Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки, расположенного севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Внеплощадочные тепловые сети и котельная.

А К Т №31
приемки выполненных работ
за Сентябрь 2018 года

на 7-1 Благоустройство и озеленение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0142-21-1	Устройство георешетки	1053,6	43,15	1,43	45461	1507	5129	0,03	33
		м2		4,93	0,54	5194	569	89	0	3
43	С11011-8438 Изм. и доп. вып. 20	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	535,252	247		132207				
		м2								
44	Е0147-25-3	Заполнение геокаркаса землей растительной слоем 15 см механизированным способом /толщ.10см/	1053,6	225,58	0,34	237675	363	53510	0,27	282
		м2		39,24	0,13	41343	137	129	0	1
45	Е0147-25-5	Заполнение геокаркаса землей растительной, на каждые 5 см изменения толщины слоя исключать	1053,6	69,97	0	-73720	0	-10832	0,05	-58
		м2		7,97	0	-8397	0	129	0	0
		Итого по разделу:				341623				
		Раздел: Водоотводные сооружения								
46	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	155,172	218,93	0	33972	0	38388	1,54	239
		м3		218,93	0	33972	0	113	0	0
47	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	79,2675	134,1	0	10630	0	12012	0,97	77
		м3		134,1	0	10630	0	113	0	0
48	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	8,2146078	2599,76	1053,54	21356	8654	8550	3,23	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		515,25	267,3	4233	2196	133	1,08	9
49	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	90,7	1880		170516				
		м								
		Итого по разделу: Водоотводные сооружения				236474				
		Раздел: Устройство ограждения								
60	У1-32-27	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы	499,6	538,03	67,69	268800	33818	48562	0,27	137
		м		45,21	24,22	22587	12100	140	0,12	59
61	У1-32-28	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	499,6	1796,88	3,13	897721	1564	95553	1,2	600
		м		211,56	0,95	105695	475	90	0	2
62	Е0126-38-4#Изм. и доп. вып. 6прим	Устройство каркаса из сетки на плоских и криволинейных поверхностях /заделка отверстий под ограждением/	25,7	332,9	0,36	8556	9	482	0,11	3
		м2		18,77	0	482	0	100	0	0
		Итого по разделу: Устройство ограждения				1175077				
		Раздел: МАФы								
67	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	2	10009,05	242,88	20018	486	3514	9,7	19
		скамья		1605,45	67,68	3211	135	105	0,33	1
68	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	1	5447,64	27,54	5448	28	650	3,7	4
		урна		613,8	5,64	614	6	105	0,03	0
		Итого по разделу: МАФы				25466				
		Раздел: Озеленение								
69	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	378,255	244,28	0	92400	0	28438	0,4	151
		м2		58,28	0	22045	0	129	0	0
70	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	878,7	19,01	0	16704	0	9306	0,05	46
		м2		8,21	0	7214	0	129	0	0
		Итого по разделу: Озеленение				109 104				
		ИТОГО:				1 887 744	46 428			1 560
						248 823	15 618			74
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				197 709				
		На металломонтажные работы				95 553				
		Всего накладных расходов:				293 262				
		Итого с накладными				2 181 006				
		- заработная плата				43 989				
		- трудоемкость				147				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СУМННЗ				130 860				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 311 866				
		Итого с временными, 2,635 %				2 372 784				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				2 428 307				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 437 798				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 461 526				
		ИТОГО:				2 461 526				
		Сметная заработная плата				308 430				
		Нормативная трудоемкость				1 781				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				7 638 671				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				152 773				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7 791 444				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				934 973				
		Итого с НДС				8 726 417				
		Всего:				8 726 417				
		тендерная скидка 19%				1 658 019				
		ИТОГО к оплате:				7 068 398				

Заказчик:

Главный специалист отдела КГУ"Управление Строительства" г.Алматы

Алматы каласы «КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Мырзатай Д.Ш._____

СДО КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Зам. расчетно сооб.

Технический надзор

Технадзор
экспертТОО"СейсмоСтрой
Защита"

Ибрагимов Е._____

Инженер-сметчик ТОО "Сейсмо-Строй Защита"

Кожакова Г.К_____

(за выполненные работы)

Генеральный подрядчик

Генеральный Директор ТОО "АсарСтройСервис"

Бекмухамбет С._____