Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Генеральный подрядчик: ТОО «АсарСтройСервис»
Договор: №14 от 02.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки, расположенного севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Внеплощадочные тепловые сети и котельная.

А К Т №32
приемки выполненных работ
за Сентябрь 2018 года

на 4-1-1 Наружное электроосвещение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Опоры освещения и светильники								
1	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	11	1065,02	925,52	11715	10181	4337	0,89	10
		котлован		139,5	235,98	1535	2596	105	0,92	10
2	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	11	4347,01	1831,4	47817	20145	30062	12	132
		опора		1977,75	625,01	21755	6875	105	2,34	26
3	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	11	13630		149930				
		м3								
4	СПРАЙС ТОО "Светотехника Плюс"	Металлический фундамент опоры освещения ФМ-0,133-2,0	11	2149,79		23648				
		шт								
5	СПРАЙС ТОО"Светотехника Плюс"	Опора уличного освещения ОГКф-7	11	15822,73		174050				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	17	2143,44	1530,15	36438	26013	13137	2,73	46
		шт		492,76	320,67	8377	5451	95	1,86	32
7	СПРАЙС ТОО "Светотехника Плюс"	Кронштейн однорожковый,Н 1,5М, КИ 1,5.15.000	15	1772,12		26582				
		шт								
8	СПРАЙС ТОО "Светотехника Плюс"	Насадка для установки двух кронштейнов, Н-2	2	1394,46		2789				
		шт								
9	Ц0108-358-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий	15	1583,29	979,88	23749	14698	8089	1,87	28
		шт		362,78	204,88	5442	3073	95	1,19	18
10	СПРАЙС ТОО "КазСветGrOuP"	Светильник FREGAT LED,72Вт,IP65	15	18969,55		284543				
		шт								
		Итого по разделу: Опоры освещения и светильники				781262				
		Раздел: Электроборудование								
11	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,08	0
13	Ц0108-361-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Предохранитель столбовой на опоре металлической	15	891,48	669,62	13372	10044	4621	0,99	15
		шт		184,04	140,25	2761	2104	95	0,81	12
14	СПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.1067	Предохранитель ППНИ-33,габ.00С,2А,660В (DPP11-002) IEK	15	168,21		2523				
		шт								
15	СПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.1066	Держатель предохранителя ДП-33,габ.00,660В(DPP10D-DP-160) IEK	15	220,5		3307				
		шт								
		Итого по разделу: Электроборудование				20502				
		Раздел: Кабельные изделия								
16	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	60,3	218,93	0	13201	0	14918	1,54	93
		м3		218,93	0	13201	0	113	0	0
17	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	320	36,7	27,8	11744	8896	4773	0,06	19
		м		8,8	6,9	2816	2208	95	0,04	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	30	11,2	7,9	336	237	151	0,02	1
		м		3,3	2	99	60	95	0,01	0
19	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	Песок природный ГОСТ 8736-2014	20,1	406		8161				
		м3								
20	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	320	32,4	23,7	10368	7584	4408	0,06	19
		м		8,6	5,9	2752	1888	95	0,03	11
21	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	30	18,8	14,2	564	426	228	0,03	1
		м		4,5	3,5	135	105	95	0,02	1
22	С143006-7 Изм. и доп. вып. 29	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,6	7115		11384				
		1000 шт.								
23	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,018	345324,68	0	6216	0	544	175	3
		кан.-км		27450	0	494	0	110	0	0
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	40,2	134,1	0	5391	0	6092	0,97	39
		м3		134,1	0	5391	0	113	0	0
25	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	20,1	99,84	0	2007	0	2268	0,62	12
		м3		99,84	0	2007	0	113	0	0
26	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	32,562	176,4		5744				
		т								
27	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20,1	3,76	3,24	76	65	31	0	0
		м3		0,48	1,12	10	23	97	0	0
28	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	320	26,4	3,1	8448	992	5958	0,11	35
		м		19,1	0,5	6112	160	95	0	1
29	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	18	27,7	2,1	499	38	345	0,1	2
		м		19,7	0,5	355	9	95	0	0
30	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	82	73,1	20,8	5994	1706	2166	0,14	11
		м		23,4	4,4	1919	361	95	0,03	2
31	С151601-554 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,4284	166595		71369				
		км								
32	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг /в теле опоры для светильников/	150	27,7	2,1	4155	315	2879	0,1	15
		м		19,7	0,5	2955	75	95	0	0
33	С151601-117 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,153	18616		2848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
34	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	60	34,1	2,7	2046	162	1448	0,15	9
		м		25	0,4	1500	24	95	0	0
35	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0255	250093		6377				
		км								
36	С151601-1181 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0003	45608		14				
		км								
37	С151601-1244 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	88493		1805				
		км								
38	Ц0108-363-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Устройство ввода в здание, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии - 2	1	3713,66	3151,45	3714	3151	799	2,57	3
		шт		178,48	662,47	178	662	95	3,84	4
39	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	10	78,3	2,1	783	21	617	0,39	4
		м		64,6	0,3	646	3	95	0	0
40	С151607-142 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0102	48936		499				
		км								
41	С151610-809 Изм. и доп. вып. 25	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-6 ГОСТ 23469.0-81	1	6889		6889				
		100 шт.								
		Итого по разделу: Кабельные изделия				190631				
		Раздел: Электромонтажные изделия и материалы								
42	СПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.8538	Сжим ответвительный У731м	15	37,48		562				
		шт								
43	СПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.2501	DIN-рейка,перфорированная,оцинкованная,L 100,(YDN10-00100) IEK	17	9,3		158				
		шт								
44	СПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ"	Ограничители на DIN-рейку,(УХD10) IEK	17	18,59		316				
		шт								
45	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	60	170,1	15,3	10206	918	1083	0,09	5
		м		15,8	3,2	948	192	95	0,02	1
46	СПРАЙС ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" п.5052	Профиль С-образный,L 2м; К108	30	586,54		17596				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц0108-545-10	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 35 мм2, с количеством зажимов до 6	2	1767,9	73,9	3536	148	1479	4	8
		шт		767	11,3	1534	23	95	0,07	0
48	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	2	1660		3320				
		шт								
49	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	107,3	3,5	1073	35	312	0,18	2
		м		32,4	0,4	324	4	95	0	0
50	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	330,1	24,1	2971	217	1013	0,7	6
		шт		116	2,5	1044	22	95	0,01	0
51	С130806-64 Изм. и доп. вып. 29	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (ввод)	10	199		1990				
		м								
		Итого по разделу: Электромонтажные изделия и материалы				41 728				
		ИТОГО:				1 034 122	106 061			521
						85 755	25 932			131
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				53 819				
		На общестроительные работы				28 188				
		На металломонтажные работы				30 062				
		Всего накладных расходов:				112 069				
		Итого с накладными				1 146 191				
		- заработная плата				16 810				
		- трудоемкость				56				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				68 772				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 214 963				
		Итого с временными, 2,635 %				1 246 977				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				1 276 156				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 281 144				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 293 614				
		ИТОГО:				1 293 614				
		Сметная заработная плата				128 497				
		Нормативная трудоемкость				708				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				4 014 376				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				80 288				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 094 664				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				491 360				
		Итого с НДС				4 586 024				
		Всего:				4 586 028				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тендерная скидка 19%				871 345				
		ИТОГО к оплате:				3 714 683				

Заказчик:

Главный специалист отдела КГУ"Управление Строительства" г.Алматы

Алматы каласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Мырзатай Д.Ш.

СДО КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Технический надзор

Технадзор
экспертТОО"СейсмоСтрой
защита"

Ибрагимов Е.
Сембаев Б.А.

Инженер-сметчик ТОО "Сейсмо-Строй Защита"

Кожакова Г.К

Генеральный подрядчик

Генеральный Директор ТОО
"АсарСтройСервис"

Бекмухамбет С.