Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки, расположенного севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Внеплощадочные тепловые сети и котельная.

А К Т №33

приемки выполненных работ

за Сентябрь 2018 года

на 4-1-2 Общестроительные работы.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	51,6	0,28	0,28	15	15	5	0	0
		м2		0	0,09	0	5	97	0	0
2	Е0101-131-2	Уплотнение грунта прицепнымикулачковыми катками, массой 8 т, на первый проходпо одному следу, при толщине слоя 15 см	7,74	21,9	21,9	170	170	57	0	0
		м3		0	7,61	0	59	97	0,02	0
3	Е0101-33-6	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	19,982	31,65	31,1	632	621	185	0	0
		м3		0,55	8,97	11	179	97	0,03	1
4	Е0101-166-1	Доработка вручную	0,618	122,18	0	76	0	85	0,89	1
		м3		122,18	0	76	0	113	0	0
5	Е0101-134-1К=2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20,6	43,09	9,03	888	186	681	0,22	4
		м3		34,06	0	702	0	97	0	0
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	20,6	14,12	12	291	247	87	0,01	0
		м3		1,62	2,75	33	57	97	0,01	0
7	С143008-109 Изм. и доп. вып. 29	Смеси песчано-гравийные обогащенные ссодержанием зерен гравия свыше 65 до 75 %	15,45	436		6736				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E1010-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	20,6	89	88,73	1833	1828	497	0	0
		м3		0,25	24,61	5	507	97	0,08	2
		Итого по разделу: Земляные работы				10640				
		Раздел: Фундамент								
9	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,7	3870,37	66,01	6580	112	394	1,35	2
		м3		195,75	24,93	333	42	105	0,12	0
10	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	4,54	4825,25	196,62	21907	893	1652	1,79	8
		м3		272,25	74,27	1236	337	105	0,36	2
11	C12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,2685	52154		14005				
		т								
12	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0399	70437,87	304,24	2812	12	410	58	2
		1т		9675	114,75	386	5	105	0,56	0
13	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов	20,04	245,44	3,82	4919	77	917	0,21	4
		м2		37,35	1,44	748	29	118	0,01	0
14	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0979	71100		6961				
		т								
		Итого по разделу: Фундамент				57 182				
		ИТОГО:				67 825	4 162			22
						3 530	1 220			5
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				4 970				
		Всего накладных расходов:				4 970				
		Итого с накладными				72 795				
		- заработная плата				746				
		- трудоемкость				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				4 368				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				77 163				
		Итого с временными, 2,635 %				79 196				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				81 049				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				81 366				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				82 158				
		ИТОГО:				82 158				
		Сметная заработная плата				5 496				
		Нормативная трудоемкость				29				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				254 955				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5 099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				260 054				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				31 206				
		Итого с НДС				291 260				
		Всего:				291 250				
		тендерная скидка 19%				55 339				
		ИТОГО к оплате:				235 912				

Заказчик:

Главный специалист отдела КГУ"Управление Строительства" г.Алматы

Мырзатай Д.Ш._____

СДО КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Технический надзор

Технадзор
экспертТОО"СейсмоСтрой
защита"

Ибрагимов Е._____

Инженер-сметчик ТОО "Сейсмо-Строй Защита"

Кожакова Г.К _____

(за применение цен)

Генеральный подрядчик

Генеральный Директор ТОО "АсарСтройСервис"

Бекмухамбет С._____