Программный комплекс «ВС-4 (редакция 5.5.9)
Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Генеральный подрядчик: ТОО «АсарСтройСервис»
Договор: №14 от 02.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки, расположенного севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Внеплощадочные тепловые сети и котельная.

А К Т №34
приемки выполненных работ
за Сентябрь 2018 года

на 4-2-2 Электроснабжение от ДГУ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электрооборудование								
1	Ц0113-375-1	Дизель-генератор стационарный	2,7	29846,03	5768,22	80584	15574	70830	120	324
		т		21892,5	1530	59110	4131	112	8,87	24
3	СПРАЙС ТОО"АКСА Казахстан ЛТД"	Контейнер для дизель-генератора	1	871535,45		871535				
		шт								
4	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3458	241	3458	241	652	4	4
		шт		630	56,3	630	56	95	0,33	0
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0
7	С151801-283 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	133		133				
		шт.								
		Итого по разделу: Электрооборудование				956212				
		Раздел: Кабельные изделия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,6	218,93	0	1007	0	1138	1,54	7
		м3		218,93	0	1007	0	113	0	0
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	18	36,7	27,8	661	500	268	0,06	1
		м		8,8	6,9	158	124	95	0,04	1
10	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	18	11,2	7,9	202	142	91	0,02	0
		м		3,3	2	59	36	95	0,01	0
11	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей песком	1,06	134,1	0	142	0	161	0,97	1
		м3		134,1	0	142	0	113	0	0
12	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,6	406		650				
		м3								
13	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	18	32,4	23,7	583	427	248	0,06	1
		м		8,6	5,9	155	106	95	0,03	1
14	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	18	18,8	14,2	338	256	137	0,03	1
		м		4,5	3,5	81	63	95	0,02	0
15	С143006-7 Изм. и доп. вып. 29	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,145	7115		1032				
		1000 шт.								
16	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	134,1	0	402	0	455	0,97	3
		м3		134,1	0	402	0	113	0	0
17	E0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	1,6	99,84	0	160	0	181	0,62	1
		м3		99,84	0	160	0	113	0	0
18	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,592	176,4		457				
		т								
19	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1,6	3,76	3,24	6	5	2	0	0
		м3		0,48	1,12	1	2	97	0	0
20	Ц0108-147-14	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 9 кг	109	84,3	13	9189	1417	6917	0,41	45
		м		64,4	2,4	7020	262	95	0,01	2
21	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	18	49,1	14,9	884	268	569	0,19	3
		м		29,9	3,4	538	61	95	0,02	0
22	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	23	70,7	17,1	1626	393	1125	0,31	7
		м		47,3	4,2	1088	97	95	0,02	1
23	С151601-28026 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 5х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,153	1824499		279148				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц0108-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	6	3905,1	2517	23431	15102	10904	8	48
		шт		1355	557,99	8130	3348	95	3,24	19
25	СПРАЙС ТОО"ТД ИЭК.КАЗ"п.5548	Концевая муфта для пятижильного кабеля,пластмассовая изоляция,бронированный,внутренней установки,сеч.5х240,1 кВ	6	3776,65		22660				
		к-т								
26	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	18	26,4	3,1	475	56	335	0,11	2
		м		19,1	0,5	344	9	95	0	0
27	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	15	27,7	2,1	416	32	288	0,1	2
		м		19,7	0,5	296	8	95	0	0
28	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	17	34,1	2,7	580	46	410	0,15	3
		м		25	0,4	425	7	95	0	0
29	С151601-1089 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,051	267019		13618				
		км								
30	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	18	27,5	4	495	72	342	0,12	2
		м		19,3	0,7	347	13	95	0	0
31	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	15	38,1	3,2	572	48	420	0,15	2
		м		28,8	0,7	432	11	95	0	0
32	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	17	38,1	3,2	648	54	476	0,15	3
		м		28,8	0,7	490	12	95	0	0
33	С151603-490 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 19х2,5 ГОСТ 1508-78	0,051	586213		29897				
		км								
34	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	30	78,3	2,1	2349	63	1850	0,39	12
		м		64,6	0,3	1938	9	95	0	0
35	С151607-147 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0306	278637		8526				
		км								
36	СПРАЙС ООО"КаталогСервис"	Зажим для подключения проводника ПВ-3, ZZ-005-064	6	0		0				
		к-т								
37	С151610-825 Изм. и доп. вып. 25	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-35 ГОСТ 23469.0-81	0,12	3628		435				
		100 шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Кабельные изделия				400588				
		Раздел: Кабеленесущие конструкции,лотки,трубы								
38	Ц0108-152-6	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 4 кг	50	94,6	7	4730	350	2114	0,24	12
		шт		43,2	1,3	2160	65	95	0,01	0
39	С151803-90	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150Ц Т1,5	0,05	93200		4660				
		1000шт								
40	Ц0108-152-9	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг	100	5,6	1,4	560	140	389	0,02	2
		шт		3,5	0,6	350	60	95	0	0
41	С151803-82	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 287х46х60 мм, тип К1161Ц УТ1,5	0,1	57200		5720				
		1000шт								
42	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	8	170,1	15,3	1361	122	144	0,09	1
		м		15,8	3,2	126	26	95	0,02	0
43	СПРАЙС ТОО"Бурагрупп"	Профиль Z-образный,L 2000	4	1809,31		7237				
		м								
44	СПРАЙС ТОО"ВЕiЕrТОп"	Профиль уголок,L 2000	4	992,39		3970				
		м								
45	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0198	147939,1	1826,1	2929	36	244	42,7	1
		т		8100	690,75	160	14	140	3,37	0
46	Е0109-53-2	Монтаж лотков(кожухов)из тонколистовой стали	0,1087	9850,48	1162,95	1070	126	730	46,6	5
		т		7357,5	108	799	12	90	0,53	0
47	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатаныхпрофилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1087	128055		13913				
		т								
48	Ц0108-407-10	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм	20	104	11,4	2080	228	1440	0,46	9
		м		73,1	2,7	1462	54	95	0,02	0
49	С130806-79 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	20,2	661		13352				
		м								
50	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	12	49,4	4,9	593	59	383	0,2	2
		м		32,6	1	391	12	95	0,01	0
51	С130806-61 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	12,12	178		2157				
		м								
52	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов изасбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,0059	345324,68	0	2037	0	178	175	1
		кан.-км		27450	0	162	0	110	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0122-48-1 К=0,1	Уплотнение кабеля в трубе	4	212,02	55,98	848	224	692	0,8	3
		футляр		132,08	0,93	528	4	130	0	0
54	С11011-700	Гермит /шнур диаметром 40 мм/	0,0273	267		7				
		кг								
55	С143008-111 Изм. и доп. вып. 25	Глина	0,03	400		12				
		м3								
		Итого по разделу: Кабеленесущие конструкции,лотки,трубы				67237				
		Раздел: Заземление								
56	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10	218,93	0	2189	0	2474	1,54	15
		м3		218,93	0	2189	0	113	0	0
57	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей песком	3	134,1	0	402	0	455	0,97	3
		м3		134,1	0	402	0	113	0	0
58	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	Песок природный ГОСТ 8736-2014	3	406		1218				
		м3								
59	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7	134,1	0	939	0	1061	0,97	7
		м3		134,1	0	939	0	113	0	0
60	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,6	21,6	2590	130	866	0,9	5
		шт		149	2,9	894	17	95	0,02	0
61	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	61,9	3,3	3714	198	1334	0,14	8
		м		23	0,4	1380	24	95	0	0
		Итого по разделу: Заземление				11 052				
		ИТОГО:				1 435 089	36 323			547
						95 213	8 644			50
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				102 751				
		На общестроительные работы				7 039				
		На металломонтажные работы				730				
		Всего накладных расходов:				110 520				
		Итого с накладными				1 545 609				
		- заработная плата				16 578				
		- трудоемкость				55				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				92 737				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 638 346				
		Итого с временными, 2,635 %				1 681 516				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				1 720 863				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 727 589				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 744 404				
		ИТОГО:				1 744 404				

		Сметная заработная плата				120 495				
		Нормативная трудоемкость				652				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				5 413 280				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				108 266				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5 521 546				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				662 586				
		Итого с НДС				6 184 132				
		Всего:				6 184 131				
		тендерная скидка 19%				1 174 985				
		ИТОГО к оплате:				5 009 146				

Заказчик:

Главный специалист отдела КГУ"Управление Строительства" г.Алматы

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Мырзатай Д.Ш.

СДО КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Технический надзор

Технадзор
экспертТОО"СейсмоСтрой
Защита"

Ибрагимов Е.

Сембаев Б.А.

Инженер-сметчик ТОО "Сейсмо-Строй Защита"

Кожакова Г.К

Генеральный подрядчик

Генеральный Директор ТОО
"АсарСтройСервис"

Бекмухамбет С.