Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Генеральный подрядчик: ТОО «АсарСтройСервис»
Договор: №14 от 02.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки, расположенного севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Внеплощадочные тепловые сети и котельная.

А К Т №35
приемки выполненных работ
за Сентябрь 2018 года

на 2-2 Внеплощадочные тепловые сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
148	Е0124-4-11#т.ч. п-1.7 п-3.6	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более км	0,004	401171,28 199836	172038,3 48278,32	1605 799	688 193	1290 130	1050,4 208,44	4 1
149	СПРАЙС ТОО"NIMKAZ"	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелем вывода,Ст 426х7-1-ППУ-ОЦ-МЗИ 200-КВТ шт	2	40352,09		80704				
150	С123-020201-0913	Отвод Ст 426х7-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	62323,57		124647				
151	Е0126-15-9	Изоляция стыков трубопроводов условным диаметром 250-600 мм компл	4	1774,5 1642,5	122,1 45,68	7098 6570	488 183	6753 100	9,08 0,22	36 1
152	СПРАЙС ТОО"КТЗ"	Комплект изоляции стыка ОЦК 560-ОЦ620+ пенопакет ОЦ 426/560 шт	4	4585,58		18342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	С130904-1017 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые из кованой латуни типа НЕпз, никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	2319		4638				
		шт.								
154	Е01Ц4-2-110Ftч. п-1.7 п-3.6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,416	466725,89	188495,03	194158	78414	156026	1196	498
		км		238680	49829,76	99291	20729	130	213,79	89
155	С130806-483 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	343,247	14570		5001115				
		м								
156	С130904-1096 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые JiP/G-FF под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 7700 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 300, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	2	922766		1845532				
		шт.								
		Итого по разделу: Трубопроводы				7 277 839				
		ИТОГО:				7 277 839	79 591			538
						106 660	21 105			91
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				164 069				
		Всего накладных расходов:				164 069				
		Итого с накладными				7 441 908				
		- заработная плата				24 610				
		- трудоемкость				82				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				446 514				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7 888 422				
		Итого с временными, 2,635 %				8 096 282				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				8 285 735				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8 318 120				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8 399 083				
		ИТОГО:				8 399 083				
		Сметная заработная плата				152 375				
		Нормативная трудоемкость				711				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				26 064 251				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				521 285				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26 585 536				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 190 264				
		Итого с НДС				29 775 800				

Локальный сметный расчет (смета) № 2 (редакция 2020) 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего:				29 775 800				
		гарантия скидка 19%				5 657 402				
		ИТОГО к оплате:				24 118 397,81				

Заказчик:

Главный специалист отдела КГУ"Управление Строительства" г.Алматы

Мырзатай Д.Ш._____

СДО КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Технический надзор

Технадзор
экспертТОО"СейсмоСтрой
защита"

Ибрагимов Е._____

Инженер-сметчик ТОО "Сейсмо-Строй Защита"

Кожакова Г.К _____

Генеральный подрядчик

Генеральный Директор ТОО
"АсарСтройСервис"

Бекмухамбет С._____