Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Кенжебаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		112	12.06.2020г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ОКТЯБРЬ месяц без НДС	из графа 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	344 742 293,00	307 805 618,75							36 936 674,25	
в т.ч. за ОКТЯБРЬ месяц	344 742 293,00	307 805 618,75							36 936 674,25	344 742 293,00
Удержание 5%										17 237 114,65
Аванс 30%										103 422 687,90
К оплате:										224 082 490,45
К оплате прописью:	Двести двадцать четыре миллиона восемьдесят две тысячи четыреста девяносто тенге 45 тиын									

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Жусусова Г.С.**

(должность,подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО «АСТАНА-ТЕХНАДЗОР»
(аттестат №KZ73VJE00030505 от 15.09.2017г.)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ **Кажмуратов М.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН 041240000819

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

И.о.руководителя _____ **Айдарханов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ИП Шакирова Р.К.

Эксперт _____ **Сапарова А.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

"___" _____ 2020год

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"**
БИН 041240000619
Павлодарская область, г.Павлодар ул.Кривенко,25 тел.87182325897
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"**
БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**
(наименование, адрес)

Объект : **Фонарный столб (локальная смета №2-1-1)**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №112 от 12.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 29.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

тенге

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	81,351	203,08	192,65	16521	15672	–	3320	21428	
						10,44	46,24	849	3762	–	1587		

2	2 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,449	2374,74	–	3441	–	–	2478	6393
					2374,74	–	3441	–	–	474	
3	3 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	29,44	165,73	158,39	4879	4663	2	1064	6418
					7,27	42,93	214	1264	–	475	
4	4 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	48,576	116		5635		–	–	6086
					–		–		–	451	
5	5 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Рабога на отвале НР = 72 %	м3 грунта	29,44	16,92	14,4	498	424	1	171	723
					2,48	5,57	73	164	–	54	
6	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	48,024	34,73	34,73	1668	1668	–	431	2267
					–	12,47	–	599	–	168	
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,336	840,7	–	4486	–	–	3230	8333
					840,7	–	4486	–	–	617	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	48,024	156,96	74,98	7538	3601	–	4010	12472
					81,98	34	3937	1633	–	924	
9	9 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,704	5563,61	1715,98	15044	4640	8119	3935	20497

					845,04	719,67	2285	1946	–	1518	
10	10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	2,72	22329,41	1085,66	60736	2953	54452	3613	69497
					1224,53	234,93	3331	639	–	5148	
11	11 1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство В15 НР = 91 %	м3	24	27408,83	1496,58	657812	35918	634740	86573	803936
					3631,42	332,54	87154	7981	–	59551	
12	12 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08148	264413		21544		21544	–	23268
					–		–		–	1724	
13	13 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,67852	259250		175906		175906	–	189978
					–		–		–	14072	
14	14 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02096	222265		4659		4659	–	5032
					–		–		–	373	
15	15 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,07296	275877,19	2097,04	20128	153	17101	2661	24612
					39391,45	685,31	2874	50	–	1823	
16	16 1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство В12,5 НР = 91 %	м2	9	980,78	5,67	8827	51	4357	4039	13895
					491	2,11	4419	19	–	1029	

17	17 1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины. НР = 91 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2	9	1098,56	7,89	9887	71	6028	3472	14428
					420,89	3	3788	27	–	1069	
18	18 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. НР = 93 %	м2 поверхности	57,12	864,48	19,73	49379	1127	32812	14497	68986
					270,31	2,59	15440	148	–	5110	
19	19 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя-гидроизолом. НР = 93 %	м2 поверхности	9	2203,78	44	19834	396	17477	1900	23473
					217,89	9,11	1961	82	–	1739	
20	20 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. НР = 69 %	т конструкций	4,55112	24763,14	11310,18	112700	51474	9694	45369	170715
					11322,93	3124,51	51532	14220	–	12646	
21	21 2106-0408-0501	Стойки фахверка	т	4,55112	462242		2103719		2103719	–	2272017
					–		–		–	168298	
22	22 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. НР = 69 %	т конструкций	0,36352	30210,17	10128,74	10982	3682	1529	4704	16941
					15875,33	2680,17	5771	1047	–	1255	
23	23 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,36352	490789		178412		178412	–	192685
					–		–		–	14273	

24	24 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	6,64	26119,88	1326,81	173436	8810	143935	20612	209572
					3116,11	295,03	20691	1959	–	18524	
25	25 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,4896	761039,62	6237,75	372605	3054	340387	35184	440412
					59966,99	1333,74	29164	653	–	32623	
26	26 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,88	34381,82	4623,86	30256	4069	17700	8477	41832
					9644,32	940,91	8487	828	–	3099	
27	27 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06932	244717		16964		16964	–	18321
					–		–		–	1357	
28	28 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,2208	725086,05	1308,88	160099	289	144570	13979	186004
					69021,74	548,01	15240	121	–	13926	
29	29 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,53568	331369,47	2208,41	177508	1183	141641	32605	226922
					64747,61	700,04	34684	375	–	16809	
30	30 1108-0401-0306	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м (внутренняя стенка) НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	96,528	3704,87	245,41	320575	21235	212578	84971	437990
					1002,7	53,22	86762	4605	–	32444	
31	31 1108-0401-0306	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м (облицовка) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	126,464	6191,31	245,41	782978	31035	625138	124188	979739
					1002,7	53,22	126805	6731	–	72573	

32	32 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка (декоративный элемент Да-1). НР = 118 %	т стальных элементов	1,728	743017,36	6059,61	1283934	10471	1197771	92011	1486021
					43803,24	1321,18	75692	2283	–	110076	
33	33 1109-0303-0101	Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж. НР = 69 %	т конструкций	3,11728	71116,81	40528,6	221691	126339	8559	82570	328602
					27842,54	10545,73	86793	32874	–	24341	
34	34 2106-0405-0102	Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом более 6 м	т	3,11728	545901		1701726		1701726	–	1837864
					–		–		–	136138	
35	35 1113-0301-1405	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ГФ-115 за два раза. НР = 69 %. ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	250,0442	148,01	3,38	37010	845	23489	8836	49514
					60,7	0,52	12676	130	–	3668	
36	36 1109-0303-0301	Фонари зенитные панельные двухскатные глухие при площади до 10 м2. Монтаж. НР = 69 %	м2	60	5951,65	2666,13	357099	159968	11260	156756	554963
					3097,85	688,53	185871	41312	–	41108	
37	37 2106-0901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2	60	8420		505200		505200	–	545616
					–		–		–	40416	
38	38 1115-0102-0101	Колонны четырехгранные. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3. НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	22,2	26780,68	111,44	594531	2474	25158	454363	1132806
					25535,99	47,52	566899	1055	–	83912	

39	39 1115-0102-0301	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 1115-0101-0100, 1115-0102-0100 НР = 80 % К=-2,000;	м2 поверхности облицовки	-44,4	377,79	18,99	-16774	-843	–	-13030	-32188
					358,81	8,04	-15931	-357	–	-2384	
40	40 2201-0101-0502	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	22,2	24017		533177		533177	–	575831
					–		–		–	42654	
41	41 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	325,44	698,61	1,88	227356	613	70672	145420	402598
					479,57	0,91	156071	295	–	29822	

Итого	**13 398 499**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 581 459
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	496 035
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	126 445
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 890 477
- перевозка грузов, тенге	5 635
- накладные расходы, тенге	1 432 409
в т.ч. зарплата, тенге	126 917
- сметная прибыль (8 %), тенге	992 484
Всего	**13 398 499**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	174 180
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**271 454**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	13 844 133
с Клониж=0,9	12 459 720
НДС (12 %)	1 495 166
Итого по акту	13 954 886

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жунусова Г.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО «АСТАНА-ТЕХНАДЗОР»

(аттестат №KZ27VDD00030503 от 15.09.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт _____ Кажмуратов М.К.
технического надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ИП Шакирова Р.К.

Эксперт _____ Сапарова А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН 041240000819

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ Касенов Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий сектором благоустройства
и озеленения _____ Тусупбеков Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист сектора благоустройства
и озеленения _____ Оразбаев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист планово-производственного
сектора _____ Капкенова Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"**

БИН 041240000819
Павлодарская область, г.Павлодар ул.Кривенко,25 тел.87182325897
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"**

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**
(наименование, адрес)

Объект : **Павильон №1. Архитектурно-строительная часть (локальная смета №2-2-1)**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №112 от 12.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 29.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	51,4	152,92	144,86	7860	7446	–	1619	10237	
						8,05	35,7	414	1835	–	758		

2	2 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	67,8	203,82	194,79	13819	13207	7	3012	18177
					8,92	52,77	605	3578	–	1346	
3	3 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	108,48	234		25384		–	–	27415
					–		–		–	2031	
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,344	1934,8	–	16144	–	–	11624	29989
					1934,8	–	16144	–	–	2221	
5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	10,32	765,5	–	7900	–	–	5688	14675
					765,5	–	7900	–	–	1087	
6	6 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	41,08	29,77	29,77	1223	1223	–	316	1662
					–	10,69	–	439	–	123	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	41,08	156,94	74,98	6447	3080	–	3429	10666
					81,96	33,98	3367	1396	–	790	
	Раздел 2 Фундаменты										
8	8 1103-0101-0202	Основание под фундаменты ленточное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	9,63	5563,34	1715,99	53575	16525	28914	14011	72993
					844,86	719,63	8136	6930	–	5407	

9	9 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство МП, бетон В12,5 НР = 91 %	м3	33,6	27689,91	1960,74	930381	65881	725638	138709	1154617
					4132,8	403,72	138862	13565	–	85527	
10	10 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50794	222265		112897		112897	–	121929
					–		–		–	9032	
11	11 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	3172,75	1732,85	126910	69314	–	99004	242907
					1439,9	636,45	57596	25458	–	17993	
12	12 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	32,6	19648		640525		640525	–	691767
					–		–		–	51242	
13	13 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2194,67	1247,5	13168	7485	–	9877	24889
					947,17	447,83	5683	2687	–	1844	
14	14 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,172	25513		29901		29901	–	32293
					–		–		–	2392	
15	15 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796	21024		16735		16735	–	18074
					–		–		–	1339	
16	16 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (прим. МУ) НР = 91 %	м3	4,03	24666	993,55	99404	4004	78506	16666	125356

17	17 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00252	4192,06 264413 –	352,36	16894 666 –	1420	– 666 –	9286 – 53	719
18	18 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0294	244717 –		7195 –		7195 –	– 576	7771
19	19 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (гидроизолом) НР = 93 %	м2 поверхности	33,6	2203,78 217,89	43,9 9,08	74047 7321	1475 305	65251 –	7092 6491	87630
20	20 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	134,4	864,46 270,3	19,72 2,59	116183 36328	2650 348	77205 –	34109 12023	162315
21	21 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2,8	24414,29 4192,14	993,21 352,14	68360 11738	2781 986	53841 –	11579 6395	86334
22	22 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0444	222265 –		9869 –		9869 –	– 790	10659
23	23 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	227683 –		1093 –		1093 –	– 87	1180

24	24 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	4,164	1353,75 154,9	28,1 7,2	5637 645	117 30	4875 –	628 501	6766
	Раздел 3 Кладочный план на отм. 0,000											
25	25 1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	51,361	27529,94 5359,77	2388,41 518	1413965 275283	122671 26605	1016011 –	280756 135578	1830299
26	26 1126-0201-0505	Поверхности стен, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	18,9224	27682,23 11875,4	859,72 401,43	521922 224711	16268 7596	280943 –	176553 55878	754353
27	27 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (облицовка) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	135,16	6500,24 1311,64	245,41 53,23	878573 177281	33169 7194	668123 –	171562 84011	1134146
28	28 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет) НР = 93 %	м3 кладки	16,398	45383,1 4671,67	2388,4 517,99	744192 76606	39165 8494	628421 –	79143 65867	889202
29	29 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	49,35	4044,48 1311,63	245,41 53,23	199595 64729	12111 2627	122755 – –	62641 20979	283215
30	30 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,2717	331369,16 64747,88	2208,32 699,3	90033 17592	600 190	71841 –	16537 8526	115096

31	31 1108-0201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,0362	553066,3	4116,02	20021	149	19280	1527	23272
32	32 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %			43977,9	1381,22	1592	50	–	1724	
			шт. сборных конструкций	59	459,36	250,85	27102	14800	2470	15479	45987
33	33 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016			166,64	55,69	9832	3286	–	3406	
			м3	2,068	65900		136281		136281	–	147183
34	34 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005			–		–		–	10902	
			т	0,39625	259316		102754		102754	–	110974
35	35 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %			–		–		–	8220	
			м3 древесины в конструкции	0,2935	91396,93	1025,55	26825	301	19610	6346	35825
					23557,07	466,78	6914	137	–	2654	
	Раздел 4 План покрытия										
36	36 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15	10583,2	1633	158748	24495	97741	51729	227315
37	37 2104-0108-9903				2434,13	488,4	36512	7326	–	16836	
		Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	129,6	6161		798466		798466	–	862343

					–		–		–	63877	
38	36 1106-1601-0612	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг HP = 91 %	т	0,01376	26090,12	3125	359	43	9	289	700
					22311,05	799,42	307	11	–	52	
39	39 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01376	686916		9452		9452	–	10208
					–		–		–	756	
	Раздел 5 Кровля										
40	40 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой HP = 92 %	м2 изолируемой поверхности	137,2	272,95	12,41	37449	1702	25026	10241	51505
					78,14	3	10721	411	–	3815	
41	41 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой HP = 92 %	м2 утепляемого покрытия	137,2	894,21	51,83	122686	7111	45078	66354	204163
					513,83	11,86	70497	1627	–	15123	
42	42 2111-0203-0105	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95 К=0,150;	м3	20,58	7344		151140		151140	–	163231
					–		–		–	12091	
43	43 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением HP = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,14	89184,21	1406,14	101670	1603	74142	23909	135625
					22741,23	562,28	25925	641	–	10046	

44	44 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,539	91394,41	1025,99	140656	1579	102822	33275	187845
					23557,5	465,89	36255	717	–	13914	
45	45 1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	137,2	475,55	6,73	65245	923	42138	17197	89037
					161,69	3,24	22184	444	–	6595	
46	46 1110-0114-0502	Обрешетка толщиной 25 мм. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	137,2	1611,9	31,33	221152	4299	183147	31899	273295
					245,67	12,56	33706	1737	–	20244	
47	47 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	137,2	3859,17	21,14	529478	2901	435750	84534	663133
					662	7,71	90827	1058	–	49121	
48	48 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,14	8812,28	57,02	10046	65	8998	911	11834
					862,28	25,44	983	29	–	877	
49	49 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,539	8135,8	40,94	12521	63	9200	2957	16716
					2116,96	17,54	3258	27	–	1238	
50	50 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	137,2	305,76	2,65	42088	363	37245	4173	49962
					32,65	1,14	4480	157	–	3701	

51	51 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	21	327,62	11,48	6880	241	311	5889	13791
					301,33	3,48	6328	73	–	1022	
52	52 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	21	1512		31752		31752	–	34292
					–		–		–	2540	
53	53 2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	785		1570		1570	–	1696
					–		–		–	126	
54	54 2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	23	758		17434		17434	–	18829
					–		–		–	1395	
55	55 2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	8	955		7640		7640	–	8251
					–		–		–	611	
56	56 1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	26	453,89	0,11	12709	3	–	9148	23606
					453,79	–	12706	–	–	1749	
57	57 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	28	2005		56140		56140	–	60631
					–		–		–	4491	
58	58 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	7	1833		12831		12831	–	13857
					–		–		–	1026	

59	59 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	1839 –	25746 –	25746 –	– 2060	27806
60	60 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной сливное металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1839 –	11034 –	11034 –	– 883	11917
61	61 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	14	1010 –	14140 –	14140 –	– 1131	15271
		Раздел 6 Внутренние отделочные работы							
		6.1 Потолки							
62	62 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,36	679,92 516,6	6,43 3,25	87275 66311	825 417	20139 –	53382 11253	151910
63	63 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	128,36	1215,27 773,54	7,25 2,33	155992 99292	931 299	55769 –	79673 18853	254518
64	64 1115-0405-0108	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	128,36	1288,09 1052,84	6,57 3,18	165339 135142	843 408	29354 –	108440 21902	295681
		6.2 Стены									

65	65 1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	156,48	1249,3	56,29	195490	8808	61097	106385	325025
					802,56	47,26	125585	7396	–	24150	
66	66 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	156,48	1454,34	18,97	227575	2969	81869	114945	369922
					912,17	6,03	142737	944	–	27402	
67	67 1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	156,48	1019,96	6,03	159603	943	32009	101686	282192
					809,38	2,91	126651	456	–	20903	
68	68 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,94	3442,42	33,67	20448	200	11778	6853	29485
					1425,93	16,16	8470	96	–	2184	
69	69 1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м откосов	41,6	564,25	0,72	23473	30	6204	13791	40245
					414,4	–	17239	–	–	2981	
70	70 1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 5 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,24	2518,91	20,83	15718	130	3650	9583	27325
					1913,14	6,57	11938	41	–	2024	

71	71 1115-0405-0107	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,24	1020,03	6,09	6365	38	1276	4055	11254
					809,46	2,88	5051	18	–	834	
	6.4 Тип 1										
72	72 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	128,36	229,46	31,46	29453	4038	16263	9979	42587
					71,3	11,41	9152	1464	–	3155	
73	73 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	6,418	18061,55	1602,37	115919	10284	81703	25782	153037
					3728,89	544,72	23932	3496	–	11336	
74	74 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	128,36	192,79	0,54	24747	69	19878	4543	31633
					37,39	0,26	4800	33	–	2343	
75	75 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	12,836	23657,6	7,17	303669	92	256879	43896	375370
					3638,05	–	46698	–	–	27805	
76	76 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,586	279143,34	1382,25	163578	810	154904	7411	184668
					13317,41	580,2	7804	340	–	13679	
77	77 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	128,36	5473,61	130,08	702593	16697	553510	131458	900775
					1031,36	58,14	132386	7463	–	68724	
78	78 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	55	1506,4	12,84	82852	706	67358	14127	104737
					268,87	4,38	14788	241	–	7758	

6.6 Заполнение проемов

79	79 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	19,2	2291,72	164,9	44001	3166	20643	19538	68622
					1051,67	79,01	20192	1517	–	5083	
80	80 2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	19,2	16723		321082		321082	–	346769
					–		–		–	25687	
81	81 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	7,2	2211,67	168,19	15924	1211	8093	6477	24193
					919,44	80,14	6620	577	–	1792	
82	82 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,2	22136		159379		159379	–	172129
					–		–		–	12750	
83	83 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2	2921,5	171	5843	342	2997	2398	8900
					1252	80	2504	160	–	659	
84	84 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2	22136		44272		44272	–	47814

					–		–		–	3542
85	85 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	м	15,4	1758,83	9,55	27086	147	23370	3277	32792
					231,75	4,68	3569	72	–	2429	
86	86 2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	15,4	2958		45553		45553	–	49197
					–		–		–	3644	
87	87 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	8,4	2846,55	47,5	23911	399	4484	13242	40125
					2265,24	19,4	19028	163	–	2972	
88	88 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,4	40527		340427		340427	–	367661
					–		–		–	27234	
89	89 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	9,45	1728,36	75,77	16333	716	5239	9525	28035
					1098,2	33,44	10378	316	–	2077	
90	90 2109-0102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	9,45	20159		190503		190503	–	205743
					–		–		–	15240	
91	91 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	4538		22690		22690	–	24505
					–		–		–	1815	

92	92 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	15,4	949,22	2,08	14618	32	10226	3151	19191
					283,12	1,04	4360	16	–	1422	
93	93 1134-0108-0703	Откосы. Облицовка из пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	21,148	3838,19	8,89	81170	188	61582	14790	103637
					917,34	2,84	19400	60	–	7677	
94	94 2109-0205-0301	Обналичник из ПВХ профилей шириной 60 мм ГОСТ 23166-99	м	62,2	304		18909		18909	–	20422
					–		–		–	1513	
95	95 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	25,84	2516,6	2,63	65029	68	38838	23511	95623
					1010,95	–	26123	–	–	7083	
96	96 2109-0202-1701	Перегородка внутренняя из жесткого поливинилхлорида ГОСТ 30970-2014	м2	25,84	25797		666594		666594	–	719922
					–		–		–	53328	
	Раздел 7 Вход №1,2,3,4										
	7.1 Ферма Ф-1										
97	97 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, неутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,30504	87398,37	21413,59	26660	6532	722	14576	44535
					63617,89	5632,05	19406	1718	–	3299	
98	98 2106-0408-0601	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей К=4,000;	т	0,30504	490789		149710		149710	–	161687
					–		–		–	11977	
99	99 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=4,000;	м2	9,36	83,01	2,46	777	23	348	282	1144

					43,38	0,21	406	2	–	85	
100	100 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=4,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	9,36	147,86	3,31	1384	31	879	330	1851
					50,64	0,43	474	4	–	137	
	7.2 Козырек										
101	101 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,6664	87397,98	21412,06	58242	14269	1577	31843	97292
					63619,45	5631,75	42396	3753	–	7207	
102	102 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей К=4,000;	т	0,6664	490769		327062		327062	–	353227
					–		–		–	26165	
103	103 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство НР = 92 % К=4,000;	м2 покрытия	19,8	1093,94	13,79	21660	273	525	19257	44190
					1053,64	3,48	20862	69	–	3273	
104	104 2105-0101-0401	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 К=4,000;	т	0,15544	284825		44273		44273	–	47815
					–		–		–	3542	
105	105 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=4,000;	м2	56,88	83,03	2,39	4723	136	2120	1712	6950
					43,37	0,25	2467	14	–	515	
106	106 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=4,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	56,88	148	3,38	8418	192	5343	2010	11262

					50,69	0,53	2883	30	–	834	
	7.3 Вход №1,2,3,4										
107	107 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,124	8605,93	1704,8	18279	3621	7818	7852	28221
					3220,34	712,34	6840	1513	–	2090	
108	108 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство В15 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,594	26364,61	7,18	121119	33	104373	15710	147775
					3638,01	–	16713	–	–	10946	
109	109 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,02486	279163,31	1407,88	6940	35	6574	314	7834
					13314,56	563,15	331	14	–	580	
	Раздел 8 Цоколь										
110	110 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	280,9	6,4	2809	64	44	2180	5388
					270,1	2,4	2701	24	–	399	
111	111 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08833	227683		20111		20111	–	21720
					–		–		–	1609	
112	112 1115-0101-0102	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	10	20214	110,3	202140	1103	11172	152273	382766
					18986,5	47,6	189865	476	–	28353	

113	113 1115-0102-0301	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 1115-0101-0100, 1115-0102-0100 НР = 80 % К=-2,000;	м2 поверхности облицовки	-20	377,8	19	-7556	-380	–	-5869	-14499
					358,8	8	-7176	-160	–	-1074	
114	114 2201-0101-0502	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	10	24017		240170		240170	–	259384
					–		–		–	19214	
115	115 1111-0101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт НР = 94 %	м2 покрытия	20,5	3043,9	94,05	62400	1928	11139	47035	118190
					2406,49	34,34	49333	704	–	8755	
116	116 2201-0101-0526	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	20,5	24846		509343		509343	–	550090
					–		–		–	40747	

Итого	**19 740 897**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 958 513
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	562 355
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	163 568
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 001 443
- перевозка грузов, тенге	25 384
- накладные расходы, тенге	2 730 915
в т.ч. зарплата, тенге	245 784
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 462 287
Всего	**19 740 897**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	256 632
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**399 951**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**20 397 480**
с Клоник=0,9	**18 357 732**
НДС (12 %)	2 202 928
Итого по акту	**20 560 660**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО «АСТАНА-ТЕХНАДЗОР»

(аттестат №К273ЮБ0803/105 от 15.09.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Кажмуратов М.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись, подпись)

Эксперт авторского надзора
ИП Шакирова Р.К.

Эксперт _____ **Сапарова А.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН 041240000819

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Касенов Р.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий сектором благоустройства и озеленения _____ **Тусупбеков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист сектора благоустройства и озеленения _____ **Оразбаев С.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист планово-производственного сектора _____ **Капкенова Е.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"**
БИН 041240000819
Павлодарская область, г.Павлодар ул.Кривенко,25 тел.87182325897
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"**
БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**
(наименование, адрес)

Объект : **Павильон №1. Водоснабжение и канализация (локальная смета №2-2-2)**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №112 от 12.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 29.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1 1116-0501-0401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	32,5	1269,86	2,46	41284	80	4282	36168	83627	
						1135,45	0,12	36902	4	-	6195		
2	2	2 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	4	1295,75	2,5	5183	10	648	4435	10367	

					1131,25	–	4525	–	–	769		
3	3 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15,20	шт.	10	15		150		150	–	162	
					–		–		–	12		
4	4 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 15, 20	шт.	7	26		182		182	–	197	
					–		–		–	15		
5	5 2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 15x20	шт.	1	17		17		17	–	18	
					–		–		–	1		
6	6 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопроводов	36,5	84,77	1,07	3094	39	58	2937	6513	
					82,11	–	2997	–	–	482		
7	7 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	23659	27	23659	27	23118	516	26109	
					514	13	514	13	–	1934		
8	8 1116-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	11011	149	11011	149	9893	998	12970	
					969	49	969	49	–	961		
9	9 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	818		6544		6544	–	7068	
					–		–		–	524		
10	10 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1259		2518		2518	–	2719	
					–		–		–	201		
11	11 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	1	732	–	732	–	397	328	1145	
					335	–	335	–	–	85		

12	12 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,1	537		1128		1128	–	1218
					–		–		–	90	
13	13 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11527П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	818		3272		3272	–	3534
					–		–		–	262	
14	14 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	1	732	–	732	–	397	328	1145
					335	–	335	–	–	85	
15	15 1116-0501-0401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	1	1269	2	1269	2	132	1112	2671
					1135	–	1135	–	–	190	
16	16 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15	шт	5	15		75		75	–	81
					–		–		–	6	
17	17 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,1	537		54		54	–	58
					–		–		–	4	
18	18 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	2896	–	2896	–	754	2099	5395
					2142	–	2142	–	–	400	
19	19 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35,5	763,49	3,32	27104	118	247	26240	57912
					753,21	1,01	26739	36	–	4268	
20	20 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	761,6	3,4	3808	17	25	3696	8104
					753,2	1	3766	5	–	600	

21	21 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	40,419	921	37226	37226	–	40204
					–	–	–	2978	
22	22 2302-0403-1502	Патрубок пластмассовый канализационный приборный П-ПК-ПВП-1 д.100мм	шт.	2	364	728	728	–	786
					–	–	–	58	
23	23 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	111	444	444	–	480
					–	–	–	36	
24	24 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2	278	556	556	–	600
					–	–	–	44	
25	25 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	7	466	3262	3262	–	3523
					–	–	–	261	
26	26 2302-0601-1105	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	413	413	413	–	446
					–	–	–	33	
27	27 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	300	600	600	–	648
					–	–	–	48	
28	28 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	236	944	944	–	1020
					–	–	–	76	
29	29 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553	1106	1106	–	1194
					–	–	–	88	

30	30 2302-0403-1502	Патрубок пластмассовый канализационный приборный П-ПК-ПВП-1 д.100мм	шт.	2	364		728		728	–	786
					–		–		–	58	
31	31 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР = 76 %	м трубопрово да	2,22	617,12	67,12	1370	149	591	534	2056
					283,78	32,43	630	72	–	152	
32	32 2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	1589		3496		3496	–	3776
					–		–		–	280	
33	33 2111-0403-6702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,33	2586		853		853	–	921
					–		–		–	68	
34	34 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,6	537		4618		4618	–	4987
					–		–		–	369	
35	35 1117-0101-0113	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя НР = 98 %	комплект	2	49729	123	99458	246	95067	4178	111927
					2072,5	59	4145	118	–	8291	
36	36 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	2	3537,5	173,5	7075	347	1067	5714	13812
					2830,5	85	5661	170	–	1023	

37	37 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	20730		41460		41460	–	44777
					–		–		–	3317	
38	38 2301-0503-0201	Шланг гофрированный д.100мм к унитазу L±200мм	м	0,4	546		218		218	–	235
					–		–		–	17	
39	39 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 96 %	комплект	2	4138	47	8276	94	155	7901	17471
					4013,5	17,5	8027	35	–	1294	
40	40 5104-0106-0122(05)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	57632		115264		–	–	115264
					–		–		115264	–	
41	41 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 96 %	м подводок	2	732	–	1464	–	794	657	2291
					335	–	670	–	–	170	
42	42 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР = 96 %	шт.	2	13475,5	16,5	26951	33	25134	1759	31007
					892	5,5	1784	11	–	2297	
43	43 2308-0305-0105	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	7708		30832		30832	–	33299
					–		–		–	2467	
44	44 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	111		111		111	–	120
					–		–		–	9	
45	45 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 /патрубок/	м	0,3	921		276		276	–	298

					–		–		–	22	
46	46 1105-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокотлов и пароварочных камер. Монтаж. НР = 69 %	т конструкций	0,01918	95411,89	4588,11	1830	88	35	1202	3275
					88998,96	1824,82	1707	35	–	243	
47	47 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, шириной полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00376	259316		975		975	–	1053
					–		–		–	78	
48	48 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01542	293058		4526		4528	–	4880
					–		–		–	362	
49	49 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. НР = 69 %	м2	0,55622	80,9	1,8	45	1	20	17	67
					43,15	–	24	–	–	5	
50	50 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза. НР = 69 %	м2	1,11244	73,71	1,8	82	2	52	19	109
					25,17	–	28	–	–	8	

Итого	**671 955**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	103 035
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 402
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	548
- материалы, изделия и конструкции, тенге	310 180
- оборудование, тенге	115 264
- накладные расходы, тенге	100 836
в т.ч. зарплата, тенге	9 075
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 236

Всего	671 955
Временные здания и сооружения (1,3 %)	7 237
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	11 279
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	690 471
с Кпониж=0,9	621 424
НДС (12 %)	74 571
Итого по акту	695 995

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жунусова Г.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО «АСТАНА-ТЕХНАДЗОР»

(аттестат №КЕ73ЕЛ00030505 от 15.09.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ Кажмуратов М.К.

(должность, подпись, инициалы, отчество, индивидуальный идентификационный номер, Наименование, подпись)

Эксперт авторского надзора
ИП Шакирова Р.К.

Эксперт _____ Сапарова А.А.

(должность, подпись, инициалы, отчество, индивидуальный идентификационный номер, Наименование, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН 041240000819

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ Касенов Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий сектором благоустройства и озеленения _____ Тусупбеков Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист сектора благоустройства и озеленения _____ Оразбаев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист планово-производственного сектора _____ Капкенова Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"
БИН 041240000819
Павлодарская область, г.Павлодар ул.Кривенко,25 тел.87182325897
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"
БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)
(наименование, адрес)

Объект : Павильон №1. Электроосвещение и электрооборудование (локальная смета №2-2-4)
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №112 от 12.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 от 29.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

тенге

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Низковольтное комплектное оборудование											
		1.1 ЩРН-П-4											
1	1	1121-0502-0103	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	3	6146	213.67	18438	641	6157	8564	29162	
						3880	85	11640	255	-	2160		
2	2	2977-7777-0101(пл)СТ	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-4	шт	3	6741		20223		20223	-	21841	

					–		–		–	1618	
3	3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стену или колонне НР = 72 %	шт.	6	2639,67	21,67	15838	130	8058	5608	23054
					1275	–	7650	–	–	1708	
4	4 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	479		2874		2874	–	3104
					–		–		–	230	
	1.2 ЩРН-П-12										
5	5 1121-0502-0103	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	6145	213	6145	213	2052	2655	9720
					3880	85	3880	85	–	720	
6	6 2307-0201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12	шт.	1	1278		1278		1278	–	1380
					–		–		–	102	
7	7 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	12	2639,75	21,67	31677	260	16117	11016	48108
					1275	–	15300	–	–	3415	
8	8 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	479		1437		1437	–	1552
					–		–		–	115	

9	9 2307-0204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	479		2874		2874	–	3104
					–		–		–	230	
10	10 2977-7777-0201(nn)СТ	Автоматический выключатель УЗО 2Р-16А	шт	3	4911		14733		14733	–	15912
					–		–		–	1179	
11	11 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	3	564,67	80	1694	240	82	1056	2970
					457,33	31,67	1372	95	–	220	
12	12 2307-0501-0102	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	3	5017		15051		15051	–	16255
					–		–		–	1204	
	Раздел 2 Светильники и лампы										
13	13 1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	14	1120,57	45,79	15688	641	83	10964	28784
					1068,86	18,86	14964	264	–	2132	
14	14 2307-0106-0119	Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем модель ДВО 6507-Р мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	14	5227		73178		73178	–	79032
					–		–		–	5864	

15	15 1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка HP = 72 %	шт.	6	726,33	8,33	4359	50	237	2945	7887
					679,5	3,17	4071	19	–	584	
16	16 2307-0106-1101	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	4	6630		26520		26520	–	28642
					–		–		–	2122	
17	17 2307-0106-1202	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	2	24174		48348		48348	–	52216
					–		–		–	3868	
18	18 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка HP = 72 %	шт.	2	672	16	1344	32	13	944	2471
					646,5	6	1299	12	–	183	
19	19 2900-0000-0000(пп)	Светодиодный светильник ССА-1001 "Выход-EXIT"	шт	2	3705		7410		7410	–	8003
					–		–		–	593	
20	20 1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка HP = 72 %	шт.	4	726,25	8,25	2905	33	158	1963	5257
					678,5	3	2714	12	–	389	
21	21 2307-0106-1401	Светильники светодиодные, тип LED, мощность 18 Вт 6400 К СТ РК 2595-2014 (прим)	шт.	4	4131		16524		16524	–	17846
					–		–		–	1322	

Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция

22	22 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	323	440,29	178,46	142213	57643	21827	57542	215735
					194,25	53,18	62743	17176	–	15980	
23	23 2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,323	321249		103763		103763	–	112064
					–		–		–	8301	
	Раздел 4 Изделия и материалы										
24	24 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	10	220,1	0,2	2201	2	337	1341	3825
					188,2	0,1	1882	1	–	283	
25	25 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	285		2850		2850	–	3078
					–		–		–	228	
26	26 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1	176	–	176	–	9	120	320
					167	–	167	–	–	24	

27	27 2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	1	235		235		235	–	254
					–		–		–	19	
28	28 1308-0206-3001	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	31	3056,74	435,87	94759	13512	–	62324	169650
					2620,87	171,42	81247	5314	–	12567	
29	29 2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (ПРИМ.)									
			шт.	20	42		840		840	–	907
					–		–		–	67	
30	30 2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3(ПРИМ.)									
			шт.	11	42		462		462	–	499
					–		–		–	37	
31	31 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %									
			шт.	23	494,96	4	11384	92	155	8040	20978
					484,22	1,26	11137	29	–	1554	
32	32 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013									
			шт.	23	393		9039		9039	–	9762

					–		–		–	723	
33	33 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	185	204,65	8,94	37860	1653	3728	23846	66642
					175,56	3,46	32479	640	–	4936	
34	34 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	185	29		5365		5365	–	5794
					–		–		–	429	
35	35 2306-1710-2571	Скоба напольная длиной 400 мм, толщиной 2 мм	шт.	95	720		68400		68400	–	73872
					–		–		–	5472	
36	36 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	125	255,17	3,33	31896	416	2063	21184	57326
					235,34	0,04	29417	5	–	4246	
37	37 2306-1710-0106	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	125	104		13000		13000	–	14040
					–		–		–	1040	

Итого	**1 159 046**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	281 942
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75 558
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 907
- материалы, изделия и конструкции, тенге	495 480
- накладные расходы, тенге	220 212
в т.ч. зарплата, тенге	19 619
- сметная прибыль (8 %), тенге	85 854
Всего	**1 159 046**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	15 068
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 482**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	1 197 596
с Клониж=0,9	1 077 836
НДС (12 %)	129 340
Итого по акту	1 207 176

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО «АСТАНА-ТЕХНАДЗОР»

(аттестат №KZ73UKE00030585 от 15.09.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ **Кажмуратов М.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, Аттестат номер, подпись)

Эксперт авторского надзора
ПП Шазирова Р.К.
Эксперт _____ **Сапарова А.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, Аттестат номер, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН 041240000819

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Клеенов Р.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий сектором благоустройства и озеленения _____ **Тусупбеков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист сектора благоустройства и озеленения _____ **Оразбаев С.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист планово-производственного сектора _____ **Капкенова Е.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчиков
(настройщиков)
Форма 4

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"**
БИН 041240000819
Павлодарская область, г.Павлодар ул.Кривенко,25 тел.87182325897
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"**

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**
(наименование, адрес)

Объект : **Площадка с навесом для отдыха (локальная смета №2-3-1)**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №112 от 12.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 от 29.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

тенге

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	41,38	152,92	144,88	6328	5995	–	1303	8241	

2	2 1101-0102-0308	Группы 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %			8,05	35,69	333	1477	–	610	
			м3 грунта	34,22	203,8	194,8	6974	6666	3	1520	9174
3	3 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,650;			8,91	52,78	305	1806	–	680	
			т	56,463	234		13212		–	–	14269
4	4 1101-0102-0601	Группы 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %.			–		–		–	1057	
			м3 грунта	34,22	16,92	14,41	579	493	2	197	838
5	5 1101-0205-0302	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;			2,45	5,55	84	190	–	62	
			м3 грунта	5,292	1934,81	–	10239	–	–	7372	19020
6	6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %			1934,81	–	10239	–	–	1409	
			м3 грунта	41,38	15,22	15,22	630	630	–	175	869
7	7 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %			–	5,87	–	243	–	64	
			м3 грунта	41,38	7,52	7,52	311	311	–	86	429
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %			–	2,9	–	120	–	32	
			м3 уплотненного грунта	41,38	156,96	74,99	6495	3103	–	3455	10746

					81,97	34	3392	1407	–	796	
	Раздел 2 Фундаменты										
9	9 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,61	5563,16	1715,79	20083	6194	10839	5252	27362
					844,88	719,39	3050	2597	–	2027	
10	10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	3,61	22162,88	1085,6	80008	3919	71669	4793	91585
					1224,38	234,63	4420	847	–	6784	
11	11 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство, бетон В15 НР = 91 %	м3	27	28861,3	1960,78	773855	52941	609328	111482	956142
					4132,81	403,7	111586	10900	–	70825	
12	12 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11968	227683		27249		27249	–	29429
					–		–		–	2180	
13	13 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72018	222265		160071		160071	–	172877
					–		–		–	12806	
14	14 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	27	2203,78	43,93	59502	1186	52433	5699	70417
					217,89	9,07	5883	245	–	5216	
15	15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	90	864,47	19,72	77802	1775	51700	22841	108694
					270,3	2,59	24327	233	–	8051	

16	16 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,04576	567985,14	2250,87	25991	103	10706	13855	43034
					331774,48	939,69	15182	43	–	3188	
17	17 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0836	725071,77	1303,83	60616	109	54737	5293	71182
					69019,14	550,24	5770	46	–	5273	
	Раздел 3 Цоколь, столбы и парапет										
18	18 1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (цоколь) НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	14,956	31127,17	1970,45	466538	29470	342940	92553	602738
					6226,8	427,32	93128	6391	–	44647	
19	19 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет) НР = 93 %	м3 кладки	12,375	45383,03	2388,36	561615	29556	474247	59726	671048
					4671,68	517,98	57812	6410	–	49707	
20	20 1108-0201-0302	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	23,057	51432,71	2105	1185884	48535	925413	207652	1505019
					9191,83	492,08	211936	11346	–	111483	
21	21 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,52992	264413		140118		140118	–	151327
					–		–		–	11209	
22	22 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32738	244717		80115		80115	–	86524
					–		–		–	6409	
	Раздел 4 Металлоконструкции										

23	23 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. НР = 69 %	т конструкций	1,87542	55056,47	27371,47	103254	51333	9303	36856	151319
					22724,51	5756,58	42618	10796	–	11209	
24	24 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,87542	473431		887882		887882	–	958913
					–		–		–	71031	
25	25 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. НР = 69 %	т конструкций	1,92285	87396,31	21413,01	168050	41174	4546	91880	280724
					63619,11	5631,74	122330	10829	–	20794	
26	26 2105-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,92285	553066		1063463		1063463	–	1148540
					–		–		–	85077	
27	27 1109-0302-0112	Стойки. Монтаж. НР = 69 %	т конструкций	1,34719	26425,37	12460,01	35600	16786	9554	9557	48770
					6873,57	3407,83	9260	4591	–	3613	
28	28 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,34719	497895		670759		670759	–	724420
					–		–		–	53661	
29	29 1109-0302-0501	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м НР = 69 %	т конструкций	4,3632	35340,35	23026,22	154197	100468	66	66754	238627

					12299	9873,95	53663	43082	–	17676	
30	30 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,3632	497895		2172415		2172415	–	2346208
					–		–		–	173793	
31	31 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,03263	761017,47	6221,27	24832	203	22685	2346	29352
					59577,08	1348,45	1944	44	–	2174	
32	32 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	210,4	148,02	3,38	31143	712	19765	7434	41863
					50,69	0,51	10666	108	–	3086	
33	33 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	119	3749,93	21,14	446242	2516	364947	73322	561129
					662,01	7,72	78779	919	–	41565	
34	34 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	69	2865,03	13,83	197587	954	124031	67108	285979
					1053,65	3,51	72702	242	–	21184	
35	35 1109-0306-0201	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,43121	114584,54	11187,12	49410	4824	6481	26548	82143
					88367,62	1194,31	38105	515	–	6085	
36	36 1134-0108-1001	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство НР = 76 %	м2 поверхности	138,93	6963,65	565,52	967460	78567	419483	379313	1454515
					3378,75	213,68	469410	29686	–	107742	

37	37 2203-0301-0501	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	138,93	8476		1177571		1177571	–	1271777
					–		–		–	94206	
	4.1 Водосточная система										
38	38 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	18	327,81	11,44	5897	206	267	5049	11822
					301,33	3,56	5424	64	–	876	
39	39 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	18	1512		27216		27216	–	29393
					–		–		–	2177	
40	40 2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	785		1570		1570	–	1696
					–		–		–	126	
41	41 2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	22	758		16676		16676	–	18010
					–		–		–	1334	
42	42 2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	8	955		7640		7640	–	8251
					–		–		–	611	
43	43 1208-0101-1501	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	16	453,88	0,13	7262	2	–	5227	13488
					453,75	–	7260	–	–	999	
44	44 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	16	2005		32080		32080	–	34646

					–		–	–	2566	
45	45 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1833		7332	7332	–	7919
					–		–	–	587	
46	46 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	1839		14712	14712	–	15889
					–		–	–	1177	
47	47 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной сливное металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1839		7356	7356	–	7944
					–		–	–	588	
48	48 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	8	1010		8080	8080	–	8726
					–		–	–	646	
	Раздел 5 Наружная отделка									
49	49 1106-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,100;	м3 основания	2,7795	5563,59	1716,14	15464	4770	8346	4044	21069
					844,76	719,55	2348	2000	–	1561	
50	50 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 % К=0,100;	м3	2,7795	21911,85	1085,45	60904	3017	54484	3691	69763
					1224,32	234,93	3403	653	–	5158	
51	51 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,34	280,82	6,35	2342	53	37	1818	4493

					270,02	2,52	2252	21	–	333	
52	52 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08347	227683		19005		19005	–	20525
					–		–		–	1520	
53	53 1115-0101-0102	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	8,34	20214,03	110,43	168585	921	9317	126995	319226
					18986,45	47,6	158347	397	–	23646	
54	54 1115-0102-0301	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 1115-0101-0100, 1115-0102-0100 НР = 80 % К=-2,000;	м2 поверхности облицовки	-16,68	377,82	19	-6302	-317	–	-4895	-12093
					358,81	8,03	-5985	-134	–	-896	
55	55 2201-0101-0502	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	8,34	24017		200302		200302	–	216326
					–		–		–	16024	
56	56 2000-0000-0000(пп)	Витражное остекление 3,315*1,5 м (система крепления в слайдерном исполнении)	м2	39,78	56292		2239296		2239296	–	2418440
					–		–		–	179144	
57	57 2900-0000-0000(пп)	Витражное остекление 2,1*1,5 м (система крепления в слайдерном исполнении)	м2	6,3	72917		459377		459377	–	496127
					–		–		–	36750	
58	58 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	138,93	235,78	31,45	32757	4370	18481	10801	47043

					71,3	11,4	9906	1584	–	3485	
59	59 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство В15 НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	13,893	26364,64	7,2	366284	100	315641	47510	446898
					3638,02	–	50543	–	–	33104	
60	60 1111-0101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт НР = 94 %	м2 покрытия	138,93	3043,86	94,03	422883	13063	75488	318756	800970
					2406,48	34,33	334332	4770	–	59331	
61	61 2201-0101-0526	Плиты из гранита накрывочные гипеные термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	138,93	24846		3451855		3451855	–	3728003
					–		–		–	276148	

Итого	**23 009 617**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 014 754
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	514 708
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	154 468
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 939 079
- перевозка грузов, тенге	13 212
- накладные расходы, тенге	1 823 448
в т.ч. зарплата, тенге	164 111
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 704 416
Всего	**23 009 617**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	299 125
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**466 175**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**23 774 917**
с Кпоиж=6,9	**21 397 425**

НДС (12 %) 2 567 691

Итого по акту 23 965 116

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жунусова Г.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО «АСТАНА-ТЕХНАДЗОР»

(аттестат №К273УЛ00038505 от 13.09.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ Кажмуратов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, сертификат, подпись)

Эксперт авторского надзора
ИП Шакирова Р.К.

Эксперт _____ Сапарова А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, сертификат, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН 041240000819

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ Касенов Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий сектором благоустройства и озеленения _____ Тусупбеков Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист сектора благоустройства и озеленения _____ Оразбаев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист планово-производственного сектора _____ Капкенова Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма 4

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"**
БИН 041240000819
Павлодарская область, г.Павлодар ул.Кривенко,25 тел.87182325897
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"**
БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989655
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**
(наименование, адрес)

Объект : **Площадка с навесом для проведения ритуалов (локальная смета №2-4-1)**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №112 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 от 29.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	13,948	152,93	144,9	2133	2021	–	439	2775	
						8,03	35,7	112	498	–	206		
2	2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	19,332	203,81	194,75	3940	3765	2	859	5183	

3	3 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км. К=1,650;			8,95	52,76	173	1020	–	384	
			т	31,8978	234		7464		–	–	8061
					–		–		–	597	
4	4 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале. НР = 72 %	м3 грунта	19,332	16,91	14,38	327	278	1	112	474
					2,48	5,59	48	108	–	35	
5	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка). НР = 72 %. т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,33	1934,76	–	4508	–	–	3246	8374
					1934,76	–	4508	–	–	620	
6	6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. НР = 72 %	м3 грунта	13,948	15,27	15,27	213	213	–	59	294
					–	5,88	–	82	–	22	
7	7 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1. НР = 72 %	м3 грунта	13,948	7,53	7,53	105	105	–	30	146
					–	2,94	–	41	–	11	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13,948	156,87	74,92	2188	1045	–	1164	3620
					81,95	33,98	1143	474	–	268	
	Раздел 2 Фундаменты										
9	9 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. НР = 93 %	м3 основания	1,816	5562,78	1715,86	10102	3116	5452	2642	13764
					844,71	719,71	1534	1307	–	1020	
10	10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5. НР = 91 %	м3	1,816	22163	1085,35	40248	1971	36053	2412	46073
					1224,67	234,58	2224	426	–	3413	
11	11 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство, бетон В15. НР = 91 %	м3	15,7	28661,15	1960,7	449980	30783	354312	64813	555876

					4132,8	403,69	64885	6338	–	41183	
12	12 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07632	227683		17377		17377	–	18767
					–		–		–	1390	
13	13 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3905	222265		86794		86794	–	93738
					–		–		–	6944	
14	14 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (гидроизолом) НР = 93 %	м2 поверхности	13,62	2203,82	43,91	30016	598	26450	2875	35522
					217,91	9,03	2968	123	–	2631	
15	15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	45,4	864,45	19,71	39246	895	26079	11523	54831
					270,31	2,6	12272	118	–	4062	
16	16 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,02464	567978,9	2232,14	13995	55	5765	7460	23171
					331777,6	933,44	8175	23	–	1716	
17	17 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01008	725099,21	1289,68	7309	13	6600	639	8584
					69047,62	595,24	696	6	–	636	
18	18 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство (постамент) НР = 91 %	м3	1,584	26813,13	630,05	42472	998	34648	6635	52928
					4309,34	224,12	6826	355	–	3921	
19	19 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02115	244717		5176		5176	–	5590
					–		–		–	414	

Раздел 3 Цоколь, столбы и парапет

20	20 1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	9,911	31824,64	1910,71	315414	18937	239897	56439	401601
					5708,81	414,39	56580	4107	–	29748	
21	21 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет) НР = 93 %	м3 кладки	5,675	45382,91	2368,37	257548	13554	217482	27390	307733
					4671,72	518,06	26512	2940	–	22795	
22	22 1108-0201-0302	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	21,504	51432,66	2105	1106008	45266	863081	193666	1403648
					9191,82	492,09	197661	10582	–	103974	
23	23 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,52992	264413		140118		140118	–	151327
					–		–		–	11209	
24	24 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32738	244717		80115		80115	–	86524
					–		–		–	6409	
	Раздел 4 Металлоконструкции										
25	25 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	3,23059	55055,89	27370,85	177863	88424	16025	63488	260659
					22724,64	5756,53	73414	18597	–	19308	
26	26 2106-0408-0601	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	3,1345	490789		1538378		1538378	–	1661448
					–		–		–	123070	
27	27 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09609	497895		47843		47843	–	51670
					–		–		–	3827	
28	28 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, путосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02751	87386,4	21410,4	2404	589	65	1314	4015

29	29 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием пустосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т			63613,23	5634,31	1750	155	–	297	
			т	0,02751	553066		15215		15215	–	16432
					–		–		–	1217	
30	30 1109-0302-0112	Стойки. Монтаж. НР = 69 %	т конструкций	1,35653	26424,04	12460,47	35845	16803	9618	9623	49105
					6873,42	3407,96	9324	4623	–	3637	
31	31 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,35653	497895		675410		675410	–	729443
					–		–		–	54033	
32	32 1109-0302-0501	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м. НР = 69 %. К=7,000;	т конструкций	2,62101	35340,19	23026,24	92627	60352	39	40099	143344
					12299,08	8873,67	32236	25879	–	10618	
33	33 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. К=7,000;	т	2,62101	497895		1304988		1304988	–	1409387
					–		–		–	104399	
34	34 1115-0109-0502	Купол. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов. НР = 60 %	м2 поверхности облицовки	60	19789,92	8,67	1187395	520	1110548	61138	1348416
					1272,12	1,58	76327	95	–	99883	
35	35 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. НР = 69 %. ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	282,34	148,02	3,38	41791	955	26523	9977	55909
					50,69	0,52	14313	146	–	4141	
36	36 1112-0101-0716	Покрытие кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство. НР = 92 %	м2 кровли	68	3749,93	21,15	254995	1438	208541	41898	320644
					662	7,72	45016	525	–	23751	
37	37 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,41888	264413		110757		110757	–	119618

					–		–		–	8861	
38	38 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	22,5	2865,07	13,82	64464	311	40446	21882	93254
					1053,64	3,47	23707	78	–	6908	
39	39 1109-0306-0201	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,25209	114586,06	11182,51	28886	2819	3791	16578	48021
					88365,27	1194,02	22276	301	–	3557	
40	40 1134-0108-1001	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство НР = 76 %	м2 поверхности	51,725	6963,65	565,51	360195	29251	156178	141222	541530
					3378,75	213,67	174768	11052	–	40113	
41	41 2203-0301-0501	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	51,725	8476		438421		438421	–	473495
					–		–		–	35074	
	4.1 Водосточная система										
42	42 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	12	327,67	11,5	3932	138	178	3365	7881
					301,33	3,5	3616	42	–	584	
43	43 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	12	1512		18144		18144	–	19596
					–		–		–	1452	
44	44 2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	785		1570		1570	–	1696
					–		–		–	126	
45	45 2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	12	758		9096		9096	–	9824
					–		–		–	728	

46	46 2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	6	955		5730		5730	–	6188
					–		–		–	458	
47	47 1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей. НР = 72 %	м труб	8	453,88	0,13	3631	1	–	2614	6745
					453,75	–	3630	–	–	500	
48	48 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	8	2005		16040		16040	–	17323
					–		–		–	1283	
49	49 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1833		3666		3666	–	3959
					–		–		–	293	
50	50 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт	4	1839		7356		7356	–	7944
					–		–		–	588	
51	51 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной сливное металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1839		3678		3678	–	3972
					–		–		–	294	
52	52 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	6	1010		6060		6060	–	6545
					–		–		–	485	
	Раздел 5 Наружная отделка										
53	53 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство. НР = 93 %	м3 основания	2,07	5863,29	1715,94	11516	3552	6215	3011	15689
					844,93	719,32	1749	1489	–	1162	
54	54 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5. НР = 91 %	м3	2,07	21912,56	1085,51	45359	2247	40577	2749	51957
					1224,84	234,78	2535	486	–	3849	

55	55	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,14	280,74	6,35	2566	58	40	1992	4923
						270,02	2,41	2468	22	–	365	
56	56	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09125	227663		20776		20775	–	22436
						–		–		–	1662	
57	57	1115-0101-0102	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	9,14	20213,89	110,28	184755	1008	10210	139178	349848
						18988,54	47,7	173537	436	–	25915	
58	58	1115-0102-0301	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 1115-0101-0100, 1115-0102-0100 НР = 80 % К=-2,000;	м2 поверхности облицовки	-18,28	377,79	18,98	-6906	-347	–	-5365	-13253
						358,81	8,04	-6559	-147	–	-982	
59	59	2201-0101-0502	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	9,14	24017		219515		219515	–	237076
						–		–		–	17561	
60	60	2900-0000-0000(nn)	Витражное остекление 2,28*1,5 м (система крепления в спайдерном исполнении)	м2	3,42	67147		229643		229643	–	248014
						–		–		–	18371	
61	61	2900-0000-0000(nn)	Витражное остекление 2,05*1,5 м (система крепления в спайдерном исполнении)	м2	9,225	64199		592236		592236	–	639615
						–		–		–	47379	
62	62	2900-0000-0000(nn)	Витражное остекление 2,27*1,5 м (система крепления в спайдерном исполнении)	м2	3,405	67377		229419		229419	–	247773
						–		–		–	18354	

63	63 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %									
			м2 площади уплотнения	13,12	235,75	31,48	3093	413	1745	1019	4441
					71,27	11,36	935	149	–	329	
64	64 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство В15 НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	1,312	26364,33	6,86	34590	9	29808	4487	42203
					3637,96	–	4773	–	–	3126	
65	65 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0352	279147,73	1392,05	9826	49	9308	445	11093
					13323,86	568,18	469	20	–	822	
66	66 1111-0101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт НР = 94 %	м2 покрытия	13,12	3043,75	93,98	39934	1233	7128	30102	75639
					2406,48	34,3	31573	450	–	5603	
67	67 2201-0101-0526	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	13,12	24846		325980		325980	–	352058
					–		–		–	26078	

Итого	**12 996 284**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 078 172
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	333 536
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 946
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 642 306
- перевозка грузов, тенге	7 464
- накладные расходы, тенге	972 119
в т.ч. зарплата, тенге	87 492
- сметная прибыль (8 %), тенге	962 687
Всего	**12 996 284**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	168 952
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**263 305**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**13 428 541**

с Клониж=0,9	12 085 687
НДС (12 %)	1 450 282
Итого по акту	**13 535 969**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО «АСТАНА-ТЕХНАДЗОР»

(аттестат №KZ73V2E00030585 от 15.09.2017г.)

Объем и качество [illegible] работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Кажмуратов М.К.**

(должность, [illegible] индивидуальный [illegible] подпись)

Эксперт авторского надзора
ИП Шакирова Р.К.

Эксперт _____ **Сапарова А.А.**

([illegible] индивидуальный [illegible] Нантестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН 041240000819

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Касенов Р.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий сектором благоустройства и озеленения _____ **Тусупбеков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист сектора благоустройства и озеленения _____ **Оразбаев С.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист планово-производственного сектора _____ **Капкенова Е.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"
БИН 041240000819
Павлодарская область, г.Павлодар ул.Кривенко,25 тел.87182325897
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)
(наименование, адрес)

Объект : Библиотека. Архитектурно-строительная часть (локальная смета №2-6-1)
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №112 от 12.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 7 от 29.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

тенге

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	208,328	152,92	144,87	31858	30180	–	6564	41496	
						8,05	35,7	1678	7438	–	3074		

2	2 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	70,412	203,8	194,78	14350	13715	7	3128	18876
					8,92	52,79	628	3717	–	1398	
3	3 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,000;	т	112,6592	234		26362		–	–	28471
					–		–		–	2109	
4	4 1101-0206-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	14,46	1934,85	–	27978	–	–	20144	51972
					1934,85	–	27978	–	–	3850	
5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	208,328	765,52	–	159480	–	–	114826	298250
					765,52	–	159480	–	–	21944	
6	6 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	208,328	29,78	29,78	6204	6204	–	1604	8433
					–	10,69	–	2228	–	625	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненног о грунта	208,328	156,94	74,97	32695	15618	–	17394	54096
					81,97	33,99	17077	7082	–	4007	
	Раздел 2 Фундаменты										
8	8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	9,63	5563,34	1715,99	53575	16525	28914	14011	72903
					844,86	719,63	8136	6930	–	5407	
9	9 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство Фм-1, бетон В15 НР = 91 %	м3	18,6	28469,41	1960,7	529531	36469	416192	76785	654821
					4132,8	403,71	76870	7509	–	48505	

10	10 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,80304	222265		178488		178488	–	192767
					–		–		–	14279	
11	11 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	36	3172,72	1732,53	114218	62352	–	88204	218616
					1439,89	636,47	51836	22913	–	16194	
12	12 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	29,34	19648		576472		576472	–	622590
					–		–		–	46118	
13	13 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	29	2194,66	1247,55	63645	36179	–	47736	120291
					947,1	447,86	27466	12988	–	8910	
14	14 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,618	25513		194358		194358	–	209907
					–		–		–	15549	
15	15 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,194	21024		25103		25103	–	27111
					–		–		–	2008	
16	16 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (прим. МУ) НР = 91 %	м3	4,03	24666	993,55	99404	4004	78508	16666	125356
					4192,06	352,36	16894	1420	–	9286	
17	17 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00252	264413		666		666	–	719
					–		–		–	53	
18	18 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0294	244717		7195		7195	–	7771

						–		–		–	576	
19	19 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (гидроизолом) НР = 93 %	м2 поверхности	35,16	2203,61	43,91	77486	1544	68281	7421	91700
					217,89	9,07	7661	319	–	6793	
20	20 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	210,96	864,46	19,72	182366	4160	121184	53538	254776
					270,3	2,59	57022	546	–	18872	
21	21 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2,8	24414,29	993,21	68360	2781	53841	11579	88334
					4192,14	352,14	11738	986	–	6395	
22	22 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0444	222255		9869		9869	–	10659
					–		–		–	790	
23	23 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	227683		1093		1093	–	1180
					–		–		–	87	
24	24 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	4,164	1353,75	28,1	5637	117	4875	628	6766
					154,9	7,2	645	30	–	501	
	Раздел 3 Кладочный план на отм. 0,000										
25	25 1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	44,688	27529,92	2388,4	1230257	106733	884007	244278	1592498
					5359,76	517,99	239517	23148	–	117963	
26	26 1126-0201-0505	Поверхности стен, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	16,464	27582,24	859,75	454114	14155	244443	153615	656347
					11875,36	401,42	195516	6609	–	48618	

27	27 1106-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (облицовка) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	117,6	6500,26	245,41	764430	28860	581321	149272	986798
					1311,64	53,22	154249	6259	–	73096	
28	28 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет) НР = 93 %	м3 кладки	15,948	45383,05	2388,39	723769	38090	611175	76971	864799
					4871,68	518	74504	8261	–	64059	
29	29 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	10,752	26359,75	2388,39	283420	25680	209281	50247	360360
					4506,98	518,04	48459	5570	–	26693	
30	30 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44,64	4044,51	245,41	180547	10955	111040	56663	256187
					1311,85	53,23	58552	2376	–	18977	
31	31 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,2717	331359,16	2208,32	90033	600	71841	16537	115096
					64747,88	699,3	17592	190	–	8528	
32	32 1106-0201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,0362	553066,3	4116,02	20021	149	18280	1527	23272
					43977,9	1381,22	1592	50	–	1724	
33	33 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	51	459,35	250,84	23427	12793	2135	13380	39752
					166,65	55,69	8499	2840	–	2945	
34	34 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	1,749	65900		115259		115259	–	124480
					–		–		–	9221	

35	35 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,35102	259316		91025		91025	–	98307
					–		–		–	7282	
36	36 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,26	91392,31	1026,92	23762	267	17370	6821	31734
					23557,69	465,38	6125	121	–	2351	
	Раздел 4 План покрытия										
37	37 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	10583	1632,94	169328	26127	104255	55177	242465
					2434,13	488,38	36946	7814	–	17960	
38	39 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	120,96	6161		745235		745235	–	804854
					–		–		–	59619	
39	39 1106-1601-0612	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг НР = 91 %	т	0,01376	26090,12	3125	359	43	9	289	700
					22311,05	799,42	307	11	–	52	
40	40 2106-0406-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01376	686916		9452		9452	–	10208
					–		–		–	756	
	Раздел 5 Кровля										
	5.1 Основная кровля										

41	41 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	142,2	272,96	12,41	38815	1765	25938	10615	53384
					78,14	3	11112	426	–	3064	
42	42 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	142,2	894,23	51,84	127159	7372	46721	68773	211607
					513,83	11,86	73068	1687	–	15675	
43	43 2111-0203-0105	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95 К=0,150;	м3	21,33	7344		156648		156648	–	169180
					–		–		–	12532	
44	44 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,988	89183,2	1405,87	88113	1389	64256	20721	117541
					22740,69	561,74	22468	555	–	8707	
45	45 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,235	91395,14	1025,91	112873	1267	82512	26703	150742
					23557,69	466,4	29094	576	–	11166	
46	46 1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	124,8	475,56	6,73	59350	840	38331	15643	80992
					161,69	3,24	20179	404	–	5899	
47	47 1110-0114-0502	Обрешетка толщиной 25 мм. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	124,8	1611,89	31,33	201164	3910	166594	29015	248593
					245,67	12,65	30660	1579	–	18414	
48	48 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	124,8	3859,18	21,15	481626	2640	396368	76895	603203

49	49 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %			662	7,72	82618	963	–	44682	
			м3 древесины в конструкции	0,668	8811,74	56,06	8706	56	7798	788	10254
					862,35	24,29	852	24	–	760	
50	50 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,235	8136,03	41,3	10048	51	7383	2372	13414
					2116,5	17,81	2614	22	–	994	
51	51 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	124,8	306,76	2,64	38284	330	33879	3797	45447
					32,65	1,15	4075	144	–	3366	
	5.3 Водосточная система										
52	52 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	21	327,62	11,48	6880	241	311	5889	13791
					301,33	3,48	6328	73	–	1022	
53	53 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	21	1512		31752		31752	–	34292
					–		–		–	2540	
54	54 2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	785		1570		1570	–	1696
					–		–		–	126	
55	55 2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	23	758		17434		17434	–	18829
					–		–		–	1395	

56	56 2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	8	955		7640		7640	–	8251
					–		–		–	611	
57	57 1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	28	453,89	0,11	12709	3	–	9148	23606
					453,79	–	12706	–	–	1749	
58	58 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	28	2005		56140		56140	–	60631
					–		–		–	4491	
59	59 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	7	1833		12831		12831	–	13857
					–		–		–	1026	
60	60 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	1839		25746		25746	–	27806
					–		–		–	2060	
61	61 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной сливное металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1839		11034		11034	–	11917
					–		–		–	883	
62	62 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	14	1010		14140		14140	–	15271
					–		–		–	1131	
	Раздел 6 Внутренние отделочные работы										
	6.1 Потолки										
63	63 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	106,8	679,93	6,43	72617	687	16757	44416	126396

64	64 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %			516,6	3,25	55173	347	–	9363	
			м2 отделываемой поверхности	106,8	1215,26	7,25	129790	774	46402	66290	211766
					773,54	2,33	82614	249	–	15686	
65	65 1115-0405-0108	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	106,8	1288,1	6,57	137569	702	24424	90226	246019
					1052,84	3,17	112443	339	–	18224	
	6.2 Стены										
66	66 1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	274,128	1249,29	56,29	342466	15430	107032	186368	571141
					802,56	47,26	220004	12956	–	42307	
67	67 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	274,128	1454,32	18,96	398670	5198	143420	201366	648039
					912,17	6,04	250052	1655	–	48003	
68	68 1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	274,128	1019,95	6,03	279596	1652	56074	178137	494354
					809,37	2,91	221872	799	–	36619	
69	69 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	25,632	3442,45	33,67	88237	863	50824	29572	127234
					1425,95	16,19	36650	415	–	9425	
70	70 1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м откосов	41,6	564,25	0,72	23473	30	6204	13791	40245

					414,4	–	17239	–	–	2981	
71	71 1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 5 мм HP = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,24	2518,91	20,83	15718	130	3650	9583	27325
					1913,14	6,57	11938	41	–	2024	
72	72 1115-0405-0107	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке HP = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,24	1020,03	6,09	6365	38	1276	4055	11254
					809,46	2,88	5051	18	–	834	
	6.4 Тип 1										
73	73 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем HP = 94 %	м2 площади уплотнения	106,8	229,46	31,46	24506	3360	13531	8301	35432
					71,3	11,39	7615	1216	–	2625	
74	74 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство HP = 94 % K=0,050;	м3 изоляции	5,34	18051,8	1602,43	95450	8557	67980	21453	127335
					3729,03	544,76	19913	2909	–	9432	
75	75 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой HP = 94 %	м2 изолируемой поверхности	106,8	192,8	0,54	20591	58	16539	3781	26322
					37,4	0,26	3994	28	–	1950	
76	76 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство HP = 94 % K=0,100;	м3 подстилающего слоя	10,68	23857,68	7,21	252664	77	213733	36523	312322
					3638,01	–	38854	–	–	23135	
77	77 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование HP = 91 %	т	0,586	279143,34	1382,25	163578	810	154964	7411	184868
					13317,41	580,2	7804	340	–	13679	
78	78 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство HP = 94 %	м2 покрытия	106,8	5473,62	130,09	584583	13894	460539	109378	749478

					1031,37	58,15	110150	6210	–	55517	
79	79 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	65	1506,42	12,85	97917	835	79605	16696	123782
					268,88	4,38	17477	285	–	9189	
	6.6 Заполнение проемов										
80	80 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	19,2	2291,72	164,9	44001	3166	20643	19538	68622
					1051,67	79,01	20192	1517	–	8083	
81	81 2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	19,2	16723		321082		321082	–	346709
					–		–		–	25687	
82	82 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	7,2	2211,67	168,19	15924	1211	8093	6477	24193
					919,44	80,14	6620	577	–	1792	
83	83 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,2	22136		159379		159379	–	172129
					–		–		–	12750	
84	84 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	м	14,3	1758,74	9,51	25150	136	21700	3043	30448
					231,75	4,69	3314	67	–	2255	
85	85 2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	14,3	2958		42299		42299	–	46683
					–		–		–	3384	
86	86 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	8,4	2846,55	47,5	23911	399	4484	13242	40125

						2265,24	19,4	19028	163	–	2972	
87	87 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,4	40527		340427		340427	–	367661
					–		–		–	27234	
88	88 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	13,23	1728,42	75,89	22867	1004	7334	13475	39249
					1098,19	33,48	14529	443	–	2907	
89	89 2109-0102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	13,23	20159		266704		266704	–	288040
					–		–		–	21336	
90	90 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	4538		31766		31766	–	34307
					–		–		–	2541	
91	91 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	13,2	949,24	2,12	12530	28	8765	2701	16449
					283,11	1,06	3737	14	–	1218	
92	92 1134-0108-0703	Откосы. Облицовка из пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	19,4	3838,25	8,92	74462	173	56492	13568	95072
					917,37	2,84	17797	55	–	7042	
93	93 2109-0205-0301	Обналичник из ПВХ профилей шириной 60 мм ГОСТ 23166-99	м	57	304		17328		17328	–	18714
					–		–		–	1386	
	Раздел 7 Вход №1,2,3,4										
	7.1 Форма Ф-1										
94	94 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,22878	87407,12	21417,96	19997	4900	542	10932	33403

95	95 2105-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей К=3,000;	т	0,22878	63620,07 490789	5629,86	14555 112283	1288	– 112283	2474 –	121266
96	96 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=3,000;	м2	7,02	– 82,91	2,42	– 582	17	– 261	8983 211	856
97	97 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=3,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	7,02	43,3 148,15	0,28 3,42	304 1040	2 24	– 660	63 248	1391
	7.2 Козырек				50,71	0,57	356	4	–	103	
98	98 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,4998	87396,96	21414,57	43681	10703	1181	23882	72968
99	99 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей К=3,000;	т	0,4998	63619,45 490789	5632,25	31797 245296	2815	– 245296	5405 –	264920
100	100 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство НР = 92 % К=3,000;	м2 покрытия	14,85	– 1094,01	13,8	– 16246	205	– 394	19624 14442	33143
101	101 2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 К=3,000;	т	0,11658	1053,67 284825	3,43	15647 33205	51	– 33205	2455 –	35861
102	102 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=3,000;	м2	42,66	– 83,01	2,37	– 3541	101	– 1590	2656 1285	5212
					43,37	0,28	1850	12	–	386	

103	103 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=3,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	42,66	148,03	3,38	6315	144	4008	1508	8449
					50,7	0,52	2163	22	–	626	
	7.3 Вход №1,2,3,4										
104	104 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,2	8606,67	1705	10328	2046	4417	4437	15946
					3220,83	712,5	3865	855	–	1161	
105	105 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство В15 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,428	26364,15	7	37648	10	32443	4883	45033
					3637,96	–	5195	–	–	3402	
106	106 1106-0301-0410	Слои подстилающие в набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01182	279018,61	1353,64	3298	16	3125	148	3722
					13282,57	507,61	157	6	–	276	
	Раздел 8 Цоколь										
107	107 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,8	280,77	6,41	2190	50	34	1700	4201
					270	2,44	2109	19	–	311	
108	108 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0689	227583		15687		15687	–	16942
					–		–		–	1255	
109	109 1115-0101-0102	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	7,8	20214,1	110,38	157670	861	8714	118774	298560
					18986,54	47,69	148095	372	–	22116	

110	110 1115-0102-0301	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 1115-0101-0100, 1115-0102-0100 НР = 80 % К=-2,000:	м2 поверхности облицовки	-15,6	377,76	18,97	-5893	-296	–	-4578	-11309
					358,78	8,01	-5597	-125	–	-838	
111	111 2201-0101-0502	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	7,8	24017		187333		187333	–	202320
					–		–		–	14987	
112	112 1111-0101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт НР = 94 %	м2 покрытия	9,52	3043,91	94,01	28978	895	5173	21843	54887
					2406,51	34,35	22910	327	–	4066	
113	113 2201-0101-0526	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	9,52	24848		236534		236534	–	255457
					–		–		–	18923	

Итого	**18 460 813**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 152 102
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	593 082
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	180 099
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 448 528
- перевозка грузов, тенге	26 362
- накладные расходы, тенге	2 873 270
в т.ч. зарплата, тенге	258 594
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 367 469
Всего	**18 460 813**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	239 991
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**374 016**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**19 074 820**

с Кпониж=0,9	17 167 338
НДС (12 %)	2 060 081
Итого по акту	19 227 419

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО «АСТАНА-ТЕХНАДЗОР»

(аттестат №KZ23VEB00030505 от 15.09.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт _____ **Кажмуратов М.К.**

технического надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, личная подпись)

Эксперт авторского надзора
ИП Шаскерова Р.К.

Эксперт _____ **Сапарова А.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, личная подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН 041240000819

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Касенов Р.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий сектором благоустройства
и озеленения _____ **Тусупбеков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист сектора благоустройства
и озеленения _____ **Оразбаев С.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист планово-производственного
сектора _____ **Капкенова Е.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма 4

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"**
БИН 041240000819
Павлодарская область, г.Павлодар ул.Кривенко,25 тел.87182325897
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"**
БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**
(наименование, адрес)

Объект : **Библиотека. Водоснабжение и канализация (локальная смета №2-5-2)**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №112 от 12.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 8 от 29.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

тенге

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1.1116-0501-0401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах. НР = 98 %	м трубопровод в	32,5	1289,66	2,46	41264	80	4282	36168	83627	
						1135,45	0,12	36902	4	–	6195		

2	2 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах. НР = 98 %	м трубопровода	4	1295,75	2,5	5183	10	648	4435	10387
3	3 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15,20	шт.	10	1131,25 15	–	4525 150	–	– 150	769 –	162
4	4 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 15, 20	шт.	7	– 26		– 182		– 182	12 –	197
5	5 2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 15x20	шт.	1	– 17		– 17		– 17	15 –	18
6	6 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое. НР = 98 %	м трубопровода	30,5	– 84,77	1,07	– 3094	39	– 58	1 2937	6513
7	7 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка. НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	82,11 23659	– 27	2997 23659	– 27	– 23118	482 516	26109
8	8 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка. НР = 98 %	фильтр	1	514 11011	13 149	514 11011	13 149	– 9893	1934 968	12970
9	9 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	969 818	49	969 6544	49	– 6544	961 –	7068
10	10 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	– 1259		– 2518		– 2518	524 –	2719
11	11 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж. НР = 98 %	м подводок	1	– 732	–	– 732	–	– 397	201 328	1145

					335	–	335	–	–	85	
12	12 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,1	537		1128		1128	–	1218
					–		–		–	90	
13	13 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	818		3272		3272	–	3534
					–		–		–	202	
14	14 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	1	732	–	732	–	397	328	1145
					335	–	335	–	–	85	
15	15 1116-0501-0401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	1	1269	2	1269	2	132	1112	2571
					1135	–	1135	–	–	190	
16	16 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15	шт.	5	15		75		75	–	81
					–		–		–	6	
17	17 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,1	537		54		54	–	58
					–		–		–	4	
18	18 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	2896	–	2896	–	754	2099	5395
					2142	–	2142	–	–	400	
19	19 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35,5	763,49	3,32	27104	118	247	26240	57612
					753,21	1,01	26739	36	–	4268	
20	20 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	761,6	3,4	3808	17	25	3698	8104

					753,2	1	3766	5	–	600		
21	21 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	40,419	921		37226		37226	–	40204	
					–		–		–	2978		
22	22 2302-0403-1502	Патрубок пластмассовый канализационный приборный П-ПК-ПВП-1 д.100мм	шт.	2	364		728		728	–	789	
					–		–		–	58		
23	23 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	111		444		444	–	480	
					–		–		–	36		
24	24 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2	278		556		556	–	600	
					–		–		–	44		
25	25 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	7	466		3262		3262	–	3523	
					–		–		–	261		
26	26 2302-0601-1105	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	413		413		413	–	446	
					–		–		–	33		
27	27 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	300		600		600	–	648	
					–		–		–	48		
28	28 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	236		944		944	–	1020	
					–		–		–	76		
29	29 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553		1106		1106	–	1194	
					–		–		–	88		

30	30 2302-0403-1502	Патрубок пластмассовый канализационный приборный П-ПК-ПВП-1 д.100мм	шт.	2	364		728		728	–	786
					–		–		–	58	
31	31 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР = 76 %	м трубопровода	2,22	617,12	67,12	1370	149	591	534	2056
					283,78	32,43	630	72	–	152	
32	32 2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	1589		3496		3496	–	3776
					–		–		–	280	
33	33 2111-0403-0702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,33	2586		853		853	–	921
					–		–		–	68	
34	34 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,6	537		4618		4618	–	4957
					–		–		–	369	
35	35 1117-0101-0113	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя НР = 98 %	комплект	2	49729	123	99458	246	95067	4178	111927
					2072,5	59	4145	118	–	8291	
36	36 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	2	3537,5	173,5	7075	347	1067	5714	13812
					2830,5	85	5661	170	–	1023	
37	37 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	20730		41460		41460	–	44777

					–		–		–	3317		
38	38	2301-0503-0201	Шланг гофрированный д.100мм к унитазу L±200мм	м	0,4	546		218		218	–	235
						–		–		–	17	
39	39	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 98 %	комплект	2	4138	47	8276	94	155	7901	17471
						4013,5	17,5	8027	35	–	1294	
40	40	5104-0106-0122(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	57632		115264		–	–	115264
						–		–		115264	–	
41	41	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	2	732	–	1464	–	794	657	2291
						335	–	670	–	–	170	
42	42	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР = 98 %	шт.	2	13475,5	16,5	26951	33	25134	1759	31007
						892	5,5	1784	11	–	2297	
43	43	2308-0305-0105	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	7708		30832		30832	–	33299
						–		–		–	2467	
44	44	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	111		111		111	–	120
						–		–		–	9	
45	45	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 /патрубок/	м	0,3	921		276		276	–	298
						–		–		–	22	
46	46	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01918	95411,89	4588,11	1830	88	35	1202	3275

					88998,96	1824,82	1707	35	–	243	
47	47 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00376	259316		975		975	–	1053
					–		–		–	78	
48	48 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01542	293658		4528		4528	–	4890
					–		–		–	362	
49	49 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,55622	80,9	1,8	45	1	20	17	67
					43,15	–	24	–	–	5	
50	50 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР = 69 %	м2	1,11244	73,71	1,8	82	2	82	19	109
					25,17	–	28	–	–	8	

Итого	**671 955**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	103 035
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 402
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	548
- материалы, изделия и конструкции, тенге	310 180
- оборудование, тенге	115 264
- накладные расходы, тенге	100 838
в т.ч. зарплата, тенге	9 075
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 236
Всего	**671 955**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	7 237

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	11 279
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	690 471
с Клоним=0,9	621 424
НДС (12 %)	74 571
Итого по акту	695 995

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жунусова Г.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО «АСТАНА-ТЕХНАДЗОР»

(аттестат №КZ73VIE00030505 от 15.09.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ Кажмуратов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, Аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ИП Шакирова Р.К.

Эксперт _____ Сапарова А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, Аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН 041240000819

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ Касенов Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий сектором благоустройства и озеленения _____ Тусупбеков Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист сектора благоустройства и озеленения _____ Оразбаев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист планово-производственного сектора _____ Капкенова Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"
БИН 041240000819
Павлодарская область, г.Павлодар ул.Кривенко,25 тел.87182325897
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243
Павлодарская область, г. Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,16 тел.+77051989955
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)

(наименование, адрес)

Объект : Фонтанная группа. Общестроительные работы (локальная смета №2-6-1)
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №112 от 12.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 9 от 29.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

тенге

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Фонтанная группа										
1	1	1-1101-0101-0306	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	942,485	152,92	144,87	144125	136534	–	29694	187725	
						8,05	35,7	7591	33651	–	13906		
2	2	1-1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	240,95	203,81	194,79	49108	46934	24	10704	64597	
						8,92	52,78	2150	12717	–	4785		

3	3 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	385,52	234		90212	–	–	97429
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	42,52	1934,85	–	82270	–	–	59034	162824
					1934,85	–	82270	–	–	11320	
5	5 1101-0205-0501	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	29,2	765,51	–	22353	–	–	16094	41523
					765,51	–	22353	–	–	3076	
6	6 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	955,65	29,78	29,78	28461	28461	–	7360	38687
					–	10,7	–	10222	–	2866	
7	7 1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	955,65	16,68	16,68	15940	15940	–	4122	21667
					–	5,99	–	5725	–	1605	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	955,65	156,94	74,97	149982	71645	–	79793	248157
					81,97	33,99	78337	32486	–	16382	
9	9 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	44,1	5535,76	1715,92	244127	75672	131195	84162	332952
					844,9	719,52	37260	31731	–	24663	
10	10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	44,1	21912,13	1085,49	966325	47870	864457	55560	1106878
					1224,44	234,78	53998	10354	–	81991	
11	11 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	150,05	34017,4	3105,26	5104311	465944	3413428	1251255	6874811
					8163,54	1073,34	1224939	161055	–	509245	
12	12 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	9,60448	244717		2350380		2350380	–	2538410
					–		–		–	188030	

13	13 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4928	227683		112202		112202	–	121178
					–		–		–	8976	
14	14 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8074	227683		183831		183831	–	198537
					–		–		–	14706	
15	15 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,2788	217102		1146038		1146038	–	1237721
					–		–		–	91683	
16	16 1106-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	156,56	864,46	19,72	135340	3087	89935	39732	189078
					270,3	2,59	42318	405	–	14006	
17	17 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство НР = 91 %	м3	2,7	32881,48	4584,81	88780	12379	61048	16378	113571
					5686,3	979,63	15353	2645	–	8413	
18	18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02367	227683		5389		5389	–	5820
					–		–		–	431	
19	19 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43844	217102		93015		93015	–	100456
					–		–		–	7441	
20	20 1106-0301-0406	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,31644	725079	1305,14	229444	413	207190	20034	269436
					69020,98	549,87	21841	174	–	19958	
21	21 1107-0104-0101	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	2986,06	965,22	53749	17374	5451	43865	105423
					1716	347,22	30924	6250	–	7909	
22	22 1107-0104-0104	Балки перекрытий массой до 3 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	5365,17	2078,92	64382	24947	5727	48171	121557

						2809	592,92	33708	7115	–	9004	
23	23 2104-0106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	10,26	100374			1029837		1029837	–	1112224
					–			–		–	82387	
24	24 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	71,1	47835,09	1808,79		3401075	128605	2940548	1141770	4806273
					17238	408,86		1225622	29070	–	363428	
25	25 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,5952	244717			1858675		1858675	–	2007369
					–			–		–	148694	
26	26 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 5 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,75216	222265			167179		167179	–	180553
					–			–		–	13374	
27	27 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	217102			7816		7816	–	8441
					–			–		–	625	
28	28 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля УА1-1)	т	0,0495	221070			10965		10965	–	11842
					–			–		–	877	
29	29 1107-0102-0107	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	10725,55	1775,43		429022	71017	260641	140963	615584
					2434,1	552,4		97364	22096	–	45599	
	Раздел 2 Насосная станция											
30	36 1101-0101-0306	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	85,21	152,92	144,67		13030	12344	–	2684	16971
					8,05	35,7		686	3042	–	1257	
31	37 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	88,04	203,82	194,79		17944	17149	9	3912	23604

32	38	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	140,864	8,93 234	52,78	786 32962	4647	– –	1748 –	35599
33	39	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	3,175	– 1934,8	– –	– 6143	– –	– –	2637 4423	11411
34	40	1101-0205-0501	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,26	1934,8 765,49	– –	6143 3261	– –	– –	845 2348	6058
35	41	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	80,95	765,49 29,78	– 29,78	3261 2411	– 2411	– –	449 624	3278
36	42	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	80,95	– 16,68	10,7 16,68	– 1350	866 1350	– –	243 349	1835
37	43	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненног о грунта	80,95	– 156,95	5,99 74,97	– 12705	485 6069	– –	136 6759	21021
		2.1.1				81,96	34	6836	2752	–	1557	
38	44	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	30,4776	1751,55	149,59	53383	4559	40712	9044	67421
39	45	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,8	266,16 21911,79	49,51 1085,36	8112 61353	1509 3039	– 54886	4994 3718	70277
40	46	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,21	1224,29 33375,7	235 3104,67	3426 107136	656 9966	– 70965	5206 26982	144847
41	47	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,62274	8163,55 244717	1073,21	26205 152395	3445	– 152395	10729 –	164587

42	48 1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %			–		–	–	12182		
			шт. сборных конструкций	16	1656,44	922,31	26503	14757	–	20055	50283
					734,13	328,13	11746	5250	–	3725	
43	49 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %									
			шт. сборных конструкций	24	2194,67	1247,58	52672	29942	–	39504	99550
					947,08	447,83	22730	10748	–	7374	
44	50 2104-1201-0903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=16,000;	м3	3,12	25513		79601		79601	–	85969
					–		–		–	6368	
45	51 2104-1201-0911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=24,000;	м3	13,032	19648		256053		256053	–	276537
					–		–		–	20484	
46	52 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-3) НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,08904	66947,44	2201,26	5951	196	–	5420	12291
					64746,18	707,55	5765	63	–	910	
47	53 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08232	259250		21341		21341	–	23048
					–		–		–	1707	
48	54 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00672	264413		1777		1777	–	1919
					–		–		–	142	
49	55 1105-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	5,58	38982,37	4622,04	206250	25791	126544	53751	280801
					9644,27	841,22	53815	5252	–	20800	
50	56 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %									
			шт. сборных конструкций	1	7524	1279	7524	1279	4424	2580	10923
					1821	374	1821	374	–	809	

51	57 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 116 %	шт. сборных конструкций	2	10583	1633	21166	3266	13032	6896	30307
					2434	486	4868	976	–	2245	
52	58 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	19,2	6161		116291		116291	–	127754
					–		–		–	9453	
53	59 1107-0107-0101	Накладки арматурные сыковые. Установка НР = 116 %	т стальных элементов	0,00371	483268,41	11320,75	1793	42	871	1044	3064
					237196,77	1347,71	880	5	–	227	
54	60 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя-гидроизолом НР = 93 %	м2 поверхности	77,04	2302,27	41,12	177367	3168	128229	43263	238280
					596,7	7,13	45970	549	–	17650	
55	61 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	18	1523,44	84,94	27422	1529	14077	11308	41825
					656,44	11,89	11816	214	–	3098	
56	62 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	18	797,44	28,56	14354	514	7804	5907	21882
					335,33	13,78	6036	248	–	1621	
57	63 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ktpp1=11; ktpm1=11; kzkc1=11; kmat1=11;	м2 стяжки	18	13181,44	53,33	237256	960	235485	1196	257539
					45,61	25,06	821	451	–	19077	
58	64 1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	42,16	51,35	0,76	2165	32	289	1488	3945
					43,74	0,38	1844	16	–	292	
59	65 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	25,2384	1479,65	84,95	37349	2144	18637	15856	57461

60	66 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	25,2384	856,46 921,97	11,89 42,04	16568 23289	300 1061	– 12212	4256 9557	35452
61	67 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	25,2384	396,06 706,54	6,78 28,57	9996 17832	171 721	– 8647	2626 8282	28203
62	68 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0392	335,36 73520,41	13,75 25510,2	8464 2882	347 1000	– 461	2089 1202	4411
63	69 2105-0206-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0392	36250 581945	8188,78	1421 22512	321	– 22812	327 –	24637
64	70 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	1,372	– 241,98	3,64	– 332	5	– 257	1825 48	410
65	71 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	51,02 1770	– 188	70 1770	– 188	– 134	30 1524	3558
66	72 2303-0101-0309	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	1446 25074	91	1446 25074	91	– 25074	264 –	27080
67	73 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,069	– 13584,2	7376,81	– 938	509	– 31	2006 679	1746
68	74 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	5768,12 3642	2565,22	398 3642	177	– 3642	129 –	3933
69	75 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	– 2556		– 2556		– 2556	291 –	2759

					–		–		–	204	
		Раздел 3 Приямок									
70	76	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство. НР = 91 %	м3	0,2	41220	5470	8244	1094	4018	3201	12361
						15660	1930	3132	386	–	916	
71	77	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0085	264413		1719		1719	–	1857
						–		–		–	136	
72	78	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка. НР = 93 %	т металлических изделий	0,01166	592109,78	8819,38	6904	104	6234	561	8062
						48542,02	3173,24	566	37	–	597	
73	79	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. НР = 69 %. ktpp1=2; ktpm1=2; kзес1=2; kмат1=2;	м2	0,4081	242,59	2,45	99	1	77	14	122
						51,46	–	21	–	–	9	
		Раздел 4 Отмостка										
74	80	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство. НР = 91 %. К=0,100;	м3	2,143	21911,34	1094,93	46956	2325	42007	2846	53786
						1224,45	235,18	2624	504	–	3084	

Итого	**25 409 389**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 244 105
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 294 337
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	409 580
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 526 574
- перевозка грузов, тенге	123 174
- накладные расходы, тенге	3 338 926
в т.ч. зарплата, тенге	300 503
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 882 173
Всего	**25 409 389**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	330 322
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	514 794
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	26 254 505
с Кпоним=0,9	23 629 055
НДС (12 %)	2 835 487
Итого по акту	26 464 542

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жунусова Г.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО «АСТАНА-ТЕХНАДЗОР»
(аттестат №KZ73KUB00003503 от 15.09.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт _____ Кажмуратов М.К.
технического надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Эксперт авторского надзора
ИП Шамирова Р.К.
Эксперт _____ Сапарова А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН 041240000819

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ Касенов Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий сектором благоустройства
и озеленения _____ Тусупбеков Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист сектора благоустройства
и озеленения _____ Орязбаев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист планово-производственного
сектора _____ Канкенова Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"
БИН 041240000819
Павлодарская область, г.Павлодар ул.Кривенко,25 тел.87182325897
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)

(наименование, адрес)

Объект : Навес для отдыха без клумбы (локальная смета №2-7-1)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №112 от 12.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 10 от 29.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12,4	152,9	144,84	1896	1796	–	391	2470	
						8,06	35,73	100	443	–	183		
2	2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	39,2	203,04	194,81	7379	7052	4	1608	9706	
						8,92	52,76	323	1910	–	719		
3	3	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 17 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,650;	т	59,73	234		13977		–	–	15095	

						–		–		–	1118	
4	4 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале. НР = 72 %	м3 грунта	36,2	16,91	14,39	612	521	2	209	867
					2,46	5,55	89	201	–	66		
5	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	3,402	1934,74	–	6582	–	–	4739	12227
					1934,74	–	6582	–	–	906		
6	6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. НР = 72 %	м3 грунта	12,4	15,24	15,24	189	189	–	53	261
					–	5,89	–	73	–	19		
7	7 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1. НР = 72 %	м3 грунта	12,4	7,5	7,5	93	93	–	26	129
					–	2,9	–	36	–	10		
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12,4	156,94	75	1948	930	–	1035	3219
					81,94	34,03	1016	422	–	236		
9	9 1106-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство. НР = 93 %	м3 основания	5,89	5535,82	1715,96	32606	10107	17523	8569	44469
					944,52	719,52	4976	4238	–	3294		
10	10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5. НР = 91 %	м3	5,56	21912,05	1086,43	121831	6035	108968	7383	136551
					1224,46	234,71	6508	1305	–	10337		
11	11 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15. НР = 91 %	м3	29,8	28166,04	1960,84	839348	58433	657758	123021	1039359
					4132,79	403,72	123157	12031	–	76990		
12	12 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5356	244717		375787		375787	–	405850
					–		–		–	30063		
13	13 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м. НР = 91 %	т	0,02112	567945,08	2225,39	11995	47	4941	6395	19851
					331770,83	946,97	7007	20	–	1471		

14	14 1106-0301-0406	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0804	725074,63	1305,97	58296	105	52642	5090	68457
					69017,41	547,26	5549	44	–	5071	
15	15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	33,6	864,46	19,73	29046	663	19301	8527	40679
					270,3	2,59	9082	87	–	3006	
16	16 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом НР = 93 %	м2 поверхности	23	2283,7	43,67	50685	1009	44065	4854	59982
					217,87	9,04	5011	208	–	4443	
17	17 1108-0201-0302	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	31,4	51432,71	2105,03	1614987	66098	1260266	282790	2049599
					9191,62	492,1	288623	15452	–	151822	
18	18 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Стойки Ст1) НР = 69 %	т конструкций	1,13472	24762,06	11310,28	28098	12834	2416	11312	42563
					11322,62	3125	12848	3546	–	3153	
19	19 2106-0408-0501	Стойки фахверка	т	1,13472	462242		524515		524515	–	568476
					–		–		–	41961	
20	20 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1 НР = 91 %	т	0,0156	891730,77	1346,15	13911	21	10214	3352	18644
					235641,03	512,82	3676	8	–	1381	
21	21 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0451	250022,17	1396,9	11278	63	10612	571	12795
					13325,94	576,5	601	26	–	948	
22	22 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Б-1) НР = 69 %	т конструкций	0,30816	30214,82	10127,86	9311	3121	1297	3989	14364
					15878,12	2881,62	4893	888	–	1054	
23	23 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,30816	490789		151242		151242	–	163341
					–		–		–	12099	
24	24 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Б1, Б2,Ст-1) НР = 69 %	т конструкций	2,32304	30206,97	10126,39	70172	23524	9786	30070	106261

					15876,61	2882,86	36882	6697	–	8019	
25	25 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	2,32304	490789		1140122		1140122	–	1231332
					–		–		–	91210	
26	26 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. НР = 69 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	81,361	241,96	3,38	19686	275	15286	2875	24366
					50,7	0,52	4125	42	–	1805	
27	27 1109-0306-0201	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж. НР = 69 %	т конструкций	0,201	114582,09	11184,08	23031	2249	3021	12421	38288
					88368,16	1194,03	17762	240	–	2838	
28	28 1134-0108-1001	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство НР = 76 %	м2 поверхности	56	6983,64	565,5	389904	31668	169080	152884	586287
					3378,75	213,68	189210	11966	–	43429	
29	29 2203-0301-0501	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	56	8476		474656		474656	–	512628
					–		–		–	37972	
30	30 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство. НР = 92 %	м2 кровли	90	3859,18	21,16	347326	1904	285842	55452	435000
					662	7,71	59580	694	–	32222	
31	31 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса. НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13	280,85	6,38	3651	83	57	2834	7004
					270,08	2,38	3511	31	–	519	
32	32 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0855	227553		21744		21744	–	23484
					–		–		–	1740	
33	33 1115-0101-0102	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3. НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	13	20214	110,31	262782	1434	14523	197956	497597
					18956,54	47,09	246825	620	–	36659	

34	34 1115-0102-0301	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 1115-0101-0100, 1115-0102-0100 НР = 80 % К=-2,000;	м2 поверхности облицовки	-26	377,77	18,96	-9822	-493	–	-7630	-16848
					358,81	8,04	-9329	-209	–	-1396	
35	35 2201-0101-0502	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	13	24017		312221		312221	–	337199
					–		–		–	24978	
36	36 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	56	235,79	31,45	13204	1761	7460	4353	18962
					71,3	11,39	3993	638	–	1405	
37	37 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство В15 НР = 94 % К=0,100	м3 подстилающего слоя	5,6	26364,64	7,14	147642	40	127229	19151	180136
					3636,04	–	20373	–	–	13343	
38	38 1111-0101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт НР = 94 %	м2 покрытия	56	3043,88	94,04	170457	5266	30428	128484	322856
					2406,48	34,32	134763	1922	–	23915	
39	39 2201-0101-0526	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	56	24846		1391376		1391376	–	1502686
					–		–		–	111310	

Итого	**10 537 122**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 168 036
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	236 827
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 579
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 244 980
- перевозка грузов, тенге	13 977
- накладные расходы, тенге	1 072 774
в т.ч. зарплата, тенге	96 550
- сметная прибыль (8 %), тенге	780 528

Всего	10 537 122
Временные здания и сооружения (1,3 %)	136 983
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	213 482
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	10 887 587
с Кпоним=0,9	9 798 828
НДС (12 %)	1 175 859
Итого по акту	10 974 687

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жунусова Г.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО «АСТАНА-ТЕХНАДЗОР»

(аттестат №KZ23VBE00030505 от 15.09.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт _____ Кажмуратов М.К.
технического надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, Наименование, подпись)

Эксперт технического надзора
ИП Шолпырова Р.К.
Эксперт _____ Сапарова А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, Наименование, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН 041240000819

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ Касенов Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий сектором благоустройства
и озеленения _____ Тусупбеков Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист сектора благоустройства
и озеленения _____ Оразбаев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист планово-производственного
сектора _____ Кинкенова Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"
БИН 041240000619
Павлодарская область, г.Павлодар ул.Кривенко 25 тел.87152325897
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"
БИН 070740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)
(наименование, адрес)

Объект : Клумба 3-х ярусная (локальная смета №2-8-1)
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №112 от 12.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 11 от 29.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

тенге

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1-1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12,4	152,9	144,84	1896	1796	–	391	2470	
						8,06	35,73	100	443	–	183		
2	2	2-1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	36,2	203,84	194,81	7379	7052	4	1608	9705	
						8,52	52,76	323	1910	–	719		
3	3	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,650	т	59,73	234		13977		–	–	15095	
						–		–		–	1115		
4	4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	36,2	16,91	14,39	612	521	2	209	867	
						2,46	5,55	89	201	–	66		

5	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	3,402	1934,74	–	6582	–	–	4739	12227
					1934,74	–	6582	–	–	906	
6	6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,4	15,24	15,24	189	189	–	53	281
					–	5,89	–	73	–	19	
7	7 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,4	7,5	7,5	93	93	–	26	129
					–	2,9	–	36	–	10	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12,4	156,94	75	1946	930	–	1035	3219
					81,94	34,03	1016	422	–	238	
9	9 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,19	5535,84	1715,99	28731	8906	15440	7552	39186
					844,89	719,65	4385	3735	–	2903	
10	10 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	29,6	28166,01	1980,74	833714	58635	653345	122196	1032383
					4132,8	403,72	122331	11950	–	78473	
11	11 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,89688	244717		219482		219482	–	237041
					–		–		–	17559	
12	12 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	51,93	864,45	19,72	44891	1024	29830	13179	62716
					270,31	2,58	14037	134	–	4646	
13	13 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом НР = 93 %	м2 поверхности	23	2203,7	43,87	50685	1009	44665	4854	59982
					217,87	9,04	5011	208	–	4443	
14	14 1106-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	12,3	27100,58	2388,37	333374	29377	246536	59364	424157
					4671,63	517,97	57461	6371	–	31419	

15	15 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м HP = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32,4	6500,25	245,4	210608	7951	160160	41126	271873
					1311,64	53,21	42497	1724	–	20139	
16	16 1115-0101-0102	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 HP = 80 %	м2 поверхности облицовки	24,7	20213,89	110,24	499283	2723	27593	376115	945430
					18986,52	47,65	468967	1177	–	70032	
17	17 1115-0102-0301	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 1115-0101-0100, 1115-0102-0100 HP = 80 % K=-2,000;	м2 поверхности облицовки	-31,6	377,78	18,99	-11938	-600	–	-9273	-22906
					358,8	8,01	-11338	-253	–	-1697	
18	18 1115-0102-0301	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 1115-0101-0100, 1115-0102-0100 HP = 80 % K=-1,000;	м2 поверхности облицовки	-8,9	377,75	18,99	-3362	-169	–	-2611	-6451
					358,78	7,98	-3193	-71	–	-478	
19	19 2201-0101-0502	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	15,8	24017		379469		379469	–	409827
					–		–		–	30358	
20	20 2201-0101-0504	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012	м2	8,9	27046		240709		240709	–	259966
					–		–		–	19257	
21	21 1111-0101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт HP = 94 %	м2 покрытия	4,56	3043,64	93,86	13879	428	2477	10462	26268
					2406,58	34,21	10974	156	–	1947	
22	22 2201-0101-0526	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	4,56	24846		113298		113298	–	122362
					–		–		–	9064	
	Итого						3 905 846				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	719 242
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	119 268
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 216
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 133 010
- перевозка грузов, тенге	13 977
- накладные расходы, тенге	631 025
в т.ч. зарплата, тенге	56 792
- сметная прибыль (8 %), тенге	289 324
Всего	**3 905 846**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	50 776
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**79 132**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**4 035 754**
с Клониж=0,9	**3 632 179**
НДС (12 %)	435 861
Итого по акту	**4 068 040**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО «АСТАНА-ТЕХНАДЗОР»

(аттестат №KZ72ЛЕ00030505 от 15.09.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Кажмуратов М.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, Наименование, подпись)

Эксперт авторского надзора
ИП Шакирова Р.К.

Эксперт _____ **Сапарова А.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, Наименование, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН 041240000819

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Касенов Р.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий сектором благоустройства и озеленения _____ **Тусупбеков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист сектора благоустройства и озеленения _____ **Оразбаев С.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист планово-производственного сектора _____ **Канкенова Е.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма 4

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"**
БИН 041240000819
Павлодарская область, г.Павлодар ул.Кривенко,25 тел.87182325897
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"**

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051986955
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроосвещение (локальная смета №4-1-1)**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №112 от 12.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 12 от 29.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1 1101-0101-0208	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	536,895	100,38	96,58	53891	51855	–	8861	67794	
						3,79	19,18	2036	10299	–	5022		

2	2 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	16,605	2374,59	–	39430	–	–	28390	73246
					2374,59	–	39430	–	–	5428	
3	3 1101-0106-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	498,15	34,74	34,74	17305	17305	–	4475	23522
					–	12,48	–	6215	–	1742	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	55,35	840,78	–	46537	–	–	33507	86448
					840,78	–	46537	–	–	6404	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненног о грунта	498,15	156,94	74,97	78180	37346	–	41593	129355
					81,97	33,99	40834	16934	–	9582	
6	6 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	2855	341,87	153,26	976045	437564	131786	389784	1475095
					142,45	47,17	406695	134671	–	109266	
7	7 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	120	320,2	144,93	38424	17391	5493	15058	57761
					129,5	44,78	15540	5374	–	4279	
8	8 2306-0137-0802	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	3,358	400637		1344538		1344538	–	1452101
					–		–		–	107563	
9	9 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	86	440,29	178,47	37865	15348	5811	15321	57441
					194,26	53,17	16706	4573	–	4255	
10	10 2306-0125-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	272082		23127		23127	–	24977

11	11 2306-0131-0603	Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	–		–		–	1850		
					183724		184		184	–	199	
12	12 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий. НР = 76 %	канало-километр трубопровода		–		–		–	15		
				0,12	143200	–	17184	–	203	12906	32497	
13	13 2301-0501-1407	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001			141508,33	–	16981	–	–	2407		
			м	120	407		48840		48840	–	52747	
14	14 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %			–		–		–	3907		
			шт.	2	12761	925	25522	1850	18292	4326	32235	
15	15 2307-0203-0803	Ящик управления освещением ЯУО9602-3474			2690	314,5	5380	629	–	2388		
			шт.	2	26776		53552		53552	–	57636	
16	16 1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне. НР = 72 %			–		–		–	4284		
			шт.	2	6643	101,5	13286	203	5685	5372	20151	
17	17 2307-0209-0101	Устройство плавного пуска PSR25-600-70 11 RDN			3699	31,5	7398	63	–	1493		
			шт.	2	9562		19124		19124	–	20654	
18	18 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями. НР = 72 %			–		–		–	1530		
			шт.	1	5376	89	5376	89	1252	2928	8968	
19	19 2307-0201-0702	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001			4035	32	4035	32	–	664		
			шт.	1	18513		18513		18513	–	19994	
20	20 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне. НР = 72 %			–		–		–	1481		
			шт.	10	2639,8	21,7	26398	217	13431	9180	38424	

					1275	–	12750	–	–	2846	
21	21 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	458		4122		4122	–	4452
					–		–		–	330	
22	22 2307-0204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	458		458		458	–	495
					–		–		–	37	
23	23 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1652,5	319,5	3305	639	76	2046	5779
					1295	126	2590	252	–	428	
24	24 2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1028		2056		2056	–	2220
					–		–		–	164	
25	25 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	63	1654		104202		104202	–	112538
					–		–		–	8336	

Итого	**3 856 930**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	616 912
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	579 807
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	179 042
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 800 745
- накладные расходы, тенге	573 767
в т.ч. зарплата, тенге	51 639
- сметная прибыль (8 %), тенге	285 699
Всего	**3 856 930**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	50 140
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**78 141**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	3 985 211
с Клониж=0,9	3 586 690
НДС (12 %)	430 403
Итого по акту	4 017 093

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жунусова Г.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО «АСТАНА-ТЕХНАДЗОР»

(аттестат №[illegible] от 13.09.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт _____ Кажмуратов М.К.
технического надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, Агентствата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ПИ Шакирова Р.К.
Эксперт _____ Сапарова А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, Агентствата, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН 041240000819

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ Касенов Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий сектором благоустройства
и озеленения _____ Тусунбеков Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист сектора благоустройства
и озеленения _____ Оразбаев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист планово-производственного
сектора _____ Капкенова Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(технического)
форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"
БИН 041240000619
Павлодарская область, г.Павлодар ул.Кривенко,25 тел.87182325897
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)

(наименование, адрес)

Объект : Наружное электроснабжение (локальная смета №4-1-2)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №112 от 12.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 13 от 29.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

тенге

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1.1101-0101-0208	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	325,0179	100,37	96,58	32623	31391	–	5376	41039	
						3,79	19,18	1232	6235	–	3040		

2	2 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ktrp1=1,2;	м3 грунта	10,0521	2374,63	–	23870	–	–	17186	44340
					2374,63	–	23870	–	–	3284	
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	201,042	34,74	34,74	6984	6984	–	1805	9493
					–	12,48	–	2508	–	703	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, зазоры котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,38	840,8	–	18817	–	–	13548	34954
					840,8	–	18817	–	–	2589	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненног о грунта	201,042	156,94	74,97	31552	15072	–	16786	52205
					81,97	33,99	16480	6834	–	3867	
6	6 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	111,69	165,72	158,39	18509	17691	6	4034	24346
					7,25	42,91	810	4793	–	1803	
7	7 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	184,2885	116		21377		–	–	23057
					–		–		–	1710	
8	8 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	111,69	16,94	14,41	1892	1610	6	847	2742
					2,47	5,57	276	622	–	203	
9	9 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	1241	476,8	398,1	591710	495264	–	209652	865471
					77,7	156,94	96426	194757	–	64109	
10	10 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	111,69	1684		210424		210424	–	227258
					–		–		–	16834	
11	11 1308-0205-1202	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре железобетонной НР = 72 %	шт.	6	4520,17	2667,33	27121	16004	924	11354	41553

12	12 2307-0207-0214	Предохранители плавкие низковольтные типа ПГН-35-ХЗ-1-250А-УХЛ3	шт.	6	1698,83 1237	829,33	10183 7422	5576	– 7422	3078 –	8016
13	13 1308-0101-2004	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	– 41752	9686	– 41752	5686	– 1101	594 26805	73826
14	14 5877-7777-0101(mn)(об)	Вводно-распределительное устройство	шт	1	34965 4080267	1987	34965 4080267	1987	– –	5469 –	4080267
15	15 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	851	– 341,67	153,26	– 290932	130426	4080267 39281	– 116184	439685
16	16 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	40	142,46 320,2	47,17 144,93	121225 12808	40142 5797	– 1831	32569 5020	19254
17	17 2306-0137-0804	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,891	129,5 708313	44,8	5180 631107	1792	– 631107	1426 –	681596
18	18 1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	440	– 368,42	166,86	– 162105	73418	– 20311	50489 65868	246211
19	19 2306-0137-0683	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,44	155,4 1913499	52,52	68376 841940	23107	– 841940	16238 –	909295
20	20 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопрово да	0,04	– 143200	– –	– 5728	– –	– 68	67355 4302	10832
21	21 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40	141500 1359	– –	5660 54360	– –	– 54360	802 –	58709

						–		–		–	4349	
22	22 1308-0201-3002	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом НР = 72 %	оконцевани е (3 муфты)	4	18359	–	73436	–	916	52214	135702
					18130	–	72520	–	–	10052	
23	23 2306-1703-2803	Муфты концевые типа POLT-01/5X70-120-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	32792		131168		131168	–	141661
					–		–		–	10493	
24	24 2306-1002-0110	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 35 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004	1274549		5098		5098	–	5506
					–		–		–	408	

Итого	**8 177 048**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	476 030
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	799 383
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	288 353
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 945 965
- оборудование, тенге	4 080 267
- перевозка грузов, тенге	21 377
- накладные расходы, тенге	550 582
в т.ч. зарплата, тенге	49 552
- сметная прибыль (8 %), тенге	303 464
Всего	**8 177 048**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	53 256
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**83 001**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**8 313 307**
с Кпоник=0,9	**7 481 976**

НДС (12 %)
Итого по акту

897 837
8 379 813

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жунусова Г.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО «АСТАНА-ТЕХНАДЗОР»
(аттестат №KZ73VJE00030385 от 15.09.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ Кажмуратов М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, удостоверение, подпись)

Эксперт авторского надзора
ИП Шакирова Р.К.
Эксперт _____ Сапарова А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, удостоверение, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН 041240000819

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ Касенов Р.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий сектором благоустройства и озеленения _____ Тусупбеков Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист сектора благоустройства и озеленения _____ Оразбаев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист планово-производственного сектора _____ Канкенова Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"
БИН 041240000819
Павлодарская область, г.Павлодар ул.Кривенко,25 тел.87182325897
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция благоустройства территории севера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации (локальная смета №5-1-1)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №112 от 12.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 14 от 29.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

тенге

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 НВК										
			1.1 Земляные работы										
1	1.1101-0101-0306		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3557,61	152,92	144,87	563910	534209	–	116184	734502	
						8,05	35,7	29701	131686	–	54408		
2	2.1101-0102-0306		Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	459,14	203,81	194,79	93579	89435	46	20098	123095	

					8,93	52,76	4098	24233	–	9118	
3	3 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	734,824	234		171902		–	–	185654
					–		–		–	13752	
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % krpp1=1,2;	м3 грунта	53,35	1934,86	–	103225	–	–	74322	191751
					1934,86	–	103225	–	–	14204	
5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	184,38	765,52	–	141147	–	–	101626	262195
					765,52	–	141147	–	–	19422	
6	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3503,23	34,74	34,74	121697	121697	–	31470	165420
					–	12,48	–	43709	–	12253	
7	7 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3503,23	17,15	17,15	60094	60094	–	15540	81685
					–	6,16	–	21584	–	6051	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3503,23	156,94	74,97	549804	262637	–	292504	909693
					61,97	33,99	287167	119088	–	67385	
	1.2 Система В1										
9	9 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1633	305174,53	83435,39	49835	13625	169	39419	96394
					220704,23	23123,09	36041	3776	–	7140	
10	10 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	20	1255,5	7,45	25110	149	3101	21685	50539
					1093	2,2	21860	44	–	3744	
11	11 2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	0,18513	453		84		84	–	91

12	12 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,02	–		–		–	7		
					1242500	547300	24850	10946	1380	15890	43999	
13	13 2301-0201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80			626200	176300	12524	3526	–	3259		
			м	20,08	7179		144154		144154	–	155686	
14	14 1122-0501-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %			–		–		–	11532		
			км трубопровода	0,02	3724050	276200	74481	5524	60856	8948	90103	
15	15 1122-0801-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %			405050	46850	8101	937	–	6674		
			задвижка или клапан	1	1210	27	1210	27	173	1013	2401	
16	16 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002			1010	13	1010	13	–	178		
			шт.	1	29844		29844		29844	–	32232	
17	17 2304-0501-0109	Клапан запорный муфтовый 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005			–		–		–	2388		
			шт.	1	1340		1340		1340	–	1447	
18	18 2304-0501-0110	Клапан запорны муфтовый 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005			–		–		–	107		
			шт.	2	1915		3830		3830	–	4138	
19	19 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015			–		–		–	306		
			шт.	10	1369		13690		13690	–	14785	
20	20 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015			–		–		–	1095		
			шт.	4	2490		9960		9960	–	10757	
					–		–		–	797		

21	21 2302-0303-7303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	5	675		3375		3375	–	3645
					–		–		–	270	
22	22 2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1345		2690		2690	–	2905
					–		–		–	215	
23	23 2302-0101-0709	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 40 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	909		1818		1818	–	1963
					–		–		–	145	
24	24 2302-0101-0726	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014		3014		3014	–	3255
					–		–		–	241	
25	25 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	7455	4174	7455	4174	326	4216	12605
					2955	1304	2955	1304	–	934	
26	26 2302-0303-1003	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	562		562		562	–	607
					–		–		–	45	
27	27 2302-0303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	818		818		818	–	883
					–		–		–	65	
28	28 2302-1103-1109	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 273	шт.	8	7694		61552		61552	–	66476
					–		–		–	4924	
29	29 2302-1104-3407	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 63x273	комплект	4	19565		78260		78260	–	84521
					–		–		–	6261	
30	30 1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	8,8	2439,55	–	21468	–	–	15457	39879

31	31 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания		2439,55	–	21468	–	–	2964		
				0,6	3244	158	1622	79	1036	525	2319	
32	32 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1014	46	507	23	–	172		
				5,985	21918,63	9151,38	131183	54771	15703	69739	228871	
33	33 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			9976,44	3649,29	59709	21841	–	16953		
			шт.	3	13690		41070		41070	–	44356	
34	34 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			–		–		–	3286		
			шт.	3	18316		54948		54948	–	59344	
35	35 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			–		–		–	4396		
			шт.	3	18316		54948		54948	–	59344	
36	36 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			–		–		–	4396		
			шт.	3	18625		55875		55875	–	60345	
37	37 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			–		–		–	4470		
			шт.	3	18033		54099		54099	–	58427	
38	38 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			–		–		–	4328		
			шт.	3	18033		54099		54099	–	58427	
39	39 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	4328		
			шт.	3	2556		7668		7668	–	8281	
					–		–		–	613		

40	40 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	4940		14820		14820	–	16006
					–		–		–	1186	
41	41 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,585	32304,27	2148,72	18896	1257	14059	3585	24282
					6123,08	468,67	3582	273	–	1799	
42	42 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06765	581945		39369		39369	–	42519
					–		–		–	3150	
43	43 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	23132		69396		69396	–	74946
					–		–		–	5552	
44	44 1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами (крышка деревянная) НР = 90 %	м2	0,87	3627,59	122,99	3156	107	2874	198	3622
					201,15	51,72	175	45	–	268	
45	45 2306-1703-0116	Муфта полиэтиленовая прямая защитная	шт.	5	5683		28415		28415	–	30088
					–		–		–	2273	
46	46 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,1833	57490,45	–	10538	–	305	10131	22323
					55825,51	–	10233	–	–	1654	
	1.3 Система В4										
47	47 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,026	287769,23	73807,69	7482	1919	17	6017	14579
					213307,69	20451,54	5546	532	–	1080	
48	48 2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	26,26	155		4070		4070	–	4396
					–		–		–	326	
	1.4 Канализация										
49	49 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	2015,4	60,8	10077	404	1637	8148	19583
					1607,2	38,8	8036	194	–	1458	

50	50 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmatex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	54519		272595		272595	–	294403
					–		–		–	21808	
51	51 2304-0501-0109	Клапан запорный муфтовый 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1340		2680		2680	–	2894
					–		–		–	214	
52	52 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	14	2490		34860		34860	–	37649
					–		–		–	2789	
53	53 2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	1345		5380		5380	–	5810
					–		–		–	430	
54	54 2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	5789		17367		17367	–	18756
					–		–		–	1389	
55	55 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 32 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3014		6028		6028	–	6510
					–		–		–	482	
56	56 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3014		6028		6028	–	6510
					–		–		–	482	
57	57 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0406	508325,12	110049,26	20638	4468	604	17026	40679
					383399,01	40246,31	15566	1634	–	3013	
58	58 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	40,7624	2741		111730		111730	–	120668

59	59 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода		–		–		–	8938		
				0,035	798371,43	239657,14	27943	8283	1768	20453	52268	
60	60 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10706-80 К=1,004;			511200	79085,71	17882	2768	–	3872		
			м	35,14	4480		157427		157427	–	170021	
61	61 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода		–		–		–	12594		
				0,0406	1513399,01	39064,04	61444	1536	45421	10342	77529	
62	62 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %			257068,97	221,67	10437	9	–	5743		
			км трубопровода	0,035	2300085,71	211057,14	80503	7387	61880	12404	100340	
63	63 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %			321028,57	36942,86	11236	1293	–	7433		
			км трубопровода	0,0055	347272,73	105536,36	1910	581	13	1465	3645	
64	64 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;			239272,73	29818,18	1316	164	–	270		
			м	5,555	1359		7549		7549	–	8153	
65	65 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода		–		–		–	604		
				0,1595	454557,99	149435,74	72502	23835	958	53928	136544	
66	66 2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;			299115,99	42407,52	47709	6764	–	10114		
			м	161,095	2365		380990		380990	–	411469	
67	67 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода		–		–		–	30479		
				0,035	550257,14	194028,57	19259	6791	346	13918	35831	
					346342,86	55342,86	12122	1937	–	2854		

68	68 2301-0501-1015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	35,35	3594		127048		127048	–	137212
					–		–		–	10164	
69	69 1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	2	2439,5	–	4879	–	–	3513	9063
					2439,5	–	4879	–	–	671	
70	70 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	11,49	32433,68	7077,37	372863	81319	159330	162920	576430
					11489,47	2833,07	132014	32552	–	42847	
71	71 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	18525		130375		130375	–	140805
					–		–		–	10430	
72	72 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	18316		256424		256424	–	276938
					–		–		–	20514	
73	73 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ЗПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	18033		126231		126231	–	136329
					–		–		–	10098	
74	74 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	10818		75726		75726	–	81784
					–		–		–	6058	
75	75 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	2556		17892		17892	–	19323
					–		–		–	1431	
76	76 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	4940		24700		24700	–	26676
					–		–		–	1976	
77	77 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11401		11401		11401	–	12313

					–		–		–	912		
78	78 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,17	32305,13	2149,57	37797	2515	28119	7166	48562	
					6122,22	465,81	7163	545	–	3597		
79	79 2106-0206-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1358	581945		79028		79028	–	85350	
					–		–		–	6322		
80	80 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	23132		161924		161924	–	174878	
					–		–		–	12954		
81	81 1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами (крышка деревянная) НР = 90 %	м2	2,61	3828,35	123,75	9470	323	8621	597	10872	
					201,53	52,49	526	137	–	805		
82	82 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Группы сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,73	32434,1	7077,45	56111	12244	23990	24530	87092	
					11489,6	2832,95	19877	4901	–	6451		
83	83 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18625		18625		18625	–	20115	
					–		–		–	1490		
84	84 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18316		36632		36632	–	39563	
					–		–		–	2931		
85	85 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18033		18033		18033	–	19476	
					–		–		–	1443		
86	86 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18033		18033		18033	–	19476	
					–		–		–	1443		
87	87 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18033		18033		18033	–	19476	

88	88 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2556		2556		2556	1443	2760
					–		–		–	–	
89	89 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4940		4940		4940	204	5335
					–		–		–	–	
90	90 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,065	32292,31	2153,85	2099	140	1561	395	2697
					–		–		–	398	
91	91 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0161	6123,08	461,54	398	30	–	200	10119
					581945		9369		9369	–	
92	92 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	–		–		–	750	24983
					23132		23132		23132	–	
93	93 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие (колодец гаситель напора) НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,5	–		–		–	1851	223119
					38596	10677,71	135096	37372	39950	71506	
94	94 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16504	4132,57	57764	14464	–	16527	5335
					4940		4940		4940	–	
95	95 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	–		–		–	395	24826
					11401		22802		22802	–	
96	96 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	–		–		–	1824	11683
					10818		10818		10818	–	
97	97 2104-0301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	–		–		–	865	2760
					2556		2556		2556	–	
					–		–		–	204	

98	98 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2556		2556		2556	–	2760
					–		–		–	204	
99	99 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	4	595		2380		2380	–	2570
					–		–		–	190	
100	100 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23132		23132		23132	–	24983
					–		–		–	1851	
101	101 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03217	497695		16017		16017	–	17298
					–		–		–	1281	
102	102 1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами (крышка деревянная) НР = 90 %	м2	0,58	3628,31	124,14	2105	72	1916	133	2417
					201,72	53,45	117	31	–	179	
103	103 1307-0401-0303	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 2,3 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	107046	13152	107046	13152	7584	55584	175640
					86310	4812	86310	4812	–	13010	
104	104 5800-0000-0000(пп)(об)	Комплексная КНС Q=1м3/ч, Н=3м насосы МТС40F16-2 шт в комплекте шкаф управления уличного исполнения	к-т	1	3916518		3916518		–	–	3916518
					–		–		3916518	–	
105	105 5800-0000-0000(пп)(об)	Жироуловители стеклопластиковые вертик. ЖУ-2 2л/с	шт	2	529464		1058928		–	–	1058928
					–		–		1058928	–	
	Раздел 2 Павильон №1										
106	106 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	694,62	152,92	144,87	106222	100627	–	21655	138358
					8,05	35,7	5595	24801	–	10249	

107	107 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	37,46	203,82	194,79	7635	7297	4	1664	10043
					8,92	52,78	334	1977	–	744	
108	108 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	59,936	234		14025		–	–	15147
					–		–		–	1122	
109	109 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	21,48	1934,67	–	41561	–	–	29924	77204
					1934,67	–	41561	–	–	5719	
110	110 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	35,8	765,53	–	27406	–	–	19732	50909
					765,53	–	27406	–	–	3771	
111	111 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	680,3	34,74	34,74	23633	23633	–	6111	32124
					–	12,48	–	8488	–	2360	
112	112 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	680,3	17,15	17,15	11670	11670	–	3018	15863
					–	6,16	–	4191	–	1175	
113	113 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	680,3	156,94	74,97	106768	51002	–	56802	176656
					81,97	33,99	55766	23126	–	13086	
114	114 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0346	287687,86	73757,23	9954	2552	22	8008	19399
					213294,8	20491,33	7380	709	–	1437	
115	115 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	34,946	136		4753		4753	–	5133
					–		–		–	380	

116	116 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,001	438000 359000	70000 25000	438 359	70 25	9 –	380 65	883
117	117 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,6 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	357 –		358 –		358 –	– 29	387
118	118 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0346	57485,55 55838,15	– –	1989 1932	– –	57 –	1913 312	4214
119	119 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1259 –		1259 –		1259 –	– 101	1360
120	120 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	546 495,5	29,5 –	1092 991	59 –	42 –	981 166	2239
121	121 2302-0103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	471 –		942 –		942 –	– 75	1017
122	122 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /применительно/ НР = 99 %	фланец	2	546 495,5	29,5 –	1092 991	59 –	42 –	981 166	2239
123	123 2302-0103-1603	Фланцы стальные свободные, PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015 /применительно/	шт.	2	3251 –		6502 –		6502 –	– 520	7022
124	124 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	3	1407,33 492,67	914,67 245,67	4222 1478	2744 737	– –	2193 513	6628
125	125 2302-0302-8203	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	2	524 –		1048 –		1048 –	– 84	1132
126	126 2302-0302-2603	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	1	498		498		498	–	538

127	127 1113-0301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за два раз НР = 69 %	м2	0,2	– 165	–	– 33	–	– 24	40 6	42
128	128 1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	18,4	45 1943,86	– 17,77	9 35767	– 327	– 34377	3 1174	39696
129	129 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Группы сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,335	57,77 32433,71	6,68 7077,15	1063 43299	123 9448	– 18513	2955 18929	57206
130	130 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11489,14 18625	2832,96	15338 18625	3782	– 18625	4978 –	20115
131	131 2104-0302-0111	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ЗПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	– 0		– –		– –	1490 –	–
132	132 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	– 13690		– 13690		– 13690	– –	14785
133	133 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	– 18316		– 18316		– 18316	1095 –	19781
134	134 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	– 2556		– 10224		– 10224	1465 –	11042
135	135 2303-0101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	– 17597		– 17597		– 17597	818 –	19005
136	136 2106-0304-0401	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 /стремянка С1-02/	т	0,0129	– 614962		– 7933		– 7933	1408 –	8568

137	137 1108-0101-0202	Основание под отмостку колодца щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,53	–	–	–	–	–	635	
					5564,15	1716,98	2949	910	1591	772	4019
138	138 1108-0101-0101	Бетонная отмостка. Устройство НР = 91 %	м3	0,53	845,28	720,75	448	382	–	298	
					21913,21	1086,79	11614	576	10389	704	13303
					1224,53	235,85	649	125	–	985	
	Раздел 3 Библиотека										
139	139 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	694,62	152,92	144,87	106222	100627	–	21485	138356
					8,05	35,7	5595	24801	–	10249	
140	140 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	37,46	203,62	194,79	7635	7297	4	1684	10043
					8,92	52,78	334	1977	–	744	
141	141 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	59,936	234		14025		–	–	15147
					–		–		–	1122	
142	142 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	21,48	1934,87	–	41561	–	–	29924	77204
					1934,87	–	41561	–	–	5719	
143	143 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	35,8	765,53	–	27406	–	–	19732	50909
					765,53	–	27406	–	–	3771	
144	144 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	680,3	34,74	34,74	23633	23633	–	6111	32124
					–	12,48	–	8489	–	2380	
145	145 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	680,3	17,15	17,15	11670	11670	–	3018	15863

146	146 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненног о грунта	680,3	–	6,16	–	4191	–	1175		
					158,94	74,97	106768	51002	–	56802	176656	
					81,97	33,99	55766	23126	–	13089		
147	147 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопрово да	0,0195	287794,87	73794,87	5612	1439	13	4513	10935	
					213333,33	20461,54	4160	399	–	810		
148	148 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	19,695	136		2679		2679	–	2893	
					–		–		–	214		
149	149 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопрово да	0,001	438000	70000	438	70	9	360	883	
					350000	25000	359	25	–	65		
150	150 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	357		358		358	–	387	
					–		–		–	29		
151	151 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопрово да	0,0258	57460,94	–	1471	–	42	1415	3117	
					55820,31	–	1429	–	–	231		
152	152 2304-0905-0502	Краны шаровые муфтовые 11527П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1259		1259		1259	–	1360	
					–		–		–	101		
153	153 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	546	29,5	1092	59	42	981	2239	
					496,5	–	991	–	–	166		
154	154 2302-0103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	471		942		942	–	1017	
					–		–		–	75		
155	155 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /применительно/ НР = 99 %	фланец	2	546	29,5	1092	59	42	981	2239	

					495,5	–	981	–	–	188		
156	156 2302-0103-1003	Фланцы стальные свободные, PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015 /применительно/	шт.	2	3251		6502		6502	–	7022	
					–		–		–	520		
157	157 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	3	1407,33	914,67	4222	2744	–	2193	6928	
					492,67	245,67	1478	737	–	513		
158	158 2302-0302-8203	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	2	524		1048		1048	–	1132	
					–		–		–	84		
159	159 2302-0302-2603	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	1	498		498		498	–	538	
					–		–		–	40		
160	160 1113-0301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за два раз НР = 69 %	м2	0,2	165	–	33	–	24	6	42	
					45	–	9	–	–	3		
161	161 1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопрово да	9,5	1943,89	17,79	18467	169	17748	606	20599	
					57,79	6,63	549	63	–	1526		
162	162 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,335	32433,71	7077,15	43299	9446	18513	18929	67206	
					11489,14	2832,99	15338	3782	–	4978		
163	163 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18625		18625		18625	–	20115	
					–		–		–	1490		
164	164 2104-0302-0111	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0		–		–	–	–	
					–		–		–	–		
165	165 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	13690		13690		13690	–	14785	
					–		–		–	1095		

166	166 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18316		18316		18316	–	19751
					–		–		–	1465	
167	167 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2556		10224		10224	–	11042
					–		–		–	818	
168	168 2303-0101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	17597		17597		17597	–	19005
					–		–		–	1408	
169	169 2106-0304-0401	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-3/2009 /стремянка С1-02/	т	0,0129	614862		7933		7933	–	8568
					–		–		–	635	
170	170 1108-0101-0202	Основание под отмостку колодца щебеночное. Устройство. НР = 93 %	м3 основания	0,53	5564,15	1716,98	2949	910	1591	772	4019
					845,28	720,75	448	382	–	295	
171	171 1106-0101-0101	Бетонная отмостка. Устройство. НР = 91 %	м3	0,53	21913,21	1089,79	11614	578	10389	704	13303
					1224,53	235,85	649	125	–	985	

Итого	**14 736 019**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 500 774
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 781 799
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	581 391
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 855 352
- оборудование, тенге	4 975 446
- перевозка грузов, тенге	199 952
- накладные расходы, тенге	1 669 691
в т.ч. зарплата, тенге	150 272
- сметная прибыль (8 %), тенге	723 005
Всего	**14 736 019**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	126 667
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	197 749

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	15 060 655
с Клониж=0,9	13 554 589
НДС (12 %)	1 626 551
Итого по акту	15 181 140

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жунусова Г.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО «АСТАНА-ТЕХНАДЗОР»

(аттестат №KZ73VJ00030505 от 15.09.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт _____ Кажмуратов М.К.
технического надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись, подпись)

Эксперт авторского надзора
ШГ Шакирова Р.К.
Эксперт _____ Сапарова А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН 041240000819

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ Касенов Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий сектором благоустройства
и озеленения _____ Тусупбеков Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист сектора благоустройства
и озеленения _____ Оразбаев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист планово-производственного
сектора _____ Капкенова Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН 041240000619
Павлодарская область, г.Павлодар ул.Кривенко,25 тел.87182325897
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство. Вертикальная планировка (локальная смета №7-1-1)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №112 от 12.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 15 от 29.10.2020г.

за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

тенге

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	10569	1,51	1,51	15943	15943	–	4123	21671	

					–	0,54	–	5725	–	1605	
2	2 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2340	42,41	42,41	99240	99240	–	25664	134896
					–	15,23	–	35644	–	9992	
3	3 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2340	223,02	214,9	521864	502864	174	109554	681931
					8,05	56,98	18826	133333	–	50513	
4	4 4102-0104-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1 Расстояние перевозки 15 км К=1,600;	т	3744	257		962208		–	–	1039185
					–		–		–	76977	

Итого	**1 877 683**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 826
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	618 047
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	174 703
- материалы, изделия и конструкции, тенге	174
- перевозка грузов, тенге	962 208
- накладные расходы, тенге	139 341
в т.ч. зарплата, тенге	12 541
- сметная прибыль (8 %), тенге	139 087
Всего	**1 877 683**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	24 410
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 042**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 940 135**
с Кпоним=0,9	**1 746 122**

НДС (12 %)	209 535
Итого по акту	**1 955 657**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жунусова Г.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО «АСТАНА-ТЕХНАДЗОР»

(аттестация №KZ13VBH00030103 от 13.09.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт _____ Кажмуратов М.К.
технического надзора

(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, наименование, подпись)

Эксперт авторского надзора
ИП Шакирова Р.К.
Эксперт _____ Сапарова А.А.

(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, наименование, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН 041240000819

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ Касенов Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий сектором благоустройства
и озеленения _____ Тусупбеков Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист сектора благоустройства
и озеленения _____ Оразбаев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист планово-производственного
сектора _____ Канкенова Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"
БИН 041240000819
Павлодарская область, г. Павлодар ул.Кривенко,25 тел.87182325897
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"
БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051809855
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Камбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство. Покрытие (локальная смета №7-1-2)
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №112 от 12.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 16 от 29.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

тенге

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	2779	735,55	–	2044102	–	–	2207630	4991871	
						735,55	–	2044102	–	–	340139		
2	2	1127-0302-0104	Покрытия и основание асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	1110,02	2523,4	1228,45	3134032	1363606	–	2524400	6111107	
						1584,95	510,78	1770426	566981	–	462675		
3	3	1218-0101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель НР = 72 %	м2 основания	7282,55	161,58	–	1176729	–	–	847245	2185892	
						161,58	–	1176729	–	–	161918		
4	4	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,000;	т	2220,04	97		215344		–	–	232572	

					–		–	–	17228	
5	5 4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=2,000;	т	2220,04	236		523929	–	–	565843
					–		–	–	41914	
	Раздел 2 Проезд (тип 1)									
6	6 1127-0302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2 покрытия	2674	93,75	90,99	250692	243295	–	34983	309529
					2,77	9,35	7397	24995	–	22854	
7	7 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2674	859,59	246,12	2298545	658126	1552707	295556	2802710
					32,6	69,89	87713	186876	–	207608	
8	8 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=3,000;	м2 основания	8022	45,59	9,78	365694	78433	287261	24677	421601
					–	2,85	–	22849	–	31230	
9	9 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,6044	100883,2	1764,52	161857	2831	159026	1555	175485
					–	897,53	–	1440	–	13073	
10	10 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2674	1731,38	124,86	4629718	333879	4179466	211589	5228612
					43,51	29,76	116351	79565	–	387305	
11	11 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	10696	194,32	0,02	2078475	218	2077010	1347	2246208
					0,12	–	1247	–	–	166366	

12	12 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 105 %	м2 покрытия	2674	1909,67	125,09	5106467	334491	4655825	211861	5743794
					43,51	29,85	116351	79817	–	425466	
	Раздел 3 Проезд (тип 2)										
13	13 1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 105 %	т смеси	107,7115	18333,4	1397,94	1974718	150574	1796955	68481	2206655
					252,12	336,57	27156	36252	–	163456	
14	14 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 105 %	м2 покрытия	2270	1909,67	125,09	4334959	283954	3952232	179851	4875994
					43,51	29,85	98772	67757	–	361185	
15	15 1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	190	2291,66	31,21	435415	5929	233976	213572	709906
					1029	11,8	195510	2242	–	51919	
16	16 2900-0000-0000(пп)	Камни бортовые из гранита марки 1ГП	м	190	11509		2186710		2186710	–	2361647
					–		–		–	174937	
	Раздел 4 Тротуар (тип 3)										
17	17 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	88	3245,7	1033,72	285622	90967	182503	34377	345599
					138,09	223,63	12152	19679	–	25600	
18	18 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	4432	1244,58	127,52	5515993	565168	39229	4769581	11108420
					1108,21	36,65	4911596	162426	–	822846	
19	19 2104-0509-0113	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м2	4432	3502		15520864		15520864	–	16762533
					–		–		–	1241669	
	Раздел 5 Тротуар с возможностью проезда (тип 4)										

20	20 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2092,3	67,63	67,63	141519	141519	–	38421	194325
					–	25,5	–	53362	–	14394	
21	21 1101-0201-0103	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2092,3	6,6	6,6	13802	13802	–	2915	18054
					–	1,94	–	4049	–	1337	
22	22 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	235,95	3245,72	1033,72	765828	243907	489337	92177	926645
					138,1	223,63	32584	52765	–	68640	
23	23 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1573	785,7	172,23	1235908	270919	913391	138637	1484509
					32,8	48,8	51598	76770	–	109964	
24	24 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	78,65	3244,21	1033,72	255157	81302	162994	30725	308753
					138,09	223,62	10861	17588	–	22871	
25	25 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	1573	1244,58	127,52	1957729	200589	13923	1692813	3942585
					1108,21	36,65	1743217	57648	–	292043	
26	26 2104-0509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	1573	2501		3934073		3934073	–	4248799
					–		–		–	314726	
	Раздел 6 Тротуар (тип 5)										
27	27 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	2120	1244,58	127,52	2638516	270342	16765	2281478	5313594
					1108,21	36,65	2349409	77695	–	393500	

28	28 2104-0509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	2120	2501		5302120		5302120	–	5726290
					–		–		–	424170	
29	29 1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % т.ч. п.3.8;	м бортового камня	2982	2118,3	31,2	6316763	93052	3165233	3351969	10442231
					1029	11,8	3068478	35197	–	773499	
30	30 2900-0000-0000(пр)	Камни бортовые из гранита марки 5ГП	м	2982	6112		18225984		18225984	–	19684063
					–		–		–	1458079	
	Раздел 7 Детская и спортплощадка (тип 6)										
31	31 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	460	67,63	67,63	31111	31111	–	8447	42723
					–	25,5	–	11732	–	3165	
32	32 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см. НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	460	6,6	6,6	3034	3034	–	641	3969
					–	1,93	–	890	–	294	
33	33 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	69	3245,72	1033,71	223955	71326	143100	26957	270985
					138,1	223,64	9529	15431	–	20073	
34	34 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	460	785,7	172,23	361423	79227	267107	40542	434122
					32,8	46,8	15089	22450	–	32157	
35	35 1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; ккст1=-5; кмат1=-5;	м2 основания	460	-227,93	-48,89	-104849	-22488	-82361	-7075	-120878
					–	-14,24	–	-6551	–	-8954	

36	36 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,8 т/м3. Устройство. НР = 108 %	м2 покрытия	460	1731,38	124,86	796436	57436	718984	36389	899462
					43,51	29,75	20016	13687	–	66627	
37	37 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306. НР = 108 %. К=4,000;	м2 покрытия	1840	194,32	0,02	357554	38	357302	231	386408
					0,12	–	214	–	–	28623	
38	38 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой. НР = 69 %	м2	460	62,07	2,39	28552	1100	–	19025	51383
					59,68	0,26	27452	120	–	3806	
39	39 2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000. К=0,050;	кг	23	446		10258		10258	–	11079
					–		–		–	821	
40	40 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание. НР = 108 %	м2 покрытия	460	20831,39	22,96	9582441	10562	9279194	320025	10694663
					636,27	7,9	292685	3634	–	792197	
41	41 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. НР = 108 %	м Бортового камня	160	2005,33	31,21	381013	5929	233976	154818	578697
					742,67	11,8	141108	2242	–	42888	
42	42 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91. К=0,016;	м3	3,04	35583		108172		108172	–	116826
					–		–		–	8654	

Итого	**134 636 265**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 327 742
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 664 169
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 689 588
- материалы, изделия и конструкции, тенге	80 075 171
- перевозка грузов, тенге	739 273
- накладные расходы, тенге	19 856 850
в т.ч. зарплата, тенге	1 787 116

- сметная прибыль (8 %), тенге	9 973 060
Всего	**134 636 265**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 750 271
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 727 731**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**139 114 267**
с Клониж=0,9	**125 202 840**
НДС (12 %)	15 024 341
Итого по акту	**140 227 181**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО «АСТАНА-ТЕХНАДЗОР»

(аттестат №KZ[illegible] от 15.09.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Кажмуратов М.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, Министерства, подпись)

Эксперт авторского надзора
ИП Шакирова Р.К.

Эксперт _____ **Сапарова А.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, Министерства, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН 041240000819

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Касенов Р.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий сектором благоустройства и озеленения _____ **Тусупбеков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист сектора благоустройства и озеленения _____ **Оразбаев С.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист планово-производственного сектора _____ **Канкенова Е.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН 041240000819
Павлодарская область, г.Павлодар ул.Кривенко,25 тел.87182326897
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740000243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство. Озеленение (локальная смета №7-1-3)
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №112 от 12.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 17 от 29.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

тенге

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	31729,84	375,3	9,78	11908219	310404	3593404	7112584	26542467	
						252,27	2,48	8004411	78071	–	1521664		
2	2	2 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 %	м2	31729,84	89,43	0,15	2837466	4709	1197801	1438761	4618325	

						51,53	–	1634956	–	–	342098	
3	3 1147-0112-0106	Газоны партерные, меританские и обыкновенные. Посев вручную. НР = 88 %	м2	31729,84	241,52	155	7663448	4918182	972837	2550503	11031067
					55,86	35,48	1772429	1125870	–	817116	
4	4 1147-0102-0405	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 %. НР = 88 %									
			яма	40	5543,68	–	221747	–	55258	146510	397716
					4162,23	–	166489	–	–	29461	
5	5 1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка. НР = 88 %	шт.	40	2604,58	862,88	104183	34515	4711	67001	184879
					1623,93	279,53	64957	11181	–	13085	
6	6 2501-0103-1003	Сосна обыкновенная, с комом, высотой свыше 1,5 до 2 м	шт.	15	25723		385845		385845	–	416713
					–		–		–	30858	
7	7 2501-0103-0107	Ель колючая, форма зеленая, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м	шт.	25	31639		795975		795975	–	858653
					–		–		–	63678	

Итого	**38 050 822**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 643 242
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 267 810
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 215 122
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 005 831
- накладные расходы, тенге	11 315 359
в т.ч. зарплата, тенге	1 018 382
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 818 580
Всего	**38 050 822**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	494 661
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**770 910**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**39 316 393**

с Клониж=0,9	35 384 754
НДС (12 %)	4 245 170
Итого по акту	39 630 924

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жунусова Г.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО «АСТАНА-ТЕХНАДЗОР»

(аттестат № [illegible] от 15.09.2017г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ Кажмуратов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, подтверждение, подпись)

Эксперт авторского надзора
ИП Шакарова Р.К.
Эксперт _____ Сапарова А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, подтверждение, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН 041240000819

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ Касенов Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий сектором благоустройства
и озеленения _____ Тусупбеков Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист сектора благоустройства
и озеленения _____ Оразбаев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.специалист планово-производственного
сектора _____ Канкенова Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)