TODINI Central Asia

The project is the reconstruction of the "Almaty - Kapshagay" section of the road "Almaty - Ust - Kamenogorsk", km 14-118, section km 77 - 118 (Lot #1)

Проект реконструкции участка "Алматы - Капшагай" участка автомобильной дороги "Алматы - Усть - Каменогорск", км 14-118, участок км 77 - 118 (ЛОТ №1)

LLP "SP"Sine Midas Story"/ТОО "СП"Сине Мидас Строй"

Contract No. 7 , Date: 23 September 2013

Total Price of the Contract (Incl. VAT): 6 465 592 792,96KZT

Works /Работы IPC N.2

Month / Месяц December 2013

Works of : / Работы Ассоциации	Amount this Month	Amount Previuos	Amount Up to Date
LLP ""SP"Sine Midas Story"	Сумма Текущий месяц	Сумма Предыдущий месяц	Сумма На текущую дату
	In Tenge	In Tenge	In Tenge
A: Works / Работы			
1 Works on site / Работы на объекте	74 988 162,02	106 136 742,80	181 124 904,82
2 Material on site Материалы на стройплощадке	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A) / ВСЕГО (A)	**74 988 162,02**	**106 136 742,80**	**181 124 904,82**
Amount VAT 12 % / СУММА НДС 12 %	8 998 579,44	12 736 409,14	21 734 988,58
TOTAL / ВСЕГО	**83 986 741,47**	**118 873 151,93**	**202 859 893,40**
Works of TODINI / Работы ТОДИНИ			
b **Retentions for use of TODINI equipment** Удержания за использование оборудования ТОДИНИ	0,00	0,00	0,00
c **Retentions: Materials and other** Удержания: материалы и другое	0,00	0,00	0,00
d **Retentions: Defective works** Удержания: дефектные работы			
e **Dayworks from TODINI to Sub-Contr.** Поденные ставки от ТОДИНИ для			
TOTAL (B) / ВСЕГО (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amount VAT 12 % / СУММА НДС 12 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL / ВСЕГО	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL / ВСЕГО :(A-B)	**83 986 741,47**	**118 873 151,93**	**202 859 893,40**

Retentions / Удержания			
1 **Guarantee 5%** Гарантия 5%	**-4 199 337,07**	**-5 943 657,60**	**-10 142 994,67**
2 **Other Advance recovery** Возврат аванса	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Удержания 3% (исполнение)			
TOTAL RETENTION / ВСЕГО УДЕРЖАНИЙ	**-4 199 337,07**	**-5 943 657,60**	**-10 142 994,67**

VALUE OF THIS CERTIFICATE INCLUDING VAT / СУММА ДАННОГО СЕРТИФИКАТА ВКЛЮЧАЯ	**79 787 404,39**	**112 929 494,34**	**192 716 898,73**

Contractor's representative
Представитель Подрядчика

TODINI CENTRAL ASIA

Contractor's representative
Представитель Подрядчика

K. Pleskatsevich

Subcontractor's representative
Представитель Субподрядчика

СМС №2

Сводная ведомость объемов работ

Item Пункт	Description Описание	Total As Per BOQ / Итого Amount (тенге) Стоимость (тенге)	Value of Work up to the End of Measurement Period. Стоимость работ на конец отчётного периода.	Value of Work up to the End of Previous Measurement period Стоимость работ на конец предыдущего периода	Value for this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период
1	Подготовительные работы по территории строительства	148 625 154,60	68 300 752,42	53 931 503,07	14 369 249,35
2	Земляное полотно	81 370 291,35	0,00	0,00	0,00
3	Дорожная одежда	4 926 814 918,64	112 824 152,40	52 205 239,72	60 618 912,68
4	Мост через реку Или	11 209 453,19	0,00	0,00	0,00
5	Путепровод на транспортной развязке по типу "клеверный лист" на ПК55+11	5 787 031,85	0,00	0,00	0,00
6	Путепровод через железную дорогу	5 789 881,32	0,00	0,00	0,00
7	Путепровод на транспортной развязке по типу "труба" на ПК211+90	1 905 695,30	0,00	0,00	0,00
8	Мост через реку Шенгельды	9 056 885,37	0,00	0,00	0,00
9	Пересечения и примыкания	64 509 392,17	0,00	0,00	0,00
10	Транспортная развязка по типу "Клеверный лист" на ПК 55+11	265 606 204,89	0,00	0,00	0,00
11	Транспортная развязка в двух уровнях по типу "Труба" на ПК 211+90	137 402 903,46	0,00	0,00	0,00
12	Дорожные устройства и обстановка дороги	114 772 895,86	0,00	0,00	0,00
	Итого:	***5 772 850 708,00***	***181 124 904,82***	***106 136 742,80***	***74 988 162,02***
	НДС 12%	***692 742 084,96***	***21 734 988,58***	***12 736 409,14***	***8 998 579,44***
	Итого стоимость работ составляет:	***6 465 592 792,96***	***202 859 893,40***	***118 873 151,93***	***83 986 741,47***

ПОДРЯДЧИК:

TODINI CENTRAL ASIA

СУБПОДРЯДЧИК:

СМС №2

Ведомость объемов работ

Обоснование по смете	Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ						Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
	No	Description	Unit	Quantity	Rate	TOTAL AMOUNT	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
	№	Описание	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
		Подготовительные работы по территории строительства										
ЛС № 1-1-7		*Разборка дорожной одежды*										
	7,1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия основная дорога средней толщиной 16 см (левая и правая сторона)	м2	350 000,00	408,89	143 111 868,17	167 039,00	68 300 752,42	131 897,00	53 931 503,07	35 142,00	14 369 249,35
	7,2	разборка а/б покрытия вокруг люков колодцев на плотине	м3	65,00	2 556,51	166 173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7,3	Разборка а/б покрытия на развязке ПК 55+11 (11 см)	м2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7,4	Разборка а/б покрытия на развязке ПК 211+90 (8 см)	м2	14 880,00	287,72	4 281 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7,5	Разборка цементобетонного основания на ПК 00+00 - ПК 08+50	м3	280,00	3 535,30	989 883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				*148 549 168,50*		*68 300 752,42*		*53 931 503,07*		*14 369 249,35*
ЛС № 1-1-10		*Разборка поста дорожной полиции*										
	10,1	Разборка поста дорожной полиции	шт	1,00	75 986,10	75 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				*75 986,10*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
		под-итого по Локальной смете 1-1 :				*148 625 154,60*		*68 300 752,42*		*53 931 503,07*		*14 369 249,35*
		Земляное полотно										
ЛС № 2-1-8		*На устройство камнеулавливающих стенок*										
	8,1	Расчистка осыпей за камнеулавливающей стенкой	м3	2 671,00	1 949,67	5 207 575,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,2	Каменулавливающие стенки	м3	1 187,60	64 131,62	76 162 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				*81 370 291,35*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
		под-итого по Локальной смете 2-1 :				*81 370 291,35*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
		Дорожная одежда										
ЛС № 2-2-1		*На устройство дорожной одежды жесткого типа*										
	1,1	Устройство Геотекстиля 200г/м2	м2	205 000,00	31,39	6 434 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,1,1	Стоимость материала Геотекстиль 200 г/м2	м2	211 006,50	107,76	22 738 426,22	100 000,00	10 776 173,35	0,00	0,00	100 000,00	10 776 173,35
	1,2	Устройство дополнительного слоя 15 см	м3	45 000,00	490,43	22 069 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,2,1	стоимость материала песок	м3	45 000,00	1 844,01	82 980 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,3	устройство нижнего слоя из ЩПС (15 см)	м2	688 140,00	291,25	200 420 293,30	55 996,60	16 308 970,55	0,00	0,00	55 996,60	16 308 970,55
	1,3,1	стоимость материала щебеночно песчанной смеси С5	м3	103 221,00	3 502,06	361 486 352,02	19 907,00	69 715 550,22	14 907,00	52 205 239,72	5 000,00	17 510 310,50
	1,4	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно песчано цементной смеси (18 см)	м2	659 707,00	1 146,557	756 391 767,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,4,1	стоимость щебня для ЩПЦС	м3	118 747,26	3 502,06	415 860 278,72	3 064,00	10 730 318,27	0,00	0,00	3 064,00	10 730 318,27

	1,4,2	цемент для щебеночно песчано цементной смеси	тн	7 124,00	10 586,28	75 416 658,72	500,00	5 293 140,00	0,00	0,00	500,00	5 293 140,00
	1,5	Устройство прослойки из геокомпозита	м2	425 000,00	31,58	13 419 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,5,1	Стоимость материала геокомпозит	м2	439 875,00	493,66	217 146 581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,6	Устройство Цементобетонного покрытия слоем 25 см	м2	425 000,00	5 266,68	2 238 337 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,6,1	Дюбель дорожный А1 д-25 мм	шт	331 500,00	409,54	135 761 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,6,2	Анкер дорожный д-20 мм	шт	56 670,00	276,71	15 681 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,6,3	Воздухововлекающая добавка	тн	170,00	245 706,80	41 770 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,6,4	Пластифицирующая добавка	тн	132,60	140 122,43	18 580 233,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				***4 624 495 815,84***		***112 824 152,40***		***52 205 239,72***		***60 618 912,68***
ЛС № 2-2-2		***На устройство дорожной одежды не жесткого типа***										
	2,1	Устройство геотекстиля 300г/м2	м2	9 347,50	190,51	1 780 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,2	Устройство дополнительного слоя 15 см	м3	1 489,80	2 738,05	4 079 139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,3	устройство нижнего слоя из ЩПС (15 см)	м2	12 480,00	816,55	10 190 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,4	разлив вяжущих материалов	тн	8,28	92 539,49	766 513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,5	устройство верхнего слоя основания из пористого крупнозернистого асфальтобетона, марки II, 12см	м2	11 833,00	2 350,28	27 810 882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,6	разлив вяжущих материалов	тн	3,40	92 539,97	314 349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,7	устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона, марки I, 10см	м2	11 323,00	2 049,43	23 205 738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,8	разлив вяжущих материалов	тн	3,40	92 539,97	314 349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,9	устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона, марки I, 5см	м2	11 323,00	1 387,80	15 714 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Сопряжение дорожной одежды нежесткого типа с люками			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,10	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 6 см	м2	660,00	509,61	336 344,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,11	устройство верхнего слоя основания из пористого крупнозернистого асфальтобетона, марки II, 12см	м2	652,00	2 919,86	1 903 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,12	устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона, марки I, 10см	м2	648,00	2 488,29	1 612 414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,13	Заполнение швов сопряжения асфальтобетонного и цементобетонного битумной мастикой	м	2 650,00	801,90	2 125 028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,14	Устройство деформационных швов с применением герметика	м	2 650,00	4 531,74	12 009 111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,15	Устройство основания толщиной 16 см ЩПЦС 6%	м2	5 300,00	1 715,49	9 092 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				***111 255 103,92***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
ЛС № 2-2-3		***На устройство дорожной одежды на разделительной полосе***										
	3,1	заполнение пазуха материалом от разборки существующего асфальтобетона	м3	17 338,48	558,08	9 676 253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,2	розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2	тн	31,23	92 539,56	2 889 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,3	устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона, марки I, 5см	м2	107 707,00	1 333,87	143 666 877,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				***156 233 058,40***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
ЛС № 2-2-4		***На укрепление обочин***										
	4,1	Укрепление обочин материалом от разборки асфальтобетонного покрытия толщиной 15 см	м2	99 718,05	132,11	13 173 921,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				***13 173 921,11***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
ЛС № 2-2-5		***На устройство присыпных обочин***										
	5,1	устройство присыпных обочин	м3	27 722,50	781,21	21 657 019,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		под-итого :				*21 657 019,37*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
		под-итого по Локальной смете 2-2 :				*4 926 814 918,64*		*112 824 152,40*		*52 205 239,72*		*60 618 917,68*
		Мост через реку Или										
ЛС № 2-4-4	4	*На Устройство проезжей части*										
	4,1	Устройство тротуаров	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,1,2	Железобетонные тротуарные блоки ПТ-3У, размер 83х165х261,5см (КСМ, п.14)	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,1,3	Железобетонные тротуарные блоки ПТ-3, размер 83х165х291,5см (КСМ, п.15)	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,3	устройство разделительной полосы	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,3,1	Железобетонные блоки разделительной полосы ПР-2, размер 90х225х297см (КСМ, п.16)	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,3,2	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные	м				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,3,4	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины,	т				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,4	окраска стальных элементов креплений	т				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,5	устройство гидроизоляции	м2 кровли				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,5,1	Техноэластмост С.	м2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,6	устройство двух слойного асфальтобетонного покрытия толщиной 4см	м2	4 718,00	2 292,11	10 814 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,7	Устройство покрытия вдоль блоков разделительной полосы толщиной 8 см	тн	32,70	12 088,60	395 297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,8	заливка швов между тротуарными блоками и асфальтобетонным покрытием тиоколовой мастикой	м			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,9	омоноличивание тротуарных блоков и блоков разделительной полосы цементным раствором М200	м3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,1	изготовление и монтаж элементов крепления опор освещения	тн			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,10,1	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, Ст3псК=1,060;	т			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,10,2	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской	м				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,10,3	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 13-20 мм,	т				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,10,4	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм,	т				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,11	Монтаж защитных кожухов из тонколистовой стали	тн				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,12	заполнение швов между разделительной полосым бетоном	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,13	устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролётных строений	м				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,13,1	Стальные конструкции перекрытия швов	тн				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				*11 209 453,19*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
		под-итого по Локальной смете 2-4 :				*11 209 453,19*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
		Путепровод на транспортной развязке по типу "клеверный лист" на ПК55+11										
ЛС № 2-5-5	5	*Устройство проезжей части*										
	5,1	Устройство проезжей части					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,1,1	устройство изоляции в два слоя из рулонного наплавляемого материала "Техноэластмост С"	м2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,1,2	Техноэластмост С.	м2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	5.1.3	розлив вяжущих материалов	т	0,61	92 540,38	56 449,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.4	устройство двух слойного асфальтобетонного покрытия проезжей части	м2	1 221,00	2 017,19	2 462 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.5	устройство однослойного асфальтобетонного покрытия тротуаров	м2	234,40	966,66	226 585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.6	заливка швов между краевой полосой и покрытием тиоколовой мастикой	м	156,00	7 225,50	1 127 177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.7	устройство деформационного шва	м		54 072,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				***3 873 206,13***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
ЛС № 2-5-9	9	***Сопряжение путепровода с насыпью подходов***										
	9.1	Сопряжение путепровода с насыпью подходов					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.1	отсыпка конуса	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.2	песок природный	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.3	устройство щебеночных подушек и оснований	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.4	укладка переходных плит с омоноличиванием	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.5	железобетонные переходные плиты П800.40-ТАIII	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.6	устройство наклодной плиты	м2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.7	розлив вяжущих материалов	т	0,39	92 536,37	36 413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.8	устройство нижнего слоя основания из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	82,00	9 372,17	768 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.9	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	318,00	2 082,20	662 140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.10	устройство покрытия толщиной 5 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м2	318,00	1 404,89	446 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.11	устройство основания из щебня вдоль переходных плит вручную	м3		5 070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				***1 913 825,72***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
		под-итого по Локальной смете 2-5 :				***5 787 031,85***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
		Путепровод через железную дорогу										
ЛС № 2-6-4	4	***Устройство проезжей части***										
	4.1	Устройство проезжей части										
	4.1.1	розлив вяжущих материалов	т	0,58	92 540,05	53 673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.2	устройство двух слойного асфальтобетонного покрытия	м2	1 160,00	2 245,88	2 605 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.3	устройство асфальтобетонного покрытия на тротуарах	м2	80,00	954,43	76 354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.4	заливка швов между краями тротуаров, плит разделительной полосы и покрытием тиоколовой мастикой	м	216,00	7 848,99	1 695 381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.5	устройство деформационного шва на крайних опорах	м				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.6		шт				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.7	устройство деформационного шва на промежуточных опорах	м				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.8		шт				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.9	устройство примыканий рулонной гидроизоляцией из "Техноэластмост С" высотой до 600 мм без фартуков при устройстве компенсаторов	м				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.10	устройство анкеров	шт				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.11	устройсво монолитной плиты	м2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.12	заполнение швов тиоколовой мастикой	м				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4,1,13	проливка швов в местах сопряжений гидроизоляции с закладными деталями тиоколовой мастикой	м				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				*4 430 633,85*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
ЛС № 2-6-9	9	*Сопряжение путепровода с насыпью подходов*										
	9,1	*Сопряжение путепровода с насыпью подходов*										
	9,1,1	востановление обсыпного конуса	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9,1,2	устройство щебеночных подушек и оснований	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9,1,3	укладка переходных плит с омоноличиванием	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9,1,4	железобетонные переходные плиты П800.98.40-ТАIII	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9,1,5	устройство наклодной плиты	м2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9,1,6	розлив вяжущих материалов	т	0,25	92 550,50	22 674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9,1,7	устройство нижнего слоя основания из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	44,00	9 186,63	404 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9,1,8	розлив вяжущих материалов	т	0,05	92 532,42	4 626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9,1,9	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	166,00	2 039,73	338 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9,1,10	розлив вяжущих материалов	т	0,07	92 533,74	6 218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9,1,11	устройство покрытия толщиной 5 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м2	336,00	1 382,71	464 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9,1,12	устройство основания из щебня вдоль переходных плит вручную	м3	18,00	5 418,14	97 526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9,1,13	укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 18 см	м2	40,00	520,05	20 801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9,1,14	устройство переходной тротуарной плиты из бетона	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				*1 359 247,47*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
		под-итого по Локальной смете 2-6 :				*5 789 881,32*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
		Путепровод на транспортной развязке по типу "труба" на ПК211+90										
ЛС № 2-7-4		*На устройство проезжей части*										
	4,1	розлив вяжущих материалов	т	0,14	92 538,66	13 140,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,2	устройство двух слойного асфальтобетонного покрытия	м2	710,00	2 237,34	1 588 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,3	заливка швов между тротуарными плитами и асфальтобетонным покрытием	м		11 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				*1 601 648,55*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
ЛС № 2-7-8		*Сопряжение путепровода с насыпью подходов*										
	8,1	земляные работы	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,2	исправление конусов песком	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,3	устройство переходной плиты толщиной 20 см	м2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,4	розлив вяжущих материалов	т	0,05	92 547,31	4 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,5	устройство нижнего слоя основания из асфальтобетонной смеси	т	12,50	9 142,03	114 275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,6	розлив вяжущих материалов	т	0,01	92 558,09	1 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,7	устройство верхнего слоя основания толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	65,00	1 436,31	93 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,8	розлив вяжущих материалов	т	0,01	92 634,59	1 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8,9	Устройство нижнего слоя основания из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м2	65,00	1 377,29	89 524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,10	устройство основания из щебня вдоль переходных плит вручную	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,11	укрепление обочин песчано-гравийной смесью	м2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,12	устройство переходной тротуарной плиты из монолитного бетона	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				*304 046,74*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
		под-итого по Локальной смете 2-7:				*1 905 695,30*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
		Мост через реку Шенгельды										
ЛС № 2-8-4	4	***На Устройство проезжей части моста***										
	4,1	оклеечная гидроизоляция	м2									
	4,2	устройство из монолитного бетона краевых полос	м3									
	4,3	розлив вяжущих материалов	т	1,10	92 539,67	102 122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,4	устройство покрытия толщиной 4см из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, тип Б, М1	м2	2 207,10	1 981,29	4 372 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,5	заливка швов между краевой полосой, плитами разделительной полосы и асфальтобетонным покрытием герметиком 51-Г-13	м	420,00	7 211,00	3 028 620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,6	устройство покрытия толщиной 3 см на тротуарах из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м2	168,00	927,40	155 802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,7	устройство цементобетонного покрытия	м2									
	4,8	устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	м									
		под-итого :				*7 659 447,07*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
ЛС № 2-8-8	8	***Устройство сопряжения моста с насыпью подходов***										
	8,1	земляные работы	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,2	исправление конусов песком	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,3	устройство подпорных стенок из бетона	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,4	устройство анкеров	шт				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,5	обмазочная гидроизоляция	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,6	устройство щебеночных подушек и оснований	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,7	Стоимость железобетонной переходной плиты п600.98-30-ТАIII, размер 595х98х38 см, вес- 4,0 т	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,8	устройство переходных плит	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,9	устройство переходной тротуарной плиты из монолитного бетона В30 F300	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,10	укрепление обочин на длине переходных плит песчано-гравийной смесью толщиной 15см	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,11	устройство подготовки из бетона В25 F200 на переходных плитах	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,12	устройство выравнивающего слоя из цементного раствора	м2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,13	устройство основания из щебня под бетонные подготовки	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,14	устройство бетонных подготовок на части насыпи подходов под плиты разделительной полосы	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,15	устройство распределительной плиты толщиной 12 см	м2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,16	розлив вяжущих материалов	т	0,16	92 548,93	14 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,17	устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	т	40,70	9 650,18	392 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,18	розлив вяжущих материалов	т	0,03	92 590,17	3 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8,19	устройство нижнего слоя основания толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	115,00	2 330,62	268 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,20	розлив вяжущих материалов	т	0,06	92 544,72	5 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,21	устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	192,00	2 033,06	390 346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,22	розлив вяжущих материалов	т	0,05	92 572,67	4 276,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,23	устройство покрытия толщиной 5 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м2	231,00	1 379,25	318 605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				***1 397 438,30***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
		под-итого по Локальной смете 2-8:				***9 056 885,37***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
		Пересечения и примыкания										
ЛС № 2-9-1		***На устройство съездов на участке ПК 0 - ПК 40***										
	1,1	Фрезерование существующего покрытия	м2	960,00	316,96	304 277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,2	Устройство земляного полотна	м3		340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,3	Подстилающий слой 15 см	м3		2 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,4	устройство слоя основания из щебеночно песчаной смеси слоем 15 см	м2	4 432,00	818,42	3 627 221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,5	подгрунтовка основания	тн	2,88	92 539,66	266 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,6	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	965,00	1 216,96	1 174 369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,7	разлив вяжущих материалов	тн	0,29	92 546,95	26 792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,8	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	965,00	1 328,94	1 282 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,9	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	3 145,00	1 328,94	4 179 510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,10	Укрепление обочин материалом от разборки существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см	м2	1 602,00	237,95	381 192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,11	Присыпные обочины	м3	147,00	1 260,15	185 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,12	Дорожные знаки	шт				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,13	Сигнальные столбики	шт				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,14	Металлическое барьерное ограждение	м				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,15	сплошная разметка	км линии				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,16	разметка с разрывом 1:1	км линии				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,17	Разметка проезжей части в ручную Символы	м2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				***11 427 267,65***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
ЛС № 2-9-2		***На устройство полевых съездов***										
	2,1	фрезерование существующего покрытия	м2	1 520,00	317,22	482 181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,2	Устройство земляного полотна	м3		433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,3	Устройство дополнительного слоя оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15 или 22см	м3		2 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,4	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси	м2	9 130,00	818,86	7 476 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,5	подгрунтовка основания	т	5,91	92 539,55	546 446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,6	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	8 436,00	1 328,94	11 210 920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,7	Укрепление обочин материалом от разборки существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см	м2		116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,8	Устройство покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см из песчано-гравийной смеси	м2	2 145,00	364,37	781 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2,9	Устройство присыпных обочин	м3	337,00	853,32	287 568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,10	Установка дорожных знаков на бетонном фундаменте	шт				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,11	установка ограждающих столбиков	шт				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,12	сплошная разметка	км линии				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,13	разметка с разрывом 1:1	км линии				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,14	символы	м2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				***20 784 873,81***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
ЛС № 2-9-3		***На устройство съездов на ПК 96+91 (справа) и ПК 97+00 (слева)***										
	3,1	фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами	м2	1 460,00	316,96	462 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,2	Отсыпка земляного полотна	м3		358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,3	Устройство дополнительного слоя оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	м3		2 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,4	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси	м2	2 277,00	818,27	1 863 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,5	подгрунтовка основания	т	1,51	92 539,15	140 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,6	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	2 162,00	1 328,94	2 873 163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,7	Укрепление обочин материалом от разборки существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см	м2	510,00	117,80	60 080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,8	Устройство присыпных обочин	м3		1 040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,9	Установка дорожных знаков на бетонном фундаменте	шт		16 798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,10	установка ограждающих столбиков	шт		2 682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,11	сплошная разметка	км линии		34 816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,12	символы	м2		534,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				***5 399 203,90***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
ЛС № 2-9-4		***На устройство съезда на ПК 250+58 в селе Отеген***										
	4,1	фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами	м2	430,00	316,96	136 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,2	Отсыпка земляного полотна	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,3	Устройство дополнительного слоя оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 22 см	м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,4	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси	м2	730,00	819,75	598 418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,5	подгрунтовка основания	т	0,46	92 539,13	42 753,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,6	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	660,00	1 328,94	877 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,7	Укрепление обочин материалом от разборки существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см	м2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,8	Устройство присыпных обочин	м3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,9	устройство водовода	м3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,10	Установка дорожных знаков на бетонном фундаменте	шт			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,11	установка ограждающих столбиков	шт			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,12	сплошная разметка	км линии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,13	разметка с разрывом 1:1	км линии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,14	символы	м2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				***1 654 561,72***		***0,00***		***0,00***		***0,00***

ЛС № 2-9-5		*На устройство съездов у п. Шенгельды*										
	5,1	фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами	м2	4 270,00	312,14	1 332 824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,2	Отсыпка земляного полотна	м3		446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,3	Устройство дополнительного слоя оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15 и 22см	м3	1 511,00	2 728,50	4 122 766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,4	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси	м2	6 449,00	818,79	5 280 361,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,5	подгрунтовка основания	т	4,05	92 539,53	374 785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,6	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	4 675,00	1 216,96	5 689 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,7	подгрунтовка покрытия	т	1,40	92 539,68	129 833,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,8	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	5 785,00	1 328,94	7 687 906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,9	Укрепление обочин материалом от разборки существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см	м2	3 636,00	116,49	423 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,10	Устройство покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см из песчано-гравийной смеси	м2	195,00	380,56	74 208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,11	Устройство присыпных обочин	м3	168,00	761,63	127 954,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,12	Установка дорожных знаков на бетонном фундаменте	шт		15 010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,13	сплошная разметка	км линии		34 807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,14	разметка с разрывом 1:1	км линии		21 364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,15	символы	м2		534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				*25 243 485,10*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
		под-итого по Локальной смете 2-9 :				*64 509 392,17*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
Транспортная развязка по типу "Клеверный лист" на ПК 55+11												
ЛС № 2-10-6		*на Устройство дорожной одежды*										
	6,1	Устройство Геотекстиль 300г/м2	м2	42 606,00	32,07	1 366 544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6,1,1	геотекстильный материал	м2	43 460,00	153,21	6 658 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6,2	слой основания из ЩПС слоем 15 см	м2	41 693,00	87,57	3 651 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6,2,1	щебеночная смесь	м3	6 253,95	4 258,63	26 633 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6,3	разлив вяжущих материалов	тн	26,85	92 539,68	2 484 227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6,4	устройство верхнего слоя основания из пористого крупнозернистого асфальтобетона, марки II, 12см	м2	38 350,00	2 389,60	91 641 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6,5	разлив вяжущих материалов	тн	10,78	92 539,54	997 233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6,6	устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона, марки I, 10см	м2	35 921,00	2 082,20	74 794 813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6,7	разлив вяжущих материалов	тн	10,78	92 539,54	997 233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6,8	устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона, марки I, 5см	м2	35 921,00	1 404,89	50 465 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6,9	Укрепление обочин материалом от разборки существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 15 см	м3	3 034,00	636,97	1 932 564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				*261 621 771,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
ЛС № 2-10-7		*на Устройство присыпных обочин*										
	7,1	Устройство присыпных обочин из грунта	м3	3 944,00	1 010,25	3 984 433,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				*3 984 433,89*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
		под-итого по Локальной смете 2-10 :				*265 606 204,89*		*0,00*		*0,00*		*0,00*

		Транспортная развязка в двух уровнях по типу "Труба" на ПК 211+90										
ЛС № 2-11-5		*на Устройство дорожной одежды*										
	5,1	устройство геотекстиля 300г/м2	м2	25 526,00	32,49	829 408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,1,1	материал геотекстиль	м2	26 036,00	152,75	3 976 907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,2	Подстилающий слой 15 см	м3	3 768,00	2 757,12	10 388 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,3	основание из щпс 15 см	м2	19 854,00	91,86	1 823 812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,3,1	материал щебеночно песчанная смесь	м3	2 978,10	4 844,22	14 426 585,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,4	разлив вяжущих материалов	тн	12,83	92 539,85	1 186 925,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,5	верхний слой основания из пористой крупнозернистой а/б смеси слоем 12 см	м2	18 323,00	2 326,35	42 625 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,6	разлив вяжущих материалов	тн	5,16	92 539,66	477 254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,7	устройство нижнего слоя покрытия из пористой а/б смеси слоем 10 см	м2	17 191,00	2 029,52	34 889 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,8	разлив вяжущих материалов	тн	5,16	92 539,66	477 254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,9	устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона, марки I, 5см	м2	17 191,00	1 377,33	23 677 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,10	укрепление обочин материалом от разборки асфальтобетонного покрытия	м3	1 335,00	667,36	890 926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,11	укрепление обочин песчано-гравийной смесью	м2	1 144,00	352,18	402 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,12	устройство покрытия толщиной 10 см из песчано - гравийных смесей на островке безопасности у "кольца"	м2	810,00	337,80	273 621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				*136 347 372,56*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
ЛС № 2-11-6		*на Устройство присыпных обочин*										
	6,1	устройство присыпных обочин	м3	1 773,00	595,34	1 055 530,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				*1 055 530,91*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
		под-итого по Локальной смете 2-11 :				*137 402 903,46*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
		Дорожные устройства и обстановка дороги										
ЛС № 2-12-15		*Устройство автобусных остановок с автопавильонами (10шт)*										
	15,1	Земляное полотно	м3									
	15,2	Дорожная одежда остановочных площадок										
	15,2,1	Устройство Геотекстиля 200г/м2	м2	1 480,00	31,38	46 440,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,2,2	Стоимость материала Геотекстиль 200 г/м2	м2	1 509,00	106,26	160 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,2,3	Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 15 см	м3	240,00	2 343,78	562 507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,2,4	Устройство нижнего слоя основания из ЩПС (15см)	м2	1 440,00	89,00	128 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,2,5	Стоимсоть ЩПС	м3	299,16	3 502,06	1 047 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,2,6	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС (15см)	м2	1 328,00	316,21	419 931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,2,7	Стоимсоть ЩПЦС	м3	331,79	6 300,17	2 090 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,2,8	Устройство прослойки из геокомпозита	м2	1 120,00	31,58	35 365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,2,9	Стоимость материала геокомпозит	м2	1 142,00	493,66	563 754,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,2,11	Воздухововлекающая добавка	т	0,44	245 706,21	109 088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	15,2,12	Пластифицирующая добавка	т	1,55	140 122,01	217 741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,2,13	Устройство Цементобетонного покрытия слоем 25 см	м2	1 048,00	5 201,08	5 450 727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,2,14	Дюбель Дорожный	шт	840,00	409,54	344 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,2,15	Укрепление обочин материалом от разборки асфальтобетонного покрытия (15 см)	м2	1 015,00	86,66	87 962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,3	**Посадочные площадки**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,3,1	Установка бетонных бортовых камней	м	520,00	1 575,99	819 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,3,2	Стоимсоть бетонных бортовых камней	м3	22,38	55 643,45	1 245 300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,3,3	Установка асфальтобетонных однослойных покрытий из мелкозернистой асфальтобетонной смеси (3 см)	м2	720,00	2 032,76	1 463 590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,4	**Присыпные обочин**	м2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,5	Обустройство автобусных остановок	м2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,6	Автопавильон	комплект				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				***14 792 433,19***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
ЛС № 2-12-16		***На площадке отдыха на ПК73+09; ПК75+04; ПК259+01;ПК260+96***										
	16,1	Земляное полотно	м3	19 289,00	414,84	8 001 941,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,2	Дорожная одежда на площадах					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,2,1	Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 15 см	м3	1 800,00	2 738,05	4 928 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,2,2	Устройство нижнего слоя основания из ЩПС (15см)	м2	10 440,00	89,00	929 174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,2,3	Стоимость ЩПС	м3	2 168,00	3 503,53	7 595 656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,2,4	Установка бетонных бортовых камней	м	1 300,00	4 531,56	5 891 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,2,5	Разлив вяжущих материалов	т	6,96	92 539,31	643 629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,2,6	Устройство верхнего слоя основания из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-II (4 см)	м2	9 936,00	2 350,29	23 352 476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,2,7	Разлив вяжущих материалов	т	2,97	92 539,64	275 064,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,2,8	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфалтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-I (4 см)	м2	9 908,00	2 049,43	20 305 790,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,2,9	Разлив вяжущих материалов	т	2,97	92 539,64	275 064,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,2,10	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б,М-I (4 см)	м2	9 908,00	1 387,80	13 750 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,2,11	Укрепление обочин материалом от разборки асфальтобетонного покрытия (10 см)	м2	668,00	111,34	74 376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,3	Присыпные обочины	м3	200,00	678,18	135 635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,4	Устрйство тротуаров	м2	1 160,00	4 708,23	5 461 551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,5	Устройство покрытия санитарной зоны и у беседок	м2	688,00	2 019,33	1 389 302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,6	Обустройство площадки					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,6,1	Устройство дорожных знаков	шт				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,6,2	Установка направляющих столбиков	шт				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,7	Разметка площадки	м2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,8	Водоотвод	шт				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,9	Устройство газонов					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,9,1	Установка бетинных бортовых камней	м				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,9,2	Посев газона	м2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		под-итого :				***93 009 502,45***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
ЛС № 2-12-20		***Устройство площадки перед КПП ГЭС на ПК15+84-ПК17+90***										
	20,1	фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами	м2	168,00	685,82	115 218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20,2	фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами	м2	671,00	297,41	199 562,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20,3	Разлив вяжущих материалов	т	0,67	92 541,79	62 114,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20,4	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип АБВ тип Б,М-I (4 см)	м2	589,00	2 170,17	1 278 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20,5	Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона (6 см)	т	36,00	19 671,87	708 187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				***2 363 312,37***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
ЛС № 2-12-21		***Устройство укрепленной обочины (для кратковременной остановки автомобилей у кафе "Или" ПК324+71-ПК327+00)***										
	21,1	Устройство основания из материала от разборки существующего а/б покрытия (15 см)	м2	621,00	129,43	80 378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21,2	Разлив вяжущих материалов	т	0,43	92 535,17	40 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21,3	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип АБВ тип Б,М-I (4 см)	м2	621,00	2 075,84	1 289 098,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				***1 409 702,12***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
ЛС № 2-12-25		***Устройство накопительной площадки (слева) у поста ДПС "Рубеж" на ПК8+70***										
	25,1	Земляное полотно	м3	134,00	187,67	25 148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,2	Дорожная одежда			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,2,1	Устройство нижнего слоя основания из ЩПС (15см)	м2	497,00	89,00	44 233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,2,2	Стоимость ЩПС	м3	103,25	3 502,06	361 594,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,2,3	Разлив вяжущих материалов	т	0,34	92 542,06	31 029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,2,4	Устройство верхнего слоя основания из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 (4 см)	м2	479,00	2 350,29	1 125 788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,2,5	Разлив вяжущих материалов	т	0,14	92 517,38	12 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,2,6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфаттобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 (4 см)	м2	461,00	2 049,43	944 785,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,2,7	Разлив вяжущих материалов	т	0,14	92 517,38	12 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,2,8	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	м2	461,00	1 387,80	639 776,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		под-итого :				***3 197 945,72***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
		под-итого по Локальной смете 2-12 :				***114 772 895,86***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
		Итого по СМЕТАМ:				***5 772 850 708,00***		***181 124 904,82***		***106 136 742,80***		***74 988 162,02***
		Итого стоимость по Контракту:				***5 772 850 708,00***		***181 124 904,82***		***106 136 742,80***		***74 988 162,02***

ПОДРЯДЧИК:

TODINI CENTRAL ASIA

СУБПОДРЯДЧИК: