Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - Внешние инженерные сети ж.м. Интернациональный и Мичурино.Корректировка. 2-очередь. УВС в жм Интернациональный

Наименование объекта - *Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2021 г. Смета 8.2.4.2-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы								
		Земляные работы								
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	7,17409	33,40	31,41	240	225	74	0,01	--
		м3		1,99	8,64	14	62	97	0,03	--
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,53224	262,72	--	140	--	158	1,85	1
		м3		262,72	--	140	--	113	--	--
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	21,1640333	6,83	6,83	144	144	38	--	--
		м3		--	1,87	--	40	97	0,01	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21,1640333	21,55	4,52	456	96	350	0,11	2
		м3		17,03	--	360	--	97	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,0703	134,10	--	1216	--	1374	0,97	9
		м3		134,10	--	1216	--	113	--	--
7	Е0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта	2,062	44,26	41,20	91	85	37	0,02	--
		м3		3,06	15,24	6	31	97	0,06	--
8	С010333-А3-1	Транспорт грунта в пониженные места	3,8728	35,53	--	138	--	--	--	--
		т		7,11	--	28	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	2,062	3,07	2,66	6	5	3	--	--
		м3		0,39	0,93	1	2	97	--	--
		Фундаменты								
10	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,008	1353,82	100,89	1365	102	193	0,85	1
		м3		123,75	38,25	125	39	118	0,18	--
11	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	28	455,71	243,37	12760	6814	7525	0,67	19
		шт		106,88	85,08	2993	2382	140	0,34	9
12	С143003-17 Изм. и доп.	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее	8,984	7481,00	--	67209	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	30,24	245,44	3,82	7422	116	1384	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1129	44	118	0,01	--
14	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	7,56	728,09	11,21	5504	85	319	0,20	2
		м2		31,50	4,21	238	32	118	0,02	--
		Стены								
15	Е0108-20-7	Кладка наружных кирпичных стен с облицовкой лицевым кирпичем ,с теплоизоляционными плитами	24,787504	8581,45	355,12	212713	8803	32313	6,04	150
		м3		972,00	132,75	24093	3291	118	0,65	16
16	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенополистерола т.50мм	2,21317	8390,00	--	18568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	16	101,38	66,43	1622	1063	1068	0,15	2
		шт		23,85	23,85	382	382	140	0,11	2
18	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,68	18045,00	--	12271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0110-87-5	Устройство перегородок с одним дверным проемом с одинарным	4,74	2424,69	24,82	11493	118	3445	3,54	17
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		596,25	9,38	2826	44	120	0,05	--
		Покрытие								
20	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	3	812,89	200,77	2439	602	1556	1,74	5
		шт		299,25	71,15	898	213	140	0,31	1
21	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	8,8506	2640,00	--	23366	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С143017-6013	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий,	8,8506	9,00	--	80	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (А-1)	0,00348	147939,10	1826,10	515	6	43	42,70	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8100,00	690,75	28	2	140	3,37	--
		Кровля								
24	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	9,1632	73,90	0,42	677	4	164	0,09	1
		м2		14,92	0,16	137	1	119	--	--
25	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	9,1632	189,45	4,72	1736	43	792	0,40	4
		м2		70,88	1,78	649	16	119	0,01	--
26	С11031-103 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200	2,015904	10856,00	--	21885	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом, разуклонка 20-150 мм	0,778872	3771,78	245,72	2938	191	440	2,71	2
		м3		382,50	92,25	298	72	119	0,45	--
29	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	9,1632	134,89	15,94	1236	146	443	0,24	2
		м2		34,65	5,96	318	55	119	0,03	--
30	Е0112-17-2к=15 к объему	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	137,448	4,78	0,14	657	19	26	--	--
		м2		0,11	0,05	15	7	119	--	--
31	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя	9,1632	42,86	18,33	393	168	342	0,14	1
		м2		24,53	6,86	225	63	119	0,03	--
32	С11011-1218 Изм. и доп. вып. 25	Техноэласт ЭКП	10,354416	273,00	--	2827	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Техноэласт ЭПП	10,53768	171,00	--	1802	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к вентшахтам высотой до 600 мм без фартуков	9,4	65,52	3,73	616	35	454	0,23	2
		м		39,15	1,40	368	13	119	0,01	--
35	С11011-1218 Изм. и доп. вып. 25	Техноэласт ЭКП	23,688	273,00	--	6467	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	46,56	28,82	0,05	1342	2	428	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		7,70	0,02	359	1	119	--	--
		Окна								
37	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	5,4	378,28	18,53	2043	100	1051	0,93	5
		м2		156,07	6,18	843	33	120	0,03	--
38	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	5,4	5501,00	--	29705	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	5,4	228,83	5,58	1236	30	623	0,59	3
		м2		94,05	2,12	508	11	120	0,01	--
40	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	3,9	217,00	--	846	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
41	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	1,89	367,11	19,34	694	37	331	0,83	2
		м2		139,39	6,57	263	12	120	0,03	--
42	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	1,47	363,03	22,07	534	32	285	0,92	1
		м2		153,73	7,58	226	11	120	0,04	--
43	С12061-191 Изм. и доп. вып. 26	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	3,36	7829,00	--	26305	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренняя отделка								
44	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	7,6	55,22	0,07	420	1	565	0,30	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		53,10	0,02	404	--	140	--	--
45	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	7,6	222,31	3,39	1690	26	982	0,68	5
		м2		122,40	0,72	930	5	105	0,05	--
46	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	13,3	217,46	3,39	2892	45	1644	0,65	9
		м2		117,00	0,72	1556	10	105	0,05	1
47	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3,54	556,65	6,33	1971	22	1171	1,79	6
		м2		312,75	2,39	1107	8	105	0,01	--
		КОЗЫРЕК 1								
53	Е0109-43-1 Т.Ч. П2 К=1,03	Монтаж козырька	0,1038	11681,58	4728,27	1213	491	535	26,06	3
		т		4866,75	865,31	505	90	90	3,10	--
54	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость козырька	0,1038	91610,00	--	9509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,78052	16,36	0,05	78	--	25	0,03	--
		м2		5,81	0,02	28	--	90	--	--
56	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,56104	16,58	0,02	159	--	36	0,02	--
		м2		4,16	--	40	--	90	--	--
57	Е0110-14-1	Установка стропил	0,0345	22722,15	334,28	784	12	146	22,10	1
		м3		3397,50	126,00	117	4	120	0,62	--
58	Е0109-42-1	Монтаж профнастила на болтах	1,4	109,71	34,24	154	48	75	0,32	--
		м2		51,08	8,45	72	12	90	0,03	--
59	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	1,4	1190,00	--	1666	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
60	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,76	5080,48	--	3861	--	530	3,66	3
		м3		567,00	--	431	--	123	--	--
61	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,6	172,57	9,95	1312	76	523	0,36	3
		м2		52,20	3,74	397	28	123	0,02	--
62	Е0111-5-1прим	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	7,6	302,48	2,07	2299	16	2426	1,38	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		258,75	0,79	1967	6	123	--	--
63	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,6	172,57	9,95	1312	76	523	0,36	3
		м2		52,20	3,74	397	28	123	0,02	--
64	Е0111-11-2к=2 к объему	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	15,2	25,31	0,67	385	10	16	--	--
		м2		0,63	0,25	10	4	123	--	--
		Крыльцо								
67	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,183	57,56	2,62	68	3	17	0,07	--
		м2		10,51	0,99	12	1	123	--	--
68	Е0108-3-2	Устройство песчано гравийного основания под фундаменты	0,2366	765,02	100,89	181	24	45	0,85	--
		м3		123,75	38,25	29	9	118	0,18	--
69	Е0106-1-16	Устройство монолитного крыльца из бетона В15	0,17745	5566,20	196,62	988	35	65	1,79	--
		м3		272,25	74,27	48	13	105	0,36	--
70	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0046137	55134,00	--	254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1801118	70,00	--	13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			514900	19956			286
			Тенге			46735	7080			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			504025				
	Материалы -		Тенге			28313				
	Всего заработная плата -		Тенге				53136			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			110326				
	Местные материалы -		Тенге			299701				
	Транспортные расходы -		Тенге			138				
		Накладные расходы -	Тенге			63973				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9596			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			602078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							347
		Сметная заработная плата -	Тенге				62732			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10875				
	Материалы -		Тенге			251				
	Всего заработная плата -		Тенге				678			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9509				
		Накладные расходы -	Тенге			610				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			689				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			614253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				63502			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			514900	19956			286
			Тенге			46735	7080			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			504025				
	Материалы -		Тенге			28313				
	Всего заработная плата -		Тенге				53136			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			110326				
	Местные материалы -		Тенге			299701				
	Транспортные расходы -		Тенге			138				
		Накладные расходы -	Тенге			63973				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9596			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			602078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							347
		Сметная заработная плата -	Тенге				62732			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10875				
	Материалы -		Тенге			251				
	Всего заработная плата -		Тенге				678			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9509				
		Накладные расходы -	Тенге			610				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			689				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				770			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**614253**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				63502			
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			14 742				
		Итого	Тенге			628 995				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			21 795				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			2 516				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			6 290				
		Итого затрат	**Тенге**			**30 601**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			659 596				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			2 149 005				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			42 980				
		Итого с налогами	Тенге			2 191 985				
		НДС 12 %	Тенге			263 038				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**2 455 024**				
		СКИДКА 10%	Тенге			245 502				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**2 209 521**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			236 734				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - Внешние инженерные сети ж.м. Интернациональный и Мичурино.Корректировка. 2-очередь. УВС в жм Интернациональный

Наименование объекта - *Внутриплощадочные сети НВК*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2021 г. Смета 8.2.6-1и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1								
53	С131104-8 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	3417,00	--	6834	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.КАМЕРЫ								
77	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	18,87552	7755,81	296,60	146395	5598	22852	5,95	112
		м3		915,75	110,25	17285	2081	118	0,54	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			153229	5598			112
			Тенге			17285	2081			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146395				
	Материалы -		Тенге			4502				
	Всего заработная плата -		Тенге				19366			
	Местные материалы -		Тенге			119009				
		Накладные расходы -	Тенге			22852				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3428			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				22794			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6834				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6834				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7244				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			186646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				22794			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Ливневая канализация К2								
303	С131104-14 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	2	4652,00	--	9304	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9304	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9304				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9304				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			558				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9862				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9862				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			162533	5598			112
			Тенге			17285	2081			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146395				
	Материалы -		Тенге			4502				
	Всего заработная плата -		Тенге				19366			
	Местные материалы -		Тенге			119009				
		Накладные расходы -	Тенге			22852				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3428			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				22794			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16138				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16138				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			968				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17106				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**196508**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				22794			
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			4 716				
		Итого	Тенге			201 224				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			6 972				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			805				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			2 012				
		Итого затрат	**Тенге**			**9 790**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			211 014				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			687 496				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			13 750				
		Итого с налогами	Тенге			701 246				
		НДС 12 %	Тенге			84 150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**785 396**				
		СКИДКА 10%	Тенге			78 540				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**706 856**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			75 735				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - "Строительство внешних инженерных сетей. ЖМ Интернациональный. ЖМ Мичурино. 2 очередь. (завершение строительства)"

Наименование объекта - *2-очередь. УВС в ж.м. Мичурино. Устройство ограждения*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2021 г. Смета 8.3.7-3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Наружная ограда, 375 м								
5	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	28,35	-1353,82	-100,89	-38381	-2860	-5419	-0,85	-24
		м3		-123,75	-38,25	-3508	-1084	118	-0,18	-5
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	11,2	-4341,61	-66,01	-48626	-739	-2595	-1,35	-15
		м3		-195,75	-24,93	-2192	-279	105	-0,12	-1
7	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /Фм-2,3/	3,96	-6013,25	-260,48	-23812	-1031	-2926	-3,94	-16
		м3		-614,25	-89,46	-2432	-354	105	-0,35	-1
8	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	3,96	-118,03	-0,23	-467	-1	-403	-0,61	-2
		м3		-96,75	-0,09	-383	--	105	--	--
9	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,03916	-172357,31	-536,06	-6750	-21	-1960	-289,00	-11
		1т		-47475,00	-202,50	-1859	-8	105	-0,99	--
10	Ц0108-410-3 прим.	Монтаж труб в фундаменты	1	-41,80	-2,20	-42	-2	-26	-0,16	--
		м		-27,00	-0,30	-27	--	95	--	--
11	С130804-6190 Изм. и доп.вып.19 прим	Трубы дренажные DN/OD 110 ГОСТ Р 54475-2011	1	-435,00	--	-435	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /Фм-1/	45,5	-6317,82	-257,71	-287461	-11726	-34694	-4,05	-184
		м3		-634,50	-91,69	-28870	-4172	105	-0,40	-18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4165	-71100,00	--	-29613	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,4746	-41200,00	--	-19554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	56,6	-9479,83	-308,99	-536558	-17489	-111371	-11,00	-623
		м3		-1757,25	-116,73	-99460	-6607	105	-0,57	-32
16	Е0109-17-1прим	Монтаж стоек ограждения СТ-1,2	6,78708	-4636,89	-2285,57	-31471	-15512	-13418	-9,35	-63
		т		-1579,50	-617,13	-10720	-4189	90	-2,34	-16
17	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	6,78708	-128055,00	--	-869120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /п.п 1,2/	1,47344	-147939,10	-1826,10	-217979	-2691	-18134	-42,70	-63
		т		-8100,00	-690,75	-11935	-1018	140	-3,37	-5
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	290,232724	-16,36	-0,05	-4747	-15	-1523	-0,03	-9
		м2		-5,81	-0,02	-1686	-6	90	--	--
20	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	580,465448	-16,58	-0,02	-9623	-12	-2173	-0,02	-12
		м2		-4,16	--	-2415	--	90	--	--
21	Е0108-6-10	Устройство деформационного шва	1,3	-6820,82	-379,78	-8867	-494	-1412	-5,12	-7
		м3		-778,50	-141,75	-1012	-184	118	-0,70	-1
22	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,010272	-49879,65	-422,15	-512	-4	-102	-56,40	-1
		т		-8257,50	-157,50	-85	-2	118	-0,77	--
23	Е0106-17-1	Устройство железобетонных панелей ограждения П-2 высотой до 3 м, толщиной до 100 мм	4,2872	-16915,34	-521,99	-72519	-2238	-20537	-26,70	-114
		м3		-4365,00	-197,19	-18714	-845	105	-0,96	-4
24	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1982053	-68200,00	--	-13518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1050675	-65000,00	--	-6829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0107-24-1прим	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м /6 м/	380,4	-603,05	-376,53	-229399	-143233	-155880	-1,15	-437
		м		-186,75	-105,95	-71040	-40303	140	-0,40	-151
27	С143016-6	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов и технических подполий без проемов, с проемами, вырезами и отверстиями для пропуска сантехкоммуникаций, неутепленные, из тяжелого бетона класса В15 плотностью 1900кг/м3 и более: сплошные, плоские /панель ограждения П-1/	81,42	-15000,00	--	-1221300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-3677583	-198068			-1582
			Тенге			-256339	-59052			-235
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-42				
	Материалы -		Тенге			-13				
	Всего заработная плата -		Тенге				-27			
		Накладные расходы -	Тенге			-26				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-72				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-31			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2776516				
	Материалы -		Тенге			-452031				
	Всего заработная плата -		Тенге				-300455			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-69514				
	Местные материалы -		Тенге			-1826826				
		Накладные расходы -	Тенге			-359129				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-53869			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-188139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3323783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1917
		Сметная заработная плата -	Тенге				-354324			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-900590				
	Материалы -		Тенге			-5238				
	Всего заработная плата -		Тенге				-14909			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-869120				
		Накладные расходы -	Тенге			-13418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-2013			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-54840				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-968849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-86
		Сметная заработная плата -	Тенге				-16921			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-435				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-435				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-26				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-461				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-4293165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2003
		Сметная заработная плата -	Тенге				-371277			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			-3677583	-198068			-1582
			Тенге			-256339	-59052			-235
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-42				
	Материалы -		Тенге			-13				
	Всего заработная плата -		Тенге				-27			
		Накладные расходы -	Тенге			-26				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-72				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-31			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2776516				
	Материалы -		Тенге			-452031				
	Всего заработная плата -		Тенге				-300455			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-69514				
	Местные материалы -		Тенге			-1826826				
		Накладные расходы -	Тенге			-359129				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-53869			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-188139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3323783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1917
		Сметная заработная плата -	Тенге				-354324			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-900590				
	Материалы -		Тенге			-5238				
	Всего заработная плата -		Тенге				-14909			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-869120				
		Накладные расходы -	Тенге			-13418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-2013			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-54840				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-968849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-86
		Сметная заработная плата -	Тенге				-16921			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-435				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-435				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-26				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-461				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**-4293165**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2003
		Сметная заработная плата -	Тенге				-371277			
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			-103 036				
		Итого	Тенге			-4 396 201				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			-152 328				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			-17 585				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			-43 962				
		Итого затрат	**Тенге**			**-213 875**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			-4 610 076				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			-15 019 925				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			-300 399				
		Итого с налогами	Тенге			-15 320 324				
		НДС 12 %	Тенге			-1 838 439				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**-17 158 763**				
		СКИДКА 10%	Тенге			-1 715 876				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**-15 442 887**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			-1 654 595				

ЗАКАЗЧИК:

ПСДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - "Строительство внешних инженерных сетей. ЖМ Интернациональный. ЖМ Мичурино. 2 очередь. (завершение строительства)"

Наименование объекта - *2-очередь. УВС в ж.м. Мичурино. Устройство ограждения*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2021 г. Смета 8.2.7-3 доп.1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из блоков СКЦ 20х20х40 см	65,86	2083,52	335,84	137221	22118	64173	4,54	299
		м3		699,75	126,00	46086	8298	118	0,61	40
16	Е0108-8-1	Кладка столбов из блоков СКЦ 20х20х40 см прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	9,61	3224,37	367,45	30986	3531	16049	7,46	72
		м3		1278,00	137,25	12282	1319	118	0,67	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			168207	25650			371
			Тенге			58367	9617			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168207				
	Материалы -		Тенге			8798				
	Всего заработная плата -		Тенге				67984			
	Местные материалы -		Тенге			75392				
		Накладные расходы -	Тенге			80222				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12033			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14906				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			263334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							457
		Сметная заработная плата -	Тенге				80018			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**263334**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							457
		Сметная заработная плата -	Тенге				80018			
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			6 320				
		Итого	Тенге			269 654				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			9 344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			1 079				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			2 697				
		Итого затрат	Тенге			13 119				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			282 773				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			921 292				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			18 426				
		Итого с налогами	Тенге			939 717				
		НДС 12 %	Тенге			112 766				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			1 052 484				
		СКИДКА 10%	Тенге			105 248				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**947 235**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			101 489				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - Внешние инженерные сети ж.м. Интернациональный и Мичурино.Корректировка. 2-очередь. Наружные сети водопровода. УВС в ж.м. Интернациональный. Водопроводная насосная станция.

Наименование объекта - *Резервуары 1200м3, 2шт. Архитектурно-строительная часть*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2021 г. Смета 8.2.1.2-2и доп.1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монолитный каркас резервуара								
		Монолитные днище и стены резервуара								
1	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	469	177,70	88,16	83341	41345	64295	0,45	212
		отверст.		85,05	52,04	39888	24407	100	0,08	38
2	Е0146-26-19К=10	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (довести до 300 мм)	469	27,57	10,87	12929	5096	12598	0,01	4
		отверст.		16,70	10,16	7832	4765	100	--	1
3	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,12	9649,24	5565,49	1158	668	742	23,80	3
		м3		4083,75	2101,50	490	252	100	10,27	1
4	Е0146-33-4	Заделка отверстий площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,12	9472,81	355,81	1137	43	1110	61,11	7
		м3		9117,00	135,00	1094	16	100	0,66	--
5	С Прайс ТОО "Пенетрон-Казахстан"	Пенекрит (применяется для гидроизоляции трещин стыков и сопряжении, расход 1,5-20 кг на 1 пм)	81,64	1303,57	--	106424	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С Прайс ТОО "Пенетрон-Казахстан"	Пенекрит (применяется для гидроизоляции трещин стыков и сопряжении, расход 1,5-20 кг на 1 пм)	1680	1303,57	--	2190000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			2394987	47152			227
			Тенге			49305	29441			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2394987				
	Материалы -		Тенге			2107				
	Всего заработная плата -		Тенге				78745			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2296424				
		Накладные расходы -	Тенге			78745				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11812			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2622157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				90557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			2622157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				90557			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2394987	47152			227
			Тенге			49305	29441			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2394987				
	Материалы -		Тенге			2107				
	Всего заработная плата -		Тенге				78745			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2296424				
		Накладные расходы -	Тенге			78745				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11812			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2622157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				90557			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2622157**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				90557			
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			62 932				
		Итого	Тенге			2 685 089				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			93 038				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			10 740				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			26 851				
		Итого затрат	Тенге			130 630				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			2 815 718				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			9 173 792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			183 476				
		Итого с налогами	Тенге			9 357 268				
		НДС 12 %	Тенге			1 122 872				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**10 480 140**				
		СКИДКА 10%	Тенге			1 048 014				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**9 432 126**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			1 010 585				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - Внешние инженерные сети ж.м. Интернациональный и Мичурино.Корректировка. 2-очередь. УВС в жм Интернациональный. Водопроводная насосная станция.

Наименование объекта - *Общестроительные работы*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2021 г. Смета 8.2.3.2-2и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	259,308	6,83	6,83	1770	1770	470	--	--
		м3		--	1,87	--	484	97	0,01	2
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	259,308	21,55	4,52	5587	1171	4284	0,11	28
		м3		17,03	--	4416	--	97	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2	111,132	134,10	--	14903	--	16840	0,97	108
		м3		134,10	--	14903	--	113	--	--
		Оконные проемы								
48	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	24,93	387,83	18,74	9669	467	4740	0,91	23
		м2		152,26	6,18	3796	154	120	0,03	1
49	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные /тройное остекление/	22,68	7481,36	--	169677	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	2,25	5501,00	--	12377	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	24,93	228,83	5,58	5705	139	2877	0,59	15
		м2		94,05	2,12	2345	53	120	0,01	--
52	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	14,1	217,00	--	3060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Дверные проемы								
53	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	2,94082	768,90	31,85	2261	94	716	1,15	3
		м2		190,80	12,04	561	35	120	0,06	--
54	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	2,94082	2039,00	--	5996	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Ворота ВР-1								
56	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,597936	30829,10	17434,99	18434	10425	5424	41,40	25
		т		7650,00	2428,67	4574	1452	90	8,15	5
57	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,597936	128055,00	--	76569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0134-57-1	Заполнение каркаса ворот минплитой ППЖ-200	4,72	56,07	1,17	265	6	287	0,35	2
		м2		54,90	0,45	259	2	110	--	--
61	С11031-103 Изм. и доп. вып. 24	Минплита ППЖ-200	0,236	10856,00	--	2562	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
62	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	111,24	207,96	1,19	23133	132	3634	0,16	17
		м2		27,00	0,45	3003	50	119	--	--
63	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	111,24	148,03	4,93	16466	548	4117	0,19	21
		м2		29,25	1,85	3254	206	119	0,01	1
64	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	5,72886	8390,00	--	48065	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	25,029	3428,79	245,72	85819	6150	14140	2,71	68
		м3		382,50	92,25	9574	2309	119	0,45	11
66	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной	111,24	129,91	15,94	14452	1773	5376	0,24	27
		м2		34,65	5,96	3854	663	119	0,03	3
67	Е0112-17-2к=15 к объему	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-	1668,6	4,45	0,14	7421	234	318	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,11	0,05	184	83	119	--	1
68	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике /рубероид РКП-350Б/	111,24	583,90	4,54	64953	505	3652	0,15	16
		м2		25,88	1,71	2879	190	119	0,01	1
69	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике /рубероид РПП-300Б/	111,24	793,64	7,62	88284	848	5711	0,24	26
		м2		40,28	2,86	4481	318	119	0,01	2
70	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и	42	802,85	4,29	33720	180	3578	0,42	18
		м		69,98	1,60	2939	67	119	0,01	--
71	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	205,8	28,82	0,05	5932	10	1891	0,05	10
		м2		7,70	0,02	1585	4	119	--	--
		Полы								
		Тип 1								
72	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	96	166,87	13,43	16019	1289	6812	0,37	35
		м2		52,65	5,04	5054	484	123	0,02	2
73	Е0111-11-4 к=2 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /до толщины 0-60 мм/	192	22,90	0,67	4397	129	208	--	1
		м2		0,63	0,25	121	48	123	--	--
74	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	96	167,12	9,95	16044	955	6605	0,36	34
		м2		52,20	3,74	5011	359	123	0,02	2
75	Е0111-11-2 к=2 к объему	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины 30 мм/	192	23,94	0,67	4597	129	208	--	1
		м2		0,63	0,25	121	48	123	--	--
76	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	96	860,48	11,72	82606	1125	20790	1,06	102
		м2		171,68	4,39	16481	421	123	0,02	2
		Тип 2								
77	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,22	167,12	9,95	1039	62	428	0,36	2
		м2		52,20	3,74	325	23	123	0,02	--
78	Е0111-11-2 к=25 к объму	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины 70 мм/	155,5	23,94	0,67	3723	104	168	--	1
		м2		0,63	0,25	98	39	123	--	--
		Тип 3								
80	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,8	167,12	9,95	301	18	124	0,36	1
		м2		52,20	3,74	94	7	123	0,02	--
81	Е0111-11-2 к=3 к объему	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины 35 мм/	5,4	23,94	0,67	129	4	6	--	--
		м2		0,63	0,25	3	1	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /гидроизолом/	1,8	340,45	18,42	613	33	206	0,42	1
		м2		85,95	6,91	155	12	123	0,03	--
83	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой /гидроизолом/	1,8	232,19	9,05	418	16	120	0,25	--
		м2		50,85	3,40	92	6	123	0,02	--
84	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,8	167,12	9,95	301	18	124	0,36	1
		м2		52,20	3,74	94	7	123	0,02	--
85	Е0111-11-2 к=2 к объему	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины 30 мм/	3,6	23,94	0,67	86	2	4	--	--
		м2		0,63	0,25	2	1	123	--	--
		Площадка металлическая Пм-1								
96	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж площадок с ограждением	2,25959	14942,25	5522,03	33763	12478	16279	39,49	89
		т		6682,50	1322,37	15100	2988	90	4,73	11
97	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	Металлические площадки	2,10165	147105,00	--	309163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение площадки	0,15794	110909,00	--	17517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	84,059665	16,36	0,05	1375	4	441	0,03	2
		м2		5,81	0,02	488	2	90	--	--
100	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	168,11933	16,58	0,02	2787	3	629	0,02	4
		м2		4,16	--	699	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1214719	40822			681
			Тенге			106545	10518			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			759273				
	Материалы -		Тенге			282465				
	Всего заработная плата -		Тенге				92949			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			244498				
	Местные материалы -		Тенге			127520				
		Накладные расходы -	Тенге			109502				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16425			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			920901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							651
		Сметная заработная плата -	Тенге				109374			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			455446				
	Материалы -		Тенге			9621				
	Всего заработная плата -		Тенге				24114			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			403249				
		Накладные расходы -	Тенге			21703				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28629				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			505778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				27370			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1426679**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							791
		Сметная заработная плата -	Тенге				136744			
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			34 240				
		Итого	Тенге			1 460 919				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			50 621				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			5 844				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			14 609				
		Итого затрат	**Тенге**			**71 074**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			1 531 993				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			4 991 332				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			99 827				
		Итого с налогами	Тенге			5 091 159				
		НДС 12 %	Тенге			610 939				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**5 702 098**				
		СКИДКА 10%	Тенге			570 210				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**5 131 888**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			549 845				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик:+A1:K31B10A ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - "Строительство внешних инженерных сетей. ЖМ Интернациональный. ЖМ Мичурино. 2 очередь. (завершение строительства)"

Наименование объекта - *2-очередь. Наружные сети водопровода. УВС в ж.м. Интернациональный. Фильтр поглотитель, 2 шт*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2021 г. Смета 8.2.2.2-1и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фильтр-поглотитель, 2 шт								
1	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,0034	96902,00	3153,00	329	11	282	550,00	2
		т		91800,00	225,00	312	1	90	1,30	--
2	С130806-169 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	2	144,00	--	288	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,129276	33857,00	2296,00	4377	297	3566	183,00	24
		т		30380,00	270,01	3927	35	90	1,57	--
4	С130806-226 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	12,6	812,00	--	10231	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками	0,74934	19408,00	1949,00	14543	1460	11215	95,00	71
		т		16360,00	269,99	12259	202	90	1,57	1
6	С130806-277 Изм. и	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-	18	3559,00	--	64062	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,19182	121294,13	49389,75	23267	9474	20306	312,70	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		62775,00	18657,00	12042	3579	130	91,12	17
8	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	6	401,00	--	2406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130810-86	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х8 мм	2	1760,00	--	3520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	2	741,00	--	1482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130810-142 Изм. и доп. вып. 27	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х10 мм	2	6523,00	--	13046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130810-124 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	6	1075,00	--	6450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	4	688,90	55,80	2756	223	2302	4,00	16
		шт		626,00	13,50	2504	54	90	0,08	--
14	Ц0112-902-1	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм	2	6204,00	1236,00	12408	2472	7205	20,00	40
		шт		3893,00	110,00	7786	220	90	0,64	1
16	С130902-445 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	-18803,00	--	-37606	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0112-800-1	Вентили чугунные фланцевые на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 20-50 мм	4	457,30	18,60	1829	74	1579	3,00	12
		шт		434,00	4,50	1736	18	90	0,03	--
18	С130901-51 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	322,00	--	1288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц0112-805-6	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	4	2094,00	418,00	8376	1672	6361	8,00	32
		шт		1663,00	104,00	6652	416	90	0,60	2
20	СПрайс 0ОО"Пензапром"	Всасывающий клапан избыточного давления 195Па диам.200мм в комплекте с ответфланцами ,прокладками и крепежом	2	66084,35	--	132169	--	--	--	--
		кт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс 0ОО"Пензапром"	Нагнетательный клапан избыточного давления 195Па диам.200мм в комплекте с ответфланцами ,прокладками и крепежом	2	66084,35	--	132169	--	--	--	--
		кт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	20	156,43	21,43	3129	429	3276	0,60	12
		фланец		126,00	--	2520	--	130	--	--
23	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	20	660,00	--	13200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	8	391,37	57,24	3131	458	3159	1,43	11
		фланец		301,50	2,25	2412	18	130	0,01	--
25	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	8	1585,00	--	12680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,036	149300,00	--	5375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,216	6013,25	260,48	1299	56	160	3,94	1
		м3		614,25	89,46	133	19	105	0,35	--
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25	16,36	0,05	409	1	131	0,03	1
		м2		5,81	0,02	145	1	90	--	--
29	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	50	16,58	0,02	829	1	187	0,02	1
		м2		4,16	--	208	--	90	--	--
30	Е0106-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	0,34	394,25	160,59	134	55	97	1,57	1
		м3		210,06	60,66	71	21	105	0,30	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			437575	16683			283
			Тенге			52708	4583			23
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			410441				
	Материалы -		Тенге			3232				
	Всего заработная плата -		Тенге				36123			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			365823				
		Накладные расходы -	Тенге			32510				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4877			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26577				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			469528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218
		Сметная заработная плата -	Тенге				40999			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37572				
	Материалы -		Тенге			3259				
	Всего заработная плата -		Тенге				21168			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5375				
	Местные материалы -		Тенге			933				
		Накладные расходы -	Тенге			27316				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4097			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				25265			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-10438				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-10438				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-626				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-11064				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**527245**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				66265			
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			12 654				
		Итого	Тенге			539 899				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			18 707				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			2 160				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			5 399				
		Итого затрат	**Тенге**			**26 266**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			566 165				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			1 844 602				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			36 892				
		Итого с налогами	Тенге			1 881 494				
		НДС 12 %	Тенге			225 779				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**2 107 273**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СКИДКА 10%	Тенге			210 727				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**1 896 546**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			203 201				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - "Строительство внешних инженерных сетей. ЖМ Интернациональный. ЖМ Мичурино. 2 очередь. (завершение строительства)"

Наименование объекта - *Резервуары, 2шт. Технологическая часть*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2021 г. Смета 8.2.1.2-1и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Резервуар емкостью 1200 м3, 2 шт								
1	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа. монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм	1,2508	17090,00	1815,00	21376	2270	16264	81,00	101
		т		14200,00	248,00	17761	310	90	1,44	2
2	С130806-287 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 325х9 мм	20	6000,00	--	120000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	2	8426,26	137,88	16853	276	1325	2,58	5
		1воронка		465,75	51,75	932	103	128	0,25	1
4	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,5928	78096,82	39324,82	46296	23312	34856	147,70	88
		т		30375,00	14854,50	18006	8806	130	72,55	43
5	С130810-90	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х9 мм	12	4120,00	--	49440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,0548	147939,10	1826,10	8107	100	674	42,70	2
		т		8100,00	690,75	444	38	140	3,37	--
7	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	16	20,14	0,23	322	4	288	0,12	2
		шт		19,91	0,09	319	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00056	149300,00	--	84	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	40,6	89,71	0,07	3642	3	2571	0,37	15
		м2		60,30	0,02	2448	1	105	--	--
10	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,06	6013,25	260,48	361	16	44	3,94	--
		м3		614,25	89,46	37	5	105	0,35	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			266480	25980			213
			Тенге			39947	9265			46
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			190816				
	Материалы -		Тенге			1345				
	Всего заработная плата -		Тенге				18072			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			169440				
		Накладные расходы -	Тенге			16264				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2440			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12425				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			219505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				20511			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58489				
	Материалы -		Тенге			13781				
	Всего заработная плата -		Тенге				29785			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84				
	Местные материалы -		Тенге			259				
		Накладные расходы -	Тенге			38146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5722			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				35507			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			322				
	Всего заработная плата -		Тенге				320			
		Накладные расходы -	Тенге			288				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				363			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16853				
	Материалы -		Тенге			15645				
	Всего заработная плата -		Тенге				1035			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1325				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				199			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1091				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1234			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**341854**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							287
		Сметная заработная плата -	Тенге				57615			
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			8 204				
		Итого	Тенге			350 058				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			12 130				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			1 400				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			3 501				
		Итого затрат	**Тенге**			**17 030**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			367 089				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			1 195 999				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			23 920				
		Итого с налогами	Тенге			1 219 919				
		НДС 12 %	Тенге			146 390				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**1 366 309**				
		СКИДКА 10%	Тенге			136 631				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**1 229 678**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			131 751				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик (Застройщик) **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Казэнергоинвест"

Форма № 3-КС

Подрядные работы: "Строительство внешних инженерных сетей. ЖМ Интернациональный. ЖМ Мичурино. 2 очередь. (завершение строительства)"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 г.

	Код заказчика	Код подрядчика		Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование	код	наименование		код
				499	22.07.2019 г.					
		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Из графы 1							
			В отчетный месяц	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительных материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость
1	Всего по стройке	308 036 000,00								
	в том числе 2020 г.	308 036 000,00	31 234 960,00							3 346 602,86

Заказчик
ГУ "УТиРДТИ"
БИН 151140001473
Руководитель _____
(м.п.)

Генподрядчик
ТОО "Казэнергоинвест"
БИН 021040004800
Директор _____
(м.п.)

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - Внешние инженерные сети ж.м. Интернациональный и Мичурино.Корректировка. 2-очередь. Наружные сети водопровода. УВС в ж.м. Интернациональный. Фильтр поглотитель, 2 шт

Наименование объекта - *Фильтр-поглотитель, 2шт. Архитектурно-строительная часть*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 г. Смета 8.2.2.2-2и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. Фильтр-поглотитель, 2 шт									
				Стены							
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	158,4	245,44	3,82	38878	605	7250	0,21	34	
		м2		37,35	1,44	5916	228	118	0,01	1	
				Покрытие							
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по плитам	84,24	155,47	9,95	13097	838	5796	0,36	30	
		м2		52,20	3,74	4397	315	123	0,02	2	
37	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом /4 слоя/	112,64	728,09	11,21	82011	1263	4746	0,20	23	
		м2		31,50	4,21	3548	474	118	0,02	2	
38	Е0108-4-6 прим.к=2	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов 4 слоя	112,64	725,76	8,38	81750	944	10888	0,45	51	
		м2		78,76	3,16	8872	356	118	0,02	2	
39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по плитам	84,24	155,47	9,95	13097	838	5796	0,36	30	
		м2		52,20	3,74	4397	315	123	0,02	2	
40	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН-12/	0,161	70437,87	304,24	11340	49	1655	58,00	9	
		1т		9675,00	114,75	1558	18	105	0,56	--	

		м2		37,35	1,44	5916	228	118	0,01	1
41	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство горловины для фильтра-поглотителя	1,5	33351,42	2104,76	50027	3157	5823	13,90	21
		м3		2362,50	623,48	3544	935	130	2,48	4
42	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,5	70,00	--	105	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,5	100,00	--	150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом /узел 5,6/	2,3393	711,48	8,23	1664	19	234	0,47	1
		м2		81,68	3,08	191	7	118	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			292120	7713			198
			Тенге			32423	2649			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			292120				
	Материалы -		Тенге			191178				
	Всего заработная плата -		Тенге				35072			
	Местные материалы -		Тенге			60805				
		Накладные расходы -	Тенге			42189				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6328			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20059				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			354367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата -	Тенге				41401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			354367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата -	Тенге				41401			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			292120	7713			198
			Тенге			32423	2649			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			292120				
	Материалы -		Тенге			191178				
	Всего заработная плата -		Тенге				35072			
	Местные материалы -		Тенге			60805				
		Накладные расходы -	Тенге			42189				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6328			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20059				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			354367				

		м2		37,35	1,44	5916	228	118	0,01	1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата -	Тенге				41401			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**354367**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата -	Тенге				41401			
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			8 505				
		Итого	Тенге			362 872				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			12 574				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			1 451				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			3 629				
		Итого затрат	Тенге			17 654				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			380 526				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			1 239 777				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			24 796				
		Итого с налогами	Тенге			1 264 572				
		НДС 12 %	Тенге			151 749				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			1 416 321				
		СКИДКА 10%	Тенге			141 632				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**1 274 689**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			136 574				

3,2181

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТОО "НИИ "Каздорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП_____
«____»_____20___г.

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - Внешние инженерные сети ж.м. Интернациональный и Мичурино.Корректировка. 2-очередь. Наружные сети водопровода. УВС в ж.м. Интернациональный. Водопроводная насосная станция.

Наименование объекта - *Технологическая часть*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 г. Смета 8.2.3.2-1и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				Технологическое оборудование								
70	С130804-954 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,414	3139,00	--	4439	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
71	С130804-953 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,707	2502,00	--	1769	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6207	--			--		
			Тенге			--	--			--		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6207						
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6207						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			372						
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6580						
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**6580**						
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			158						
		Итого	Тенге			6 738						
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге									
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			233						
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			27						
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			67						
		Итого затрат	**Тенге**			**328**						
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			7 066						

70	С130804-954 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,414	3139,00	--	4439	--	--	--	--
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			23 021				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			460				
		Итого с налогами	Тенге			23 481				
		НДС 12 %	Тенге			2 818				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**26 299**				
		СКИДКА 10%	Тенге			2 630				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**23 669**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			2 536				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймерекe"

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТОО "ГИП "Каздорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП
"____" _____ 20__ г.

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - Внешние инженерные сети ж.м. Интернациональный и Мичурино.Корректировка. 2-очередь. Наружные сети водопровода. УВС в ж.м. Интернациональный. Водопроводная насосная станция.

Наименование объекта - *Электротехническая часть*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 г. Смета 8.2.3.2-5и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение								
62	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 16,25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	142,14	34,00	--	4833	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	21,63	163,00	--	3526	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8358	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8358				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8358				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			502				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8860				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8860				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8358	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8358				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8358				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			502				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8860				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**8860**				
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			213				
		Итого	Тенге			9 073				

62	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 16,25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	142,14	34,00	--	4833	--	--	--	--
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			314				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			36				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			91				
		Итого затрат	**Тенге**			**441**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			9 514				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			30 997				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			620				
		Итого с налогами	Тенге			31 617				
		НДС 12 %	Тенге			3 794				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**35 411**				
		СКИДКА 10%	Тенге			3 541				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**31 870**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			3 415				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

ТОО "ГИП "Каздорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП_____
"____"_____20___г.

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - Внешние инженерные сети ж.м. Интернациональный и Мичурино.Корректировка. 2-очередь. УВС в жм Интернациональный

Наименование объекта - *Вертикальная планировка*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 г. Смета 8.2.7-1и доп.1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На участке								
1	С010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	6971,1	63,36	--	441689	--	--	--	--
		т		12,67	--	88338	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			441689	--			--
			Тенге			88338	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			441689				
	Всего заработная плата -		Тенге				88338			
	Транспортные расходы -		Тенге			441689				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26501				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			468190				
		Сметная заработная плата -	Тенге				88338			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**468190**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				88338			
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			11 237				
		Итого	Тенге			479 427				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			16 612				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			1 918				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			4 794				
		Итого затрат	Тенге			23 324				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			502 751				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			1 637 994				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			32 760				
		Итого с налогами	Тенге			1 670 754				
		НДС 12 %	Тенге			200 490				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			1 871 244				
		СКИДКА 10%	Тенге			187 124				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**1 684 120**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			180 441				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТОО "ПИИ "Казэнергопроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП
"____" _____ 20__ г.

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - "Строительство внешних инженерных сетей. ЖМ Интернациональный. ЖМ Мичурино. 2 очередь. (завершение строительства)"

Наименование объекта - *2-очередь. УВС в ж.м. Интернациональный. Устройство ограждения*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 г. Смета 8.2.7-3 доп.1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0105-55-2	Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2	82,5	912,91	662,03	75315	54617	41102	0,93	77
		м		184,50	248,72	15221	20519	115	0,87	72
2	E0105-61-1	Установка в скважину арматурного каркаса	33	2863,57	2218,94	94498	73225	47253	2,84	94
		скважина		495,00	750,15	16335	24755	115	2,69	89
3	E0105-30-1	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм в грунтах группы 1-2	10,10625	8805,18	6530,43	88987	65998	34460	7,72	78
		м3		1374,75	1590,30	13894	16072	115	5,78	58
4	C143001-7 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	10,308375	4812,00	--	49604	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	E0108-12-1	Армирование	0,42	72779,65	422,15	30567	177	4170	56,40	24
		т		8257,50	157,50	3468	66	118	0,77	--
6	C12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,29	52241,00	--	15150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	C12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,13	53577,00	--	6965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	22,92	1353,82	100,89	31030	2312	4381	0,85	19
		м3		123,75	38,25	2836	877	118	0,18	4
9	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	22,92	4711,87	66,01	107996	1513	5311	1,35	31
		м3		195,75	24,93	4487	571	105	0,12	3
10	E0106-11-10	Армирование	1,36	5239,08	327,33	7125	445	2876	11,60	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		1890,00	123,75	2570	168	105	0,60	1
11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,36	65900,00	--	89624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,76	53577,00	--	40719	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-3-3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3	85,95	5618,92	190,15	482946	16344	36670	2,23	192
		м3		337,50	68,83	29008	5916	105	0,31	27
14	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из блоков СКЦ 20х20х40 см	119,1363	2083,52	335,84	248223	40011	116085	4,54	541
		м3		699,75	126,00	83366	15011	118	0,61	73
15	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2,22	72779,65	422,15	161571	937	22044	56,40	125
		т		8257,50	157,50	18332	350	118	0,77	2
16	Е0108-8-1	Кладка столбов из блоков СКЦ 20х20х40 см прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	17,39	3224,37	367,45	56072	6390	29041	7,46	130
		м3		1278,00	137,25	22224	2387	118	0,67	12
17	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	12296	43,00	--	528728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2115119	261970			1326
			Тенге			211741	86692			340
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2115119				
	Материалы -		Тенге			251984				
	Всего заработная плата -		Тенге				298434			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			152457				
	Местные материалы -		Тенге			1236967				
		Накладные расходы -	Тенге			343394				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51509			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2606024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1837
		Сметная заработная плата -	Тенге				349943			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2606024**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1837
		Сметная заработная плата -	Тенге				349943			
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			62 545				
		Итого	Тенге			2 668 569				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			92 466				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			10 674				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			26 686				
		Итого затрат	Тенге			129 826				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			2 798 394				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			9 117 350				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			182 347				
		Итого с налогами	Тенге			9 299 697				
		НДС 12 %	Тенге			1 115 964				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			10 415 660				
		СКИДКА 10%	Тенге			1 041 566				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**9 374 094**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			1 004 367				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

ТОО "РПА "Каздорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП
«___» _____ 20__ г.

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - Внешние инженерные сети ж.м. Интернациональный и Мичурино.Корректировка. 2-очередь. УВС в ж.м.Интернациональный. Автоматизация, видеонаблюдение и пожарная сигнализация

Наименование объекта - *Автоматизация*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 г. Смета 8.4-4-1и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130804-939 Изм. и доп. вып. 29	Труба полиэтиленовая SDR 17 - 25х 1,8 ГОСТ 18599-2001	270	34,00	--	9180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая SDR 17 - 32х2	25	49,00	--	1225	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая SDR 17 - 50х3	100	105,00	--	10500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-56 Изм. и доп. вып. 29	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	20	56,00	--	1120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			22025	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1120				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1187				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20905				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1254				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22159				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**23347**				
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			560				
		Итого	Тенге			23 907				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			828				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			96				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			239				
		Итого затрат	**Тенге**			**1 163**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			25 070				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			81 681				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			1 634				
		Итого с налогами	Тенге			83 315				
		НДС 12 %	Тенге			9 998				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**93 312**				
		СКИДКА 10%	Тенге			9 331				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**83 981**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			8 998				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТОО "Ал Каздорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП_____
«___»_____20___г.

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - Внешние инженерные сети ж.м. Интернациональный и Мичурино.Корректировка. 2-очередь. УВС в ж.м.Интернациональный. Автоматизация, видеонаблюдение и пожарная сигнализация

Наименование объекта - *Пожарная сигнализация*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 г. Смета 8.4-4-2и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим	Труба полиэтиленовая- д16	65	34,00	--	2210	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2210	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2210				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2210				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2343				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2343**				
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			56				
		Итого	Тенге			2 399				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			83				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			10				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			24				
		Итого затрат	**Тенге**			**117**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			2 516				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			8 197				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			164				
		Итого с налогами	Тенге			8 361				

		м		--	--	--	--	--	--	--
		НДС 12 %	Тенге			1 003				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**9 364**				
		СКИДКА 10%	Тенге			936				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**8 428**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			903				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТОО филиал "Каздорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП
"____" _____ 20__ г.

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - Внешние инженерные сети ж.м. Интернациональный и Мичурино.Корректировка. 2-очередь. УВС в ж.м.Интернациональный. Автоматизация, видеонаблюдение и пожарная сигнализация

Наименование объекта - *Видеонаблюдение*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 г. Смета 8.4-4-3и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Трубы напорные среднеготипа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	570	34,00	--	19380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы напорные среднего типа изполиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	120	49,00	--	5880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы напорные среднего типаиз полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	145	67,00	--	9715	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	30	105,00	--	3150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	30	163,00	--	4890	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			43015	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			43015				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43015				

		м		--	--	--	--	--	--	--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2581				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			45596				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**45596**				
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			1 094				
		Итого	Тенге			46 690				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			1 618				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			187				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			467				
		Итого затрат	**Тенге**			**2 271**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			48 962				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			159 521				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			3 190				
		Итого с налогами	Тенге			162 711				
		НДС 12 %	Тенге			19 525				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**182 236**				
		СКИДКА 10%	Тенге			18 224				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**164 013**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			17 573				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТОО "ПИИ "Казэнергопроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП_____
"____"_____20___г.

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - "Строительство внешних инженерных сетей. ЖМ Интернациональный. ЖМ Мичурино. 2 очередь. (завершение строительства)"

Наименование объекта - *2-очередь. Наружные сети водопровода. УВС в ж.м. Мичурино. Резервуары, 2шт.*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2020 г. Смета 8.3.1.2-2 доп.1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монолитный каркас резервуара								
		Монолитные днище и стены резервуара								
1	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	335	177,70	88,16	59529	29532	45925	0,45	152
		отверст.		85,05	52,04	28492	17433	100	0,08	27
2	Е0146-26-19К=10	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (довести до 300 мм)	335	27,57	10,87	9235	3640	8998	0,01	3
		отверст.		16,70	10,16	5595	3404	100	--	1
3	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,08	9649,24	5565,49	772	445	495	23,80	2
		м3		4083,75	2101,50	327	168	100	10,27	1
4	Е0146-33-4	Заделка отверстий площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,08	9472,81	355,81	758	28	740	61,11	5
		м3		9117,00	135,00	729	11	100	0,66	--
5	С Прайс ТОО "Пенетрон-Казахстан"	Пенекрит (применяется для гидроизоляции трещин стыков и сопряжении, расход 1,5-20 кг на 1 пм)	55,01	1303,57	--	71709	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
6	С Прайс ТОО "Пенетрон-Казахстан"	Пенекрит (применяется для гидроизоляции трещин стыков и сопряжении, расход 1,5-20 кг на 1 пм)	1200	1303,57	--	1564286	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1706289	33646			162
			Тенге			35142	21016			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1706289				
	Материалы -		Тенге			1505				
	Всего заработная плата -		Тенге				56159			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1635995				
		Накладные расходы -	Тенге			56159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8424			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105747				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1868194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218
		Сметная заработная плата -	Тенге				64582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1868194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218
		Сметная заработная плата -	Тенге				64582			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1706289	33646			162
			Тенге			35142	21016			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1706289				
	Материалы -		Тенге			1505				
	Всего заработная плата -		Тенге				56159			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1635995				
		Накладные расходы -	Тенге			56159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8424			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105747				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1868194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218
		Сметная заработная плата -	Тенге				64582			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1868194**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218
		Сметная заработная плата -	Тенге				64582			
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			44 837				
		Итого	Тенге			1 913 031				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			66 287				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			7 652				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			19 130				
		Итого затрат	Тенге			93 069				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			2 006 100				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			6 536 002				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			130 720				
		Итого с налогами	Тенге			6 666 722				
		НДС 12 %	Тенге			800 007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			7 466 729				
		СКИДКА 10%	Тенге			746 673				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**6 720 056**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			720 006				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТОО "ТОО "Каздорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП_____
"___"_____20___г.

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - "Строительство внешних инженерных сетей. ЖМ Интернациональный. ЖМ Мичурино. 2 очередь. (завершение строительства)"

Наименование объекта - *2-очередь. УВС в ж.м. Мичурино. Устройство дорожного покрытия.*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 г. Смета 8.3.7-2 доп.1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 15 см	103,2	573,76	68,13	59212	7031	4686	0,14	15
		м3		21,38	12,76	2206	1317	133	0,04	5
2	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 10-20 мм толщиной 12 см	82,56	1511,90	248,35	124822	20504	12163	0,22	18
		м3		32,18	78,59	2657	6488	133	0,27	23
3	Е0127-14-1	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистого песка толщиной 5 см	34,4	573,76	68,13	19737	2344	1562	0,14	5
		м3		21,38	12,76	735	439	133	0,04	2
4	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	688	179,96	21,26	123814	14627	138885	0,95	652
		м2		156,15	7,97	107431	5483	123	0,04	27
5	С143003-34 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 80 мм ГОСТ 1760К	688	725,00	--	498800	--	--	--	--
		Храмцева.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			826386	44505			690
			Тенге			113030	13727			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			826386				
	Материалы -		Тенге			454				
	Всего заработная плата -		Тенге				126757			
	Местные материалы -		Тенге			668396				
		Накладные расходы -	Тенге			157296				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23594			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59021				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1042702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							824
		Сметная заработная плата -	Тенге				150352			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1042702**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							824
		Сметная заработная плата -	Тенге				150352			
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			25 025				
		Итого	Тенге			1 067 727				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			36 997				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			4 271				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			10 677				
		Итого затрат	Тенге			51 945				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			1 119 672				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			3 647 963				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			72 959				
		Итого с налогами	Тенге			3 720 922				
		НДС 12 %	Тенге			446 511				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			4 167 433				
		СКИДКА 10%	Тенге			416 743				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**3 750 689**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			401 860				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТОО "ПИИ Мегадорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП_____
"____"_____20___г.

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - "Строительство внешних инженерных сетей. ЖМ Интернациональный. ЖМ Мичурино. 2 очередь. (завершение строительства)"

Наименование объекта - *2-очередь. УВС в ж.м. Мичурино. Устройство ограждения*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 г. Смета 8.3.7-3 доп.1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	22,53	1353,82	100,89	30502	2273	4307	0,85	19
		м3		123,75	38,25	2788	862	118	0,18	4
2	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	22,53	4711,87	66,01	106158	1487	5221	1,35	30
		м3		195,75	24,93	4410	562	105	0,12	3
3	Е0106-11-10	Армирование	1,33	5239,08	327,33	6968	435	2812	11,60	15
		1т		1890,00	123,75	2514	165	105	0,60	1
4	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,33	65900,00	--	87647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,63	53577,00	--	33754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0106-3-3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3	84,49	5618,92	190,15	474742	16066	36047	2,23	188
		м3		337,50	68,83	28515	5815	105	0,31	26
7	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из блоков СКЦ 20х20х40 см	168	2083,52	335,84	350031	56421	163697	4,54	763
		м3		699,75	126,00	117558	21168	118	0,61	102
8	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2,016	72779,65	422,15	146724	851	20018	56,40	114
		т		8257,50	157,50	16647	318	118	0,77	2
9	Е0108-8-1	Кладка столбов из блоков СКЦ 20х20х40 см прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	24	3224,37	367,45	77385	8819	40080	7,46	179
		м3		1278,00	137,25	30672	3294	118	0,67	16
10	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	11136	43,00	--	478848	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1792759	86353			1309
			Тенге			203105	32183			154
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1792759				
	Материалы -		Тенге			197838				
	Всего заработная плата -		Тенге				235288			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			121401				
	Местные материалы -		Тенге			1184063				
		Накладные расходы -	Тенге			272182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40827			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2188837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1599
		Сметная заработная плата -	Тенге				276115			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2188837**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1599
		Сметная заработная плата -	Тенге				276115			
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			52 532				
		Итого	Тенге			2 241 369				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			77 663				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			8 965				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			22 414				
		Итого затрат	Тенге			109 043				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			2 350 412				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			7 657 793				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			153 156				
		Итого с налогами	Тенге			7 810 949				
		НДС 12 %	Тенге			937 314				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			8 748 263				
		СКИДКА 10%	Тенге			874 826				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**7 873 436**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			843 582				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТОО "ПИИ "Каздорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП
20 г.

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - Внешние инженерные сети ж.м. Интернациональный и Мичурино.Корректировка. 2-очередь. УВС в ж.м.Интернациональный. Автоматизация, видеонаблюдение и пожарная сигнализация

Наименование объекта - *Автоматизация*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 г. Смета 8.5-4-1и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	20	34,00	--	680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	270	34,00	--	9180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	25	49,00	--	1225	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	100	105,00	--	10500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			21585	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21585				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21585				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1295				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			22880				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**22880**				
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			549				

		м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого	Тенге			23 429				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			812				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			94				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			234				
		Итого затрат	**Тенге**			**1 140**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			24 569				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			80 047				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			1 601				
		Итого с налогами	Тенге			81 648				
		НДС 12 %	Тенге			9 798				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**91 446**				
		СКИДКА 10%	Тенге			9 145				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**82 301**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			8 818				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТОО "ПИИ Казгорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП_____
"____"_____20___г.

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - Внешние инженерные сети ж.м. Интернациональный и Мичурино.Корректировка. 2-очередь. УВС в ж.м.Интернациональный. Автоматизация, видеонаблюдение и пожарная сигнализация

Наименование объекта - *Пожарная сигнализация*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 г. Смета 8.5-4-2и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим	Труба полиэтиленовая- д16	65	34,00	--	2210	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2210	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2210				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2210				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2343				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2343**				
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			56				
		Итого	Тенге			2 399				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			83				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			10				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			24				
		Итого затрат	**Тенге**			**117**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			2 516				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			8 197				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			164				
		Итого с налогами	Тенге			8 361				
		НДС 12 %	Тенге			1 003				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**9 364**				
		СКИДКА 10%	Тенге			936				

		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**8 428**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			903				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТОО "ПИК "Каздорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП_____
"____"_____20___г.

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - Внешние инженерные сети ж.м. Интернациональный и Мичурино.Корректировка. 2-очередь. УВС в ж.м.Интернациональный. Автоматизация, видеонаблюдение и пожарная сигнализация

Наименование объекта - *Видеонаблюдение*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 г. Смета 8.5-4-3и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Трубы напорные среднеготипа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	535	34,00	--	18190	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы напорные среднего типа изполиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	100	49,00	--	4900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы напорные среднего типаиз полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	135	67,00	--	9045	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	35	105,00	--	3675	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	30	163,00	--	4890	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			40700	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			40700				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40700				

		м		--	--	--	--	--	--	--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2442				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			43142				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**43142**				
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			1 035				
		Итого	Тенге			44 177				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			1 531				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			177				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			442				
		Итого затрат	**Тенге**			**2 149**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			46 327				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			150 935				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			3 019				
		Итого с налогами	Тенге			153 954				
		НДС 12 %	Тенге			18 474				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**172 428**				
		СКИДКА 10%	Тенге			17 243				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**155 186**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			16 627				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТОО "ПИИ "Казгоспроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП
20__ г.

Заказчик (Застройщик) **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Казэнергоинвест"

Форма № 3-КС

Подрядные работы: "Строительство внешних инженерных сетей. ЖМ Интернациональный. ЖМ Мичурино. 2 очередь. (завершение строительства)"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 г.

	Код заказчика	Код подрядчика		Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование	код	наименование		код
				499	22.07.2019 г.					
		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Из графы 1							
			В отчетный месяц	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительнных материалов	Другие дополнительнь расходы	
1	Всего по стройке	276 801 040,00								
	в том числе 2020 г.	276 801 040,00	6 311 553,00							676 237,82

Заказчик
ГУ "УТиРДТИ"
БИН 151140001473

Руководитель _____
(м.п.)

Генподрядчик
ТОО "Казэнергоинвест"
БИН 021040004800

Директор _____
(м.п.)

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - Внешние инженерные сети ж.м. Интернациональный и Мичурино.Корректировка. 2-очередь. УВС в жм Интернациональный. Водопроводная насосная станция.

Наименование объекта - *Внутриплощадочные сети электроснабжения*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2020 г. Смета 8.2.4-2и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	34,8	235,80	--	8206	--	9273	1,51	53
		м3		235,80	--	8206	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	31,26	134,10	--	4192	--	4737	0,97	30
		м3		134,10	--	4192	--	113	--	--
3	Е0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта	3,54	44,26	41,20	157	146	63	0,02	--
		м3		3,06	15,24	11	54	97	0,06	--
4	С010333-А3-1	Транспорт грунта в пониженные места	6,726	35,53	--	239	--	--	--	--
		т		7,11	--	48	--	--	--	--
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	3,54	3,07	2,66	11	9	5	--	--
		м3		0,39	0,93	1	3	97	--	--
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	3,54	790,20	152,52	2797	540	970	1,02	4
		м3		153,68	57,15	544	202	130	0,28	1
7	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,078.	21603,38	--	1685	--	1784	133,00	10
		кан.-км		20790,00	--	1622	--	110	--	--
8	С130804-949 Изм. и доп. вып. 29	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	78	1034,00	--	80652	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	96	27,50	4,00	2640	384	1824	0,12	12
		м		19,30	0,70	1853	67	95	--	--
10	Ц0108-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	45	39,90	4,00	1796	180	1287	0,18	8
		м		29,50	0,60	1328	27	95	--	--
11	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	63	38,10	3,20	2400	202	1766	0,15	9
		м		28,80	0,70	1814	44	95	--	--
12	С151601-481 Изм. и доп. вып. 29	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	0,106	323369,00	--	34277	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	96	26,40	3,10	2534	298	1788	0,11	11
		м		19,10	0,50	1834	48	95	--	--
14	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	20	34,10	2,70	682	54	483	0,15	3
		м		25,00	0,40	500	8	95	--	--
15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	34	27,70	2,10	942	71	652	0,10	3
		м		19,70	0,50	670	17	95	--	--
16	С151601-477 Изм. и доп. вып. 29	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2	0,187	105757,00	--	19777	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-144-4	Концевая разделка кабеля, сечение до 35 мм	6	29,90	--	179	--	168	0,17	1
		шт		29,50	--	177	--	95	--	--
18	Ц0108-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	4	22,70	--	91	--	86	0,13	1
		шт		22,50	--	90	--	95	--	--
19	С151803-212	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-А	32	171,00	--	5472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	8	3372,60	2056,00	26981	16448	13201	6,00	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1280,00	457,01	10240	3656	95	2,65	21
21	С151610-6	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-2-1У3	8	4150,00	--	33200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			228909	18332			193
			Тенге			33129	4127			24
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			211623	--			
	Материалы -		Тенге			2103				
	Всего заработная плата -		Тенге				22372			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			173378				
		Накладные расходы -	Тенге			21254				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3188			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13973				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			246849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				25561			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17287				
	Материалы -		Тенге			63				
	Всего заработная плата -		Тенге				14883			
	Местные материалы -		Тенге			1713				
	Транспортные расходы -		Тенге			239				
		Накладные расходы -	Тенге			16831				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2525			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				17408			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**283014**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -	Тенге				42968			
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			6 792				
		Итого	Тенге			289 806				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			10 042				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			1 159				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			2 898				
		Итого затрат	**Тенге**			**14 099**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			303 905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			990 143				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			19 803				
		Итого с налогами	Тенге			1 009 946				
		НДС 12 %	Тенге			121 194				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**1 131 140**				
		СКИДКА 10%	Тенге			113 114				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**1 018 026**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			109 074				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - "Строительство внешних инженерных сетей. ЖМ Интернациональный. ЖМ Мичурино. 2 очередь. (завершение строительства)"

Наименование объекта - *2-очередь. УВС в ж.м. Мичурино. Устройство дорожного покрытия.*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2020 г. Смета 8.3.7-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А/б покрытие, 2769 м2								
8	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 1/	2081	362,97	13,29	755340	27651	21671	0,04	78
		м2		6,51	1,32	13547	2747	133	--	10
9	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=6 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 7 см/	12486	43,45	0,54	542497	6782	915	--	1
		м2		0,02	0,04	250	438	133	--	1
		А/б покрытие за пределами участка, 107 м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 1/	107	362,97	13,29	38838	1422	1114	0,04	4
		м2		6,51	1,32	697	141	133	--	1
16	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=6 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 7 см/	642	43,45	0,54	27894	349	47	--	--
		м2		0,02	0,04	13	23	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1364568	36203			84
			Тенге			14506	3349			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1364568				
	Материалы -		Тенге			2626				
	Всего заработная плата -		Тенге				17855			
	Местные материалы -		Тенге			1311233				
		Накладные расходы -	Тенге			23748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3562			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1471615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				21418			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1471615**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				21418			
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			35 319				
		Итого	Тенге			1 506 934				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			52 215				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			6 028				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			15 069				
		Итого затрат	**Тенге**			**73 312**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			1 580 246				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			5 148 544				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			102 971				
		Итого с налогами	Тенге			5 251 515				
		НДС 12 %	Тенге			630 182				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**5 881 696**				
		СКИДКА 10%	Тенге			588 170				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**5 293 527**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			567 164				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик (Застройщик) **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Казэнергоинвест"

Форма № 3-КС

Подрядные работы: "Строительство внешних инженерных сетей. ЖМ Интернациональный. ЖМ Мичурино. 2 очередь. (завершение строительства)"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 г.

	Код заказчика	Код подрядчика		Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование	код	наименование		код
				499	22.07.2019 г.					
		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Из графы 1							
			В отчетный месяц	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительнных материалов	Другие дополнительны расходы	
1	Всего по стройке	270 489 487,00								
	в том числе 2020 г.	270 489 487,00	17 222 499,00							1 845 267,75

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - Внешние инженерные сети ж.м. Интернациональный и Мичурино.Корректировка. 2-очередь. УВС в жм Интернациональный. Водопроводная насосная станция.

Наименование объекта - *Общестроительные работы*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 г. Смета 8.2.3.2-2и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренняя отделка								
87	Е0115-69-4 т.ч. п-3.10 К=0,9	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	112,42	51,48	0,32	5787	35	5537	0,27	30
		м2		46,78	0,13	5259	14	105	--	--
89	Е0115-61-3 т.ч. п-3.10 К=0,9	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	197,1	257,81	3,66	50815	721	25452	0,67	131
		м2		122,11	0,87	24068	172	105	0,05	9
		Балки и монорельс								
101	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /опорных подушек/ массой до 0,5 т	1	342,57	24,15	343	24	253	1,03	1
		шт		171,90	8,83	172	9	140	0,04	--
102	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Опорные подушки	0,027	15308,00	--	413	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0106-1-16прим	Устройство опорной подушки ж/б	0,2	5566,20	196,62	1113	39	73	1,79	--
		м3		272,25	74,27	54	15	105	0,36	--
105	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /сальников/	0,01966	70437,87	304,24	1385	6	202	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	190	2	105	0,56	--
106	Ст.ч.тб.4 п.п.4,1	Надбавка к сметной цене на 1 т конструкции, цинкование	0,01966	30424,00	--	598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0109-21-1	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	12,5	739,55	525,74	9244	6572	4207	1,05	13
		м		175,50	198,42	2194	2480	90	0,78	10
109	С12021-129 Изм. и доп. вып. 25	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	0,47875	69909,00	--	33469	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,05733	128055,00	--	7341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0109-25-1 Т.Ч.П.1.8 ПРИЛОЖ2 П.2 К=1,1 ПРИМ.	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м (БАЛКА Б-1)	3,89735	5255,26	2020,02	20482	7873	10530	15,51	60
		т		2499,75	502,43	9742	1958	90	1,97	8
112	С11011-4778 Изм. и доп. вып. 26	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 50Ш1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	3,77568	80032,00	--	302175	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С11011-874 Изм. и доп. вып. 26 ПРИМ.	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89	0,12167	60617,00	--	7375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	119,795634	16,36	0,05	1959	6	629	0,03	4
		м2		5,81	0,02	696	2	90	--	--
115	Е0113-26-6 К=2 К ОБЬЕМУ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	239,591268	16,58	0,02	3972	5	897	0,02	5
		м2		4,16	--	997	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			446472	15281			246
			Тенге			43373	4653			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			375337				
	Материалы -		Тенге			11165				
	Всего заработная плата -		Тенге				31651			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			309550				
	Местные материалы -		Тенге			22349				
		Накладные расходы -	Тенге			33043				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4956			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			432883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата -	Тенге				36608			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			71134				
	Материалы -		Тенге			3345				
	Всего заработная плата -		Тенге				16375			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41408				
		Накладные расходы -	Тенге			14737				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2211			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5152				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			91024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				18585			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**523907**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							297
		Сметная заработная плата -	Тенге				55193			
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			12 574				
		Итого	Тенге			536 481				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			18 589				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			2 146				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			5 365				
		Итого затрат	**Тенге**			**26 100**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			562 581				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			1 832 924				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			36 658				
		Итого с налогами	Тенге			1 869 582				
		НДС 12 %	Тенге			224 350				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**2 093 932**				
		СКИДКА 10%	Тенге			209 393				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**1 884 539**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			201 915				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - "Строительство внешних инженерных сетей. ЖМ Интернациональный. ЖМ Мичурино. 2 очередь. (завершение строительства)"

Наименование объекта - *2-очередь. Наружные сети водопровода. УВС в ж.м. Интернациональный. Резервуары 1200м3, 2шт. Архитектурно-строительная часть*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 г. Смета 8.2.1.2-2и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монолитный каркас резервуара								
		Колонна К-1								
53	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м /К-1, 4шт/	2,8	11166,34	955,03	31266	2674	8205	15,20	43
		м3		2430,00	360,77	6804	1010	105	1,76	5
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,842	70,00	--	199	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,842	232,00	--	659	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна К-2								
		Балка Б-1, Б-2, Б-3, Б-4								
63	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /Балки Б-1 4шт, Б-2 5шт, Б-3 2шт, Б4 2шт/	15,122	12509,85	407,30	189174	6159	40312	14,40	218
		м3		2385,00	153,86	36066	2327	105	0,75	11
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,34883	70,00	--	1074	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	15,34883	232,00	--	3561	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная плита покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	63	10188,93	241,10	641902	15189	90862	8,06	508
		м3		1282,50	91,08	80798	5738	105	0,44	28
74	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	63,945	70,00	--	4476	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	63,945	232,00	--	14835	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0256	70437,87	304,24	1803	8	263	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	248	3	105	0,56	--
80	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0256	40200,00	--	1029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			889979	24030			770
			Тенге			123915	9078			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			889979				
	Материалы -		Тенге			259475				
	Всего заработная плата -		Тенге				132993			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1029				
	Местные материалы -		Тенге			481530				
		Накладные расходы -	Тенге			139643				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20946			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1091399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							884
		Сметная заработная плата -	Тенге				153939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1091399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							884
		Сметная заработная плата -	Тенге				153939			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			889979	24030			770
			Тенге			123915	9078			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			889979				
	Материалы -		Тенге			259475				
	Всего заработная плата -		Тенге				132993			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1029				
	Местные материалы -		Тенге			481530				
		Накладные расходы -	Тенге			139643				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20946			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61777				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1091399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							884
		Сметная заработная плата -	Тенге				153939			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1091399**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							884
		Сметная заработная плата -	Тенге				153939			
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			26 194				
		Итого	Тенге			1 117 593				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			38 725				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			4 470				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			11 176				
		Итого затрат	**Тенге**			**54 371**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			1 171 963				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			3 818 333				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			76 367				
		Итого с налогами	Тенге			3 894 699				
		НДС 12 %	Тенге			467 364				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**4 362 063**				
		СКИДКА 10%	Тенге			436 206				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**3 925 857**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			420 628				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - Внешние инженерные сети ж.м. Интернациональный и Мичурино.Корректировка. 2-очередь. УВС в жм Интернациональный. Водопроводная насосная станция.

Наименование объекта - *Внутриплощадочные сети освещения*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 г. Смета 8.2.4-1и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	102,6	235,80	--	24193	--	27338	1,51	155
		м3		235,80	--	24193	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	83,6	134,10	--	11211	--	12668	0,97	81
		м3		134,10	--	11211	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/песком/	7,6	134,10	--	1019	--	1152	0,97	7
		м3		134,10	--	1019	--	113	--	--
4	Е0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта	19	44,26	41,20	841	783	337	0,02	--
		м3		3,06	15,24	58	290	97	0,06	1
5	С010333-А3-1	Транспорт грунта в пониженные места	36,1	35,53	--	1283	--	--	--	--
		т		7,11	--	257	--	--	--	--
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	19	3,07	2,66	58	51	24	--	--
		м3		0,39	0,93	7	18	97	--	--
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	11,4	790,20	152,52	9008	1739	3125	1,02	12
		м3		153,68	57,15	1752	652	130	0,28	3
8	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,088	21603,38	--	1901	--	2012	133,00	12
		кан.-км		20790,00	--	1830	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130804-949 Изм. и доп. вып. 29	Труба полиэтиленовая - 160х9,5	88	1034,00	--	90992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	356	31,50	7,50	11214	2670	7237	0,12	43
		м		19,80	1,60	7049	570	95	0,01	3
11	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг /в проектируемой ТП, в шкафу	22	46,20	5,30	1016	117	738	0,22	5
		м		34,40	0,90	757	20	95	0,01	--
12	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	47	45,00	6,70	2115	315	1509	0,19	9
		м		32,20	1,60	1513	75	95	0,01	--
14	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,2	1353,82	100,89	1625	121	229	0,85	1
		м3		123,75	38,25	149	46	118	0,18	--
15	Е0133-255-2прим.	Замоноличивание бетоном фундаментов под опоры уличного освещения	3,6	6419,49	132,50	23110	477	2228	3,31	12
		м3		540,00	49,50	1944	178	105	0,24	1
16	Е0133-251-11	Установка опор наружного освещения Н-10м	12	1827,20	1471,70	21926	17660	9360	2,26	27
		опора		355,50	387,32	4266	4648	105	1,45	17
17	Спрайс ТОО"Светотехника плюс"	Опора освещения граненая горяч. оцинков.СТ-10 Н 10 м	12	21229,31	--	254752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-11-6	Монтаж анкерного устройства	0,06	18837,97	11119,34	1130	667	741	42,50	3
		1т		7560,00	4200,75	454	252	105	20,52	1
19	Спрайс ТОО"Светотехника плюс"	Анкерное устройство	12	2116,24	--	25395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	12	2143,44	1530,15	25721	18362	9273	2,73	33
		шт		492,76	320,67	5913	3848	95	1,86	22
21	Спрайс ТОО"Светотехника плюс"	Кронштейн однорожковый	12	1744,47	--	20934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	12	269,19	38,56	3230	463	3062	1,29	15
		шт		229,50	13,50	2754	162	105	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С151703-10	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	12	9380,00	--	112560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151706-84	Светодиодная лампа 28 Вт LS 28w E40	12	619,00	--	7428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	166	34,10	2,70	5661	448	4006	0,15	25
		м		25,00	0,40	4150	66	95	--	--
26	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,000176	25100,00	--	4	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	24	29,90	--	718	--	673	0,17	4
		шт		29,50	--	708	--	95	--	--
28	С151804-2874 Изм. и доп. вып. 26	Зажимы прокалывающие SL9.21 ГОСТ Р 51177-98	24	1359,00	--	32616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	12	862,00	28,00	10344	336	3927	2,00	24
		шт		340,00	4,50	4080	54	95	0,03	--
30	С151801-210 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	12	159,00	--	1908	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-521-15	Монтаж рубильника	1	890,60	29,60	891	30	442	2,00	2
		шт		461,00	4,50	461	5	95	0,03	--
33	С151801-689 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	1	820,00	--	820	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,10	1245,00	8084	4980	3918	4,00	16
		шт		756,00	275,00	3024	1100	95	1,59	6
35	С151610-10	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х35-10УХЛ3	4	5010,00	--	20040	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-148-3	Завод и вывод кабеля в в опору освещения	48	45,00	6,70	2160	322	1541	0,19	9
		м		32,20	1,60	1546	77	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Ц0108-410-3 прим.	Монтаж труб в фундаменты	48	41,80	2,20	2006	106	1245	0,16	8
		м		27,00	0,30	1296	14	95	--	--
38	С130804-944 Изм. и доп. вып. 29	Труба ПВХ- д70	48	235,00	--	11280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-144-4	Концевая разделка кабеля, сечение до 35 мм	4	29,90	--	120	--	112	0,17	1
		шт		29,50	--	118	--	95	--	--
40	С151803-212	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-А	8	171,00	--	1368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	13	78,30	2,10	1018	27	802	0,39	5
		м		64,60	0,30	840	4	95	--	--
42	С151607-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2	0,00117	491800,00	--	575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			752276	49672			508
			Тенге			81347	12077			59
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			654970				
	Материалы -		Тенге			11915				
	Всего заработная плата -		Тенге				40203			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			580672				
		Накладные расходы -	Тенге			38485				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41607				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			735062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				45976			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75379				
	Материалы -		Тенге			1841				
	Всего заработная плата -		Тенге				44307			
	Местные материалы -		Тенге			25802				
	Транспортные расходы -		Тенге			1283				
		Накладные расходы -	Тенге			49855				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7478			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			132748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							315
		Сметная заработная плата -	Тенге				51786			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				8914			
		Накладные расходы -	Тенге			9360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1404			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1877				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				10318			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**900973**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							616
		Сметная заработная плата -	Тенге				108079			
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			21 623				
		Итого	Тенге			922 596				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			31 968				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			3 690				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			9 226				
		Итого затрат	**Тенге**			**44 884**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			967 481				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			3 152 114				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			63 042				
		Итого с налогами	Тенге			3 215 157				
		НДС 12 %	Тенге			385 819				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**3 600 976**				
		СКИДКА 10%	Тенге			360 098				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**3 240 878**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			347 237				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймерекеі"

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - "Строительство внешних инженерных сетей. ЖМ Интернациональный. ЖМ Мичурино. 2 очередь. (завершение строительства)"

Наименование объекта - *2-очередь. УВС в ж.м. Мичурино. Устройство ограждения*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 г. Смета 8.3.7-3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Наружная ограда, 375 м								
18	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /п.п 1,2/	0,73672	147939,10	1826,10	108990	1345	9067	42,70	31
		т		8100,00	690,75	5967	509	140	3,37	2
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	145,11672	16,36	0,05	2374	7	761	0,03	4
		м2		5,81	0,02	843	3	90	--	--
20	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	290,23245	16,58	0,02	4812	6	1087	0,02	6
		м2		4,16	--	1207	--	90	--	--
21	Е0108-6-10	Устройство деформационного шва	0,65	6820,82	379,78	4434	247	706	5,12	3
		м3		778,50	141,75	506	92	118	0,70	--
22	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,005132	49879,65	422,15	256	2	51	56,40	--
		т		8257,50	157,50	42	1	118	0,77	--
23	Е0106-17-1	Устройство железобетонных панелей ограждения П-2 высотой до 3 м, толщиной до 100 мм	2,1436	16915,34	521,99	36260	1119	10268	26,70	57
		м3		4365,00	197,19	9357	423	105	0,96	2
24	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0991053	68200,00	--	6759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0525375	65000,00	--	3415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0107-24-1прим	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м /6 м/	190,2	603,05	376,53	114699	71616	77940	1,15	219
		м		186,75	105,95	35520	20152	140	0,40	76
27	С143016-6	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов и технических подполий без проемов, с проемами, вырезами и отверстиями для пропуска сантехкоммуникаций, неутепленные, из тяжелого бетона класса В15 плотностью 1900кг/м3 и более: сплошные, плоские /панель ограждения П-1/	40,71	15000,00	--	610650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	5908,78	1172,83	5909	1173	4973	17,80	18
		шт		3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
29	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1700,60	33,47	1701	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
30	С12021-238 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5т /Стойка/	0,25546	121097,00	--	30935	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12021-85 Изм. и доп. вып. 25	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания /ворота ВМ-1, калитка Кл-1/	0,85881	99810,00	--	85718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	62,607202	16,36	0,05	1024	3	328	0,03	2
		м2		5,81	0,02	364	1	90	--	--
33	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	125,214404	16,58	0,02	2076	3	469	0,02	3
		м2		4,16	--	521	--	90	--	--
34	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	382,5	31,27	--	11961	--	6496	0,07	28
		м ограды		12,13	--	4640	--	140	--	--
35	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	382,5	29,27	0,05	11196	19	1164	0,02	8
		м ограды		3,36	0,02	1285	8	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0115-51-3	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных /деформационных швов/	13,255	314,89	1,65	4174	22	2915	1,12	15
		м2		208,80	0,63	2768	8	105	--	--
37	Е0113-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	1833,528	19,06	0,05	34951	92	9687	0,03	53
		м2		5,85	0,02	10726	37	90	--	--
38	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	3667,056	27,91	0,02	102334	73	19175	0,03	110
		м2		5,81	--	21306	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1184626	75761			565
			Тенге			99705	21580			82
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1056777				
	Материалы -		Тенге			237729				
	Всего заработная плата -		Тенге				119993			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10174				
	Местные материалы -		Тенге			634713				
		Накладные расходы -	Тенге			145950				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21893			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1274891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							713
		Сметная заработная плата -	Тенге				141885			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			127849				
	Материалы -		Тенге			9891				
	Всего заработная плата -		Тенге				1293			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116653				
		Накладные расходы -	Тенге			1164				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				175			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7741				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			136753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1467			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1411644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							721
		Сметная заработная плата -	Тенге				143352			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1184626	75761			565
			Тенге			99705	21580			82
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1056777				
	Материалы -		Тенге			237729				
	Всего заработная плата -		Тенге				119993			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10174				
	Местные материалы -		Тенге			634713				
		Накладные расходы -	Тенге			145950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21893			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1274891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							713
		Сметная заработная плата -	Тенге				141885			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			127849				
	Материалы -		Тенге			9891				
	Всего заработная плата -		Тенге				1293			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116653				
		Накладные расходы -	Тенге			1164				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				175			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7741				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			136753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1467			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1411644**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							721
		Сметная заработная плата -	Тенге				143352			
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			33 879				
		Итого	Тенге			1 445 523				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			50 087				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			5 782				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			14 455				
		Итого затрат	**Тенге**			**70 325**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			1 515 848				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			4 938 731				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			98 775				
		Итого с налогами	Тенге			5 037 506				
		НДС 12 %	Тенге			604 501				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**5 642 006**				
		СКИДКА 10%	Тенге			564 201				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**5 077 806**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			544 051				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - "Строительство внешних инженерных сетей. ЖМ Интернациональный. ЖМ Мичурино. 2 очередь. (завершение строительства)"

Наименование объекта - *2-очередь. УВС в ж.м. Мичурино. Озеленение.*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 г. Смета 8.3.7-5

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство газонов								
1	Е0108-3-1 прим.	Устройство ДЭС из песка Н-5см	170,65	655,20	97,07	111810	16565	29903	0,78	133
		м3		112,50	36,00	19198	6143	118	0,18	31
2	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	3413	58,28	--	198910	--	256593	0,40	1365
		м2		58,28	--	198910	--	129	--	--
3	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать /до 20см/	3413	7,97	--	27202	--	35090	0,05	187
		м2		7,97	--	27202	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			337921	16565			1685
			Тенге			245309	6143			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			337921				
	Материалы -		Тенге			961				
	Всего заработная плата -		Тенге				251453			
	Местные материалы -		Тенге			75086				
		Накладные расходы -	Тенге			321587				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48238			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			699078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1877
		Сметная заработная плата -	Тенге				299691			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**699078**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				299691			
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			16 778				
		Итого	Тенге			715 856				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			24 804				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			2 863				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			7 159				
		Итого затрат	**Тенге**			**34 826**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			750 682				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			2 445 771				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			48 915				
		Итого с налогами	Тенге			2 494 687				
		НДС 12 %	Тенге			299 362				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**2 794 049**				
		СКИДКА 10%	Тенге			279 405				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**2 514 644**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			269 426				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - "Строительство внешних инженерных сетей. ЖМ Интернациональный. ЖМ Мичурино. 2 очередь. (завершение строительства)"

Наименование объекта - *2-очередь. УВС в ж.м. Мичурино. Фильтр-поглотитель, 2шт. Отопление и вентиляция.*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 г. Смета 8.3.2.2-3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	Ц0108-602-2	Электроконвектор мощностью до 1 кВт	4	763,40	5,40	3054	22	2388	2,00		8
		шт		626,00	2,30	2504	9	95	0,01		--
2	С131204-6	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом типа "Универсал"	5	2720,00	--	13600	--	--	--		--
		кВт		--	--	--	--	--	--		--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16654	22				8
			Тенге			2504	9				--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3054					
	Материалы -		Тенге			528					
	Всего заработная плата -		Тенге				2513				
		Накладные расходы -	Тенге			2388					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				358				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5768					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата -	Тенге				2871				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13600					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13600					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			816					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14416					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20184					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2871			
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция								
3	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1258,00	38,84	2516	78	2800	6,30	13
		шт		1079,66	14,18	2159	28	128	0,07	--
4	С131301-19 Изм. и доп. вып. 25прим.	Вентилятор ВР 80-75 №2,5 с эл. двигателем АДМ63А4	2	44223,00	--	88446	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,246984	1309,04	7,30	323	2	308	6,04	1
		м2		970,99	2,36	240	1	128	0,01	--
6	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,246984	2070,00	--	511	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0120-3-9	Прокладка переходов из оцинкованной стали с 210х210 на Д-250 мм	1,66	1210,51	11,11	2009	18	516	1,48	2
		м2		238,61	4,16	396	7	128	0,02	--
8	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	4	743,19	5,65	2973	23	339	0,38	2
		шт		63,79	2,36	255	9	128	0,01	--
9	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,256	1151,91	13,82	1447	17	426	1,62	2
		м2		259,88	5,18	326	7	128	0,03	--
10	Е0116-9-7 прим.	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	4,2	3681,78	45,33	15463	190	1652	1,66	7
		м		290,25	16,97	1219	71	128	0,08	--
11	С130806-101 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	4,2	2063,00	--	8665	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	16,36	0,05	65	--	21	0,03	--
		м2		5,81	0,02	23	--	90	--	--
13	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 /за 2 раза/	8	19,64	0,02	157	--	23	0,02	--
		м2		3,13	--	25	--	90	--	--
14	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	4,2	188,55	12,17	792	51	189	0,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		40,50	4,50	170	19	100	0,02	--
15	С11031-316 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 10 мм	2,6	656,00	--	1706	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0120-11-2прим.	Установка сетки металлической	2	356,38	29,90	713	60	647	1,46	3
		шт		240,98	11,81	482	24	128	0,05	--
17	С11011-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 оцинкованная из проволоки, d 0,5 мм	2	23,00	--	46	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			125832	440			31
			Тенге			5296	166			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8665				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8665				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			520				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9184				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2766				
	Материалы -		Тенге			745				
	Всего заработная плата -		Тенге				237			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1752				
		Накладные расходы -	Тенге			233				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				272			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			114402				
	Материалы -		Тенге			19979				
	Всего заработная плата -		Тенге				5224			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88957				
	Сдача и испытание -		Тенге			193				
		Накладные расходы -	Тенге			6687				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1003			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7265				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			128354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			140717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6500			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			142486	461			39
			Тенге			7800	175			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			528				
	Всего заработная плата -		Тенге				2513			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8665				
		Накладные расходы -	Тенге			2388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				358			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			846				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				2871			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2766				
	Материалы -		Тенге			745				
	Всего заработная плата -		Тенге				237			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1752				
		Накладные расходы -	Тенге			233				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				272			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			128002				
	Материалы -		Тенге			19979				
	Всего заработная плата -		Тенге				5224			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102557				
	Сдача и испытание -		Тенге			193				
		Накладные расходы -	Тенге			6687				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1003			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8081				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			142770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6228			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**160901**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				9371			
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге			3 862				
		Итого	Тенге			164 763				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 3,465 %с к 1,05	Тенге			5 709				
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			659				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			1 648				
		Итого затрат	**Тенге**			**8 016**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			172 778				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 года	Тенге			562 923				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			11 258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с налогами	Тенге			574 181				
		НДС 12 %	Тенге			68 902				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**643 083**				
		СКИДКА 10%	Тенге			64 308				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:	**Тенге**			**578 775**				
		в том числе НДС 12%	Тенге			62 012				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Аймереке"

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик (Застройщик) **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Казэнергоинвест"

Форма № 3-КС

Подрядные работы: "Строительство внешних инженерных сетей. ЖМ Интернациональный. ЖМ Мичурино. 2 очередь. (завершение строительства)"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 г.

	Код заказчика	Код подрядчика		Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование	код	наименование		код
				499	22.07.2019 г.					
		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Из графы 1							
			В отчетный месяц	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительнных материалов	Другие дополнительны расходы	
1	Всего по стройке	253 266 988,00								
	в том числе 2020 г.	253 266 988,00	43 613 700,00							4 672 896,43

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

Подрядчик : **ТОО " Казэнергоинвест "**

Подрядные работы - Внешние инженерные сети ж.м. Интернациональный и Мичурино.Корректировка. 2-очередь. УВС в жм Интернациональный

Наименование объекта - *Внутриплощадочные сети НВК*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2020 г. Смета 8.2.6-1и

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1								
16	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,0173	47899,34	17877,09	829	309	774	173,00	3
		км		29700,00	4698,68	514	81	130	18,10	--
26	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	7	2707,16	1459,53	18950	10217	13227	5,29	37
		шт		902,25	551,25	6316	3859	130	2,69	19
30	С11011-1649 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	50	231,95	--	11598	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	6	481,59	69,84	2890	419	2896	1,73	10
		фланец		369,00	2,25	2214	14	130	0,01	--
32	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	20	708,82	102,44	14176	2049	13747	2,45	49
		фланец		524,25	4,50	10485	90	130	0,02	--
33	С130809-40 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 250 мм	6	2494,00	--	14964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130809-41 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	20	3407,00	--	68140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.КАМЕРЫ						
76	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	157,296	711,48	8,23	111913	1295	15732	0,47	74
		м2		81,68	3,08	12848	484	118	0,02	2
				Арматура						
92	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	2	2707,16	1459,53	5414	2919	3779	5,29	11
		шт		902,25	551,25	1805	1103	130	2,69	5
94	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
		шт		902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			251581	18667			189
			Тенге			35083	6182			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168477				
	Материалы -		Тенге			103124				
	Всего заработная плата -		Тенге				41265			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11598				
	Местные материалы -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			52045				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7807			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			233753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата -	Тенге				49072			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			83104				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4986				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			88090				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			321843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата -	Тенге				49072			
		РАЗДЕЛ 2. Спускной трубопровод от резервуара СП								
99	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	48	33,40	31,41	1603	1508	495	0,01	1
		м3		1,99	8,64	96	415	97	0,03	1
100	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	262,72	--	263	--	297	1,85	2