TODINI Central Asia

The project is the reconstruction of the "Almaty - Kapshagay" section of the road "Almaty - Ust - Kamenogorsk", km 14-118, section km 77 - 118 (Lot #1)
Проект реконструкции участка "Алматы - Капшагай" участка автомобильной дороги "Алматы - Усть - Каменогорск", км 14-118, участок км 77 - 118 (ЛОТ №1)

LLP "SP"Sine Midas Story"/ТОО "СП"Сине Мидас Строй"
Contract No. 7 , Date: 23 September 2013

Total Price of the Contract (Incl. VAT): 6 136 929 857,67 KZT

Works /Работы	**IPC N.13**
Month / Месяц	**20 November 2014**

Works of : / Работы Ассоциации **LLP ""SP"Sine Midas Story"**	**Amount this Month** Сумма Текущий месяц In Tenge	**Amount Previuos** Сумма Предыдущий месяц In Tenge	**Amount Up to Date** Сумма На текущую дату In Tenge
A: Works / Работы			
1 Works on site / Работы на объекте	255.928.730,55	3.462.953.324,05	3.718.882.054,60
2 Material on site Материалы на стройплощадке	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A) / ВСЕГО (A)	**255.928.730,55**	**3.462.953.324,05**	**3.718.882.054,60**
Amount VAT 12 % / СУММА НДС 12 %	30.711.447,67	415.554.398,89	446.265.846,55
TOTAL / ВСЕГО	**286.640.178,22**	**3.878.507.722,93**	**4.165.147.901,15**
Works of TODINI / Работы ТОДИНИ			
b **Retentions for use of TODINI equipment** Удержания за использование оборудования ТОДИНИ	0,00	0,00	0,00
c **Retentions: Materials and other** Удержания: материалы и другое	0,00	0,00	0,00
d **Retentions: Defective works** Удержания: дефектные работы			
e **Dayworks from TODINI to Sub-Contr.** Поденные ставки от ТОДИНИ для			
TOTAL (B) / ВСЕГО (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amount VAT 12 % / СУММА НДС 12 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL / ВСЕГО	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL / ВСЕГО :(A-B)	**286.640.178,22**	**3.878.507.722,93**	**4.165.147.901,15**

Retentions / Удержания			
1 **Guarantee 5%** Гарантия 5%	**-14.332.008,91**	**-193.925.386,15**	**-208.257.395,06**
2 **Other Advance recovery** Возврат аванса	**-116.012.052,24**	**-896.987.947,76**	**-1.013.000.000,00**
3 Удержания 3% (исполнение)			
TOTAL RETENTION / ВСЕГО УДЕРЖАНИЙ	**-130.344.061,15**	**-1.090.913.333,91**	**-1.221.257.395,06**

VALUE OF THIS CERTIFICATE INCLUDING VAT / СУММА ДАННОГО СЕРТИФИКАТА ВКЛЮЧАЯ	**156.296.117,07**	**2.787.594.389,02**	**2.943.890.506,09**

Contractor's representative
Представитель Подрядчика

Contractor's representative
Представитель Подрядчика

K. Pleskatsevich

Subcontractor's representative
Представитель Субподрядчика

Сводная ведомость объемов работ к акту выполненных работ №13

Item Пункт	Description Описание	Total As Per BOQ / Итого Amount (тенге) Стоимость (тенге)	Value of Work up to the End of Measurement Period. Стоимость работ на конец отчётного периода.	Value of Work up to the End of Previous Measurement period Стоимость работ на конец предыдущего периода	Value for this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период
1	Подготовительные работы по территории строительства	147.559.285,23	68.300.752,42	68.300.752,42	0,00
2	Земляное полотно	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Дорожная одежда	4.712.994.839,76	3.650.581.302,18	3.394.652.571,63	255.928.730,55
4	Мост через реку Или	11.209.472,20	0,00	0,00	0,00
5	Путепровод на транспортной развязке по типу "клеверный лист" на ПК55+11	5.787.026,92	0,00	0,00	0,00
6	Путепровод через железную дорогу	5.789.876,01	0,00	0,00	0,00
7	Путепровод на транспортной развязке по типу "труба" на ПК211+90	1.905.698,07	0,00	0,00	0,00
8	Мост через реку Шенгельды	9.056.890,58	0,00	0,00	0,00
9	Пересечения и примыкания	64.509.495,35	0,00	0,00	0,00
10	Транспортная развязка по типу "Клеверный лист" на ПК 55+11	265.605.804,39	0,00	0,00	0,00
11	Транспортная развязка в двух уровнях по типу "Труба" на ПК 211+90	137.402.806,61	0,00	0,00	0,00
12	Дорожные устройства и обстановка дороги	106.770.902,40	0,00	0,00	0,00
	Итого:	***5.468.592.097,51***	***3.718.882.054,60***	***3.462.953.324,05***	***255.928.730,55***
	НДС 12%	***656.231.051,70***	***446.265.846,55***	***415.554.398,89***	***30.711.447,67***
	Итого стоимость работ составляет:	***6.124.823.149,21***	***4.165.147.901,15***	***3.878.507.722,93***	***286.640.178,22***

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

	6,2	Посев трав	м2	0,00	799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		под-итого :				***0,00***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
ЛС № 2-1-7		*На устройство дамб у труб*										
	7,1	устройство дамб у труб	м3	0,00	929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		под-итого :				***0,00***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
ЛС № 2-1-8		*На устройство камнеулавливающих стенок*										
	8,1	Расчистка осыпей за камнеулавливающей стенкой	м3	0,00	1.949,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	8,2	Каменулавливающие стенки	м3	0,00	64.131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		под-итого :				***0,00***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
ЛС № 2-1-9		*На рекультивацию временно занимаемых земель*										
	9,1	Рекультивация грунтовых резервов №1,2,3,4,5	га	0,00	1.473.787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	9,2	Рекультивация подъездов к грунтовым резервам№1,2,3,4,5	га	0,00	1.012.361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	9,3	Рекультивация площадок под складирование ДСМ	га	0,00	1.038.636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		под-итого :				***0,00***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
		под-итого по Локальной смете 2-1 :				***0,00***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
		Дорожная одежда										
ЛС № 2-2-1		*На устройство дорожной одежды жесткого типа*										
	1,1	Устройство Геотекстиля 200г/м2	м2	205.000,00	31,39	6.431.616,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	1,1,1	Стоимость материала Геотекстиль 200 г/м2	м2	211.006,50	107,76	22.740.790,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	1,2	Устройство дополнительного слоя 15 см	м3	45.000,00	490,43	22.069.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	1,2,1	Стоимость материала песок	м3	45.000,00	1.844,01	82.980.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	1,3	Устройство нижнего слоя из ЩПС (15 см)	м2	688.140,00	291,25	200.420.293,30	558.078,64	162.540.013,24	506.445,22	147.501.815,81	51.633,42	15.038.197,43
	1,3,1	Стоимость материала щебеночно песчанной смеси С5	м3	103.221,00	3.502,06	361.486.352,02	103.221,00	361.486.352,02	103.221,00	361.486.352,02		0,00
	1,4	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно песчано цементной смеси (18 см)	м2	659.707,00	1.146,56	756.391.767,74	508.045,13	582.502.768,61	463.841,44	531.820.712,46	44.203,69	50.682.056,15
	1,4,1	Стоимость щебня для ЩПЦС	м3	118.747,26	3.502,06	415.860.278,72	113.084,79	396.029.971,85	95.128,13	333.144.618,72	17.956,66	62.885.353,14
	1,4,2	Стоимость цемента	тн	7.124,00	10.586,28	75.416.658,72	7.124,00	75.416.658,72	7.124,00	75.416.658,72		0,00
	1,5	Устройство прослойки из геокомпозита	м2	425.000,00	31,58	13.419.927,50	384.594,21	12.144.062,15	344.904,21	10.890.798,81	39.690,00	1.253.263,35
	1,5,1	Стоимость материала геокомпозит	м2	439.875,00	493,66	217.146.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	1,6	Устройство Цементобетонного покрытия слоем 25 см	м2	234.456,00	2.904,78	681.043.099,68	234.456,00	681.043.099,68	234.456,00	681.043.099,68		0,00
	1,6а	Устройство Цементобетонного покрытия слоем 25 см	м2	190.544,00	2.848,05	542.678.839,20	137.003,65	390.193.245,38	97.783,00	278.490.873,15	39.220,65	111.702.372,23
	1,6,1	Дюбель дорожный А1 д-25 мм	шт	333.790,00	409,54	136.700.356,60	333.790,00	136.700.356,60	333.790,00	136.700.356,60		0,00
	1,6,2	Анкер дорожный д-20 мм	шт	56.703,00	276,72	15.690.854,16	56.703,00	15.690.854,16	56.703,00	15.690.854,16		0,00
	1,6,3	Воздухововлекающая добавка	тн	184,38	245.706,81	45.303.421,63	94,00	23.096.440,14	84,00	20.639.372,04	10,00	2.457.068,10
	1,6,4	Пластифицирующая добавка	тн	629,08	140.122,59	88.148.318,92	579,00	81.130.979,61	494,00	69.220.559,46	85,00	11.910.420,15
	1,6,5	Цемент для дорожного бетона	тн	31.875,00	12.324,00	392.827.500,00	31.875,00	392.827.500,00	31.875,00	392.827.500,00		0,00
	1,6,6	Инертные материалы для бетона	м3	97.750,00	3.476,00	339.779.000,00	97.750,00	339.779.000,00	97.750,00	339.779.000,00		0,00
		под-итого :				***4.416.535.551,10***		***3.650.581.302,18***		***3.394.652.571,63***		***255.928.730,55***
ЛС № 2-2-2		*На устройство дорожной одежды не жесткого типа*										
	2,1	Устройство геотекстиля 300г/м2	м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2,2	Устройство дополнительного слоя 15 см	м3	0,00	2.738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2,3	Устройство нижнего слоя из ЩПС (15 см)	м2	12.480,00	816,55	10.190.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2,4	Разлив вяжущих материалов	тн	8,28	92.539,49	766.513,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2,5	Устройство верхнего слоя основания из пористого крупнозернистого асфальтобетона, марки II, 12см	м2	11.833,00	2.350,28	27.810.863,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2,6	Разлив вяжущих материалов	тн	3,40	92.539,97	314.349,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2,7	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона, марки I, 10см	м2	11.323,00	2.049,43	23.205.695,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2,8	Разлив вяжущих материалов	тн	3,40	92.539,97	314.349,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2,9	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона, марки I, 5см	м2	11.323,00	1.387,80	15.714.059,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOO "Todini Central Asia"

		Затраты на проектные работы по рекультивации нарушенных земель						0,00		0,00		0,00
		Затраты по приему, размещению и захоронению строительного мусора						0,00		0,00		0,00
						Итого прочие затраты без НДС:	*0,00*	0,00		0,00		0,00
		Итого стоимость по Контракту:				*5.468.592.097,51*		*3.718.882.039,89*		*3.462.953.324,05*		*255.928.715,84*
		Стоимость НДС 12%				*656.231.051,70*		*446.265.844,79*		*415.554.398,89*		*30.711.445,90*
		Всего стоимость работ по Контракту (в том числе НДС 12%)				*6.124.823.149,21*		*4.165.147.884,68*		*3.878.507.722,93*		*286.640.161,75*

Подрядчик

Субподрядчик

ТОО "Todini Central Asia"