# TODINI Central Asia

The project is the reconstruction of the "Almaty - Kapshagay" section of the road "Almaty - Ust - Kamenogorsk", km 14-118, section km 77 - 118 (Lot #1)

реконструкции участка "Алматы - Капшагай" участка автомобильной дороги "Алматы - Усть - Каменогорск", км 14-118, участок км 77 - 118 (ЛОТ №1)

Проект

LLP "SP"Sine Midas Story"/ТОО "СП"Сине Мидас Строй"

Contract No. 7 , Date: 23 September 2013

Total Price of the Contract ( Incl. VAT): 6 136 929 857,67 KZT

Works /Работы IPC N.14

Month / Месяц 10 December 2014

| Works of : / Работы Ассоциации | Amount this Month | Amount Previuos | Amount Up to Date |
|---|---|---|---|
| LLP ""SP"Sine Midas Story" | Сумма Текущий месяц | Сумма Предыдущий месяц | Сумма На текущую дату |
| | In Tenge | In Tenge | In Tenge |
| A: Works / Работы | | | |
| 1 Works on site / Работы на объекте | 100,697,650.21 | 3,718,882,054.60 | 3,819,579,704.81 |
| 2 Material on site / Материалы на стройплощадке | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL (A) / ВСЕГО (A) | 100,697,650.21 | 3,718,882,054.60 | 3,819,579,704.81 |
| Amount VAT 12 % / СУММА НДС 12 % | 12,083,718.03 | 446,265,846.55 | 458,349,564.56 |
| TOTAL / ВСЕГО | 112,781,368.24 | 4,165,147,901.15 | 4,277,929,269.39 |
| Works of TODINI / Работы ТОДИНИ | | | |
| b Retentions for use of TODINI equipment / Удержания за использование оборудования ТОДИНИ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c Retentions: Materials and other / Удержания: материалы и другое | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d Retentions: Defective works / Удержания: дефектные работы | | | |
| e Dayworks from TODINI to Sub-Contr. / Поденные ставки от ТОДИНИ для | | | |
| TOTAL (B) / ВСЕГО (B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount VAT 12 % / СУММА НДС 12 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL / ВСЕГО | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL / ВСЕГО :(A-B) | 112,781,368.24 | 4,165,147,901.15 | 4,277,929,269.39 |

| Retentions / Удержания | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Guarantee 5% / Гарантия 5% | -5,639,068.41 | -208,257,395.06 | -213,896,463.47 |
| 2 Other Advance recovery / Возврат аванса | 0.00 | -1,013,000,000.00 | -1,013,000,000.00 |
| 3 Удержания 3% (исполнение) | | | |
| TOTAL RETENTION / ВСЕГО УДЕРЖАНИЙ | -5,639,068.41 | -1,221,257,395.06 | -1,226,896.463.47 |
| VALUE OF THIS CERTIFICATE INCLUDING VAT / СУММА ДАННОГО СЕРТИФИКАТА ВКЛЮЧАЯ | 107,142,299.83 | 2,943,890,506.09 | 3,051,032,805.92 |

Contractor's representative
Представитель Подрядчика

TODINI CENTRAL ASIA

Contractor's representative
Представитель Подрядчика

Проект реконструкции участка а/д «Алматы - Усть-Каменогорск» км 77-118
ТОО «Todini Central Asia»
г. Капшагай
Руководитель проекта

Subcontractor's representative
Представитель Субподрядчика

СМС №2

***Сводная ведомость объемов работ к акту выполненных работ №14***

| Item<br>Пункт | Description<br>Описание | Total As Per BOQ / Итого<br>Amount (тенге)<br>Стоимость (тенге) | Value of Work up to the End of Measurement Period.<br>Стоимость работ на конец отчётного периода. | Value of Work up to the End of Previous Measurement period<br>Стоимость работ на конец предыдущего периода | Value for this Measurement Period<br>Стоимость за данный отчётный период |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1 | Подготовительные работы по территории строительства | 147,559,285.23 | 68,300,752.42 | 68,300,752.42 | 0.00 |
| 2 | Земляное полотно | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Дорожная одежда | 4,712,994,839.76 | 3,751,278,952.39 | 3,650,581,302.18 | 100,697,650.21 |
| 4 | Мост через реку Или | 11,209,472.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Путепровод на транспортной развязке по типу "клеверный лист" на ПК55+11 | 5,787,026.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Путепровод через железную дорогу | 5,789,876.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Путепровод на транспортной развязке по типу "труба" на ПК211+90 | 1,905,698.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Мост через реку Шенгельды | 9,056,890.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Пересечения и примыкания | 64,509,495.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Транспортная развязка по типу "Клеверный лист" на ПК 55+11 | 265,605,804.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Транспортная развязка в двух уровнях по типу "Труба" на ПК 211+90 | 137,402,806.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Дорожные устройства и обстановка дороги | 106,770,902.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | ***Итого:*** | ***5,468,592,097.51*** | ***3,819,579,704.81*** | ***3,718,882,054.60*** | ***100,697,650.21*** |
| | ***НДС 12%*** | ***656,231,051.70*** | ***458,349,564.58*** | ***446,265,846.55*** | ***12,083,718.03*** |
| | ***Итого стоимость работ составляет:*** | ***6,124,823,149.21*** | ***4,277,929,269.39*** | ***4,165,147,901.15*** | ***112,781,368.24*** |
| | | | | | |

Проект реконструкции участка а/д «Алматы – Усть-Каменогорск» км 77-118

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Todini Central Asia»

г. Капшагай

Руководитель проекта_____

СУБПОДРЯДЧИК:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.2 | Посев трав | м2 | 0.00 | 799.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | *под-итого :* | | | | *0.00* | | *0.00* | | *0.00* | | *0.00* |
| *ЛС № 2-1-7* | | *На устройство дамб у труб* | | | | | | | | | | |
| | 7.1 | устройство дамб у труб | м3 | 0.00 | 929.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | *под-итого :* | | | | *0.00* | | *0.00* | | *0.00* | | *0.00* |
| *ЛС № 2-1-8* | | *На устройство камнеулавливающих стенок* | | | | | | | | | | |
| | 8.1 | Расчистка осыпей за камнеулавливающей стенкой | м3 | 0.00 | 1,949.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 8.2 | Каменулавливающие стенки | м3 | 0.00 | 64,131.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | *под-итого :* | | | | *0.00* | | *0.00* | | *0.00* | | *0.00* |
| *ЛС № 2-1-9* | | *На рекультивацию временно занимаемых земель* | | | | | | | | | | |
| | 9.1 | Рекультивация грунтовых резервов №1,2,3,4,5 | га | 0.00 | 1,473,787.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 9.2 | Рекультивация подъездов к грунтовым резервам№1,2,3,4,5 | га | 0.00 | 1,012,361.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 9.3 | Рекультивация площадок под складирование ДСМ | га | 0.00 | 1,038,636.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | *под-итого :* | | | | *0.00* | | *0.00* | | *0.00* | | *0.00* |
| | | *под-итого по Локальной смете 2-1 :* | | | | *0.00* | | *0.00* | | *0.00* | | *0.00* |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | *Дорожная одежда* | | | | | | | | | | |
| *ЛС № 2-2-1* | | *На устройство дорожной одежды жесткого типа* | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | Устройство Геотекстиля 200г/м2 | м2 | 205,000.00 | 31.39 | 6,431,616.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 1,1,1 | Стоимость материала Геотекстиль 200 г/м2 | м2 | 211,006.50 | 107.76 | 22,740,790.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 1.2 | Устройство дополнительного слоя 15 см | м3 | 45,000.00 | 490.43 | 22,069,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 1,2,1 | Стоимость материала песок | м3 | 45,000.00 | 1,844.01 | 82,980,454.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 1.3 | Устройство нижнего слоя из ЩПС (15 см) | м2 | 688,140.00 | 291.25 | 200,420,293.30 | 577,482.89 | 168,191,487.47 | 558,078.64 | 162,540,013.24 | 19,404.25 | 5,651,474.23 |
| | 1,3,1 | Стоимость материала щебеночно песчанной смеси С5 | м3 | 103,221.00 | 3,502.06 | 361,486,352.02 | 103,221.00 | 361,486,352.02 | 103,221.00 | 361,486,352.02 | | 0.00 |
| | 1.4 | Устройство верхнего слоя основания из щебеночно песчано цементной смеси (18 см) | м2 | 659,707.00 | 1,146.56 | 756,391,767.74 | 523,513.63 | 600,238,287.65 | 508,045.13 | 582,502,768.61 | 15,468.50 | 17,735,519.04 |
| | 1,4,1 | Стоимость щебня для ЩПЩС | м3 | 118,747.26 | 3,502.06 | 415,860,278.72 | 118,747.26 | 415,860,293.43 | 113,084.79 | 396,029,971.85 | 5,662.47 | 19,830,321.58 |
| | 1,4,2 | Стоимость цемента | тн | 7,124.00 | 10,586.28 | 75,416,658.72 | 7,124.00 | 75,416,658.72 | 7,124.00 | 75,416,658.72 | | 0.00 |
| | 1.5 | Устройство прослойки из геокомпозита | м2 | 425,000.00 | 31.58 | 13,419,927.50 | 406,045.71 | 12,821,421.15 | 384,594.21 | 12,144,062.15 | 21,451.50 | 677,359.00 |
| | 1,5,1 | Стоимость материала геокомпозит | м2 | 439,875.00 | 493.66 | 217,146,581.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 1.6 | Устройство Цементобетонного покрытия слоем 25 см | м2 | 234,456.00 | 2,904.78 | 681,043,099.68 | 234,456.00 | 681,043,099.68 | 234,456.00 | 681,043,099.68 | | 0.00 |
| | 1,6а | Устройство Цементобетонного покрытия слоем 25 см | м2 | 190,544.00 | 2,848.05 | 542,678,839.20 | 154,856.15 | 441,038,058.01 | 137,003.65 | 390,193,245.38 | 17,852.50 | 50,844,812.63 |
| | 1,6,1 | Дюбель дорожный А1 д-25 мм | шт | 333,790.00 | 409.54 | 136,700,356.60 | 333,790.00 | 136,700,356.60 | 333,790.00 | 136,700,356.60 | | 0.00 |
| | 1,6,2 | Анкер дорожный д-20 мм | шт | 56,703.00 | 276.72 | 15,690,854.16 | 56,703.00 | 15,690,854.16 | 56,703.00 | 15,690,854.16 | | 0.00 |
| | 1,6,3 | Воздухововлекающая добавка | тн | 184.38 | 245,706.81 | 45,303,421.63 | 100.00 | 24,570,681.00 | 94.00 | 23,096,440.14 | 6.00 | 1,474,240.86 |
| | 1,6,4 | Пластифицирующая добавка | тн | 629.08 | 140,122.59 | 88,148,318.92 | 611.00 | 85,614,902.49 | 579.00 | 81,130,979.61 | 32.00 | 4,483,922.88 |
| | 1,6,5 | Цемент для дорожного бетона | тн | 31,875.00 | 12,324.00 | 392,827,500.00 | 31,875.00 | 392,827,500.00 | 31,875.00 | 392,827,500.00 | | 0.00 |
| | 1,6,6 | Инертные материалы для бетона | м3 | 97,750.00 | 3,476.00 | 339,779,000.00 | 97,750.00 | 339,779,000.00 | 97,750.00 | 339,779,000.00 | | 0.00 |
| | | *под-итого :* | | | | *4,416,535,551.10* | | *3,751,278,952.39* | | *3,650,581,302.18* | | *100,697,650.21* |
| *ЛС № 2-2-2* | | *На устройство дорожной одежды не жесткого типа* | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | Устройство геотекстиля 300г/м2 | м2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 2.2 | Устройство дополнительного слоя 15 см | м3 | 0.00 | 2,738.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 2.3 | Устройство нижнего слоя из ЩПС (15 см) | м2 | 12,480.00 | 816.55 | 10,190,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 2.4 | Разлив вяжущих материалов | тн | 8.28 | 92,539.49 | 766,513.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 2.5 | Устройство верхнего слоя основания из пористого крупнозернистого асфальтобетона, марки II, 12см | м2 | 11,833.00 | 2,350.28 | 27,810,863.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 2.6 | Разлив вяжущих материалов | тн | 3.40 | 92,539.97 | 314,349.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 2.7 | Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона, марки I, 10см | м2 | 11,323.00 | 2,049.43 | 23,205,695.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 2.8 | Разлив вяжущих материалов | тн | 3.40 | 92,539.97 | 314,349.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 2.9 | Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона, марки I, 5см | м2 | 11,323.00 | 1,387.80 | 15,714,059.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

ІРС-12

| | | | ІРС №16 ТЦА (Всего) | Договор СМС | | | ІРС №11 СМС (Всего) | | ІРС №12 СМС (Месяц) | | Услуги СМС (Месяц) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ЛС № 2-2-1* | *На устройство дорожной одежды жесткого типа* | Ед. изм. | Количество | Количество ВОР СМС | Расценка за единицу измерения, без НДС, тенге | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма |
| 1,3,1 | Стоимость материала щебеночно песчаной смеси С5 | м3 | 127,905.38 | 103,221.00 | 3,502.06 | 361,486,352.02 | 116,415.82 | 407,695,431.06 | -13,194.82 | -46,209,079.04 | 24,684.38 | 86,446,236.91 |
| 1,4,1 | Стоимость щебня для ЩПЦС | м3 | 95,128.13 | 118,747.26 | 3,502.06 | 415,860,278.72 | 76,105.64 | 266,526,677.44 | 19,022.49 | 66,617,943.38 | | 0.00 |
| 1,4,2 | Стоимость цемента | тн | 10,485.00 | 7,124.00 | 10,586.28 | 75,416,658.72 | 9,686.42 | 102,543,154.32 | -2,562.42 | -27,126,495.60 | 3,361.00 | 35,580,487.08 |
| 1,5,1 | Стоимость материала геокомпозит | м2 | 458,406.77 | 439,875.00 | 493.66 | 217,146,581.10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 1,6,5 | Цемент для дорожного бетона | тн | 48,000.00 | 31,875.00 | 12,324.00 | 392,827,500.00 | 42,000.00 | 517,608,000.00 | -10,125.00 | -124,780,500.00 | 16,125.00 | 198,724,500.00 |
| 1,6,6 | Инертные материалы для бетона | м3 | 122,861.94 | 97,750.00 | 3,476.00 | 339,779,000.00 | 87,394.39 | 303,782,899.64 | 10,355.61 | 35,996,100.36 | 25,111.94 | 87,289,091.93 |

ИТОГО СУММА ПО УСЛУГАМ ОКТЯБРЬ (без НДС) 408,040,315.92

ІРС-13

| | | | ІРС №17 ТЦА (Всего) | Договор СМС | | | ІРС №12 СМС (Всего) | | ІРС №13 СМС (Месяц) | | Услуги СМС (Месяц) | | Договор "Прогресс" | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ЛС № 2-2-1* | *На устройство дорожной одежды жесткого типа* | Ед. изм. | Количество | Количество ВОР СМС | Расценка за единицу измерения, без НДС, тенге | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Ед. изм. | Количество | Сумма | Проверка |
| 1,3,1 | Стоимость материала щебеночно песчаной смеси С5 | м3 | 145,650.40 | 103,221.00 | 3,502.06 | 361,486,352.02 | 103,221.00 | 361,486,352.02 | 0.00 | 0.00 | 17,745.02 | 62,144,153.25 | тонна | 14,190.00 | 13,936,607.14 | 0.00 |
| 1,4,1 | Стоимость щебня для ЩПЦС | м3 | 113,084.80 | 118,747.26 | 3,502.06 | 415,860,278.72 | 95,128.13 | 333,144,620.82 | 17,956.66 | 62,885,355.24 | | 0.00 | тонна | | | 0.00 |
| 1,4,2 | Стоимость цемента | тн | 10,485.00 | 7,124.00 | 10,586.28 | 75,416,658.72 | 7,124.00 | 75,416,658.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 1,5,1 | Стоимость материала геокомпозит | м2 | 562,480.00 | 439,875.00 | 493.66 | 217,146,581.10 | 0.00 | 0.00 | 439,875.00 | 217,146,581.10 | | 0.00 | | | | |
| 1,6,5 | Цемент для дорожного бетона | тн | 51,417.23 | 31,875.00 | 12,324.00 | 392,827,500.00 | 31,875.00 | 392,827,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,417.23 | 42,113,942.52 | | | | 0.00 |
| 1,6,6 | Инертные материалы для бетона | м3 | 131,882.54 | 97,750.00 | 3,476.00 | 339,779,000.00 | 97,750.00 | 339,779,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,020.60 | 31,355,605.60 | тонна | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 135,613,701.37 | | | 13,936,607.14 | |

ИТОГО СУММА ПО УСЛУГАМ НОЯБРЬ (без НДС) 121,677,094.23

ІРС-14.

| | | | ІРС №18 ТЦА (Всего) | Договор СМС | | | ІРС №13 СМС (Всего) | | ІРС №14 СМС (Месяц) | | Услуги СМС (Месяц) | | Договор "Прогресс" | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ЛС № 2-2-1* | *На устройство дорожной одежды жесткого типа* | Ед. изм. | Количество | Количество ВОР СМС | Расценка за единицу измерения, без НДС, тенге | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Ед. изм. | Количество | Сумма |
| 1,3,1 | Стоимость материала щебеночно песчаной смеси С5 | м3 | 145,650.40 | 103,221.00 | 3,502.06 | 361,486,352.02 | 103,221.00 | 361,486,352.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | тонна | | 0.00 |
| 1,4,1 | Стоимость щебня для ЩПЦС | м3 | 122,720.37 | 118,747.26 | 3,502.06 | 415,860,278.72 | 113,084.80 | 396,029,976.06 | 5,662.46 | 19,830,302.67 | 3,973.11 | 13,914,077.95 | тонна | | |
| 1,4,2 | Стоимость цемента | тн | 10,485.00 | 7,124.00 | 10,586.28 | 75,416,658.72 | 7,124.00 | 75,416,658.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1,6,5 | Цемент для дорожного бетона | тн | 52,448.98 | 31,875.00 | 12,324.00 | 392,827,500.00 | 31,875.00 | 392,827,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031.75 | 12,715,287.00 | | | |
| 1,6,6 | Инертные материалы для бетона | м3 | 135,988.61 | 97,750.00 | 3,476.00 | 339,779,000.00 | 97,750.00 | 339,779,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,106.07 | 14,272,710.83 | тонна | | |
| | | | | | | | | | | | | 40,902,075.78 | | | 0.00 |

ИТОГО СУММА ПО УСЛУГАМ ДЕКАБРЬ (без НДС) 40,902,075.78

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Затраты на проектные работы по рекультивации нарушенных земель* | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | *Затраты по приему, размещению и захоронению строительного мусора* | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | ***Итого прочие затраты без НДС:*** | ***0.00*** | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | ***Итого стоимость по Контракту:*** | | | | ***5,468,592,097.51*** | | ***3,819,579,704.81*** | | ***3,718,882,054.60*** | | ***100,697,650.21*** |
| | | ***Стоимость НДС 12%*** | | | | ***656,231,051.70*** | | ***458,349,564.58*** | | ***446,265,846.55*** | | ***12,083,718.03*** |
| | | ***Всего стоимость работ по Контракту (в том числе НДС 12%)*** | | | | ***6,124,823,149.21*** | | ***4,277,929,269.39*** | | ***4,165,147,901.15*** | | ***112,781,368.24*** |

*Подрядчик:*

Проект реконструкции участка а/д «Алматы – Усть–Каменогорск» км 77-118
ТОО «Todini Central Asia»
г. Капшагай
Руководитель проекта_____

*Субподрядчик:*