Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«23» августа 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Jasyl El Qýrylys», Республика Казахстан, 05000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Зейнеш Ербол**

фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя организации

по объекту :**«Строительство теплотрассы по улице А. Байтурсынова и Нажимеденова»,**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан, руководитель Кулушев Толеген Базарбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Юридический адрес: **г. Нур-Султан, ул.Бейбетшилик, д.11, инд.010000**

область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Удостоверяет, что :

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:
2. Субподрядные организации :отсутствуют
3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «АКВА-Д»,**

утвержден(а) **РГП «Госэкспертиза» г.Астана, 2017 года, заключение за № 01-0131/17 от 18 марта 2017 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения заключения.

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность участка тепломагистрали ул. Байтурсынова 2Ø150-500 мм	м	2 293,0		2 293,0	

Протяженность участка тепломагистрали ул. Нажимеденова 2Ø200-400 мм	м	720,0	720,0

5. Конструктивные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Прокладка трубопроводов предусмотрена подземная бесканальная в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, в местах проезда – под разгрузочными пли-тами, под дорогами - в каналах из блоков ФБС.

В составе тепловых сетей предусмотрено:

участки трассы в непроходном канале с устройством монтажного канала;

участки трассы под разгрузочными плитами;

дренажный колодец;

смотровые колодцы (колодцы управления).

Непроходные каналы сечением 2580х1200 и 1980х900 мм - из сборных фунда-ментных блоков ФБС ГОСТ 13579-78* толщиной 400 мм. Перекрытие и днище каналов – сборные железобетонные плиты серии 3.006.1-2/87 выпуск 2.

Дренажные колодцы – из сборных элементов серии 3.900.1-14 выпуск 1, днище и перекрытие – сборные плиты, стены – сборные железобетонные кольца.

Колодцы управления: стены - сборные железобетонные кольца серии 3.900.1-14 выпуск 1, установленные на индивидуальные плиты толщиной 200 мм и на фундамент-ные блоки ФБС ГОСТ 13579-78* толщиной 400 мм; перекрытие – люк типа Т, установлен-ный на опорное кольцо серии 3.900.1-14 выпуск 1.

Опоры неподвижные - щитовые монолитные из бетона марки В25 шириной 4500 мм высотой 2500 мм, толщина стенки – 500 мм и шириной 3500 мм высотой 2000 мм с размерами подошвы 3500х1200х300 мм, толщина стенки – 600 мм. Стенки щитовых опор армированы пространственным каркасом из сеток Ø16А-III шагом 200 мм, соединён-ных шпильками Ø8А-I шагом 400 мм.

Гидроизоляция дренажных колодцев (горизонтальная и вертикальная) – оклеечная из 2-х слоёв гидроизола с устройством прижимной кирпичной стенки. Гидроизоляция ка-налов – обмазка горячим битумом за 2 раза.

Марка бетона монолитных и сборных железобетонных конструкций по морозостой-кости принята F75, по водонепроницаемости – W4. Бетон принят на сульфатостойком це-менте.

Электроснабжение напряжением 0,4кВ

Не предусмотрено.

Системы связи и сигнализации

Не предусмотрено.

6. На объекте предусмотрены мероприятия по защите строительных конструкций от коррозии, выполнены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 и СНиП 3.04.03-85.

7. Предусмотрены инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывоопасных ситуаций; бесконтактная прокладка из предизолированных в заводских условиях труб, отличающихся повышенной прочностью на разрыв, создание системы дистанционного контроля за соблюдение конструкции трубопроводов.

8. Предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды и согласованы:

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»-заключение государственной экологической экспертизы № eco/Z3-03/00023/2 от "13" января 2017 года.

9. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ ____август 2015 год ;

Окончание работ___сентябрь 2019 год;

при продолжительности строительства, месяц :

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев:

фактически, месяц: 49 месяцев

10. Применены строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов:
11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Астана-Теплотранзит» Абдаев Б.О. ;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания – не требуется;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство теплотрассы по улице А. Байтурсынова и Нажимеденова»

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Jasyl El Qýrylys»**

Директор **Зейнеш Ербол**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

М.П. (подпись, дата)