Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление энергетики города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: РП "Строительство теплотрассы по ул.А.Байтурсынова и Нажимеденова в городе Астана"

СПРАВКА №

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		15/34	30.07.2015 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты		НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	229 286 825									
	в.т.ч. за отчетный месяц	79 863 665	71 306 844							8 556 821	79 863 665

Заказчик: ГУ «Управление энергетики города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

А.Т.Каирханов

Заказчик **ГУ "Управление энергетики города Астаны"**
Подрядчик **ТОО "Фирма Акназар"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство теплотрассы по ул.Нажимеденова и Байтурсынова**
Ниаменование объекта: **Строительство теплотрассы по ул.Байтурсынова**

А К Т № 1

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за август 2016 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0124-10-4	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 500 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,05	1008125,94	347369,06	50406	17368	33058	2370	114
			км		425250	83331,23	21263	4167	130	340,88	17
2	2	С130806-532Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530Х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	50	18138		906900				
			м								
3	3	Е0124-10-2	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,24	825598,63	274175,48	198144	65802	129345	1880	451
			км		351000	63565,77	84240	15256	130	261,01	63
4	4	С130806-483Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426Х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	42,77	14256		609729				
			м								
5	5	Е0124-10-1	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,08 ~~0,082~~	660405,2	215598,57	52832 ~~51153~~	17679	34457 ~~35318~~	1500	123
			км		281250	50066,31	23063	4105	130	207,97	17

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	9	Е0124-9-7	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 200 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,069	460863,35	144259,55	31800	9954	21253	1100	76
			км		202725	34214,25	13988	2361	130	155,47	11
7	17	С130904-672 Изм. и доп.вып.18	Шаровый кран Ст 325х7-32-1-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006	2	507522		1015044				
			шт.								
8	27	С130806-391 Изм. и доп.вып.16 СП РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 426х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	74397		148794				
			шт								
9	33	С130806-1978 Изм. и доп.вып.18прим.	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 530х8-50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	104817		209634				
			шт.								
10	34	С130806-1978 Изм. и доп.вып.18прим.	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 426х7-32-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	104817		209634				
			шт.								
11	35	С130806-856Изм. и доп.вып. 15 СП РК 8.02-04-2002прим.	Тройник параллельный Ст 530-426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	149180		596720				
			шт.								
12	37	С130806-2119 Изм. и доп.вып.18прим.	Тройниковое ответвление Ст 530х12-426(273,325,159)-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	14	151908		2126712				
			шт.								
13	38	С130806-2090Изм. и доп.вып. 15 СП РК 8.02-04-2002	Тройниковое ответвление Ст 273-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	61935		123870				
			шт.								
14	43	С130806-4074 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 30732-2006	6	1262		7572				
			комплект								
15	44	С130806-4076 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 159 мм ГОСТ 30732-2006	16	1716		27456				
			комплект								
16	45	С130806-4079 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 219 мм ГОСТ 30732-2006	8	2488		19904				
			комплект								
17	46	С130806-4081 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 273 мм ГОСТ 30732-2006	28	3523		98644				
			комплект								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	47	С130806-4082 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 325 мм ГОСТ 30732-2006	40	4503		180120				
			комплект								
19	48	С130806-4085 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 426 мм ГОСТ 30732-2006	176	9355		1646480				
			комплект								
20	49	С130806-4086 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 530 мм ГОСТ 30732-2006	514	10982		5644748				
			комплект								
21	50	С130806-4085 Изм. и доп.вып.18прим.	Концевая заглушка изоляции 426-2-ППУ-ПЭ	6	9355		56130				
			комплект								
22	51	С130806-4082 Изм. и доп.вып.18прим.	Концевая заглушка изоляции 325-1-ППУ-ПЭ	8	4503		36024				
			комплект								
23	52	С130806-4081 Изм. и доп.вып.18прим.	Концевая заглушка изоляции 273-1-ППУ-ПЭ	2	3523		7046				
			комплект								
24	53	С130806-4079 Изм. и доп.вып.18прим.	Концевая заглушка изоляции 219-2-ППУ-ПЭ	2	2488		4976				
			комплект								
25	54	С130806-4076 Изм. и доп.вып.18прим.	Концевая заглушка изоляции 159-1-ППУ-ПЭ	2	1716		3432				
			комплект								
26	58	С130806-551Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002прим.	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 273Х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	38545		154180				
			шт.								
27	59	С130806-549Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002прим.	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159Х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	16171		32342				
			шт.								
28	69	С11031-540 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FLEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	143	900		128700				
			рулон								
29	39	Е0112-14-2	Укладка матов полиэтиленовых разм 2х1,4х0,045, засыпка крупнозернистым песком (для поглащения расширения на углах поворота)	~~2,431~~ 2,43	1497,54	245,72	~~3641~~ 3639	597	1373	2,71	7
			м3		382,5	92,25	930	224	119	0,45	1
30	40	С11031-155 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	~~2,431~~ 2,43	2380		~~5786~~ 5783				
			м3								
			Итого по разделу:			14337,395	~~14338720~~		219486		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	434		**Раздел: #Устройство канала №4 L=41,1м. сечение 5-5,6-6 #**								
31		E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	138,918	1109,15	24,55	154082	3410	8378	0,26	37
	435		м2	3,81	39,83	9,2	5533	1278	123	0,04	6
32		E0108-3-1	Устройство песчаной постели в канале	~~31,811~~	1143,6	97,07	36378 ~~36380~~	3088	5574	0,78	25
	436		м3		112,5	36	3579	1145	118	0,18	6
33		E0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м Монтаж плит канала	32	1218,84	387,22	39003	12391	20575	2,06	66
	437		шт		344,25	115,02	11016	3681	140	0,46	15
34		C143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П28-15, П28д-15, П28-15а, П28д-15а	83,28	20800		1732224				
	438		м3								
35		E0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	66	730,64	389,08	48223	25679	26872	0,94	62
	439		шт		153,9	136,92	10157	9037	140	0,55	37
36		C143003-26 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из керамзитобетона класса В10 /М-150/ ФБС 24.4.6-Т	35,838	14800		530402				
	440		м3								
37		E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	482,01	243,37	1928	973	1075	0,67	3
	441		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
38		C143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ ФБС 12.4.6-Т	1,06	12000		12720				
	442		м3								
39		E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	147,96	245,44	3,82	36315	565	6772	0,21	31
	443		м2		37,35	1,44	5526	213	118	0,01	1
40		E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	138,918	121,68	9,38	16903	1303	8943	0,24	34
	444		м2		48,83	3,51	6783	488	123	0,02	2
41		E0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	138,918	45,49	4,86	6320	675	3264	0,08	11
	445		м2		17,28	1,82	2401	253	123	0,01	1
42		E0106-1-23	Устройство монолитной ж/бетонной конструкции кабельного канала при ширине поверху более 1000 мм	0,07	6730,82	208,34	471	15	37	2,6	0
	446		м3		425,25	78,71	30	6	105	0,38	0
43		E0106-1-1	Устройство торца канала	1,55	6547,87	66,01	10149	102	359	1,35	2
	447		м3		195,75	24,93	303	39	105	0,12	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44		С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	122,428	70		8570				
	448		м3								
45		С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	122,428	200		24486				
	449		м3								
46		С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	122,428	232		28403				
	450		м3								
47		Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы песком	95,43 ~~95,434~~	167,18	0	15954 ~~15955~~	0	18028 ~~18029~~	1,21	115
	451		м3		167,18	0	15955	0	113	0	0
48		С143008-92	Песок природный	~~95,434~~ 95,43	844		80543 ~~80546~~				
			м3								
			Итого по разделу: #Устройство канала №4 L=41,1м. сечение 5-5,6-6 #			2783074	~~2783079~~		99877		
			Раздел: #Устройство канала №6 L=21,3м. сечение 5-5,6-6 #								
49	469	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	71,994	1109,15	24,55	79853	1767	4342	0,26	19
			м2		39,83	9,2	2868	662	123	0,04	3
50	470	Е0108-3-1	Устройство песчаной постели в канале	16,486	1143,6	97,07	18854	1600	2889	0,78	13
			м3		112,5	36	1855	594	118	0,18	3
51	471	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м Монтаж плит канала	14	1218,84	387,22	17064	5421	9002	2,06	29
			шт		344,25	115,02	4820	1610	140	0,46	6
52	472	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П28-15, П28-15а	42,42	20800		882336				
			м3								
53	473	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	32	730,64	389,08	23381	12451	13029	0,94	30
			шт		153,9	136,92	4925	4381	140	0,55	18
54	474	С143003-26 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из керамзитобетона класса В10 /М-150/ ФБС 24.4.6-Т	17,376	14800		257165				
			м3								
55	475	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	482,01	243,37	1928	973	1075	0,67	3
			шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
56	476	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ ФБС 12.4.6-Т	1,06	12000		12720				
			м3								