Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление энергетики города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: РП "Строительство теплотрассы по ул.А.Байтурсынова и Нажимеденова в городе Астана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		15/34	30.07.2015 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	450 143 875									
	в.т.ч. за отчетный месяц	300 720 715	88 535 674							10 624 281	99 159 955

Заказчик: ГУ «Управление энергетики города Астаны»

Жаналев Б.Б.

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

А.Т.Каирханов

Куанышев М.Б.

Нагорнова Г.В.

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики города Астаны"**

Подрядчик: **ТОО "Фирма Акназар"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство теплотрассы по ул.Нажимеденова и Байтурсынова**

Ниаменование объекта: **Строительство теплотрассы по ул.Байтурсынова**

А К Т № 4

приемки выполненных строительно- монтажных работ
октябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	номер позиции сметы	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Улица Байтурсынова лок смета 2-1-2											
1	15	С130904-675 Изм. и доп.вып.18	**Шаровый кран Ст 530х8-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006**	6	2733576,00	--	16401456	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	16	С130904-675 Изм. и доп.вып.18	**Шаровый кран Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ-НП Г ОСТ 30732-2006**	4	2733576,00	--	10934304	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	17	С130904-672 Изм. и доп.вып.18	**Шаровый кран Ст 325х7-32-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006**	2	507522,00	--	1015044	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	18	С130904-672 Изм. и доп.вып.18	**Шаровый кран Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006**	2	507522,00	--	1015044	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	19	С130904-670 Изм. и доп.вып.18	**Шаровый кран Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006**	6	107889,00	--	647334	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	20	С130904-668 Изм. и доп.вып.18	**Шаровый кран Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006**	2	49563,00	--	99126	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**30112308**	--			--
				Тенге			--	--			--
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**30112308**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**30112308**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1806738**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**31919046**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**31919046**				
			Итого с временными, 1,5 %		478786		**32397832**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 3,6 %		1166322		**33564154**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		129591		**33693745**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		323978		**34017723**				
		ИТОГО:				**34017723**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557				**86983318**				
		Возвратные суммы от врем.зд.и сооруж.15%				**183638**				
		Итого				**86799680**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1735994**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**88535674**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**10624281**				
		Итого с НДС				**99 159 955**				

Заказчик: Жакаев Б.Б.

Подрядчик:

Технадзор

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление энергетики города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: РП "Строительство теплотрассы по ул.А.Байтурсынова и Нажимеденова в городе Астана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		15/34	30.07.2015 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	350 983 920									
	в.т.ч. за отчетный месяц	201 560 760	80 361 223							9 643 347	90 004 570

Заказчик: ГУ «Управление энергетики города Астаны»

_____ Б. Б.

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

_____ **А.Т.Каирханов**

Кузнышев Н.Б.

Нагорнова Р.В.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики города Астаны"**
Подрядчик: **ТОО "Фирма Акназар"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство теплотрассы по ул.Нажимеденова и Байтурсынова**
Ниаменование объекта**: Строительство теплотрассы по ул.Нажимеденова и Байтурсынова**

А К Т № 3
приемки выполненных строительно- монтажных работ
октябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			УЛИЦА НАЖИМЕДЕНОВА								
1	3	Е0124-10-2	**Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	**0,102**	**825598,63**	**274175,48**	**84211**	**27966**	**54971**	**1880**	**192**
			км		**351000**	**63565,77**	**35802**	**6484**	**130**	**261,01**	**27**
2	4	С130806-483Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426Х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**102**	**14256**		**1454112**				
			м								
3	27	С130806-4085 Изм. и доп.вып.18прим.	**Концевая заглушка изоляции 426-2-ППУ-ПЭ**	**2**	**9355**		**18710**				
			комплект								
4	39	С130806-4085 Изм. и доп.вып.18	**Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 426 мм ГОСТ 30732-2006**	**8**	**9355**		**74840**				
			комплект								
			КАНАЛ №5 СЕЧ.2-2, 3-3								
5	389	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм**	**127,764**	**1109,15**	**24,55**	**141710**	**3137**	**7705**	**0,26**	**34**
			м2		**39,83**	**9,2**	**5089**	**1175**	**123**	**0,04**	**6**
6	390	Е0108-3-1	**Устройство песчаной постели в канале**	**29,257**	**1143,6**	**97,07**	**33459**	**2840**	**5127**	**0,78**	**23**
			м3		**112,5**	**36**	**3291**	**1053**	**118**	**0,18**	**5**
7	391	Е0107-13-1	**Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м Монтаж плит канала**	**28**	**1218,84**	**387,22**	**34128**	**10842**	**18003**	**2,06**	**58**
			шт		**344,25**	**115,02**	**9639**	**3221**	**140**	**0,46**	**13**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	392	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П28-15, П28д-15, П28-15а, П28д-15а	75,72	20800		1574976				
			м3								
9	393	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	58	711,75	389,08	41281	22567	23615	0,94	54
			шт		153,9	136,92	8926	7941	140	0,55	32
10	394	С143003-26 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из керамзитобетона класса В10 /М-150/ ФБС 24.4.6-Т	31,494	14800		466111				
			м3								
11	395	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	330,4	172,69	2643	1382	1529	0,48	4
			шт		76,28	60,21	610	482	140	0,24	2
12	396	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ ФБС 9.4.6-Т	1,56	12000		18720				
			м3								
13	397	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	136,08	245,44	3,82	33399	520	6229	0,21	29
			м2		37,35	1,44	5083	196	118	0,01	1
14	398	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	127,764	121,68	9,38	15546	1198	8225	0,24	31
			м2		48,83	3,51	6239	448	123	0,02	2
15	399	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	127,764	45,49	4,86	5812	621	3002	0,08	10
			м2		17,28	1,82	2208	233	123	0,01	1
16	400	Е0106-1-1	Устройство торца канала	1,55	6547,87	66,01	10149	102	359	1,35	2
			м3		195,75	24,93	303	39	105	0,12	0
17	401	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	110,918	70		7764				
			м3								
18	402	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	110,918	200		22184				
			м3								
19	403	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	110,918	232		25733				
			м3								
20	404	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы песком	87,772	167,18	0	14674	0	16581	1,21	106
			м3		167,18	0	14674	0	113	0	0
21	405	С143008-92	Песок природный	87,772	844		74079				
			м3								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
22	515	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	306	23,36	22,08	7148	6756	2030	0,01	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		1,28	5,56	392	1701	97	0,02	6
23	516	Е0101-164-2#т.ч. п-3.177#к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	9,73	251,77	0	2450	0	2768	1,77	17
			м3		251,77	0	2450	0	113	0	0
24	517	Е0101-164-2#т.ч. п-3.177#к=1,15#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,45	302,12	0	2855	0	3226	2,13	20
			м3		302,12	0	2855	0	113	0	0
25	518	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	215,77	32,25	30,77	6960	6639	2044	0,01	2
			м3		1,42	8,34	306	1801	97	0,03	6
26	519	Е010333-А12-1	Транспорт избыточного грунта	420,752	98,12	98,12	41284	41284	8257	0	0
			т		0	19,62	0	8257	100	0,41	173
27	520	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,18	134,1	0	2572	0	2906	0,97	19
			м3		134,1	0	2572	0	113	0	0
28	521	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	90,23	6,48	6,48	585	585	184	0	0
			м3		0	2,1	0	190	97	0,01	1
29	522	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	90,23	21,55	4,52	1944	407	1491	0,11	10
			м3		17,03	0	1537	0	97	0	0
			УЛИЦА БАЙТУРСЫНОВА								
30	1	Е0124-10-4	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 500 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,3362	1008125,94	347369,06	338932	116785	222281	2270	763
			км		425250	83331,23	142969	28016	130	340,88	115
31	2	С130806-532Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530Х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1200	18138		21765600				
			м								
32	67	СООО Термолайн	Ковер наземный	6	12910,99		77466				
			шт								
			КАНАЛ №7 СЕЧ.2-2, 3-3								
33	488	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	84,5	1109,15	24,55	93724	2074	5096	0,26	22
			м2		39,83	9,2	3366	777	123	0,04	4
34	489	Е0108-3-1	Устройство песчаной постели в канале	19,35	1143,6	97,07	22129	1878	3391	0,78	15
			м3		112,5	36	2177	697	118	0,18	3
35	490	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м Монтаж плит канала	18	1218,84	387,22	21939	6970	11574	2,06	37
			шт		344,25	115,02	6197	2070	140	0,46	8

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	492	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	40	730,64	389,08	29226	15563	16286	0,94	37
			шт		153,9	136,92	6156	5477	140	0,55	22
37	494	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	338,58	172,69	1354	691	764	0,48	2
			шт		76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
38	496	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	90	245,44	3,82	22090	344	4119	0,21	19
			м2		37,35	1,44	3362	130	118	0,01	1
39	497	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	84,5	121,68	9,38	10282	793	5440	0,24	21
			м2		48,83	3,51	4126	297	123	0,02	1
40	498	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	84,5	45,49	4,86	3844	411	1985	0,08	7
			м2		17,28	1,82	1460	154	123	0,01	1
41	499	Е0106-1-23	Устройство монолитной ж/бетонной конструкции кабельного канала при ширине поверху более 1000 мм	0,03	6730,82	208,34	202	6	16	2,6	0
			м3		425,25	78,71	13	2	105	0,38	0
42	500	Е0106-1-1	Устройство торца канала	1,55	6547,87	66,01	10149	102	359	1,35	2
			м3		195,75	24,93	303	39	105	0,12	0
43	501	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	74,456	70		5212				
			м3								
44	502	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	74,456	200		14891				
			м3								
45	503	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	74,456	232		17274				
			м3								
46	504	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы песком	58,05	167,18	0	9705	0	10966	1,21	70
			м3		167,18	0	9705	0	113	0	0
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
47	602	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1001,95	23,36	22,08	23405	22122	6646	0,01	9
			м3		1,28	5,56	1282	5569	97	0,02	19
48	603	Е0101-164-2#т.ч. п-3.177#к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	35,07	251,77	0	8830	0	9977	1,77	62
			м3		251,77	0	8830	0	113	0	0
49	604	Е0101-164-2#т.ч. п-3.177#к=1,15#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	30,06	302,12	0	9082	0	10262	2,13	64
			м3		302,12	0	9082	0	113	0	0
50	606	Е010333-А12-1	Транспорт избыточного грунта	894,855	98,12	98,12	87803	87803	17561	0	0
			т		0	19,62	0	17561	100	0,41	369
51	607	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	65,13	134,1	0	8734	0	9869	0,97	63

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		134,1	0	8734	0	113	0	0
52	608	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	543,05	6,48	6,48	3519	3519	1108	0	0
			м3		0	2,1	0	1142	97	0,01	4
53	609	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	543,05	21,55	4,52	11701	2452	8971	0,11	59
			м3		17,03	0	9248	0	97	0	0
			ИТОГО:				26817132	388363			1866
							319290	95393			824
			Накладные расходы :				514923				
			На общестроительные работы				514923				
			Всего накладных расходов:				27332055				
			Итого с накладными				77238				
			- заработная плата				257				
			- трудоемкость				1639923				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				28971978				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		434580		29406558				
			Итого с временными, 1,5 %		1058636		30465194				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,6 %		117626		30582820				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		294066		30876886				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				30876886				
			ИТОГО:				78952196				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				166683				
			Возвратные суммы от врем.зд.и сооруж.15%				78785513				
			Итого				1575710				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				80361224				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9643347				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				90 004 570				
			Итого с НДС								

Заказчик: Шанаев Б.Б.

Технадзор

Подрядчик:

Бул-Жуанышев М.Б.

Нагорнова Р.В.