Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление энергетики города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: РП "Строительство теплотрассы по ул.А.Байтурсынова и Нажимеденова в городе Астана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		15/34	30.07.2015 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	730 951 267,44									
	в.т.ч. за отчетный месяц	25 746 287,00	22 987 756,25							2 758 530,75	25 746 287

Заказчик: ГУ «Управление энергетики города Астаны»

Б. Б.

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

А.Т.Каирханов

Толеуов Е. У. Е.

Нагорнова Р. В.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики города Астаны"**
Подрядчик: **ТОО "Фирма Акиазар"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство теплотрассы по ул.Нажимеденова и Байтурсынова**
Ниаменование объекта: **Строительство теплотрассы по ул.Байтурсынова**

А К Т № 1

приемки выполненных строительно- монтажных работ

март 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0124-10-4	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 500 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	2	1008125,94	347369,06	2016252	694738	1322311	2270,00	4540
		550 км		425250,00	83331,23	850500	166662	130	340,88	682
2	Е0124-10-2	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,154	825598,63	274175,48	127142	42223	82996	1880,00	290
		426 км		351000,00	63565,77	54054	9789	130	261,01	40
3	Е0112-14-2	Укладка матов полиэтиленовых разм 2х1,4х0,045, засыпка крупнозернистым песком (для поглащения расширения на углах поворота)	46,706	1497,54	245,72	69944	11477	26387	2,71	127
		м3		382,50	92,25	17865	4309	119	0,45	21
4	С11031-155 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	0,086	2380,00	--	205	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0125-51-3	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 500 мм Контроль качества стыков труб до 500мм	400	2835,64	1583,51	1134256	633404	516240	2,30	920
		стык		477,00	598,50	190800	239400	120	3,83	1532
6	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм Контроль качества стыков труб до 350мм	72	2327,99	1344,74	167615	96821	77760	1,95	140
		стык		391,50	508,50	28188	36612	120	3,25	234
7	СООО Термолайн	Ковер наземный	9	12910,99	--	116199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0110-898-18	Прокладка сигнальной ленты	4000,6	8,10	--	32405	--	10122	0,02	80
		м		2,30	--	9201	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С11031-540 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	120	900,00	--	108000	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		Разгрузочные плиты								
10	Е0107-13-1	Монтаж разгрузочных плит на сульфатостойком цементе	21	1220,84	387,22	25638	8132	13503	2,06	43
		шт		344,25	115,02	7229	2415	140	0,46	10
		Земляные работы								
11	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	11048,05	23,36	22,08	258074	243932	73284	0,01	98
		м3		1,28	5,56	14142	61409	97	0,02	213
12	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	340,9446	251,77	--	85839	--	96999	1,77	604
		м3		251,77	--	85839	--	113	--	--
13	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	352,3628	302,12	--	106457	--	120296	2,13	749
		м3		302,12	--	106457	--	113	--	--
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	~~1368,992~~	134,10	--	16942 ~~183582~~	--	191424 ~~207447~~	0,97	1331
		м3	1263,252	134,10	--	183582	--	113	--	--
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18669,306 ~~21128,386~~	6,48	6,48	12С977 ~~136900~~	136900	38029 ~~43114~~	--	--
		м3		--	2,10	--	44447	97	0,01	170
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18669,306 ~~21128,386~~	21,55	4,52	402324 ~~455233~~	95417	308400 ~~349022~~	0,11	2282
		м3		17,03	--	359816	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		4940729	~~5023741~~	1963044			11203
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1907674	565044			2902
	Материалы -		Тенге			32405				
	Всего заработная плата -		Тенге			23203				
		Накладные расходы -	Тенге		2877751	~~40122~~	9201			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1518			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2552				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			45078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				10720			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4991336				
	Материалы -		Тенге			848787				
	Всего заработная плата -		Тенге				2463517			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			224404				
	Местные материалы -		Тенге			56629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			~~2929359~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1465
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				439404			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			475242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			~~8395936~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15490
		Сметная заработная плата -	Тенге				2902921			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		8287589	~~8441014~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15575
		Сметная заработная плата -	Тенге				2913640			
		Итого с временными, 1,5 %		126615	8411903	~~8567629~~				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,6 %		308435		~~8876064~~				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		34271		~~8910334~~				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		85676		~~8996011~~				
		ИТОГО:			8832498	~~8996011~~				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557			22584697	~~23002799~~				
		Возвратные суммы от врем.зд.и сооруж.15%			-47681	~~48563~~				
		Итого			22537016	~~22954236~~				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			22987756	~~459085~~				
		Всего с налогами, сборами; обязательными платежами				~~23413321~~				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				~~2809598~~				
		Итого с НДС			25746287	~~26 222 919~~				

Заказчик: Толеуов Е. У. Е. Толеуов

Подрядчик: Каирханов А.Т.

Технадзор Мадешов А

Жорнанов С.М.

Кусанькиев М.Б.

Напорнова Р.В.