Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» 12 2021 г.

Заказчик: **КГУ « Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области», 811000, город Шу, село Толе Би улица Балуан-Шолак №180а**

для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «___»_____2021г. ТОО «Султан. Б»,010000, г.Нур-Султан, ул. 187, дом 27, ВП-1, директор Ермекбаев Коркембайв консорциуме с ТОО «QazaQQurylysy», 080000, Жамбылская область, г.Тараз, ул.Байзак батыра, зд. 174, офис 201 (2 этаж).

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «__»_____ 2021г. ТОО «Тараз-Технопроект», в лице эксперта Тлеули А.Ә., Аттестаты № KZ74VJE00069966 от 19.10.2021г, № KZ74VJE00069966 от 19.10.2021 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «__» 2021г. ТОО «Архитекторы Астаны», в лице эксперта Сарсенбаева А.А. №KZ60VJE00028314 от 27.06.2017г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство торгово-развлекательного многопрофильного объекта (Дом культуры на 240мест, кружковыке помещения для школьников) с наружными инженерными сетями в с.Толе би Шуского района Жамбылской области (Корректировка)»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Жамбылская область, Шуский район, с. Толе би, ул. Толе би**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Земельный кадастр от 10.01.2019г №0673151**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талон о приеме уведомлении, о начале и прекращений осуществлении деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного архитектурно-**

строительного контроля акимата Жамбылской области»,KZ58REA00149399 от 21.10.2019 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Архитекторы Астаны» №ГЗ-46/2019

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ « Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области», №105Н/К от 26.08.2019г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **«21» октября 2019 год;**
число, месяц, год
окончание работ: **«12» декабря 2021 год;**
число, месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **17 месяцев;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **17 месяцев;**
фактически, месяц **26 месяцев**;

3. Объект (комплекс)либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____ имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь	$м^2$	2330,87		2330,87	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Дом культуры имеет следующие показатели:

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	кол-во этажей (этаж)	Кол-во квартир	Кол-во помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство торгово-развлекательного многопрофильного объекта	2	-	-	2330,87		4269	-	-	-	-

(Дом культуры на 240мест, кружковыке помещения для школьников) с наружными инженерными сетями в с.Толе би Шуского района Жамбылской области (Корректировка)»										

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусмотрен строительство дома культуры на 240 мест Разработанное 2-х этажное здание имеет прямоугольную, композиционную схему. В процессе проектирование были приняты проектное решение: В подземном этаже (цоколь) - монолитные ж/б стены, толщиной - 400 мм. Здание 3 этажное, с подвальным этажом (под блоками 1 и 2). Фундаменты – монолитные железобетонные ленточного типа и отдельно стоящие. Стены подвала с наружными стенами из монолитного железобетона толщиной 400мм. Наружное ограждение – не несущие стены из пеноблока толщиной 250 мм. Кровля – стропильной конструкции по металлическим прогонам. Покрытие из профилированного настила с монолитной плитой по нему. Покрытие зала металлические стропильные фермы. Для учета и распределения электроэнергии принято вводно-распределительное устройство, состоящее из вводного устройства - типа ВРУ1-11-10 и распределительного устройства - типа ВРУ1-47-00, установленные в помещениях электрощитовых в подвале. Пожарными извещателями оснащаются все помещения кроме помещении с мокрыми процессами. К установке приняты дымовые, тепловые и ручные извещатели. Установка комплектной трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами на 100кВА; Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемого КТПН до потребителей. КТПН. Для поддержания параметров внутреннего воздуха в актовом зале и сцене отопление предусмотрено отдельной системой N1, от распределительной гребенки, расположенной в подвале в помещении теплового пункта. Система отопления N1 принята двухтрубная ,горизонтальна, попутная. Нагревательные приборы на сцене устанавливаются на 500мм. от пола, на наружной стене сцены. В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы. У всех радиаторов установлены ручные терморегуляторы фирмы "Danfoss", с предварительной настройкой, регулирующие теплоотдачу нагревательных приборов. Трубы системы отопления и теплоснабжения приточных установок (от гребенок в тепловом пункте) выполнены из металлополимеров, согласно СП РК 4.02-101-2002. По проекту предусмотрены приточно - вытяжные системы. Способ прокладки теплоснабжение- подземный в монолитных ж/б каналах. Трубы приняты стальные электросварные по ГОСТ 30732-2006. Проектом ТМ предусмотрено монтаж блочно—модульной котельной тепло производительностью 0,36 МВт. К установке принят газовый котел GN4-10. Проектом предусмотрена внутриплощадочная прокладка газопровода среднего давления от точки врезки до ГРПШ-10. На выходе из земли предусмотрена установка отключающего устройства -задвижка ду50. В здании запроектированы следующие внутренние системы водопровода и канализации: система хозяйственно-питьевого водопровода (В1); система противопожарного водопровода (В2); трубопровод горячего водопровода подающий (Т3); трубопровод горячего водопровода циркуляционный (Т4); система хоз-бытовой канализации (К1); стоки условно чистые (К4н);

Наружные Водопроводные сети запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11-63х5,8 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001. На сети установлены водопроводные колодцы Ø1500мм с отключающими задвижками по направлению подачи воды. Проектируемые канализационные сети предназначены для отвода стоков от здания в существующую сеть. На сети установлены канализационные колодцы Ø1500мм. Канализационные сети запроектированы из труб, канализационных гофрированных Ø100-150 по ГОСТ 54475-2001. Комплектная канализационная насосная станция серии «Адмирал» предназначена для перекачки хозяйственно-бытовых, производственных, ливневых и дренажных сточных вод. Производительность комплектных КНС от 25 до 60 м3/ч, напор от 5 до 40 м. Количество погружных насосов в резервуаре - 2 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **1 022 737,774 тысяч тенге,**

в том числе строительно-монтажных работ **962 415,966 тысяч тенге,**

оборудования, инструмента и инвентаря **60 321,808 тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **973 753,593** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **913 431,785 тысяч тенге;**

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **60 321,808 тысяч тенге;**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство торгово-развлекательного многопрофильного объекта (Дом культуры на 240мест, кружковыке помещения для школьников) с наружными инженерными сетями в с.Толе би Шуского района Жамбылской области (Корректировка)» принять в эксплуатациию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ***Нурадинов А.М.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: ***Тлеули А.Ә.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ***Сарсенбаев А.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Ермекбаев К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

от 02.05.2012 года № 170 **Форма № 3 (КС-3)**

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : **ТОО "Султан.Б"**

(организация, адрес, телефон)

Договор: Доп соглашение №5 от 29.03.2021г. к договору №81 от 10.10.2019г.

Наименование строительства: **"Строительство торгово-развлекательного многопрофильного объекта (Дом культуры на 240мест, кружковые помещения для школьников) с наружными инженерными сетями в с.Толе би Шуского района Жамбылской области (Корректировка)"**

СПРАВКА № 15
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе:			За отчетный месяц всего	В том числе:		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство торгово-развлекательного многопрофильного объекта (Дом культуры на 240мест, кружковыке помещения для школьников) с наружными инженерными сетями в с.Толе би Шуского района Жамбылской области (Корректировка)"	973 753 592,99	614 171 519				10 439 047,99			
2	в том числе НДС	104 330 742	65 804 091				1 118 469,43			
3	Удержание аванс 30%	265 876 910	198 236 939				3 131 714,40			
4	Удержание 5%	48 687 680	30 708 576				521 952,40			
5	Всего к оплате с НДС	659 189 003	385 226 004				6 785 381,19			
	Сумма к оплате: шесть миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч триста восемьдесят один тенге девятнадцать тиын									

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Нурадинов А.М.

Подрядчик:

ТОО "Султан. Б"

Директор _____ К.Ермекбаев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	33	546,00	--	18018	--	18018	--	19459
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
		Траншея									
8	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	90,54	217,13	217,13	19659	19659	--	5362	27022
		НР - 72%; СП - 8%			--	82,25	--	7447		2002	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из песка	м3грунта	30,18	841,75	--	25404	--	--	18291	47190
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	25404	--		3496	
10	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	31	2204,00	--	68324	--	68324	--	73790
		СП - 8%			--	--	--	--		5466	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,36	841,75	--	50808	--	--	36582	94381
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	50808	--		6991	
12	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка кирпичей	м3	3,939	515,00	--	2029	--	--	1887	4229
		НР - 93%; СП - 8%			515,00	--	2029	--		313	
13	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,02	28869,00	--	58315	--	58315	--	62980
		СП - 8%			--	--	--	--		4665	
		Кабельные и трубные изделия									
14	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	220	123,23	1,28	27111	282	3533	16781	47403
		НР - 72%; СП - 8%			105,89	0,05	23296	11		3511	
15	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	120295,00	--	26465	--	26465	--	28582
		СП - 8%			--	--	--	--		2117	
16	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	530	77,76	--	41213	--	--	29673	76557
		НР - 72%; СП - 8%			77,76	--	41213	--		5671	
17	2306-0131-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,53	142108,00	--	75317	--	75317	--	81342
		СП - 8%			--	--	--	--		6025	
18	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	70	285,65	168,51	19996	11796	163	8067	30307
		НР - 72%; СП - 8%			114,81	45,24	8037	3167		2245	
19	2301-0510-0405 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	70	715,00	--	50050	--	50050	--	54054
		СП - 8%			--	--	--	--		4004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2328927**	**118658**	**1911819**	**263440**	**2799752**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**298450**	**42626**	**--**	**207388**	
		Материалы	Тенге				**341249**				
		Всего заработная плата	Тенге				**55098**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**125055**			
		Накладные расходы	Тенге				**119800**				
		Сметная прибыль	Тенге				**90039**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**34502**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**465790**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**92**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**125055**			
		Материалы	Тенге				**1937628**				
		Всего заработная плата	Тенге				**306880**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**216021**			
		Местные материалы	Тенге				**1253352**				
		Накладные расходы	Тенге				**126639**				
		Сметная прибыль	Тенге				**173401**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**168882**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2279911**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**207**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**216021**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**50050**				
		Сметная прибыль	Тенге				**50050**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4004**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**54054**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2799755**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**299**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**341076**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**2799755**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**298450**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**118658**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**42626**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1911819**		
		- Накладные расходы	Тенге							**263440**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**207388**	
		РАЗДЕЛ 4.ОЗЕЛЕНЕНИЕ(ГЗ-46/2019 ГП)									
		Газоны									
1	**1147-0112-0101 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	**м2**	**10400,15**	**37,48**	**1,71**	**389798**	**17784**	**--**	**333321**	**780968**
		НР - 88%; СП - 8%			**35,77**	**0,65**	**372013**	**6760**		**57849**	
2	**1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**10400,15**	**271,30**	**155,11**	**2821561**	**1613167**	**626922**	**836688**	**3950909**
		НР - 88%; СП - 8%			**55,91**	**35,51**	**581472**	**369309**		**292660**	
		Ель-40 шт									
3	**1147-0102-0211 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**40**	**1884,92**	**494,77**	**75397**	**19791**	**--**	**55531**	**141402**
		НР - 88%; СП - 8%			**1390,15**	**187,43**	**55606**	**7497**		**10474**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1147-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м *НР - 88%; СП - 8%*	шт.	40	1607,75 1343,95	152,85 34,99	64310 53758	6114 1400	4438	48539 9028	121877
5	2501-0101-0401 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 25769-83	шт.	40	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
				Карагач-15шт,Ясень-12 шт							
6	1147-0102-0216 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,3х1,3х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте *НР - 88%; СП - 8%*	яма	27	2570,13 1907,71	662,42 250,94	69394 51508	17885 6775	--	51290 9655	130338
7	1147-0103-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,3х1,3х0,6 м. Посадка *НР - 88%; СП - 8%*	шт.	27	8533,04 6257,09	2109,83 652,95	230392 168941	56966 17630	4485	164183 31566	426141
8	2501-0202-1901 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста карагач, с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	15	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
9	2501-0202-0801 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	12	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3650852	1731707	635845	1489552	5551635
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1283298	409371	--	411232	
		Материалы	Тенге				3650852				
		Всего заработная плата	Тенге				635844				
		Накладные расходы	Тенге					1692669			
		Сметная прибыль	Тенге				1489552				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				411232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5551636				
		Сметная заработная плата	Тенге								1568
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1692669			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5551636				
		Сметная заработная плата	Тенге								1568
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1692669			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									5551636
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1283298				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1731707			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					409371			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						635844		
		- Накладные расходы	Тенге							1489552	
		- Сметная прибыль	Тенге							411232	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:								8 351 391,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения			2,9 %		242 190,34			
			Итого с временными								8 593 581,34
			Зимние удорожания			1,3 %		111 716,56			
			Итого с зимними удорожаниями								8 705 297,90
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		174 105,96			
			Итого с непредвиденными работами и								8 879 403,85
			Оборудование								
			к=1,050036					9 323 693,71			
			НДС			12 %		1 118 843,24			
			Итого с НДС								10 439 047,99

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Султан. Б"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **К. Ермекбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО " Тараз-Технопроект

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Нурадинов А.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"Тараз-Технопроект" ЖШС

А. Э.Тлеули

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)