Форма КС №3

АНЫҚТАМА №1

атқарылған жұмыстардың құны бойынша

25.09.2017 жылғы

Тапсырыс беруші: ОҚО Ауыл шаруашылығы басқармасы ММ

Мердігер: "Оймақ-Құрылыс" ЖШС

Келісім-шарт: . 10.08.2017 жыл №77 келісім шарты

Нысан атауы: ОҚО Отырар ауданындағы НС-1 каналын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
ОҚО Отырар ауданындағы НС-1 каналын күрделі жөндеу	**122 352 832,0**	28 571 428,6	32 000 000,0	28 571 428,6	32 000 000,0	28 571 428,6	32 000 000,0	**90 352 832,0**
Барлығы	**122 352 832,0**	**28 571 428,6**	**32 000 000,0**	**28 571 428,6**	**32 000 000,0**	**28 571 428,6**	**32 000 000,0**	**90 352 832,0**

Тапсырыс беруші:
ОҚО Ауыл шаруашылығы басқармасы
басшысының орынбасары

_____ **А.Қаныбеков**

Су шаруашылығы бөлімінің бас маманы

_____ **А.Асетов**

Мердігер:
«Оймақ-Құрылыс» ЖШС-нің директоры

_____ **С.Еркебай**

Заказчик ГУ «Управление сельского хозяйства ЮКО»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Оймақ-Құрылыс»
Субподрядчик
Договор №77 от 2017-08-10

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт канала НС-1 Отырарского района ЮКО

Наименование обьекта: Капитальный ремонт канала НС-1 Отырарского района ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-2-1 Головное сооружение на ПК-0												
		Земляные работы												
1	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве в котлованах глубиной до 3 м м3	125,4	29,62	28,08	3714	3522	1047	0,01	1				
				1,54	7,07	193	887	97	0,02	3				
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	6,6	262,72	-	1734	-	1959	1,85	12				
				262,72	-	1734	-	113	-	-				
3	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	42,35	20,27	-	858	-	970	0,13	5				
				20,27	-	858	-	113	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
4	Е0101-132-1-	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	10,6	11,12	11,12	118	118	41	-	-
				-	3,96	-	42	97	0,01	-
		м3								
5	Е0101-132-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см/за 6 проводов/	10,6	4,88	4,88	52	52	23	-	-
				-	2,23	-	24	97	0,01	-
		м3								
		Бетонные и прочие работы								
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,65064	65900	-	42877	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03749	62000	-	2324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	51678	3691			19
	Тенге	2785	952			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	51678	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3737	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	45202	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4040	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	606	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3343	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	59061	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		24
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4343	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	59061	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		24
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4343	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. СМЕТА 2-2-3 Перегораживающее сооружение на ПК-11+80								
		Земляные работы								
8	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6,п-3. 22, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве в котлованах глубиной до 3 м	199,5	29,62	28,08	5909	5603	1665	0,01	2
				1,54	7,07	306	1411	97	0,02	5
		м3								
9	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,5	262,72	-	2759	-	3117	1,85	19
				262,72	-	2759	-	113	-	-
		м3								
10	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,848	21,55	4,52	40	8	31	0,11	-
				17,03	-	31	-	97	-	-
		м3								
11	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,848	14,12	12	26	22	8	0,01	-
				1,62	2,75	3	5	97	0,01	-
		м3								
12	Е0101-90-2	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	9,24	20,27	-	187	-	212	0,13	1
				20,27	-	187	-	113	-	-
		м2								
13	Е0136-5-6	-Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	194,37	68,59	18,36	13331	3568	10500	0,34	67
				49,73	5,96	9666	1158	97	0,03	5
		м3								
14	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,23	134,1	-	1372	-	1550	0,97	10
				134,1	-	1372	-	113	-	-
		м3								
15	Е0101-85-5	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	5,4	7,61	7,61	41	41	12	-	-
				-	2,31	-	12	97	0,01	-
		м3								
		Бетонные и прочие работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2056	65900 -	- -	13549 -	- -	- -	- -	- -
17	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,05034	61300 -	- -	3086 -	- -	- -	- -	- -
18	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,00989	62000 -	- -	613 -	- -	- -	- -	- -
19	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0117	72000 -	- -	842 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге --- Тенге				41756 --- 14325	9243 --- 2587			100 --- 10
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				41756	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	16911	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				18090	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				98	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				17095	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2564	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3531	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				62381	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		118
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	19475	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				62381	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		118
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	19475	-		-

РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 2-2-4 Перегораживающее сооружение на ПК-22+05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
20	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6,п-3. 22, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве в котлованах глубиной до 3 м м3	194,7	29,62 1,54	28,08 7,07	5767 299	5468 1377	1625 97	0,01 0,02	2 5
21	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	10,3	262,72 262,72	- -	2706 2706	- -	3058 113	1,85 -	19 -
22	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1,8	21,55 17,03	4,52 -	39 31	8 -	30 97	0,11 -	- -
23	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	1,8	14,12 1,62	12 2,75	25 3	22 5	8 97	0,01 0,01	- -
24	Е0101-90-2	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы м2	8,82	20,27 20,27	- -	179 179	- -	202 113	0,13 -	1 -
25	Е0136-5-6	-Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3 м3	189,81	68,59 49,73	18,36 5,96	13019 9439	3485 1131	10253 97	0,34 0,03	65 5
26	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	9,99	134,1 134,1	- -	1340 1340	- -	1514 113	0,97 -	10 -
27	Е0101-85-5	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	5,2	7,61 -	7,61 2,31	40 -	40 12	12 97	- 0,01	- -
		Бетонные и прочие работы								
28	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	0,20325	65900	-	13394	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,04815	61300 - -	- - -	2952 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
30	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,009545	62000 - -	- - -	592 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
31	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0138	72000 - -	- - -	994 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	41045	9022			97
	Тенге	13996	2525			10
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	41045	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16521	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17931	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	96	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	16701	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2505	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3465	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	61211	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		115
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19026	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	61211	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		115
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19026	-		-

РАЗДЕЛ 4. СМЕТА 2-2-5 Перегораживающее сооружение на ПК-30+00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
32	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6,п-3. 22, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве в котлованах глубиной до 3 м	190,95	29,62	28,08	5656	5363	1594	0,01	2
				1,54	7,07	293	1350	97	0,02	5
		м3								
33	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,05	262,72	-	2640	-	2984	1,85	19
				262,72	-	2640	-	113	-	-
		м3								
34	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,708	21,55	4,52	37	8	28	0,11	-
				17,03	-	29	-	97	-	-
		м3								
35	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,708	14,12	12	24	20	7	0,01	-
				1,62	2,75	3	5	97	0,01	-
		м3								
36	Е0101-90-2	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	8,54	20,27	-	173	-	196	0,13	1
				20,27	-	173	-	113	-	-
		м2								
37	Е0136-5-6	-Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	186,17	68,59	18,36	12769	3418	10057	0,34	64
				49,73	5,96	9258	1110	97	0,03	5
		м3								
38	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,8	134,1	-	1314	-	1485	0,97	10
				134,1	-	1314	-	113	-	-
		м3								
39	Е0101-85-5	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	5,03	7,61	7,61	38	38	11	-	-
				-	2,31	-	12	97	0,01	-
		м3								
		Бетонные и прочие работы								
40	С12041-73 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,1952	65900	-	12864	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 12 мм т		-	-	-	-	-	-	-
41	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,046322	61300 -	- -	2840 -	- -	- -	- -	- -
42	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,00943	62000 -	- -	585 -	- -	- -	- -	- -
43	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,10205	68200 -	- -	6960 -	- -	- -	- -	- -
44	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0144232	68200 -	- -	984 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	46883	8847			95
	Тенге	13711	2476			9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	46883	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16187	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	24231	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	94	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	16362	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2454	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3795	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	67040	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		113
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18641	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			67040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная зработная плата -	Тенге			-	18641	-		-

РАЗДЕЛ 5. СМЕТА 2-2-6 Трубчатый переезд на ПК-8+91, ПК-16+92, ПК-21+11 (на 3 шт)

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6,п-3. 22, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве в котлованах глубиной до 3 м	283,86	29,62	28,08	8408	7972	2370	0,01	3
				1,54	7,07	436	2007	97	0,02	7
		м3								
46	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14,94	262,72	-	3925	-	4435	1,85	28
				262,72	-	3925	-	113	-	-
		м3								
47	Е0101-90-2	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	107,64	20,27	-	2182	-	2466	0,13	14
				20,27	-	2182	-	113	-	-
		м2								
48	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21,6	21,55	4,52	465	98	357	0,11	2
				17,03	-	368	-	97	-	-
		м3								
49	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	21,6	14,12	12	305	259	91	0,01	-
				1,62	2,75	35	59	97	0,01	-
		м3								
50	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	103,296	134,1	-	13852	-	15653	0,97	100
				134,1	-	13852	-	113	-	-
		м3								
51	Е0136-5-6	-Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	110,004	68,59	18,36	7545	2019	5942	0,34	38
				49,73	5,96	5470	656	97	0,03	3
		м3								
52	Е0101-85-5	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2	85,68	7,61	7,61	652	652	192	-	-
				-	2,31	-	198	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		группы до 10 м								
		м3								
		Бетонные и прочие работы								
53	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,68	65900	-	110712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,099	62000	-	6138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			154184	11000			185
			Тенге			26268	2920			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154184	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29188	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			116850	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			66	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4726	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11141	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			196831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		212
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33914	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			196831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		212
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33914	-		-

РАЗДЕЛ 6. СМЕТА 2-2-7 Водопропускные сооружения (на 16 шт)

		Бетонные и прочие работы								
55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,82688	65900	-	120391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
56	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,12	62000 -	- -	7440 -	- -	- -	- -	- -
57	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,40224	68200 -	- -	27433 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге			155264 -	- -			- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155264	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			155264	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9316	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			164580	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			164580	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. СМЕТА 2-1-2 Канал НС-1

Земляные работы

58	Е0101-24-5 т.ч. п-1.6,п-3. 30, доп. изм. № 1 К=1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве/Срезка растительного слоя/ м3	5065,05	4,85 -	4,85 1,68	24571 -	24571 8524	8269 97	- 0,01	- 28
59	Е0101-24-13 т.ч. п-1.6,п-3. 30, доп. изм. № 1 К=1 К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтовдобавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве/+ до 30 м/ м3	5065,05	8,4 -	8,4 2,91	42529 -	42529 14755	14312 97	- 0,01	- 48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0101-17-8 т.ч. п-1.6,п-3. 27, доп. изм. № 1 К=1,06	-Разработка грунта2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве	17366	34,04	32,62	591077	566418	172926	0,01	171
				1,42	8,85	24660	153614	97	0,03	525
		м3								
61	С010334-А10	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км	30390	22,14	-	672835	-	134567	0,09	2826
				4,43	-	134567	-	100	-	-
		т								
62	Е0136-5-6	-Качественная засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	17366	68,59	18,36	1191099	318804	938099	0,34	5957
				49,73	5,96	863611	103501	97	0,03	437
		м3								
63	Е0101-73-12	-Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	12864	49,08	47,11	631414	606072	138367	0,01	176
				1,97	9,12	25342	117304	97	0,03	383
		м3								
64	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	643	262,72	-	168926	-	190887	1,85	1188
				262,72	-	168926	-	113	-	-
		м3								
65	Е0101-90-2	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	17074	20,27	-	346090	-	391082	0,13	2203
				20,27	-	346090	-	113	-	-
		м2								
66	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1707	21,55	4,52	36779	7709	28198	0,11	184
				17,03	-	29070	-	97	-	-
		м3								
		Бетонные и прочие работы								
67	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	41,13786	68200	-	2805602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6510922	1566103			12705
			Тенге			1592266	397699			1422
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6510922	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1989966	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2805602	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8683	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			672835	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2016706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1008
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	302506	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			511658	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9039286	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2292472	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			9039286	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2292472	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			7001732	1607906			13201
			Тенге			1663351	409159			1465
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7001732	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2072510	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3183171	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9037	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			672835	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2102410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1051
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	315362	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			546249	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9650391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15717
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2387872	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9650391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15717
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2387872	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9650391
Итого с временными, 4 %	10036407
Итого с зимними удорожаниями, 1,61 %	10197993
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10238138
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10338502
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	28294147
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	565883
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	28860030
ИТОГО с к-0,99	28571428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3428572		
		Итого с НДС						32000000		

ИНЖЕНЕР:

ТОО «Фараб Құрылыс»

---------- Т.Акжігіт

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Оймак-Курылыс»

Директор ---------- Еркебай С.О.

Форма КС №3

АНЫҚТАМА №2
атқарылған жұмыстардың құны бойынша
24.10.2017 жылғы

Тапсырыс беруші: ОҚО Ауыл шаруашылығы басқармасы ММ
Мердігер: "Оймақ-Құрылыс" ЖШС
Келісім-шарт: 10.08.2017 жыл №77 келісім шарты
Нысан атауы: ОҚО Отырар ауданындағы НС-1 каналын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
ОҚО Отырар ауданындағы НС-1 каналын күрделі жөндеу	**122 352 832,0**	69 642 857,1	78 000 000,0	69 642 857,1	78 000 000,0	41 071 428,6	46 000 000,0	**44 352 832,0**
Барлығы	**122 352 832,0**	**69 642 857,1**	**78 000 000,0**	**69 642 857,1**	**78 000 000,0**	**41 071 428,6**	**46 000 000,0**	**44 352 832,0**

Тапсырыс беруші:
ОҚО Ауыл шаруашылығы басқармасы
басшысының орынбасары

_____ **А.Қаныбеков**

Су шаруашылығы бөлімінің бас маманы

_____ **А.Асетов**

Мердігер:
«Оймақ-Құрылыс» ЖШС-нің директоры

ТОО _____ **С.Еркебай**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		связных объемом до 200 м3		49,73	5,96	2145	257	97	0,03	1
		м3								
18	E0101-85-5	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	41,14	7,61	7,61	313	313	92	-	-
				-	2,31	-	95	97	0,01	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23850	7392			99
			Тенге			14926	2584			12
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			580	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	297	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			267	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	337	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22514	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16692	-		-
		Местные материалы -	Тенге			22	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			218	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17718	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2658	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2414	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		116
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19350	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			756	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	521	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			468	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	591	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			44841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20278	-		-

РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 2-2-2 Гидрометрический пост на ПК-1+00

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	6	353,25	-	2120	-	2395	2,33	14
				353,25	-	2120	-	113	-	-
20	Е0101-134-1	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,3	21,55	4,52	6	1	5	0,11	-
				17,03	-	5	-	97	-	-
21	Е0101-135-1	м3 Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,3	14,12	12	4	4	1	0,01	-
				1,62	2,75	-	1	97	0,01	-
22	Е0101-90-2	м3 Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	1,5	20,27	-	30	-	34	0,13	-
				20,27	-	30	-	113	-	-
23	Е0101-166-2	м2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6	134,1	-	805	-	909	0,97	6
				134,1	-	805	-	113	-	-
		м3								
	-	Бетонные и прочие работы		-			-			-
24	Е0130-3-2	Устройство подушек гравийно-песчаных под фундаменты	0,1	836,12	33,87	84	3	30	1,94	-
				263,25	12,47	26	1	109	0,06	-
25	Е0130-7-1	м3 Устройство монолитных фундаментов, бетон кл. В20, F150, W6 на ССЦ	1	7554,54	532,08	7555	532	617	2,55	3
				434,25	131,85	434	132	109	0,43	-
26	С143001-64	м3 Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше4: за 4 кг/см2	1,02	620	-	632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0106-11-4	м3 Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,00544	126994,77	680,89	691	4	33	33,1	-
				5535	256,5	30	1	105	1,26	-
28	С12021-225	1т Переходные мостики, площадки прямоугольные для негабаритных емкостей	0,21465	134700	-	28913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			40840	544			23
			----			---	---			---
			Тенге			3451	135			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11927	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1289	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3586	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6642	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	604	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			957	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16909	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4190	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28913	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28913	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1735	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30648	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			47557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4190	-		-

РАЗДЕЛ 4. СМЕТА 2-2-3 Перегораживающее сооружение на ПК-11+80

Земляные работы

Бетонные и прочие работы

29	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	-Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/ м3	0,45	1090,7	324,14	491	146	136	0,91	-
				---	---	---	---	---	---	---
				127,58	124,46	57	56	120	0,58	-
30	Е0137-73-3	-Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме	6,244	8975,78	142,69	56045	891	5811	4,47	28
				---	---	---	---	---	---	---
				724,5	50,98	4524	318	120	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по сооружению в целом до 10000 м3,бетон кл В20, F150, W6 на ССЦ								
31	С143001-64	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	6,33766	620 -	- -	3929 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0137-75-1	м3 -Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,26583	8049,49 2475	3554,81 1272,6	2140 658	945 338	1195 120	14 5,35	4 1
33	Е0137-73-1	т -Устройство зуба из монолит. бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ	1,2	6767,7 324	133,67 47,78	8121 389	160 57	535 120	1,93 0,2	2 -
34	С143001-64	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,218	620 -	- -	755 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	м3 -Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/ м3	0,192	1090,7 127,58	324,14 124,46	209 24	62 24	58 120	0,91 0,58	- -
36	Е0137-73-1	-Устройство упора под ж/б плиту из монолит. бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ	0,6	6767,7 324	133,67 47,78	4061 194	80 29	268 120	1,93 0,2	1 -
37	С143001-64	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,609	620 -	- -	378 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0137-75-1	м3 -Установка армосеток и	0,0117	8049,49	3554,81	94	42	53	14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах		2475	1272,6	29	15	120	5,35	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			76223	2326			36
			Тенге			5876	837			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76223	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14050	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6713	-		-
		Местные материалы -	Тенге			53971	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1208	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5057	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7922	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			89335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7922	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СМЕТА 2-2-4 Перегораживающее сооружение на ПК-22+05								
		Земляные работы								
		Бетонные и прочие работы								
39	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	-Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/	0,424	1090,7	324,14	462	137	128	0,91	-
		м3		127,58	124,46	54	53	120	0,58	-
40	Е0137-73-3	-Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до	6	8975,78	142,69	53855	856	5583	4,47	27
				724,5	50,98	4347	306	120	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10000 м3,бетон кл В20, F150, W6 на ССЦ								
41	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	6,09	620 / -	- / -	3776 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
42	Е0137-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах м3	0,260945	8049,49 / 2475	3554,81 / 1272,6	2100 / 646	928 / 332	1174 / 120	14 / 5,35	4 / 1
43	Е0137-73-1	-Устройство зуба из монолит. бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ т	1,143	6767,7 / 324	133,67 / 47,78	7735 / 370	153 / 55	510 / 120	1,93 / 0,2	2 / -
44	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	1,160145	620 / -	- / -	719 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
45	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	-Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/ м3	0,223	1090,7 / 127,58	324,14 / 124,46	243 / 28	72 / 28	67 / 120	0,91 / 0,58	- / -
46	Е0137-73-1	-Устройство упора под ж/б плиту из монолит. бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ м3	0,61	6767,7 / 324	133,67 / 47,78	4128 / 198	82 / 29	272 / 120	1,93 / 0,2	1 / -
47	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,61915	620 / -	- / -	384 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
48	Е0137-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений м3	0,0138	8049,49	3554,81	111	49	62	14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на оросительных и осушительных каналах		2475	1272,6	34	18	120	5,35	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			73515	2277			35
			Тенге			5678	820			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73515	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13529	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6497	-		-
		Местные материалы -	Тенге			52031	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1170	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4879	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7667	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			86190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7667	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СМЕТА 2-2-5 Перегораживающее сооружение на ПК-30+00								
		Земляные работы								
		Бетонные и прочие работы								
49	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	-Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/	0,41	1090,7	324,14	447	133	124	0,91	-
				127,58	124,46	52	51	120	0,58	-
		м3								
50	Е0137-73-3	-Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3,бетон кл В20, F150,	5,924	8975,78	142,69	53173	845	5513	4,47	26
				724,5	50,98	4292	302	120	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		W6 на ССЦ								
51	С143001-64	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	6,01286	620 -	- -	3728 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0137-75-1	м3 -Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,250952	8049,49 2475	3554,81 1272,6	2020 621	892 319	1129 120	14 5,35	4 1
53	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	т -Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/	2,731	1090,7 127,58	324,14 124,46	2979 348	885 340	826 120	0,91 0,58	2 2
		м3 -			-			-		
54	Е0137-73-1	-Устройство дна и заплечника из монолит. бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ	0,55	6767,7 324	133,67 47,78	3722 178	74 26	245 120	1,93 0,2	1 -
55	Е0137-73-2	м3 -Устройство откосов из монолит. бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ	2,181	7725,31 668,25	181,91 66,15	16849 1457	397 144	1922 120	4,31 0,29	9 1
56	С143001-64	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,771965	620 -	- -	1719 -	- -	- -	- -	- -
57	Е0137-75-1	м3 -Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,10205	8049,49 2475	3554,81 1272,6	821 253	363 130	459 120	14 5,35	1 1
58	С12041-71 Изм. и доп.вып.9	т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,10205	68200 -	- -	6960 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
59	Е0142-4-4 т.ч. п-3.12 К=1,0	-Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/	13,57	170,1	45,9	2308	623	1685	0,79	11
				124,2	15,36	1685	208	89	0,05	1
		м3								
60	С143008-72 прим.	-Стоимость бутового камня	13,9771	995	-	13907	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
61	Е0137-73-1	-Устройство зуба из монолит. бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ	1,63	6767,7	133,67	11031	218	727	1,93	3
				324	47,78	528	78	120	0,2	-
		м3								
62	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,65445	620	-	1026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
63	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	-Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/	0,26	1090,7	324,14	284	84	79	0,91	-
				127,58	124,46	33	32	120	0,58	-
		м3								
64	Е0137-73-1	-Устройство упора под ж/б плиту из монолит. бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ	0,67	6767,7	133,67	4534	90	299	1,93	1
				324	47,78	217	32	120	0,2	-
		м3								
65	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,68005	620	-	422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
66	Е0137-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и	0,0144232	8049,49	3554,81	116	51	65	14	-
				2475	1272,6	36	18	120	5,35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		осушительных каналах т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			126046	4654			60
			Тенге			9701	1682			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126046	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16078	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11383	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6960	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			88652	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1961	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8347	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13344	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			147465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13344	-		-

РАЗДЕЛ 7. СМЕТА 2-2-6 Трубчатый переезд на ПК-8+91, ПК-16+92, ПК-21+11 (на 3 шт)

Земляные работы

Бетонные и прочие работы

67	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	-Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/ м3	8,1	1090,7	324,14	8835	2626	2450	0,91	7
				127,58	124,46	1033	1008	120	0,58	5

Демонтажные работы

68	Е0137-74-13 К=0,8	-ДЕМОНТАЖ труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при	4,62	1597,41	886,41	7380	4095	5632	4,04	19
				711	304,96	3285	1409	120	1,14	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		объеме по сооружению в целом до 10000 м3								
69	Е0146-34-3	-Разборка железобетонных фундаментов м3	2,66	4330,04 2234,25	2095,79 789,37	11518 5943	5575 2100	8043 100	13,32 3,86	35 10
70	С01031-А11--11	-Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках м3	18,2	152,8 -	- -	2781 -	- -	- -	- -	- -
71	С010333-А2--1 К=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 т	18,2	23,4 4,68	- -	426 85	- -	85 100	0,1 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге --- Тенге			30939 10346	12296 4517			63 20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30939	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1008	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14863	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4167	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			426	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2432	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2829	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17295	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			49979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17295	-		-

РАЗДЕЛ 8. СМЕТА 2-2-7 Водопропускные сооружения (на 16 шт)

Земляные работы

72	Е0101-13-5 т.ч. п-1.6,п-3. 25, доп. изм. № 1 К=1,05	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 на водохозяйственном строительстве в траншеях	193,344	42,33 1,88	40,45 15,53	8185 364	7820 3003	3266 97	0,01 0,06	3 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-3.37 К=1,2	м3								
73	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,176	262,72	-	2673	-	3021	1,85	19
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	2673	-	113	-	-
		м3								
74	Е0101-90-2	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	156	20,27	-	3162	-	3573	0,13	20
				20,27	-	3162	-	113	-	-
		м2								
75	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	31,2	21,55	4,52	672	141	515	0,11	3
				17,03	-	531	-	97	-	-
		м3								
76	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	31,2	14,12	12	440	374	132	0,01	-
				1,62	2,75	51	86	97	0,01	-
		м3								
77	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	75,64	134,1	-	10143	-	11462	0,97	74
				134,1	-	10143	-	113	-	-
		м3								
78	Е0101-90-2	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	86,976	20,27	-	1763	-	1992	0,13	11
				20,27	-	1763	-	113	-	-
		м2								
79	Е0101-85-5	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	127,88	7,61	7,61	973	973	287	-	-
				-	2,31	-	296	97	0,01	1
		м3								
		Бетонные и прочие работы								
80	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/	7,04	1090,7	324,14	7679	2282	2129	0,91	6
				127,58	124,46	898	876	120	0,58	4
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05									
81	Е0137-73-4	-Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона приобъеме по сооружению в целом до 10000 м3, бетон кл В20, F150, W6 на ССЦ	22,032	12514,86	203,22	275727	4477	26990	5,96	131
				947,25	73,6	20870	1622	120	0,32	7
		м3								
82	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	22,36248	620	-	13865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
83	Е0137-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,97344	8049,49	3554,81	7836	3460	4378	14	14
				2475	1272,6	2409	1239	120	5,35	5
		т								
84	Е0137-73-1	-Устройство зуба из монолит. бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ	4,064	6767,7	133,67	27504	543	1813	1,93	8
				324	47,78	1317	194	120	0,2	1
		м3								
85	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	4,12496	620	-	2557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
86	Е0122-1-7	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0948	1950730,36	60158,66	184929	5703	14031	539	51
				91125	22725	8639	2154	130	110,99	11
		км								
87	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и	-Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/	5,8	1090,7	324,14	6326	1880	1754	0,91	5
				127,58	124,46	740	722	120	0,58	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.46 К=1,05									
88	Е0137-73-1	-Устройство дна и заплечника из монолит. бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ	1,76	6767,7	133,67	11911	235	785	1,93	3
				324	47,78	570	84	120	0,2	-
89	Е0137-73-2	-Устройство откосов из монолит. бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ	м3 4,04	7725,31	181,91	31210	735	3560	4,31	17
				668,25	66,15	2700	267	120	0,29	1
90	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3 5,887	620	-	3650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	Е0137-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	м3 0,20112	8049,49	3554,81	1619	715	904	14	3
				2475	1272,6	498	256	120	5,35	1
92	Е0142-4-4 т.ч. п-3.12 К=1,0	-Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/	т 14,496	170,1	45,9	2466	665	1800	0,79	12
				124,2	15,36	1800	223	89	0,05	1
93	С143008-72 прим.	-Стоимость бутового камня	м3 14,93088	995	-	14856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	Е0141-4-3	-Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	м3 72,8	149,64	7,38	10894	537	5135	0,43	31
				65,03	2,79	4734	203	104	0,01	1
95	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	м2 0,01456	26143,3	1166,54	381	17	28	5,07	-
				1284,75	574,87	19	8	104	2,69	-
96	Е0141-2-4	-Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях асфальтовыми матами в два слоя	т 4,8	97,54	7,38	468	35	463	0,57	3
				90	2,79	432	13	104	0,01	-
97	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного	м2 0,00096	26143,3	1166,54	25	1	2	5,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битума РБ-1								
				1284,75	574,87	1	1	104	2,69	-
		т								
98	Е0141-8-8	-Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,03984	17024,31	1344,28	678	54	117	10	-
				2542,5	291,92	101	12	104	0,75	-
		т								
		Демонтажные работы на ПК-16+81								
99	Е0137-74-13	-ДЕМОНТАЖ труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,792	1597,41	886,41	1265	702	966	4,04	3
	К=0,8			711	304,96	563	242	120	1,14	1
		м3								
100	Е0146-34-3	-Разборка железобетонных фундаментов	0,3	4330,04	2095,79	1299	629	907	13,32	4
				2234,25	789,37	670	237	100	3,86	1
		м3								
101	С01031-А11-11	--Погрузка изделий из сборногожелезобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 тпри автомобильных перевозках	2,73	152,8	-	417	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
102	С010333-1-2	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	2,73	23,4	-	64	-	13	0,1	-
	К=0,9			4,68	-	13	-	100	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	635638	31979			423
	Тенге	65662	11736			51
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	635638	-	-		-
Материалы -	Тенге	302331	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	77399	-		-
Местные материалы -	Тенге	235197	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	64	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	90025	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		45
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13504	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	43540	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	769203	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		519
Сметная заработная плата -	Тенге	-	90902	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	769203	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90902	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			11960135	214338			7333
			----			--------	--------			--------
			Тенге			1151856	75343			303
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			580	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	297	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			267	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	337	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11929886	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1413393	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1226381	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1157532	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7989003	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			708	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1126333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		563
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	168950	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			783373	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13839592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8194
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1395331	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29669	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	521	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28913	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			468	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1808	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	591	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			13872436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1396259	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13872436
Итого с временными, 4 %	14427334
Итого с зимними удорожаниями, 1,61 %	14659615
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14717324
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14861597
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	40672836
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	813457
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	41486293

Форма № 3

Анықтама № 3
атқарылған жұмыстардың құны бойынша
27.11.2017 жылғы

Тапсырыс беруші: ОҚО Ауыл шаруашылығы басқармасы ММ

Мердігер: «Оймақ-Құрылыс» ЖШС

Келісім-шарт: 10.08.2017 жыл № 77 келісім шарты

Нысанның атауы ОҚО Отырар ауданындағы НС-1 каналын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		Жөндеу жұмыстары басынан			Ағымдағы ай			
		ҚҚС-сыз	ҚҚС	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС	ҚҚС-мен	
ОҚО Отырар ауданындағы НС-1 каналын күрделі жөндеу	122 352 832,00	109 243 600,00	13 109 232,00	122 352 832,00	39 600 742,86	4 752 089,14	44 352 832,00	0,00
Барлығы :	122 352 832,00	109 243 600,00	13 109 232,00	122 352 832,00	39 600 742,86	4 752 089,14	44 352 832,00	0,00

Тапсырыс беруші:

ОҚО Ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары

---------- А. Қаныбеков

Су шаруашылығы бөлімінің бас маманы

---------- А. Асетов

Мердігер:

«Оймақ-Құрылыс» ЖШС-нің директоры

---------- С.Еркебай

Заказчик ГУ «Управление сельского хозяйства ЮКО»

Форма N 2

Подрядчик ТОО «Оймак-Құрылыс»

Договор № 77 от 2017-08-10

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт канала НС-1 Отрарского района ЮКО

Наименование обьекта: Капитальный ремонт канала НС-1 Отрарского района ЮКО

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. СМЕТА 2-1-2 Канал НС-1								
		Бетонные и прочие работы								
1	Е0142-8-1 т.ч. п-3.12 К=1,0	-Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16т при толщине крепления до 0,1 м, бетон кл В20, F150, W6 на ССЦ	737,580668	7120,72	74,88	5252106	55227	310775	2,94	2168
				447,75	25,67	330252	18934	89	0,1	70
2	С143001-64	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	763,395992	620	-	473306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	763,395992	94	-	71759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0142-14-1	м3 -Установка армосеток массой до	28,7862648	2081,68	322,52	59924	9284	41944	9,57	275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-3.12 К=1,0	0,1 т		1514,25	122,92	43590	3538	89	0,6	17
5	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	11,8298765	68200 -	- -	806798 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0142-6-1 т.ч. п-3.12 К=1,0	-Устройство подстилающего слоя из гравийно-песачной смеси насухо вручную толщиной 20 см м2	7040,11126	165,13 52,88	9,35 3,13	1162561 372281	65853 22034	350940 89	0,33 0,01	2288 75
7	Е0142-6-2 т.ч. п-3.12 К=1,0 К=2	-Добавлять или исключить устройство подстилающего слоя из гравийно-песачной смеси насухо вручную с изменением толщины на 5 см м2	7040,11126	-63,87 -7,7	-4,72 -1,58	-449657 -54209	-33234 -11120	-58143 89	-0,05 -0,01	-329 -38
8	Е0142-21-1 т.ч. п-3.12 К=1,0	-Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки м2	7037,63815	43,15 4,93	1,43 0,54	303660 34696	10064 3800	34261 89	0,03 -	221 19

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	7680457	107194			4624
	Тенге	726609	37186			144
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7680457	-	-		-
Материалы -	Тенге	746868	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	763795	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	806798	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	5292988	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	679778	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		340
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	101967	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	501614	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8861849	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5107
Сметная заработная плата -	Тенге	-	865762	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	8861849	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5107
Сметная заработная плата -	Тенге	-	865762	-		-

ОТДЕЛ 2. СМЕТА 2-2-1 Головное сооружение на ПК-0

Бетонные и прочие работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0137-74-1	-Устройство фундаментных блоков, опорных плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3, м3	5,75	1872,32	923,52	10766	5310	6383	3,7	21
				605,25	319,8	3480	1839	120	1,22	7
10	С143023-67 Изм. и доп. вып. 21	-Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 8 ГОСТ 13015-2012	5	28135	-	140675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0137-74-13	-Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 шт.	5,2	3333,19	1108,01	17333	5762	7924	5,05	26
				888,75	381,2	4622	1982	120	1,43	7
12	С143023-26 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 5.100 (Блок № 14), размерами 1490 мм х 1490 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 м3	10	13891	-	138910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0137-73-4	-Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона приобъеме по сооружению в целом до 10000 м3, бетон кл В20, F150, W6 на ССЦ шт.	12,538	12514,86	203,22	156911	2548	15359	5,96	75
				947,25	73,6	11877	923	120	0,32	4
14	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	12,72607	620	-	7890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0137-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах м3	0,68813	8049,49	3554,81	5539	2446	3095	14	10
				2475	1272,6	1703	876	120	5,35	4
16	Е0137-73-1	-Устройство зуба из т	0,6	6767,7	133,67	4061	80	268	1,93	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монолит.бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ		324	47,78	194	29	120	0,2	-
17	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,609	620 -	- -	378 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	-Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/ м3	3,34	1090,7 127,58	324,14 124,46	3643 426	1083 416	1010 120	0,91 0,58	3 2
19	Е0141-3-2	-Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя м2	10,53	790,12 139,05	12,28 0,59	8320 1464	129 6	1529 104	0,82 -	9 -
20	Е0141-8-11	-Приготовление эпоксидно-камменноугольной композиции грунта т	0,0106353	319471,59 10215	3685,11 2924,59	3398 109	39 31	145 104	37,8 15,22	- -
21	Е0141-8-12	-Приготовление эпоксидно-камменноугольной композиции лака т	0,0098982	362966,47 11565	3883,38 3094,51	3593 114	38 31	151 104	42,8 16,12	- -
22	Е0141-8-13	-Приготовление эпоксидно-камменноугольной композиции эмали т	0,0066339	357441,09 10710	3764,28 2986,48	2371 71	25 20	94 104	39,6 15,54	- -
23	Е0141-4-3	-Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя м2	107,84	149,64 65,03	7,38 2,79	16137 7013	796 301	7606 104	0,43 0,01	47 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,021568	26143,3	1166,54	564	25	42	5,07	-
				1284,75	574,87	28	12	104	2,69	-
		т								
25	Е0141-2-4	-Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях асфальтовыми матамив два слоя	6,203	97,54	7,38	605	46	599	0,57	4
				90	2,79	558	17	104	0,01	-
		м2								
26	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0012406	26143,3	1166,54	32	1	2	5,07	-
				1284,75	574,87	2	1	104	2,69	-
		т								
27	Е0141-8-8	-Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,0514849	17024,31	1344,28	876	69	152	10	1
				2542,5	291,92	131	15	104	0,75	-
		т								
28	Е0141-9-2	-Изготовление асфальтовых матов на мешковине	0,1494923	477,83	12,27	71	2	10	0,24	-
				63,45	2,71	9	-	104	0,01	-
		м2								
		Затвор глубинный скользящий ГС 120х200								
29	Е0139-2-1	-Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решетокпри массе комплекта закладных частей на 1 затвор,1решетку до 1,5 т	0,1389	53999,06	14660,06	7500	2036	3185	120,61	17
				22344,75	3135,15	3104	435	90	12,34	2
		т								
30	Ц0122-110-1	-Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,0929	80722,33	47334,58	7499	4397	3132	137	13
				25875	11587,5	2404	1076	90	67,21	6
		т								
31	Ц0122-61-1	-Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
				10080	324	10080	324	90	1,88	2
		компл								
32	СПрайс	-Затвор глубинныйскользящий ГС 120х200 с закладными деталями (рама)и с ручным одновинтовым подъемником 2,5В	1	202940,3	-	202940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл.								
		Проезжая часть								
33	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта	45	19,95	15,58	898	701	391	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/		1,03	5,5	46	248	133	0,03	1
34	E0127-21-1	м2 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20СМ	45	145,81	17,83	6561	802	687	0,04	2
				6,41	5,07	288	228	133	0,02	1
35	E0127-61-1	м2 -Установка столбиков сигнальных железобетонных	4	273,96	119,85	1096	479	692	0,64	3
				100,35	29,7	401	119	133	0,12	-
36	C143019-210	шт -Изделия специфические для сельскохозяйственного строительстваю. Столбики для ограждения культурных пастбищ из тяжелого бетона класса В 15	0,092	16000	-	1472	-	-	-	-
	прим.			-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	2	Тенге	762493	28528		285
		Тенге	48125	8929		39
Стоимость оборудования -		Тенге	202940	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге	202940	-	-	-
Стоимость монтажных работ -		Тенге				
Материалы -		Тенге	19952	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	1359	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге	-	13884	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	12496	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	-	-	6
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	-	1874	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге	1947	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	34395	-	-	-
Сметная заработная плата -		Тенге	-	15759	-	81
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-
Материалы -		Тенге	532100	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	97358	-	-	-
Местные материалы -		Тенге	-	39630	-	-
Накладные расходы -		Тенге	381822	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	46140	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	-	-	23
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	-	6921	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	34694	-	-	-
			612934	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46551	-		253
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7500	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2361	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3539	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			3185	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	478	-		2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			641	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			11327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	4017	-		20
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			861596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66327	-		354
		ОТДЕЛ 3. СМЕТА 2-2-2 Гидрометрический пост на ПК-1+00								
		Бетонные и прочие работы								
37	E0139-7-4	-Монтаж эстакад, балок, мостов под механизмы служебных пешеходных мостиков	0,20921	25600,54	10745,29	5356	2248	1346	27,17	6
		т		5053,5	2092,77	1057	438	90	8,28	2
38	E0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	18,7	62,4	0,05	1167	1	47	0,01	-
		м2		2,77	0,02	52	-	90	-	-
39	E0110-5-1 прим.	-Установка водмерной рейки	0,5	22951,16	316,57	11476	158	2164	22,5	11
		м3		3487,5	119,25	1744	60	120	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			17998	2407			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2853	498			17
		Материалы -	Тенге			12642	-	-		2
		Всего заработная плата -	Тенге			10688	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	1856	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2211	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	332	-		1
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			15745	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -				-	2187	-		13
		Материалы -	Тенге			5356	-	-		-
			Тенге			2051	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1495	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	202	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			402	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1697	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			22848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3884	-		-

ОТДЕЛ 4. СМЕТА 2-2-3 Перегораживающее сооружение на ПК-11+80

Бетонные и прочие работы

40	Е0137-74-12-	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,864	1413,08	658,74	1221	569	794	3,01	3
				537,75	228,49	465	197	120	0,88	1
		м3								
41	С143017-228- 1 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 60.12-8 СТ РК 949-92	1	14113	-	14113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
42	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	22,32	149,64	7,38	3340	165	1574	0,43	10
				65,03	2,79	1451	62	104	0,01	-
		м2								
43	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,004464	26143,3	1166,54	117	5	9	5,07	-
				1284,75	574,87	6	3	104	2,69	-
		т								
44	Е0141-2-4	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях асфальтовыми матами в два слоя	5,776	97,54	7,38	563	43	557	0,57	3
				90	2,79	520	16	104	0,01	-
		м2								
45	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0011552	26143,3	1166,54	30	1	2	5,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1284,75	574,87	1	1	104	2,69	-
46	Е0141-8-8	т -Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,0479408	17024,31	1344,28	816	64	141	10	-
				2542,5	291,92	122	14	104	0,75	-
47	Е0141-9-2	т -Изготовление асфальтовых матов на мешковине	0,1392016	477,83	12,27	67	2	10	0,24	-
				63,45	2,71	9	-	104	0,01	-
		м2 Затвор ПС100х100								
48	Е0139-2-1	-Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,0565	53999,06	14660,06	3051	828	1296	120,61	7
				22344,75	3135,15	1262	177	90	12,34	1
49	Ц0122-110-1	т -Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,06	80722,33	47334,58	4843	2840	2023	137	8
				25875	11587,5	1553	695	90	67,21	4
50	Ц0122-61-1	т -Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
				10080	324	10080	324	90	1,88	2
51	СПРАЙС	компл -Затвор плоский скользящий ПС100х100 с закладными деталями (рама) и с ручным подъемником 0,5В	1	63421,9	-	63422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	4	Тенге			104036	6229			85
			Тенге			15469	1490			8
	Стоимость оборудования -		Тенге			63422	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			63422	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17297	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1112	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12652	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11387	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1708	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1721	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			30404	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14360	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20267	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2544	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2867	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14300	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	463	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1401	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3330	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3051	-	-		-
		Материалы -	Тенге			960	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1440	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	194	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1634	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			123190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19324	-		-

ОТДЕЛ 5. СМЕТА 2-2-4 Перегораживающее сооружение на ПК-22+05

Бетонные и прочие работы

52	Е0137-74-12-	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,864	1413,08	658,74	1221	569	794	3,01	3
				537,75	228,49	465	197	120	0,88	1
53	С143017-228- 1 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 60.12-8 СТ РК 949-92	м3 1	14113	-	14113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	шт. 21,56	149,64	7,38	3226	159	1521	0,43	9
				65,03	2,79	1402	60	104	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
55	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,004312	26143,3	1166,54	113	5	8	5,07	-
				1284,75	574,87	6	2	104	2,69	-
		т								
56	Е0141-2-4	-Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях асфальтовыми матами в два слоя	5,526	97,54	7,38	539	41	533	0,57	3
				90	2,79	497	15	104	0,01	-
		м2								
57	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0011052	26143,3	1166,54	29	1	2	5,07	-
				1284,75	574,87	1	1	104	2,69	-
		т								
58	Е0141-8-8	-Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,0458658	17024,31	1344,28	781	62	135	10	-
				2542,5	291,92	117	13	104	0,75	-
		т								
59	Е0141-9-2	-Изготовление асфальтовых матов на мешковине	0,1331766	477,83	12,27	64	2	9	0,24	-
				63,45	2,71	8	-	104	0,01	-
		м2								
		Затвор глубинный скользящий ГС80х150								
60	Е0139-2-1	-Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,0744	53999,06	14660,06	4018	1091	1706	120,61	9
				22344,75	3135,15	1662	233	90	12,34	1
		т								
61	Ц0122-110-1	-Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,0403	80722,33	47334,58	3253	1908	1359	137	6
				25875	11587,5	1043	467	90	67,21	3
		т								
62	Ц0122-61-1	-Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
				10080	324	10080	324	90	1,88	2
		компл								
63	СПРАЙС	-Затвор глубинный скользящий ГС80х150 с закладными деталями (рама) и с ручным подъемником 1В	1	73307,11	-	73307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			113116	5549			84
			Тенге			15281	1314			7
		Стоимость оборудования -	Тенге			73307	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			73307	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			15706	-	-		-
		Материалы -	Тенге			964	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11914	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1608	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1586	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			28014	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13522	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20085	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2450	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2786	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14300	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	450	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1385	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24474	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3236	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4018	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1264	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1896	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	256	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			343	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2152	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			131862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18910	-		-

ОТДЕЛ 6. СМЕТА 2-2-5 Перегораживающее сооружение на ПК-30+00

Бетонные и прочие работы

64	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские:	0,10205	-68200	-	-6960	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9	сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (взята 2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	раза)								
		т								
65	Е0137-74-12	-Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,864	1413,08	658,74	1221	569	794	3,01	3
				537,75	228,49	465	197	120	0,88	1
		м3								
66	С143017-228-1 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 60.12-8 СТ РК 949-92	1	14113	-	14113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
67	Е0141-4-3	-Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	21	149,64	7,38	3142	155	1481	0,43	9
				65,03	2,79	1366	59	104	0,01	-
		м2								
68	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0042	26143,3	1166,54	110	5	8	5,07	-
				1284,75	574,87	5	2	104	2,69	-
		т								
69	Е0141-2-4	-Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях асфальтовыми матами в два слоя	5,43	97,54	7,38	530	40	524	0,57	3
				90	2,79	489	15	104	0,01	-
		м2								
70	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,001086	26143,3	1166,54	28	1	2	5,07	-
				1284,75	574,87	1	1	104	2,69	-
		т								
71	Е0141-8-8	-Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,045069	17024,31	1344,28	767	61	133	10	-
				2542,5	291,92	115	13	104	0,75	-
		т								
72	Е0141-9-2	-Изготовление асфальтовых матовна мешковине	0,130863	477,83	12,27	63	2	9	0,24	-
				63,45	2,71	8	-	104	0,01	-
		м2								
		Затвор глубинный скользящий ГС60х150								
73	Е0139-2-1	-Установка закладных частей	0,0681	53999,06	14660,06	3677	998	1562	120,61	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т		22344,75	3135,15	1522	214	90	12,34	1
74	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т 0,0264	80722,33	47334,58	2131	1250	890	137	4
				25875	11587,5	683	306	90	67,21	2
75	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	т 1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
				10080	324	10080	324	90	1,88	2
76	СПРАЙС	Затвор глубинныйскользящий ГС60х150 с закладными деталями (рама) ис ручным подъемником 1В	компл 1	55353,88	-	55354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

компл.

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге	86630	4792				81
	Тенге	14733	1131				6
Стоимость оборудования -	Тенге	55354	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	55354	-	-			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	14584	-	-			-
Материалы -	Тенге	860	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11393	-			-
Накладные расходы -	Тенге	10254	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1538	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1490	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	26328	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			66
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12931	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13014	-	-			-
Материалы -	Тенге	2393	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2736	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-6960	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	14300	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	2952	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	443	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	958	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16924	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3179	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3677	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1735	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	234	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			314	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1969	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			104159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18080	-		-

ОТДЕЛ 7. СМЕТА 2-2-6 Трубчатый переезд на ПК-8+91, ПК-16+92, ПК-21+11 (на 3 шт)

Бетонные и прочие работы

77	Е0137-74-1	-Устройство фундаментных блоков, опорных плит с постелью на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3, м3	11,4	1872,32 / 605,25	923,52 / 319,8	21344 / 6900	10528 / 3646	12655 / 120	3,7 / 1,22	42 / 14
78	С143023-63 Изм. и доп. вып. 21	-Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 ГОСТ 13015-2012 шт.	15	19375 / -	- / -	290625 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
79	Е0137-74-13	-Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 м3	12,6	3333,19 / 888,75	1108,01 / 381,2	41998 / 11198	13961 / 4803	19202 / 120	5,05 / 1,43	64 / 18
80	С143023-22 Изм. и доп. вып. 21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 шт.	30	10818 / -	- / -	324540 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
81	Е0137-73-4	-Устройство входных и выходных	30,978	12514,86	203,22	387685	6295	37949	5,96	185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона приобъеме по сооружению в целом до 10000 м3, бетон кл В20, F150, W6 на ССЦ		947,25	73,6	29344	2280	120	0,32	10
82	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	31,44267	620	-	19494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	Е0137-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах м3	1,779	8049,49	3554,81	14320	6324	8000	14	25
				2475	1272,6	4403	2264	120	5,35	10
84	Е0137-73-1	-Устройство зуба из монолит.бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ т	3,57	6767,7	133,67	24161	477	1593	1,93	7
				324	47,78	1157	171	120	0,2	1
85	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	3,62355	620	-	2247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	Е0141-3-2	-Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя м3	26,2818	790,12	12,28	20766	323	3817	0,82	22
				139,05	0,59	3654	16	104	-	-
87	Е0141-8-11	-Приготовление эпоксидно-камненноугольной композиции грунта м2	0,0265446	319471,59	3685,11	8480	98	363	37,8	1
				10215	2924,59	271	78	104	15,22	-
88	Е0141-8-12	-Приготовление эпоксидно-камненноугольной композиции лака т	0,024705	362966,47	3883,38	8967	96	377	42,8	1
				11565	3094,51	286	76	104	16,12	-
89	Е0141-8-13	-Приготовление эпоксидно-камненноугольной композиции эмали т	0,0165576	357441,09	3764,28	5918	62	236	39,6	1
				10710	2986,48	177	49	104	15,54	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0141-4-3	-Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	268,02	149,64	7,38	40107	1978	18904	0,43	116
				65,03	2,79	17429	748	104	0,01	4
		м2								
91	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,053604	26143,3	1166,54	1401	63	104	5,07	-
				1284,75	574,87	69	31	104	2,69	-
		т								
92	Е0141-2-4	-Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях асфальтовыми матами в два слоя	28,62	97,54	7,38	2792	211	2762	0,57	16
				90	2,79	2576	80	104	0,01	-
		м2								
93	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,005724	26143,3	1166,54	150	7	11	5,07	-
				1284,75	574,87	7	3	104	2,69	-
		т								
94	Е0141-8-8	-Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,237546	17024,31	1344,28	4044	319	700	10	2
				2542,5	291,92	604	69	104	0,75	-
		т								
95	Е0141-9-2	-Изготовление асфальтовых матов на мешковине	0,689742	477,83	12,27	330	8	47	0,24	-
				63,45	2,71	44	2	104	0,01	-
		м2								
		Проезжая часть								
96	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	135	19,95	15,58	2693	2103	1172	0,01	1
				1,03	5,5	139	743	133	0,03	4
		м2								
97	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20СМ	135	145,81	17,83	19684	2406	2061	0,04	6
				6,41	5,07	865	684	133	0,02	2
		м2								
98	Е0127-61-1	-Установка столбиков сигнальных железобетонных	12	273,96	119,85	3287	1438	2076	0,64	8
				100,35	29,7	1204	356	133	0,12	1
		шт								
99	С143019-210	-Изделия специфические для	0,276	16000	-	4416	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим.	сельскохозяйственного строительстваю. Столбики для ограждения культурных пастбищ из тяжелого бетона класса В 15 м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			1249450	46699			496
			Тенге			80328	16098			65
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1249450	-	-		-
		Материалы -	Тенге			242618	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	96426	-		-
		Местные материалы -	Тенге			879805	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			112027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16804	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81689	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1443166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		617
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113231	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			1443166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		617
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113231	-		-

ОТДЕЛ 8. СМЕТА 2-2-7 Водопропускные сооружения (на 16 шт)

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0101-13-5 т.ч. п-1.6,п-3.25, доп. изм. № 1 К=1,05 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 на водохозяйственном строительстве в траншеях м3	193,344	42,33	40,45	8185	7820	3266	0,01	3
				1,88	15,53	364	3003	97	0,06	12
101	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	10,176	262,72	-	2673	-	3021	1,85	19
				262,72	-	2673	-	113	-	-
102	Е0101-90-2	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	156	20,27	-	3162	-	3573	0,13	20
				20,27	-	3162	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м2	31,2	21,55 17,03	4,52 -	672 531	141 -	515 97	0,11 -	3 -
104	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	31,2	14,12 1,62	12 2,75	440 51	374 86	132 97	0,01 0,01	- -
105	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	75,64	134,1 134,1	- -	10143 10143	- -	11462 113	0,97 -	74 -
106	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы м3	86,976	20,27 20,27	- -	1763 1763	- -	1992 113	0,13 -	11 -
107	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м2	127,88	7,61 -	7,61 2,31	973 -	973 296	287 97	- 0,01	- 1
		Бетонные и прочие работы м3								
108	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/ м3	7,04	1090,7 127,58	324,14 124,46	7679 898	2282 876	2129 120	0,91 0,58	6 4
109	Е0137-73-4	Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона приобъеме по сооружению в целом до 10000 м3, бетон кл В20, F150, W6 на ССЦ м3	22,032	12514,86 947,25	203,22 73,6	275727 20870	4477 1622	26990 120	5,96 0,32	131 7
110	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	22,36248	620	-	13865	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
111	Е0137-75-1	м3 -Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,97344	8049,49 2475	3554,81 1272,6	7836 2409	3460 1239	4378 120	14 5,35	14 5
112	Е0137-73-1	т -Устройство зуба из монолит. бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ	4,064	6767,7 324	133,67 47,78	27504 1317	543 194	1813 120	1,93 0,2	8 1
113	С143001-64	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	4,12496	620 -	- -	2557 -	- -	- -	- -	- -
114	Е0122-1-7	м3 -Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0948	1950730,36 91125	60158,66 22725	184929 8639	5703 2154	14031 130	539 110,99	51 11
115	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	км -Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/ м3	5,8	1090,7 127,58	324,14 124,46	6326 740	1880 722	1754 120	0,91 0,58	5 3
116	Е0137-73-1	-Устройство дна и заплечника из монолит. бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ	1,76	6767,7 324	133,67 47,78	11911 570	235 84	785 120	1,93 0,2	3 -
117	Е0137-73-2	м3 -Устройство откосов из монолит. бетона кл В20, F150, W6 на ССЦ	4,04	7725,31 668,25	181,91 66,15	31210 2700	735 267	3560 120	4,31 0,29	17 1
118	С143001-64	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:	5,887	620 -	- -	3650 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		за 4 кг/см2								
119	Е0137-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	м3 0,20112	8049,49	3554,81	1619	715	904	14	3
				2475	1272,6	498	256	120	5,35	1
120	Е0142-4-4 т.ч. п-3.12 К=1,0	-Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/	т 14,496	170,1	45,9	2466	665	1800	0,79	12
				124,2	15,36	1800	223	89	0,05	1
121	С143008-72 прим.	-Стоимость бутового камня	м3 14,93088	995	-	14856	-	-	-	-
122	Е0141-4-3	-Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	м3 72,8	- 149,64	- 7,38	- 10894	- 537	- 5135	- 0,43	- 31
				65,03	2,79	4734	203	104	0,01	1
123	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	м2 0,01456	26143,3	1166,54	381	17	28	5,07	-
				1284,75	574,87	19	8	104	2,69	-
124	Е0141-2-4	-Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях асфальтовыми матами в два слоя	т 4,8	97,54	7,38	468	35	463	0,57	3
				90	2,79	432	13	104	0,01	-
125	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	м2 0,00096	26143,3	1166,54	25	1	2	5,07	-
				1284,75	574,87	1	1	104	2,69	-
126	Е0141-8-8	-Приготовление горячей асфальтовой мастики	т 0,03984	17024,31	1344,28	678	54	117	10	-
				2542,5	291,92	101	12	104	0,75	-
127	Е0141-9-2	-Изготовление асфальтовых матов на мешковине	т 0,23136	477,83	12,27	111	3	16	0,24	-
				63,45	2,71	15	1	104	0,01	-
		Затвор глубинный скользящий ГС40х100	м2							
128	Е0139-2-1	-Установка закладных частей	0,8704	53999,06	14660,06	47001	12760	19960	120,61	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т		22344,75	3135,15	19449	2729	90	12,34	11
129	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т т	0,2208	80722,33 25875	47334,58 11587,5	17823 5713	10451 2559	7445 90	137 67,21	30 15
130	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т т	16	12453,29 10080	1711,79 324	199253 161280	27389 5184	149818 90	54 1,88	864 30
131	СПРАЙС	Затвор глубинный скользящий ГС40х100 с закладными деталями (рама) и с ручным подъемником 0,5В компл	16	41596,16 -	- -	665538 -	- -	- -	- -	- -
		компл.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	8	Тенге Тенге			1562319 250873	81252 21730			1415 105
	Стоимость оборудования -		Тенге			665538	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			665538	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			217076	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12243	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	174736	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			157262	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		79
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	23589	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22460	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			396799	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1018
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	198325	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			632703	-	-		-
	Материалы -		Тенге			302424	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	75689	-		-
	Местные материалы -		Тенге			235197	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			88155	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		44
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13223	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			43252	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			764110	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		508
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	88913	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			47001	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14792	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22178	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2994	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4018	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25172	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			1897426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1652
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	312409	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			11576500	282650			7087
			Тенге			1154271	88376			374
		Стоимость оборудования -	Тенге			1060562	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1060562	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			284616	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16539	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	224578	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			202121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30318	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29204	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			515941	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1309
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	254897	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10160719	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1407342	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	985786	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			799838	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6832713	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			937354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		469
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	140603	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			665884	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11764141	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6554
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1126390	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70603	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22585	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32282	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4358	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5979	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			105637	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36641	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			13446281	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8045
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1417927	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13446281
Итого с временными, 4 %	13941710
Итого с зимними удорожаниями, 1,61 %	14149096
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14200621
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14329432
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	39216421,86
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	784328,00
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40000749,00
ИТОГО с к-0,99	39600742,86
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4752089,14
Итого с НДС	44352832,00

ИНЖЕНЕР:

ТОО «Фараб Курылыс»

---------- Т.Ақжігіт

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Оймак-Курылыс»

Директор ---------- Еркебай С.О.