Приложение 1
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

"27" декабря 2021 года

Технический надзор ТОО "Мастер Металл Пласт" Директор Женсикбаев А.С.
БИН:110140013314,Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе , Проспект Санкибай батыра, 173/1

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Ерниязов А.М. № аттестата KZ20VJE00063372 от 12.03.2021 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании приказа №56 от 23 сентября 2021 года

№ договора и дата

по объекту: «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Еркинкуш Алгинского района Актюбинской области»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Сериков Болат Сеикович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "Теплоэнергострой" лицензия №0017от 18.06.2021 года

наименование организации, № лизенции и дата получения

в лице А.Б. Алимкулов

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лизенции и дата получения

в лице

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 16.10.2021

месяц, год

окончание работ: 27.12.2021 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,5

фактически, месяц: 2,5

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 40 630,735 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 26 922,49 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2 906,39 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 38 232,56 в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ: 26 922,49 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 906,39 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»; № 105 от 03.08.2021 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

ТОО "Мастер Металл Пласт" Директор Жоненкобаев А.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись 27.12.2021 г.

М.П.

эксперт(ы) технического надзора

Ерниязов А.М. № аттестата KZ20VJE00063372 от 12.03.2021 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

Подпись 27.12.2021 г.

М.П.