Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы.г.Алматы.Бостандыкский рн.пл.Республики 4**	**040740002533**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17, тел.: (727)**	**021140006454**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №040740002533/170402/00 от 01.11.2017г. №040740002533/170402/00 от 01 ноября 2(	

Номер документа	Дата составления
00000068	**25.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Медеуского района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Думан			работа	1,00	81 999 999,99	81 999 999,99
				Итого	1	x	81 999 999,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бисенов Д.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2020

М.П.

Форма КС-3

Приложение №4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Заказчик - КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Подрядчик - ТОО "Зи-Дан"
Наименование строительства и его адрес -"Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Медеуского района города Алматы. Разводящие сети водопроводаи канализации мкр. Думан"

Код Заказчик	Код Подрядчи	Договор Номер	Дата	Источник финансирования Наименование		Организационно-правовая форма Код	Наименование	
		№040740002533/170402/00	01.11.2017					

С П Р А В К А от 25.12.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	с НДС	без НДС								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Медеуского района города Алматы. Разводящие сети водопроводаи канализации мкр. Думан"	1 620 597 930,00	73 214 285,71							8 785 714,28	81 999 999,99

Заказчик: КГУ "УЭиИР" г.Алматы

Заместитель руководителя _____

Технический надзор: ТОО "Музтау"

_____

Подрядчик: ТОО "Зи-ДАН"

_____

Авторский надзор: ТОО "БАОС-Дизайн"

_____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3.1)

Заказчик **КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Зи-Дан»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Медеуского района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Думан"**
наименование, адрес

Объект **"Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Думан"**

Договор подряда номер **040740002533/170402/00**
дата **01.11.2017**

Номер документа	Дата составления
	25.12.2020

Отчетный период	
с	по
01.12.2020	31.12.2020

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			Раздел: Сети канализации												
1	1	С143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные	2717,509 м3	605		605	1644093		1644093					
			Итого по разделу: Сети канализации					1644093							
			Раздел: Материалы по прайсу + труба 430м												
2	2	СПРАЙС лист ТОО"Акваметр"	Водосчетчик холодной воды, Ду.15,Qп 2.5м3/ч с импульсным выходом "С"	1072 шт.	2589,66 0	0 0	2589,66 0	2776115 0	0 0	2776115 0	0 0	0 0	0 0		
3	3	СПРАЙС лист ТОО"Акваметр"	Резьба д.15мм	1072 шт.	21,58 0	0 0	21,58 0	23134 0	0 0	23134 0	0 0	0 0	0 0		
4	4	СПРАЙС лист ТОО"Акваметр"	Отвод д.32 мм	410 шт.	100,71 0	0 0	100,71 0	41291 0	0 0	41291 0	0 0	0 0	0 0		
5	5	СПРАЙС лист ТОО"Акваметр"	Труба д.32 мм	450 м.п.	359,67 0	0 0	359,67 0	161854 0	0 0	161854 0	0 0	0 0	0 0		
6	6	СПРАЙС лист ТОО"Акваметр"	Адаптер пластиковый 25х15внутр резьба	1072 шт.	86,32 0	0 0	86,32 0	92537 0	0 0	92537 0	0 0	0 0	0 0		
7	7	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50 мм	0,43 км	45110,36 28140,03	16938,11 4451,89	33,53 0	19397 12100	7283 1914	14 0	18219 130	173 18,1	74 8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	430	44		44	18920		18920			
				м									
9	9	Е0116-15-7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 250 мм	2	3292,44	-313,1	1380,47	6585	626	2761	4393	9,59	19
				1шт	1598,87	117,25	0	3198	235	0	128	0,6	1
10	10	СПРАЙС лист ТОО "Негоциант Т"	Регулятор давления (после себя) ду 200 ру 25	2	653169,74	0	653169,74	1306339	0	1306339	0	0	0
				шт.	0	0	0	0	0	0		0	0
11	11	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	4	1997,57	373,65	931,08	7990	1495	3724	4334	3,64	15
				врезка	692,84	140,7	0	2771	563	0	130	0,73	3
12	12	Е0122-46-12	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	60	1347,3	796,72	90,1	80838	47803	5406	69038	2,68	161
				м	460,47	424,62	0	27628	25477	0	130	1,45	87
13	13	Е0122-60-4 Изм. и доп. вып. 13	Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром 630 мм	28	28405,04	4544,74	23185,58	795341	127253	649196	47975	3,22	90
				м футляра	674,73	643,28	0	18892	18012	0	130	2,79	78
14	14	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 630 мм	1	4376,09	530,4	2594,31	4376	530	2594	1638	7,99	8
				футляр	1251,38	8,8	0	1251	9	0	130	0,02	0
15	15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9000	127,06	0	0	1143509	0	0	1292165	0,97	8748
				м3	127,06	0	0	1143509	0	0	113	0	0
16	16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	45002,82	20,41	4,28	0	918704	192560	0	704359	0,11	4860
				м3	16,14	0	0	726144	0	0	97	0	0
17	17	С143008-122	Балласт гравийный	46789	608		608	28447712		28447712			
				м3									
18	18	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	2,16	78208,4	66009,8	-11496,6	-168930	-142581	-24833	-71994	3,76	-8
				км	702	24936,75	0	-1516	-53863	0	130	121,79	-263
19	19	Е0122-12-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	2,16	212883,22	41899,52	-170722,7	-459828	-90503	-368761	-45180	1,5	-3
				км	261	15828,75	0	-564	-34190	0	130	77,3	-167
20	20	С130806-296 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	2160	5689,88		5689,88	-12290134		-12290134			
				м									
21	21	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	382,62	13462,75	6788,5	-6217,5	-5151117	-2597416	-2378939	-1503037	2,53	-968
				км	456,75	2565	0	-174762	-981420	0	130	12,52	-4790
			Итого по разделу: Материалы по прайсу + труба 430м					17774634					
			ИТОГО:					19418726	-2452948				12996
								1758651	-1023263				-5044
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					517518					
			На сантехнические работы					4393					
			Всего накладных расходов:					521912					
			Итого с накладными					19940637					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СУМННЗ					**1196438,99**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**21137077**					
			Итого с временными, 1,44 %					**21441449**					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**21730909**					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**21816675**					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**22031089**					
			Итого в текущих ценах, к = 3,25806					**71778709**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**1435574**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**73214283**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**8785714**					
			Итого с НДС					**81999999,99**					
			Всего:						**81 999 999,99**				

Заказчик:
КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Подрядчик:
ТОО "ЗиДан"

Бисенов Д.З

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор:
ТОО "БАОС-Дизайн"