Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"**

Наменование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ СШ села Акжол Калкаманского с.о. г.Аксу**

Договор подряда (контракт) **№210244 от 09.06.2021 года**

Справка № 1

от 26.07.2021 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		210244	09.06.2021				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ СШ села Акжол Калкаманского с.о. г.Аксу	22 000 000,34	19 642 857,45							2 357 142,89	
за месяц	22 000 000,34	19 642 857,45							2 357 142,89	22 000 000,34
Удержание 5%										1 100 000,02
Удержание аванс 30%										6 600 000,10
К оплате:										14 300 000,22

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"

управления образования Павлодарской области

БИН 060240011479

Руководитель _____ **Смагулов К.Т.**

М.П.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК Лидер"

БИН 110940004908

Эксперт _____ **Быков А.С.**

(аттестат №KZ04VJE00052990 от 23.02.2020)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

И.о.директора _____ **Исмаилов Ж.А.**

М.П.

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ExpertProject"

БИН 141240014443

Директор _____ **Шамигулов Р.М.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Аксу, ул.Строителей 14Б БИН 060240011479
тел.23100,51212

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина" Павлодарская область, г.Экибастуз , проспект имени Д.А.Кунаева,15 БИН 970740002243
тел.78187278571

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ СШ села Акжол Калкаманского с.о. г.Аксу

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ СШ села Акжол Калкаманского с.о. г.Аксу

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210244 2021-06-09

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 26.07.2021 года
(локальная смета №2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел. Демонтажные работы										
1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	267,0685	1781,73	165,87	475844	44299	0	381320	925737	
						1615,86	83,9	431545	22407	–	68573		
2	2	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	227,7	82,57	0,03	18801	7	–	13532	34920	
						82,54	–	18794	–	–	2587		
3	3	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	37,17	1056,41	165,87	39267	6165	–	30425	75267	
						890,54	83,9	33101	3119	–	5575		

4	4	1212-0104-0501	Откосы дверные и оконные. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	139,58	161,45	–	22535	–	–	16225	41861	
						161,45	–	22535	–	–	3101		
		Раздел 2 Проемы											
		2.1 Окна											
5	7	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	194,3472	2479,4	170,46	481864	33128	224780	215734	753406	
						1152,35	81,03	223956	15748	–	55808		
6	8	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	28,472	21923		624192		624192	–	674127	Казахстан
						–		–		–	49935		
7	11	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	30,16	2291,7	164,88	69118	4973	32426	30691	107794	
						1051,68	78,97	31719	2382	–	7985		
8	12	2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	30,16	17031		513655		513655	–	554747	Казахстан
						–		–		–	41092		
9	13	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	120	1196,61	4,9	143593	588	115441	25064	182149	
						229,7	2,37	27564	284	–	13493		
		2.2 Двери											
10	19	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,89	2846,55	47,43	5380	90	1009	2979	9028	
						2265,29	19,48	4281	37	–	669		
11	20	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	40527		76596		76596	–	82724	Казахстан
						–		–		–	6128		

12	21	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	33,39	1640,48	75,79	54776	2531	15576	34007	95886	
						1098,19	33,45	36669	1117	–	7103		
13	22	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4458		33702		33702	–	36398	Казахстан
						–		–		–	2696		
14	23	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	8,82	5643		49771		49771	–	53753	Казахстан
						–		–		–	3982		
15	25	2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,73	5439		14848		14848	–	16036	Казахстан
						–		–		–	1188		
16	26	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	21	4538		95298		95298	–	102922	Казахстан
						–		–		–	7624		
17	28	2109-0105-0501	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	122,6	265		32489		32489	–	35088	Казахстан
						–		–		–	2599		

Итого	**3 781 842**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	830 164
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91 781
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 094
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 829 783
- накладные расходы, тенге	749 977
в т.ч. зарплата, тенге	67 498
- сметная прибыль (8 %), тенге	280 138

Корректировочная смета №1 к локальной смете №2-1-1 Общестроительные работы
Раздел 2 ДОБАВИТЬ

18	1	2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	165,8752	20334		3372906		3372906	–	3642738	Казахстан
						–		–		–	269832		
19	6	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	120	2569		308280		308280	–	332942	Казахстан
						–		–		–	24662		
20	7	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,41	4458		19660		19660	–	21233	Казахстан
						–		–		–	1573		
21	8	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,87	5643		55696		55696	–	60152	Казахстан
						–		–		–	4456		
22	9	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	3,15	1391,87	105,48	4384	332	1104	2791	7749	
						936,05	48,27	2949	152	–	574		
23	10	2109-0102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,15	5377		16938		16938	–	18293	Казахстан
						–		–		–	1355		
24	11	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	44	397		17468		17468	–	18865	Казахстан
						–		–		–	1397		
25	12	2109-0105-0601	Порог дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м2	1,368	3346		4577		4577	–	4943	Казахстан
						–		–		–	366		
26	13	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	122,6	81,12	1,08	9945	132	283	8635	20066	
						77,73	0,52	9530	64	–	1486		
27	16	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	478	161,45	–	77173	–	–	55563	143355	
						161,45	–	77171	–	–	10619		

28	17 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	205	206,98	–	42431	–	–	35641	84318
					206,98	–	42430	–	–	6246	
29	18 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 25 мм НР = 80 % ктрр1=2,5; ктрм1=2,5; кэкс1=2,5; кмат1=2,5;	м2 оштукатуриваемой поверхности	683	3578,88	47,41	2444375	32381	854460	1254278	3994545
					2280,43	15,1	1557534	10313	–	295892	
30	19 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на полимерной основе ФИНИШ НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	683	958,02	7,25	654328	4952	194238	365389	1101294
					666,38	2,34	455138	1598	–	81577	
31	20 1212-0104-0502	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР = 72 %	м2	501	202,26	–	101332	–	–	72960	188235
					202,26	–	101333	–	–	13943	
32	21 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 20 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	501	3543,86	58,46	1775474	29288	491531	920084	2911203
					2504,3	46,39	1254654	23241	–	215645	
33	22 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на полимерной основе ФИНИШ НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	501	714,43	4,64	357929	2325	93251	210480	613882
					523,66	1,49	262354	746	–	45473	
34	23 1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	216	161,45	–	34873	–	–	25108	64779
					161,45	–	34872	–	–	4798	
35	24 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	124	206,98	–	25666	–	–	21559	51003
					206,98	–	25665	–	–	3778	
36	25 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 25 мм НР = 80 % ктрр1=2,5; ктрм1=2,5; кэкс1=2,5; кмат1=2,5;	м2 оштукатуриваемой поверхности	340	3578,88	47,41	1216819	16119	425354	624384	1988499
					2280,43	15,1	775346	5134	–	147296	
37	26 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на полимерной основе ФИНИШ НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	340	958,02	7,25	325727	2465	96693	181892	548229

					666,38	2,34	226569	796	–	40610	
38	28 1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	149,8	161,45	–	24185	–	–	17413	44926
					161,45	–	24185	–	–	3328	
39	29 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 20 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	149,8	3543,86	58,46	530870	8757	146969	275107	870455
					2504,3	46,39	375144	6949	–	64478	
40	30 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на полимерной основе ФИНИШ НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	149,8	714,43	4,64	107022	695	27882	62934	183552
					523,66	1,49	78444	223	–	13596	
41	31 1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 93 %	м2 горизонтальной проекции	149,8	1102,4	4,85	165140	727	48212	108392	295415
					775,71	2,33	116201	349	–	21883	
42	32 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2,67	21845,8	2627,24	58328	7015	40338	11621	75545
					4110,6	569,8	10975	1521	–	5596	
43	33 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	0,3675	11488,1	3337,3	4222	1226	–	2975	7773
					8150,8	1489,25	2995	547	–	576	
44	34 1126-0301-0104	Разборка сетки Рабица НР = 76 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	26,7	109,19	12,06	2915	322	–	2088	5403
					97,13	5,8	2593	155	–	400	

Итого	**17 299 387**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 436 082
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	106 736
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 788
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 215 840
- накладные расходы, тенге	4 259 294

в т.ч. зарплата, тенге	383 336
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 281 435
Итого	**21 081 230**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 266 246
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	198 517
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96 882
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 045 623
- накладные расходы, тенге	5 009 271
в т.ч. зарплата, тенге	450 834
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 561 573
Всего	**21 081 230**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	316 218
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**427 949**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**21 825 397**
с понижающим коэффициентом К=0,9	19 642 857,45
НДС (12 %)	2 357 142,89
Итого по акту с учетом НДС	**22 000 000,34**

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области
БИН 060240011479

Руководитель _____ **Смагулов К.Т.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Вершина"
БИН 970740002243

И.о.директора _____ **Исмаилов Ж.А.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК Лидер"
БИН 110940004909

Эксперт _____ **Быков А.С.**

(аттестат №KZ04VJE00052990 от 25.02.2020)

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ExpertProject"
БИН 141240014443

Директор _____ **Шамигулов Р.М.**