ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"** форма №3-КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТаскалаТрансГаз"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского,Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с.Жымпиты до с.Когерис,с.Тамды,с.Коныр,с.Булдырты,с.Каракудык,с.Коздирака Сырымского района ЗКО"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке в том числе:	423 345 183									
за май		38 678 571							4 641 429	43 320 000

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТаскалаТрансГаз"

Директор _____ подпись **Махметов Т.М**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ подпись **Мухамбеднев М.К.**

Заказчик — ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик — ТОО "ТаскалаТрансГаз"
Субподрядчик — ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта:"Газоснабжение Сырымского,Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО.Строительство газопровода высокого давления от с.Жымпиты до с.Когерис,с.Тамды,с.Коныр,с.Булдырты,с.Каракудык,с.Коздирака Сырымского района ЗКО"

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2015 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Техническая рекультивация										
1	1	1-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	50218	5,33	5,33	0	267687	267687	0	52170	0	0
				м3	0	1,07	0	0	53783	0	97	0	176
2	2	1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	251092	0,26	0,26	0	65010	65010	0	12670	0	0
				м2	0	0,05	0	0	13062	0	97	0	43
3	3	1-150-6	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	50218	1,6	1,6	0	80258	80258	0	12968	0	0
				м3	0	0,27	0	0	13369	0	97	0	44
			Итого по разделу: Техническая рекультивация					412955					
			Раздел: Подводящий газопровод 0,6МПа										
4	4	У51-14-3	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 150 мм	6700	275,24	84,98	57,6	1844108	569366	385920	1103651	0,93	6258
				м	132,66	24,22	0	888822	162274	0	105	0,08	543
5	5	22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	6,7	78005	36133,62	21,38	522634	242095	143	448242	247	1655
				км	41850	9612,9	0	280395	64406	0	130	37,3	250
6	6	СС130804-1230	Поправка на пневмотическое испытание	7058,512	1468	0	0	10361896	0	0	0	0	0
				м	0	0	0	0	0	0		0	0
7	7	22-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	6,7	160329,25	60626,12	17128,13	1074206	406195	114758	918711	442	2961
				км	82575	22902,75	0	553253	153448	0	130	111,85	749
8	8	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	6,7	115456,32	31953,19	-17128,13	-773557	-214086	-114758	-683267	360	-2412
				км	66375	12071,25	0	-44713	-80877	0	130	58,95	-395
			Итого по разделу: Подводящий газопровод 0,6МПа					13029286					
			ИТОГО:					13442242	1416525				8462
								1277757	379465				1409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**1865145**					
			Всего накладных расходов:					**1865145**					
			Итого с накладными					**15307387**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**918443**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**16225830**					
			Итого с временными, 2,97 %					**16707737**					
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,143 %					**16898706**					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**16965537**					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**17132614**					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,213					**37920168**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**758403**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**38678571**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**4641429**					
			Итого с НДС					**43320000**					

ПОДРЯДЧИК

ТОО "ТаскалаТрансГаз"

Директор _____ Махметов Т.М
(подпись)

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.К
(подпись)