Генподрядчик : **ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243, Павлодарская область, г.Экибастуз, Проспект ИМЕНИ Д.А.КУНАЕВА, 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт "врачебной амбулатории", с.Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№204 от 07.07.2021 г.**

РЕЕСТР

актов выполненных работ за октябрь 2021 г

№ п/п	№ лок	наменование	сумма
11	2-1-1	Общестроительные работы (Фасад)	5 930 937
12	2-1-2	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1 337 954
		ИТОГО	**7 268 891**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243

и.о. Директора

Исмаилов Ж.А.

Принял (Заказчик)

КГП "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000692

Директор

Шульгин С.В.

Заказчик: КГП "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000692, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, ТУРГУМБАЕВА, 21

Подрядчик: ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243, Павлодарская область, г.Экибастуз, Проспект ИМЕНИ Д.А.КУНАЕВА, 15
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт "врачебной амбулатории", с.Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 года №420

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		204	02.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт "врачебной амбулатории", с.Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области	45 999 572	6 490 081	6 490 081	6 490 081					778 810	7 268 891

Подрядчик:

ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243

и.о. Директора

Исмаилов Ж.А.

Эксперт технического надзора

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН/ИИН100840003132

Инженер технического надзора

Баймуханов А.К.

Аттестат №KZ31VJE00042804 от 04.12.2018 г.

Аттестат № KZ00VJE00051413от 18.12.2019 г.

Аттестат №KZ43VJE00051415 от 18.12.2019 г.

Заказчик:

КГП "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000692

Директор

Шульгин С.В.

Авторский надзор

ТОО "SBS - Строй Проект" БИН/ИИН 100340010127

Главный инженер проекта

Жакенов Н.А.

Приказ №39 от 08.07.2021 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000692, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, ТУРГУМБАЕВА, 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243, Павлодарская область, г.Экибастуз, Проспект ИМЕНИ Д.А.КУНАЕВА, 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт "врачебной амбулатории", с.Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт "врачебной амбулатории", с.Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **204** от **02.07.2021 г.**

Акт выполненных работ №11

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 35. Стены										
			Раздел: 36. Внутренняя отделка										
			Раздел: 37. Проемы										
			Раздел: 38. Полы										
			Раздел: 39. Кровля										
			Раздел: 40. Фасад										
1	78	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	320	3152,42	17,66	1008773	5651	257933	537289	1669747	
						2328,72	3,27	745189	1046		123685		
	78.1	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1600	26				41600			Казахстан 100%
	78.2	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	2688	17				45696			Казахстан 100%
	78.3	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	99,84	1061				105930,24			Казахстан 100%
2	79	СПрайс стр.1	**Сайдинг СК-14х226**	м2	352	3173,84		1117192		1117192	89375	1206567	Казахстан
3	80	С121-130211-0802	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ (ККУ-150х80)**	шт.	476	73		34748		34748	2780	37528	Казахстан
4	81	С121-060902-1301	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	м	1200	260		312000		312000	24960	336960	Казахстан
5	82	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	720	134,98	0,28	97189	201	67486	21303	127971	
						40,97	0,12	29502	86		9479		
	82.1	2110-0404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	741,6	91				67485,6			Казахстан 100%
6	83	С121-110103-0105	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	16,8	24542		412306		412306	32984	445290	Казахстан
7	84	Е11-150103-1902 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	144,3	1545,14	7,08	222964	1022	148737	55017	300220	
						528,1	1,44	76205	208		22239		
	84.1	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	151,515	260				39393,9			Казахстан 100%
	84.2	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	151,515	656				99393,84			Казахстан 100%
8	85	С121-050302-0102	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 (костыль)**	т	0,0234	309851		7251		7251	580	7831	Казахстан
9	86	СПрайс стр.2	**Планка угла наружного ПУН-50х50х3000**	шт	21	1657,5		34808		34808	2785	37593	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих- машинистов	зарплата машинистов	зарплата рабочих- машинистов	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	87	СПрайс стр.2	Планка начальная ПНС-10х20х3000		6	683,04		4098		4098		4426	Казахстан
				шт							328		
11	88	СПрайс стр.2	Планка стыковочная ПСТ-60х3000		42	1092,86		45900		45900		49572	Казахстан
				шт							3672		
12	89	СПрайс стр.2	Планка угла внутреннего ПУВ-50х50х3000		4	1657,5		6630		6630		7160	Казахстан
				шт							530		
13	90	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		222,61	1299,97	17.61	289386	3921	5280	202462	531196	
				м2 покрытия		1258.64	4,54	280186	1011		39348		
14	91	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		233.7405	2177		508853		508853		549561	Казахстан
				м2							40708		
			Итого по разделу: 40. Фасад									5311621	
			Раздел: 41. Входная группа(ВХ-1)										
			Раздел: 42. Ограждение ЭВ-1										
			Раздел: 43. Устройство перемычки(АС-18)										
			Раздел: 44. Навес дизельного генератора										
			ИТОГО:					4102098	10795	2960222	816071	5311621	
								1131082	2351		393453		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1.2 %		63 739					
			Итого с временными									5 375 360	
			Зимние удорожания			2.2 %		118 258					
			Итого с зимними удорожаниями									5 493 618	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		109 872					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 603 490	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									5 883 866	
			НДС			12 %		706 064					
			Итого с НДС									6 589 930	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,89999999084			0,89999999084						5 930 937	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002213

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о. директора Исмаилов Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000092

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шуманин С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН/ИИН 100840003132

/Баймуханов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № Аттестат №KZ21VJE00042804 от 01.12.2018 г.

Аттестат №KZ00VJE00051418 от 18.12.2019 г.

Аттестат №KZ43VJE00051415 от 18.12.2019 г.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "SBS - Строй Проект", БИН/ИИН 100340010127

/Жакенов Н.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № Приказ №39 от 08.07.2021 года

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000692, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, ТУРГУМБАЕВА, 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243, Павлодарская область, г.Экибастуз, Проспект ИМЕНИ Д.А.КУНАЕВА, 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт "врачебной амбулатории", с.Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт "врачебной амбулатории", с.Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 204** от **02.07.2021 г.**

Акт выполненных работ №12

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ДОБАВИТЬ										
1	36	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	160	100,34 / 98,12	1,56 / 0	16054 / 15699	250 / 0	106	11303 / 2189	29546	
	36.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	620				19,84			Казахстан 100%
	36.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,6	24				38,4			Казахстан 100%
	36.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	469				37,52			Казахстан 100%
2	48	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	53	100,34 / 98,12	1,56 / 0	5318 / 5200	83 / 0	35	3744 / 725	9787	
	48.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0106	620				6,57			Казахстан 100%
	48.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,53	24				12,72			Казахстан 100%
	48.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0265	469				12,43			Казахстан 100%
3	49	**Е11-170801-0101**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	комплект	10	12419,48 / 11792,8	578,51 / 263,34	124195 / 117928	5785 / 2633	482	86804 / 16880	227879	
	49.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	13137				262,74			Казахстан 100%
	49.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,12	620				74,4			Казахстан 100%
	49.3	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,24	469				112,56			Казахстан 100%
4	50	**5104-0106-0147 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5+1 кВт, бак из нержавеющей стали, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003**	шт.	1	124434		124434		124434		124434	
			Отпускная цена			124434		124434					
			Сметная стоимость оборудования					***124434***					
5	51	**5104-0106-0104 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003**	комплект	9	28662		257958		257958		257958	
			Отпускная цена			28662		257958					
			Сметная стоимость оборудования					***257958***					
6	52	**Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	4	4139,69 / 3382,73	222,43 / 110,66	16559 / 13531	890 / 443	2138	10061 / 2130	28750	
	52.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	1,6	357				571,2			Казахстан 100%
	52.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0003	1176843				376,59			Казахстан 100%
	52.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0004	1358560				543,42			Казахстан 100%
	52.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,32	1252				400,64			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	53	С123-030102-0301	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**		4	17441		69764		69764		75345	Казахстан
				комплект							5581		
8	54	**Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**		2	797,34	0	1595	0	794	576	2345	
				м подводок		400.34	0	801	0		174		
	54.1	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2	397				794			Казахстан 100%
9	55	**Е11-170101-0105 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды**		19	2699,98	101.39	51300	1926	5552	32239	90222	
				комплект		2306.37	50,26	43821	955		6683		
	55.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0068	216144				1478.42			Казахстан 100%
	55.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	3,8	357				1356,6			Казахстан 100%
	55.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0.0013	1358560				1806.88			Казахстан 100%
10	56	С123-030102-3214	**Умывальник керамический шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**		19	8996		170924		170924		184598	Казахстан
				шт.							13674		
11	57	С123-030102-3319	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, бортовый, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**		4	9372		37488		37488		40487	Казахстан
				шт.							2999		
12	58	С123-030102-3320	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**		15	2579		38685		38685		41780	Казахстан
				шт.							3095		
13	59	С123-030102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94**		19	871		16549		16549		17873	Казахстан
				шт.							1324		
14	60	Е11-170101-0110	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**		2	2075.29	276,09	4151	552	534	2404	7079	
				комплект		1532.42	136,69	3065	273		524		
	60.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0004	182308				72.92			Казахстан 100%
	60.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0.0001	1358560				190,2			Казахстан 100%
	60.3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	620				86,8			Казахстан 100%
	60.4	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,28	469				131,32			Казахстан 100%
15	61	С123-030102-0208	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**		2	17151		34302		34302		37046	Казахстан
				шт.							2744		
16	62	**Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Смесители. Установка**		2	1117.02	0,18	2234	0	67	1560	4098	
				шт.		1083.53	0	2167	0		304		
	62.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,026	620				16.12			Казахстан 100%
	62.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,052	469				24.39			Казахстан 100%
	62.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,022	809				17,8			Казахстан 100%
17	63	С123-030102-3327	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**		2	8703		17406		17406		18798	Казахстан
				шт.							1392		
18	64	Е11-170101-0111	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**		2	8794,16	42,57	17588	85	16079	1056	20136	
				комплект		712.03	21,05	1424	42		1492		
	64.1	2303-0102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	2	7908				15816			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. ДОБАВИТЬ									1218161	
			ИТОГО:					1006504	9571	410905	149747	1218161	
								203636	4346	382392	61910		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							382392			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**10 029**					
			Итого с временными									**1 228 190**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**18 608**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1 246 798**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**17 288**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 264 086**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих- машинистов	зарплата машинистов	зарплата рабочих- машинистов	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1.050036									**1 327 336**	
			НДС			**12 %**		**159 280**					
			Итого с НДС									**1 486 616**	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,89999999084			**0,89999999084**						**1 337 954**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ускорение" БИН/ИИН 970740002243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

/и.о.директора Исмаилов Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГП "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000692
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

/Руководитель Шилкин С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Алау Эксперт Инспиринг", БИН/ИИН 100840003132

/Баймуханов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № Аттестата №KZ21VJE00042804 от 04.12.2019 г.
Аттестат №KZ20VJE00051413от 18.12.2019 г.
Аттестат №KZ20VJE00051415 от 18.12.2019 г.

ТОО "SBS - Строй Проект" БИН/ИИН 100340010127

Жакенов Н.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № Приказ №39 от 08.07.2021 года