Генподрядчик : **ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243, Павлодарская область, г.Экибастуз, Проспект ИМЕНИ Д.А.КУНАЕВА, 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт "врачебной амбулатории", с.Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№204 от 07.07.2021 г.**

РЕЕСТР

актов выполненных работ за октябрь 2021 г

№ п/п	№ лок	наменование	сумма
17	2-1-4	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	2 200 533
18	2-1-4	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	4 183 798
19	6-1	Наружная канализация	368 420
20	6-2	Накопитель стоков емк.10м3	1 160 289
21	2-1-5	Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	69 921
22	2-1-6	Внутренние инженерные системы пожаротушения	1 736 230
23	2-1-7	Внутренние системы видеонаблюдения	1 199 866
		ИТОГО	**10 919 057**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243

и.о. Директора

Исмаилов Ж.А.

Принял (Заказчик)

КГП "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000692

Директор

Шульгин С.В.

Заказчик: КГП "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000692, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, ТУРГУМБАЕВА, 21

Подрядчик: ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243, Павлодарская область, г.Экибастуз, Проспект ИМЕНИ Д.А.КУНАЕВА, 15

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт "врачебной амбулатории", с.Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 года №420

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		204	02.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт "врачебной амбулатории", с.Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области	70 484 747	9 749 158	9 749 158	9 749 158					1 169 899	10 919 057

Подрядчик:

ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243

и.о. Директора

Исмаилов Ж.А.

Заказчик:

КГП "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000692

Директор

Шульгин С.В.

Эксперт технического надзора

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН/ИИН100840003132

Инженер технического надзора

Баймухамбетов А.К.

Аттестат №KZ31VJE00042804 от 04.12.2018 г.

Аттестат №KZ00VJE00051413от 18.12.2019 г.

Аттестат №KZ43VJE00051415 от 18.12.2019 г.

Авторский надзор

ТОО SBS-Строй Проект"

ГПП

Жакенов Н.А.

Приказ №309 от08.07.2021года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000692, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, ТУРГУМБАЕВА, 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243, Павлодарская область, г.Экибастуз, Проспект ИМЕНИ Д.А.КУНАЕВА, 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт "врачебной амбулатории", с.Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт "врачебной амбулатории", с.Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 204** от **02.07.2021 г.**

Акт выполненных работ №17

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-4 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 14. Комплектные устройства с предохранителями и автоматами										
1	1	Е11-210502-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		1	7038,42	272,89	7038	273	2129	3418	11293	
				шкаф		4636,5	110,7	4637	111		837		
	1.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633851				253,54			Казахстан 100%
	1.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636			Казахстан 100%
	1.3	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм. толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003	269790				809,37			Казахстан 100%
2	2	С123-070201-0108	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8394		8394		8394	672	9066	Казахстан
3	3	Ц13-080303-0122 Изм. и доп. вып. 17	**Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	1	5162,9	11,04	5163	11	568	3300	9140	
						4584	0	4584	0		677		
4	4	СПрайс стр.	**Рубильник реверсивный с ручным управлением Sirco VM1**	шт.	1	53978,4		53978		53978	4318	58296	Казахстан
5	5	Ц13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	8	1410,68	0	11285	0	101	8052	20884	
						1398	0	11184	0		1547		
6	6	С123-070204-1324	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1491		1491		1491	119	1610	Казахстан
7	7	С123-070204-1322	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1302		1302		1302	104	1406	Казахстан
8	8	С123-070204-1321	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1302		1302		1302	104	1406	Казахстан
9	9	С123-070204-1319	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1302		2604		2604	208	2812	Казахстан
10	10	С123-070204-1302	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3	409		1227		1227	98	1325	Казахстан
11	11	С124-040207-3986	**Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	977		1954		1954	156	2110	Казахстан
12	12	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5196,14	141,37	5196	142	1586	2537	8352	
						3468,46	55,56	3468	56		619		
	12.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633851				253,54			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	12.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	636				636			Казахстан 100%
	12.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	490				284,2			Казахстан 100%
	12.4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества. ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	269790				269,79			Казахстан 100%
13	13	С123-070201-0105	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5200		5200		5200	416	5616	Казахстан
14	14	Ц13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	4	1410,68 1398	0 0	5643 5592	0 0	51	4026 774	10443	
15	15	С123-070204-1523	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1795		1795		1795	144	1939	Казахстан
16	16	С123-070204-1302	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3	409		1227		1227	98	1325	Казахстан
17	17	С124-040207-3986	**Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	977		1954		1954	156	2110	Казахстан
18	18	Е11-210502-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	7038,42 4636,5	272,89 110,7	7038 4637	273 111	2129	3418 837	11293	
	18.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633851				253,54			Казахстан 100%
	18.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636			Казахстан 100%
	18.3	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003	269790				809,37			Казахстан 100%
19	19	С123-070201-0108	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8394		8394		8394	672	9066	Казахстан
20	20	Ц13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	10	1410,68 1398	0 0	14107 13980	0 0	127	10066 1934	26107	
21	21	С123-070204-1526	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1714		1714		1714	137	1851	Казахстан
22	22	С123-070204-1705	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	5654		5654		5654	452	6106	Казахстан
23	23	С123-070204-1608	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	8	3696		29568		29568	2365	31933	Казахстан
24	24	С124-040207-3986	**Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	977		1954		1954	156	2110	Казахстан
25	25	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5913,52 3916,05	141,37 55,56	5914 3916	142 56	1856	2860 702	9476	
	25.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633851				253,54			Казахстан 100%
	25.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636			Казахстан 100%
	25.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	490				284,2			Казахстан 100%
	25.4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	269790				539,58			Казахстан 100%
26	26	С123-070201-0106	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6106		6106		6106	488	6594	Казахстан
27	27	Ц13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	6	1410,68 1398	0 0	8464 8388	0 0	76	6039 1160	15663	
28	28	С123-070204-1526	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1714		1714		1714	137	1851	Казахстан
29	29	С123-070204-1608	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	5	3696		18480		18480	1478	19958	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С124-040207-3986	**Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	977		1954		1954	156	2110	Казахстан
			Итого по разделу: 14. Комплектные устройства с предохранителями и автоматами									293251	
			Раздел: 15. Оборудование светотехническое										
31	33	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	10	632,59 / 559,3	4,86 / 2,04	6326 / 5593	48 / 20	684	4042 / 829	11197	
	33.1	2404-0207-2502	Скимы соединительные	100 шт.	0,204	951				194			Казахстан 100%
	33.2	2307-0105-0201	Держатель светильника	10 шт.	1,02	460				469,2			Казахстан 100%
32	34	С123-070101-0339	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-007 IP44 ГОСТ 17677-82**	шт.	8	887		7096		7096	568	7664	Казахстан
33	35	С123-070106-1202	**Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014**	шт.	1	24174		24174		24174	1934	26108	Казахстан
34	36	С123-070106-0810	**Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30S, мощность 40 Вт, световой поток 5200 лм СТ РК 2595-2014**	шт.	1	19194		19194		19194	1536	20730	Казахстан
35	37	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	79	2571,17 / 1214,63	19,43 / 8,17	203122 / 95956	1535 / 645	105632	69553 / 21814	294489	
	37.1	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	161,16	649				104592,84			Казахстан 100%
36	38	Е11-210401-0502 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка**	шт.	9	3058,61 / 1692,35	29,15 / 12,26	27528 / 15231	262 / 110	12034	11046 / 3086	41660	
	38.1	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	18,36	649				11915,64			Казахстан 100%
37	39	С123-070102-1310	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82**	шт.	38	6304		239552		239552	19164	258716	Казахстан
38	40	С123-070102-1315	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х36-906 Luxe ГОСТ 17677-82**	шт.	14	7273		101822		101822	8146	109968	Казахстан
39	41	С123-070102-1505	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х58(65)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	7	11725		82075		82075	6566	88641	Казахстан
40	42	С123-070102-1504	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	1	7152		7152		7152	572	7724	Казахстан
41	43	С123-070102-1401	**Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) ГОСТ 17677-82**	шт.	3	4235		12705		12705	1016	13721	Казахстан
42	44	С123-070102-1402	**Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) ЭПРА ГОСТ 17677-82**	шт.	19	6457		122683		122683	9815	132498	Казахстан
43	45	С123-070102-1601	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 03-40(36)-030 ГОСТ 17677-82**	шт.	6	5004		30024		30024	2402	32426	Казахстан
44	46	С123-070106-0114 прим.	**Светильник светодиодный ДСО-5 с низковольтным питанием предназначен для наружного и внутреннего освещения помещений с высокой или повышенной степенью опасности, мощность 50 Вт, световой поток 7200 лм, степень защиты IP 65, количество LED 18/24 штук, СТ РК 2595-2014**	шт.	2	27509		55018		55018	4401	59419	
45	47	С123-070104-0501	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	шт.	8	531		4248		4248	340	4588	Казахстан
46	48	С123-070104-0102	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	62	226		14012		14012	1121	15133	Казахстан
47	49	С123-070104-0109 прим.	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91(36Вт)**		149	373		55577		55577		60023	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							4446		
48	50	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91		14	373		5222		5222		5640	Казахстан
				шт.							418		
49	51	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт		2	531		1062		1062		1147	Казахстан
				шт.							85		
50	52	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж		2	2071,58	100,14	4143	201	239	2726	7419	
				шт.		1852,09	40,85	3704	82		550		
	52.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,082	450				36,9			Казахстан 100%
	52.2	2204-0201-0402	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	468674				187,47			Казахстан 100%
51	53	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93		2	11237		22474		22474		24272	Казахстан
				шт.							1798		
52	54	С123-070101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82		3	3515		10545		10545		11389	Казахстан
				шт.							844		
53	55	СПрайс стр.	Лампа накаливания МО-36-60		3	100,18		301		301		325	Казахстан
				шт.							24		
54	56	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка		9	2571,17	19,43	23141	175	12034	7924	33550	
				шт.		1214,63	8,17	10932	74		2485		
	56.1	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	18,36	649				11915,64			Казахстан 100%
55	57	С123-070102-1902 прим.	Светильник офисный люминесцентный типа 2FC-40W(ЛПО 2х40), мощностью 40 Вт, IP20		9	4019		36171		36171		39065	
				шт.							2894		
			Итого по разделу: 15. Оборудование светотехническое									1307512	
			Раздел: 16. Электроустановочные изделия										
56	58	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		103	223,89	0,24	23060	24	122	16507	42732	
				шт.		222,47	0,12	22914	12		3165		
57	59	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С14-003)		34	285		9690		9690		10465	Казахстан
				шт.							775		
58	60	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С20-003)		12	303		3636		3636		3927	Казахстан
				шт.							291		
59	61	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		5	330		1650		1650		1782	Казахстан
				шт.							132		
60	62	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		3	303		909		909		982	Казахстан
				шт.							73		
61	63	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013		35	525		18375		18375		19845	Казахстан
				шт.							1470		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	64	С123-070220-0515	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	11	404		4444		4444	356	4800	Казахстан
63	65	С123-070220-0805	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	2	1459		2918		2918	233	3151	Казахстан
64	66	С123-070220-0501 прим.	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	1	326		326		326	26	352	
65	67	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	95	39		3705		3705	296	4001	Казахстан
66	68	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	80	42		3360		3360	269	3629	Казахстан
			Итого по разделу: 16. Электроустановочные изделия									95666	
			Раздел: 17. Кабельные изделия, труба										
			Раздел: 18. Заземляющее устройство, молниезащита										
67	82	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	100	650,77 182,42	23,98 7,19	65077 18242	2398 719	44437	13652 6298	85027	
68	83	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	534,65 169,39	58,72 17,97	10693 3388	1174 359	6131	2698 1071	14462	
69	84	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	3343,7 912,1	163,24 45,75	66874 18242	3265 915	45367	13793 6453	87120	
70	85	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	498,79 234,54	21,98 6,21	7482 3518	330 93	3634	2600 807	10889	
71	86	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	130	368,45 221,51	15,47 3,59	47898 28796	2011 467	17091	21069 5517	74484	
72	87	Ц13-080103-2501 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Шина круглая медная диаметром до 10 мм. Монтаж оборудования	м	1	1379,01 901,82	292,5 115,44	1379 902	292 115	185	732 169	2280	
73	88	С121-130201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,018364	1052		19		19	2	21	Казахстан
74	89	С123-061702-0201	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0.02	1744		35		35	3	38	Казахстан
			Итого по разделу: 18. Заземляющее устройство, молниезащита									274321	
			ИТОГО:					1614711 287804	12556 3945	1314353	210058 145981	1970750	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		23 649					
			Итого с временными									1 994 399	
			Зимние удорожания			2,2 %		43 877					
			Итого с зимними удорожаниями									2 038 276	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		40 766					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 079 042	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2 183 069	
			НДС			12 %		261 968					
			Итого с НДС									2 445 037	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,89999999084			0,89999999084						2 200 533	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

/и.о.директора Исмаилов Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000692
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

/Руководитель Шульгин С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН/ИИН100840003132

/Баймухамбетов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
Аттестат №KZ43VJE00042804 от 04.12.2018 г.
Аттестат №KZ00VJE00051413от 18.12.2019 г.
Аттестат №KZ43VJE00051415 от 18.12.2019 г.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора .

ТОО "SBS - СтройПроект" БИН/ИИН 100340010127

/Жакенов Н.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
Приказ №19 от 08.07.2021 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000692, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, ТУРГУМБАЕВА, 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243, Павлодарская область, г.Экибастуз, Проспект ИМЕНИ Д.А.КУНАЕВА, 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт "врачебной амбулатории", с.Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт "врачебной амбулатории", с.Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **204** от **02.07.2021 г.**

Акт выполненных работ №18

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-4 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДОБАВИТЬ										
1	1	Ц13-080301-0902 Изм. и доп. вып. 17	**Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,2 т. Установка#/Генератор/**	шт.	1	21654,26 / 15378	5890,1 / 2448,88	21654 / 15378	5890 / 2449	386	12835 / 2759	37248	
2	2	Прайс	**Генератор дизельный в кожухе ADD165R в шумоизоляционном кожухе + АВР + подзарядка АКБ + подогрев ОЖ**	шт.	1	1716785,71		1716786		1716786		1716786	
			Отпускная цена			1716786		1716786					
			Сметная стоимость оборудования					*1716786*					
3	3	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	1838	459,49 / 412,4	4,01 / 0,65	844545 / 757994	7371 / 1195	79181	546616 / 111293	1502454	
	3.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	31,246	450				14060,7			Казахстан 100%
	3.2	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	220,56	227				50067,12			Казахстан 100%
4	4	С123-060128-0302 #К-1,02 к объему	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,24134	180023		223470		223470	17878	241348	
5	5	С123-060128-0502 #К-1,02 к объему	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,5202	453777		236055		236055	18884	254939	
6	6	С123-060128-0505 #К-1,02 к объему	**Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0357	1730010		61761		61761	4941	66702	
7	7	С123-060902-0111 #К-1,03 к объему	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,07828	199491		15616		15616	1249	16865	
			Итого по разделу: 1. ДОБАВИТЬ									3836342	
			ИТОГО:					3119887	13261	616469	559451	3836342	
								773372	3644	1716786	157004		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1716786			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		25 435					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**3 861 777**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**47 190**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3 908 967**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**43 844**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 952 811**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**4 150 594**	
			НДС			**12 %**		**498 071**					
			Итого с НДС									**4 648 665**	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,89999999084			**0,89999999084**						**4 183 798**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

/и.о директора Исмаилов Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГП "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000697
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

/Руководитель Шульгин С.В
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН/ИИН100840003132

/Баймухамбетов А.К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № Аттестат №KZ31VJE00042804 от 04.12.2018 г.
Аттестат №KZ00VJE00051413от 18.12.2019 г.
Аттестат №KZ43VJE00051415 от 18.12.2019 г.

ТОО "SBS - Строй Проект" БИН/ИИН 100340010127

/Жакенов Н.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № Приказ 7039 от 08.07.2021 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000692, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, ТУРГУМБАЕВА, 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243, Павлодарская область, г.Экибастуз, Проспект ИМЕНИ Д.А.КУНАЕВА, 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт "врачебной амбулатории", с.Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружная канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 204 от 02.07.2021 г.

Акт выполненных работ №19

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **6-1 Наружная канализация**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(Снятие ПРС)		17,5	26,87	26,87	470	470	0	133	651	
				м3 грунта		0	10,57	0	185		48		
2	2	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление ПРС)		17,5	26,87	26,87	470	470	0	133	651	
				м3 грунта		0	10,57	0	185		48		
3	3	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		32,5	155,05	146,68	5039	4767	0	1064	6591	
				м3 грунта		8,37	37,09	272	1205		488		
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,75	2010,62	0	1508	0	0	1086	2801	
				м3 грунта		2010,62	0	1508	0		207		
5	5	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		2,5	2880,76	159,5	7202	399	4169	1981	9918	
				м3 основания		1053,66	47,11	2634	118		735		
	5.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,75	1516				4169			Казахстан 100%
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		7,5	873,83	0	6554	0	0	4719	12175	
				м3 грунта		873,83	0	6554	0		902		
7	7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		33,25	35,37	35,37	1176	1176	0	310	1605	
				м3 грунта		0	12,96	0	431		119		
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1,62	161,94	76,73	262	124	0	141	435	
				м3 уплотненного грунта		85,21	35,33	138	57		32		
			Итого по разделу: 2. Земляные работы									34827	
			Раздел: 3. Колодец канализационный Д-1500										
9	9	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		1,461	32548,4	7209,69	47553	10534	19571	15660	68270	
				м3 конструкций колодца		11943,23	2943,75	17449	4301		5057		
	9.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7597	19290				14655			Казахстан 100%
	9.2	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0175	15353				269,17			Казахстан 100%
	9.3	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0028	901885				2503,54			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	шт.	1	17155		17155		17155	1372	18527	Казахстан
11	11	С121-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	шт.	2	14267		28534		28534	2283	30817	Казахстан
12	12	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	19869		19869		19869	1590	21459	Казахстан
13	13	С121-040301-0105	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	9738		9738		9738	779	10517	Казахстан
14	14	С121-040302-0105	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	9413		9413		9413	753	10166	Казахстан
15	15	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	шт.	1	2322		2322		2322	186	2508	Казахстан
16	16	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,021	34742,66 6366,5	2190,24 484,56	730 134	46 10	550	104 67	901	
	16.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0084	56337				473,23			Казахстан 100%
17	17	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	25737		25737		25737	2059	27796	Казахстан
18	18	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0129	581949		7507		7507	601	8108	Казахстан
19	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	32	876,2 280,9	19,96 2,69	28038 8989	639 86	18411	6534 2766	37338	
	19.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	76,8	223				17126,4			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Колодец канализационный Д-1500									236407	
			Раздел: 4. Канализация К1										
20	20	Е11-220501-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0,018	54415,95 48080,7	5211,7 2557,4	979 865	94 46	20	656 131	1766	
21	21	С123-010603-0203	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	17,946	2056		36897		36897	2952	39849	Казахстан
22	22	С123-021103-0103	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73**	шт.	3	365		1095		1095	88	1183	Казахстан
23	23	Е11-220701-0205	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,018	39735,4 27812,2	0 0	715 501	0 0	215	360 86	1161	
	23.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,1664	184				214,62			Казахстан 100%
24	24	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,49168	5992,2 878,05	1753,7 747,8	2946 432	863 368	1652	576 282	3804	
	24.1	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5654	2919				1650,5			Казахстан 100%
25	25	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,49168	2572,13 1092,22	1195,48 274,04	1265 537	588 135	140	484 140	1889	
26	26	С121-020101-0303	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,5015136	16734		8392		8392	671	9063	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Канализация К1									58715	
			ИТОГО:					271566 40013	20170 7127	211387	33941 24442	329949	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**3 959**					
			Итого с временными									**333 908**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**7 346**					
			Итого с зимними удорожаниями									**341 254**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**6 825**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**348 079**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**365 496**	
			НДС			**12 %**		**43 860**					
			Итого с НДС									**409 356**	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,89999999084			**0,89999999084**						**368 420**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

/и.о директора Исмаилов Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГП "Аулиекольская районная больница" управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000692
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

/Шулятин С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН/ИИН100840003132

/Баймухамбетов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № Аттестат №KZ31VJE00042804 от 04.12.2018 г.
Аттестат №KZ00VJE00051413от 18.12.2019 г.
Аттестат №KZ43VJE00051415 от 18.12.2019 г.

ТОО "SBS - Строй Проект" БИН/ИИН 100340010127

/Жакенов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № Приказ №39 от 08.07.2021 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000692, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, ТУРГУМБАЕВА, 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243, Павлодарская область, г.Экибастуз, Проспект ИМЕНИ Д.А.КУНАЕВА, 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт "врачебной амбулатории", с.Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Накопитель стоков емк.10м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 204** от **02.07.2021 г.**

Акт выполненных работ №20

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **6-2 Накопитель стоков емк.10м3**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Накопитель стоков емк.10м3										
1	1	E11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0,5 - 1) м3**		46,3	155,05	146,68	7179	6791	0	1515	9390	
				м3 грунта		8,37	37,09	388	1717		696		
2	2	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		1,2	2010,62	0	2413	0	0	1737	4482	
				м3 грунта		2010,62	0	2413	0		332		
3	3	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		26,2	35,37	35,37	927	927	0	244	1265	
				м3 грунта		0	12,96	0	340		94		
4	4	E11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		20,1	206,87	197,48	4158	3969	2	928	5493	
				м3 грунта		9,28	54,83	187	1102		407		
	4.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0008	2776				2,23			Казахстан 100%
5	5	C341-020102-0203	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**		96,48	62		5982				6461	
				т·км							479		
6	6	E11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		10,7	5688,6	1753,7	60868	18764	32708	12526	79265	
				м3 основания		878,05	747,8	9395	8001		5871		
	6.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,305	2655				32669,77			Казахстан 100%
7	7	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		1	4112,22	1106,37	4112	1106	1733	1092	5620	
				м3		1273,05	244,03	1273	244		416		
8	8	C121-020101-0403	**Бетон тяжелый класса В10, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**		1,938	17972		34830		34830		37616	Казахстан
				м3							2786		
9	9	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		3,1	4018,12	1700,46	12456	5271	937	5376	19259	
				м3		2015,54	393,02	6248	1218		1427		
10	10	C121-020101-0609	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010**		3,1465	20098		63238		63238		68297	Казахстан
				м3							5059		
11	11	C121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,20904	250545		52374		52374		56564	Казахстан
				т							4190		
12	12	E11-070201-0202	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**		3,6	8475,12	4403,76	30510	15853	1306	13888	47950	
				м3 сборных железобетонных конструкций		3708,53	1649,58	13351	5938		3552		
	12.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0612	14986				917,14			Казахстан 100%
	12.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0018	216144				389,06			Казахстан 100%
13	13	C121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**		2	2322		4644		4644		5016	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							372		
14	14	С121-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		2	4360		8720		8720		9418	Казахстан
				шт.							698		
15	15	С121-040301-0103	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		2	9490		18980		18980		20498	Казахстан
				шт.							1518		
16	16	С121-040302-0113	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		2	27105		54210		54210		58547	Казахстан
				шт.							4337		
17	17	С121-040301-0115	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		6	18359		110154		110154		118966	Казахстан
				шт.							8812		
18	18	Е11-231201-0101	**Люки. Установка**		2	1815,78	192,01	3632	384	240	2301	6408	
				шт.		1503,88	94,22	3008	188		475		
	18.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,016	14986				239,78			Казахстан 100%
19	19	С123-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**		2	18997		37994		37994		41034	Казахстан
				комплект							3040		
20	20	Е11-220801-0101	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**		0,0077	82113,38	2880,15	632	22	245	271	975	
				т фасонных частей		47404,6	1413,3	365	11		72		
	20.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0001	15353				1,66			Казахстан 100%
21	21	С123-020802-0115	**Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98**		1	3910		3910		3910		4223	Казахстан
				шт.							313		
22	22	Е11-220801-0101	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка(патрубок)**		0,0059	332088,38	2880,15	1959	17	1663	207	2339	
				т фасонных частей		47404,6	1413,3	280	8		173		
	22.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0001	15353				1,27			Казахстан 100%
	22.2	2302-1104-0604	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,0059	249975				1474,85			Казахстан 100%
23	23	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,01018	764101,43	6947,79	7779	71	7078	464	8902	
				т стальных элементов		61915	1386,38	630	14		659		
	23.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0102	686920				6992,85			Казахстан 100%
24	24	Е11-220101-0101	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**		0,005	361496,75	7280,81	1807	36	71	1237	3288	
				км трубопровода		339930	3681,98	1700	18		244		
	24.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0033	14986				49,45			Казахстан 100%
	24.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0786	184				14,46			Казахстан 100%
25	25	С123-011201-0101	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**		5,04	688		3468		3468		3745	Казахстан
				м							277		
26	26	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,01346	1038295,66	516757,12	13975	6955	252	6337	21937	
				т фасонных частей		502821,6	151060,62	6768	2033		1625		
27	27	С123-010201-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		0,0008835	4108		4		4		4	Казахстан
				м									
28	28	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка(горловина)**		0,05	34742,66	2190,24	1737	109	1309	247	2143	
				м3 кладки		6366,5	484,56	318	24		159		
	28.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,02	56337				1126,74			Казахстан 100%
29	29	Е11-100201-0101	**Щиты. Укладка над подпольными каналами (крышка деревянная)**		0,38	3638,66	126,19	1383	48	1255	72	1571	
				м2		209,47	54,39	80	21		116		
	29.1	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,38	3303				1255,14			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	**30**	**Е11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,019**	**22568,86** **18958,8**	**1405,73** **686,46**	**429** **360**	**27** **13**	**42**	**269** **56**	**754**	
	30.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0001	131985				18,21			Казахстан 100%
	30.2	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0266	311				8,27			Казахстан 100%
	30.3	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса III, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,038	158				6			Казахстан 100%
	30.4	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса III, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,057	91				5,19			Казахстан 100%
31	**31**	**С121-110401-0103 к-1,24**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,02356**	**18242**		**430**		**430**	**34**	**464**	
32	**32**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**10**	**725,55** **348,52**	**29,51** **14,3**	**7256** **3485**	**295** **143**	**3475**	**2612** **789**	**10657**	
	32.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,204	16994				3466,78			Казахстан 100%
33	**33**	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**10**	**1596,78** **682,24**	**86,09** **12,33**	**15968** **6822**	**861** **123**	**8284**	**5001** **1677**	**22646**	
	33.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	11,2	280				3136			Казахстан 100%
	33.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0346	109593				3791,92			Казахстан 100%
34	**34**	**Е11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**10**	**1002,04** **411,64**	**42,61** **7,03**	**10020** **4116**	**426** **70**	**5478**	**3014** **1043**	**14077**	
	34.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	11,2	280				3136			Казахстан 100%
	34.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0151	109593				1654,85			Казахстан 100%
35	**35**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**10**	**725,55** **348,52**	**29,51** **14,3**	**7256** **3485**	**295** **143**	**3475**	**2612** **789**	**10657**	
	35.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,204	16994				3466,78			Казахстан 100%
36	**36**	**Е11-110101-1508**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**10**	**151,76** **132,5**	**3,62** **1,26**	**1518** **1325**	**37** **13**	**156**	**963** **198**	**2679**	
	36.1	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,006	25993				155,96			Казахстан 100%
37	**37**	**Е11-130301-1201 К=2**	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734(Пенетрон)**	**м2**	**36,97**	**106,41** **102,42**	**3,99** **0,81**	**3934** **3786**	**148** **30**	**0**	**2748** **535**	**7217**	
38	**38**	**С122-050105-0101**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	**кг**	**80**	**1222**		**97760**		**97760**	**7821**	**105581**	**Казахстан**
39	**39**	**Е11-070516-0101 ПРИМ.**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд(Пенекрит)**	**м шва**	**39,65**	**81,04** **78,3**	**2,74** **1,35**	**3213** **3105**	**109** **54**	**0**	**2274** **439**	**5926**	
40	**40**	**С122-050105-0102**	**Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	**кг**	**100**	**1340**		**134000**		**134000**	**10720**	**144720**	**Казахстан**
41	**41**	**Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**22**	**2202,89** **620,1**	**41,65** **7,4**	**48464** **13642**	**917** **163**	**33905**	**9940** **4672**	**63076**	
	41.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	50,6	226				11435,6			Казахстан 100%
	41.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	96,8	223				21586,4			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Накопитель стоков емк.10м3									**1039129**	
			ИТОГО:					**884283**	**63438**	**728330**	**77875**	**1039130**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								86530	21629		76972		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		12 470					
			Итого с временными									1 051 600	
			Зимние удорожания			2,2 %		23 135					
			Итого с зимними удорожаниями									1 074 735	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21 495					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 096 230	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1 151 081	
			НДС			12 %		138 129					
			Итого с НДС									1 289 210	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,89999999084			0,89999999084						1 160 289	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

/и.о.директора Исмаилов Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГП "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000092
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

/Руководитель Шульгин С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН/ИИН100840003132

/Баймухамбетов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № Аттестат №KZ13VJE00042804 от 04.12.2018 г
Аттестат №KZ30VJE00051413от 18.12.2019 г.
Аттестат №KZ43VJE00051415 от 18.12.2019 г.

ТОО "SBS - Строй Проект" БИН/ИИН 190340010127

/Жакенов Н.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № Приказ №39 от 08.07.2021 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000692, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, ТУРГУМБАЕВА, 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243, Павлодарская область, г.Экибастуз, Проспект ИМЕНИ Д.А.КУНАЕВА, 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт "врачебной амбулатории", с.Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт "врачебной амбулатории", с.Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **204** от **02.07.2021 г.**

Акт выполненных работ №21

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-5 Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Телефонизация										
1	1	С123-080201-0201	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	шт.	2	5632		11264		11264	901	12165	Казахстан
2	2	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	2	227,46 193,45	0,19 0,09	455 387	0 0	68	279 59	793	
	2.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	2,04	32				65,28			Казахстан 100%
3	3	С123-070220-0703	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.	2	356		712		712	57	769	Казахстан
4	4	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	55	86,27 75,04	1,02 0,15	4745 4127	56 8	562	2977 618	8340	
	4.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт	0,22	1868				410,96			Казахстан 100%
	4.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,1155	809				93,44			Казахстан 100%
5	5	СПРАЙС стр.8	**Кабель распределительный малопарный КРВПМ-1х2х0,4**	м	56,1	21,86		1226		1226	98	1324	Казахстан
6	6	Е11-210102-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка**	м	55	329,94 309,93	5,45 0,34	18146 17046	300 19	801	12286 2435	32867	
	6.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,99	809				800,91			Казахстан 100%
7	7	С123-061710-0106	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм**	м	56,65	104		5892		5892	471	6363	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Телефонизация									62621	
			ИТОГО:					42440 21560	356 27	20525	15542 4639	62621	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		751					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									63 372	
			Зимние удорожания			2,2 %		1 394					
			Итого с зимними удорожаниями									64 766	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 295					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									66 061	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									69 366	
			НДС			12 %		8 324					
			Итого с НДС									77 690	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,89999999084			0,89999999084						69 921	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

/и о директора Иманалов Ж. А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГП "Аулнекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000692
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

/Руководитель Шульгин С.В
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

БИН 100840003132
"Алау Эксперт Инжиниринг"

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН/ИИН100840003132

/Баймухамбетов А.К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № Аттестат №KZ31VJE00042804 от 04.12.2018 г.
Аттестат №KZ00VJE00051419от 18.12.2019 г.
Аттестат №KZ43VJE00051415 от 18.12.2019 г.

ТОО "SBS - Строй Проект", БИН/ИИН 100340010127

/Жакенов Н.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № Приказ №39 от 08.09.2021 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000692, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, ТУРГУМБАЕВА, 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243, Павлодарская область, г.Экибастуз, Проспект ИМЕНИ Д.А.КУНАЕВА, 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт "врачебной амбулатории", с.Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт "врачебной амбулатории", с.Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **204** от **02.07.2021 г.**

Акт выполненных работ №22

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-6 Внутренние инженерные системы пожаротушения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования		1	33097,98	2,24	33098	2	344	23581	61213	
				шт.		32752	0	32752	0		4534		
2	2	С123-080303-0105	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П		1	20863		20863		20863		22532	Казахстан
				шт.							1669		
3	3	С123-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч		2	2218		4436		4436		4791	Казахстан
				шт.							355		
4	4	С123-080306-0305 прим.	Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1		1	18213		18213		18213		19670	
				шт.							1457		
5	5	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		7	1385,63	0,84	9699	6	272	6784	17802	
				шт.		1346	0	9422	0		1319		
6	6	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3		7	334		2338		2338		2525	Казахстан
				шт.							187		
7	7	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		53	2761,97	2,24	146384	119	3590	102727	269040	
				шт.		2692	0	142676	0		19929		
8	8	С123-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М		53	1887		100011		100011		108012	Казахстан
				шт.							8001		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	5	1709,63 / 1346	325,6 / 130,72	8548 / 6730	1628 / 654	190	5316 / 1109	14973	
10	10	С123-080302-0602	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	5	1064		5320		5320	426	5746	Казахстан
11	11	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	18	15243,74 / 15092	1,82 / 0	274387 / 271656	33 / 0	2699	195592 / 37598	507577	
12	12	С123-080304-0313	**Оповещатели модели Маяк-12-КП**	шт.	1	1575		1575		1575	126	1701	Казахстан
13	13	С123-080304-0507	**Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	17	896		15232		15232	1219	16451	Казахстан
14	14	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	6	1357,74 / 1146,36	140,83 / 36,6	8146 / 6878	845 / 220	423	5110 / 1061	14317	
15	15	С123-080304-0101	**Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	6	759		4554		4554	364	4918	Казахстан
16	16	С123-080306-0101	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	80	154		12320		12320	986	13306	Казахстан
17	17	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	595	419,96 / 373,7	3,18 / 0,31	249879 / 222354	1892 / 184	25633	160228 / 32808	442915	
	17.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	10,115	450				4551,75			Казахстан 100%
	17.2	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	71,4	227				16207,8			Казахстан 100%
18	18	С123-060408-0511	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	км	0,5916	23748		14049		14049	1124	15173	Казахстан
19	19	С123-060408-0512	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	км	0,0153	44127		675		675	54	729	Казахстан
20	20	Ц13-080202-0307 Изм. и доп. вып. 17	**Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования**	км	0,13	48171,88 / 37149	11022,88 / 4036,12	6262 / 4829	1433 / 525	0	3855 / 809	10926	
21	21	С121-050307-0905	**Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73**	т	0,003211	176801		568		568	45	613	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Пожарная сигнализация									1554930	
			ИТОГО:					936557	5958	233305	503193	1554930	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								697297	1583		115180		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные зданя и сооружения			1,2 %		18 659					
			Итого с временными									1 573 589	
			Зимние удорожания			2,2 %		34 619					
			Итого с зимними удорожаниями									1 608 208	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		32 164					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 640 372	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1 722 450	
			НДС			12 %		206 694					
			Итого с НДС									1 929 144	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,89999999084			0,89999999084						1 736 230	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

/и.о директора Исмандов Ж.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

КГП "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области БИН 950640000692
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

/Руководитель Шульгин С.В
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН/ИИН100840003132

/Баймухамбетов А.К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
Аттестат №KZ31VJE00042804 от 04.12.2018 г.
Аттестат №KZ00VJE00051413от 18.12.2019 г.
Аттестат №KZ43VJE00051415 от 18.12.2019 г.

ТОО "SBS - Строй Проект" БИН/ИИН 100340010127

/Жакенов Н.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
Приказ №39 от 08.07.2021 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП "Аулиекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000692, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, ТУРГУМБАЕВА, 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243, Павлодарская область, г.Экибастуз, Проспект ИМЕНИ Д.А.КУНАЕВА, 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт "врачебной амбулатории", с.Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт "врачебной амбулатории", с.Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 204** от **02.07.2021 г.**

Акт выполненных работ №23

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-7 Внутренние системы видеонаблюдения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Видеонаблюдение										
1	1	Ц13-100408-0623	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	шт.	1	3261,57	45,57	3262	45	0	2325	6034	
						3216	13,46	3216	13		447		
2	2	С123-080502-0413	**IP видеорегистратор 8-канальный модели NVR8004x-8, типа EverFocus**	шт.	1	226908		226908		226908		245061	Казахстан
											18153		
3	3	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера	8	4924,08	10,28	39393	82	0	28303	73112	
						4913,8	0	39310	0		5416		
4	4	С123-080501-2002	**Видеокамера купольная модели SW115, типа INNOVI**	шт.	8	22746		181968		181968		196525	Казахстан
											14557		
5	5	С123-080505-0702 прим.	**Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ**	шт.	2	43287		86574		86574		93500	
											6926		
6	6	СПрайс стр.	**Мышь оптическая проводная**	шт	1	3187,5		3188		3188		3443	Казахстан
											255		
7	7	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.	1	4250,96	1358,3	4251	1358	97	2391	7173	
						2796	524,88	2796	525		531		
8	8	С123-061708-0301 прим.	**Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U**	шт.	1	57530		57530		57530		62132	
											4602		
9	9	С123-080505-1001 прим.	**Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H**	шт.	1	65884		65884		65884		71155	
											5271		
10	10	С123-080306-0312 прим.	**Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA**	шт.	1	85256		85256		85256		92076	
											6820		
11	11	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	200	419,96	3,18	83993	636	8616	53858	148879	
						373,7	0,31	74741	62		11028		
	11.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,4	450				1530			Казахстан 100%
	11.2	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	24	227				5448			Казахстан 100%
12	12	С123-060409-0102	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,3	88013		26404		26404		28516	Казахстан
											2112		
13	13	СПРАИС стр.	**Кабель HDMI-HDMI**	м	5	500,89		2504		2504		2704	Казахстан
											200		
14	14	С123-061709-0410	**Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP**	шт.	16	38		608		608		657	Казахстан
											49		
15	15	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	100	228,79	2,6	22878	260	2390	14570	40444	
						202,29	0,07	20228	7		2996		
	15.1	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	120	8				960			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	15.2	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт	0,4	1868				747,2			Казахстан 100%
16	16	С123-010504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	101	29		2929		2929	234	3163	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Видеонаблюдение									1074573	
			ИТОГО:					893530	2381	750856	101447	1074574	
								140291	607		79597		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		12 895					
			Итого с временными									1 087 469	
			Зимние удорожания			2,2 %		23 924					
			Итого с зимними удорожаниями									1 111 393	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		22 228					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 133 621	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1 190 343	
			НДС			12 %		142 841					
			Итого с НДС									1 333 184	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,89999999084			0,89999999084						1 199 866	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Вершина", БИН/ИИН 970740002243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

/и.о.директора Исмаилов Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП "Аулнекольская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 950640000692
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

/Руководитель Шульгин С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг", БИН/ИИН100840003132

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

/Баймухамбетов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № Аттестат №KZ21VJE00042804 от 04.12.2018 г.
Аттестат №KZ00VJE00051413от 18.12.2019 г.
Аттестат №KZ43VJE00051415 от 18.12.2019 г.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "SBS - Страй Проект" БИН/ИИН 130340010127

/Жакенов Н.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № Приказ №39 от 08.07.2021 года