Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ПКТН"
Авторский надзор: ТОО "Turkestan Engineering"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Стройка: "Строительство водохранилища Кенсай-Коскорган-2 в с.о.Орангай г. Кентау Туркестанской области"
Договор: №199 2020-10-05

Акт № 1
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.Смета 1-1 Топогеодезические работы на разработку РП												
1	1	1.1	Инженерно-геодезические изыскания трассы подводящего и отводящего канала длиной 27,6 км: 11-категория сложности 220097х27,6		1	6074677,00	–	6074677	–	–	–	6074677
						–	–	–	–		–	
2	2	1.2	Камеральные работы 83236х27,6		1	2297314,00	–	2297314	–	–	–	2297314
						–	–	–	–		–	
3	3	1.3	Изготовление и установка знаков: грунтовый репер при глубине закладки 1,8 м. 11-категория сложности, 10 знаков 38333х10		1	383300,00	–	383300	–	–	–	383300
						–	–	–	–		–	
4	4	1.5	Расход по внетреннему транспорту 6457,977х0,0625		1	403624,00	–	403624	–	–	–	403624
						–	–	–	–		–	
5	5	1.6	Расход по внешнему транспорту (6457,977х403,624)х0,21		1	1440936,00	–	1440936	–	–	–	1440936
						–	–	–	–		–	
6	6	1.7	Расход по организации и ликвидации работ на объекте (6457,977х403,624)х0,06		1	411696,00	–	411696	–	–	–	411696
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 1	Тенге				11011547	–	–	–	11011547
								–	–	–	–	
2.Смета 2-1-4 Строительство подводящего канала с ПК-65+95 по ПК-92+00. Участок 4												
			Земляные работы									

7	1	Е11-010101-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (срезкана трассе канала)	м3 грунта	6055	163,34	154,93	989010	938092	--	208796	1293630
			НР - 72%; СП - 8%			8,41	39,48	50919	239075		95824	
8	2	Е11-010104-0202 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (перемещение срезанных отвалов)	м3 грунта	6055	66,25	66,25	401144	401144	--	89189	529559
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,46	--	123873		39227	
9	3	Е11-010107-0112	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	7572	295,12	282,15	2234651	2136413	--	384289	2828455
			НР - 72%; СП - 8%			12,97	57,51	98238	435496		209515	
10	4	Е11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1030	100,35	100,35	103365	103365	--	28899	142844
			НР - 72%; СП - 8%			--	38,97	--	40137		10581	
11	5	Е11-010201-0206 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см (дополнительно 2 прохода)	м3 уплотненного грунта	1030	5,87	5,87	6042	6042	--	1461	8103
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,97	--	2029		600	
12	6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1030	80,80	69,74	83222	71827	1443	19389	110819
			НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	9952	16977		8209	
13	7	Е11-010107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	15630	145,90	--	2280401	--	--	1641889	4236074
			НР - 72%; СП - 8%			145,90	--	2280401	--		313783	
14	8	Е11-360101-0103 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т. Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	5422	265,46	239,53	1439301	1298723	7591	369999	1954044
			НР - 72%; СП - 8%			24,53	70,25	132987	380900		144744	
15	9	Е11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8205	34,86	34,86	286035	286035	--	52334	365438
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,86	--	72686		27069	
16	10	Е11-010104-0703 ТЧ 01 табл. 11 п.3.32 Кэм=1,06	Площади. Планировкабульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	13025	1,54	1,54	20079	20079	--	3262	25208

			НР - 72%; СП - 8%			–	0,35	–	4530		1867	
			Бетонные и прочие работы									
17	11	Е11-420102-0102 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м (Дно толщиной 12 см, бетон В20F150W4)	м3 бетона в конструкции	619,05	20695,47	484,21	12811528	299750	11287557	930878	14841799
			НР - 68%; СП - 8%			1977,58	233,77	1224221	144717		1099392	
18	12	Е11-420102-0101 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м (Откосы и заплечики толщиной 10 см, бетон В20F150W4)	м3 бетона в конструкции	242,28007	22098,31	598,29	5353980	144955	4417656	589421	6418873
			НР - 68%; СП - 8%			3266,34	311,32	791369	75427		475472	
19	13	Е11-420102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	82,59	12844,87	1461,20	1060858	120681	46250	643423	1840623
			НР - 68%; СП - 8%			10823,67	633,04	893927	52283		136342	
20	14	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (д-10 мм)	т	50,351	247045,00	–	12438963	–	12438963	–	13434080
			СП - 8%			–	–	–	–		995117	
21	15	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (А1 д-8 мм)	т	32,239	264576,00	–	8529666	–	8529666	–	9212039
			СП - 8%			–	–	–	–		682373	
22	16	Е11-420105-0101	Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2 полиэтиленового экрана	6449	74,82	11,84	482492	76375	177091	193824	730421
			НР - 68%; СП - 8%			35,51	8,69	229026	56010		54105	
23	17	С121-080102-0707	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм СТ РК 2790-2015	м2	7094	591,00	–	4192554	–	4192554	–	4527958
			СП - 8%			–	–	–	–		335404	
24	18	Е11-420105-0101	Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2 полиэтиленового экрана	10606	74,82	11,84	793504	125606	291243	318762	1201247
			НР - 68%; СП - 8%			35,51	8,69	376655	92113		88981	
25	19	С121-080102-1103	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м	м2	11667	241,00	–	2811747	–	2811747	–	3036687
			СП - 8%			–	–	–	–		224940	
26	20	Е11-100116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	334	94,64	3,43	31611	1145	7920	20750	56549
			НР - 90%; СП - 8%			67,50	1,52	22546	509		4189	
27	21	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,68	54851,00	–	366405	–	366405	–	395717
			СП - 8%			–	–	–	–		29312	
28	22	С121-100401-1403	Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	696	93,00	–	64728	–	64728	–	69906
			СП - 8%			–	–	–	–		5178	