Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ПКТН"
Авторский надзор: ТОО "Бақытжан жоба"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"
Стройка: "Строительство водохранилища Кенсай-Коскорган-2 в с.о.Орангай г. Кентау Туркестанской области"
Договор: №199 2020-10-05. Дополнительное соглашение №4 2021-06-30

Акт № 6
приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1.Смета 2-6-1 Строительство отвода от отводящего канала с ПК-0+00 по ПК-22+00. Участок 1									
			Земляные работы									
1	9	Е11-010107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	7707,861117	145,90	–	1124569	–	–	809690	2089000
			НР - 72%; СП - 8%			145,90	–	1124569	–		154741	
2	10	Е11-360201-0106	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных	м3 грунта	3900	508,09	175,69	1981548	685208	5459	1134191	3364998
			НР - 72%; СП - 8%			331,00	72,92	1290881	284385		249259	
3	11	Е11-360101-0103 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т. Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	7242	265,46	239,53	1922431	1734665	10139	494196	2609956
			НР - 72%; СП - 8%			24,53	70,25	177627	508756		193330	
4	12	Е11-010104-0703 ТЧ 01 табл. 11 п.3.32 Кэм=1,06	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	15600	1,54	1,54	24049	24049	–	3906	30192
			НР - 72%; СП - 8%			–	0,35	–	5425		2236	
			Бетонные и прочие работы									
5	13	Е11-420102-0102 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м (Дно толщиной 15 см, бетон В20F150W4)	м3 бетона в конструкции	696,85	20695,47	484,21	14421635	337422	12706136	1047868	16707063
			НР - 68%; СП - 8%			1977,58	233,77	1378077	162905		1237560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	14	Е11-420102-0101 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м (заплечики толщиной 10 см, бетон B20F150W4)	м3 бетона в конструкции	136,3	22098,31	598,29	3012000	81547	2485251	331592	3611079
			НР - 68%; СП - 8%			3266,34	311,32	445202	42433		267487	
7	15	Е11-420102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	31,452	12844,87	1461,20	403997	45958	17613	245029	700948
			НР - 68%; СП - 8%			10823,67	633,04	340426	19910		51922	
8	16	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (д-10 мм)	т	19,093	247045,00	–	4716830	–	4716830	–	5094177
			СП - 8%			–	–	–	–		377346	
9	17	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (А1 д-8 мм)	т	12,359	264576,00	–	3269895	–	3269895	–	3531486
			СП - 8%			–	–	–	–		261592	
10	18	Е11-100116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	118,25	94,64	3,43	11192	405	2805	7346	20021
			НР - 90%; СП - 8%			67,50	1,52	7982	180		1483	
11	19	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,14	54851,00	–	117381	–	117381	–	126772
			СП - 8%			–	–	–	–		9390	
12	20	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,45	55217,00	–	24848	–	24848	–	26835
			СП - 8%			–	–	–	–		1988	
13	21	Е11-370401-0103 Изм. и доп. вып. 16	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	877,35	27694,75	1086,75	24297987	953459	18732545	4560548	31167218
			НР - 91%; СП - 8%			5256,72	455,47	4611983	399608		2308683	
14	22	Е11-370401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	33,119	29922,80	10272,49	991013	340215	24385	671613	1795636
			НР - 91%; СП - 8%			18914,00	3370,38	626413	111624		133010	
15	23	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (д-10 мм)	т	20,105	247045,00	–	4966840	–	4966840	–	5364187
			СП - 8%			–	–	–	–		397347	
16	24	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (А1 д-8 мм)	т	13,014	264576,00	–	3443192	–	3443192	–	3718647
			СП - 8%			–	–	–	–		275455	
17	25	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка в деформационный шов	м3 древесины в конструкции	2,72	25617,21	1047,21	69679	2848	–	61338	141498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	66830	1323		10481	
18	26	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,25	54851,00	–	123415	–	123415	–	133288
			СП - 8%			–	–	–	–		9873	
19	27	Е11-100116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	124,25	94,64	3,43	11759	426	2946	7719	21037
			НР - 90%; СП - 8%			67,50	1,52	8387	189		1558	
20	28	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,47	55217,00	–	25952	–	25952	–	28028
			СП - 8%			–	–	–	–		2076	
21	29	Е11-370103-0102	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси (В7,5) кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	51,3	16196,78	333,95	830895	17132	676074	131936	1039857
			НР - 91%; СП - 8%			2684,00	142,20	137689	7295		77026	
22	30	Е11-420105-0101	Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2 полиэтиленового экрана	4188	74,82	11,84	313332	49598	115004	125870	474338
			НР - 68%; СП - 8%			35,51	8,69	148730	36373		35136	
23	31	С121-080102-0707	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм СТ РК 2790-2015	м2	4607	591,00	–	2722737	–	2722737	–	2940556
			СП - 8%			–	–	–	–		217819	
24	32	Е11-410103-0105	Поверхностибетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	5130	607,66	1,17	3117273	6000	1385	2456812	6020012
			НР - 79%; СП - 8%			606,22	–	3109888	–		445927	
25	33	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	1,026	98088,19	7146,39	100638	7332	86960	7865	117184
			НР - 79%; СП - 8%			6185,40	3517,85	6346	3609		8680	
26	34	Е11-410105-0103 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	16,416	139793,98	9347,67	2294858	153451	1951346	192543	2686393
			НР - 79%; СП - 8%			11577,80	3269,03	190061	53664		198992	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 1	Тенге				74339944	4439715	56229138	12290062	93560406
								13671092	1637680	–	6930397	
			2.Смета 2-6-2 Строительство отвода от отводящего канала с ПК-22+16,5 по ПК-53+90. Участок 2									
			Земляные работы									
27	1	Е11-010104-0201 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (срезка растительного грунта)	м3 грунта	5962	58,30	58,30	347585	347585	–	77281	458854
			НР - 72%; СП - 8%			–	18,00	–	107334		33989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	2	Е11-010107-1307	Кавальеры (отвалы растительного грунта). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5962	32,35	32,35	192899	192899	--	35293	246447
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,22	--	49018		18255	
29	3	Е11-010107-0112	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	2761	295,12	282,15	814827	779006	--	140124	1031348
			НР - 72%; СП - 8%			12,97	57,51	35821	158796		76396	
30	4	Е11-010104-0202 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (перемещение срезанных отвалов во временный кавальер)	м3 грунта	2761	66,25	66,25	182916	182916	--	40669	241472
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,46	--	56485		17887	
31	5	Е11-010104-0202 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (обратное перемещение из временного кавальера в засыпку пазух и насыпь)	м3 грунта	2761	66,25	66,25	182916	182916	--	40669	241472
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,46	--	56485		17887	
32	6	Е11-010107-0112 ТЧ 01 табл. 11 п.3.90а Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	4520	354,14	338,58	1600733	1530362	--	275275	2026088
			НР - 72%; СП - 8%			15,57	69,02	70370	311956		150081	
33	7	С341-020203-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	7910	64,00	--	506240	--		--	546739
			СП - 8%			--	--	--	--		40499	
34	8	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка (в резерве) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	38823	217,89	208,50	8459328	8094662	2895	1891973	11179406
			НР - 72%; СП - 8%			9,32	58,37	361771	2265969		828104	
35	9	С341-020203-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	12518,43765	129,00	--	1614878	--		--	1744069
			СП - 8%			--	--	--	--		129190	