Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"
Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада с заменой окон в здании КГУ "Средняя школа № 8 города Аксу" по адресу Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауржана Момышулы, 10
Договор: № 57 от 07.06.2021г.

Справка № 2 от 12.08.2021г.
о стоимости выполненных работ и затрат **за август 2021г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		57	07.06.2021г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**84 694 428**								**4 285 694**	**39 999 808**
в том числе за август месяц	**84 694 428**	**35 714 114**							304 667	2 843 561
Акт № 3	22 676 616	2 538 894							3 981 026	37 156 246
Акт № 4	62 017 811	33 175 220							1 285 708	11 999 942
Удержание аванса 30%	25 408 328	10 714 234								
Итого к оплате:										**27 999 865**

Всего к оплате: Двадцать семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят пять тенге

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980940002665

Директор

_____ **Бещембаева С.Н.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

и.о. директора

_____ **Исмаилов Ж.А.**

Авторский надзор
ИП "Самуратов Т.С." Лицензия № 14017564

Эксперт авторского надзора _____ Самуратов Т.С.

Технический надзор
ТОО "Алатау Курылыс" Аттестат № KZVJE00039180
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Таскарин А.С.
ИИН 660101300411

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

31

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области, БИН 980940002665

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Вершина"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада с заменой окон в зданий КГУ "СШ №8 г.Аксу" по адресу Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауржана Момышулы, 10

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада с заменой окон в зданий КГУ "СШ №8 г.Аксу" по адресу Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауржана Момышулы, 10

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 07.06.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за 12.08.2021 года
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1203-0101-2502	Стены. Очистка швов НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м	350	123,17	1,51	43111	528	–	30843	79870
					121,67	0,73	42583	254	–	5916	
2	3 1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 72 %	м2	707,86	1646,41	165,87	1165430	117411	–	797335	2119786
					1480,55	83,9	1048019	59391	–	157021	
3	4 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	210,75	910,76	–	191943	–	–	138199	356553
					910,76	–	191943	–	–	26411	
4	9 1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	2305	233,1	–	537293	–	–	386851	998076
					233,1	–	537293	–	–	73932	

Раздел 2 Окна

5	13 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 % Корректировка к Акту №1 за 23.07.2021года	м2 проемов	-207,68	2211,62	168,23	-459309	-34938	-233434	-149445	-657454
					919,38	80,05	-190937	-16625	–	-48700	
6	16 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 Корректировка к Акту №1 за 23.07.2021года	м2	-207,68	24589		-5106644		-5106644	–	-5515176
					–		–		–	-408532	

7	18	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	319	3765,61	4,89	1201228	1561	1126393	53303	1354893
						229,7	2,38	73274	758	–	100362	
8	19	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР = 72 %	м	271	949,27	2,09	257252	567	179954	55449	337717
						283,14	1,04	76731	281	–	25016	
9	21	1134-0108-0703	Внутренние откосы. Облицовка плитами из пластика НР = 72 %	м2 поверхности	311	3854,84	8,92	1198856	2775	910785	206051	1517300
						917,35	2,85	285296	886	–	112393	
		Раздел 5 Наружная отделка										
		5.1 Отмостка										
		5.2 Фасад										
10	42	1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение швов цементным раствором НР = 72 %	м шва	337	451,18	41,52	152048	13991	44690	67224	236814
						277,05	–	93367	–	–	17542	

11	43 1115-0504-0201	Стены. Установка пристенного профиля (стартовый профиль) НР = 72 %	м профиля	50	81,12	1,38	4056	69	–	2871	7481
					79,74	–	3987	–	–	554	
12	44 2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	50	266		13300		13300	–	14364
					–		–		–	1064	
13	45 2113-0207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	200	4		800		800	–	864
					–		–		–	64	
14	46 1115-0213-0401	Фасад здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов НР = 72 %	м	295	588,94	1,86	173736	550	100179	52698	244549
					247,48	0,63	73007	185	–	18115	

15	49 1212-0102-0701									
		Фасады. Подготовка поверхностей под окраску: огрунтовка с земли и лесов НР = 72 %	м2	1000	231,59	5,85	231592	5854	182643	31122	283731
					43,1	0,13	43095	130	–	21017	
16	60 1108-0701-0102										
		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	1000	801,79	39,84	801792	39842	281275	359886	1254612
					480,68	19,17	480675	19166	–	92934	
	5.3 Крыльцо										

Итого	**2 633 980**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 758 333
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	148 210
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 426
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-2 500 059
- накладные расходы, тенге	2 032 387
в т.ч. зарплата, тенге	182 915
- сметная прибыль (8 %), тенге	195 109
Всего	**2 633 980**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**52 680**

Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**2 686 660**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**2 820 993**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	2538894
НДС (12 %)	304 667
Итого	**2 843 561**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной отвественностью "Вершина", БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о. Директора **Исмаилов Ж.А.**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №8 города Аксу" отдела образования города Аксу, БИН 980940002665

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бещембаева С.Н.**

Авторский надзор

ИП "Самуратов Т.С." Лицензия № 14017564 от 20.11.2014 г.

Эксперт авторского надзора Самуратов Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Алатау Курылыс" Аттестат № KZVJE00039180

Эксперт Таскарин А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

31

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области, БИН 980940002665

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Вершина"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада с заменой окон в зданий КГУ "СШ №8 г.Аксу" по адресу Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауржана Момышулы, 10

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада с заменой окон в зданий КГУ "СШ №8 г.Аксу" по адресу Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауржана Момышулы, 10

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 07.06.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за 12.08.2021 года

на Общестроительные работы. Нулевая

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавляемые работы

2.1 Окна

1	11 1110-0501-0108									
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	600	2479,41	170,47	1487644	102281	693954	532819	2182100
				1152,35	81,03	691409	48617	–	161637	
2	12 2109-0201-0605									
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	400	21923		8769200		8769200	–	9470736
				–		–		–	701536	

3	13	2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	200	20334		4066800		4066800	–	4392144
						–		–		–	325344	
		2.2 Двери										
		2.3 Фасад										
4	21	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 72 %	м2	1314,48	3614,12	23,92	4750692	31436	1603795	2249086	7559760
						2370,11	6,29	3115461	8269	–	559982	
5	22	2900-0000-0211(пл)	Плиты минераловатные марки IZOTERM из синтетического связующего П125 М100	м3	65,72	31196		2050201		2050201	–	2214217
						–		–		–	164016	
6	23	2900-0000-0213(пл)	Дюбель для теплоизоляции LEWOD 10x120 с мет. гвоздем	шт	6572	54		354888		354888	–	383279
						–		–		–	28391	

7	24 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное - устройство защитного армированного слоя НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1314,48	1838,3	34,17	2416409	44912	540886	1333093	4049462
					1392,65	15,91	1830611	20907	–	299960	
8	25 2900-0000-0212(пл)	Смесь СТ190 штукатурно-клеевая	кг	7886,88	103		812349		812349	–	877337
					–		–		–	64988	
9	26 1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 72 %	м2	1314,48	1116,33	4,6	1467393	6043	514069	684028	2323535
					720,65	2,1	947281	2758	–	172114	
10	27 1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1314,48	596,79	3	784463	3938	630767	109174	965128
					113,93	1,42	149758	1872	–	71491	

Итого	**34 417 698**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 734 520
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	188 610
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 423
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 036 909

- накладные расходы, тенге	4 908 200
в т.ч. зарплата, тенге	441 738
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 549 459

Всего	**34 417 698**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**688 354**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**35 106 052**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**36 861 355**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	33175220
НДС (12 %)	3 981 026
Итого	**37 156 246**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной отвественностью "Вершина", БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о. Директора **Исмаилов Ж.А.**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №8 города Аксу" отдела образования города Аксу, БИН 980940002665

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бещембаева С.Н.**

Авторский надзор

ИП "Самуратов Т.С." Лицензия № 14017564 от 20.11.2014 г.

Эксперт авторского надзора Самуратов Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Алатау Курылыс" Аттестат № KZVJE00039180

Эксперт Таскарин А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

31

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области, БИН 980940002665

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Вершина"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада с заменой окон в зданий КГУ "СШ №8 г.Аксу" по адресу Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауржана Момышулы, 10

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада с заменой окон в зданий КГУ "СШ №8 г.Аксу" по адресу Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауржана Момышулы, 10

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 07.06.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за 12.08.2021 года

на Общестроительные работы. Нулевая

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавляемые работы

2.1 Окна

1	11 1110-0501-0108									
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	600	2479,41	170,47	1487644	102281	693954	532819	2182100
				1152,35	81,03	691409	48617	–	161637	
2	12 2109-0201-0605									
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	400	21923		8769200		8769200	–	9470736
				–		–		–	701536	

3	13	2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	200	20334		4066800		4066800	–	4392144
						–		–		–	325344	
		2.2 Двери										
		2.3 Фасад										
4	21	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 72 %	м2	1314,48	3614,12	23,92	4750692	31436	1603795	2249086	7559760
						2370,11	6,29	3115461	8269	–	559982	
5	22	2900-0000-0211(пл)	Плиты минераловатные марки IZOTERM из синтетического связующего П125 М100	м3	65,72	31196		2050201		2050201	–	2214217
						–		–		–	164016	
6	23	2900-0000-0213(пл)	Дюбель для теплоизоляции LEWOD 10x120 с мет. гвоздем	шт	6572	54		354888		354888	–	383279
						–		–		–	28391	

7	24 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное - устройство защитного армированного слоя НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1314,48	1838,3	34,17	2416409	44912	540886	1333093	4049462
					1392,65	15,91	1830611	20907	–	299960	
8	25 2900-0000-0212(пл)	Смесь СТ190 штукатурно-клеевая	кг	7886,88	103		812349		812349	–	877337
					–		–		–	64988	
9	26 1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 72 %	м2	1314,48	1116,33	4,6	1467393	6043	514069	684028	2323535
					720,65	2,1	947281	2758	–	172114	
10	27 1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1314,48	596,79	3	784463	3938	630767	109174	965128
					113,93	1,42	149758	1872	–	71491	

Итого	**34 417 698**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 734 520
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	188 610
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 423
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 036 909

- накладные расходы, тенге	4 908 200
в т.ч. зарплата, тенге	441 738
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 549 459

Всего	**34 417 698**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**688 354**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**35 106 052**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**36 861 355**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	33175220
НДС (12 %)	3 981 026
Итого	**37 156 246**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной отвественностью "Вершина", БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о. Директора **Исмаилов Ж.А.**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №8 города Аксу" отдела образования города Аксу, БИН 980940002665

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бещембаева С.Н.**

Авторский надзор

ИП "Самуратов Т.С." Лицензия № 14017564 от 20.11.2014 г.

Эксперт авторского надзора Самуратов Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Алатау Курылыс" Аттестат № KZVJE00039180

Эксперт Таскарин А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада с заменой окон в зданий КГУ "СШ №8 г.Аксу" по адресу Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауржана Момышулы, 10 Заказ 31

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада с заменой окон в зданий КГУ "СШ №8 г.Аксу" по адресу Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауржана Момышулы, 10

Форма 4

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы. Нулевая

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**-11755,697**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**3971,34**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**2,425**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Исключаемые работы									
		1.1 Раздел 2. Окна.									
13	1110-0501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 % К=-1,000;**	**м2 проемов**	**-1669,9**	2211,62	168,23	-3693180	-280925	-1876984	-1201644	-5286410
					919,38	80,05	-1535271	-133679	–	-391586	
14	1110-0501-0103	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 % К=-1,000;**	**м2 проемов**	**-4,32**	3494,68	170,6	-15097	-737	-8022	-4809	-21498

14	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 % К=-1,000;	м2 проемов	-4,32	3494,68	170,6	-15097	-737	-8022	-4809	-21498
					1467,13	78,94	-6338	-341	–	-1592	
16	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 К=-1,000;	м2	-1669,9	24589		-41061171		-41061171	–	-44346065
					–		–		–	-3284894	
17	2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 К=-1,000;	м2	-4,32	29776		-128632		-128632	–	-138923
					–		–		–	-10291	
1.2 Раздел 3.Двери											
24	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 % К=-1,000;	м2	-5,26	2846,77	47,72	-14974	-251	-2808	-8653	-25517
					2265,21	19,58	-11915	-103	–	-1890	

25	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=-1,000;	м2	-5,26	40527		-213172		-213172	–	-230226
					–		–		–	-17054	
1.3 Раздел 5. Наружная отделка. Фасад.											
47	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 72 % К=-1,000;	м2	-3805	5061,78	3,26	-19260089	-12418	-18256664	-716262	-21574459
					260,45	1	-991007	-3801	–	-1598108	
48	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (в 2слоя) НР = 72 % К=-2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	-7610	2272,9	6,31	-17296786	-48007	-6650713	-7640541	-26932313
					1392,65	1,81	-10598066	-13797	–	-1994986	
50	1115-0212-0304	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей НР = 72 % К=-1,000;	м2	-3805	770,17	3,89	-2930515	-14814	-312314	-1879299	-5194599
					684,2	1,77	-2603387	-6751	–	-384785	
51	2900-0000-0163 (пл)	Жидкий травертин для фасада К=-1,000;	кг	-7610	634		-4824740		-4824740	–	-5210719
					–		–		–	-385979	

Итого по разделу 1	**-108 960 729**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-15 745 984
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-357 152
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-158 472
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-73 335 220
- накладные расходы, тенге	-11 451 208
в т.ч. зарплата, тенге	-1 030 609
- сметная прибыль (8 %), тенге	-8 071 165

Раздел 2 Добавляемые работы

2.1 Окна

11	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	1319,23	2479,41	170,47	3270907	224886	1525808	1171517	4797818
					1152,35	81,03	1520213	106894	–	355394	
12	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	1105,38	21923		24233246		24233246	–	26171906
					–		–		–	1938660	
13	2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	213,85	20334		4348426		4348426	–	4696300
					–		–		–	347874	
14	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	325,24	2291,71	164,88	745355	53626	349679	264768	1090933

				1051,68	78,97	342050	25683	–	80810	
15	2109-0201-0601	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**321,04**	17031		5467632		5467632	–	5905043
					–		–		–	437411	
16	2109-0201-0201	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4,2**	16723		70237		70237	–	75856
					–		–		–	5619	
17	1110-0501-0201	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %**	**м2 проемов**	**5,06**	1603,75	173,72	8115	879	2390	3784	12851
					957,71	81,03	4846	410	–	952	
18	2109-0202-0105	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 23-11, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**5,06**	27663		139975		139975	–	151173
					–		–		–	11198	
2.2	**Двери**										

19	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	20,34	2584,22	50,1	52563	1019	8679	31167	90428
					2107,42	20,75	42865	422	–	6698	
20	2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	20,34	44259		900228		900228	–	972246
					–		–		–	72018	
	2.3 Фасад										
21	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 72 %	м2	3805	3614,12	23,92	13751740	90999	4642476	6510383	21883093
					2370,11	6,29	9018265	23934	–	1620970	
22	2900-0000-0211 (пл)	Плиты минераловатные марки IZOTERM из синтетического связующего П125 М100	м3	190,25	31196		5935039		5935039	–	6409842
					–		–		–	474803	
23	2900-0000-0213 (пл)	Дюбель для теплоизоляции LEWOD 10x120 с мет. гвоздем	шт	20000	54		1080000		1080000	–	1166400
					–		–		–	86400	
24	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное - устройство защитного армированного слоя НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3805	1838,3	34,17	6994731	130006	1565692	3858877	11721897
					1392,65	15,9	5299033	60518	–	868289	

25	2900-0000-0212 (пл)	Смесь СТ190 штукатурно-клеевая	кг	22830	103		2351490		2351490	–	2539609
					–		–		–	188119	
26	1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 72 %	м2	3805	1116,33	4,6	4247641	17497	1488067	1980043	6725899
					720,65	2,1	2742077	7983	–	498215	
27	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3805	596,79	3	2270771	11401	1825869	316023	2793738
					113,93	1,42	433501	5420	–	206944	

Итого по разделу 2	**97 205 032**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 402 850
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	530 313
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	231 264
- материалы, изделия и конструкции, тенге	55 934 933
- накладные расходы, тенге	14 136 562
в т.ч. зарплата, тенге	1 272 291
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 200 374

Итого по смете	**-11 755 697**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 656 866
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	173 161
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 792
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-17 400 287
- накладные расходы, тенге	2 685 354
в т.ч. зарплата, тенге	241 682
- сметная прибыль (8 %), тенге	-870 791

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной отвественностью "Вершина", БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о. Директора **Исмаилов Ж.А.**

Авторский надзор

ИП "Самуратов Т.С." Лицензия № 14017564 от 20.11.2014 г.

Эксперт авторского надзора Самуратов Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № "Аксу" отдела образования города Аксу, БИН 9809400026

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идент номер)

Директор **Бещембаева С.Н.**

Технический надзор

ТОО "Алатау Құрылыс" Аттестат № KZVJE00039180

Эксперт Таскарин А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)