Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"
Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада с заменой окон в здании КГУ "Средняя школа № 8 города Аксу" по адресу Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауржана Момышулы, 10
Договор: № 57 от 07.06.2021г.

Справка № 4 от 30.09.2021г.
о стоимости выполненных работ и затрат **за сентябрь 2021г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		57	07.06.2021г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**157 212 694**									
в том числе за сентябрь мес	**40 859 239**	**36 481 464**							**4 377 775**	**40 859 239**
Акт № 1	19 833 055									
Акт № 2	24 861 565									
Акт № 3	2 843 561									
Акт № 4	37 156 246									
Акт № 5	4 353 260									
Акт № 6	27 305 767									
Акт № 7	-1 990 955	-1 777 639							-213 317	-1 990 956
Акт № 8	42 850 195	38 259 103							4 591 092	42 850 195
Удержание аванса 30%	47 163 808	10 944 439							1 313 333	12 257 772
Итого к оплате:										**28 601 467**

Всего к оплате: Двадцать восемь миллионов шестьсот одна тысяча четыреста шестьдесят восемь тенге

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 8 города Аксу"
отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980940002665

Директор

_____ **Бещембаева С.Н.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

и.о. директора

_____ **Исмаилов Ж.А.**

Авторский надзор
ИП "Самуратов Т.С." Лицензия № 14017564 от 20.11.2014

Эксперт авторского надзора _____ **Самуратов Т.С.**

Технический надзор
ТОО Алатау Құрылыс Аттестат № KZVJE00089180

Эксперт технического надзора _____ **Таскарин А.С.**
ИИН 660101300411

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области, БИН 980940002665

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина" БИН 970740002243

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада с заменой окон в зданий КГУ "СШ №8 г.Аксу" по адресу Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауржана Момышулы, 10

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада с заменой окон в зданий КГУ "СШ №8 г.Аксу" по адресу Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауржана Момышулы, 10

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 07.06.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №7

за 30.09.2021года
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1	2 1211-0102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм - цокольная часть фасада НР = 72 %	м2	227,5	2417,62	0,19	550008	44	111410	315759	935028
					1927,71	–	438554	–	–	69261	
2	5 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	29,7	1299,53	35,08	38596	1042	–	27349	71221
					1264,44	14,51	37554	431	–	5276	
3	6 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	8,3	1056,39	165,9	8768	1377	–	5823	15758
					890,48	83,86	7391	696	–	1167	

4	7	1107-0519-0104									
		Ограждения металлические без поручня. Разборка металлических поручней входной группы НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м ограждения	36,4	381,32	48,27	13880	1757	757	8708	24395
					312,25	20,03	11366	729	–	1807	
		Раздел 2 Окна									
5	18	1110-0501-0401									
		Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 % Корректировка к Акту №1 за 23.07.2021года,№3 за 12.08.2021года,№5 за 30.05.2021года	п/м	-1021,5	3765,61	4,9	-3846570	-5001	-3606931	-170687	-4338638
					229,7	2,38	-234638	-2427	–	-321381	

6	21 1134-0108-0703	Внутренние откосы. Облицовка плитами из пластика НР = 72 % Корректировка к Акту №1 за 23.07.2021года,№3 за 12.08.2021года,№5 за 30.05.2021года	м2 поверхности	-652,12	3854,85	8,92	-2513822	-5818	-1909780	-432059	-3181551
					917,35	2,85	-598224	-1858	–	-235670	
7	22 1115-0206-0203	Откосы наружние. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями НР = 72 %Корректировка к Акту №5 за 30.05.2021года	м2 отделываемой поверхности	-346,86	1058,63	7,25	-367195	-2514	-133542	-167003	-576934
					666,38	2,33	-231139	-809	–	-42736	

8	23	1115-0405-0105									
		Откосы наружние, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 % Корректировка к Акту №5 за 30.05.2021года	м2 окрашиваемой поверхности	-346,86	412,27	2,91	-142999	-1008	-48325	-67790	-227652
					270,04	1,4	-93666	-487	–	-16863	
		Раздел 3 Двери									
9	24	1109-0403-0401									
		Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	24,44	2846,6	47,46	69571	1160	13047	40205	118558
					2265,3	19,48	55364	476	–	8782	
10	25	2109-0402-0501									
		Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	24,44	40527		990480		990480	–	1069718
					–		–		–	79238	
11	26	2109-0404-0311									
		Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	1681		20172		20172	–	21786

					–		–		–	1614	
12	27 1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	8,3	2169,16	416,02	18004	3453	6214	6662	26639
					1004,46	110,36	8337	916	–	1973	
13	28 2109-0102-0216	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 23-18К СТ РК 943-92	м2	8,3	13765		114250		114250	–	123390
					–		–		–	9140	
14	29 2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	8	4151		33208		33208	–	35865
					–		–		–	2657	
15	30 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	397		3176		3176	–	3430
					–		–		–	254	
16	31 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	12,8	458,59	1,09	5870	14	4861	721	7118
					77,73	0,55	995	7	–	527	

Раздел 5 Наружная отделка

5.1 Отмостка

5.2 Фасад

17	42	1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение швов цементным раствором НР = 72 %	м шва	513	451,18	41,52	231455	21298	68029	102332	360490
						277,05	–	142128	–	–	26703	
18	43	1115-0504-0201	Стены. Установка пристенного профиля (стартовый профиль) НР = 72 % Корректировка к Акту №3 за 12.08.2021года,№5 за 30.05.2021года	м профиля	-130	81,1	1,37	-10543	-178	–	-7463	-19446
						79,73	–	-10365	–	–	-1440	
19	44	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П Корректировка к Акту №3 за 12.08.2021года,№5 за 30.05.2021года	м	-130	266		-34580		-34580	–	-37346
						–		–		–	-2766	

20	45 2113-0207-1009									
		Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм Корректировка к Акту №3 за 12.08.2021года,№5 за 30.05.2021года	шт.	-500	4		-2000		-2000	–	-2160
					–		–		–	-160	
21	46 1115-0213-0401	Фасад здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов НР = 72 %	м	435	588,93	1,86	256186	811	147721	77708	360606
					247,48	0,63	107654	274	–	26712	
22	49 1212-0102-0701										
		Фасады. Подготовка поверхностей под окраску: огрунтовка с земли и лесов НР = 72 % Корректировка к Акту №3 за 12.08.2021года,№5 за 30.05.2021года	м2	-2000	231,59	5,85	-463182	-11707	-365285	-62243	-567459
					43,1	0,13	-86190	-259	–	-42034	

23	52 1115-0111-0101									
		Фасады. Отделка декоративными элементами (межэтажный элемент) НР = 80 %	м	850	136,36	0,76	115905	648	35450	64022	194321
					93,89	0,26	79807	220	–	14394	
24	58 1115-0106-0201										
		Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными плитками НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	227,5	3686,68	30,89	838719	7027	104215	526165	1474075
					3197,7	14,54	727477	3308	–	109191	
25	60 1108-0701-0102										
		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	1805	801,79	39,84	1447234	71914	507702	649593	2264573
					480,67	19,17	867618	34595	–	167746	

5.3 Крыльцо

Итого	**-1 844 215**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 230 023
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	84 319
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 812
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-3 939 751
- накладные расходы, тенге	917 802
в т.ч. зарплата, тенге	82 602
- сметная прибыль (8 %), тенге	-136 608

Всего	**-1 844 215**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-36 884**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**-1 881 099**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**-1 975 154**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	-1777639
НДС (12 %)	-213 317
Итого	**-1 990 956**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980940002665

Директор

_____ **Бещембаева С.Н.**

Авторский надзор
ИП "Самуратов Т.С." Лицензия № 14017564 от 20.11.2014 г.

Эксперт авторского надзора _____ **Самуратов Т.С.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

и.о. директора

_____ **Исмаилов Ж.А.**

Технический надзор

ТОО Алатау Құрылыс Аттестат № KZVJE00039180

Эксперт технического надзора _____ **Таскарин А.С.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

31

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области, БИН 980940002665

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина" БИН 970740002243

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада с заменой окон в зданий КГУ "СШ №8 г.Аксу" по адресу Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауржана Момышулы, 10

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада с заменой окон в зданий КГУ "СШ №8 г.Аксу" по адресу Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауржана Момышулы, 10

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 07.06.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №8

за 30.09.2021года

на Общестроительные работы. Нулевая

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавляемые работы

2.1 Демонтажные работы

1	31	1109-0403-0403									
		Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	21,17	1299,43	35	27509	741	–	19494	50763
					1264,43	14,5	26768	307	–	3760	

2.2 Окна

2	33	2109-0201-0605									
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	35,64	21923		781336		781336	–	843843
					–		–		–	62507	

3	39 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м (шириной 300мм) НР = 72 %	п/м	941	2583,61	4,9	2431176	4607	2210422	157236	2795485	
					229,7	2,38	216147	2236	–	207073		
4	42 1115-0213-0501	Фасад здания. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем на оконных откосах шириной до 0,2 м с лесов НР = 72 %	м	2075	717,41	3,92	1488617	8133	335388	826349	2500163	
					551,85	1,26	1145096	2611	–	185197		
5	43 2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	12,45	27846		346683		346683	–	374418	Казахстан
					–		–		–	27735		
6	44 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	415	2251,22	44,15	934255	18321	–	666145	1728432	
					2207,07	22,33	915934	9267	–	128032		

7	45	2900-0000-0212(пл)	Смесь СТ190 штукатурно-клеевая	кг	2490	103 / –		256470 / –		256470 / –	– / 20518	276988
8	46	1115-0212-0305	Откосы оконные. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 72 %	м2	415	1116,33 / 720,65	4,6 / 2,1	463278 / 299070	1909 / 871	162299 / –	215958 / 54339	733575
9	47	1115-0402-0401	Откосы оконные. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	415	596,79 / 113,93	3 / 1,42	247667 / 47281	1244 / 591	199142 / –	34468 / 22571	304706
		2.3 Двери										
10	48	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	20,26	2584,16 / 2107,4	50 / 20,73	52355 / 42696	1013 / 420	8646 / –	31044 / 6672	90071

11	49	2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	20,26	44259		896687		896687	–	968422
						–		–		–	71735	
12	50	2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	14	6598		92372		92372	–	99762
						–		–		–	7390	
		2.4 Фасад										
13	51	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 72 %	м2	700	3614,12	23,92	2529887	16741	854070	1197705	4025799
						2370,11	6,29	1659076	4403	–	298207	
14	52	2900-0000-0211(пл)	Плиты минераловатные марки IZOTERM из синтетического связующего П125 М100	м3	35	31196		1091860		1091860	–	1179209
						–		–		–	87349	

15	53	2900-0000-0213(пл)	Дюбель для теплоизоляции LEWOD 10x120 с мет. гвоздем	шт	3400	54		183600		183600	–	198288
						–		–		–	14688	
16	54	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное - устройство защитного армированного слоя НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	700	1838,3	34,17	1286810	23917	288038	709911	2156459
						1392,65	15,9	974855	11133	–	159738	
17	55	2900-0000-0212(пл)	Смесь СТ190 штукатурно-клеевая	кг	4200	103		432600		432600	–	467208
						–		–		–	34608	
18	56	1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 72 %	м2	700	1116,33	4,6	781432	3219	273757	364266	1237354
						720,65	2,1	504456	1469	–	91656	

19	57	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	700	596,79	3	417751	2098	335903	58138	513960
						113,93	1,42	79750	997	–	38071	
20	58	1115-0213-0401	Фасад здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов НР = 72 %	м	950	588,93	1,86	559487	1771	322610	169707	787530
						247,48	0,63	235106	598	–	58336	
21	60	2900-0000-0000(пл)	Плитка облицовочня "Кирпич колотый"	м2	227,5	2679		609473		609473	–	658231
						–		–		–	48758	
22	61	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное - по колоннам и лестницам НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	451,82	1838,3	34,17	830580	15437	185916	458217	1391901
						1392,65	15,9	629227	7186	–	103104	
23	62	2900-0000-0212(пл)	Смесь СТ190 штукатурно-клеевая	кг	2710,92	103		279225		279225	–	301563
						–		–		–	22338	

24	63	1115-0212-0305									
			Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм - по колоннам и лестницам НР = 72 %	м2	451,82	1116,33	4,6	504380	2077	176698	235118	798658
						720,65	2,1	325605	948	–	59160	
25	64	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая - по колоннам и лестницам НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	451,82	596,79	3	269640	1354	216811	37526	331739
						113,93	1,43	51475	644	–	24573	
26	66	2900-0000-0223(пл)	Карниз верхний (фибробетон)	м	296	18929		5602984		5602984	–	6051223
						–		–		–	448239	
27	67	2900-0000-0224(пл)	Фриз (фибробетон)	м	378	18927		7154406		7154406	–	7726758
						–		–		–	572352	
28	68	2900-0000-0225(пл)	Карниз входной группы (фибробетон)	м	13	29464		383032		383032	–	413675
						–		–		–	30643	

2.5 Утепление перекрытия по осям 3-11, А-Б

2.6 Лифт

29	76	2900-0000-0226(пл)	ПТУ-001 со стационарными ограждениями до 2-х метров (три поста управления подъемником на 12V) с доставкой и установкой	шт	1	635000	635000	635000	–	685800
						–	–	–	50800	

Итого	**39 691 983**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 152 542
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	102 582
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 681
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 315 428
- накладные расходы, тенге	5 181 282
в т.ч. зарплата, тенге	466 315
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 940 149

Всего	**39 691 983**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**793 840**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**40 485 823**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**42 510 114**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	38259103
НДС (12 %)	4 591 092
Итого	**42 850 195**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980940002665

Директор

_____ **Бещембаева С.Н.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

и.о. директора

_____ **Исмаилов Ж.А.**

Авторский надзор
ИП "Самуратов Т.С." Лицензия № 14017564 от 20.11.2014 г.

Эксперт авторского надзора _____ **Самуратов Т.С.**

Технический надзор

ТОО Алатау Құрылыс Аттестат № KZVJE00039180

Эксперт технического надзора _____ **Тасарин А.С.**
ИИН 660101300411