Заказчик: КоммА2:М54унальное государственное учреждение "Средняя школа № 8 города Аксу"
отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"
Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада с заменой окон в здании КГУ "Средняя школа № 8 города Аксу" по адресу Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауржана Момышулы, 10
Договор: № 57 от 07.06.2021г.

Справка № 5 от 25.11.2021г.
о стоимости выполненных работ и затрат **за ноябрь 2021г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		57	07.06.2021г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1: из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**176 619 833,71**									
в том числе за ноябрь месяц	**19 225 139,71**	**17 165 303,31**							**2 059 836,40**	**19 225 139,71**
Акт № 1	19 833 055									
Акт № 2	24 861 565									
Акт № 3	2 843 561									
Акт № 4	37 156 246									
Акт № 5	4 535 260									
Акт № 6	27 305 767									
Акт № 7	-1 990 955									
Акт № 8	42 850 195									
Акт № 9	251 012,16	224 118,00							26 894,16	251 012,16
Акт № 10	18 974 127,55	16 941 185,31							2 032 942,24	18 974 127,55
Удержание аванса 30%	52 985 950	5 149 591							617 951	5 767 542
Итого к оплате:										**13 457 597,80**

Всего к оплате: Тринадцать миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто восемь тенге

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 8 города Аксу"
отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980940002665

Директор

_____ **Бещембаева С.Н.**

Авторский надзор
Ип "Самуратов Т.С. Лицензия №14017564от 21.11.2014г

Эксперт авторского надзора _____ Самуратов Т.С.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

и.о. директора

_____ **Исмаилов Ж.А.**

Технический надзор
ТОО" Алатау Курылыс" Аттестат № KZVJE0039180
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Тасскарин А.С.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

31

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учереждение "Средняя школа №8 города Аксу "Отдела образования Павлодарской области БИН 980940002665
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина " БИН 970740002243
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада с заменой окон в зданий КГУ "СОШ №8 г.Аксу" по адресу Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауржана Момышулы, 10
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада с заменой окон в зданий КГУ "СОШ №8 г.Аксу" по адресу Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауржана Момышулы, 10
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_57_ от ___07.06.2021г___

Акт приемки выполненных работ №9

за ноябрь 2021года
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	10	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	25	575 / –		14375 / –		– / –	– / 1150	15525	

2	11 4102-0101-1010										
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	25	344		8600		–	–	9288
				–		–		–	688	
	Раздел 4 Козырек из стального листа 12шт.									
3	32 1109-0701-0127									
	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - изготовления каркаса козырька НР = 72 %	т конструкций	0,33652	171300,37	10792,82	57646	3632	1719	38297	103618
				155399,38	2659,57	52295	895	–	7675	
4	33 2105-0206-0802									
	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,33652	276447		93030		93030	–	100472
				–		–		–	7442	

5	34 1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм - под анкера НР = 72 % К=12,000;	отверстие	48	1049,96	456,77	50398	21925	315	30925	87829
					586,63	308,21	28158	14794	–	6506	
6	35 1146-0301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 72 % К=5,000;	отверстие	240	16,15	6,5	3876	1559	79	2395	6773
					9,33	4,53	2238	1088	–	502	
7	36 2900-0000-0160(пл)	Болт БСР М12х250 Исполнение У3 (болт самоанкерующийся распорный) К=12,000;	шт	48	1125		54000		54000	–	58320
					–		–		–	4320	
8	37 1109-0601-0102	Каркас козырька. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,33652	57277,43	2448,59	19275	824	1452	12353	34158
					50514,09	469,51	16999	158	–	2530	

9	38	1208-0101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов НР = 72 % К=12,000;	м2	20,16	2090,18	3,22	42138	65	31146	7890	54030
						542,01	1,59	10927	32	–	4002	
10	39	2113-0208-0109	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой окрашенные ГОСТ 1147-80 К=12,000;	кг	0,108	1274		138		138	–	149
						–		–		–	11	
11	40	2113-0203-0211	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78 К=12,000;	кг	0,29916	683		204		204	–	220
						–		–		–	16	
			Раздел 5 Наружная отделка									
			5.1 Отмостка									
			5.2 Фасад									
12	52	1115-0111-0101	Фасады. Отделка декоративными элементами (межэтажный элемент) НР = 80 %	м	-850	136,36	0,76	-115905	-648	-35450	-64022	-194321
						93,89	0,26	-79807	-220	–	-14394	
13	57	1115-0402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности (Мурал) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	180	346,72	0,57	62409	103	35625	19244	88185
						148,23	0,26	26681	47	–	6532	
14	60	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	-105	801,79	39,84	-84188	-4183	-29534	-37788	-131734

5.3 Крыльцо	480,68	19,16	-50471	-2012	–	-9758

Итого	**232 512**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 020
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 277
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 782
- материалы, изделия и конструкции, тенге	152 724
- перевозка грузов, тенге	22 975
- накладные расходы, тенге	9 294
в т.ч. зарплата, тенге	836
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 222
Всего	**232 512**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 650**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**237 162**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**249 020**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	224118,00
НДС (12 %)	26894,16
Итого	**251012,16**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина" БИН 970740002243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

И.О. Директора Исмаилов Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учереждение "Средняя школа № 8 г.Аксу" БИН980940002665
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Бещембаева С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский Надзор

ИП "Самуратов Т.С. Лицензия № 14017564 от 20.11.2014г

Эксперт авторского надзора Самуратов Т.С.

Технический надзор

ТОО "Алатау Курылыс Аттестат " KZVJE 00039180

Эксперт Таскарин А.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

31

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учереждение "Средняя школа №8 города Аксу
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина " БИН 970740002243
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада с заменой окон в зданий КГУ "СОШ №8 г.Аксу" по адресу Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауржана Момышулы, 10
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада с заменой окон в зданий КГУ "СОШ №8 г.Аксу" по адресу Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауржана Момышулы, 10
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_57_ от _07.06.2021г____

Акт приемки выполненных работ №10

за ноябрь 2021года
на Общестроительные работы. Нулевая

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Добавляемые работы										
			2.1 Демонтажные работы										
			2.2 Окна										
			2.3 Двери										
			2.4 Фасад										
1	57	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 72 %	м2	685,52	3614,13	23,92	2477556	16396	836403	1172929	3942524	

					2370,11	6,29	1624757	4311	–	292039		
2	58	2900-0000-0211(пл)	Плиты минераловатные марки IZOTERM из синтетического связующего П125 М100	м3	34,28	31196		1069399		1069399	–	1154951
						–		–		–	85552	
3	59	2900-0000-0213(пл)	Дюбель для теплоизоляции LEWOD 10x120 с мет. гвоздем	шт	5028	54		271512		271512	–	293233
						–		–		–	21721	
4	60	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное - устройство защитного армированного слоя НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	685,52	1838,3	34,17	1260192	23423	282080	695226	2111851
						1392,65	15,9	954689	10903	–	156433	
5	61	2900-0000-0212(пл)	Смесь СТ190 штукатурно-клеевая	кг	4113,12	103		423651		423651	–	457543
						–		–		–	33892	
6	62	1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 72 %	м2	685,52	1116,33	4,6	765269	3153	268095	356730	1211759
						720,65	2,1	494021	1438	–	89760	
7	63	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	685,52	596,79	3	409109	2054	328954	56936	503329

					113,93	1,43	78101	977	–	37284		
8	64	1115-0213-0401	Фасад здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов НР = 72 %	м	950,345	588,93	1,87	559691	1773	322727	169768	787816
						247,48	0,63	235191	598	–	58357	
9	65	1115-0106-0201	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными плитками НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	42,5	3686,68	30,89	156684	1313	19469	98294	275376
						3197,69	14,54	135902	618	–	20398	
10	66	2900-0000-0000(пл)	Плитка облицовочная "Кирпич колотый"	м2	42,5	2679		113858		113858	–	122967
						–		–		–	9109	
11	67	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1200	29		34800		34800	–	37584
						–		–		–	2784	
12	72	2900-0000-0227(пл)	Монтаж фибробетонных декоротивных элементов фасада	м	951	2886		2744586		2744586	–	2964153
						–		–		–	219567	
13	73	2900-0000-0223(пл)	Карниз верхний (фибробетон)	м	360	16875		6075000		6075000	–	6561000
						–		–		–	486000	
14	74	2900-0000-0224(пл)	Фриз (фибробетон)	м	572	16875		9652500		9652500	–	10424700
						–		–		–	772200	
15	75	2900-0000-0225(пл)	Карниз входной группы (фибробетон)	м	19	24107		458033		458033	–	494676
						–		–		–	36643	

16	79	2900-0000-0223(пл)	Карниз верхний (фибробетон) К=-1,000;	м	-296	18929		-5602984		-5602984	–	-6051223
						–		–		–	-448239	
17	80	2900-0000-0224(пл)	Фриз (фибробетон) К=-1,000;	м	-378	18927		-7154406		-7154406	–	-7726758
						–		–		–	-572352	
18	81	2900-0000-0225(пл)	Карниз входной группы (фибробетон) К=-1,000;	м	-13	29464		-383032		-383032	–	-413675
						–		–		–	-30643	
		2.5 Утепление перекрытия по осям 3-11, А-Б										
19	82	1115-0213-0103	Фасад здания. Потолок из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 72 %	м2	30	3870,8	27,3	116124	819	36179	57107	187089
						2637,53	6,3	79126	189	–	13858	
20	83	2900-0000-0215(пл)	Пеноплекс Основа 30х585х1185мм	м2	30	980		29400		29400	–	31752
						–		–		–	2352	
21	84	2900-0000-0213(пл)	Дюбель для теплоизоляции LEWOD 10х120 с мет. гвоздем	шт	150	54		8100		8100	–	8748
						–		–		–	648	
22	85	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	30	1995,7	34,17	59871	1025	12344	33825	101192
						1550,07	15,9	46502	477	–	7496	
23	86	2900-0000-0212(пл)	Смесь СТ190 штукатурно-клеевая	кг	180	103		18540		18540	–	20023

24	87	1115-0212-0305				–		–		–	1483
		Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 72 %	м2	30	1116,33	4,6	33490	138	11732	15612	53030
					720,67	2,1	21620	63	–	3928	
25	88	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	30	596,8	3	17904	90	14396	2492	22028
						113,93	1,43	3418	43	–	1632	
		2.6 Лифт									

Итого	**17 575 668**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 673 327
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 184
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 617
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 891 336
- накладные расходы, тенге	2 658 919
в т.ч. зарплата, тенге	239 303
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 301 902
Всего	**17 575 668**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**351 513**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**17 927 181**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**18 823 539,23**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	16941185,31
НДС (12 %)	2032942,24
Итого	**18974127,55**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

И.О. Директора Исмаилов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учереждение "Средняя школа № 8 г.Аксу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Бещембаева С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский Надзор

ИП "Самуратов Т.С. Лицензия № 14017564 от 20.11.2014г

Эксперт авторского надзора Самуратов Т.С.

Технический надзор

ТОО " Алатау Курылыс Аттестат " KZVJE 00039180

Эксперт Таскарин А.С.