Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Инженер: "Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС
Мердігер: "А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС
14.06.2016 жылғы №160 келісімшарт

Форма 3

Нысан: "Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы"

Разнесено в НВ

2016 жылғы тамыз айында орындалған жұмыстардың №2 анықтамасы
25.08.2016ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
4853504		№160	14.06.2016ж.			ЖШС	17

Іске өосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	Жалпы сомасы	Есептік айдың тамыз айы ҚҚС	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	Төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы	45 286 140								31 647 089	35 444 740
Ұстап қалу, 5%										1 772 237
Қайтарым, 5%										
Төлем сомасы										33 672 503

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімі" ММ-і басшысы
К.Жұматаев

Инженер:
"Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС-нің директоры
Д.Егембердиев

Мердігер:
"А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС-нің директоры
Б.Тулендиев

Заказчик: - ГУ "Отдел ПТ и АД г. Шымкент"
Инженер: - ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: - ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Договор: №160 от 14.06.2016г.

Форма-2

Наименование стройки : "Строительство внутригородской улицы Аргынбекова от Темирлановского шоссе до мкр Самал-3 в г.Шымкент (ПК0+00-ПК30+00)"

АКТ №2

приемки выполненных работ за **август** 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расход	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ . Подготовительные работы										
3	Е0101-191-11	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см	90	30,45	2,10	2741	189	1836	0,16	15
		дерево		28,35	0,79	2552	71	70	--	--
4	Е0101-193-13	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	90	98,36	7,46	8852	671	5902	0,59	53
		дерево		90,90	2,79	8181	251	70	0,02	1
5	Е0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	40	34,53	34,53	1381	1381	322	--	--
		пень		--	11,51	--	460	70	0,04	2
6	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	40	12,86	12,86	514	514	120	--	--
		пень		--	4,28	--	171	70	0,01	1
7	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	40	18,70	18,70	748	748	182	--	--
		яма		--	6,49	--	259	70	0,02	1
8	С01031-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	12	164,30	--	1972	--	1380	2,42	29
		т		115,01	--	1380	--	100	--	--
9	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(НА БАЗУ)	12	68,94	--	827	--	165	0,29	3
		т		13,79	--	165	--	100	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			28559				
РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ										
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	892,8	32,22	30,77	28765	27472	8457	0,01	9
		м3		1,42	8,34	1268	7450	97	0,03	25
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1562,4	68,94	68,94	107712	107712	21542	--	--
		т		--	13,79	--	21542	100	0,29	452
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13164,8	23,36	22,08	307519	290668	87325	0,01	117
		м3		1,28	5,56	16851	73175	97	0,02	254
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	434,8	262,72	--	114229	--	129079	1,85	804
		м3		262,72	--	114229	--	113	--	--

5	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	448,4	218,93	--	98168	--	110930	1,54	691
		м3		218,93	--	98168	--	113	--	--
6	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	10918,4	6,83	6,83	74528	74528	19769	--	--
		м3		--	1,87	--	20380	97	0,01	67
7	E0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	10918,4	3,29	3,29	35920	35920	9528	--	--
		м3		--	0,90	--	9823	97	--	32
8	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3083,6	134,10	--	413511	--	467267	0,97	2997
		м3		134,10	--	413511	--	113	--	--
9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10918,4	21,55	4,52	235248	49308	180362	0,11	1179
		м3		17,03	--	185940	--	97	--	--
12	E0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,4	205061,83	105048,10	82025	42019	65443	575,00	230
		км		98037,50	27815,01	39215	11126	130	108,82	44
13	E0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	6	774,80	1,54	4649	9	1588	1,12	7
		м		202,95	0,59	1218	4	130	--	--
16	C130804-2329 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	555,5	4730,00	--	2627515	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	E0122-11-16 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм. /ФУТЛЯР/	0,006	565106,43	358205,38	3391	2149	2352	1208,00	7
		км		205964,00	95529,35	1236	573	130	373,98	2
20	C130804-906 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 1000x47,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004,замененный на мет.трубу	6,06	33224,00	--	201337	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5764448				

РАЗДЕЛ . УСТРОЙСТВО ДОРОГИ/ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

1	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	383,52	47,43	44,84	18190	17196	6101	0,02	7
		м3		2,59	13,81	993	5297	97	0,05	20
2	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1. /В насыпь/	671,16	17,73	--	11900	--	2380	0,07	50
		т		3,55	--	2380	--	100	--	--
3	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м. /До 30м/	1308,36	11,19	11,19	14641	14641	3883	--	--
		м3		--	3,06	--	4004	97	0,01	13
4	E0101-25-10 K=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1308,36	18,80	18,80	24596	24596	6524	--	--
		м3		--	5,14	--	6726	97	0,02	22
5	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	4556,24	29,59	28,58	134834	130195	46637	0,01	31
		м3		0,99	9,56	4511	43569	97	0,04	159
6	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1. /В отвал/	7973,42	68,94	--	549688	--	109938	0,29	2309
		т		13,79	--	109938	--	100	--	--

7	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. /Насыпи за 6 проходов/	1538,08	14,01	14,01	21542	21542	7154	--	--
		м3		--	4,80	--	7375	97	0,02	24
8	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	1538,08	6,97	6,97	10713	10713	3127	--	--
		м3		--	2,10	--	3224	97	0,01	11
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1538,08	14,12	12,00	21714	18453	6512	0,01	19
		м3		1,62	2,75	2492	4222	97	0,01	19
10	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. /Дна корыта за 6 проходов/	2837,3	14,01	14,01	39738	39738	13197	--	--
		м3		--	4,80	--	13605	97	0,02	44
11	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	2837,3	6,97	6,97	19762	19762	5769	--	--
		м3		--	2,10	--	5947	97	0,01	19
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2837,3	14,12	12,00	40056	34040	12013	0,01	35
		м3		1,62	2,75	4596	7788	97	0,01	35
13	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	11349,22	1,41	1,41	16012	16012	3307	--	--
		м2		--	0,30	--	3409	97	--	11
14	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. /растительный грунт/	324,99	23,67	22,86	7693	7429	2661	0,01	2
		м3		0,79	7,65	257	2486	97	0,03	9
15	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1. /В зеленую зону/	389,98	68,94	--	26885	--	5377	0,29	113
		т		13,79	--	5377	--	100	--	--
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1264094				

РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ДОРОГИ/ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

~~38~~ 1	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 23 см №4	7959,717	156,20	12,65	1243268	96889	76157	0,02	179
		м2		3,56	3,63	27270	27835	133	0,01	101
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1398594				

РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ "Г2". ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

Земляные работы

93	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1523,5423	28,89	27,85	44009	42425	14004	0,01	11
		м3		1,04	8,44	1584	12852	97	0,03	48
94	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	47,119866	262,72	--	12379	--	13988	1,85	87
		м3		262,72	--	12379	--	113	--	--
95	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1190,5318	3,35	3,35	3990	3990	1343	--	--
		м3		--	1,16	--	1384	97	--	5

96	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1190,5318	21,55	4,52	25651	5377	19667	0,11	129
		м3		17,03	--	20275	--	97	--	--
97	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	95,353125	122,18	--	11650	--	13165	0,89	84
		м3		122,18	--	11650	--	113	--	--
98	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (Разравнивание лишнего грунта)	170,13042	3,35	3,35	570	570	192	--	--
		м3		--	1,16	--	198	97	--	1
99	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и под тройники	154,5	1301,70	152,52	201113	23564	42345	1,02	158
		м3		153,68	57,15	23744	8830	130	0,28	43
		Трубопроводы								
~~100~~ 103	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,934	70666,26	30144,88	66002	28155	58900	236,00	220
		км		40500,00	8009,55	37827	7481	130	31,06	29
~~101~~ 104	С130804-1228 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1115,04	903,00	--	1006881	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,051	58791,69	25695,31	2998	1310	2645	194,00	10
		км		33075,00	6813,45	1687	347	130	26,38	1
107	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	51,51	692,00	--	35645	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,045	51162,26	20326,01	2302	915	2116	179,00	8
		км		30825,00	5353,43	1387	241	130	20,64	1
113	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	45,45	231,00	--	10499	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,14	47586,09	17877,09	6662	2503	6261	173,00	24
		км		29700,00	4698,68	4158	658	130	18,10	3
116	С130804-1222 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 40х3,7 СТ РК ИСО 4437-2004	140	94,00	--	13160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1715226				
		РАЗДЕЛ 3. Переходы газопровода под проезжей частью автомобильных дорог 1-3 категорий (8353.16)								
		Прокладка газопровода Д125х11,4 в траншее в футляре из трубы ПЭ Д=280х25,4мм(2шт)								
179	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (футляр Д280х25,4)	0,054	111941,01	60473,38	6045	3266	4736	306,00	17
		км		51300,00	16165,35	2770	873	130	63,72	3
180	С130804-1235 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ИСО 4437-2004	54,54	4494,00	--	245103	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			271237				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8225849	1196570			9792
			Тенге			1184407	313639			1503
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4085709				
	Материалы -		Тенге			3584				
	Всего заработная плата -		Тенге				1498046			
	Местные материалы -		Тенге			1229117				
	Транспортные расходы -		Тенге			591271				
		Накладные расходы -	Тенге			1625243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							813
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				243786			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			342657				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6053609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12108
		Сметная заработная плата -	Тенге				1741832			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4140140				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4140140				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			248408				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4388549				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10442158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12108
		Сметная заработная плата -	Тенге				1741832			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	**10 442 158**
Оборудование	**-**
Итого с временными, 1,5%	**10 598 790**
Зимние удорожания, 1,1426352%	**121 106**
Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%	**42 395**
Затраты на выслугу лет: - 1%	**105 988**
Итого:	**10 868 279**
Итого с оборудованием:	**10 868 279**
Пересчет в текущих ценах, 2016г.-38%, (2121/775); 2017г.-62%, (2269/775);	**31 030 830**
Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%	**620 617**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**31 651 446**
Итого с поправочным коэффициентом, к=0,99986235555	**31 647 090**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**3 797 651**
Итого с НДС	**35 444 740**

Инженер:
Директор ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

_____Д.Егембердиев

Инженер-эксперт II категории ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

_____С.Омаров

Подрядчик:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____Б.Тулендиев

Нач-уч. Шамбилов Ф.