Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Инженер: "Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС
Мердігер: "А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС
14.06.2016 жылғы №160 келісімшарт

Форма 3

Нысан: "Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы"

Разнесено в НВ

2016 жылғы қазан айында орындалған жұмыстардың №4 анықтамасы
21.10.2016ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
4853504		№160	14.06.2016ж.			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	Жалпы сомасы	Есептік айдың ҚҚС-ы	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	Төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы	212 980 540		-			-			88 140 179	98 717 000 -
Ұстап қалу, 5%										4 935 850
Қайтарым, 5%										
Төлем сомасы										93 781 150

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімі" ММ-і басшысы
_____ **К.Жұматаев**

Инженер:
"Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС-нің директоры
_____ **Д.Егембердиев**

Мердігер:
"А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС-нің директоры
_____ **Б.Тулендиев**

Заказчик: - ГУ "Отдел ПТ и АД г. Шымкент"
Инженер: - ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: - ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Договор: №160 от 14.06.2016г.
Наименование стройки : "Строительство внутригородской улицы Аргынбекова от Темирлановского шоссе до мкр Самал-3 в г.Шымкент (ПК0+00-ПК30+00)"

Форма-2

АКТ №4

приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

N п/п	N в смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА											
1	1	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 23 см №4	10465,2	156,20	12,65	1634616	132371	100129	0,02	245
			м2		3,56	3,63	37256	38029	133	0,01	139
2	2	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см. /Средний слой основания толщ.20см №6/	16868	143,62	11,84	2422665	199767	193497	0,04	606
			м2		5,51	3,11	92943	52544	133	0,01	189
3	3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	10,0075	40097,59	339,59	401277	3398	1876	0,58	6
			т		--	140,94	--	1410	133	0,58	6
4	4	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3. /12см/	7840	179,30	16,01	1405685	125491	110737	0,04	298
			м2		6,48	4,14	50803	32458	133	0,01	111
5	5	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	7840	172,86	--	1355204	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
6	6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	4,1925	40097,59	339,59	168109	1424	786	0,58	2
			т		--	140,94	--	591	133	0,58	2
7	7	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см / 10 см / из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6648	378,80	15,35	2518239	102057	97260	0,03	223
			м2		5,94	5,06	39489	33639	133	0,02	117
8	8	Е0127-54-6 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6648	533,38	--	3545884	--	1061	--	7
			м2		0,12	--	798	--	133	--	1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге			14794445				
РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ, ТРУБ НА СЪЕЗДАХ, БОРТОВЫХ КАМНЕЙ											
УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ											
9	1	Е0130-3-2	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси под лотки толщиной 10 см	88,025	836,12	33,87	73599	2981	26455	1,94	171
			м3		263,25	12,47	23173	1098	109	0,06	5
10	2	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором из сборного железобетона	142,395	1996,71	958,90	284322	136542	216128	5,38	766
			м3		933,75	331,09	132961	47146	120	1,25	179
11	3	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	1370	2030,00	--	2781100	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА											
12	8	Е0130-3-2	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	28,615	836,12	33,87	23926	969	8600	1,94	56
			м3		263,25	12,47	7533	357	109	0,06	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х30х15 мм при других видах покрытий	1370	416,89	6,63	571145	9084	201227	0,70	956
			м		108,68	1,76	148892	2407	133	0,01	8
14	10	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-400 БР 100х30х18	71,24	12819,00	--	913226	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			5405710				
		РАЗДЕЛ 3.Строительство т/канализации для переноса кабелей связи по ул Аргынбекова(Сапырганата) г Шымкент									
15	1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	22,2976	218,93	--	4882	--	5516	1,54	34
			м3		218,93	--	4882	--	113	--	--
16	2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21,1328	134,10	--	2834	--	3202	0,97	21
			м3		134,10	--	2834	--	113	--	--
17	3	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	201,578	38,62	37,22	7784	7502	2478	0,01	2
			м3		1,40	11,27	282	2273	97	0,04	8
18	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	195,817	134,10	--	26259	--	29673	0,97	190
			м3		134,10	--	26259	--	113	--	--
	11	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	624,96	33,67	32,10	21043	20062	8424	0,01	7
			м3		1,57	12,33	981	7703	97	0,05	31
20	12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	408,24	134,10	--	54745	--	61862	0,97	397
			м3		134,10	--	54745	--	113	--	--
21	25	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	250	160,86	--	40215	--	36075	0,78	196
			канал		131,18	--	32795	--	110	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			323291				
		РАЗДЕЛ 4.перенос СЛ и магистральных кабелей по ул Аргынбекова,в новую телефонную канализацию г Шымкент									
22	1	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	1030	54,58	23,45	56217	24154	40709	0,14	144
			м кабеля		29,97	5,96	30869	6139	110	0,03	36
23	5	С151606-1741 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-96-G.652.D-CF-2,7-2004. /Кабель ОКЛ-96/	0,17	333418,00	--	56681	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
24	6	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	300	73,65	31,82	22095	9546	16091	0,19	57
			м кабеля		40,67	8,09	12201	2427	110	0,05	14
25	7	С151606-1646 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКГ-П-8-G.652.D-CF-2,7-1001. /Кабель ОКЗБ-8/	0,3	62619,00	--	18786	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
26	10	С151606-1689 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКГ-П-32-G.652.D-CF-2,7-1004. /ОК-32/	0,43	159201,00	--	68456	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
27	11	С151606-1682 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКГ-П-4-G.652.D-CF-2,7-1002. /ОК-4/	0,43	57270,00	--	24626	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
28	47	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	180	233,70	41,90	42066	7542	10256	0,30	54
			шт		42,80	9,00	7704	1620	110	0,05	9
29	63	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8	1	7195,04	6251,50	7195	6252	1596	3,90	4
			кабель		943,54	507,13	944	507	110	2,94	3
30	64	Ц0110-932-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 32	1	25663,49	22397,39	25663	22397	5591	13,50	14
			кабель		3266,10	1816,90	3266	1817	110	10,54	11
31	65	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 48	1	38024,18	33161,32	38024	33161	8308	20,10	20
			кабель		4862,86	2690,08	4863	2690	110	15,60	16

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	66	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 96	1	76048,36	66322,64	76048	66323	16616	40,20	40
			кабель		9725,72	5380,16	9726	5380	110	31,20	31
33	68	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-	Измерение в двух направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	1	9965,18	8658,74	9965	8659	2210	5,40	5
			участок		1306,44	702,41	1306	702	110	4,07	4
34	69	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-	Измерение в двух направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 32	1	35216,14	30571,02	35216	30571	7838	19,20	19
			участок		4645,12	2479,95	4645	2480	110	14,38	14
35	71	Ц0110-935-8 Изм. и доп. вып. 3к=4	Измерение в двух направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 96	1	643412,60	576639,00	643413	576639	151023	276,00	276
			участок		66773,60	46777,52	66774	46778	133	271,31	271
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге			1467772				
РАЗДЕЛ 5.демонтаж существующих сетей для переноса по ул Аргынбекова											
36	9	Ц0110-897-25	Реконструкция кабельных диний: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	4	24998,00	14190,00	99992	56760	61688	67,00	268
			км		10690,00	3329,97	42760	13320	110	19,31	77
37	10	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3к=0,3	Демонтаж ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	4500	21,75	9,55	97861	42957	72409	0,06	257
			м кабеля		12,20	2,43	54905	10921	110	0,01	63
	11	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	50	27,10	–	1355	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
39	12	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	50	68,94	–	3447	–	689	0,29	14
			т		13,79	–	689	–	100	–	–
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге			357688				
РАЗДЕЛ 6.перенос распределительных кабелей по ул Аргынбекова в новую канализацию											
40	1	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в т/канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	6,067	38387,00	11520,00	232894	69892	136497	114,00	692
			км		18090,00	2362,98	109752	14336	110	13,71	83
41	2	С151604-83 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	1,5	59465,00	–	89198	–	–	–	–
			1000м		–	–	–	–	–	–	–
42	3	С151604-84 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20	1,6	97527,00	–	156043	–	–	–	–
			1000м		–	–	–	–	–	–	–
43	4	С151604-85 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 30	1,7	139824,00	–	237701	–	–	–	–
			1000м		–	–	–	–	–	–	–
44	5	С151604-86 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50	0,434	210096,00	–	91182	–	–	–	–
			1000м		–	–	–	–	–	–	–
45	10	С151606-532 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэп3 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,833	424645,00	–	353729	–	–	–	–
			км		–	–	–	–	–	–	–
46	36	Ц0110-893-21к=1,15	Муфты разветвительные накабеле, емкостью 100х2 3х- палая	2	3698,25	1171,85	7397	2344	5761	13,80	28
			шт		2341,40	277,15	4683	554	110	1,61	3
47	37	С151610-246 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ВССК 100(20/33)-2-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	2	4758,00	–	9516	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	43	Ц0110-893-17	Муфты прямые накабеле, емкостью 10х2	5	1393,30	452,00	6967	2260	5533	5,00	25
			шт		900,00	106,00	4500	530	110	0,61	3
49	44	С151610-133 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 10(7/13)-1-э с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	5	1753,00	--	8765	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	45	Ц0110-893-18	Муфты прямые накабеле, емкостью 20х2	5	1708,60	546,00	8543	2730	6754	6,00	30
			шт		1100,00	128,00	5500	640	110	0,74	4
51	46	С151610-134 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 20(11/20Е)-1-э с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	5	2583,00	--	12915	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	51	Ц0110-893-19	Муфты прямые накабеле, емкостью 30х2	3	1973,30	631,00	5920	1893	4656	7,00	21
			шт		1262,00	149,00	3786	447	110	0,86	3
53	52	С151610-135 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 30(13/25)-1-э с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	3	2557,00	--	7671	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	53	Ц0110-893-21	Муфты прямые накабеле, емкостью 50х2	1	3240,00	1019,00	3240	1019	2505	12,00	12
			шт		2036,00	241,00	2036	241	110	1,40	1
55	54	С151610-136 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 50(13/25Е)-1-э с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	1	2780,00	--	2780	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	55	Ц0110-893-20к=1,15	Муфты разветвительные накабеле, емкостью 50х2 3х палая	1	3022,20	954,50	3022	955	2345	10,35	10
			шт		1906,70	225,40	1907	225	110	1,31	1
57	56	С151610-213 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ВССК 50(13/25Е)-2 с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	1	2723,00	--	2723	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
	57	Ц0110-893-20к=1,3	Муфты разветвительные накабеле, емкостью 50х2 3х палая	1	3395,40	1079,00	3395	1079	2651	11,70	12
			шт		2155,40	254,80	2155	255	110	1,48	1
59	58	С151610-213 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ВССК 50(13/25Е)-2 с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	1	2723,00	--	2723	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	61	Ц0110-893-21	Муфты прямые накабеле, емкостью 100х2	1	3240,00	1019,00	3240	1019	2505	12,00	12
			шт		2036,00	241,00	2036	241	110	1,40	1
61	62	С151610-137 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 100(20/33)-1-э с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	1	3604,00	--	3604	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге			1507716				

РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕНОС СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

СЕТИ ВЛ-10кВ

62	11	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	7	44,00	10,60	308	74	208	0,18	1
			м		29,00	2,30	203	16	95	0,01	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	12	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	33	60,40	15,60	1993	515	1332	0,24	8
			м		38,70	3,80	1277	125	95	0,02	1
64	13	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	15	113,20	42,70	1698	641	710	0,25	4
			м		40,50	9,30	608	140	95	0,05	1
65	14	С151601-223	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2	0,058	1078400,00	--	62547	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
66	15	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам/ПЕРЕНОС	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
			шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
67	16	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
			шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
68	19	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,206	21300,00	--	4388	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
69	20	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	1	2815,00	1781,00	2815	1781	1332	6,00	6
			шт		1008,00	393,99	1008	394	95	2,29	2
70	21	СПРАЙС ЛИСТстр.	МУФТА КОНЦЕВАЯ КВТП-10х70-120	1	2181,81	--	2182	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
71	22	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	4,5	25922,88	17030,88	116653	76639	55517	43,70	197
			1км		7650,00	4099,68	34425	18449	105	15,13	68
72	23	С151607-910 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	4,5	82830,00	--	372735	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
73	24	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	70	85,40	0,20	5978	14	4715	0,40	28
			шт		70,90	--	4963	--	95	--	--
74	25	СПРАЙС ЛИСТстр.	СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ MJPT 70	37	550,83	--	20381	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
75	26	С151804-2984 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы кабельные соединительные 1KV SJK3C	33	10577,00	--	349041	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	27	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	11	655,50	60,50	7211	666	5011	3,00	33
			компл		466,00	13,50	5126	148	95	0,08	1
77	28	СПРАЙС ЛИСТстр.	КОМПЛЕКТ РАЗРЯДНИКА РДИМ-10-1,5	4	29625,10	--	118500	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
78	29	СПРАЙС ЛИСТстр.	КОМПЛЕКТ РАЗРЯДНИКА РМК-20	7	8376,29	--	58634	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
79	30	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	120	26,30	3,30	3156	396	2668	0,14	17
			м		23,00	0,40	2760	48	95	--	--
80	31	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	1095	30,30	2,80	33179	3066	28919	0,16	175

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		27,50	0,30	30113	328	95	–	2
81	32	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	32	170,60	21,60	5459	691	4618	0,90	29
			шт		149,00	2,90	4768	93	95	0,02	1
82	33	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,3016	47200,00	–	14236	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
83	34	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,1512	46400,00	–	7016	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
84	35	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	1,73	49131,00	–	84997	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			ОПОРА П10/0,4-1(Н)								
85	36	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	12	1534,11	878,23	18409	10539	9484	3,06	37
			опора		506,25	246,42	6075	2957	105	1,03	12
86	37	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	12	17300,00	–	207600	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
87	38	СПРАЙС ЛИСТстр.	ТРАВЕРСА ТМ2001	12	5624,03	–	67488	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
88	39	СПРАЙС ЛИСТстр.	ХОМУТ Х1	12	192,06	–	2305	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
89	40	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП1	12	262,82	–	3154	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
90	41	СПРАЙС ЛИСТстр.	ИЗОЛЯТОР IF27	36	4013,71	–	144494	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
91	42	С151804-1334 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	36	13,00	–	468	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
92	43	С151804-2810 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная ВС-70/95.1	72	201,00	–	14472	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
	44	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD35	36	324,41	–	11679	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
94	45	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЛЕНТА F207 20х0,7х1000мм	24	320,48	–	7692	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
95	46	СПРАЙС ЛИСТстр.	СКРЕПА NC20	24	72,18	–	1732	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
96	47	СПРАЙС ЛИСТстр.	КОМПЛЕКТ ПРОМ.ПОДВЕСКИ ES2000(CS2000+PS2000)	12	1479,05	–	17749	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
97	48	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЖИМ Р70	12	944,98	–	11340	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
98	49	СПРАЙС ЛИСТстр.	СТЯЖНОЙ ХОМУТ Е260	48	1505,93	–	72284	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
99	50	С151607-796 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,00757	270846,00	–	2050	–	–	–	–
			км		–	–	–	–	–	–	–
100	51	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЖИМ Р71	12	944,98	–	11340	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ОПОРА УА10/0,4-1(Н)								
101	52	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	9	1534,11 506,25	878,23 246,42	13807 4556	7904 2218	7113 105	3,06 1,03	28 9
102	53	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	9	17300,00 --	-- --	155700 --	-- --	-- --	-- --	-- --
103	54	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3 шт	9	459,29 157,50	301,79 83,25	4134 1418	2716 749	2275 105	0,91 0,30	8 3
104	55	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ П-3И м3	0,396	21300,00 --	-- --	8435 --	-- --	-- --	-- --	-- --
105	56	СПРАЙС ЛИСТстр.	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У1 шт	6	1313,32 --	-- --	7880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
106	57	СПРАЙС ЛИСТстр.	ТРАВЕРСА ТМ2005 шт	3	5975,06 --	-- --	17925 --	-- --	-- --	-- --	-- --
107	58	СПРАЙС ЛИСТстр.	ТРАВЕРСА ТМ2004 шт	3	5909,71 --	-- --	17729 --	-- --	-- --	-- --	-- --
108	59	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП1 шт	3	262,82 --	-- --	788 --	-- --	-- --	-- --	-- --
109	60	СПРАЙС ЛИСТстр.	СТЯЖКА Г-1 шт	9	912,26 --	-- --	8210 --	-- --	-- --	-- --	-- --
110	61	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,002289	149300,00 --	-- --	342 --	-- --	-- --	-- --	-- --
111	62	СПРАЙС ЛИСТстр.	ИЗОЛЯТОР IF27 шт	9	4013,71 --	-- --	36123 --	-- --	-- --	-- --	-- --
112	63	С151804-1334 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	9	13,00 --	-- --	117 --	-- --	-- --	-- --	-- --
113	64	СПРАЙС ЛИСТстр.	АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН ТИП CS10.3 шт	6	946,55 --	-- --	5679 --	-- --	-- --	-- --	-- --
114	65	С151804-2810 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная ВС-70/95.1 шт.	18	201,00 --	-- --	3618 --	-- --	-- --	-- --	-- --
115	66	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯТОР SML70/10 шт	18	7465,69 --	-- --	134382 --	-- --	-- --	-- --	-- --
116	67	СПРАЙС ЛИСТстр.	АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ DN-120Rpi шт	18	7872,86 --	-- --	141712 --	-- --	-- --	-- --	-- --
117	68	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD35 шт	18	324,41 --	-- --	5839 --	-- --	-- --	-- --	-- --
118	69	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЛЕНТА F207 20x0,7x1000мм шт	6	320,48 --	-- --	1923 --	-- --	-- --	-- --	-- --
119	70	СПРАЙС ЛИСТстр.	СКРЕПА NC20 шт	6	72,18 --	-- --	433 --	-- --	-- --	-- --	-- --
120	71	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЖИМ Р70 шт	3	944,98 --	-- --	2835 --	-- --	-- --	-- --	-- --
121	72	СПРАЙС ЛИСТстр.	СТЯЖНОЙ ХОМУТ Е260 шт	6	1505,93 --	-- --	9036 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	73	С151607-796 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,003	270846,00	--	813	--	--	--	--
			км	--	--	--	--	--	--	--	--
123	74	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЖИМ Р71	3	944,98	--	2835	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
			ОПОРА Пж20-1								
124	137	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
			опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
125	138	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	17300,00	--	69200	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
126	139	СПРАЙС ЛИСТстр.	ТРАВЕРСА ТМ2001	2	5624,03	--	11248	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
127	140	СПРАЙС ЛИСТстр.	ХОМУТ Х1	2	192,06	--	384	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
1	141	СПРАЙС ЛИСТстр.	ИЗОЛЯТОР IF27	6	4013,71	--	24082	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
129	142	С151804-1334 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	13,00	--	78	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
130	143	С151804-341 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	6	567,00	--	3402	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
131	144	С151804-2810 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная ВС-70/95.1	12	201,00	--	2412	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
132	145	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD150	2	802,19	--	1604	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
			ОПОРА УАж20-1								
133	146	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
			опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
1	147	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	3	17600,00	--	52800	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
135	148	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	3	459,29	301,79	1378	905	758	0,91	3
			шт		157,50	83,25	472	250	105	0,30	1
136	149	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ ПМ-1	0,03396	21300,00	--	723	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--	--
137	150	СПРАЙС ЛИСТстр.	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У1	2	1313,32	--	2627	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
138	151	СПРАЙС ЛИСТстр.	ТРАВЕРСА ТМ2005	1	5975,06	--	5975	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
139	152	СПРАЙС ЛИСТстр.	ТРАВЕРСА ТМ2004	1	5909,71	--	5910	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
140	153	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП1	2	262,82	--	526	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
141	154	СПРАЙС ЛИСТстр.	СТЯЖКА СМ-1	3	176,52	--	530	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
142	155	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000773	149300,00	--	115	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
143	156	С151804-341 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	3	567,00	--	1701	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
144	157	С151804-1334 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	13,00	--	39	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
145	158	С151804-2810 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная ВС-70/95.1	6	201,00	--	1206	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
146	159	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯТОР SML70/20Г	6	8532,27	--	51194	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
147	160	СПРАЙС ЛИСТстр.	АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ PAZ 3	6	1729,13	--	10375	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
148	161	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD150	5	802,19	--	4011	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
149	162	СПРАЙС ЛИСТстр.	СОЕДИНИТЕЛЬ UU7-16	6	971,26	--	5828	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ОПОРА УП20-1								
150	163	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
			опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
151	164	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17300,00	--	34600	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
152	165	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2
			шт		157,50	83,25	315	167	105	0,30	1
153	166	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ П-3Н	0,088	21300,00	--	1874	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
154	167	СПРАЙС ЛИСТстр.	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У1	1	1313,32	--	1313	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
155	168	СПРАЙС ЛИСТстр.	ТРАВЕРСА ТМ52	1	2451,69	--	2452	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
156	169	СПРАЙС ЛИСТстр.	ХОМУТ Х1	1	192,06	--	192	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
157	170	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП1	1	262,82	--	263	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
158	171	СПРАЙС ЛИСТстр.	СТЯЖКА Г-1	2	912,26	--	1825	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
159	172	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000773	149300,00	--	115	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
160	173	СПРАЙС ЛИСТстр.	ИЗОЛЯТОР IF27	3	4013,71	--	12041	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	174	С151804-1334 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	13,00	--	39	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
162	175	С151804-2810 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная ВС-70/95.1	6	201,00	--	1206	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
163	176	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD35	1	324,41	--	324	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			КАБЕЛЬНАЯ МУФТА С РАЪЕДЕНИТЕЛЕМ								
164	307	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
			шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
165	308	СПРАЙС ЛИСТ	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД 1-10	1	13737,31	--	13737	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
166	309	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	2021,10	1245,00	2021	1245	979	4,00	4
			шт		756,00	275,00	756	275	95	1,59	2
167	310	СПРАЙС ЛИСТ	Муфты КН	1	27851,19	--	27851	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
168	311	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	1	8165,00	4293,00	8165	4293	2747	11,00	11
			компл		1958,00	933,99	1958	934	95	5,42	5
169	312	СПРАЙС ЛИСТ	ТРУБЧАТЫЙ РАЗРЯДНИК РВО-10	3	2235,94	--	6708	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
170	313	С151804-341 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	2	567,00	--	1134	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
171	314	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	13,00	--	26	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
172	315	СПРАЙС ЛИСТ	КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА	1	176,52	--	177	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
173	316	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	3	49,00	--	147	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
	317	С151804-2426 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	3	258,00	--	774	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
175	318	СПРАЙС ЛИСТ	НАКОНЕЧНИК 7-8	2	298,75	--	598	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
176	319	СПРАЙС ЛИСТ	ОШИНОВКА	9	137,29	--	1236	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
177	320	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,000043	493900,00	--	21	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
178	321	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000125	149300,00	--	19	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
179	322	С151804-2446 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	318,00	--	1908	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
180	323	СПРАЙС ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА1	1	3471,59	--	3472	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	324	СПРАЙС ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА2	4	906,14	--	3625	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
182	325	СПРАЙС ЛИСТ	ВАЛ ПРИВОДА РА3	2	2824,35	--	5649	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
183	326	СПРАЙС ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА4	2	474,65	--	949	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
184	327	СПРАЙС ЛИСТ	КРОНШТЕЙН КМ-1	1	1380,79	--	1381	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
185	328	С11041-87	Сталь угловая 80х80 мм /ГОСТ 8509-86/	0,017	44300,00	--	753	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
186	329	СПРАЙС ЛИСТ	СКОБА КМ-3	3	431,50	--	1294	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
187	330	СПРАЙС ЛИСТ	ХОМУТ Х7	5	112,03	--	560	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
188	331	СПРАЙС ЛИСТ	ХОМУТ Х8	4	128,04	--	512	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
189	332	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП1	6	262,82	--	1577	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
190	333	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0006	50642,00	--	30	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			УСТАНОВКА РАЗЪЕДЕНИТЕЛЯ НА АНКЕРНОЙ ОПОРЕ 10кВ								
191	350	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
			шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
192	351	СПРАЙС ЛИСТ	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД 1-10	1	13737,31	--	13737	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
193	352	С151804-341 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	2	567,00	--	1134	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
194	353	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	13,00	--	26	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
195	354	СПРАЙС ЛИСТ	КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА	2	176,52	--	353	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
196	355	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	3	49,00	--	147	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
197	356	С151607-917 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-35 ГОСТ Р 52373-2005	0,008	99177,00	--	793	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
198	357	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000125	149300,00	--	19	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
199	358	С151804-2446 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	318,00	--	1908	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
200	359	СПРАЙС ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА1	1	3471,59	--	3472	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
201	360	СПРАЙС ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА2	1	906,14	--	906	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
202	361	СПРАЙС ЛИСТ	ВАЛ ПРИВОДА РА3	2	2824,35	--	5649	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
203	362	СПРАЙС ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА4	1	474,65	--	475	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
204	363	СПРАЙС ЛИСТ	ХОМУТ Х7	3	112,03	--	336	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
205	364	СПРАЙС ЛИСТ	ХОМУТ Х8	4	128,04	--	512	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
206	365	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП1	4,5	262,82	--	1183	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			СЕТИ ВЛ 0,4кВ								
			ОПОРА П1								
207	380	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	16	1534,11	878,23	24546	14052	12645	3,06	49
			опора		506,25	246,42	8100	3943	105	1,03	16
208	381	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	16	11400,00	--	182400	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
209	382	СПРАЙС ЛИСТстр.	КРЮК В16/240	16	1351,76	--	21628	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
210	383	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗАЖИМ PSP25/120	16	1137,19	--	18195	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
211	384	СПРАЙС ЛИСТстр.	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ Р 71	16	944,98	--	15120	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
212	385	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD35	16	324,41	--	5191	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
213	386	С151607-14 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,0008256	258804,00	--	214	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ОПОРА УАЗ								
214	387	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
			опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
215	388	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	2	11400,00	--	22800	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
216	389	СПРАЙС ЛИСТстр.	КРЮК CF 16	2	948,51	--	1897	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
217	390	СПРАЙС ЛИСТстр.	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА F207	2	320,48	--	641	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
218	391	СПРАЙС ЛИСТстр.	БУГЕЛЬ NB20	2	79,24	--	158	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
219	392	СПРАЙС ЛИСТстр.	АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ RPA470/120	2	3280,56	--	6561	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
220	393	СПРАЙС ЛИСТстр.	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ Р 70	4	944,98	--	3780	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
221	394	СПРАЙС ЛИСТстр.	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ Р 71	1	944,98	--	945	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
222	395	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD35	1	324,41	--	324	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	396	С151607-14 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,0000516	258804,00	--	13	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
224	397	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6	1	343,63	--	344	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
225	398	СПРАЙС ЛИСТстр.	КРОНШТЕЙН У3	1	1216,35	--	1216	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ОПОРА УПЗ								
226	399	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	10	1534,11	878,23	15341	8782	7903	3,06	31
			опора		506,25	246,42	5063	2464	105	1,03	10
227	400	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	10	11400,00	--	114000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
228	401	СПРАЙС ЛИСТстр.	КРЮК CF 16	5	948,51	--	4743	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
229	402	СПРАЙС ЛИСТстр.	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА F207	10	320,48	--	3205	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
230	403	СПРАЙС ЛИСТстр.	СКРЕПА NC20	10	72,18	--	722	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
231	404	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗАЖИМ PSP25/120	5	1137,19	--	5686	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
232	405	СПРАЙС ЛИСТстр.	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ Р 71	5	944,98	--	4725	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
233	406	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD35	5	324,41	--	1622	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
234	407	С151607-14 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,000258	258804,00	--	67	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
235	408	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	5	147,00	--	735	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
236	409	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6	5	343,63	--	1718	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
237	410	СПРАЙС ЛИСТстр.	КРОНШТЕЙН У3	5	1216,35	--	6082	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ОПОРА К2								
238	411	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
			опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
239	412	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	19300,00	--	38600	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
240	413	СПРАЙС ЛИСТстр.	КРЮК CF 16	4	948,51	--	3794	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
241	414	СПРАЙС ЛИСТстр.	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА F207	4	320,48	--	1282	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
242	415	СПРАЙС ЛИСТстр.	СКРЕПА NC20	4	72,18	--	289	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	416	СПРАЙС ЛИСТстр.	НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ PRA470/120	4	3280,56	--	13122	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
244	417	СПРАЙС ЛИСТстр.	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ Р 71	2	944,98	--	1890	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
245	418	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD35	2	324,41	--	649	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
246	419	С151607-14 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,0001031	258804,00	--	27	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
247	420	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	1	147,00	--	147	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
248	421	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6	1	343,63	--	344	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
249	422	СПРАЙС ЛИСТстр.	КРОНШТЕЙН У4	1	1040,30	--	1040	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
250	423	СПРАЙС ЛИСТстр.	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ Р 70	8	944,98	--	7560	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ОПОРА К3								
251	424	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	1534,11	878,23	9205	5269	4742	3,06	18
			опора		506,25	246,42	3038	1479	105	1,03	6
252	425	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	6	11400,00	--	68400	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
253	426	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	6	459,29	301,79	2756	1811	1517	0,91	5
			шт		157,50	83,25	945	500	105	0,30	2
254	427	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ П-3И	0,264	21300,00	--	5623	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
	428	СПРАЙС ЛИСТстр.	СТЯЖКА Г-1	3	912,26	--	2737	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
256	429	СПРАЙС ЛИСТстр.	КРЮК CF 16	3	948,51	--	2846	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
257	430	СПРАЙС ЛИСТстр.	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА F207	9	320,48	--	2884	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
258	431	СПРАЙС ЛИСТстр.	БУГЕЛЬ NB20	9	79,24	--	713	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
259	432	СПРАЙС ЛИСТстр.	АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ PRA470/120	6	3280,56	--	19683	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
260	433	СПРАЙС ЛИСТстр.	ДИСТАНЦИОННЫЙ ФИКСАТОР BIC15.50	3	481,32	--	1444	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
261	434	СПРАЙС ЛИСТстр.	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ Р 71	3	944,98	--	2835	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
262	435	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD35	3	324,41	--	973	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	436	С151607-14 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,0001548	258804,00	--	40	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
264	437	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	3	147,00	--	441	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
265	438	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6	3	343,63	--	1031	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
266	439	СПРАЙС ЛИСТстр.	КРОНШТЕЙН У3	3	1216,35	--	3649	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
267	440	СПРАЙС ЛИСТстр.	КОЛПАЧЕК ИЗОЛИРУЮЩИЙ СЕ25-150	12	253,80	--	3046	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			КОНЦЕВОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА И УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ КМ								
268	455	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2021,10	1245,00	4042	2490	1959	4,00	8
			шт		756,00	275,00	1512	550	95	1,59	3
269	456	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	2	3590,00	--	7180	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
270	457	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6	1,3	343,63	--	447	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
271	458	СПРАЙС ЛИСТстр.	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА F207	2	320,48	--	641	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
272	459	СПРАЙС ЛИСТстр.	БУГЕЛЬ NB20	2	79,24	--	158	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
273	460	СПРАЙС ЛИСТстр.	АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ CS10.3	2	946,55	--	1893	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
274	461	СПРАЙС ЛИСТстр.	НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ PA1500	2	2403,05	--	4806	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
275	462	СПРАЙС ЛИСТстр.	ДИСТАЦИОННЫЙ БАНДАЖ BIC15.50	2	481,32	--	963	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
276	463	СПРАЙС ЛИСТстр.	ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОЛПАЧЕК СЕ25.150	6	253,80	--	1523	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
277	464	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЖИМ Р72 ДЛЯ ЗП6	2	1205,05	--	2410	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
278	465	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD35	2	324,41	--	649	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
279	466	СПРАЙС ЛИСТстр.	СТЯЖНОЙ ХОМУТ Е778	2	36,09	--	72	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			АРМАТУРА ДЛЯ ВВОДА В ЗДАНИЕ								
280	467	Е0133-114-2	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 2/	15	489,84	182,71	7348	2741	4701	1,55	23
			шт		258,75	39,74	3881	596	105	0,16	2
281	468	Ц0108-407-10	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм	15	104,00	11,40	1560	171	1080	0,46	7
			м		73,10	2,70	1097	40	95	0,02	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	469	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	15	147,30	73,00	2209	1095	966	0,29	4
			м		49,50	18,30	743	274	95	0,11	2
283	470	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	15	749,00	--	11235	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
284	471	СПРАЙС ЛИСТстр.	ТРУБКА ИЗ ПВХ	15	14,51	--	218	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
285	472	СПРАЙ ЛИСТстр.	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ CA16	15	176,13	--	2642	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
286	473	СПРАЙ ЛИСТстр.	АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ DN1	15	518,19	--	7773	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
287	474	СПРАЙ ЛИСТстр.	АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ DN123	15	534,27	--	8014	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
288	475	СПРАЙ ЛИСТстр.	АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ PRA432/50	15	2591,34	--	38870	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
289	476	СПРАЙ ЛИСТстр.	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ P616R	60	664,51	--	39870	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
290	477	СПРАЙ ЛИСТстр.	СТЯЖНОЙ ХОМУТ E778	15	36,09	--	541	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ОПОРА П2								
291	478	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
			опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
292	479	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	1	19300,00	--	19300	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
293	480	СПРАЙС ЛИСТстр.	КРЮК CF16	2	948,51	--	1897	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
294	481	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗАЖИМ PSP25/120	2	1137,19	--	2274	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
295	482	СПРАЙС ЛИСТстр.	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ P 71	2	944,98	--	1890	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
296	483	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD35	2	324,41	--	649	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
297	484	С151607-14 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,0001031	258804,00	--	27	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
298	485	СПРАЙС ЛИСТстр.	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА F207	2	320,48	--	641	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
299	486	СПРАЙС ЛИСТстр.	СКРЕПА NC20	2	72,18	--	144	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ОПОРА П0А1								
300	487	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
			опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
301	488	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	19300,00	--	77200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	489	СПРАЙС ЛИСТстр.	КРЮК CF16	4	948,51	--	3794	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
303	490	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗАЖИМ PSP470/120	4	1473,76	--	5895	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
304	491	СПРАЙС ЛИСТстр.	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ Р 70	8	944,98	--	7560	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
305	492	СПРАЙС ЛИСТстр.	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ Р 71	2	944,98	--	1890	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
306	493	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD35	2	324,41	--	649	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
307	494	С151607-14 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,0001032	258804,00	--	27	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
308	495	СПРАЙС ЛИСТстр.	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА F207	4	320,48	--	1282	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
309	496	СПРАЙС ЛИСТстр.	БУГЕЛЬ NB20	4	79,24	--	317	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
310	497	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	147,00	--	294	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
311	498	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6	2	1205,05	--	2410	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
312	499	СПРАЙС ЛИСТстр.	КРОНШТЕЙН У4	2	1040,30	--	2081	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
			СЕТИ ЛЭП-10кВ								
313	525	Е0133-253-1	Демонтаж железобетонных опор контактной сети массой до 1,5 т	32	1074,00	815,25	34368	26088	15952	1,54	49
			опора		258,75	216,00	8280	6912	105	0,75	24
314	526	Е0133-117-1	Демонтаж трансформаторной подстанции мощностью до 250 кВа	1	1342,86	1045,86	1343	1046	598	3,00	3
			шт		297,00	272,65	297	273	105	1,09	1
315	528	Е0167-4-4	Демонтаж провода на крюках /якорях/ с изоляторами сечением 70 мм2	8295	22,77	0,13	188877	1078	182702	0,16	1304
			м		22,64	0,02	187799	166	97,2	--	2
			СЕТИ ЛЭП-0,4кВ								
316	529	Е0133-253-1	Демонтаж железобетонных опор контактной сети массой до 1,5 т	29	1074,00	815,25	31146	23642	14456	1,54	45
			опора		258,75	216,00	7504	6264	105	0,75	22
317	530	Е0133-253-3	Демонтаж стальных опор контактной сети массой до 1 т	45	716,75	543,50	32254	24458	14990	1,03	46
			опора		173,25	144,00	7796	6480	105	0,50	23
318	531	Е0167-4-4	Демонтаж провода на крюках /якорях/ с изоляторами сечением 70 мм2	8370	22,77	0,13	190585	1088	184354	0,16	1316
			м		22,64	0,02	189497	167	97,2	--	2
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5225789				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			25168172	1956849			9779
				Тенге			1574553	395107			1696
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			5522875				
			Материалы -	Тенге			95926				
			Всего заработная плата -	Тенге				986724			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3506384				
			Накладные расходы -	Тенге			1051125				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							526
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				157669			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			394440				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6968440				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6458
			Сметная заработная плата -	Тенге				1144393			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19601809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			799968				
	Всего заработная плата -		Тенге				968659			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			85637				
	Местные материалы -		Тенге			17133509				
	Транспортные расходы -		Тенге			3447				
		Накладные расходы -	Тенге			1201950				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							601
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				180293			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1248226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22051985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6076
		Сметная заработная плата -	Тенге				1148952			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32254				
	Всего заработная плата -		Тенге				14276			
		Накладные расходы -	Тенге			14990				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2249			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2835				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				16525			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11235				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11235				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			674				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11909				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			29082411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12610
		Сметная заработная плата -	Тенге				2309870			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	**29 082 411**
Оборудование	**-**
Итого с временными, 1,5%	**29 518 648**
Зимние удорожания, 1,1426352%	**337 290**
Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%	**118 075**
Затраты на выслугу лет: - 1%	**295 186**
Итого:	**30 269 199**
Итого с оборудованием:	**30 269 199**
Пересчет в текущих ценах, 2016г.-38%, (2121/775); 2017г.-62%, (2269/775);	**86 423 836**
Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%	**1 728 477**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**88 152 313**
Итого с поправочным коэффициентом, к=0,99986235555	**88 140 179**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**10 576 821**
Итого с НДС	**98 717 000**

Инженер:

Инженер-эксперт II категории ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

_____ С.Омаров

Инженер-эксперт II категории

_____ С.Егембердиев

Инженер-эксперт II категории

_____ Ж.Каленов

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ Б.Тулендиев

Начальник участка ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ У.Шамбилов