Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Инженер: "Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС
Мердігер: "А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС
14.06.2016 жылғы №160 келісімшарт

Форма 3

Нысан: "Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы"

2016 жылғы қараша айында орындалған жұмыстардың №5 анықтамасы

25.11.2016ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
4853504		№160	14.06.2016ж.			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	Жалпы сомасы	Есептік айдың ҚҚС-ы	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	Төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы	295 846 371								73 987 349	82 865 831
Ұстап қалу, 5%										4 143 292
Қайтарым, 5%										
Төлем сомасы										78 722 539

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і басшысы
_____ К.Жұмағалиев

Инженер:
"Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС-нің директоры
_____ Д.Етембердиев
28.11.16г.

Мердігер:
"А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС-нің директоры
_____ Б.Тулендиев

Заказчик: - ГУ "Отдел ПТ и АД г. Шымкент"
Инженер: - ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: - ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Договор: №160 от 14.06.2016г.

Форма-2

Наименование стройки : "Строительство внутригородской улицы Аргынбекова от Темирлановского шоссе до мкр Самал-3 в г.Шымкент (ПК0+00-ПК30+00)"

АКТ №5
приемки выполненных работ за **ноябрь** 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ж/БЕТОННЫЕ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ								
		Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=54м НА ПК 19+50								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	112	218,93	–	24520	–	27708	1,54	172
				218,93	–	24520	–	113	–	–
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	78	134,10	–	10460	–	11820	0,97	76
				134,10	–	10460	–	113	–	–
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/ м3	34	134,10	–	4559	–	5152	0,97	33
				134,10	–	4559	–	113	–	–
4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	59,5	68,94	68,94	4102	4102	820	–	–
				–	13,79	–	820	100	0,29	17
5	Е0122-8-14 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием. /ДЕМОНТАЖ/ км	0,014	300979,85	144379,85	4214	2021	3843	821,40	11
				156600,00	54540,00	2192	764	130	266,38	4
6	С01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках т	2,24	260,00	–	582	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
7	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	2,24	68,94	68,94	154	154	31	–	–
				–	13,79	–	31	100	0,29	1
8	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3. /КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО БЪЕФОВ ТОЛЩ 10СМ БЕТОНОМ В15 F200/ м3	1,8	7426,90	181,91	13368	327	1586	4,31	8
				668,25	66,15	1203	119	120	0,29	1
9	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	1,827	576,00	–	1052	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
10	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах т	0,039	8049,49	3554,81	314	139	175	14,00	1
				2475,00	1272,60	97	50	120	5,35	–
11	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,039	29400,00	–	1147	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
12	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м м3	22,68	4921,38	2182,50	111617	49499	46734	7,89	179
				1323,00	567,45	30006	12870	109	1,94	44
13	С143023-22 Изм. и доп. вып. 21	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 шт.	54	10818,00	–	584172	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
14	Е0130-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м м3	20,52	1227,00	821,25	25178	16852	11872	1,94	40
				317,25	213,53	6510	4382	109	0,73	15
15	С143023-63 Изм. и доп. вып. 21	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 ГОСТ 13015-2012 шт.	21	19375,00	–	406875	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
16	С143023-64 Изм. и доп. вып. 21	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 ГОСТ 13015-2012 шт.	8	14550,00	–	116400	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
17	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/ м3	16	1241,70	48,05	19867	769	6940	2,56	41
				380,25	17,69	6084	283	109	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/ м3	2,5	7254,66	532,08	18137	1330	1543	2,55	6
				434,25	131,85	1086	330	109	0,43	1
19	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	2,55	384,00	–	979	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
20	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах т	0,0612	8049,49	3554,81	493	218	275	14,00	1
				2475,00	1272,60	151	78	120	5,35	–
21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0612	67700,00	–	4143	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
22	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб т	0,043506	34695,88	7958,00	1509	346	1387	138,00	6
				24750,00	2981,25	1077	130	115	14,55	1
23	С12041-11 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 т	0,043506	49158,00	–	2139	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
24	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	190	323,08	13,70	61386	2603	22340	0,61	115
				102,83	5,04	19538	958	109	0,02	5
25	Е0109-53-3 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий, по ж/бетонным и каменным опорам/. /РЕШЕТКИ/ т	0,58872	17834,84	681,42	10500	401	8620	104,50	62
				16137,00	132,75	9500	78	90	0,65	–
26	С12021-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т т	0,58872	153500,00	–	90369	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
27	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток м2	13,54056	89,06	–	1206	–	1177	0,52	7
				82,80	–	1121	–	105	–	–
28	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ С КОЛОДЦЕМ ИЗ БЕТОНА В15 F150/ м3	3,7	7254,66	532,08	26842	1969	2283	2,55	9
				434,25	131,85	1607	488	109	0,43	2
29	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	3,774	384,00	–	1449	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
30	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах т	0,09132	8049,49	3554,81	735	325	411	14,00	1
				2475,00	1272,60	226	116	120	5,35	–
31	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,09132	67700,00	–	6182	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1554651	81055			768
			Тенге			119936	21495			92
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1452273				
		Материалы -	Тенге			71443				
		Всего заработная плата -	Тенге				130646			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13611				
		Местные материалы -	Тенге			1176970				
		Накладные расходы -	Тенге			144710				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21706			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95819				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1692802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							864
		Сметная заработная плата -	Тенге				152353			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			102378				
		Материалы -	Тенге			685				
		Всего заработная плата -	Тенге				10785			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			90369				
		Накладные расходы -	Тенге			10008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1501			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6743				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			119129				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				12286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1811931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							938
		Сметная заработная плата -	Тенге				164639			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ДОРОГИ. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
32	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2 т	12,9	40097,59	339,59	517259	4381	2418	0,58	7
				–	140,94	–	1818	133	0,58	7
33	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3. /12см/ м2	4250	179,30	16,01	762010	68028	60030	0,04	162
				6,48	4,14	27540	17595	133	0,01	60
34	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя м2	4250	172,86	–	734645	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	5	40097,59	339,59	200488	1698	937	0,58	3
		т		--	140,94	--	705	133	0,58	3
36	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см / 10 см / из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4250	378,80	15,35	1609885	65244	62178	0,03	143
		м2		5,94	5,06	25245	21505	133	0,02	75
37	Е0127-54-6 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4250	533,38	--	2266848	--	678	--	5
		м2		0,12	--	510	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6091135	139350			319
			Тенге			53295	41623			145
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6091135				
		Материалы -	Тенге			821403				
		Всего заработная плата -	Тенге				94918			
		Местные материалы -	Тенге			5077087				
		Накладные расходы -	Тенге			126241				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18936			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			373043				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6590418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							528
		Сметная заработная плата -	Тенге				113854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6590418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							528
		Сметная заработная плата -	Тенге				113854			
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК								
		УСТРОЙСТВО КАРМАНА								
38	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 23 см №4	366	156,20	12,65	57168	4629	3502	0,02	9
		м2		3,56	3,63	1303	1330	133	0,01	5
39	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см. /Средний слой основания толщ.20см №6/	366	143,62	11,84	52567	4335	4198	0,04	13
		м2		5,51	3,11	2017	1140	133	0,01	4
40	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	0,282	40097,59	339,59	11308	96	53	0,58	--
		т		--	140,94	--	40	133	0,58	--
41	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3. /12см/	366	179,30	16,01	65623	5858	5170	0,04	14
		м2		6,48	4,14	2372	1515	133	0,01	5
42	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	366	172,86	--	63266	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,12	40097,59	339,59	4812	41	22	0,58	--
		т		--	140,94	--	17	133	0,58	--
44	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см / 10 см / из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	366	378,80	15,35	138640	5619	5355	0,03	12
		м2		5,94	5,06	2174	1852	133	0,02	6
45	Е0127-54-6 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	366	533,38	--	195216	--	58	--	--
		м2		0,12	--	44	--	133	--	--
46	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,12	40097,59	339,59	4812	41	22	0,58	--
		т		--	140,94	--	17	133	0,58	--
47	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см (5 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б-1	366	531,00	15,35	194344	5619	5355	0,03	12
		м2		5,94	5,06	2174	1852	133	0,02	6
48	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /Тип Б марки1/	366	126,92	--	46453	--	10	--	--
		м2		0,02	--	7	--	133	--	--
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР100.30.18								
49	Е0130-3-2	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	1,824	836,12	33,87	1525	62	548	1,94	4
		м3		263,25	12,47	480	23	109	0,06	--
50	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х330 мм при других видах покрытий	152	416,89	6,63	63368	1008	22326	0,70	106
		м		108,68	1,76	16519	267	133	0,01	1
51	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-400 БР 100х30х18	7,904	12819,00	--	101321	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1000420	27307			171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			27090	8053			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1000420				
	Материалы -		Тенге			34236				
	Всего заработная плата -		Тенге				35143			
	Местные материалы -		Тенге			911788				
		Накладные расходы -	Тенге			46619				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6993			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1109862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				42136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1109862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				42136			
		РАЗДЕЛ 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО СЪЕЗДОВ И ПРИМЫКАНИЙ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
52	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	119,6	47,43	44,84	5672	5363	1903	0,02	2
		м3		2,59	13,81	310	1652	97	0,05	6
53	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1. . /В насыпь/	209,3	17,73	–	3711	–	742	0,07	16
		т		3,55	–	742	–	100	–	–
54	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	525,52	29,59	28,58	15552	15017	5379	0,01	4
		м3		0,99	9,56	520	5025	97	0,04	18
55	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1./В отвал/	919,66	68,94	–	63401	–	12680	0,29	266
		т		13,79	–	12680	–	100	–	–
56	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. /Насыпи за 6 проходов/	108,74	14,01	14,01	1523	1523	506	–	–
		м3		–	4,80	–	521	97	0,02	2
57	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	108,74	6,97	6,97	757	757	221	–	–
		м3		–	2,10	–	228	97	0,01	1
58	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	108,74	14,12	12,00	1535	1305	460	0,01	1
		м3		1,62	2,75	176	298	97	0,01	1
59	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1636,3	1,41	1,41	2309	2309	477	–	–
		м2		–	0,30	–	492	97	–	2
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
60	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 23 см №4	1636,3	156,20	12,65	255583	20697	15656	0,02	38
		м2		3,56	3,63	5825	5946	133	0,01	22
61	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см. /Средний слой основания толщ.20см №6/	1503,26	143,62	11,84	215906	17803	17244	0,04	54
		м2		5,51	3,11	8283	4683	133	0,01	17
62	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	1,158	40097,59	339,59	46433	393	217	0,58	1
		т		–	140,94	–	163	133	0,58	1
63	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3. /10см/	1503,26	179,30	16,01	269529	24062	21233	0,04	57
		м2		6,48	4,14	9741	6223	133	0,01	21
64	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=8	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1503,26	230,48	–	346467	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
65	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,496	40097,59	339,59	19888	168	93	0,58	–
		т		–	140,94	–	70	133	0,58	–
66	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см / 8 см / из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1396,84	378,80	15,35	529118	21444	20436	0,03	47
		м2		5,94	5,06	8297	7068	133	0,02	25
67	Е0127-54-6 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1396,84	355,58	–	496694	–	149	–	1
		м2		0,08	–	112	–	133	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2274078	110840			487
			Тенге			46687	32370			115
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2274078				
	Материалы -		Тенге			113812				
	Всего заработная плата -		Тенге				79057			
	Местные материалы -		Тенге			1949049				
	Транспортные расходы -		Тенге			67112				
		Накладные расходы -	Тенге			97396				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14609			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2513762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							651
		Сметная заработная плата -	Тенге				93666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2513762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							651
		Сметная заработная плата -	Тенге				93666			
		РАЗДЕЛ 5.УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ, ТРУБ НА СЪЕЗДАХ, БОРТОВЫХ КАМНЕЙ								
		Устройство дорожек: устр-тротуаров **УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ** - ~~Устройство съездов и примыканий~~								
68	E0130-3-2	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	10,78 м3	836,12	33,87	9013	365	3240	1,94	21
				263,25	12,47	2838	134	109	0,06	1
69	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200х08 мм	1100 м	137,00	6,63	150698	7294	161569	0,70	768
				108,68	1,76	119548	1932	133	0,01	7
70	C143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые БР 100.20.08 М-300	17,248 м3	12557,00	–	216583	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
71	C143001-21 Изм. и доп. вып. 22	Бетон дорожный класса В15 (М-200)	34,496 м3	4744,00	–	163649	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ d-0,325м								
72	E0130-3-2	Устройство подготовки под водопропускные трубы из песчано-гравийной смеси толщ.10см	15,477 м3	836,12	33,87	12941	524	4651	1,94	30
				263,25	12,47	4074	193	109	0,06	1
73	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,25795 км	203956,79	85907,16	52611	22160	43024	504,00	130
				95850,00	32451,75	24725	8371	130	158,50	41
74	C130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	258,9818 м	4203,00	–	1088501	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
75	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	263,237975 м2	323,08	13,70	85048	3606	30951	0,61	159
				102,83	5,04	27069	1327	109	0,02	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1779043	33949			1108
			Тенге			178253	11958			56
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			690542				
		Материалы -	Тенге			70136				
		Всего заработная плата -	Тенге				190211			
		Местные материалы -	Тенге			408204				
		Накладные расходы -	Тенге			243435				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36515			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56039				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			990016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1285
		Сметная заработная плата -	Тенге				226726			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1088501				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1088501				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65310				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1153811				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2143827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1285
		Сметная заработная плата -	Тенге				226726			
		РАЗДЕЛ 6.Строительство т/канализации для переноса кабелей связи по ул Аргынбекова(Сапырганата) г Шымкент								
76	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	55,744 м3	218,93	–	12204	–	13791	1,54	86
				218,93	–	12204	–	113	–	–
77	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	52,832 м3	134,10	–	7085	–	8006	0,97	51
				134,10	–	7085	–	113	–	–
78	E0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	604,7346 м3	38,62	37,22	23353	22506	7435	0,01	6
				1,40	11,27	847	6818	97	0,04	25
79	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	587,4513 м3	134,10	–	78777	–	89018	0,97	571
				134,10	–	78777	–	113	–	–
80	E0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	1 кан.-км	621603,38	–	621603	–	22869	133,00	133
				20790,00	–	20790	–	110	–	–
81	E0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,376 кан.-км	21603,38	–	8123	–	8599	133,00	50
				20790,00	–	7817	–	110	–	–
82	C130804-970 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	376 м	56,00	–	21056	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
83	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	312,48 м3	33,67	32,10	10522	10031	4212	0,01	3
				1,57	12,33	491	3851	97	0,05	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	306,18	134,10	–	41059	–	46396	0,97	298
		м3		134,10	–	41059	–	113	–	–
85	Е0134-105-3	Устройство разветвительных типа ККС-3 колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	13	13376,75	653,59	173898	8497	25087	9,25	120
		колодец		1588,50	165,83	20650	2156	110	0,67	9
86	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	14,95	22300,00	–	333385	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
87	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	3	10780,95	575,55	32343	1727	4425	6,91	21
		колодец		1194,75	146,03	3584	438	110	0,59	2
88	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	1,86	22300,00	–	41478	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
89	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10	16	4260,00	–	68160	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
90	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	16	614,77	–	9836	–	2534	0,82	13
		шт		144,00	–	2304	–	110	–	–
91	С12041-31 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная арматурная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 12 мм	0,2952	58600,00	–	17299	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
92	С12041-31 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная арматурная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 12 мм	0,1512	58600,00	–	8860	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1509040	42760			1352
			Тенге			195608	13263			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1487984				
	Материалы -		Тенге			777367				
	Всего заработная плата -		Тенге				208871			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26159				
	Местные материалы -		Тенге			446090				
		Накладные расходы -	Тенге			232371				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34856			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1823576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1520
		Сметная заработная плата -	Тенге				243727			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21056				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21056				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1263				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22319				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1845896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1520
		Сметная заработная плата -	Тенге				243727			
		РАЗДЕЛ 7. Перенос СЛ и магистральных кабелей по ул Аргынбекова,в новую телефонную канализацию г Шымкент								
93	С151606-1719 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-II-8-G.652.D-CF-2,7-2001. /Кабель ОКЛ-8/	1,129	77870,00	–	87915	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
94	С151606-1729 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-II-48-G.652.D-CF-2,7-2002. /Кабель ОКЛ-48/	0,815	215854,00	–	175921	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
95	С151604-83 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	1,169	59465,00	–	69515	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
96	С151604-100 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	1,169	81237,00	–	94966	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
97	С151604-85 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	1,421	139824,00	–	198690	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
98	С151604-87 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	3,84	401526,00	–	1541860	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
99	С151604-86 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	1,265	210096,00	–	265771	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
100	С151604-90 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 300х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,713	1099175,00	–	783712	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
101	С151604-85 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,007	139824,00	–	979	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
102	С151606-1719 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-II-8-G.652.D-CF-2,7-2001. /Кабель ОКЛ-8/	0,024	77870,00	–	1869	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3221197	–			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			–	–			–
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3221197				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3221197				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193272				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3414469				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3414469				
		РАЗДЕЛ 8. Перенос распределительных кабелей по ул Аргынбекова в новую канализацию								
103	С151604-83 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10 1000м	2,325	59465,00	–	138256	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
104	С151604-84 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20 1000м	2,807	97527,00	–	273758	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
105	С151604-85 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 30 1000м	0,672	139824,00	–	93962	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
106	С151604-86 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50 1000м	1,177	210096,00	–	247283	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
107	С151604-87 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100 1000м	0,255	401526,00	–	102389	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
108	С151606-528 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 км	1,565	61333,00	–	95986	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
109	С151606-530 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 км	0,929	145829,00	–	135475	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
110	С151606-531 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэпЗ 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 км	1,022	223247,00	–	228158	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
111	С151604-87 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100 1000м	0,021	401526,00	–	8432	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
112	С151604-86 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50 1000м	0,014	210096,00	–	2941	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
113	С151604-85 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 30 1000м	0,035	139824,00	–	4894	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
114	С151604-84 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20 1000м	0,077	97527,00	–	7510	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
115	С151604-83 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10 1000м	0,238	59465,00	–	14153	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
116	С151606-531 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэпЗ 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 км	0,014	223247,00	–	3125	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
117	С151606-528 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 км	0,007	61333,00	–	429	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1356752	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1356752				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1356752				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81405				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1438157				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1438157				
		РАЗДЕЛ 9.СЕТИ ВЛ-10кВ								
118	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	–	25922,88	17030,88	–	–	–	43,70	–
				7650,00	4099,68	–	–	–	15,13	–
119	С151607-910 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005 км	2,736	82830,00	–	226623	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
120	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха шт	17	85,40	0,20	1452	3	1145	0,40	7
				70,90	–	1205	–	95	–	–
121	СПРАЙС ЛИСТстр.	СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ MJPT 70 шт	9	550,83	–	4957	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
122	С151804-2984 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы кабельные соединительные 1KV SJK3C шт.	8	10577,00	–	84616	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ОПОРА П10/0,4-1(Н)								
123	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	12	1534,11	878,23	18409	10539	9484	3,06	37

разнесено по месяцам.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		506,25	246,42	6075	2957	105	1,03	12
124	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5								
		шт	12	17300,00	–	207600	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
125	СПРАЙС ЛИСТстр.	ТРАВЕРСА ТМ2001								
		шт	12	5624,03	–	67488	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
126	СПРАЙС ЛИСТстр.	ХОМУТ Х1								
		шт	12	192,06	–	2305	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
127	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП1								
		шт	12	262,82	–	3154	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
128	СПРАЙС ЛИСТстр.	ИЗОЛЯТОР IF27								
		шт	36	4013,71	–	144494	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
129	С151804-1334 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
		шт.	36	13,00	–	468	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
130	С151804-2810 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная ВС-70/95.1								
		шт.	72	201,00	–	14472	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
131	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD35								
		шт	36	324,41	–	11679	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
132	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЛЕНТА F207 20х0,7х1000мм								
		шт	24	320,48	–	7692	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
133	СПРАЙС ЛИСТстр.	СКРЕПА NC20								
		шт	24	72,18	–	1732	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
134	СПРАЙС ЛИСТстр.	КОМПЛЕКТ ПРОМ.ПОДВЕСКИ ES2000(CS2000+PS2000)								
		шт	12	1479,05	–	17749	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
135	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЖИМ Р70								
		шт	12	944,98	–	11340	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
136	СПРАЙС ЛИСТстр.	СТЯЖНОЙ ХОМУТ Е260								
		шт	48	1505,93	–	72284	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
137	С151607-796 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
		км	0,00757	270846,00	–	2050	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
138	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЖИМ Р71								
		шт	12	944,98	–	11340	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ОПОРА УА10/0,4-1(Н)								
139	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
		опора	9	1534,11	878,23	13807	7904	7113	3,06	28
				506,25	246,42	4556	2218	105	1,03	9
140	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5								
		шт	9	17300,00	–	155700	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
141	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3								
		шт	9	459,29	301,79	4134	2716	2275	0,91	8
				157,50	83,25	1418	749	105	0,30	3
142	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ П-ЗИ								
		м3	0,396	21300,00	–	8435	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
143	СПРАЙС ЛИСТстр.	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У1								
		шт	6	1313,32	–	7880	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
144	СПРАЙС ЛИСТстр.	ТРАВЕРСА ТМ2005								
		шт	3	5975,06	–	17925	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
145	СПРАЙС ЛИСТстр.	ТРАВЕРСА ТМ2004								
		шт	3	5909,71	–	17729	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
146	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП1								
		шт	3	262,82	–	788	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
147	СПРАЙС ЛИСТстр.	СТЯЖКА Г-1								
		шт	9	912,26	–	8210	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
148	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,002289	149300,00	–	342	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
149	СПРАЙС ЛИСТстр.	ИЗОЛЯТОР IF27								
		шт	9	4013,71	–	36123	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
150	С151804-1334 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
		шт.	9	13,00	–	117	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
151	СПРАЙС ЛИСТстр.	АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН ТИП CS10.3								
		шт	6	946,55	–	5679	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	С151804-2810 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная ВС-70/95.1	18	201,00	–	3618	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
153	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯТОР SML70/10	18	7465,69	–	134382	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
154	СПРАЙС ЛИСТстр.	АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ DN-120Rpi	18	7872,86	–	141712	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
155	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD35	18	324,41	–	5839	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
156	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЛЕНТА F207 20x0,7x1000мм	6	320,48	–	1923	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
157	СПРАЙС ЛИСТстр.	СКРЕПА NC20	6	72,18	–	433	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
158	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЖИМ P70	3	944,98	–	2835	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
159	СПРАЙС ЛИСТстр.	СТЯЖНОЙ ХОМУТ E260	6	1505,93	–	9036	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
160	С151607-796 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3x70+1x70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,003	270846,00	–	813	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
161	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЖИМ P71	3	944,98	–	2835	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1492198	21162			79
			Тенге			13254	5924			24
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1083772				
		Материалы -	Тенге			243				
		Всего заработная плата -	Тенге				1205			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1082320				
		Накладные расходы -	Тенге			1145				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65095				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1150012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1377			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			408426				
		Материалы -	Тенге			3142				
		Всего заработная плата -	Тенге				17973			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			342				
		Местные материалы -	Тенге			371735				
		Накладные расходы -	Тенге			18871				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2831			9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25638				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			452936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				20804			106
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1602948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				22181			114
		РАЗДЕЛ 10.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		СЕТИ ЛЭП-10кВ								
162	Е0133-253-1	Демонтаж железобетонных опор контактной сети массой до 1,5 т	26	1074,00	815,25	27924	21197	12961	1,54	40
		опора		258,75	216,00	6728	5616	105	0,75	20
163	Е0167-4-4	Демонтаж провода на крюках /якорях/ с изоляторами сечением 70 мм2	2736	22,77	0,13	62299	356	60262	0,16	430
		м		22,64	0,02	61943	55	97,2	–	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			90223	21552			470
			Тенге			68671	5671			20
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			62299				
		Всего заработная плата -	Тенге				61998			
		Накладные расходы -	Тенге			60262				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9039			30
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7354				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			129914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				71037			461
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27924				
		Всего заработная плата -	Тенге				12344			
		Накладные расходы -	Тенге			12961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1944			6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2453				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				14288			66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			173252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				85325			527
		РАЗДЕЛ 11.Устройство лотков,труб на съездах,бортовых камней								
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ d-0,325м								
164	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	396,8579	4203,00	–	1667994	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1667994	–			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1768073				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			22036731	477976			4755
			Тенге			702794	140356			533
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5724020				
	Материалы -		Тенге			243				
	Всего заработная плата -		Тенге				63203			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5660270				
		Накладные расходы -	Тенге			61407				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9211			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			347126				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6132553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							468
		Сметная заработная плата -	Тенге				72414			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13432783				
	Материалы -		Тенге			1891540				
	Всего заработная плата -		Тенге				769162			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40112				
	Местные материалы -		Тенге			10340921				
	Транспортные расходы -		Тенге			67112				
		Накладные расходы -	Тенге			922604				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							461
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				138391			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			861323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15216710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5243
		Сметная заработная плата -	Тенге				907553			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			102378				
	Материалы -		Тенге			685				
	Всего заработная плата -		Тенге				10785			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90369				
		Накладные расходы -	Тенге			10008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1501			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6743				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			119129				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				12286			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2777550				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2777550				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166653				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2944203				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24412595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5785
		Сметная заработная плата -	Тенге				992253			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	**24 412 595**
Оборудование	**-**
Итого с временными, 1,5%	**24 778 784**
Зимние удорожания, 1,1426352%	**283 131**
Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%	**99 115**
Затраты на выслугу лет: - 1%	**247 788**
Итого:	**25 408 818**
Итого с оборудованием:	**25 408 818**
Пересчет в текущих ценах, 2016г.-38%, (2121/775); 2017г.-62%, (2269/775);	**72 546 601**
Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%	**1 450 932**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**73 997 533**
Итого с поправочным коэффициентом, к=0,99986235555	**73 987 349**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**8 878 482**
Итого с НДС	**82 865 831**

Инженер:

Инженер-эксперт II категории ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

С.Омаров

Инженер-эксперт I категории

С.Егембердиев

Инженер-эксперт II категории

Ж.Каленов

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Б.Тулендиев

Начальник участка ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

У.Шамбилов