Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Инженер: "Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС
Мердігер: "А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС
14.06.2016 жылғы №160 келісімшарт

Форма 3

Нысан: "Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы"

Разнесено в НВ

2016 жылғы қыркүйек айында орындалған жұмыстардың №3 анықтамасы
23.09.2016ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
4853504		№160	14.06.2016ж.			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	Жалпы сомасы	Есептік айдың ҚҚС-ы	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	Төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы	114 263 540								61 586 964	68 977 400
Ұстап қалу, 5%										
Қайтарым, 5%										3 448 870
Төлем сомасы										
										65 528 530

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімі" ММ-і басшысы
_____ К.Жұматаев

Инженер:
"Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС-нің директоры
_____ Д.Егембердиев

Мердігер:
"А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС-нің директоры
_____ Б.Тулендиев

Заказчик: - ГУ "Отдел ПТ и АД г. Шымкент"
Инженер: - ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: - ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Договор: №160 от 14.06.2016г.

Форма-2

Наименование стройки : "Строительство внутригородской улицы Аргынбекова от Темирлановского шоссе до мкр Самал-3 в г.Шымкент (ПК0+00-ПК30+00)"

АКТ №3

приемки выполненных работ за **сентябрь** 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	491,04	32,22	30,77	15821	15109	4651	0,01	5
		м3		1,42	8,34	697	4098	97	0,03	14
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	859,32	68,94	68,94	59242	59242	11848	--	--
		т		--	13,79	--	11848	100	0,29	249
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7240,64	23,36	22,08	169136	159868	48029	0,01	64
		м3		1,28	5,56	9268	40246	97	0,02	140
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	239,14	262,72	--	62826	--	70993	1,85	442
		м3		262,72	--	62826	--	113	--	--
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	246,62	218,93	--	53993	--	61012	1,54	380
		м3		218,93	--	53993	--	113	--	--
6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6005,12	6,83	6,83	40990	40990	10873	--	--
		м3		--	1,87	--	11209	97	0,01	37
7	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	6005,12	3,29	3,29	19756	19756	5240	--	--
		м3		--	0,90	--	5402	97	--	18
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1695,98	134,10	--	227431	--	256997	0,97	1648
		м3		134,10	--	227431	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6005,12	21,55	4,52	129387	27119	99199	0,11	649
		м3		17,03	--	102267	--	97	--	--
12	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,46	205061,83	105048,10	94328	48322	75260	575,00	265
		км		98037,50	27815,01	45097	12795	130	108,82	50
13	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	32	774,80	1,54	24794	49	8467	1,12	36
		м		202,95	0,59	6494	19	130	--	--
16	С130804-2329 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	526,041268	4730,00	--	2488175	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0122-11-16 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм. /ФУТЛЯР/	0,032	565106,43	358205,38	18083	11463	12542	1208,00	39
		км		205964,00	95529,35	6591	3057	130	373,98	12
20	С130804-906 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 1000х47,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (замененный на мет.трубу)	32,58	33224,00	–	1082438	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
21	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	6	4618,68	559,80	27712	3359	10374	7,99	48
		футляр		1320,75	9,29	7925	56	130	0,02	–
				КОЛОДЦЫ						
33	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	48,36	7296,57	1538,85	352862	74419	137818	9,66	467
		м3		1615,95	576,23	78147	27866	130	2,81	136
34	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	16,9	32100,00	–	542490	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
35	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	16,9	-250,00	–	-4225	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
36	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	16,9	-134,00	–	-2265	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	48,36	94,00	–	4546	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
38	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	26,7	5863,00	–	156542	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
39	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	25,96	6449,30	–	167424	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
40	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90. /КЦ10-9/	13	3935,00	–	51155	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
41	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90. /КЦ10-6/	25	4328,50	–	108212	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
42	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм КЦО1	2,38	4337,50	–	10323	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
43	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	26	8060,00	–	209560	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
44	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(соединительные элементы)	1,48216	175710,10	1826,10	260430	2707	18241	42,70	63
		т		8100,00	690,75	12005	1024	140	3,37	5
45	С12021-267	Стремянка	1,1672	133700,00	–	156055	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
46	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	26,8456	148,40	0,07	3984	2	3045	0,65	17
		м2		108,00	0,02	2899	1	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7807742				

РАЗДЕЛ 2. Перенос сетей водопровода (от ул.Аль-Фараби до мкр.Самал-3)

ЗЕМЛЯЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	74,7	39,71	37,82	2967	2825	932	0,01	
		м3		1,87	11,00	140	822	97	0,04	
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	130,725	68,94	68,94	9012	9012	1802	--	-
		т		--	13,79	--	1802	100	0,29	38
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1328,1	27,84	26,18	36968	34763	11414	0,01	15
		м3		1,66	7,20	2205	9562	97	0,03	33
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	43,5	262,72	--	11428	--	12914	1,85	80
		м3		262,72	--	11428	--	113	--	--
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	44,7	218,93	--	9786	--	11058	1,54	69
		м3		218,93	--	9786	--	113	--	--
6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1272,6	6,83	6,83	8687	8687	2304	--	--
		м3		--	1,87	--	2375	97	0,01	8
7	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	13272,6	3,29	3,29	43665	43665	11582	--	--
		м3		--	0,90	--	11941	97	--	39
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	108,9	134,10	--	14603	--	16502	0,97	106
		м3		134,10	--	14603	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13285,43	21,55	4,52	286249	59998	219463	0,11	1435
		м3		17,03	--	226251	--	97	--	--

ТРУБОПРОВОДЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм. /ФУТЛЯР/	0,024	203396,83	105048,10	4882	2521	3927	575,00	14
		км		98037,50	27815,01	2353	668	130	108,82	3
13	С130804-901 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 560х26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	24,24	9961,00	--	241455	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт. /ФУТЛЯР/ (замененный на мет.трубу)	0,017	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,05	145383,43	74728,90	7269	3736	5868	413,00	21
		км		70416,50	19866,11	3521	993	130	78,05	4
18	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,7	96338,90	47796,27	67437	33457	55462	286,00	200
		км		48375,00	12572,33	33863	8801	130	49,07	34
29	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	707	1942,00	--	1372994	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-956 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	90,9	4839,00	--	439865	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С130902-90 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	33908,00	--	67816	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3194618				

РАЗДЕЛ 3.Строительство т/канализации для переноса кабелей связи по ул Аргынбекова(Сапырганата) г Шымкент

1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	33,4464	218,93	--	7322	--	8274	1,54	52
		м3		218,93	--	7322	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	31,6992	134,10	--	4251	--	4803	0,97	31
		м3		134,10	--	4251	--	113	--	--
3	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	806,3128	38,62	37,22	31137	30008	9913	0,01	8
		м3		1,40	11,27	1129	9091	97	0,04	34
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	783,2684	134,10	--	105036	--	118691	0,97	761
		м3		134,10	--	105036	--	113	--	--
5	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	3,2	621603,38	--	1989131	--	73181	133,00	426
		кан.-км		20790,00	--	66528	--	110	--	--
13	Е0134-105-3	Устройство проходных типа ККС-3 колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	28	13376,75	653,59	374549	18300	54033	9,25	259
		колодец		1588,50	165,83	44478	4643	110	0,67	19
14	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	26,6	26400,00	--	702240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0134-105-3	Устройство разветвительных типа ККС-3 колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	17	13376,75	653,59	227405	11111	32806	9,25	157
		колодец		1588,50	165,83	27005	2819	110	0,67	11
16	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	15,8125	22300,00	--	352619	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	14	10780,95	575,55	150933	8058	20648	6,91	97
		колодец		1194,75	146,03	16727	2044	110	0,59	8
20	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	7,347	22300,00	--	163838	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10	59	4260,00	--	251340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	59	614,77	--	36271	--	9346	0,82	48
		шт		144,00	--	8496	--	110	--	--
23	С12041-31 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная арматурная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 12 мм	1,28412	58600,00	--	75249	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	С12041-31 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная арматурная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 12 мм	0,59724	58600,00	–	34998	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
				(ГНБ) устройство горизонтального направленного бурения установкой "Навигатор"						
38	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	690	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	110	0,56	1
40	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	19	831,43	781,34	15797	14845	2378	0,28	5
		м		49,84	63,92	947	1215	110	0,30	6
41	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	19	1089,57	1024,24	20702	19461	3151	0,36	7
		м		64,08	86,68	1218	1647	110	0,41	8
42	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	38	5063,58	4756,84	192416	180760	29189	1,68	64
		м		299,04	399,26	11364	15172	110	1,87	71
43	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d-100 мм	38	600,00	–	22800	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
44	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,137	6450,00	–	884	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
	С11011-836	Сополимер БМК-5, марки А, Б	0,011	440300,00	–	4843	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5439617				

РАЗДЕЛ 4. Перенос СЛ и магистральных кабелей по ул Аргынбекова,в новую телефонную канализацию г Шымкент

1	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	3062	54,58	23,45	167124	71804	121019	0,14	429
		м кабеля		29,97	5,96	91768	18250	110	0,03	106
4	С151606-1729 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-48-G.652.D-CF-2,7-2002. /Кабель ОКЛ-48/	1,531	215854,00	–	330472	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
5	С151606-1741 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-96-G.652.D-CF-2,7-2004. /Кабель ОКЛ-96/	1,531	333418,00	–	510463	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
6	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	658	73,65	31,82	48462	20938	35292	0,19	125
		м кабеля		40,67	8,09	26761	5323	110	0,05	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С151606-1646 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКГ-П-8-G.652.D-CF-2,7-1001. /Кабель ОКЗБ-8/ км	0,658	62619,00	--	41203	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода м кабеля	560	59,83	28,70	33505	16072	22958	0,14	78
				29,97	7,30	16783	4088	110	0,04	24
9	С130804-970 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	560	56,00	--	31360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С151606-1689 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКГ-П-32-G.652.D-CF-2,7-1004. /ОК-32/ км	0,56	159201,00	--	89153	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8 муфта	2	22500,37	19258,67	45001	38517	9813	10,80	22
				2612,88	1847,38	5226	3695	110	10,71	21
26	СПРАЙС	Муфта на кабель ОК-8 шт	2	13190,48	--	26381	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	С151606-1719 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-8-G.652.D-CF-2,7-2001. /Кабель ОКЛ-8/ км	0,024	77870,00	--	1869	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 32 муфта	2	62342,99	55233,17	124686	110466	25069	25,20	50
				6096,72	5298,35	12193	10597	110	30,73	61
29	СПРАЙС	Муфта на кабель ОК-32 шт	2	16929,60	--	33859	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С151606-1689 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКГ-П-32-G.652.D-CF-2,7-1004. /ОК-32/ км	0,024	159201,00	--	3821	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48 муфта	2	88991,91	79306,98	177984	158614	35260	34,80	70
				8419,28	7607,89	16839	15216	110	44,13	88
32	СПРАЙС	Муфта на кабель ОК-48 шт	2	19959,10	--	39918	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	С151606-1729 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-48-G.652.D-CF-2,7-2002. /Кабель ОКЛ-48/ км	0,024	215854,00	--	5180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48. /Число волокон 96/ муфта	2	177983,82	158613,96	355968	317228	70520	69,60	139
				16838,56	15215,78	33677	30432	110	88,25	177
35	СПРАЙС	Муфта на кабель ОК-96 шт	2	27689,58	--	55379	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С151606-1741 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-96-G.652.D-CF-2,7-2004. /Кабель ОКЛ-96/ км	0,02	333418,00	--	6668	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2595291				

РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕНОС СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

СЕТИ ВЛ-10кВ

ОПОРА П10/0,4-1(Н)

36	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	24	1534,11	878,23	36819	21078	18967	3,06	73
				506,25	246,42	12150	5914	105	1,03	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	24	17300,00	–	415200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
38	СПРАЙС ЛИСТстр.	ТРАВЕРСА ТМ2001	24	5624,03	–	134977	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
39	СПРАЙС ЛИСТстр.	ХОМУТ Х1	24	192,06	–	4609	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
40	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП1	24	262,82	–	6308	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
41	СПРАЙС ЛИСТстр.	ИЗОЛЯТОР IF27	72	4013,71	–	288987	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
42	С151804-1334 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	72	13,00	–	936	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
43	С151804-2810 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная ВС-70/95.1	144	201,00	–	28944	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
44	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD35	72	324,41	–	23357	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
45	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЛЕНТА F207 20х0,7х1000мм	48	320,48	–	15383	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
46	СПРАЙС ЛИСТстр.	СКРЕПА NC20	48	72,18	–	3465	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
47	СПРАЙС ЛИСТстр.	КОМПЛЕКТ ПРОМ.ПОДВЕСКИ ES2000(CS2000+PS2000)	24	1479,05	–	35497	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
48	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЖИМ Р70	24	944,98	–	22679	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
49	СПРАЙС ЛИСТстр.	СТЯЖНОЙ ХОМУТ Е260	96	1505,93	–	144569	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
50	С151607-796 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,02843	270846,00	–	7700	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
51	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЖИМ Р71	24	944,98	–	22679	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1283742				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17274639	1699654			8974
			Тенге			1431506	285254			1514
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2837187				
	Материалы -		Тенге			15843				
	Всего заработная плата -		Тенге				290847			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1884459				
		Накладные расходы -	Тенге			319931				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47990			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189427				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3346546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1581
		Сметная заработная плата -	Тенге				338836			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8324934				
	Материалы -		Тенге			2945604				
	Всего заработная плата -		Тенге				1425913			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			115975				
	Местные материалы -		Тенге			3069082				
		Накладные расходы -	Тенге			1576194				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							788
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				236429			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			594068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10495195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9855
		Сметная заработная плата -	Тенге				1662343			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			156055				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			156055				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9363				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			165418				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5956463				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5956463				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			357388				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6313851				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20321010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11436
		Сметная заработная плата -	Тенге				2001179			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	**20 321 010**
Оборудование	**-**
Итого с временными, 1,5%	**20 625 825**
Зимние удорожания, 1,1426352%	**235 678**
Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%	**82 503**
Затраты на выслугу лет: - 1%	**206 258**
Итого:	**21 150 265**
Итого с оборудованием:	**21 150 265**
Пересчет в текущих ценах, 2016г.-38%, (2121/775); 2017г.-62%, (2269/775);	**60 387 690**
Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%	**1 207 754**
Р[illegible]го с налогами, сборами, обязательными платежами	**61 595 444**
[illegible]о с поправочным коэффициентом, к=0,99986235555	**61 586 964**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**7 390 436**
Итого с НДС	**68 977 400**

Инженер:

Инженер-эксперт II категории ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

_____ С.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ Б.Тулендиев

Инженер-эксперт II категории ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

_____ С.Егембердиев

Начальник участка ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ У.Шамбилов

Инженер-эксперт II категории ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

_____ Ж.Каленов