Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Инженер: "Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС
Мердігер: "А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС
14.06.2016 жылғы №160 келісімшарт 13.02.2017 жылғы қосымша келісім №1

Форма 3

Разнесено в НВ

Нысан: "Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы"

2017 жылғы мамыр айында орындалған жұмыстардың №3 анықтамасы

24.05.2017ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер		күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
4853504		№160 келісім шартқа №1 қосымша келісім	13.02.2017ж.			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	Жалпы сомасы	Есептік айдың ҚҚС-ы	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	Төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы	74 326 691								44 041 688	49 326 691
Ұстап қалу, 5%										2 466 335
Қайтарым, 5%										
Төлем сомасы										46 860 356

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімі" ММ-і басшысы

_____ **К.Жұматаев**

Инженер:
"Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС-нің директоры

_____ **Д.Егембердиев**

05. 2017.

Мердігер:
"А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС-нің директоры

_____ **Б.Тулендиев**

2240

Форма-2

Заказчик: - ГУ "Отдел ПТ и АД г. Шымкент"
Инженер: - ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: - ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Договор: №160 от 14.06.2016г. доп.согл. №1 от 13.02.2017 г
Наименование стройки : "Строительство внутригородской улицы Аргынбекова от Темирлановского шоссе до мкр Самал-3 в г.Шымкент (ПК0+00-ПК30+00)"

АКТ №3

приемки выполненных работ за май 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 01-01. Подготовительные работы.								
		РАЗДЕЛ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.								
3	Е0101-191-11	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см	96	30,45	2,10	2923	202	1958	0,16	16
		дерево		28,35	0,79	2722	76	70	--	--
4	Е0101-193-13	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	96	98,36	7,46	9443	716	6296	0,59	57
		дерево		90,90	2,79	8726	268	70	0,02	2
5	Е0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	96	34,53	34,53	3315	3315	773	--	--
		пень		--	11,51	--	1105	70	0,04	4
6	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	96	12,86	12,86	1234	1234	288	--	--
		пень		--	4,28	--	411	70	0,01	1
7	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	96	18,70	18,70	1795	1795	436	--	--
		яма		--	6,49	--	623	70	0,02	2
8	С01031-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	28,8	164,30	--	4732	--	3312	2,42	70
		т		115,01	--	3312	--	100	--	--
	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(НА БАЗУ)	28,8	68,94	--	1985	--	397	0,29	8
		т		13,79	--	397	--	100	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41221				
		Локальная смета 02-01-01. Устройство дороги. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО.								
		РАЗДЕЛ . ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО.								
1	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	1534,08	47,43	44,84	72759	68786	24405	0,02	27
		м3		2,59	13,81	3973	21186	97	0,05	80
2	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1. /В насыпь/	2684,64	17,73	--	47599	--	9520	0,07	200
		т		3,55	--	9520	--	100	--	--
3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м. /До 30м/	5233,44	11,19	11,19	58562	58562	15534	--	--
		м3		--	3,06	--	16014	97	0,01	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	3,06	--	16014	97	0,01	52
4	Е0101-25-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5233,44	18,80	18,80	98384	98384	26097	--	--
		м3		--	5,14	--	26904	97	0,02	88
5	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	18224,96	29,59	28,58	539334	520778	186549	0,01	126
		м3		0,99	9,56	18043	174276	97	0,04	638
6	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1. /В отвал/	31893,68	68,94	--	2198750	--	439750	0,29	9235
		т		13,79	--	439750	--	100	--	--
7	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. /Насыпи за 6 проходов/	6152,32	14,01	14,01	86167	86167	28615	--	--
		м3		--	4,80	--	29500	97	0,02	96
8	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	6152,32	6,97	6,97	42851	42851	12509	--	--
		м3		--	2,10	--	12896	97	0,01	42
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6152,32	14,12	12,00	86855	73812	26049	0,01	75
		м3		1,62	2,75	9967	16888	97	0,01	75
10	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. /Дна корыта за 6 проходов/	11349,2	14,01	14,01	158953	158953	52787	--	--
		м3		--	4,80	--	54420	97	0,02	178
11	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	11349,2	6,97	6,97	79048	79048	23075	--	--
		м3		--	2,10	--	23789	97	0,01	78
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	11349,2	14,12	12,00	160222	136162	48053	0,01	138
		м3		1,62	2,75	18386	31154	97	0,01	138
	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	45396,88	1,41	1,41	64047	64047	13228	--	--
		м2		--	0,30	--	13637	97	--	45
14	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. /растительный грунт/	1299,96	23,67	22,86	30772	29717	10643	0,01	7
		м3		0,79	7,65	1027	9945	97	0,03	36
15	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1. /В зеленую зону/	1559,92	68,94	--	107541	--	21508	0,29	452
		т		13,79	--	21508	--	100	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5056376				

Локальная смета 02-01-02. Устройство дороги. Дорожная одежда.

РАЗДЕЛ . Дорожная одежда.

24	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 23 см №4	11000	156,20	12,65	1718149	139136	105246	0,02	257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		3,56	3,63	39160	39972	133	0,01	146
25	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см. /Средний слой основания толщ.20см №6/	10750	143,62	11,84	1543968	127312	123316	0,04	386
		м2		5,51	3,11	59233	33486	133	0,01	121
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3700120				
		Локальная смета 02-01-03. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ.								
		РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ.								
1	Е0130-3-2	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	5,39	836,12	33,87	4507	183	1620	1,94	10
		м3		263,25	12,47	1419	67	109	0,06	--
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200х08 мм	1078	137,00	6,63	147684	7148	158338	0,70	752
		м		108,68	1,76	117157	1894	133	0,01	7
3	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые БР 100.20.08 М-300	37,0305	12557,00	--	464992	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-21 Изм. и доп. вып. 22	Бетон дорожный класса В15 (М-200)	34,496	4744,00	--	163649	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТРОТУАРОВ.								
5	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см./15СМ/	2250	50,65	12,52	113961	28169	126948	0,24	547
		м2		38,03	4,39	85568	9882	133	0,02	40
6	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	2250	2,49	--	5603	--	7451	0,02	36
		м2		2,49	--	5603	--	133	--	--
7	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см./15СМ/	1621,5	139,22	12,52	225738	20300	91487	0,24	394
		м2		38,03	4,39	61666	7122	133	0,02	29
8	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	1621,5	25,40	--	41178	--	5370	0,02	26
		м2		2,49	--	4038	--	133	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1652037				
		Локальная смета 02-01-06. УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ, ТРУБ НА СЪЕЗДАХ, БОРТОВЫХ КАМНЕЙ.								
		РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ.								
1	Е0130-3-2	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси под лотки толщиной 10 см	35,21	836,12	33,87	29440	1193	10582	1,94	68
		м3		263,25	12,47	9269	439	109	0,06	2
2	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором из сборного железобетона	56,958	1996,71	958,90	113729	54617	86451	5,38	306
		м3		933,75	331,09	53185	18858	120	1,25	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	517,8	2030,00	--	1051134	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2 . УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ d-0,325м.								
4	Е0130-3-2	Устройство подготовки под водопропускные трубы из песчано-гравийной смеси толщ.10см	10	836,12	33,87	8361	339	3005	1,94	19
		м3		263,25	12,47	2633	125	109	0,06	1
5	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,11	203956,79	85907,16	22435	9450	18347	504,00	55
		км		95850,00	32451,75	10544	3570	130	158,50	17
6	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	110,44	4203,00	--	464179	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	112,255	323,08	13,70	36268	1538	13199	0,61	68
		м2		102,83	5,04	11543	566	109	0,02	3
		РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ.								
8	Е0130-3-2	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	22,892	836,12	33,87	19140	775	6880	1,94	44
		м3		263,25	12,47	6026	285	109	0,06	1
9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х30х15 мм при других видах покрытий	1144,6	416,89	6,63	477177	7589	168120	0,70	799
		м		108,68	1,76	124395	2011	133	0,01	7
10	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-400 БР 100х30х18	59,518	12819,00	--	762961	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3488893				

Локальная смета 5-1-1. Строительство т/канализации для переноса кабелей связи по ул Аргынбекова(Сапырганата) г Шымкент.

Строительство т/канализации для переноса кабелей связи по ул Аргынбекова(Сапырганата) г Шымкент.

3	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	403,1566	38,62	37,22	15568	15004	4956	0,01	4
		м3		1,40	11,27	564	4545	97	0,04	17
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	391,6343	134,10	--	52518	--	59346	0,97	381
		м3		134,10	--	52518	--	113	--	--
5	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,3	621603,38	--	186481	--	6861	133,00	40
		кан.-км		20790,00	--	6237	--	110	--	--
19	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	12	10780,95	575,55	129371	6907	17698	6,91	83
		колодец		1194,75	146,03	14337	1752	110	0,59	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3**	3,8928	22300,00	--	86809	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			593186				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			11619961	1844188			15488
			Тенге			1328519	557666			2024
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11155781				
Материалы -			Тенге			348907				
Всего заработная плата -			Тенге				1886185			
Местные материалы -			Тенге			5748048				
Транспортные расходы -			Тенге			2360607				
		Накладные расходы -	Тенге			2089317				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1045
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				313398			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			794706				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			14039804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18557
		Сметная заработная плата -	Тенге				2199583			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			464179				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			464179				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27851				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			492030				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14531835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18557
		Сметная заработная плата -	Тенге				2199583			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	**14 531 835**
Оборудование	**-**
Итого с временными, 1,5%	**14 749 812**
Зимние удорожания, 1,1426352%	**168 537**
Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%	**58 999**
Затраты на выслугу лет: - 1%	**147 498**
Итого:	**15 124 846**
Итого с оборудованием:	**15 124 846**
Пересчет в текущих ценах, 2016г.-38%, (2121/775); 2017г.-62%, (2269/775);	**43 184 070**
Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%	**863 681**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**44 047 751**
Итого с поправочным коэффициентом, к=0,99986235555	**44 041 688**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**5 285 003**
Итого с НДС	**49 326 691**

Инженер:

Инженер-эксперт I категории ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

_____ Г.Омаров

Инженер-эксперт II категории

_____ С.Егембердиев

Инженер-эксперт II категории

_____ Ж.Каленов

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ Б.Тулендиев

Начальник участка ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ У.Шамбилов