Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Инженер: "Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС
Мердігер: "А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС
14.06.2016 жылғы №160 келісімшарт 13.02.2017 жылғы қосымша келісім №2

Форма 3

Разнесено в НВ
В.Акимат

Нысан: "Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы"

2017 жылғы маусым айында орындалған жұмыстардың №4 анықтамасы
23.06.2017ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		йымдастыру-құқықтық нысан	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
4853504		№160 келісім шартқа №2 қосымша келісім	13.02.2017.			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жалпы сомасы	Есептік айдың ҚҚС-ы	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	Төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы	122 469 390								42 984 553	48 142 699
Ұстап қалу, 5%										2 407 135
Қайтарым, 5%										
Төлем сомасы										45 735 564

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімі" ММ-і басшысы

К.Жұмағалиев

Инженер:
"Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС-нің директоры

Е.Егембердиев

Мердігер:
"А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС-нің директоры

Б.Тулендиев

Заказчик: - ГУ "Отдел ПТ и АД г. Шымкент" **Форма-2**

Инженер: - ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

Подрядчик: - ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Договор: №160 от 14.06.2016г. доп.согл. №2 от 13.02.2017 г

Наименование стройки : "Строительство внутригородской улицы Аргынбекова от Темирлановского шоссе до мкр Самал-3 в г.Шымкент (ПК0+00-ПК30+00)"

АКТ №

приемки выполненных работ за **июнь** 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда. Устройство дороги. Локальная смета 02-01-02								
1	E0127-21-2	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 23 см №4**	4000	156,20	12,65	624782	50595	38271	0,02	94
		м2		3,56	3,63	14240	14535	133	0,01	53
2	E0127-21-3	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см. /Средний слой основания толщ.20см №6/**	4000	143,62	11,84	574500	47372	45885	0,04	144
		м2		5,51	3,11	22040	12460	133	0,01	45
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1360444				
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ. Локальная смета 02-01-03.								
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ. Раздел 1								
1	E0130-3-2	**Устройство подушек из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см**	2,695	836,12	33,87	2253	91	810	1,94	5
		м3		263,25	12,47	709	34	109	0,06	--
2	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200х08 мм**	539	137,00	6,63	73842	3574	79169	0,70	376
		м		108,68	1,76	58579	947	133	0,01	3
3	C143003-9 Изм. и доп. вып. 22	**Камни бетонные бортовые БР 100.20.08 М-300**	8,624	12557,00	--	108292	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	C143001-21 Изм. и доп. вып. 22	**Бетон дорожный класса В15 (М-200)**	17,248	4744,00	--	81825	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			366962				
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ, ТРУБ НА СЪЕЗДАХ, БОРТОВЫХ КАМНЕЙ. Локальная смета 02-01-06.								
		УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ. Раздел 1								
1	E0130-3-2	**Устройство подушек из песчано-гравийной смеси под лотки толщиной 10 см**	70,420	836,12	33,87	58880	2385	21164	1,94	137
		м3		263,25	12,47	18538	878	109	0,06	4
2	E0137-74-3	**Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором из сборного железобетона**	113,916	1996,71	958,90	227457	109234	172903	5,38	613
		м3		933,75	331,09	106369	37716	120	1,25	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	850	2030,00	--	1725500	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2338257				
		РАЗДЕЛ 4.УСТРОЙСТВО ДОРОГИ. СБРОСНЫЕ КАНАЛЫ. Локальная смета 02-01-09.								
		СБРОСНОЙ КАНАЛ С ПК0+27 ПО ПК10+16. Раздел 1								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	73,600	23,36	22,08	1719	1625	488	0,01	1
		м3		1,28	5,56	94	409	97	0,02	1
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	476,400	32,22	30,77	15349	14659	4512	0,01	5
		м3		1,42	8,34	676	3976	97	0,03	14
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	833,700	68,94	68,94	57475	57475	11495	--	--
		т		--	13,79	--	11495	100	0,29	241
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	73,600	134,10	--	9870	--	11153	0,97	72
		м3		134,10	--	9870	--	113	--	--
5	Е0130-3-2	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси под лотки толщиной 10 см	1,640	836,12	33,87	1371	56	493	1,94	3
		м3		263,25	12,47	432	20	109	0,06	--
6	Е0137-74-4 Изм. и доп. вып. 15	Устройство лотков с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	46,940	3477,97	959,82	163256	45054	71264	5,38	253
		м3		933,75	331,42	43830	15557	120	1,26	59
7	С143002-4 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-25	1	3768,00	--	3768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143018-172 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах /ГОСТ 21509-76/, высота 700-800 мм	367,200	2940,00	--	1079568	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0137-74-2	Устройство фундаментных блоков, опорных плит без постели с заделкой стыков на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	16,416	1339,77	923,52	21994	15161	14500	2,59	43
		м3		416,25	319,80	6833	5250	120	1,22	20
10	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,W6 прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	16,416	21300,00	--	349661	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,416	266,00	--	4367	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,416	310,00	--	5089	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	917,200	323,08	13,70	296331	12566	107843	0,61	555
		м2		102,83	5,04	94316	4623	109	0,02	23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2365460				
		Локальная смета 6-1 Водопроврдная сеть НВК от Темирлановского шоссе до ул.Аль-Фараби								
		РАЗДЕЛ 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	165	39,71	37,82	6553	6240	2060	0,01	2
		м3		1,87	11,00	309	1815	97	0,04	6
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	294	68,94	68,94	20268	20268	4054	--	--
		т		--	13,79	--	4054	100	0,29	85
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4174	27,84	26,18	116183	109254	35872	0,01	48
		м3		1,66	7,20	6929	30053	97	0,03	104
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	134	262,72	--	35204	--	39780	1,85	248
		м3		262,72	--	35204	--	113	--	--
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	138	218,93	--	30212	--	34140	1,54	213
		м3		218,93	--	30212	--	113	--	--
6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4025	6,83	6,83	27474	27474	7288	--	--
		м3		--	1,87	--	7513	97	0,01	25
7	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	4025	3,29	3,29	13242	13242	3512	--	--
		м3		--	0,90	--	3621	97	--	12
	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	319	134,10	--	42778	--	48339	0,97	310
		м3		134,10	--	42778	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4025	21,55	4,52	86723	18177	66489	0,11	435
		м3		17,03	--	68546	--	97	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			657382				
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ								
10	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм. /ФУТЛЯР/	0,17	203396,83	105048,10	34577	17858	27813	575,00	98
		км		98037,50	27815,01	16666	4729	130	108,82	18
11	Е0122-11-13 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 700 мм. /ФУТЛЯР/	0,027	309130,54	172381,39	8347	4654	6394	799,00	22
		км		136229,50	45940,86	3678	1240	130	180,13	5
12	С130804-901 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 560х26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	171,700	9961,00	--	1710304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С130804-903 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 710х33,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	27,270	16788,00	--	457809	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт. /ФУТЛЯР/	0,109	1950730,36	60158,66	212630	6557	16133	539,00	59
		км		91125,00	22725,00	9933	2477	130	110,99	12
15	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	8	4618,68	559,80	36949	4478	13832	7,99	64
		футляр		1320,75	9,29	10566	74	130	0,02	--
16	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	136	313,94	0,42	42696	57	27676	0,90	122
		м		156,38	0,16	21268	22	130	--	--
17	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	170	244,98	0,28	41646	48	32496	0,84	143
		м		146,93	0,11	24978	19	130	--	--
18	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,802	96708,90	47796,27	77561	38333	63544	286,00	229
		км		48375,00	12572,33	38797	10083	130	49,07	39
19	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,005	78245,00	36133,62	391	181	335	247,00	1
		км		41850,00	9612,90	209	48	130	37,30	--
20	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0710	58881,69	25695,31	4181	1824	3682	194,00	14
		км		33075,00	6813,45	2348	484	130	26,38	2
21	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,094	51202,26	20326,01	4813	1911	4421	179,00	17
		км		30825,00	5353,43	2898	503	130	20,64	2
22	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	947,380	1942,00	--	1839812	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,050	982,00	--	4959	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	243,410	468,00	--	113916	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	94,940	163,00	--	15475	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
		шт		513,00	175,50	1026	351	130	0,86	2
33	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,40	8
		шт		231,75	6,75	1391	41	130	0,03	--
34	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	8	242,08	6,95	1937	56	1521	0,88	7
		шт		144,00	2,25	1152	18	130	0,01	--
35	С130901-236 Изм. и доп.вып.19	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 200 мм, типа FAF ГОСТ 5761-2005	2	66732,00	--	133464	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130901-233 Изм. и доп.вып.19	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 100 мм, типа FAF ГОСТ 5761-2005	6	20953,00	--	125718	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С130901-230 Изм. и доп.вып.19	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50 мм, типа FAF ГОСТ 5761-2005	8	9137,00	--	73096	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	6	18075,87	36,99	108455	222	2352	1,82	11
		шт		288,00	13,50	1728	81	130	0,07	--
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ								
39	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,733	247994,13	49389,75	181730	36193	77575	312,70	229
		т		62775,00	18657,00	46002	13672	130	91,12	67
40	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	43	300,57	225,64	12924	9702	7184	0,41	18
		шт		69,53	58,98	2990	2536	130	0,23	10
41	С130804-3386 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	29	1805,00	--	52345	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	552,00	--	3312	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	297,00	--	2376	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм(САЛЬНИК)	1,307	204796,82	39324,82	267674	51398	76851	147,70	193
		т		30375,00	14854,50	39701	19415	130	72,55	95
45	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм(САЛЬНИК,МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА)	0,140	95357,36	3488,98	13391	490	1144	32,70	5
		т		4950,00	1318,50	695	185	130	6,44	1
46	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	21	300,57	225,64	6312	4738	3508	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1460	1239	130	0,23	5
47	С130804-3470 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3683,00	--	3683	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С130804-3486 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	598,00	--	3588	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С130804-3492 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 225, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1439,00	--	5756	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-3613 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	520,00	--	5200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	62	391,37	57,24	24265	3549	24482	1,43	89
		фланец		301,50	2,25	18693	139	130	0,01	1
52	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	18	156,43	21,43	2816	386	2948	0,60	11
		фланец		126,00	--	2268	--	130	--	--
53	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	16	74,06	9,93	1185	159	1310	0,32	5
		фланец		63,00	--	1008	--	130	--	--
54	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	62	904,00	--	56048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	18	384,00	--	6912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	16	202,00	--	3232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-38-6	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 250 мм	2	2978,32	475,97	5957	952	3118	5,02	10
		врезка		1019,25	180,00	2039	360	130	0,88	2
58	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	1	2095,11	394,36	2095	394	1144	3,64	4
		врезка		731,25	148,50	731	149	130	0,73	1
59	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	5	916,73	180,25	4584	901	3013	2,01	10
		врезка		396,00	67,50	1980	338	130	0,33	2
60	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	8	478,53	80,05	3828	640	2972	1,30	10
		врезка		254,25	31,50	2034	252	130	0,15	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6499894				

РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ

(ОТ ПК0+00 ДО ПК 30+00 УЧАСТОК ОТ ТЕМИРЛАНОВСКОГО ШОССЕ ДО Ул.АЛЬ- ФАРАБИ)

61	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах(диам. 2000 мм)	4,13313	7898,29	1879,87	32645	7770	10606	8,86	37
		м3		1435,50	538,43	1025	384	130	2,06	1
62	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	2,2	32100,00	--	70620	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,2	-250,00	--	-550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,2	-134,00	--	-295	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм КЦО1	0,140	4337,50	--	607	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 КЦ7-3	1,160	4862,50	--	5641	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	3,56	8147,00	--	29003	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки. /Замок из бетона В12,5/	0,060	5646,19	66,01	339	4	14	1,35	--
		м3		195,75	24,93	12	1	105	0,12	--
72	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных. /Омоноличевание из бетона В15/	1,440	6905,85	311,32	9944	448	845	2,82	4
		м3		441,00	117,61	635	169	105	0,57	1
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,462	94,00	--	137	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(соединительные элементыИ ходовые скобы)	0,048	175710,10	1826,10	8406	87	589	42,70	2
		т		8100,00	690,75	388	33	140	3,37	--
75	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах(диам. 1500 мм)	3,058	7898,29	1879,87	24153	5749	7847	8,86	27
		м3		1435,50	538,43	4390	1647	130	2,06	6
76	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	7,150	32100,00	--	229515	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	7,150	-250,00	--	-1788	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	7,150	-134,00	--	-958	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм КЦО1	0,770	4337,50	--	3340	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 КЦ7-3	3,190	4862,50	--	15511	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	19,580	5863,00	--	114798	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			556699				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12119015**	**748853**			**5077**
			Тенге			**838233**	**215644**			**1112**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7498519				
	Материалы -		Тенге			921983				
	Всего заработная плата -		Тенге				1050605			
	Местные материалы -		Тенге			4992721				
		Накладные расходы -	Тенге			1257012				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							629
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				188552			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			525332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9280863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6802
		Сметная заработная плата -	Тенге				1239157			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4620495				
	Материалы -		Тенге			77				
	Всего заработная плата -		Тенге				3271			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4617005				
	Местные материалы -		Тенге			143				
		Накладные расходы -	Тенге			4187				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				628			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			277481				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4902163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3899			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14183026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6820
		Сметная заработная плата -	Тенге				1243056			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	**14 183 026**
Оборудование	**-**
Итого с временными, 1,5%	**14 395 771**
Зимние удорожания, 1,1426352%	**164 491**
Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%	**57 583**
Затраты на выслугу лет: - 1%	**143 958**
Итого:	**14 761 803**
Итого с оборудованием:	**14 761 803**
Пересчет в текущих ценах, 2016г.-38%, (2121/775); 2017г.-62%, (2269/775);	**42 147 520**
Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%	**842 950**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**42 990 470**
Итого с поправочным коэффициентом, к=0,99986235555	**42 984 553**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**5 158 146**
Итого с НДС	**48 142 699**

Инженер:

Инженер-эксперт I категории ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

_____ С.Омаров

Инженер-эксперт II категории

_____ С.Егембердиев

Инженер-эксперт II категории

_____ Ж.Каленов

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ Б.Тулендиев

Начальник участка ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ У.Шамбилов