**Тапсырыс беруші:** "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
**Инженер:** "Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС
**Мердігер:** "А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС
**14.06.2016 жылғы №160 келісімшарт 21.04.2017 жылғы қосымша келісім №2**

Форма 3

**Нысан: "Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы"**

разнесено в НВ
Яким В. [signature]

**2017 жылғы тамыз айында орындалған жұмыстардың №6 анықтамасы**
**24.08.2017ж.**

| Код | Код | Шарт | | Қаржыландыру көзі | | Ұйымдастыру-құқықтық нысаны | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тапсырыс беруші | Мердігер | Нөмірі | күні | Атауы | Коды | Атауы | Коды |
| 4853504 | | №160 келісім шартқа №2 қосымша келісім | 13.02.2017 | | | ЖШС | 17 |

| Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы | Жалпы сомасы | Есептік айдың ҚҚС-ы | 1-бағаннан | | | | | | ҚҚС-сыз есепті айда | Төлеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ | соның ішінде | | 2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына | қосымша шығындар | | | |
| | | | | есепті айда | жабдықты монтаждау бойынша | | материалдар сатып алуға | өзге де қосымша шығындар | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы | 254 024 005 | 7 420 301 | | | | | | | 61 835 841 | 69 256 142 |
| Ұстап қалу, 5% | | | | | | | | | | |
| Қайтарым, 5% | | | | | | | | | | 3 462 807 |
| Төлем сомасы | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 65 793 335 |

**Тапсырыс беруші:**
**"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімі" ММ-і басшысы**
_____ **Қ.Жұматаев**

**Инженер:**
**"Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС-нің директоры**
_____ **Д.Егембердиев**
28.08.2017г.

**Мердігер:**
**"А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС-нің директоры**
_____ **Б.Тулендиев**

**Заказчик:** - ГУ "Отдел ПТ и АД г. Шымкент"
**Инженер:** - ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
**Подрядчик:** - ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
**Договор:** №160 от 14.06.2016г. доп.согл. №2 от 21.04.2017 г

**Форма 2-В**

**Наименование стройки : "Строительство внутригородской улицы Аргынбекова от Темирлановского шоссе до мкр Самал-3 в г.Шымкент (ПК0+00-ПК30+00)"**

## АКТ №6

приемки выполненных работ за **август** 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад ные расход | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета 02-01-02. Устройство дороги** | | | | | | | | |
| | | **Раздел Дорожная одежда** | | | | | | | | |
| 3 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2 | 3,302475 | 40097,59 | 339,59 | 132421 | 1121 | 619 | 0,58 | 2 |
| | | т | | – | 140,94 | – | 465 | 133 | 0,58 | 2 |
| 4 | Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 | Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3. /12см/ | 8250 | 179,30 | 16,01 | 1479196 | 132054 | 116528 | 0,04 | 314 |
| | | м2 | | 6,48 | 4,14 | 53460 | 34155 | 133 | 0,01 | 116 |
| 5 | Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6 | добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя | 8250 | 172,86 | – | 1426075 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2 | 1,383525 | 40097,59 | 339,59 | 55476 | 470 | 259 | 0,58 | 1 |
| | | т | | – | 140,94 | – | 195 | 133 | 0,58 | 1 |
| 7 | Е0127-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4см / 10 см / из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 8250 | 378,80 | 15,35 | 3125071 | 126650 | 120698 | 0,03 | 277 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 49005 | 41745 | 133 | 0,02 | 146 |
| 8 | Е0127-54-6 К=12 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 8250 | 533,38 | – | 4400352 | – | 1317 | – | 9 |
| | | м2 | | 0,12 | – | 990 | – | 133 | – | – |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 11509493 | | | | |
| | | **Локальная смета 02-01-04. Устройство дороги. Устройство автобусных остановок.** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Устройство кармана** | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-21-2 | Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 23 см №4 | 244 | 156,20 | 12,65 | 38112 | 3086 | 2335 | 0,02 | 6 |
| | | м2 | | 3,56 | 3,63 | 869 | 887 | 133 | 0,01 | 3 |
| 2 | Е0127-21-3 | Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см. /Средний слой основания толщ.20см №6/ | 244 | 143,62 | 11,84 | 35044 | 2890 | 2799 | 0,04 | 9 |
| | | м2 | | 5,51 | 3,11 | 1344 | 760 | 133 | 0,01 | 3 |
| 3 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2 | 0,188 | 40097,59 | 339,59 | 7538 | 64 | 35 | 0,58 | – |
| | | т | | – | 140,94 | – | 26 | 133 | 0,58 | – |
| 4 | Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 | Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3. /12см/ | 244 | 179,30 | 16,01 | 43748 | 3906 | 3446 | 0,04 | 9 |
| | | м2 | | 6,48 | 4,14 | 1581 | 1010 | 133 | 0,01 | 3 |
| 5 | Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6 | добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя | 244 | 172,86 | – | 42177 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2 | 0,08 | 40097,59 | 339,59 | 3208 | 27 | 15 | 0,58 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | – | 140,94 | – | 11 | 133 | 0,58 | – |
| 7 | Е0127-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4см / 10 см / из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 244 | 378,80 | 15,35 | 92426 | 3746 | 3570 | 0,03 | 8 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 1449 | 1235 | 133 | 0,02 | 4 |
| 8 | Е0127-54-6 К=12 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 244 | 533,38 | – | 130144 | – | 39 | – | – |
| | | м2 | | 0,12 | – | 29 | – | 133 | – | – |
| 9 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2 | 0,08 | 40097,59 | 339,59 | 3208 | 27 | 15 | 0,58 | – |
| | | т | | – | 140,94 | – | 11 | 133 | 0,58 | – |
| 10 | Е0127-53-1 | Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см (5 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б-1 | 244 | 531,00 | 15,35 | 129563 | 3746 | 3570 | 0,03 | 8 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 1449 | 1235 | 133 | 0,02 | 4 |
| 11 | Е0127-54-1 К=2 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /Тип Б марки1/ | 244 | 126,92 | – | 30969 | – | 6 | – | – |
| | | м2 | | 0,02 | – | 5 | – | 133 | – | – |
| | | **УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР100.30.18** | | | | | | | | |
| 12 | Е0130-3-2 | Устройство подушек из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см | 1,824 | 836,12 | 33,87 | 1525 | 62 | 548 | 1,94 | 4 |
| | | м3 | | 263,25 | 12,47 | 480 | 23 | 109 | 0,06 | – |
| 13 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней сечением 180х330 мм при других видах покрытий | 152 | 416,89 | 6,63 | 63368 | 1008 | 22326 | 0,70 | 106 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 16519 | 267 | 133 | 0,01 | 1 |
| 14 | С143003-10 Изм. и доп. вып. 22 | Камни бетонные бортовые М-400 БР 100х30х18 | 7,904 | 12819,00 | – | 101321 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 806719 | | | | |

## Локальная смета 02-01-05. Устройство дороги.Благоустройство съездов и примыканий

### Раздел 1. Земляные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-18-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 179,4 | 47,43 | 44,84 | 8509 | 8044 | 2854 | 0,02 | 3 |
| | | м3 | | 2,59 | 13,81 | 465 | 2478 | 97 | 0,05 | 9 |
| 2 | С010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1. . /В насыпь/ | 313,95 | 17,73 | – | 5566 | – | 1113 | 0,07 | 23 |
| | | т | | 3,55 | – | 1113 | – | 100 | – | – |
| 3 | Е0101-17-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | 788,28 | 29,59 | 28,58 | 23328 | 22525 | 8069 | 0,01 | 5 |
| | | м3 | | 0,99 | 9,56 | 780 | 7538 | 97 | 0,04 | 28 |
| 4 | С010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1./В отвал/ | 1379,49 | 68,94 | – | 95102 | – | 19020 | 0,29 | 399 |
| | | т | | 13,79 | – | 19020 | – | 100 | – | – |
| 5 | Е0101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. /Насыпи за 6 проходов/ | 163,11 | 14,01 | 14,01 | 2284 | 2284 | 759 | – | – |
| | | м3 | | – | 4,80 | – | 782 | 97 | 0,02 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0101-130-7 К=5 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см | 163,11 | 6,97 | 6,97 | 1136 | 1136 | 332 | – | – |
| | | м3 | | – | 2,10 | – | 342 | 97 | 0,01 | 1 |
| 7 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 163,11 | 14,12 | 12,00 | 2303 | 1957 | 691 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 264 | 448 | 97 | 0,01 | 2 |
| 8 | Е0101-145-2 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | 2454,45 | 1,41 | 1,41 | 3463 | 3463 | 715 | – | – |
| | | м2 | | – | 0,30 | – | 737 | 97 | – | 2 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 185758 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА** | | | | | | | | |
| 9 | Е0127-21-2 | Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 23 см №4 | 2454,45 | 156,20 | 12,65 | 383374 | 31046 | 23484 | 0,02 | 57 |
| | | м2 | | 3,56 | 3,63 | 8738 | 8919 | 133 | 0,01 | 33 |
| 10 | Е0127-21-3 | Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см. /Средний слой основания толщ.20см №6/ | 2254,89 | 143,62 | 11,84 | 323858 | 26705 | 25866 | 0,04 | 81 |
| | | м2 | | 5,51 | 3,11 | 12424 | 7024 | 133 | 0,01 | 25 |
| 11 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2 | 1,737 | 40097,59 | 339,59 | 69650 | 590 | 326 | 0,58 | 1 |
| | | т | | – | 140,94 | – | 245 | 133 | 0,58 | 1 |
| 12 | Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 | Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3. /10см/ | 2254,89 | 179,30 | 16,01 | 404294 | 36093 | 31849 | 0,04 | 86 |
| | | м2 | | 6,48 | 4,14 | 14612 | 9335 | 133 | 0,01 | 32 |
| 13 | Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=8 | добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя | 2254,89 | 230,48 | – | 519700 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2 | 0,744 | 40097,59 | 339,59 | 29833 | 253 | 139 | 0,58 | – |
| | | т | | – | 140,94 | – | 105 | 133 | 0,58 | – |
| 15 | Е0127-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4см / 8 см / из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 2095,26 | 378,80 | 15,35 | 793677 | 32165 | 30654 | 0,03 | 70 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 12446 | 10602 | 133 | 0,02 | 37 |
| 16 | Е0127-54-6 К=8 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 2095,26 | 355,58 | – | 745041 | – | 223 | – | 2 |
| | | м2 | | 0,08 | – | 168 | – | 133 | – | – |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 3584885 | | | | |
| | | **Локальная смета 02-01-09. Устройство дороги. Сбросные каналы** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Сбросной канал с ПК0+27 ПО ПК10+16** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 69,92 | 23,36 | 22,08 | 1633 | 1544 | 464 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,28 | 5,56 | 89 | 389 | 97 | 0,02 | 1 |
| 2 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 452,58 | 32,22 | 30,77 | 14581 | 13926 | 4287 | 0,01 | 4 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 643 | 3777 | 97 | 0,03 | 13 |
| 3 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 792,015 | 68,94 | 68,94 | 54602 | 54602 | 10920 | – | – |
| | | т | | – | 13,79 | – | 10920 | 100 | 0,29 | 229 |
| 4 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 69,92 | 134,10 | – | 9376 | – | 10595 | 0,97 | 68 |
| | | м3 | | 134,10 | – | 9376 | – | 113 | – | – |
| 5 | Е0130-3-2 | Устройство подушек из песчано-гравийной смеси под лотки толщиной 10 см | 1,558 | 836,12 | 33,87 | 1303 | 53 | 468 | 1,94 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 263,25 | 12,47 | 410 | 19 | 109 | 0,06 | – |
| 6 | Е0137-74-4 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство лотков с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 | 44,593 | 3477,97 | 959,82 | 155093 | 42801 | 67701 | 5,38 | 240 |
| | | м3 | | 933,75 | 331,42 | 41639 | 14779 | 120 | 1,26 | 56 |
| 7 | С143002-4 Изм. и доп. вып. 22 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-25 | 0,95 | 3768,00 | – | 3580 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | С143018-172 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах /ГОСТ 21509-76/, высота 700-800 мм | 350,8 | 2940,00 | – | 1031352 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Е0137-74-2 | Устройство фундаментных блоков, опорных плит без постели с заделкой стыков на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 | 15,5952 | 1339,77 | 923,52 | 20894 | 14403 | 13775 | 2,59 | 40 |
| | | м3 | | 416,25 | 319,80 | 6492 | 4987 | 120 | 1,22 | 19 |
| 10 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,W6 прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 15,5952 | 21300,00 | – | 332178 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 15,5952 | 266,00 | – | 4148 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 15,5952 | 310,00 | – | 4835 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Е0130-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 871,34 | 323,08 | 13,70 | 281515 | 11937 | 102451 | 0,61 | 527 |
| | | м2 | | 102,83 | 5,04 | 89600 | 4392 | 109 | 0,02 | 21 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 2253295 | | | | |

## Локальная смета 02-01-10. Устройство дороги. Водопропускные трубы

## РАЗДЕЛ 1. Ж/БЕТОННЫЕ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ

**Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=8м НА ПК 1+77**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 28,6 | 218,93 | – | 6261 | – | 7075 | 1,54 | 44 |
| | | м3 | | 218,93 | – | 6261 | – | 113 | – | – |
| 30 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 21,3 | 134,10 | – | 2856 | – | 3228 | 0,97 | 21 |
| | | м3 | | 134,10 | – | 2856 | – | 113 | – | – |
| 31 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/ | 7,3 | 134,10 | – | 979 | – | 1106 | 0,97 | 7 |
| | | м3 | | 134,10 | – | 979 | – | 113 | – | – |
| 32 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 12,775 | 68,94 | 68,94 | 881 | 881 | 176 | – | – |
| | | т | | – | 13,79 | – | 176 | 100 | 0,29 | 4 |
| 33 | Е0122-2-8 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 500 мм с соединением асбестоцементными муфтами. /ДЕМОНТАЖ/ | 0,006 | 118092,64 | 47892,64 | 709 | 287 | 689 | 415,80 | 2 |
| | | км | | 70200,00 | 18091,35 | 421 | 109 | 130 | 88,36 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | С01031-А31-1 | Погрузка труб асбестоцементных и керамических при автомобильных перевозках | 0,6096 | 117,10 | – | 71 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1 | 0,6096 | 68,94 | 68,94 | 42 | 42 | 8 | – | – |
| | | т | | – | 13,79 | – | 8 | 100 | 0,29 | – |
| 36 | Е0130-54-3 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м | 3,36 | 4921,38 | 2182,50 | 16536 | 7333 | 6924 | 7,89 | 27 |
| | | м3 | | 1323,00 | 567,45 | 4445 | 1907 | 109 | 1,94 | 7 |
| 37 | С143023-22 Изм. и доп. вып. 21 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 | 8 | 10818,00 | – | 86544 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | Е0130-53-1 | Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м | 2,85 | 1227,00 | 821,25 | 3497 | 2341 | 1649 | 1,94 | 6 |
| | | м3 | | 317,25 | 213,53 | 904 | 609 | 109 | 0,73 | 2 |
| 39 | С143023-64 Изм. и доп. вып. 21 | Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 ГОСТ 13015-2012 | 5 | 14550,00 | – | 72750 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | Е0130-3-3 | Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/ | 2 | 1241,70 | 48,05 | 2483 | 96 | 868 | 2,56 | 5 |
| | | м3 | | 380,25 | 17,69 | 761 | 35 | 109 | 0,09 | – |
| 41 | Е0130-7-1 | Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/ | 1,24 | 7254,66 | 532,08 | 8996 | 660 | 765 | 2,55 | 3 |
| | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 538 | 163 | 109 | 0,43 | 1 |
| 42 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 1,2648 | 384,00 | – | 486 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 43 | Е0137-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | 0,0306 | 8049,49 | 3554,81 | 246 | 109 | 138 | 14,00 | – |
| | | т | | 2475,00 | 1272,60 | 76 | 39 | 120 | 5,35 | – |
| 44 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0306 | 67700,00 | – | 2072 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | Е0130-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 28 | 323,08 | 13,70 | 9046 | 384 | 3292 | 0,61 | 17 |
| | | м2 | | 102,83 | 5,04 | 2879 | 141 | 109 | 0,02 | 1 |
| | | Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=8м НА ПК 2+76 | | | | | | | | |
| 105 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 38 | 218,93 | – | 8319 | – | 9401 | 1,54 | 59 |
| | | м3 | | 218,93 | – | 8319 | – | 113 | – | – |
| 106 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 23 | 134,10 | – | 3084 | – | 3485 | 0,97 | 22 |
| | | м3 | | 134,10 | – | 3084 | – | 113 | – | – |
| 107 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/ | 15,6 | 134,10 | – | 2092 | – | 2364 | 0,97 | 15 |
| | | м3 | | 134,10 | – | 2092 | – | 113 | – | – |
| 108 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 26,25 | 68,94 | 68,94 | 1810 | 1810 | 362 | – | – |
| | | т | | – | 13,79 | – | 362 | 100 | 0,29 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Е0122-8-16 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием. /ДЕМОНТАЖ/ | 0,006 | 451414,99 | 246484,99 | 2708 | 1479 | 2325 | 1080,00 | 6 |
| | | км | | 204930,00 | 93112,20 | 1230 | 559 | 130 | 454,76 | 3 |
| 110 | С01031-А33-1 | Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках | 1,344 | 260,00 | – | 349 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 111 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 1,344 | 68,94 | 68,94 | 93 | 93 | 19 | – | – |
| | | т | | – | 13,79 | – | 19 | 100 | 0,29 | – |
| 112 | Е0130-54-3 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м | 3,36 | 4921,38 | 2182,50 | 16536 | 7333 | 6924 | 7,89 | 27 |
| | | м3 | | 1323,00 | 567,45 | 4445 | 1907 | 109 | 1,94 | 7 |
| 113 | С143023-22 Изм. и доп. вып. 21 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 | 8 | 10818,00 | – | 86544 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 114 | Е0130-53-1 | Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м | 2,85 | 1227,00 | 821,25 | 3497 | 2341 | 1649 | 1,94 | 6 |
| | | м3 | | 317,25 | 213,53 | 904 | 609 | 109 | 0,73 | 2 |
| 115 | С143023-64 Изм. и доп. вып. 21 | Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 ГОСТ 13015-2012 | 5 | 14550,00 | – | 72750 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 116 | Е0130-3-3 | Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/ | 2 | 1241,70 | 48,05 | 2483 | 96 | 868 | 2,56 | 5 |
| | | м3 | | 380,25 | 17,69 | 761 | 35 | 109 | 0,09 | – |
| 117 | Е0130-7-1 | Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/ | 1,24 | 7254,66 | 532,08 | 8996 | 660 | 765 | 2,55 | 3 |
| | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 538 | 163 | 109 | 0,43 | 1 |
| 118 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 1,2648 | 384,00 | – | 486 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 119 | Е0137-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | 0,0306 | 8049,49 | 3554,81 | 246 | 109 | 138 | 14,00 | – |
| | | т | | 2475,00 | 1272,60 | 76 | 39 | 120 | 5,35 | – |
| 120 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0306 | 67700,00 | – | 2072 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 121 | Е0130-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 28 | 323,08 | 13,70 | 9046 | 384 | 3292 | 0,61 | 17 |
| | | м2 | | 102,83 | 5,04 | 2879 | 141 | 109 | 0,02 | 1 |
| | | Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=8м НА ПК 3+67 | | | | | | | | |
| 122 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 37,2 | 218,93 | – | 8144 | – | 9203 | 1,54 | 57 |
| | | м3 | | 218,93 | – | 8144 | – | 113 | – | – |
| 123 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 21,8 | 134,10 | – | 2923 | – | 3303 | 0,97 | 21 |
| | | м3 | | 134,10 | – | 2923 | – | 113 | – | – |
| 124 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/ | 15,4 | 134,10 | – | 2065 | – | 2334 | 0,97 | 15 |
| | | м3 | | 134,10 | – | 2065 | – | 113 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 26,95 | 68,94 | 68,94 | 1858 | 1858 | 372 | – | – |
| | | т | | – | 13,79 | – | 372 | 100 | 0,29 | 8 |
| 126 | Е0122-8-14 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием. /ДЕМОНТАЖ/ | 0,006 | 300979,85 | 144379,85 | 1806 | 866 | 1647 | 821,40 | 5 |
| | | км | | 156600,00 | 54540,00 | 940 | 327 | 130 | 266,38 | 2 |
| 127 | С01031-А33-1 | Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках | 0,96 | 260,00 | – | 250 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 128 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 0,96 | 68,94 | 68,94 | 66 | 66 | 13 | – | – |
| | | т | | – | 13,79 | – | 13 | 100 | 0,29 | – |
| 129 | Е0130-54-3 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м | 3,36 | 4921,38 | 2182,50 | 16536 | 7333 | 6924 | 7,89 | 27 |
| | | м3 | | 1323,00 | 567,45 | 4445 | 1907 | 109 | 1,94 | 7 |
| 130 | С143023-22 Изм. и доп. вып. 21 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 | 8 | 10818,00 | – | 86544 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 131 | Е0130-53-1 | Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м | 2,85 | 1227,00 | 821,25 | 3497 | 2341 | 1649 | 1,94 | 6 |
| | | м3 | | 317,25 | 213,53 | 904 | 609 | 109 | 0,73 | 2 |
| 132 | С143023-64 Изм. и доп. вып. 21 | Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 ГОСТ 13015-2012 | 5 | 14550,00 | – | 72750 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 133 | Е0130-3-3 | Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/ | 2 | 1241,70 | 48,05 | 2483 | 96 | 868 | 2,56 | 5 |
| | | м3 | | 380,25 | 17,69 | 761 | 35 | 109 | 0,09 | – |
| 134 | Е0130-7-1 | Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/ | 1,24 | 7254,66 | 532,08 | 8996 | 660 | 765 | 2,55 | 3 |
| | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 538 | 163 | 109 | 0,43 | 1 |
| 135 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 1,2648 | 384,00 | – | 486 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 136 | Е0137-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | 0,0306 | 8049,49 | 3554,81 | 246 | 109 | 138 | 14,00 | – |
| | | т | | 2475,00 | 1272,60 | 76 | 39 | 120 | 5,35 | – |
| 137 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0306 | 67700,00 | – | 2072 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 138 | Е0130-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 28 | 323,08 | 13,70 | 9046 | 384 | 3292 | 0,61 | 17 |
| | | м2 | | 102,83 | 5,04 | 2879 | 141 | 109 | 0,02 | 1 |
| | | **Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=8м НА ПК 4+62** | | | | | | | | |
| 139 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 41 | 218,93 | – | 8976 | – | 10143 | 1,54 | 63 |
| | | м3 | | 218,93 | – | 8976 | – | 113 | – | – |
| 140 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 24,3 | 134,10 | – | 3259 | – | 3682 | 0,97 | 24 |
| | | м3 | | 134,10 | – | 3259 | – | 113 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/ | 16,7 | 134,10 | – | 2239 | – | 2531 | 0,97 | 16 |
| | | м3 | | 134,10 | – | 2239 | – | 113 | – | – |
| 142 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 29,225 | 68,94 | 68,94 | 2015 | 2015 | 403 | – | – |
| | | т | | – | 13,79 | – | 403 | 100 | 0,29 | 8 |
| 143 | Е0130-54-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8;0,8;0,8 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м. /ДЕМОНТАЖ/ | 1,12 | 4545,00 | 2961,00 | 5090 | 3316 | 2874 | 9,44 | 11 |
| | | м3 | | 1584,00 | 769,86 | 1774 | 862 | 109 | 2,63 | 3 |
| 144 | С01031-А11-11 | Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | 2,8 | 152,80 | – | 428 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 145 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 2,8 | 68,94 | 68,94 | 193 | 193 | 39 | – | – |
| | | т | | – | 13,79 | – | 39 | 100 | 0,29 | 1 |
| 146 | Е0130-54-3 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м | 3,36 | 4921,38 | 2182,50 | 16536 | 7333 | 6924 | 7,89 | 27 |
| | | м3 | | 1323,00 | 567,45 | 4445 | 1907 | 109 | 1,94 | 7 |
| 147 | С143023-22 Изм. и доп. вып. 21 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 | 8 | 10818,00 | – | 86544 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 148 | Е0130-53-1 | Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м | 2,85 | 1227,00 | 821,25 | 3497 | 2341 | 1649 | 1,94 | 6 |
| | | м3 | | 317,25 | 213,53 | 904 | 609 | 109 | 0,73 | 2 |
| 149 | С143023-64 Изм. и доп. вып. 21 | Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 ГОСТ 13015-2012 | 5 | 14550,00 | – | 72750 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 150 | Е0130-3-3 | Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/ | 2 | 1241,70 | 48,05 | 2483 | 96 | 868 | 2,56 | 5 |
| | | м3 | | 380,25 | 17,69 | 761 | 35 | 109 | 0,09 | – |
| 151 | Е0130-7-1 | Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/ | 1,24 | 7254,66 | 532,08 | 8996 | 660 | 765 | 2,55 | 3 |
| | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 538 | 163 | 109 | 0,43 | 1 |
| 152 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 1,2648 | 384,00 | – | 486 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 153 | Е0137-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | 0,0306 | 8049,49 | 3554,81 | 246 | 109 | 138 | 14,00 | – |
| | | т | | 2475,00 | 1272,60 | 76 | 39 | 120 | 5,35 | – |
| 154 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0306 | 67700,00 | – | 2072 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 155 | Е0130-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 30,1 | 323,08 | 13,70 | 9725 | 412 | 3539 | 0,61 | 18 |
| | | м2 | | 102,83 | 5,04 | 3095 | 152 | 109 | 0,02 | 1 |
| | | **Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=8м НА ПК 7+63** | | | | | | | | |
| 188 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 36,3 | 218,93 | – | 7947 | – | 8980 | 1,54 | 56 |
| | | м3 | | 218,93 | – | 7947 | – | 113 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 26,6 | 134,10 | – | 3567 | – | 4031 | 0,97 | 26 |
| | | м3 | | 134,10 | – | 3567 | – | 113 | – | – |
| 190 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/ | 9,7 | 134,10 | – | 1301 | – | 1470 | 0,97 | 9 |
| | | м3 | | 134,10 | – | 1301 | – | 113 | – | – |
| 191 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 16,975 | 68,94 | 68,94 | 1170 | 1170 | 234 | – | – |
| | | т | | – | 13,79 | – | 234 | 100 | 0,29 | 5 |
| 192 | Е0122-8-14 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием | 0,006 | 300979,85 | 144379,85 | 1806 | 866 | 1647 | 821,40 | 5 |
| | | км | | 156600,00 | 54540,00 | 940 | 327 | 130 | 266,38 | 2 |
| 193 | С01031-А33-1 | Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках | 0,96 | 260,00 | – | 250 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 194 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 0,96 | 68,94 | 68,94 | 66 | 66 | 13 | – | – |
| | | т | | – | 13,79 | – | 13 | 100 | 0,29 | – |
| 195 | Е0130-54-3 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м | 3,36 | 4921,38 | 2182,50 | 16536 | 7333 | 6924 | 7,89 | 27 |
| | | м3 | | 1323,00 | 567,45 | 4445 | 1907 | 109 | 1,94 | 7 |
| 196 | С143023-22 Изм. и доп. вып. 21 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 | 8 | 10818,00 | – | 86544 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 197 | Е0130-53-1 | Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м | 2,85 | 1227,00 | 821,25 | 3497 | 2341 | 1649 | 1,94 | 6 |
| | | м3 | | 317,25 | 213,53 | 904 | 609 | 109 | 0,73 | 2 |
| 198 | С143023-64 Изм. и доп. вып. 21 | Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 ГОСТ 13015-2012 | 5 | 14550,00 | – | 72750 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 199 | Е0130-3-3 | Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/ | 2 | 1241,70 | 48,05 | 2483 | 96 | 868 | 2,56 | 5 |
| | | м3 | | 380,25 | 17,69 | 761 | 35 | 109 | 0,09 | – |
| 200 | Е0130-7-1 | Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/ | 1,24 | 7254,66 | 532,08 | 8996 | 660 | 765 | 2,55 | 3 |
| | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 538 | 163 | 109 | 0,43 | 1 |
| 201 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 1,2648 | 384,00 | – | 486 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 202 | Е0137-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | 0,0306 | 8049,49 | 3554,81 | 246 | 109 | 138 | 14,00 | – |
| | | т | | 2475,00 | 1272,60 | 76 | 39 | 120 | 5,35 | – |
| 203 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0306 | 67700,00 | – | 2072 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 204 | Е0130-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 28 | 323,08 | 13,70 | 9046 | 384 | 3292 | 0,61 | 17 |
| | | м2 | | 102,83 | 5,04 | 2879 | 141 | 109 | 0,02 | 1 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | 1326282 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Локальная смета 5-1-1. Перенос сетей телекоммуникации ул Аргынбекова.** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ Строительство т/канализации для переноса кабелей связи по ул Аргынбекова(Сапырганата) г Шымкент** | | | | | | | | |
| 5 | Е0134-103-1 | **Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий** | 0,5 | 621603,38 | – | 310802 | – | 11435 | 133,00 | 67 |
| | | кан.-км | | 20790,00 | – | 10395 | – | 110 | – | – |
| 15 | Е0134-105-3 | **Устройство разветвительных типа ККС-3 колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3** | 8 | 13376,75 | 653,59 | 107014 | 5229 | 15438 | 9,25 | 74 |
| | | колодец | | 1588,50 | 165,83 | 12708 | 1327 | 110 | 0,67 | 5 |
| 16 | С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3** | 9,2 | 22300,00 | – | 205160 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10** | 8 | 4260,00 | – | 34080 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Е0134-108-3 | **Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна** | 8 | 614,77 | – | 4918 | – | 1267 | 0,82 | 7 |
| | | шт | | 144,00 | – | 1152 | – | 110 | – | – |
| 25 | Е0134-112-1 | **Устройство ввода труб в колодцы** | 16 | 160,86 | – | 2574 | – | 2309 | 0,78 | 13 |
| | | канал | | 131,18 | – | 2099 | – | 110 | – | – |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 736696 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 18431329 | 659257 | | | 3301 |
| | | | **Тенге** | | | 489366 | 189473 | | | 898 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 18431329 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1254231 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 678839 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 10358 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 15936235 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 100668 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 816905 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 122536 | | | 408 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 1154894 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20403128 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 801375 | | | 4607 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 20403128 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 801375 | | | 4607 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:** | **20 403 128** |
| **Оборудование** | - |
| **Итого с временными, 1,5%** | **20 709 175** |
| **Зимние удорожания, 1,1426352%** | **236 630** |
| **Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%** | **82 837** |
| **Затраты на выслугу лет: - 1%** | **207 092** |
| **Итого:** | **21 235 734** |
| **Итого с оборудованием:** | **21 235 734** |
| **Пересчет в текущих ценах, 2016г.-38%, (2121/775); 2017г.-62%, (2269/775);** | **60 631 719** |
| **Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%** | **1 212 634** |
| **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | **61 844 353** |
| **Итого с поправочным коэффициентом, к=0,99986235555** | **61 835 841** |
| **Налог на добавленную стоимость, 12%** | **7 420 301** |
| **Итого с НДС** | **69 256 142** |

**Инженер:**
Инженер-эксперт I категории ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
С.Омаров

**Подрядчик:**
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Б.Тулендиев

Начальник участка ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
У.Шамбилов