Разнесено в КВ

Форма 3

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Инженер: "Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС
Мердігер: "А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС
14.06.2016 жылғы №160 келісімшарт 21.04.2017 жылғы қосымша келісім №2

Нысан: **"Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы"**

2017 жылғы қыркүйек айында орындалған жұмыстардың №7 анықтамасы
28.09.2017 ж

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
4853504		№160 келісім шартқа №2 қосымша келісім	21.04.2017			ЖШС	17

Іске косу кешендерінің, объектілердің атауы	Жалпы сомасы	Есептік айдың ҚҚС-ы	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	Төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін	косымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де косымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы	294 066 020	4 290 216							35 751 799	40 042 015
Ұстап қалу, 5%										2 002 101
Қайтарым, 5%										
Төлем сомасы										38 039 914

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і басшысы
_____ А.Абдуллаев

Инженер:
"Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС-нің
директоры
_____ С.Кенжембердиев

Мердігер:
"А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС-нің
директоры
_____ Б.Тулендиев

Заказчик: - ГУ "Отдел ПТ и АД г. Шымкент"
Инженер: - ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: - ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Договор: №160 от 14.06.2016г. доп.согл. №2 от 21.04.2017 г
Наименование стройки : "Строительство внутригородской улицы Аргынбекова от Темирлановского шоссе до мкр Самал-3 в г.Шымкент (ПК0+00-ПК30+00)"

Форма 2-В

АКТ №7

приемки выполненных работ за **сентябрь** 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 02-01-02. Устройство дороги. Дорожная одежда								
		РАЗДЕЛ Дорожная одежда								
1	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 23 см №4	12748,488	156,20	12,65	1991255	161252	121975	0,02	298
		м2		3,56	3,63	45385	46326	133	0,01	169
2	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см. /Средний слой основания толщ.20см №6/	12182,345	143,62	11,84	1749689	144275	139746	0,04	437
		м2		5,51	3,11	67125	37948	133	0,01	137
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4242825				
		Локальная смета 02-01-04. Устройство дороги. Устройство автобусных остановок								
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО КАРМАНА								
1	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 23 см №4	244	156,20	12,65	38112	3086	2335	0,02	6
		м2		3,56	3,63	869	887	133	0,01	3
2	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см. /Средний слой основания толщ.20см №6/	244	143,62	11,84	35044	2890	2799	0,04	9
		м2		5,51	3,11	1344	760	133	0,01	3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			82987				
		Локальная смета 02-01-06. Устройство дороги.Устройство лотков, труб на съездах, бортовых камней								
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ d-0,325м								
4	Е0130-3-2	Устройство подготовки под водопропускные трубы из песчано-гравийной смеси толщ.10см	9,743	836,12	33,87	8146	330	2928	1,94	19
		м3		263,25	12,47	2565	121	109	0,06	1
5	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,21905	203956,79	85907,16	44677	18818	36536	504,00	110
		км		95850,00	32451,75	20996	7109	130	158,50	35
6	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	219,9262	4203,00	--	924350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	223,540525	323,08	13,70	72222	3063	26284	0,61	135
		м2		102,83	5,04	22987	1127	109	0,02	5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1182051				
		Локальная смета 5-1-1.Перенос сетей телекоммуникации ул Аргынбекова								
		РАЗДЕЛ Строительство т/канализации для переноса кабелей связи по ул. Аргынбекова (Сыпырганата) г. Шымкент								
5	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	1,4	621603,38	--	870245	--	32017	133,00	186
		кан.-км		20790,00	--	29106	--	110	--	--
15	Е0134-105-3	Устройство разветвительных типа ККС-3 колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	11	13376,75	653,59	147144	7189	21227	9,25	102
		колодец		1588,50	165,83	17474	1824	110	0,67	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3								
		м3	16,3875	22300,00	–	365441	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
17	Е0134-105-3	Устройство угловых типа ККС-3 колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3								
		колодец	4	13376,75	653,59	53507	2614	7719	9,25	37
				1588,50	165,83	6354	663	110	0,67	3
18	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3								
		м3	4,2	22300,00	–	93660	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
22	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна								
		шт	36	614,77	–	22132	–	5702	0,82	30
				144,00	–	5184	–	110	–	–
25	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы								
		канал	385	160,86	–	61931	–	55555	0,78	301
				131,18	–	50504	–	110	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1840457				

Локальная смета 6-2. Сети НВК. Водопроводные сети участок от Аль-Фараби до мкр. Самал-3

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	74,7	39,69	37,82	2965	2825	932	0,01	1
				1,87	11,00	140	822	97	0,04	3
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
		т	130,725	68,94	68,94	9012	9012	1802	–	–
				–	13,79	–	1802	100	0,29	38
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	1328,1	27,84	26,18	36968	34763	11414	0,01	15
				1,66	7,20	2205	9562	97	0,03	33
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	43,5	262,72	–	11428	–	12914	1,85	80
				262,72	–	11428	–	113	–	–
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	44,7	218,93	–	9786	–	11058	1,54	69
				218,93	–	9786	–	113	–	–
6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	1272,6	6,83	6,83	8687	8687	2304	–	–
				–	1,87	–	2375	97	0,01	8
7	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м								
		м3	13272,6	3,29	3,29	43665	43665	11582	–	–
				–	0,90	–	11941	97	–	39
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	108,9	134,10	–	14603	–	16502	0,97	106
				134,10	–	14603	–	113	–	–
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	13272,6	21,55	4,52	285972	59940	219251	0,11	1433
				17,03	–	226032	–	97	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			753498				

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ

10	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм. /ФУТЛЯР/								
		км	0,0276	203396,83	105048,10	5614	2899	4516	575,00	16
				98037,50	27815,01	2706	768	130	108,82	3
13	С130804-901 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 560х26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	27,876	9961,00	–	277673	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
18	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм								
		км	0,469	96338,90	47796,27	45183	22416	37160	286,00	134
				48375,00	12572,33	22688	5896	130	49,07	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	546,41	1942,00	–	1061128	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1517149				
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ								
85	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах(диам. 2000 мм) м3	8,84	7167,66	1879,87	63362	16618	22684	8,86	78
				1435,50	538,43	12690	4760	130	2,06	18
86	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	4,4	32100,00	–	141240	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
87	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	4,4	-250,00	–	-1100	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
88	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	4,4	-134,00	–	-590	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
89	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм КЦО1 м	0,28	4337,50	–	1215	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
90	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 КЦ7-3 м	1,16	4862,50	–	5641	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
91	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 м	7,12	8147,00	–	58007	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
92	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	4	8060,00	–	32240	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
93	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(соединительные элементы) т	0,09536	175710,10	1826,10	16756	174	1174	42,70	4
				8100,00	690,75	772	66	140	3,37	–
96	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах(диам. 1500 мм) м3	30,4	7167,66	1879,87	217897	57148	78010	8,86	269
				1435,50	538,43	43639	16368	130	2,06	63
97	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	13	32100,00	–	417300	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
98	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	13	-250,00	–	-3250	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
99	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	13	-134,00	–	-1742	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм КЦО1	1,4	4337,50	–	6073	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
101	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 КЦ7-3	5,8	4862,50	–	28203	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
102	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	35,6	5863,00	–	208723	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
103	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	20	8060,00	–	161200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
106	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(соединительные элементы)	0,472	175710,10	1826,10	82935	862	5809	42,70	20
		т		8100,00	690,75	3823	326	140	3,37	2
108	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах(Мокрые колодцы Д 1000 мм)	7,6	13462,43	2104,76	102314	15996	29501	13,90	106
		м3		2362,50	623,48	17955	4738	130	2,48	19
109	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	2,24	32100,00	–	71904	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
110	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,24	-250,00	–	-560	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
111	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,24	-134,00	–	-300	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
112	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм КЦО1	0,56	4337,50	–	2429	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
113	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 КЦ7-3	2,32	4862,50	–	11281	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
114	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	11,57	3935,00	–	45528	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
115	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	6,49	4328,50	–	28092	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
116	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	8	8060,00	–	64480	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
117	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(соединительные элементы)	0,25288	175710,10	1826,10	44434	462	3112	42,70	11
		т		8100,00	690,75	2048	175	140	3,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см. Отмостка 10см	176,22	50,55	12,52	8908	2206	9943	0,24	43
		м2		38,03	4,39	6702	774	133	0,02	3
120	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	176,22	-1,66	–	-293	–	-389	-0,01	-2
		м2		-1,66	–	-293	–	133	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2079899				
		РАЗДЕЛ 4. КАМЕРА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 2500х2000мм								
122	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,81	392,17	66,01	318	53	188	1,35	1
		м3		195,75	24,93	159	20	105	0,12	–
123	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8262	94,00	–	78	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
124	Е0106-33-4	Устройство стен, плоских днищ и лотка прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	4,93	3332,28	954,99	16428	4708	7278	6,51	32
		м3		1075,50	330,44	5302	1629	105	1,34	7
125	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,00395	266,00	–	1331	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
126	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,032648	64100,00	–	2093	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
127	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,086304	67700,00	–	5843	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
128	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,216	53000,00	–	11448	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
129	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	892,77	310,26	2678	931	1473	1,53	5
		шт		256,50	94,27	770	283	140	0,39	1
130	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные. БЕТОН В15	0,964	24500,00	–	23618	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
131	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,964	-250,00	–	-241	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
132	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,964	-134,00	–	-129	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
133	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,07	2719,94	1856,11	190	130	138	4,93	–
		м3		812,93	597,97	57	42	140	2,37	–
134	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,29	4862,50	–	1410	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
135	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм	0,07	4337,50	–	304	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
136	Е0123-24-1	Установка люков	1	13644,67	35,42	13645	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	–
139	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(скобы ходовые)	0,00544	175710,10	1826,10	956	10	67	42,70	–
		т		8100,00	690,75	44	4	140	3,37	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм .По покрытию,толщ 20мм								
		м2	6,96	53,49	15,94	372	111	336	0,24	2
				34,65	5,96	241	41	119	0,03	–
142	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
		м2	6,96	1,25	0,70	9	5	7	–	–
				0,55	0,25	4	2	119	–	–
143	Е0112-17-3	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм.Толщ 35мм								
		м2	6,96	36,24	9,23	252	64	228	0,15	1
				24,08	3,47	168	24	119	0,02	–
144	Е0112-17-4 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек								
		м2	6,96	44,40	12,40	309	86	303	0,19	1
				32,00	4,60	223	32	119	–	–
145	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см								
		м2	5,34	50,55	12,52	270	67	301	0,24	1
				38,03	4,39	203	23	133	0,02	–
146	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать								
		м2	5,34	-1,66	–	-9	–	-12	-0,01	–
				-1,66	–	-9	–	133	–	–
148	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
		м3	0,15	1725,11	260,48	259	39	111	3,94	1
				614,25	89,46	92	13	105	0,35	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			97667				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10183994	627430			4101
			Тенге			654279	159266			623
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			7662923				
		Всего заработная плата -	Тенге			1441715				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				813544			
		Местные материалы -	Тенге			19384				
		Накладные расходы -	Тенге			4920116				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			944811				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							472
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				141721			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			516464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9124198				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2260
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				955267			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2521071				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2521071				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			151264				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2672335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			11796533				
		Сметная заработная плата -	Тенге							5195
							955267			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	**11 796 533**
Оборудование	**-**
Итого с временными, 1,5%	**11 973 481**
Зимние удорожания, 1,1426352%	**136 813**
Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%	**47 894**
Затраты на выслугу лет: - 1%	**119 735**
Итого:	**12 277 923**
Итого с оборудованием:	**12 277 923**
Пересчет в текущих ценах, 2016г.-38%, (2121/775); 2017г.-62%, (2269/775);	**35 055 609**
Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%	**701 112**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**35 756 721**
Итого с поправочным коэффициентом, к=0,99986235555	**35 751 799**
Налог на добавленную стоимость 12%	**4 290 216**
Итого с НДС	**40 042 015**

Инженер:
Инженер-эксперт 1 категории ТОО "ЖобаҚұрылыс

_____ С.Омаров

Подрядчик:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____Б.Тулендиев

Начальник участка ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____У.Шамбилов