**Тапсырыс беруші:** "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
**Инженер:** "Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС
**Мердігер:** "А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС
**14.06.2016 жылғы №160 келісімшарт 08.09.2017 жылғы №3 қосымша келісім**

Форма 3

**Нысан: "Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы"**

**2017 жылғы қазан айында орындалған жұмыстардың №8 анықтамасы**
**25.10.2017 ж**

| Код | Код | Шарт | | Қаржыландыру көзі | | Ұйымдастыру-құқықтық нысаны | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тапсырыс беруші | Мердігер | Нөмірі | күні | Атауы | Коды | Атауы | Коды |
| 4853504 | | №160 келісім шартқа №3 қосымша келісім | 08.09.2017 | | | ЖШС | 17 |

| Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы | | | 1-бағаннан | | | | | | ҚҚС-сыз есепті айда | Төлеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Жалпы сомасы | Есептік айдың ҚҚС-ы | 2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ | соның ішінде | | 2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін | қосымша шығындар | | | |
| | | | | есепті айда | жабдықты монтаждау бойынша | | материалдар сатып алуға | өзге де қосымша шығындар | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы | 364 391 496 | 7 534 872 | | | | | | | 62 790 604 | 70 325 476 |
| Ұстап қалу, 5% | | | | | | | | | | 3 516 274 |
| Қайтарым, 5% | | | | | | | | | | |
| Төлем сомасы | | | | | | | | | | **66 809 202** |

**Тапсырыс беруші:**
**"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімі" ММ-і басшысы**
**К.Жұматаев**

**Инженер:**
**"Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС-нің директоры**
**Д.Егембердиев**
26.10.17г

**Мердігер:**
**"А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС-нің директоры**
**Б.Тулендиев**

Разнесено. 6 НВ
08.11.17

Форма 3

**Тапсырыс беруші:** "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
**Инженер:** "Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС
**Мердігер:** "А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС
**14.06.2016 жылғы №160 келісімшарт 08.09.2017 жылғы №3 қосымша келісім**

**Нысан: "Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы"**

**2017 жылғы қазан айында орындалған жұмыстардың №8 анықтамасы**
**25.10.2017 ж**

| Код | Код | Шарт | | Қаржыландыру көзі | | Ұйымдастыру-құқықтық нысаны | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тапсырыс беруші | Мердігер | Нөмірі | күні | Атауы | Коды | Атауы | Коды |
| 4853504 | | №160 келісім шартқа №3 қосымша келісім | 08.09.2017 | | | ЖШС | 17 |

| Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы | | | 1-бағаннан | | | | | | ҚҚС-сыз есепті айда | Төлеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Жалпы сомасы | Есептік айдың ҚҚС-ы | 2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ | соның ішінде | | 2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін | қосымша шығындар | | | |
| | | | | есепті айда | жабдықты монтаждау бойынша | | материалдар сатып алуға | өзге де қосымша шығындар | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы | 364 391 496 | 7 534 872 | | | | | | | 62 790 604 | 70 325 476 |
| Ұстап қалу, 5% | | | | | | | | | | 3 516 274 |
| Қайтарым, 5% | | | | | | | | | | |
| Төлем сомасы | | | | | | | | | | **66 809 202** |

**Тапсырыс беруші:**
**"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімі" ММ-і басшысы**
**Қ.Жұматаев**

**Инженер:**
**"Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС-нің директоры**
**Д.Егембердиев**
26.10.17

**Мердігер:**
**"А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС-нің директоры**
**Б.Тулендиев**

Форма 2-В

**Заказчик:** - ГУ "Отдел ПТ и АД г. Шымкент"
**Инженер:** - ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
**Подрядчик:** - ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
**Договор:** №160 от 14.06.2016г. доп.согл. №3 от 08.09.2017 г
**Наименование стройки : "Строительство внутригородской улицы Аргынбекова от Темирлановского шоссе до мкр Самал-3 в г.Шымкент**

## АКТ №8

приемки выполненных работ за **октябрь** 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета 02-01-02. Дорожная одежда** | | | | | | | | |
| 3 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2 | 3,28246 | 40097,59 | 339,59 | 131619 | 1115 | 615 | 0,58 | 2 |
| | | т | | -- | 140,94 | -- | 463 | 133 | 0,58 | 2 |
| 4 | Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 | Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3. /12см/ | 4165,9362 | 179,30 | 16,01 | 746938 | 66682 | 58842 | 0,04 | 158 |
| | | м2 | | 6,48 | 4,14 | 26995 | 17247 | 133 | 0,01 | 59 |
| 5 | Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6 | добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя | 4165,9362 | 172,86 | -- | 720114 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2 | 1,37514 | 40097,59 | 339,59 | 55140 | 467 | 258 | 0,58 | 1 |
| | | т | | -- | 140,94 | -- | 194 | 133 | 0,58 | 1 |
| 7 | Е0127-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4см / 10 см / из горячих асфальтобетонныхсмесей пористых крупнозернистых марки 1 плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 4048,9714 | 378,80 | 15,35 | 1533736 | 62158 | 59236 | 0,03 | 136 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 24051 | 20488 | 133 | 0,02 | 72 |
| 8 | Е0127-54-6К=12 | Нормы для корректировки табл. 27-53при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 4048,9714 | 533,38 | -- | 2159624 | -- | 646 | -- | 4 |
| | | м2 | | 0,12 | -- | 486 | -- | 133 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 5794774 | | | | |
| | | **Локальная смета 02-01-05. Устройство дороги. Благоустройство съездов и примыканий** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-18-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 89,7 | 47,43 | 44,84 | 4254 | 4022 | 1427 | 0,02 | 2 |
| | | м3 | | 2,59 | 13,81 | 232 | 1239 | 97 | 0,05 | 5 |
| 2 | С010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1. . /В насыпь/ | 156,975 | 17,73 | -- | 2783 | -- | 557 | 0,07 | 12 |
| | | т | | 3,55 | -- | 557 | -- | 100 | -- | -- |
| 3 | Е0101-17-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | 394,14 | 29,59 | 28,58 | 11664 | 11263 | 4034 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | 0,99 | 9,56 | 390 | 3769 | 97 | 0,04 | 14 |
| 4 | С010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1./В отвал/ | 689,745 | 68,94 | -- | 47551 | -- | 9510 | 0,29 | 200 |
| | | т | | 13,79 | -- | 9510 | -- | 100 | -- | -- |
| 5 | Е0101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. /Насыпи за6 проходов/ | 81,555 | 14,01 | 14,01 | 1142 | 1142 | 379 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 4,80 | -- | 391 | 97 | 0,02 | 1 |
| 6 | Е0101-130-7 К=5 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следуприцепными катками на пневмоколесном ходу, массой25 т, при толщине слоя 25 см | 81,555 | 6,97 | 6,97 | 568 | 568 | 166 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 171 | 97 | 0,01 | 1 |
| 7 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 81,555 | 14,12 | 12,00 | 1151 | 978 | 345 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 132 | 224 | 97 | 0,01 | 1 |
| 8 | Е0101-145-2 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | 1227,225 | 1,41 | 1,41 | 1731 | 1731 | 358 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | 0,30 | -- | 369 | 97 | -- | 1 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 92879 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е0127-21-2 | Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 23 см №4 | 327,26 | 156,20 | 12,65 | 51117 | 4139 | 3131 | 0,02 | 8 |
| | | м2 | | 3,56 | 3,63 | 1165 | 1189 | 133 | 0,01 | 4 |
| 10 | Е0127-21-3 | Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см. /Средний слой основания толщ.20см №6/ | 300,652 | 143,62 | 11,84 | 43181 | 3561 | 3449 | 0,04 | 11 |
| | | м2 | | 5,51 | 3,11 | 1657 | 937 | 133 | 0,01 | 3 |
| 11 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2 | 0,2316 | 40097,59 | 339,59 | 9287 | 79 | 43 | 0,58 | -- |
| | | т | | -- | 140,94 | -- | 33 | 133 | 0,58 | -- |
| 12 | Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 | Устройство основания толщиной 6 смиз черного щебня с плотностью каменных материалов2,5-2,9 м/м3. /10см/ | 300,652 | 179,30 | 16,01 | 53906 | 4812 | 4247 | 0,04 | 11 |
| | | м2 | | 6,48 | 4,14 | 1948 | 1245 | 133 | 0,01 | 4 |
| 13 | Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=8 | добавлять на каждый 1 см изменения толщиныслоя | 300,652 | 230,48 | -- | 69293 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2 | 0,0992 | 40097,59 | 339,59 | 3978 | 34 | 19 | 0,58 | -- |
| | | т | | -- | 140,94 | -- | 14 | 133 | 0,58 | -- |
| 15 | Е0127-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4см / 8 см / из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 279,368 | 378,80 | 15,35 | 105824 | 4289 | 4087 | 0,03 | 9 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 1659 | 1414 | 133 | 0,02 | 5 |
| 16 | Е0127-54-6 К=8 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 279,368 | 355,58 | -- | 99339 | -- | 30 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,08 | -- | 22 | -- | 133 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 477985 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-05 | Тенге | | | 570864 | | | | |
| | | **Локальная смета 02-01-06. Устройство дороги. Устройство лотков, труб на съездах, бортовых камней** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0130-3-2 | Устройство подушек из песчано-гравийной смеси под лотки толщиной 10 см | 28,168 | 836,12 | 33,87 | 23552 | 954 | 8465 | 1,94 | 55 |
| | | м3 | | 263,25 | 12,47 | 7415 | 351 | 109 | 0,06 | 2 |
| 2 | Е0137-74-3 | Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором из сборного железобетона | 45,5664 | 1996,71 | 958,90 | 90983 | 43694 | 69161 | 5,38 | 245 |
| | | м3 | | 933,75 | 331,09 | 42548 | 15087 | 120 | 1,25 | 57 |
| 3 | С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм | 414,24 | 2030,00 | -- | 840907 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1095053 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ** | | | | | | | | |
| 8 | Е0130-3-2 | Устройство подушек из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см | 22,892 | 836,12 | 33,87 | 19140 | 775 | 6880 | 1,94 | 44 |
| | | м3 | | 263,25 | 12,47 | 6026 | 285 | 109 | 0,06 | 1 |
| 9 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней сечением 100х30х15 мм при других видах покрытий | 1144,6 | 416,89 | 6,63 | 477177 | 7589 | 168120 | 0,70 | 799 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 124395 | 2011 | 133 | 0,01 | 7 |
| 10 | С143003-10 Изм. и доп. вып. 22 | Камни бетонные бортовые М-400 БР 100х30х18 | 59,518 | 12819,00 | -- | 762961 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1520335 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-06 | Тенге | | | 2615388 | | | | |
| | | **Локальная смета 02-01-09. Устройство дороги. Сбросные каналы** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.СБРОСНОЙ КАНАЛ С ПК10+24 ПО ПК13+80** | | | | | | | | |
| 14 | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 83 | 23,36 | 22,08 | 1939 | 1833 | 551 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,28 | 5,56 | 106 | 461 | 97 | 0,02 | 2 |
| 15 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 234 | 32,22 | 30,77 | 7539 | 7200 | 2216 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 332 | 1953 | 97 | 0,03 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т | 409,5 | 68,94 | 68,94 | 28231 | 28231 | 5646 | -- | -- |
| | | | | | -- | 13,79 | -- | 5646 | 100 | 0,29 | 119 |
| 17 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 83 | 134,10 | -- | 11130 | -- | 12577 | 0,97 | 81 |
| | | | | | 134,10 | -- | 11130 | -- | 113 | -- | -- |
| 18 | Е0130-3-2 | Устройство подушек из песчано-гравийной смеси под лотки толщиной 10 см | м3 | 1,5 | 836,12 | 33,87 | 1254 | 51 | 451 | 1,94 | 3 |
| | | | | | 263,25 | 12,47 | 395 | 19 | 109 | 0,06 | -- |
| 19 | Е0137-74-4 Изм. и доп. вып. 15 | Устройство лотков с заделкой стыков резиной на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 | м3 | 31,24 | 3477,97 | 959,82 | 108652 | 29985 | 47429 | 5,38 | 168 |
| | | | | | 933,75 | 331,42 | 29170 | 10354 | 120 | 1,26 | 39 |
| 20 | С143002-4 Изм. и доп. вып. 22 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-25 | м3 | 0,66 | 3768,00 | -- | 2487 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С143018-172 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах /ГОСТ 21509-76/, высота 700-800 мм | м | 330 | 2940,00 | -- | 970200 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0137-74-2 | Устройство фундаментных блоков, опорных плит без постели с заделкой стыков на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 | м3 | 14,58 | 1339,77 | 923,52 | 19534 | 13465 | 12878 | 2,59 | 38 |
| | | | | | 416,25 | 319,80 | 6069 | 4663 | 120 | 1,22 | 18 |
| 23 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,W6 прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | м3 | 14,58 | 21300,00 | -- | 310554 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | м3 | 14,58 | 266,00 | -- | 3878 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | м3 | 14,58 | 310,00 | -- | 4520 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 1644766 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-09 | | Тенге | | | 1644766 | | | | |

## Локальная смета 02-01-10. Устройство дороги. Водопропускные трубы

## РАЗДЕЛ 1. Ж/БЕТОННЫЕ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ

Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=28м НА ПК 0+30

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 180 | 218,93 | -- | 39407 | -- | 44530 | 1,54 | 277 |
| | | | | | 218,93 | -- | 39407 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 158 | 134,10 | -- | 21188 | -- | 23942 | 0,97 | 154 |
| | | | | | 134,10 | -- | 21188 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/ | м3 | 22 | 134,10 | -- | 2950 | -- | 3334 | 0,97 | 21 |
| | | | | | 134,10 | -- | 2950 | -- | 113 | -- | -- |
| 4 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т | 38,5 | 68,94 | 68,94 | 2654 | 2654 | 531 | -- | -- |
| | | | | | -- | 13,79 | -- | 531 | 100 | 0,29 | 11 |
| 5 | Е0137-73-2 | Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3. /КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО БЪЕФОВ ТОЛЩ 10СМ БЕТОНОМ В15 F200/ | м3 | 0,9 | 7426,90 | 181,91 | 6684 | 164 | 793 | 4,31 | 4 |
| | | | | | 668,25 | 66,15 | 601 | 60 | 120 | 0,29 | -- |
| 6 | С143001-58 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов | м3 | 0,9135 | 576,00 | -- | 526 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е0137-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | т | 0,0195 | 8049,49 | 3554,81 | 157 | 69 | 88 | 14,00 | -- |
| | | | | | 2475,00 | 1272,60 | 48 | 25 | 120 | 5,35 | -- |
| 8 | С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0195 | 29400,00 | -- | 573 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е0130-54-3 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м | 11,76 | 4921,38 | 2182,50 | 57875 | 25666 | 24233 | 7,89 | 93 |
| | | м3 | | 1323,00 | 567,45 | 15558 | 6673 | 109 | 1,94 | 23 |
| 10 | С143023-22 Изм. и доп. вып. 21 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 | 28 | 10818,00 | -- | 302904 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Е0130-53-1 | Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м | 10,64 | 1227,00 | 821,25 | 13055 | 8738 | 6156 | 1,94 | 21 |
| | | м3 | | 317,25 | 213,53 | 3376 | 2272 | 109 | 0,73 | 8 |
| 12 | С143023-63 Изм. и доп. вып. 21 | Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 ГОСТ 13015-2012 | 11 | 19375,00 | -- | 213125 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С143023-64 Изм. и доп. вып. 21 | Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 ГОСТ 13015-2012 | 4 | 14550,00 | -- | 58200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0130-3-3 | Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/ | 8,4 | 1241,70 | 48,05 | 10430 | 404 | 3644 | 2,56 | 22 |
| | | м3 | | 380,25 | 17,69 | 3194 | 149 | 109 | 0,09 | 1 |
| 15 | Е0130-7-1 | Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/ | 1,24 | 7254,66 | 532,08 | 8996 | 660 | 765 | 2,55 | 3 |
| | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 538 | 163 | 109 | 0,43 | 1 |
| 16 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 1,2648 | 384,00 | -- | 486 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Е0137-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | 0,0306 | 8049,49 | 3554,81 | 246 | 109 | 138 | 14,00 | -- |
| | | т | | 2475,00 | 1272,60 | 76 | 39 | 120 | 5,35 | -- |
| 18 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0306 | 67700,00 | -- | 2072 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Е0145-66-2 | Установка ходовых скоб | 0,043506 | 34695,88 | 7958,00 | 1509 | 346 | 1387 | 138,00 | 6 |
| | | т | | 24750,00 | 2981,25 | 1077 | 130 | 115 | 14,55 | 1 |
| 20 | С12041-11 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 | 0,043506 | 49158,00 | -- | 2139 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0130-7-1 | Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ С КОЛОДЦЕМ ИЗ БЕТОНА В15 F150/ | 6 | 7254,66 | 532,08 | 43528 | 3193 | 3702 | 2,55 | 15 |
| | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 2606 | 791 | 109 | 0,43 | 3 |
| 26 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 6,12 | 384,00 | -- | 2350 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Е0137-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | 0,1481 | 8049,49 | 3554,81 | 1192 | 526 | 666 | 14,00 | 2 |
| | | т | | 2475,00 | 1272,60 | 367 | 188 | 120 | 5,35 | 1 |
| 28 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,1481 | 67700,00 | -- | 10026 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=6м НА ПК 5+97 | | | | | | | | |
| 156 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 33,6 | 218,93 | -- | 7356 | -- | 8312 | 1,54 | 52 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 7356 | -- | 113 | -- | -- |
| 157 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 25 | 134,10 | -- | 3353 | -- | 3788 | 0,97 | 24 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 3353 | -- | 113 | -- | -- |
| 158 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/ | 8,6 | 134,10 | -- | 1153 | -- | 1303 | 0,97 | 8 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1153 | -- | 113 | -- | -- |
| 159 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 15,05 | 68,94 | 68,94 | 1038 | 1038 | 208 | -- | -- |
| | | т | | -- | 13,79 | -- | 208 | 100 | 0,29 | 4 |
| 160 | Е0130-54-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8;0,8;0,8 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м. /ДЕМОНТАЖ/ | 1,6 | 4545,00 | 2961,00 | 7272 | 4738 | 4105 | 9,44 | 15 |
| | | м3 | | 1584,00 | 769,86 | 2534 | 1232 | 109 | 2,63 | 4 |
| 161 | С01031-А11-11 | Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | 1,6 | 152,80 | -- | 244 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | | 1,6 | 68,94 | 68,94 | 110 | 110 | 22 | -- | -- |
| | | | т | | -- | 13,79 | -- | 22 | 100 | 0,29 | -- |
| 163 | Е0130-54-3 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м | | 2,52 | 4921,38 | 2182,50 | 12402 | 5500 | 5193 | 7,89 | 20 |
| | | | м3 | | 1323,00 | 567,45 | 3334 | 1430 | 109 | 1,94 | 5 |
| 164 | С143023-22 Изм. и доп. вып. 21 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 | | 6 | 10818,00 | -- | 64908 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165 | Е0130-53-1 | Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м | | 2,28 | 1227,00 | 821,25 | 2798 | 1872 | 1319 | 1,94 | 4 |
| | | | м3 | | 317,25 | 213,53 | 723 | 487 | 109 | 0,73 | 2 |
| 166 | С143023-64 Изм. и доп. вып. 21 | Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 ГОСТ 13015-2012 | | 4 | 14550,00 | -- | 58200 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167 | Е0130-3-3 | Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/ | | 1,6 | 1241,70 | 48,05 | 1987 | 77 | 694 | 2,56 | 4 |
| | | | м3 | | 380,25 | 17,69 | 608 | 28 | 109 | 0,09 | -- |
| 168 | Е0130-7-1 | Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/ | | 1,24 | 7254,66 | 532,08 | 8996 | 660 | 765 | 2,55 | 3 |
| | | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 538 | 163 | 109 | 0,43 | 1 |
| 169 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | | 1,2648 | 384,00 | -- | 486 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 170 | Е0137-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | | 0,0306 | 8049,49 | 3554,81 | 246 | 109 | 138 | 14,00 | -- |
| | | | т | | 2475,00 | 1272,60 | 76 | 39 | 120 | 5,35 | -- |
| 171 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | | 0,0306 | 67700,00 | -- | 2072 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=2м НА ПК 6+70 | | | | | | | | | |
| 173 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 8 | 218,93 | -- | 1751 | -- | 1979 | 1,54 | 12 |
| | | | м3 | | 218,93 | -- | 1751 | -- | 113 | -- | -- |
| 174 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | 6,1 | 134,10 | -- | 818 | -- | 924 | 0,97 | 6 |
| | | | м3 | | 134,10 | -- | 818 | -- | 113 | -- | -- |
| 175 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/ | | 1,9 | 134,10 | -- | 255 | -- | 288 | 0,97 | 2 |
| | | | м3 | | 134,10 | -- | 255 | -- | 113 | -- | -- |
| 176 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | | 3,325 | 68,94 | 68,94 | 229 | 229 | 46 | -- | -- |
| | | | т | | -- | 13,79 | -- | 46 | 100 | 0,29 | 1 |
| 177 | Е0122-8-12 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием. /ДЕМОНТАЖ/ | | 0,002 | 222932,55 | 109127,55 | 446 | 218 | 403 | 598,20 | 1 |
| | | | км | | 113805,00 | 41223,60 | 228 | 82 | 130 | 201,34 | -- |
| 178 | С01031-А33-1 | Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках | | 0,248 | 260,00 | -- | 64 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 179 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | | 0,248 | 68,94 | 68,94 | 17 | 17 | 3 | -- | -- |
| | | | т | | -- | 13,79 | -- | 3 | 100 | 0,29 | -- |
| 180 | Е0130-54-3 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м | | 0,84 | 4921,38 | 2182,50 | 4134 | 1833 | 1731 | 7,89 | 7 |
| | | | м3 | | 1323,00 | 567,45 | 1111 | 477 | 109 | 1,94 | 2 |
| 181 | С143023-22 Изм. и доп. вып. 21 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 | | 2 | 10818,00 | -- | 21636 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 182 | Е0130-3-3 | Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/ | | 0,72 | 1241,70 | 48,05 | 894 | 35 | 312 | 2,56 | 2 |
| | | | м3 | | 380,25 | 17,69 | 274 | 13 | 109 | 0,09 | -- |
| 183 | Е0130-7-1 | Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/ | | 1,24 | 7254,66 | 532,08 | 8996 | 660 | 765 | 2,55 | 3 |
| | | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 538 | 163 | 109 | 0,43 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 1,2648 | 384,00 | -- | 486 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185 | Е0137-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | 0,0306 | 8049,49 | 3554,81 | 246 | 109 | 138 | 14,00 | -- |
| | | т | | 2475,00 | 1272,60 | 76 | 39 | 120 | 5,35 | -- |
| 186 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0306 | 67700,00 | -- | 2072 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=8м НА ПК 8+80 | | | | | | | | |
| 253 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 28,6 | 218,93 | -- | 6261 | -- | 7075 | 1,54 | 44 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 6261 | -- | 113 | -- | -- |
| 254 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 21,3 | 134,10 | -- | 2856 | -- | 3228 | 0,97 | 21 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 2856 | -- | 113 | -- | -- |
| 255 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/ | 7,3 | 134,10 | -- | 979 | -- | 1106 | 0,97 | 7 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 979 | -- | 113 | -- | -- |
| 256 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 12,775 | 68,94 | 68,94 | 881 | 881 | 176 | -- | -- |
| | | т | | -- | 13,79 | -- | 176 | 100 | 0,29 | 4 |
| 257 | Е0122-2-8 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 500 мм с соединением асбестоцементными муфтами. /ДЕМОНТАЖ/ | 0,006 | 118092,64 | 47892,64 | 709 | 287 | 689 | 415,80 | 2 |
| | | км | | 70200,00 | 18091,35 | 421 | 109 | 130 | 88,36 | 1 |
| 258 | С01031-А31-1 | Погрузка труб асбестоцементных и керамических при автомобильных перевозках | 0,6096 | 117,10 | -- | 71 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 259 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 0,6096 | 68,94 | 68,94 | 42 | 42 | 8 | -- | -- |
| | | т | | -- | 13,79 | -- | 8 | 100 | 0,29 | -- |
| 260 | Е0130-54-3 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м | 3,36 | 4921,38 | 2182,50 | 16536 | 7333 | 6924 | 7,89 | 27 |
| | | м3 | | 1323,00 | 567,45 | 4445 | 1907 | 109 | 1,94 | 7 |
| 261 | С143023-22 Изм. и доп. вып. 21 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 | 8 | 10818,00 | -- | 86544 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 262 | Е0130-53-1 | Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м | 2,28 | 1227,00 | 821,25 | 2798 | 1872 | 1319 | 1,94 | 4 |
| | | м3 | | 317,25 | 213,53 | 723 | 487 | 109 | 0,73 | 2 |
| 263 | С143023-64 Изм. и доп. вып. 21 | Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 ГОСТ 13015-2012 | 4 | 14550,00 | -- | 58200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 264 | Е0130-3-3 | Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/ | 2 | 1241,70 | 48,05 | 2483 | 96 | 868 | 2,56 | 5 |
| | | м3 | | 380,25 | 17,69 | 761 | 35 | 109 | 0,09 | -- |
| 265 | Е0130-7-1 | Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/ | 1,24 | 7254,66 | 532,08 | 8996 | 660 | 765 | 2,55 | 3 |
| | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 538 | 163 | 109 | 0,43 | 1 |
| 266 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 1,2648 | 384,00 | -- | 486 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 267 | Е0137-75-1 | Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах | 0,0306 | 8049,49 | 3554,81 | 246 | 109 | 138 | 14,00 | -- |
| | | т | | 2475,00 | 1272,60 | 76 | 39 | 120 | 5,35 | -- |
| 268 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0306 | 67700,00 | -- | 2072 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 269 | Е0130-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 98 | 323,08 | 13,70 | 31662 | 1343 | 11523 | 0,61 | 59 |
| | | м2 | | 102,83 | 5,04 | 10077 | 494 | 109 | 0,02 | 2 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 1504058 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-10 | Тенге | | | 1504058 | | | | |

**Локальная смета 5-1-1. Строительство т/канализации для переноса кабелей связи по ул. Аргынбекова г. Шымкент**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0134-103-1 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий | 1,842 | 621603,38 | -- | 1144993 | -- | 42125 | 133,00 | 245 |
| | | кан.-км | | 20790,00 | -- | 38295 | -- | 110 | -- | -- |
| 6 | Е0134-103-2 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий | 0,29 | 620163,38 | -- | 179847 | -- | 6173 | 124,00 | 36 |
| | | кан.-км | | 19350,00 | -- | 5612 | -- | 110 | -- | -- |
| 9 | Е0134-103-2 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий | 0,12 | 620163,38 | -- | 74420 | -- | 2554 | 124,00 | 15 |
| | | кан.-км | | 19350,00 | -- | 2322 | -- | 110 | -- | -- |
| 10 | С130804-971 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 40х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 120 | 81,00 | -- | 9720 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 624,96 | 33,67 | 32,10 | 21043 | 20062 | 8424 | 0,01 | 7 |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 981 | 7703 | 97 | 0,05 | 31 |
| 12 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 306,18 | 134,10 | -- | 41059 | -- | 46396 | 0,97 | 298 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 41059 | -- | 113 | -- | -- |
| 16 | С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3 | 5,75 | 22300,00 | -- | 128225 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Е0134-105-4 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 | 35 | 10780,95 | 575,55 | 377333 | 20144 | 51620 | 6,91 | 242 |
| | | колодец | | 1194,75 | 146,03 | 41816 | 5111 | 110 | 0,59 | 21 |
| 20 | С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3 | 23,033 | 22300,00 | -- | 513636 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10 | 50 | 4260,00 | -- | 213000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 3032202 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 5-1-1 | Тенге | | | 3032202 | | | | |

## Локальная смета 6-1. Перенос сетей водопровода (от Тамерлановского шоссе до ул. Аль-Фараби)

## РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | 2 | 8060,00 | -- | 16120 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | С12021-267 | Стремянка | 0,02368 | 133700,00 | -- | 3166 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах(диам. 1500 мм) | 7,522 | 7898,29 | 1879,87 | 59411 | 14140 | 19302 | 8,86 | 67 |
| | | м3 | | 1435,50 | 538,43 | 10798 | 4050 | 130 | 2,06 | 16 |
| 79 | С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм КЦО1 | 0,77 | 4337,50 | -- | 3340 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | С143018-33 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 КЦ7-3 | 9,57 | 4862,50 | -- | 46534 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 | 11,2083 | 5863,00 | -- | 65714 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | 22 | 8060,00 | -- | 177320 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(соединительные элементы) | 0,5528 | 175710,10 | 1826,10 | 97133 | 1009 | 6803 | 42,70 | 24 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 4478 | 382 | 140 | 3,37 | 2 |
| 84 | С12021-267 | Стремянка | 0,1184 | 133700,00 | -- | 15830 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 2,7232 | 148,40 | 0,07 | 404 | -- | 309 | 0,65 | 2 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 294 | -- | 105 | -- | -- |
| 86 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки. /Замок из бетона В12,5/ | 0,55 | 5646,19 | 66,01 | 3105 | 36 | 127 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 108 | 14 | 105 | 0,12 | -- |
| 87 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных. /Омоноличевание из бетона В15/ | 12,1 | 6905,85 | 311,32 | 83561 | 3767 | 7097 | 2,82 | 34 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 5336 | 1423 | 105 | 0,57 | 7 |
| 88 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 12,2815 | 94,00 | -- | 1154 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах. /Мокрые колодцы Д 1000мм/ | 4,92 | 15748,18 | 2104,76 | 77481 | 10355 | 19098 | 13,90 | 68 |
| | | м3 | | 2362,50 | 623,48 | 11624 | 3068 | 130 | 2,48 | 12 |
| 90 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий иднищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | 0,57 | 32100,00 | -- | 18297 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм КЦО1 | 0,63 | 4337,50 | -- | 2733 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | С143018-33 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 КЦ7-3 | 5,22 | 4862,50 | -- | 25382 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм | 13,62 | 3935,00 | -- | 53595 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | 9 | 8060,00 | -- | 72540 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажныхизделий массой до 20 кг(соединительные элементы) | 0,23544 | 175710,10 | 1826,10 | 41369 | 430 | 2898 | 42,70 | 10 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 1907 | 163 | 140 | 3,37 | 1 |
| 98 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки. /Замок из бетона В12,5/ | 0,18 | 5646,19 | 66,01 | 1016 | 12 | 42 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 35 | 4 | 105 | 0,12 | -- |
| 99 | Е0106-1-20 | Устройство ленточныхфундаментов бетонных. /Омоноличевание из бетона В15/ | 3,15 | 6905,85 | 311,32 | 21753 | 981 | 1848 | 2,82 | 9 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 1389 | 370 | 105 | 0,57 | 2 |
| 100 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимостибетона за применение сульфатостойкого цемента | 3,19725 | 94,00 | -- | 301 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1001471 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1 | Тенге | | | 1001471 | | | | |

## Локальная смета 6-2. Перенос сетей водопровода от ул Аль-Фараби до мкр Самал-3

### РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 99,6 | 39,69 | 37,82 | 3953 | 3766 | 1243 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 186 | 1095 | 97 | 0,04 | 4 |
| 2 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | | 174,3 | 68,94 | 68,94 | 12016 | 12016 | 2403 | -- | -- |
| | | | т | | -- | 13,79 | -- | 2403 | 100 | 0,29 | 50 |
| 3 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | 1770,8 | 27,84 | 26,18 | 49290 | 46351 | 15219 | 0,01 | 20 |
| | | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 2940 | 12750 | 97 | 0,03 | 44 |
| 4 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | | 58 | 262,72 | -- | 15238 | -- | 17218 | 1,85 | 107 |
| | | | м3 | | 262,72 | -- | 15238 | -- | 113 | -- | -- |
| 5 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 59,6 | 218,93 | -- | 13048 | -- | 14744 | 1,54 | 92 |
| | | | м3 | | 218,93 | -- | 13048 | -- | 113 | -- | -- |
| 6 | Е0101-28-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | | 1696,8 | 6,83 | 6,83 | 11582 | 11582 | 3072 | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | 1,87 | -- | 3167 | 97 | 0,01 | 10 |
| 7 | Е0101-28-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м | | 17696,8 | 3,29 | 3,29 | 58220 | 58220 | 15443 | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | 0,90 | -- | 15921 | 97 | -- | 52 |
| 8 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | 145,2 | 134,10 | -- | 19471 | -- | 22003 | 0,97 | 141 |
| | | | м3 | | 134,10 | -- | 19471 | -- | 113 | -- | -- |
| 9 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | 17683,97 | 21,55 | 4,52 | 381020 | 79862 | 292123 | 0,11 | 1910 |
| | | | м3 | | 17,03 | -- | 301158 | -- | 97 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 1004146 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ** | | | | | | | | | |
| 10 | Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм. /ФУТЛЯР/ | | 0,0404 | 203396,83 | 105048,10 | 8217 | 4244 | 6610 | 575,00 | 23 |
| | | | км | | 98037,50 | 27815,01 | 3961 | 1124 | 130 | 108,82 | 4 |
| 11 | Е0122-11-13 Изм. и доп.вып.15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 700 мм. /ФУТЛЯР/ | | 0,027 | 309130,54 | 172381,39 | 8347 | 4654 | 6394 | 799,00 | 22 |
| | | | км | | 136229,50 | 45940,86 | 3678 | 1240 | 130 | 180,13 | 5 |
| 12 | Е0122-11-14 Изм. и доп.вып.15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм. /ФУТЛЯР/ | | 0,024 | 351583,30 | 194162,93 | 8438 | 4660 | 6505 | 919,00 | 22 |
| | | | км | | 156689,50 | 51799,63 | 3761 | 1243 | 130 | 203,07 | 5 |
| 13 | С130804-901 Изм. и доп.вып.19 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 560x26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | | 40,804 | 9961,00 | -- | 406449 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С130804-903 Изм. и доп.вып.19 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 710x33,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | | 27,27 | 16788,00 | -- | 457809 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С130804-904 Изм. и доп.вып.19 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 800x38,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | | 24,24 | 21273,00 | -- | 515658 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0122-1-7 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт. /ФУТЛЯР/ | | 0,028 | 1939114,04 | 60158,66 | 54295 | 1684 | 4144 | 539,00 | 15 |
| | | | км | | 91125,00 | 22725,00 | 2552 | 636 | 130 | 110,99 | 3 |
| 17 | Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм | | 0,016 | 145383,43 | 74728,90 | 2326 | 1196 | 1878 | 413,00 | 7 |
| | | | км | | 70416,50 | 19866,11 | 1127 | 318 | 130 | 78,05 | 1 |
| 19 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | | 0,052 | 58791,69 | 25695,31 | 3057 | 1336 | 2696 | 194,00 | 10 |
| | | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 1720 | 354 | 130 | 26,38 | 1 |
| 20 | Е0122-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм | | 0,067 | 51162,26 | 20326,01 | 3428 | 1362 | 3151 | 179,00 | 12 |
| | | | км | | 30825,00 | 5353,43 | 2065 | 359 | 130 | 20,64 | 1 |
| 21 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм | | 0,047 | 47586,09 | 17877,09 | 2237 | 840 | 2102 | 173,00 | 8 |
| | | | км | | 29700,00 | 4698,68 | 1396 | 221 | 130 | 18,10 | 1 |
| 22 | Е0122-47-5 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм | | 24 | 439,99 | 0,69 | 10560 | 17 | 4979 | 0,91 | 22 |
| | | | м | | 159,30 | 0,27 | 3823 | 6 | 130 | -- | -- |
| 23 | Е0122-47-3 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм | | 72 | 313,94 | 0,42 | 22604 | 30 | 14652 | 0,90 | 65 |
| | | | м | | 156,38 | 0,16 | 11259 | 12 | 130 | -- | -- |
| 24 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | | 92 | 244,98 | 0,28 | 22538 | 26 | 17586 | 0,84 | 78 |
| | | | м | | 146,93 | 0,11 | 13518 | 10 | 130 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 32,32 | 67,00 | -- | 2165 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 15,15 | 105,00 | -- | 1591 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 67,67 | 163,00 | -- | 11030 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 145,44 | 318,00 | -- | 46250 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | 6 | 4618,68 | 559,80 | 27712 | 3359 | 10374 | 7,99 | 48 |
| | | футляр | | 1320,75 | 9,29 | 7925 | 56 | 130 | 0,02 | -- |
| 39 | Е0122-35-8 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм | 2 | 2707,16 | 1459,53 | 5414 | 2919 | 3779 | 5,29 | 11 |
| | | шт | | 902,25 | 551,25 | 1805 | 1103 | 130 | 2,69 | 5 |
| 40 | Е0122-35-6 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм | 6 | 1230,66 | 466,78 | 7384 | 2801 | 5370 | 3,04 | 18 |
| | | шт | | 513,00 | 175,50 | 3078 | 1053 | 130 | 0,86 | 5 |
| 41 | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | 5 | 411,46 | 17,71 | 2057 | 89 | 1550 | 1,40 | 7 |
| | | шт | | 231,75 | 6,75 | 1159 | 34 | 130 | 0,03 | -- |
| 42 | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | 13 | 242,08 | 6,95 | 3147 | 90 | 2472 | 0,88 | 11 |
| | | шт | | 144,00 | 2,25 | 1872 | 29 | 130 | 0,01 | -- |
| 43 | С130902-92 Изм. и доп.вып.19 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | 2 | 67953,00 | -- | 135906 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С130902-90 Изм. и доп.вып.19 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | 4 | 33908,00 | -- | 135632 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С130902-86 Изм. и доп.вып.19 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | 5 | 9923,00 | -- | 49615 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С130902-84 Изм. и доп.вып.19 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | 9 | 5889,00 | -- | 53001 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С130901-228 Изм. и доп.вып.19 | Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32 мм, типа FAF ГОСТ 5761-2005 | 3 | 5115,00 | -- | 15345 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С130901-229 Изм. и доп.вып.19 | Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 40 мм, типа FAF ГОСТ 5761-2005 | 1 | 6691,00 | -- | 6691 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 9 | 18075,87 | 36,99 | 162683 | 333 | 3528 | 1,82 | 16 |
| | | шт | | 288,00 | 13,50 | 2592 | 121 | 130 | 0,07 | 1 |
| 50 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,8408 | 247994,13 | 49389,75 | 208513 | 41527 | 89008 | 312,70 | 263 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 52781 | 15687 | 130 | 91,12 | 77 |
| 51 | Е0122-33-6 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм | 0,1148 | 204796,82 | 39324,82 | 23511 | 4514 | 6750 | 147,70 | 17 |
| | | т | | 30375,00 | 14854,50 | 3487 | 1705 | 130 | 72,55 | 8 |
| 52 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 3 | 300,57 | 225,64 | 902 | 677 | 501 | 0,41 | 1 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 209 | 177 | 130 | 0,23 | 1 |
| 53 | С130804-3473 Изм. и доп.вып.18прим. | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. /273х8мм/ | 2 | 8186,00 | -- | 16372 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | С130804-3470 Изм. и доп.вып.18прим. | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. /219х8мм/ | 1 | 3683,00 | -- | 3683 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 48 | 300,57 | 225,64 | 14427 | 10831 | 8019 | 0,41 | 20 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 3337 | 2831 | 130 | 0,23 | 11 |
| 56 | С130804-3390 Изм. и доп.вып.18 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 6 | 6647,00 | -- | 39882 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С130804-3386 Изм. и доп.вып.18 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 29 | 1805,00 | -- | 52345 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | С130804-3379 Изм. и доп.вып.18 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 3 | 475,00 | -- | 1425 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С130804-3377 Изм. и доп.вып.18 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 7 | 297,00 | -- | 2079 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | С130804-3376 Изм. и доп.вып.18прим. | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. /DN 40/ | 3 | 244,00 | -- | 732 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Е0122-33-6 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм(САЛЬНИК,МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА) | 0,77358 | 204796,82 | 39324,82 | 158427 | 30421 | 45485 | 147,70 | 114 |
| | | т | | 30375,00 | 14854,50 | 23497 | 11491 | 130 | 72,55 | 56 |
| 62 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА) | 0,11988 | 247994,13 | 49389,75 | 29730 | 5921 | 12691 | 312,70 | 37 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 7525 | 2237 | 130 | 91,12 | 11 |
| 63 | Е0122-40-8 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм | 14 | 708,82 | 102,44 | 9923 | 1434 | 9623 | 2,45 | 34 |
| | | фланец | | 524,25 | 4,50 | 7340 | 63 | 130 | 0,02 | -- |
| 64 | Е0122-40-7 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм | 8 | 481,59 | 69,84 | 3853 | 559 | 3861 | 1,73 | 14 |
| | | фланец | | 369,00 | 2,25 | 2952 | 18 | 130 | 0,01 | -- |
| 65 | Е0122-40-6 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм | 106 | 391,37 | 57,24 | 41485 | 6067 | 41857 | 1,43 | 152 |
| | | фланец | | 301,50 | 2,25 | 31959 | 238 | 130 | 0,01 | 1 |
| 66 | Е0122-40-4 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм | 20 | 181,14 | 23,64 | 3623 | 473 | 3803 | 0,71 | 14 |
| | | фланец | | 146,25 | -- | 2925 | -- | 130 | -- | -- |
| 67 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | 11 | 156,43 | 21,43 | 1721 | 236 | 1802 | 0,60 | 7 |
| | | фланец | | 126,00 | -- | 1386 | -- | 130 | -- | -- |
| 68 | Е0122-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм | 34 | 118,85 | 16,47 | 4041 | 560 | 4276 | 0,46 | 16 |
| | | фланец | | 96,75 | -- | 3290 | -- | 130 | -- | -- |
| 69 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | 40 | 74,06 | 9,93 | 2962 | 397 | 3276 | 0,32 | 13 |
| | | фланец | | 63,00 | -- | 2520 | -- | 130 | -- | -- |
| 70 | С130809-17 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм | 14 | 1877,00 | -- | 26278 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | С130809-16 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм | 8 | 1539,00 | -- | 12312 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | С130809-15 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм | 106 | 904,00 | -- | 95824 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | С130809-13 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм | 20 | 656,00 | -- | 13120 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм | 11 | 384,00 | -- | 4224 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | С130809-11 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | 34 | 272,00 | -- | 9248 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | С130809-9 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | 33 | 202,00 | -- | 6666 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | С130809-8 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм | 1 | 189,00 | -- | 189 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | С130809-7 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм | 6 | 171,00 | -- | 1026 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | Е0122-38-7 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм | 2 | 3743,20 | 537,62 | 7486 | 1075 | 3475 | 5,59 | 11 |
| | | врезка | | 1134,00 | 202,50 | 2268 | 405 | 130 | 0,99 | 2 |
| 80 | Е0122-38-6 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 250 мм | 3 | 2978,32 | 475,97 | 8935 | 1428 | 4677 | 5,02 | 15 |
| | | врезка | | 1019,25 | 180,00 | 3058 | 540 | 130 | 0,88 | 3 |
| 81 | Е0122-38-3 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм | 4 | 916,73 | 180,25 | 3667 | 721 | 2410 | 2,01 | 8 |
| | | врезка | | 396,00 | 67,50 | 1584 | 270 | 130 | 0,33 | 1 |
| 82 | Е0122-38-1 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм | 6 | 478,53 | 80,05 | 2871 | 480 | 2229 | 1,30 | 8 |
| | | врезка | | 254,25 | 31,50 | 1526 | 189 | 130 | 0,15 | 1 |
| 83 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных упоров | 1,6 | 1725,11 | 260,48 | 2760 | 417 | 1182 | 3,94 | 6 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 983 | 143 | 105 | 0,35 | 1 |
| 84 | Е0106-1-2 | Устройство бетонных опор | 0,396 | 1746,05 | 98,32 | 691 | 39 | 305 | 4,41 | 2 |
| | | м3 | | 695,25 | 37,15 | 275 | 15 | 105 | 0,18 | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 3550489 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-2 | Тенге | | | 4554635 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 17938230 | 793323 | | | 4006 |
| | | | **Тенге** | | | 1177529 | 210638 | | | 599 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 14071668 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2313774 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 735464 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 21025 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 10648237 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 50334 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 879345 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 440 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 131902 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 897061 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 15848074 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5038 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 867365 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 20506 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 86 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1206 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 18996 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1387 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 208 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1314 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 23207 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1415 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 275700 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 275700 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 16542 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 2542141 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 20718158 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9193 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1629246 | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:** | **20 718 158** |
| **Оборудование** | **-** |
| **Итого с временными, 1,5%** | **21 028 930** |
| **Зимние удорожания, 1,1426352%** | **240 284** |
| **Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%** | **84 116** |
| **Затраты на выслугу лет: - 1%** | **210 289** |
| **Итого:** | **21 563 619** |
| **Итого с оборудованием:** | **21 563 619** |
| **Пересчет в текущих ценах, 2016г.-38%, (2121/775); 2017г.-62%, (2269/775);** | **61 567 890** |
| **Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%** | **1 231 358** |
| **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | **62 799 247** |
| **Итого с поправочным коэффициентом, к=0,99986235555** | **62 790 603** |
| **Налог на добавленную стоимость, 12%** | **7 534 872** |
| **Итого с НДС** | **70 325 476** |

**Инженер:**
Инженер-эксперт 1 категории ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

_____ С.Омаров

**Подрядчик:**
Главный инженер ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ В. Полосухин

Начальник участка ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ У.Шамбилов