Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Инженер: "Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС
Мердігер: "А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС
14.06.2016 жылғы №160 келісімшарт 28.10.2017 жылғы №4 қосымша келісім

Форма 3

Нысан: "Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы"

2017 жылғы қараша айында орындалған жұмыстардың №9 анықтамасы
24.11.2017 ж

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
4853504		№160 келісім шартқа №3 қосымша келісім	08.09.2017			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жалпы сомасы	Есептік айдың ҚҚС-ы	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	Төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы	407 973 828	4 669 536							38 912 796	43 582 332
Ұстап қалу, 5%										2 179 117
Қайтарым, 5%										
Төлем сомасы										**41 403 215**

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і басшысы

Қ.Жұматаев

Инженер:
"Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС-нің директоры

Д.Егембердиев

Мердігер:
"А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС-нің директоры

Б.Тулендиев

Заказчик: - ГУ "Отдел ПТ и АД г. Шымкент"
Инженер: - ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: - ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Договор: №160 от 14.06.2016г. доп.согл. №4 от 28.10.2017 г.
Наименование стройки : "Строительство внутригородской улицы Аргынбекова от Темирлановского шоссе до мкр Самал-3 в г.Шымкент (ПК0+00-ПК30+00)"

Форма 2-В

АКТ №9

приемки выполненных работ за **ноябрь** 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл.	Всего	Экспл.			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 02-01-02. Дорожная одежда								
4	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3. /12см/								
		м2	2500	179,30	16,01	448241	40016	35311	0,04	95
				6,48	4,14	16200	10350	133	0,01	35
5	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя								
		м2	2500	172,86	–	432144	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2								
		т	1	40097,59	339,59	40098	340	187	0,58	1
				–	140,94	–	141	133	0,58	1
7	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см / 10 см / из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	2500	378,80	15,35	946991	38379	36575	0,03	84
				5,94	5,06	14850	12650	133	0,02	44
8	Е0127-54-6 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	2500	533,38	–	1333440	–	399	–	3
				0,12	–	300	–	133	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3469790				
		Локальная смета 02-02-05. БЛАГОУСТРОЙСТВО СЪЕЗДОВ И ПРИМЫКАНИЙ								
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ								
20	Е0130-3-2	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см								
		м3	6,55	836,12	33,87	5477	222	1969	1,94	13
				263,25	12,47	1724	82	109	0,06	–
	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х330 мм при других видах покрытий								
		м	152,5	416,89	6,63	63576	1011	22399	0,70	106
				108,68	1,76	16574	268	133	0,01	1
22	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-400 БР 100х30х18								
		м3	5,25	12819,00	–	67300	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			170364				
		Локальная смета 02-01-06. УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ, ТРУБ НА СЪЕЗДАХ, БОРТОВЫХ КАМНЕЙ								
		РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ								
2	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором из сборного железобетона								
		м3	45,307	1996,71	958,90	90465	43445	68767	5,38	244
				933,75	331,09	42305	15001	120	1,25	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	405	2030,00	–	822150	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1040265				

РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ

9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х30х15 мм при других видах покрытий	200	416,89	6,63	83379	1326	29376	0,70	140
		м		108,68	1,76	21736	351	133	0,01	1
10	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-400 БР 100х30х18	10,4	12819,00	–	133318	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			260837				

Локальная смета 5-1-1. Строительство т/канализации для переноса кабелей связи по ул Аргынбекова(Сапырганата) г Шымкент

5	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	1,842	621603,38	–	1144993	–	42125	133,00	245
		кан.-км		20790,00	–	38295	–	110	–	–
6	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,29	620163,38	–	179847	–	6173	124,00	36
		кан.-км		19350,00	–	5612	–	110	–	–
11	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	624,96	33,67	32,10	21043	20062	8424	0,01	7
		м3		1,57	12,33	981	7703	97	0,05	31
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	306,18	134,10	–	41059	–	46396	0,97	298
		м3		134,10	–	41059	–	113	–	–
19	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	25	10780,95	575,55	269524	14389	36871	6,91	173
		колодец		1194,75	146,03	29869	3651	110	0,59	15
20	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	15,5	22300,00	–	345650	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
21	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10	25	4260,00	–	106500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	12,9	33,67	32,10	434	414	174	0,01	–
		м3		1,57	12,33	20	159	97	0,05	1
27	Е0134-115-1	Установка опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой до 6,5м	9	786,51	90,13	7079	811	5658	3,36	30
		опора		537,75	33,75	4840	304	110	0,17	2
28	С11021-6	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 14-34 см, длиной 4,5-6,5 м	1,611	6220,00	–	10020	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
29	Е0134-119-1	Установка подпоры к опорам высотой до 8,5 м	6	824,76	90,13	4949	541	4024	3,48	21
		подпора		576,00	33,75	3456	202	110	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С11021-6	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 14-34 см, длиной 4,5-6,5 м	1,098	6220,00	–	6830	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
31	Е0134-118-1	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	9	542,38	90,13	4881	811	3252	1,83	16
		шт		294,75	33,75	2653	304	110	0,17	2
32	Е0134-118-2	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	6,25	877,32	178,69	5483	1117	3821	3,05	19
		шт		488,25	67,50	3052	422	110	0,33	2
33	С143019-58 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий) длиной 3,25 м, марки ПТ 33-2	21	4410,00	–	92610	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
34	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	0,1575	353,25	–	56	–	63	2,33	–
		м3		353,25	–	56	–	113	–	–
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			2541815				

РАЗДЕЛ 1.(ГНБ) устройство горизонтального направленного бурения установкой "Навигатор"

38	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	690	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	110	0,56	1
39	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	1353	503	1148	2,35	5
		установ.		425,14	96,53	850	193	110	0,39	1
40	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	54	831,44	781,34	44897	42192	6757	0,28	15
		м		49,84	63,92	2691	3452	110	0,30	16
	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	54	1089,57	1024,24	58837	55309	8955	0,36	19
		м		64,08	86,68	3460	4681	110	0,41	22
42	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	108	5063,58	4756,84	546866	513739	82958	1,68	181
		м		299,04	399,26	32296	43120	110	1,87	202
43	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d-100 мм	108	600,00	–	64800	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
44	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,411	6450,00	–	2651	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	С11011-836	Сополимер БМК-5, марки А, Б	0,033	440300,00	–	14530	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			885410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 5-1-2. Перенос СЛ и магистральных кабелей по ул Аргынбекова,в новую телефонную канализацию г Шымкент										
1	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	1832	54,58	23,45	99991	42960	72406	0,14	256
		м кабеля		29,97	5,96	54905	10919	110	0,03	63
2	С151606-1718 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-4-G.652.D-CF-2,7-2001. /Кабель ОКЛ-4/	0,073	69035,00	–	5040	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
5	С151606-1741 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-96-G.652.D-CF-2,7-2004. /Кабель ОКЛ-96/	0,645	333418,00	–	215055	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
6	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	480	73,65	31,82	35352	15274	25745	0,19	91
		м кабеля		40,67	8,09	19522	3883	110	0,05	23
7	С151606-1646 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКГ-П-8-G.652.D-CF-2,7-1001. /Кабель ОКЗБ-8/	0,48	62619,00	–	30057	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
8	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	3769	59,83	28,70	225499	108170	154518	0,14	528
		м кабеля		29,97	7,30	112957	27514	110	0,04	160
	С130804-970 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3769	56,00	–	211064	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
10	С151606-1689 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКГ-П-32-G.652.D-CF-2,7-1004. /ОК-32/	1,279	159201,00	–	203618	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
11	С151606-1682 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКГ-П-4-G.652.D-CF-2,7-1002. /ОК-4/	1,63	57270,00	–	93350	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
12	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	4,432	38387,00	11520,00	170131	51057	99712	114,00	505
		км		18090,00	2362,98	80175	10473	110	13,71	61
22	Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 4	6	15853,92	13256,75	95124	79541	21807	8,40	50
		муфта		2032,24	1271,79	12193	7631	110	7,38	44
	СПРАЙС	Муфта на кабель ОК-4	6	7323,69	–	43942	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
24	С151606-1718 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-4-G.652.D-CF-2,7-2001. /Кабель ОКЛ-4/	0,024	69035,00	–	1657	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
25	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	5	22500,37	19258,67	112502	96293	24531	10,80	54
		муфта		2612,88	1847,38	13064	9237	110	10,71	54
26	СПРАЙС	Муфта на кабель ОК-8	5	13190,48	–	65952	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
37	Ц0110-893-25К=1,1	Муфты разветвительных парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 400х2 2х палая	1	9423,70	2719,20	9424	2719	7732	30,80	31
		шт		6385,50	643,50	6386	643	110	3,73	4
38	СПРАЙС	Муфта емк 400х2 ХАГА-1000 100/25-260	1	14473,60	–	14474	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Ц0110-893-24К=1,15	Муфты разветвительных парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 300х2 3х палая								
		шт	1	7180,55	2212,60	7181	2213	5724	25,30	25
				4683,95	519,81	4684	520	110	3,01	3
40	СПРАЙС	Муфта емк 300х2 ХАГА-1000 100/25-260								
		шт	1	8256,11	–	8256	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
41	Ц0110-893-21	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2								
		шт	10	3240,00	1019,00	32400	10190	25047	12,00	120
				2036,00	241,00	20360	2410	110	1,40	14
42	СПРАЙС	Муфта емк 100х2 ХАГА-1000 55/15-240								
		шт	10	6516,00	–	65160	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
50	Ц0110-893-24	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 300х2								
		шт	3	6281,00	1924,00	18843	5772	14933	22,00	66
				4073,00	452,01	12219	1356	110	2,62	8
51	СПРАЙС	Муфта емк 300х2 ХАГА-1000 100/25-260								
		шт	3	8256,11	–	24768	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
73	Ц0110-897-21	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 500х2								
		кабель	1	48989,00	17900,00	48989	17900	44957	181,00	181
				30380,00	10489,94	30380	10490	110	60,84	61
74	Ц0110-897-19	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 100х2								
		кабель	6	10285,00	3441,00	61710	20646	48411	39,00	234
				6525,00	810,01	39150	4860	110	4,70	28
75	Ц0110-897-18	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 50х2								
		кабель	2	5606,00	1948,00	11212	3896	8406	21,00	42
				3398,00	423,01	6796	846	110	2,45	5
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2612560				

Локальная смета 5-1-3. Перенос распределительных кабелей по ул Аргынбекова в новую канализацию

1	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в т/канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг								
		км	10,752	38387,00	11520,00	412737	123863	241902	114,00	1226
				18090,00	2362,98	194504	25407	110	13,71	147
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				693917				

Локальная смета 5-1-4. Демонтаж существующих сетей для переноса по ул Аргынбекова

	Е0134-105-3К=0,8	Демонтаж колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на 8трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3								
		колодец	43	1793,67	522,87	77128	22483	66384	7,40	318
				1270,80	132,66	54644	5704	110	0,54	23
2	Е0134-105-4К=0,8	Демонтаж колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2								
		колодец	15	1416,24	460,44	21244	6907	17698	5,53	83
				955,80	116,82	14337	1752	110	0,47	7
3	Е0134-101-1К=0,6	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий. /Демонтаж/								
		кан.-км	6,21	16470,00	–	102279	–	112507	105,00	652
				16470,00	–	102279	–	110	–	–
7	Ц0110-897-27	Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 3 кг								
		км	0,575	46464,00	24170,00	26717	13898	17517	143,00	82
				22070,00	5625,08	12690	3234	110	32,63	19
9	Ц0110-897-25	Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг								
		км	11,346	24998,00	14190,00	283627	161000	174978	67,00	760
				10690,00	3329,97	121289	37782	110	19,31	219
10	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3К=0,3	Демонтаж ОК в канализации по занятому каналу трубопровода								
		м кабеля	5070	21,75	9,55	110257	48398	81580	0,06	289
				12,20	2,43	61859	12305	110	0,01	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	61,294 т	27,10	–	1661	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
12	С010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	61,294 т	68,94	–	4226	–	845	0,29	18
				13,79	–	845	–	100	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1164566				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10392945	1608166			7366
			Тенге			1258605	280138			1447
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2533024				
		Материалы -	Тенге			154773				
		Всего заработная плата -	Тенге				972642			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			771329				
		Накладные расходы -	Тенге			1069906				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							535
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				160486			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216176				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3819106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6059
		Сметная заработная плата -	Тенге				1133128			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7584057				
		Материалы -	Тенге			1618615				
		Всего заработная плата -	Тенге				566101			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34031				
		Местные материалы -	Тенге			4666521				
		Транспортные расходы -	Тенге			4226				
		Накладные расходы -	Тенге			649907				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							325
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97486			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			494038				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8728002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3613
		Сметная заработная плата -	Тенге				663587			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			275864				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			275864				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16552				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			292416				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12839524				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9673
		Сметная заработная плата -	Тенге				1796715			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	**12 839 524**
Оборудование	**-**
Итого с временными, 1,5%	**13 032 117**
Зимние удорожания, 1,1426352%	**148 910**
Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%	**52 128**
Затраты на выслугу лет: - 1%	**130 321**
Итого:	**13 363 476**
Итого с оборудованием:	**13 363 476**
Пересчет в текущих ценах, 2016г.-38%, (2121/775); 2017г.-62%, (2269/775);	**38 155 052**
Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%	**763 101**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**38 918 153**
Итого с поправочным коэффициентом, к=0,99986235555	**38 912 796**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**4 669 536**
Итого с НДС	**43 582 332**

Инженер:

Инженер-эксперт I категории ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

_____ С.Омаров

Подрядчик:

Главный инженер ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ В. Полосухин

Начальник участка ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ У.Шамбилов