Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Инженер: "Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС
Мердігер: "А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС
14.06.2016 жылғы №160 келісімшартқа 10.03.2019 жылғы №7 қосымша келісім
Нысан: "Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы"

Форма 3

2019 жылғы наурыз айында орындалған жұмыстардың №1 анықтамасы
18.03.2019

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
3489851		14.06.2016ж. №160 келісім шарт 10.03.2019ж. №7 қосымша келісім	10.03.2019			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	Құрылыс басынан бері жалпы соммасы	Жыл басынан бері жалпы соммасы	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	Осы айдағы төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы	1 148 393 324	49 000 000							43 750 000	49 000 000
Ұстап қалу, 5%										2 450 000
Қайтарым, 5%										
Төлем сомасы										**46 550 000**

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар басқармасы" ММ-і басшысы
К.Жұматаев

Инженер:
"Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС-нің директоры
Д.Етембердиев

Мердігер:
"А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС-нің директоры
Б.Тулендиев

Форма 2-В

Заказчик: - ГУ "Управление ПТ и АД г. Шымкент"
Инженер: - ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: - ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Договор: №160 от 14.06.2016г. доп.согл. №7 от 08.02.2019 г.
Наименование стройки : "Строительство внутригородской улицы Аргынбекова от Темирлановского шоссе до мкр Самал-3 в г.Шымкент (ПК0+00-ПК30+00)"

АКТ №1

приемки выполненных работ за **март** 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 02-01-06. УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ, ТРУБ НА СЪЕЗДАХ, БОРТОВЫХ КАМНЕЙ								
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ d-0,325м								
5	Е0122-8-8	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием** ост-к 258м	0,621 ✓	203956,79	85907,16	126657	53348	103578	504,00	313
		км		95850,00	32451,75	59523	20153	130	158,50	98
6	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм**	623,484	4203,00	--	2620503	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0130-78-3	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	636,26542	323,08	13,70	205566	8717	74811	0,61	385
		м2		102,83	5,04	65427	3207	109	0,02	16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3318983				
		РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ ВДОЛЬ ЛОТКОВ								
9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х30х15 мм при других видах покрытий**	2601	416,89	6,63	1084342	17246	382037	0,70	1815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		108,68	1,76	282677	4569	133	0,01	16
10	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-400 БР 100х30х18	135,252	12819,00	--	1733795	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3392185				
		ИТОГО ПО Локальной смете 2-6	Тенге			6711167				
		Дополнительные работы								
		Локальная смета 02-01-07. Устройство брусчатки на разделительной полосе								
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	1984	97,30	17,83	193038	35365	30286	0,04	83
		м2		6,41	5,07	12717	10054	133	0,02	36
2	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из клинца толщиной 12 см/4см/	1984	187,59	12,52	372174	24839	111940	0,24	482
		м2		38,03	4,39	75452	8714	133	0,02	35
3	Е0127-56-2 К=8	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать	1984	-101,08	--	-200543	--	-17521	-0,04	-86
		м2		-6,64	--	-13174	--	133	--	--
4	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1984	99,91	42,08	198226	83487	190595	0,38	756
		м2		57,38	14,85	113842	29462	133	0,07	144
5	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный ГОСТ 8736-93	74,275	905,00	--	67219	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	32,186	7580,00	--	243970	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С143003-32 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	1984	1100,00	--	2182400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО Локальной смете 02-01-07	Тенге			3574091				
		Демонтаж существующего бетонного забора и монтаж нового на территории ТОО "ШДС" ПК00+00-ПК01+00, 128 п.м.								
13	У1-31-17	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б6В-1, демонтажные работы	128	854,27	346,07	109347	44297	109706	3,12	399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		508,20	104,00	65050	13312	140	0,64	81
14	У1-31-17	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б6В-1, строительные работы	128	10973,48	432,59	1404605	55372	137133	3,90	499
		м		635,25	130,00	81312	16640	140	0,64	81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1866439				
		Демонтаж теплотрассы - 514 п.м.								
15	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1951,155	23,36	22,08	45577	43080	12942	0,01	17
		м3		1,28	5,56	2497	10845	97	0,02	38
16	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	60,345	262,72	--	15854	--	17915	1,85	112
		м3		262,72	--	15854	--	113	--	--
17	Е0101-17-2	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2060	29,59	28,58	60962	58865	21086	0,01	14
		м3		0,99	9,56	2039	19699	97	0,04	72
18	С010333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	3399	85,95	--	292144	--	58429	0,36	1227
		т		17,19	--	58429	--	100	--	--
19	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3257,2	6,83	6,83	22233	22233	5897	--	--
		м3		--	1,87	--	6080	97	0,01	20
20	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	3257,2	3,29	3,29	10716	10716	2842	--	--
		м3		--	0,90	--	2930	97	--	10
21	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	814,3	134,10	--	109198	--	123393	0,97	791
		м3		134,10	--	109198	--	113	--	--
22	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3257,2	21,55	4,52	70180	14710	53806	0,11	352
		м3		17,03	--	55470	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	100	950,06	451,55	95006	45155	85399	2,66	266
		м3		453,60	156,39	45360	15639	140	0,60	60
24	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	230	68,94	68,94	15856	15856	3171	--	--
		т		--	13,79	--	3171	100	0,29	67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1189963				
		Перенос абонентских ящиков								
		ПК29+90 Абонентский ящик								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28,08	218,93	--	6148	--	6947	1,54	43
		м3		218,93	--	6148	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27,2376	134,10	--	3653	--	4127	0,97	26
		м3		134,10	--	3653	--	113	--	--
3	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
4	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	13	412,02	6,65	5356	86	4235	1,40	18
		м		252,00	2,50	3276	33	128	0,01	--
5	С130804-6877 Изм. и доп. вып. 22	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x1,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	13	187,00	--	2431	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-46	Переход, Dy 50x32 мм	0,1	226,00	--	23	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-1383 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	130,00	--	130	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
8	С130804-1393 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги стальные диаметром до 40мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	224,00	--	448	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПК28+80 Абонентский ящик								
9	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15,12	218,93	--	3310	--	3741	1,54	23
		м3		218,93	--	3310	--	113	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,6664	134,10	--	1967	--	2222	0,97	14
		м3		134,10	--	1967	--	113	--	--
11	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
12	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	7	412,02	6,65	2884	47	2280	1,40	10
		м		252,00	2,50	1764	18	128	0,01	--
13	С130804-6877 Изм. и доп. вып. 22	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x1,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	7	187,00	--	1309	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-46	Переход, Dy 50x32 мм	0,1	226,00	--	23	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-1383 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	130,00	--	130	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-1393 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги стальные диаметром до 40мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	224,00	--	224	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	384,00	--	768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
18	С130804-50	Переход, Dy 110х40 мм	0,1	1220,00	--	122	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130810-3336 Изм. и доп. вып. 22	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 40 мм	1	1507,00	--	1507	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПК28+00 ОДВ								
20	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15,84	218,93	--	3468	--	3919	1,54	24
		м3		218,93	--	3468	--	113	--	--
21	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,3648	134,10	--	2060	--	2328	0,97	15
		м3		134,10	--	2060	--	113	--	--
22	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
23	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	11	412,02	6,65	4532	73	3583	1,40	15
		м		252,00	2,50	2772	28	128	0,01	--
24	С130804-6877 Изм. и доп. вып. 22	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40х1,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	11	187,00	--	2057	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-1383 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	130,00	--	260	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-1393 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги стальные диаметром до 40мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	224,00	--	672	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
27	С130810-3336 Изм. и доп. вып. 22	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 40 мм	2	1507,00	--	3014	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПК27+00 Абонентский ящик								
28	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	23,04	218,93	--	5044	--	5700	1,54	35
		м3		218,93	--	5044	--	113	--	--
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,3488	134,10	--	2997	--	3387	0,97	22
		м3		134,10	--	2997	--	113	--	--
30	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
31	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	16	412,02	6,65	6592	106	5212	1,40	22
		м		252,00	2,50	4032	40	128	0,01	--
32	С130804-6877 Изм. и доп. вып. 22	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x1,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	16	187,00	--	2992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С130804-46	Переход, Dy 50x32 мм	0,2	226,00	--	45	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-1393 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги стальные диаметром до 40мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	224,00	--	1344	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С130810-3336 Изм. и доп. вып. 22	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 40 мм	2	1507,00	--	3014	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПК25+30 Абонентский ящик								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
36	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,28	218,93	--	3783	--	4275	1,54	27
		м3		218,93	--	3783	--	113	--	--
37	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,7616	134,10	--	2248	--	2540	0,97	16
		м3		134,10	--	2248	--	113	--	--
38	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	17	300,57	225,64	5110	3836	2840	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1182	1003	130	0,23	4
39	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	22	412,02	6,65	9064	146	7167	1,40	31
		м		252,00	2,50	5544	55	128	0,01	--
40	С130804-6877 Изм. и доп. вып. 22	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x1,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	22	187,00	--	4114	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130810-3336 Изм. и доп. вып. 22	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 40 мм	2	1507,00	--	3014	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С130804-46	Переход, Dy 40x32 мм	0,1	226,00	--	23	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-1393 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги стальные диаметром до 40мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	224,00	--	3136	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПК25+00 Абонентский ящик								
44	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,08	218,93	--	2207	--	2494	1,54	16
		м3		218,93	--	2207	--	113	--	--
45	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,7776	134,10	--	1311	--	1482	0,97	10
		м3		134,10	--	1311	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
46	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	27	300,57	225,64	8115	6092	4511	0,41	11
		шт		69,53	58,98	1877	1592	130	0,23	6
47	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	84	412,02	6,65	34609	559	27364	1,40	118
		м		252,00	2,50	21168	210	128	0,01	1
48	С130804-6877 Изм. и доп. вып. 22	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x1,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	84	187,00	--	15708	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130810-3336 Изм. и доп. вып. 22	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 40 мм	2	1507,00	--	3014	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-46	Переход, Dy 40x32 мм	0,1	226,00	--	23	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130804-1393 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги стальные диаметром до 40мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	224,00	--	5376	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПК24+70 Абонентский ящик								
52	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,64	218,93	--	1892	--	2137	1,54	13
		м3		218,93	--	1892	--	113	--	--
53	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,3808	134,10	--	1124	--	1270	0,97	8
		м3		134,10	--	1124	--	113	--	--
54	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	14	300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6
		шт		69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
55	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	42	412,02	6,65	17305	279	13682	1,40	59
		м		252,00	2,50	10584	105	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
56	С130804-6877 Изм. и доп. вып. 22	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x1,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	42	187,00	--	7854	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	С130810-3336 Изм. и доп. вып. 22	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 40 мм	2	1507,00	--	3014	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С130804-1393 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги стальные диаметром до 40мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	224,00	--	2688	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПК24+00 Абонентский ящик								
59	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,52	218,93	--	2522	--	2850	1,54	18
		м3		218,93	--	2522	--	113	--	--
60	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,1744	134,10	--	1498	--	1693	0,97	11
		м3		134,10	--	1498	--	113	--	--
61	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	14	300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6
		шт		69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
62	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	56	412,02	6,65	23073	372	18243	1,40	78
		м		252,00	2,50	14112	140	128	0,01	1
63	С130804-6877 Изм. и доп. вып. 22	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x1,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	56	187,00	--	10472	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С130810-3336 Изм. и доп. вып. 22	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 40 мм	2	1507,00	--	3014	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	С130804-1393 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги стальные диаметром до 40мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	224,00	--	2688	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПК22+50 Абонентский ящик								
66	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,96	218,93	--	2837	--	3206	1,54	20
		м3		218,93	--	2837	--	113	--	--
67	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,5712	134,10	--	1686	--	1905	0,97	12
		м3		134,10	--	1686	--	113	--	--
68	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	22	300,57	225,64	6613	4964	3675	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1530	1298	130	0,23	5
69	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	63	412,02	6,65	25957	419	20523	1,40	88
		м		252,00	2,50	15876	158	128	0,01	1
70	С130804-6877 Изм. и доп. вып. 22	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x1,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	63	187,00	--	11781	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	С130810-3336 Изм. и доп. вып. 22	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 40 мм	2	1507,00	--	3014	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	С130804-1393 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги стальные диаметром до 40мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	224,00	--	4480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПК22+60 Абонентский ящик								
73	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,96	218,93	--	2837	--	3206	1,54	20
		м3		218,93	--	2837	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
74	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,5712	134,10	--	1686	--	1905	0,97	12
		м3		134,10	--	1686	--	113	--	--
75	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	24	300,57	225,64	7214	5415	4010	0,41	10
		шт		69,53	58,98	1669	1416	130	0,23	5
76	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	96	412,02	6,65	39554	638	31273	1,40	134
		м		252,00	2,50	24192	240	128	0,01	1
77	С130804-6877 Изм. и доп. вып. 22	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x1,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	96	187,00	--	17952	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	С130810-3336 Изм. и доп. вып. 22	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 40 мм	2	1507,00	--	3014	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	С130804-1393 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги стальные диаметром до 40мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	224,00	--	4928	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПК22+00 Абонентский ящик								
80	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,28	218,93	--	3783	--	4275	1,54	27
		м3		218,93	--	3783	--	113	--	--
81	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,7616	134,10	--	2248	--	2540	0,97	16
		м3		134,10	--	2248	--	113	--	--
82	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	14	300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6
		шт		69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
83	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	84	412,02	6,65	34609	559	27364	1,40	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		252,00	2,50	21168	210	128	0,01	1
84	С130804-6877 Изм. и доп. вып. 22	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x1,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	84	187,00	--	15708	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	С130810-3336 Изм. и доп. вып. 22	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 40 мм	2	1507,00	--	3014	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	С130804-1393 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги стальные диаметром до 40мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	224,00	--	2688	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПК22+00 ОДВ								
87	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,96	218,93	--	2837	--	3206	1,54	20
		м3		218,93	--	2837	--	113	--	--
88	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,5712	134,10	--	1686	--	1905	0,97	12
		м3		134,10	--	1686	--	113	--	--
89	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
90	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	18	412,02	6,65	7416	120	5864	1,40	25
		м		252,00	2,50	4536	45	128	0,01	--
91	С130804-6877 Изм. и доп. вып. 22	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x1,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	18	187,00	--	3366	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С130810-3336 Изм. и доп. вып. 22	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 40 мм	2	1507,00	--	3014	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	С130804-46	Переход, Dy 50х40 мм	0,1	226,00	--	23	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПК20+20 ОДВ								
94	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	23,04	218,93	--	5044	--	5700	1,54	35
		м3		218,93	--	5044	--	113	--	--
95	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,3488	134,10	--	2997	--	3387	0,97	22
		м3		134,10	--	2997	--	113	--	--
96	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
97	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	16	412,02	6,65	6592	106	5212	1,40	22
		м		252,00	2,50	4032	40	128	0,01	--
98	С130804-6877 Изм. и доп. вып. 22	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40х1,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	16	187,00	--	2992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	С130810-3336 Изм. и доп. вып. 22	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 40 мм	2	1507,00	--	3014	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	С130804-1393 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги стальные диаметром до 40мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	224,00	--	448	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПК20+00 Абонентский ящик								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			18,72	218,93	--	4098	--	4631	1,54	29
		м3		218,93	--	4098	--	113	--	--
102	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			18,1584	134,10	--	2435	--	2752	0,97	18
		м3		134,10	--	2435	--	113	--	--
103	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			24	300,57	225,64	7214	5415	4010	0,41	10
		шт		69,53	58,98	1669	1416	130	0,23	5
104	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм								
			156	412,02	6,65	64275	1037	50819	1,40	218
		м		252,00	2,50	39312	390	128	0,01	2
105	С130804-6877 Изм. и доп. вып. 22	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 40х1,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004								
			156	187,00	--	29172	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
106	С130810-3336 Изм. и доп. вып. 22	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 40 мм								
			2	1507,00	--	3014	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	С130804-1393 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фитинги стальные диаметром до 40мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			22	224,00	--	4928	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПК19+50 ОДВ								
108	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			20,16	218,93	--	4414	--	4987	1,54	31
		м3		218,93	--	4414	--	113	--	--
109	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			19,5552	134,10	--	2622	--	2963	0,97	19
		м3		134,10	--	2622	--	113	--	--
110	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			28	300,57	225,64	8416	6318	4678	0,41	12
		шт		69,53	58,98	1947	1651	130	0,23	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**	28	412,02	6,65	11536	186	9121	1,40	39
		м		252,00	2,50	7056	70	128	0,01	--
112	С130804-6877 Изм. и доп. вып. 22	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x1,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	28	187,00	--	5236	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
113	С130810-3336 Изм. и доп. вып. 22	**Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 40 мм**	4	1507,00	--	6028	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	С130804-1393 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Фитинги стальные диаметром до 40мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	24	224,00	--	5376	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1093928				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			11743990	588562			9131
			Тенге			1313113	179467			833
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8612292				
	Материалы -		Тенге			1442011				
	Всего заработная плата -		Тенге				1311376			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			243970				
	Местные материалы -		Тенге			4975079				
	Транспортные расходы -		Тенге			292144				
		Накладные расходы -	Тенге			1642548				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							821
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				246382			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			615290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10870130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9780
		Сметная заработная плата -	Тенге				1557758			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3131699				
	Материалы -		Тенге			109197				
	Всего заработная плата -		Тенге				181204			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2838342				
		Накладные расходы -	Тенге			231941				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34791			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3565458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1121
		Сметная заработная плата -	Тенге				215995			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			14435588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10902
		Сметная заработная плата -	Тенге				1773754			
		Итого с временными, 1,5%				14 652 122				
		Зимние удорожания, 1,1426352%				167 420				
		Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%				58 608				
		Затраты на выслугу лет: - 1%				146 521				
		Итого:				15 024 672				
		Итого с оборудованием:				15 024 672				
		Пересчет в текущих ценах, 2016г.-38%, (2121/775); 2017г.-62%, (2269/775);				42 898 055				
		Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%				857 961				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				43 756 016				
		Итого с поправочным коэффициентом, к=0,99986235555				43 750 000				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				5 250 000				
		Итого с НДС				49 000 000				

Инженер:

Инженер-эксперт I-категории ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

_____ С.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ Тулендиев Б.