Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Инженер: "Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС
Мердігер: "А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС
14.06.2016 жылғы №160 келісімшарт 08.01.2018 жылғы №5 қосымша келісім
Нысан: "Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы"

Форма 3

2018 жылғы мамыр айында орындалған жұмыстардың №3 анықтамасы
22.05.2018 ж

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
4853504		№160 келісім шартқа №5 қосымша келісім	08.01.2018			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	Құрылыс басынан бері жалпы соммасы	Жыл басынан бері жалпы соммасы	1-баганнан						ҚҚС-сыз есепті айда	Осы айдағы [illegible] соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы	733 386 975	98 555 921							61 597 451	68 989 145
Соның ішінде ҚҚС	78 577 176	10 559 563								7 391 694
Ұстап қалу, 5%										3 449 457
Қайтарым, 5%										
Төлем сомасы										**65 539 688**

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімі" ММ-і басшысы
_____К.Жұматаев

Инженер:
"Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС-нің директоры
_____Д.Егембердиев

Мердігер:
"А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС-нің директоры
_____Б.Тулендиев

4140

Заказчик: - ГУ "Отдел ПТ и АД г. Шымкент"

Форма 2-В

Инженер: - ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

Подрядчик: - ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Договор: №160 от 14.06.2016г. доп.согл. №5 от 08.01.2018 г.

Наименование стройки : "Строительство внутригородской улицы Аргынбекова от Темирлановского шоссе до мкр Самал-3 в г.Шымкент (ПК0+00-ПК3[illegible]

АКТ №3

приемки выполненных работ за **май** 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 02-01-02. Дорожная одежда								
3	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	5,4	40097,59	339,59	216527	1834	1012	0,58	3
		т		--	140,94	--	761	133	0,58	3
4	E0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3. /12см/	7012,5	179,30	16,01	1257317	112246	99049	[illegible]	266
		м2		6,48	4,14	45441	29032	133	[illegible]	9
5	E0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	7012,5	172,86	--	1212164	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	2,31	40097,59	339,59	92625	784	433	0,58	1
		т		--	140,94	--	326	133	0,58	1
7	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см / 10 см / из горячих асфальтобетонныхсмесей пористых крупнозернистых марки 1 плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7012,5	378,80	15,35	2656310	107652	102593	0,03	236
		м2		5,94	5,06	41654	35483	133	0,02	124
8	E0127-54-6К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7012,5	533,38	--	3740299	--	1119	--	8
		м2		0,12	--	842	--	133	--	--
9	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	3,31	40097,59	339,59	132723	1124	620	0,58	2
		т		--	140,94	--	467	133	0,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см (5 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностьюкаменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б-1	10040	531,00	15,35	5331192	154129	146885	0,03	337
		м2		5,94	5,06	59638	50802	133	0,02	177
11	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /Тип Б марки1/	10040	126,92	--	1274283	--	267	--	2
		м2		0,02	--	201	--	133	--	--
Локальная смета 02-01-06. Устройство лотков, труб на съездах, бортовых камней										
РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ										
1	Е0130-3-2	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси под лотки толщиной 10 см	47,18	836,12	33,87	39448	1598	14179	1,94	92
		м3		263,25	12,47	12420	588	109	0,06	3
2	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором из сборного железобетона	77	1996,71	958,90	153747	73835	116871	5,38	414
		м3		933,75	331,09	71899	25494	120	1,25	97
3	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	700	2030,00	--	1421000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1614195	75433			506
			Тенге			84319	26082			99
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1614195				
	Всего заработная плата -		Тенге				110401			
	Местные материалы -		Тенге			1454443				
		Накладные расходы -	Тенге			131050				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19658			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1849960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							671
		Сметная заработная плата -	Тенге				130059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1849960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				130059			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ								
8	**Е0130-3-2**	**Устройство подушек из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см**	**20**	**836,12**	**33,87**	**16722**	**677**	**6011**	**1,94**	**39**
		м3		**263,25**	**12,47**	**5265**	**249**	**109**	**0,06**	**1**
9	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х30х15 мм при других видах покрытий**	**1000**	**416,89**	**6,63**	**416894**	**6631**	**146881**	**0,70**	**698**
		м		**108,68**	**1,76**	**108680**	**1757**	**133**	**0,01**	**6**
10	**С143003-10 Изм. и доп. вып. 22**	**Камни бетонные бортовые М-400 БР 100х30х18**	**45**	**12819,00**	**--**	**576855**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1010472**	**7308**			**737**
			Тенге			**113945**	**2006**			**7**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1010472**				
	Материалы -		Тенге			**18700**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**115951**			
	Местные материалы -		Тенге			**870518**				
		Накладные расходы -	Тенге			**152892**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**76**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**22934**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**69802**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1233165**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**821**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138885**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1233165**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**821**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138885**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**18538107**	**460510**			**2098**
			Тенге			**346039**	**144959**			**513**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18538107**				
	Материалы -		Тенге			**670526**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**490998**			
	Местные материалы -		Тенге			**17061032**				
		Накладные расходы -	Тенге			**635921**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**318**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**95388**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1150442**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20324470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2929
		Сметная заработная плата -	Тенге				586386			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20324470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2929
		Сметная заработная плата -	Тенге				586386			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**20 324 470**			
		Стоимость оборудования								
		Итого без оборудования					**20 324 470**			
		Временные здания и сооружения, 1,5%					304 867			
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**20 629 337**			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,1426352%					235 718			
		Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%					82 517			
		Затраты на выслугу лет: - 1%					206 293			
		Итого					**21 153 866**			
		Итого с оборудованием					**21 153 866**			
		Итого в текущем уровне цен 2016г.-38%, (2121/775); 2017г.-62%,					60 397 972			
		Итого с договорным коэффициентом, 0,99986235555					60 389 657			
		Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%					**1 207 793**			
		Итого					**61 597 451**			
		НДС, 12% СМР					7 391 694			
		ВСЕГО ПО АКТУ					**68 989 145**			

Инженер:

Инженер-эксперт I категории ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

_____ С.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ Тулендиев Б.

Начальник участка ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ У.Шамбилов