Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Инженер: "Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС
Мердігер: "А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС
14.06.2016 жылғы №160 келісімшарт 08.01.2018 жылғы №5 қосымша келісім
Нысан: **"Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы"**

Форма 3

2018 жылғы маусым айында орындалған жұмыстардың №4 анықтамасы
15.06.2018 ж

Код Тапсырыс беруші	Код Мердігер	Шарт Нөмірі	Шарт күні	Қаржыландыру көзі Атауы	Қаржыландыру көзі Коды	Ұйымдастыру-құқықтық нысаны Атауы	Ұйымдастыру-құқықтық нысаны Коды
4853504		№160 келісім шартқа №5 қосымша келісім	08.01.2018			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, тенге									
	Құрылыс басынан бері жалпы соммасы	Жыл басынан бері жалпы соммасы	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	Осы айдағы төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы	902 376 120	198 555 921							89 285 714	100 000 000
Соның ішінде ҚҚС	96 683 156	21 273 849								10 714 286
Ұстап қалу, 5%										5 000 000
Қайтарым, 5%										
Төлем сомасы										**95 000 000**

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімі" ММ-і басшысы

_____ **Қ.Жұматаев**

Инженер:
"Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС-нің директоры

_____ **Д.Бегембердиев**

Мердігер:
"А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС-нің директоры

_____ **Б.Тулендиев**

Заказчик: - ГУ "Отдел ПТ и АД г. Шымкент"
Инженер: - ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: - ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Договор: №160 от 14.06.2016г. доп.согл. №5 от 08.01.2018 г.

Форма 2-В

Наименование стройки : "Строительство внутригородской улицы Аргынбекова от Темирлановского шоссе до мкр Самал-3 в г.Шымкент (ПК0+00-ПК30+00)"

АКТ №4

приемки выполненных работ за **июнь** 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 02-01-02. Дорожная одежда								
4	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3. /12см/**								
		м2	7012,5	179,30	16,01	1257317	112246	99049	0,04	266
				6,48	4,14	45441	29032	133	0,01	99
5	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя**								
		м2	7012,5	172,86	--	1212164	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4см / 10 см / из горячих асфальтобетонныхсмесей пористых крупнозернистых марки 1 плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
		м2	7012,5	378,80	15,35	2656310	107652	102593	0,03	236
				5,94	5,06	41654	35483	133	0,02	124
8	Е0127-54-6К=12	**Нормы для корректировки табл. 27-53при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
		м2	7012,5	533,38	--	3740299	--	1119	--	8
				0,12	--	842	--	133	--	--
10	Е0127-53-1	**Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см (5 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностьюкаменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б-1**								
		м2	25544,327	531,00	15,35	13563917	392143	373714	0,03	858
				5,94	5,06	151733	129254	133	0,02	451
11	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /Тип Б марки1/**								
			25544,327	126,92	--	3242101	--	679	--	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО Локальной смете 02-01-02	м2	0,02	--	511	--	133	--	--
			Тенге			27824218				
		Локальная смета 4-2. Сети ВЛ-10 кВ, Наружное освещение								
		РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
		ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ 85шт								
28	Е0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	17,136	402,75	--	6902	--	7799	2,80	48
			м3	402,75	--	6902	--	113	--	--
29	Е0133-204-1	**Установка стальных опор на фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"**	28	4173,61	1831,40	116861	51279	76521	12,00	336
			опора	1977,75	625,01	55377	17500	105	2,34	66
30	СПРАЙС ЛИСТ	**СТОИМОСТЬ СТОЙКИ СТВ-11-4,0**	28	40129,25	--	1123619	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
31	СПРАЙС ЛИСТ	**СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТА Н 1,7м**	28	3216,62	--	90065	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	14	7930,31	98,32	111024	1376	10766	4,41	62
			м3	695,25	37,15	9734	520	105	0,18	3
		ИТОГО ПО Локальной смете 4-2	Тенге			1636171				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			27120579	664696			1818
			Тенге			312193	211790			742
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1213684				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1213684				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72821				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1286505				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25790034				
	Материалы -		Тенге			277417				
	Всего заработная плата -		Тенге				451105			
	Местные материалы -		Тенге			24642384				
		Накладные расходы -	Тенге			595719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89358			298
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1583145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27968898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				540463			2457
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			116861				
	Материалы -		Тенге			4379				
	Всего заработная плата -		Тенге				72877			
	Местные материалы -		Тенге			5826				
		Накладные расходы -	Тенге			76521				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11478			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11603				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			204985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							440
		Сметная заработная плата -	Тенге				84355			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			29460388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2896
		Сметная заработная плата -	Тенге				624819			
		Итого с временными, 1,5%				29 902 294				
		Зимние удорожания, 1,1426352%				341 674				
		Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%				119 609				
		Затраты на выслугу лет: - 1%				299 023				
		Итого:				30 662 600				
		Итого с оборудованием:				30 662 600				
		Пересчет в текущих ценах, 2016г.-38%, (2121/775); 2017г.-62%, (2269/775);				87 547 064				
		Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%				1 750 941				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				89 298 006				
		Итого с поправочным коэффициентом, к=0,99986235555				89 285 714				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				10 714 286				
		Итого с НДС				100 000 000				

Инженер:

Инженер-эксперт I категории ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

С.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Тулендиев Б.