Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Инженер: "Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС
Мердігер: "А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС
14.06.2016 жылғы №160 келісімшарт 08.01.2018 жылғы №5 қосымша келісім
Нысан: **"Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы"**

Форма 3

2018 жылғы шілде айында орындалған жұмыстардың №5 анықтамасы
13.07.2018 ж

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
4853504		№160 келісім шартқа №5 қосымша келісім	08.01.2018			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	Құрылыс басынан бері жалпы соммасы	Жыл басынан бері жалпы соммасы	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	Осы айдағы төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы	962 476 120	258 655 921							53 660 714	60 100 000
Соның ішінде ҚҚС	103 122 441	27 713 134								6 439 286
Ұстап қалу, 5%										3 005 000
Қайтарым, 5%										
Төлем сомасы										**57 095 000**

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімі" ММ-і басшысы
К.Жұматаев

Инженер:
"Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС-нің директоры
Д.Егембердиев

Мердігер:
"А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС-нің директоры
Б.Тулендиев

Заказчик: - ГУ "Отдел ПТ и АД г. Шымкент"

Инженер: - ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

Подрядчик: - ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Договор: №160 от 14.06.2016г. доп.согл. №5 от 08.01.2018 г.

Форма 2-В

Наименование стройки : "Строительство внутригородской улицы Аргынбекова от Темирлановского шоссе до мкр Самал-3 в г.Шымкент (ПК0+00-ПК30+00)"

АКТ №5

приемки выполненных работ за **июль** 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 02-01-03. Устройство тротуаров										
РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ										
1	Е0130-3-2	Устройство подушек изпесчано-гравийной смеси толщиной 10 см	6	836,12	33,87	5017	203	1803	1,94	12
		м3		263,25	12,47	1580	75	109	0,06	--
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200х08 мм	600	137,00	6,63	82199	3978	88129	0,70	419
		м		108,68	1,76	65208	1054	133	0,01	4
3	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые БР 100.20.08 М-300	9,6	12557,00	--	120547	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-21 Изм. и доп. вып. 22	Бетон дорожный класса В15 (М-200)	19,2	4744,00	--	91085	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			412106				
РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТРОТУАРОВ										
9	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(4 СМ)	3454,804	415,93	--	1436965	--	113724	0,14	497
		м2		24,75	--	85506	--	133	--	--
10	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистойасфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см-добавлять	3454,804	131,16	--	453140	--	36575	0,05	160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		7,96	--	27500	--	133	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2162828				
		ИТОГО ПО Локальной смете 02-01-03	Тенге			2574934				
		Локальная смета 02-01-10. Водопропускные трубы								
		РАЗДЕЛ 1. Ж/БЕТОННЫЕ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ								
		Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=28м НА ПК 0+30								
21	Е0130-78-3	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	98	323,08	13,70	31662	1343	11523	0,61	59
		м2		102,83	5,04	10077	494	109	0,02	2
22	Е0109-53-3 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	**Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий, по ж/бетонным и каменным опорам/. /РЕШЕТКИ/**	0,44154	17834,84	681,42	7875	301	6465	104,50	46
		т		16137,00	132,75	7125	59	90	0,65	--
23	С12021-243	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т**	0,44154	153500,00	--	67776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0115-179-6	**Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток**	10,15542	89,06	--	904	--	883	0,52	5
		м2		82,80	--	841	--	105	--	--
		Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=26м НА ПК 10+0								
46	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	170	218,93	--	37218	--	42056	1,54	262
		м3		218,93	--	37218	--	113	--	--
47	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	156	134,10	--	20920	--	23639	0,97	152
		м3		134,10	--	20920	--	113	--	--
48	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/**	14	134,10	--	1877	--	2121	0,97	14
		м3		134,10	--	1877	--	113	--	--
49	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	24,5	68,94	68,94	1689	1689	338	--	--
		т		--	13,79	--	338	100	0,29	7
50	Е0137-73-2	**Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3. /КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО БЪЕФОВ ТОЛЩ 10СМ БЕТОНОМ В15 F200/**	0,9	7426,90	181,91	6684	164	793	4,31	4
		м3		668,25	66,15	601	60	120	0,29	--
51	С143001-58	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов**	0,9135	576,00	--	526	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	0,0195	8049,49	3554,81	157	69	88	14,00	--
		т		2475,00	1272,60	48	25	120	5,35	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0195	29400,00	--	573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	10,92	4921,38	2182,50	53741	23833	22502	7,89	86
		м3		1323,00	567,45	14447	6197	109	1,94	21
55	С143023-22 Изм. и доп. вып. 21	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	18	10818,00	--	194724	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0130-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м	9,88	1227,00	821,25	12123	8114	5716	1,94	19
		м3		317,25	213,53	3134	2110	109	0,73	7
57	С143023-63 Изм. и доп. вып. 21	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 ГОСТ 13015-2012	7	19375,00	--	135625	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С143023-64 Изм. и доп. вып. 21	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 ГОСТ 13015-2012	3	14550,00	--	43650	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/	8,4	1241,70	48,05	10430	404	3644	2,56	22
		м3		380,25	17,69	3194	149	109	0,09	1
60	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/	1,24	7254,66	532,08	8996	660	765	2,55	3
		м3		434,25	131,85	538	163	109	0,43	1
61	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,2648	384,00	--	486	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0306	8049,49	3554,81	246	109	138	14,00	--
		т		2475,00	1272,60	76	39	120	5,35	--
63	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0306	67700,00	--	2072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,043506	34695,88	7958,00	1509	346	1387	138,00	6
		т		24750,00	2981,25	1077	130	115	14,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С12041-11 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,043506	49158,00	--	2139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	98	323,08	13,70	31662	1343	11523	0,61	59
		м2		102,83	5,04	10077	494	109	0,02	2
67	Е0109-53-3 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий, по ж/бетонным и каменным опорам/. /РЕШЕТКИ/	0,44154	17834,84	681,42	7875	301	6465	104,50	46
		т		16137,00	132,75	7125	59	90	0,65	--
68	С12021-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,44154	153500,00	--	67776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	10,15542	89,06	--	904	--	883	0,52	5
		м2		82,80	--	841	--	105	--	--
70	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ С КОЛОДЦЕМ ИЗ БЕТОНА В15 F150/	6	7254,66	532,08	43528	3193	3702	2,55	15
		м3		434,25	131,85	2606	791	109	0,43	3
71	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	6,12	384,00	--	2350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,1481	8049,49	3554,81	1192	526	666	14,00	2
		т		2475,00	1272,60	367	188	120	5,35	1
73	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1481	67700,00	--	10026	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=6м НА ПК 5+97								
172	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	25,3	323,08	13,70	8174	347	2975	0,61	15
		м2		102,83	5,04	2602	128	109	0,02	1
		Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=2м НА ПК 6+70								
187	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	8	323,08	13,70	2585	110	941	0,61	5
		м2		102,83	5,04	823	40	109	0,02	--
		Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=8м НА ПК 8+25								
205	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	38	218,93	--	8319	--	9401	1,54	59
		м3		218,93	--	8319	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23	134,10	--	3084	--	3485	0,97	22
		м3		134,10	--	3084	--	113	--	--
207	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/	15	134,10	--	2012	--	2273	0,97	15
		м3		134,10	--	2012	--	113	--	--
208	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	26,25	68,94	68,94	1810	1810	362	--	--
		т		--	13,79	--	362	100	0,29	8
209	Е0122-8-16 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием. /ДЕМОНТАЖ/	0,006	451414,99	246484,99	2708	1479	2325	1080,00	6
		км		204930,00	93112,20	1230	559	130	454,76	3
210	С01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	1,344	260,00	--	349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
211	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,344	68,94	68,94	93	93	19	--	--
		т		--	13,79	--	19	100	0,29	--
212	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	3,36	4921,38	2182,50	16536	7333	6924	7,89	27
		м3		1323,00	567,45	4445	1907	109	1,94	7
213	С143023-22 Изм. и доп. вып. 21	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	8	10818,00	--	86544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0130-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м	2,85	1227,00	821,25	3497	2341	1649	1,94	6
		м3		317,25	213,53	904	609	109	0,73	2
215	С143023-64 Изм. и доп. вып. 21	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 ГОСТ 13015-2012	5	14550,00	--	72750	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
216	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/	2	1241,70	48,05	2483	96	868	2,56	5
		м3		380,25	17,69	761	35	109	0,09	--
217	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/	1,24	7254,66	532,08	8996	660	765	2,55	3
		м3		434,25	131,85	538	163	109	0,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,2648	384,00	--	486	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0306	8049,49	3554,81	246	109	138	14,00	--
		т		2475,00	1272,60	76	39	120	5,35	--
220	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0306	67700,00	--	2072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	28	323,08	13,70	9046	384	3292	0,61	17
		м2		102,83	5,04	2879	141	109	0,02	1
		Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=8м НА ПК 8+42								
222	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	36,8	218,93	--	8057	--	9104	1,54	57
		м3		218,93	--	8057	--	113	--	--
223	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,1	134,10	--	3500	--	3955	0,97	25
		м3		134,10	--	3500	--	113	--	--
224	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/	10,7	134,10	--	1435	--	1621	0,97	10
		м3		134,10	--	1435	--	113	--	--
225	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	18,725	68,94	68,94	1291	1291	258	--	--
		т		--	13,79	--	258	100	0,29	5
226	Е0130-54-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8;0,8;0,8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м. /ДЕМОНТАЖ/	0,8	4545,00	2961,00	3636	2369	2053	9,44	8
		м3		1584,00	769,86	1267	616	109	2,63	2
227	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	2	152,80	--	306	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2,4	68,94	68,94	165	165	33	--	--
		т		--	13,79	--	33	100	0,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	3,36	4921,38	2182,50	16536	7333	6924	7,89	27
		м3		1323,00	567,45	4445	1907	109	1,94	7
230	С143023-22 Изм. и доп. вып. 21	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	8	10818,00	--	86544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0130-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м	2,85	1227,00	821,25	3497	2341	1649	1,94	6
		м3		317,25	213,53	904	609	109	0,73	2
232	С143023-64 Изм. и доп. вып. 21	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 ГОСТ 13015-2012	5	14550,00	--	72750	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
233	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/	2	1241,70	48,05	2483	96	868	2,56	5
		м3		380,25	17,69	761	35	109	0,09	--
234	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/	1,24	7254,66	532,08	8996	660	765	2,55	3
		м3		434,25	131,85	538	163	109	0,43	1
235	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,2648	384,00	--	486	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
236	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0306	8049,49	3554,81	246	109	138	14,00	--
		т		2475,00	1272,60	76	39	120	5,35	--
237	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0306	67700,00	--	2072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
238	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	28	323,08	13,70	9046	384	3292	0,61	17
		м2		102,83	5,04	2879	141	109	0,02	1
		Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=8м НА ПК 8+20								
239	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	31,8	218,93	--	6962	--	7867	1,54	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	218,93	--	6962	--	113	--	--
			22,6	134,10	--	3031	--	3425	0,97	22
241	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/	м3	134,10	--	3031	--	113	--	--
			9,2	134,10	--	1234	--	1394	0,97	9
242	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	м3	134,10	--	1234	--	113	--	--
			15,05	68,94	68,94	1038	1038	208	--	--
243	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	т	--	13,79	--	208	100	0,29	4
			3,36	4921,38	2182,50	16536	7333	6924	7,89	27
244	С143023-22 Изм. и доп. вып. 21	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	м3	1323,00	567,45	4445	1907	109	1,94	7
			8	10818,00	--	86544	--	--	--	--
245	Е0130-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			3,04	1227,00	821,25	3730	2497	1759	1,94	6
246	С143023-63 Изм. и доп. вып. 21	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 ГОСТ 13015-2012	м3	317,25	213,53	964	649	109	0,73	2
			4	19375,00	--	77500	--	--	--	--
247	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			8,4	1241,70	48,05	10430	404	3644	2,56	22
248	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/	м3	380,25	17,69	3194	149	109	0,09	1
			1,24	7254,66	532,08	8996	660	765	2,55	3
249	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	434,25	131,85	538	163	109	0,43	1
			1,2648	384,00	--	486	--	--	--	--
250	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,0306	8049,49	3554,81	246	109	138	14,00	--
			т	2475,00	1272,60	76	39	120	5,35	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0306	67700,00	--	2072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
252	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	98	323,08	13,70	31662	1343	11523	0,61	59
		м2		102,83	5,04	10077	494	109	0,02	2
		Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=12м НА ПК 10+20								
270	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	41,3	218,93	--	9042	--	10217	1,54	64
		м3		218,93	--	9042	--	113	--	--
271	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	29,3	134,10	--	3929	--	4440	0,97	28
		м3		134,10	--	3929	--	113	--	--
272	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/	12	134,10	--	1609	--	1818	0,97	12
		м3		134,10	--	1609	--	113	--	--
273	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	21	68,94	68,94	1448	1448	290	--	--
		т		--	13,79	--	290	100	0,29	6
274	Е0122-8-14 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием. /ДЕМОНТАЖ/	0,008	300979,85	144379,85	2408	1155	2196	821,40	7
		км		156600,00	54540,00	1253	436	130	266,38	2
275	С01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	1,28	260,00	--	333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
276	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,28	68,94	68,94	88	88	18	--	--
		т		--	13,79	--	18	100	0,29	--
277	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	5,04	4921,38	2182,50	24804	11000	10385	7,89	40
		м3		1323,00	567,45	6668	2860	109	1,94	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	С143023-22 Изм. и доп. вып. 21	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	12	10818,00	--	129816	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
279	Е0130-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м	4,56	1227,00	821,25	5595	3745	2638	1,94	9
		м3		317,25	213,53	1447	974	109	0,73	3
280	С143023-64 Изм. и доп. вып. 21	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 ГОСТ 13015-2012	8	14550,00	--	116400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
281	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/	2,9	1241,70	48,05	3601	139	1258	2,56	7
		м3		380,25	17,69	1103	51	109	0,09	--
282	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/	1,24	7254,66	532,08	8996	660	765	2,55	3
		м3		434,25	131,85	538	163	109	0,43	1
283	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,2648	384,00	--	486	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
284	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0306	8049,49	3554,81	246	109	138	14,00	--
		т		2475,00	1272,60	76	39	120	5,35	--
285	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0306	67700,00	--	2072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
286	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	36	323,08	13,70	11631	493	4233	0,61	22
		м2		102,83	5,04	3702	181	109	0,02	1
		Ж/Б ТРУБА Д=750мм L=8м НА ПК 11+30								
287	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28,6	218,93	--	6261	--	7075	1,54	44
		м3		218,93	--	6261	--	113	--	--
288	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27,6	134,10	--	3701	--	4182	0,97	27
		м3		134,10	--	3701	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/	1	134,10	--	134	--	152	0,97	1
		м3		134,10	--	134	--	113	--	--
290	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,75	68,94	68,94	121	121	24	--	--
		т		--	13,79	--	24	100	0,29	1
291	Е0122-8-10 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием. /ДЕМОНТАЖ/	0,007	144980,70	69380,70	1015	486	926	397,20	3
		км		75600,00	26208,90	529	183	130	128,00	1
292	С01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	0,5775	111,40	--	64	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
293	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,5775	68,94	68,94	40	40	8	--	--
		т		--	13,79	--	8	100	0,29	--
294	Е0130-54-2	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,75 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 1,35 м	1,68	5441,85	2655,00	9142	4460	4066	9,13	15
		м3		1530,00	690,30	2570	1160	109	2,36	4
295	С143023-21 Изм. и доп. вып. 21	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	8	8267,00	--	66136	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
296	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов. /БЕТОН В30,F200/	3	8796,90	532,08	26391	1596	1851	2,55	8
		м3		434,25	131,85	1303	396	109	0,43	1
297	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,06	384,00	--	1175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
298	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1269	8299,96	--	1053	--	1114	48,40	6
		т		8055,00	--	1022	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1269	67700,00	--	8591	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/	1,8	1241,70	48,05	2235	86	781	2,56	5
		м3		380,25	17,69	684	32	109	0,09	--
301	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/	1	7254,66	532,08	7255	532	617	2,55	3
		м3		434,25	131,85	434	132	109	0,43	--
302	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,02	384,00	--	392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
303	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,025	8049,49	3554,81	201	89	112	14,00	--
		т		2475,00	1272,60	62	32	120	5,35	--
304	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,025	67700,00	--	1693	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
305	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	15	323,08	13,70	4846	206	1764	0,61	9
		м2		102,83	5,04	1542	76	109	0,02	--
		Ж/Б ТРУБА Д=750мм L=10м НА ПК 12+56								
306	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	31,6	218,93	--	6918	--	7818	1,54	49
		м3		218,93	--	6918	--	113	--	--
307	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23,2	134,10	--	3111	--	3516	0,97	23
		м3		134,10	--	3111	--	113	--	--
308	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/	8,4	134,10	--	1126	--	1273	0,97	8
		м3		134,10	--	1126	--	113	--	--
309	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	14,7	68,94	68,94	1013	1013	203	--	--
		т		--	13,79	--	203	100	0,29	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	Е0122-8-10 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием. /ДЕМОНТАЖ/	0,007	144980,70	69380,70	1015	486	926	397,20	3
		км		75600,00	26208,90	529	183	130	128,00	1
311	С01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	0,5775	111,40	--	64	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
312	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,5775	68,94	68,94	40	40	8	--	--
		т		--	13,79	--	8	100	0,29	--
313	Е0130-54-2	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,75 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 1,35 м	2,1	5441,85	2655,00	11428	5576	5082	9,13	19
		м3		1530,00	690,30	3213	1450	109	2,36	5
314	С143023-21 Изм. и доп. вып. 21	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	10	8267,00	--	82670	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
315	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов. /БЕТОН В30,F200/	3,78	8796,90	532,08	33252	2011	2332	2,55	10
		м3		434,25	131,85	1641	498	109	0,43	2
316	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,8556	384,00	--	1481	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
317	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,16032	8299,96	--	1331	--	1408	48,40	8
		т		8055,00	--	1291	--	109	--	--
318	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,16032	67700,00	--	10854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
319	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/	2,2	1241,70	48,05	2732	106	954	2,56	6
		м3		380,25	17,69	837	39	109	0,09	--
320	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/	1	7254,66	532,08	7255	532	617	2,55	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		434,25	131,85	434	132	109	0,43	--
321	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,02	384,00	--	392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,025	8049,49	3554,81	201	89	112	14,00	--
		т		2475,00	1272,60	62	32	120	5,35	--
323	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,025	67700,00	--	1693	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
324	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	20	323,08	13,70	6462	274	2352	0,61	12
		м2		102,83	5,04	2057	101	109	0,02	--
		Ж/Б ТРУБА Д=750мм L=8м НА ПК 13+76								
325	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28,6	218,93	--	6261	--	7075	1,54	44
		м3		218,93	--	6261	--	113	--	--
326	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27,6	134,10	--	3701	--	4182	0,97	27
		м3		134,10	--	3701	--	113	--	--
327	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/	1	134,10	--	134	--	152	0,97	1
		м3		134,10	--	134	--	113	--	--
328	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,75	68,94	68,94	121	121	24	--	--
		т		--	13,79	--	24	100	0,29	1
329	Е0122-8-10 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием. /ДЕМОНТАЖ/	0,007	144980,70	69380,70	1015	486	926	397,20	3
		км		75600,00	26208,90	529	183	130	128,00	1
330	С01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	0,5775	111,40	--	64	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,5775	68,94	68,94	40	40	8	--	--
		т		--	13,79	--	8	100	0,29	--
332	Е0130-54-2	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,75 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 1,35 м	1,68	5441,85	2655,00	9142	4460	4066	9,13	15
		м3		1530,00	690,30	2570	1160	109	2,36	4
333	С143023-21 Изм. и доп. вып. 21	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	8	8267,00	--	66136	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
334	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов. /БЕТОН В30,F200/	3	8796,90	532,08	26391	1596	1851	2,55	8
		м3		434,25	131,85	1303	396	109	0,43	1
335	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,06	384,00	--	1175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
336	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1269	8299,96	--	1053	--	1114	48,40	6
		т		8055,00	--	1022	--	109	--	--
337	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1269	67700,00	--	8591	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
338	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/	1,8	1241,70	48,05	2235	86	781	2,56	5
		м3		380,25	17,69	684	32	109	0,09	--
339	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/	1	7254,66	532,08	7255	532	617	2,55	3
		м3		434,25	131,85	434	132	109	0,43	--
340	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,02	384,00	--	392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
341	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,025	8049,49	3554,81	201	89	112	14,00	--
		т		2475,00	1272,60	62	32	120	5,35	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,025	67700,00	--	1693	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
343	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	15	323,08	13,70	4846	206	1764	0,61	9
		м2		102,83	5,04	1542	76	109	0,02	--
		Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=10м НА ПК 20+95								
344	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	38,2	218,93	--	8363	--	9450	1,54	59
		м3		218,93	--	8363	--	113	--	--
345	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28,6	134,10	--	3835	--	4334	0,97	28
		м3		134,10	--	3835	--	113	--	--
346	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/	9,6	134,10	--	1287	--	1455	0,97	9
		м3		134,10	--	1287	--	113	--	--
347	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	16,8	68,94	68,94	1158	1158	232	--	--
		т		--	13,79	--	232	100	0,29	5
348	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	4,42	4921,38	2182,50	21752	9647	9108	7,89	35
		м3		1323,00	567,45	5848	2508	109	1,94	9
349	С143023-22 Изм. и доп. вып. 21	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	10	10818,00	--	108180	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
350	Е0130-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м	5,13	1227,00	821,25	6295	4213	2968	1,94	10
		м3		317,25	213,53	1627	1095	109	0,73	4
351	С143023-64 Изм. и доп. вып. 21	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 ГОСТ 13015-2012	9	14550,00	--	130950	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
352	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/	2,4	1241,70	48,05	2980	115	1041	2,56	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		380,25	17,69	913	42	109	0,09	--
353	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/	1,24	7254,66	532,08	8996	660	765	2,55	3
		м3		434,25	131,85	538	163	109	0,43	1
354	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,2648	384,00	--	486	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
355	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0306	8049,49	3554,81	246	109	138	14,00	--
		т		2475,00	1272,60	76	39	120	5,35	--
356	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0306	67700,00	--	2072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
357	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	28	323,08	13,70	9046	384	3292	0,61	17
		м2		102,83	5,04	2879	141	109	0,02	1
		Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=8м НА ПК 25+72								
358	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	37,1	218,93	--	8122	--	9178	1,54	57
		м3		218,93	--	8122	--	113	--	--
359	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27,1	134,10	--	3634	--	4107	0,97	26
		м3		134,10	--	3634	--	113	--	--
360	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/	10	134,10	--	1341	--	1515	0,97	10
		м3		134,10	--	1341	--	113	--	--
361	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	17,5	68,94	68,94	1206	1206	241	--	--
		т		--	13,79	--	241	100	0,29	5
362	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	3,36	4921,38	2182,50	16536	7333	6924	7,89	27
		м3		1323,00	567,45	4445	1907	109	1,94	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363	С143023-22 Изм. и доп. вып. 21	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	8	10818,00	--	86544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
364	Е0130-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м	2,85	1227,00	821,25	3497	2341	1649	1,94	6
		м3		317,25	213,53	904	609	109	0,73	2
365	С143023-64 Изм. и доп. вып. 21	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 ГОСТ 13015-2012	5	14550,00	--	72750	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
366	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/	2	1241,70	48,05	2483	96	868	2,56	5
		м3		380,25	17,69	761	35	109	0,09	--
367	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/	1,24	7254,66	532,08	8996	660	765	2,55	3
		м3		434,25	131,85	538	163	109	0,43	1
368	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,2648	384,00	--	486	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
369	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0306	8049,49	3554,81	246	109	138	14,00	--
		т		2475,00	1272,60	76	39	120	5,35	--
370	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0306	67700,00	--	2072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
371	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	28	323,08	13,70	9046	384	3292	0,61	17
		м2		102,83	5,04	2879	141	109	0,02	1
		Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=8м НА ПК 27+66								
372	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	36	218,93	--	7881	--	8906	1,54	55
		м3		218,93	--	7881	--	113	--	--
373	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,8	134,10	--	3594	--	4061	0,97	26
		м3		134,10	--	3594	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
374	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/	9,2	134,10	--	1234	--	1394	0,97	9
		м3		134,10	--	1234	--	113	--	--
375	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	16,1	68,94	68,94	1110	1110	222	--	--
		т		--	13,79	--	222	100	0,29	5
376	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	3,36	4921,38	2182,50	16536	7333	6924	7,89	27
		м3		1323,00	567,45	4445	1907	109	1,94	7
377	С143023-22 Изм. и доп. вып. 21	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	8	10818,00	--	86544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
378	Е0130-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м	2,85	1227,00	821,25	3497	2341	1649	1,94	6
		м3		317,25	213,53	904	609	109	0,73	2
379	С143023-64 Изм. и доп. вып. 21	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 ГОСТ 13015-2012	5	14550,00	--	72750	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
380	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/	2	1241,70	48,05	2483	96	868	2,56	5
		м3		380,25	17,69	761	35	109	0,09	--
381	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/	1,24	7254,66	532,08	8996	660	765	2,55	3
		м3		434,25	131,85	538	163	109	0,43	1
382	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,2648	384,00	--	486	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
383	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0306	8049,49	3554,81	246	109	138	14,00	--
		т		2475,00	1272,60	76	39	120	5,35	--
384	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0306	67700,00	--	2072	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
385	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	28	323,08	13,70	9046	384	3292	0,61	17
		м2		102,83	5,04	2879	141	109	0,02	1
		Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=8м НА ПК 29+52								
386	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	32,2	218,93	--	7050	--	7966	1,54	50
		м3		218,93	--	7050	--	113	--	--
387	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28,9	134,10	--	3875	--	4379	0,97	28
		м3		134,10	--	3875	--	113	--	--
388	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/	3,3	134,10	--	443	--	500	0,97	3
		м3		134,10	--	443	--	113	--	--
389	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	11,025	68,94	68,94	760	760	152	--	--
		т		--	13,79	--	152	100	0,29	3
390	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	3,36	4921,38	2182,50	16536	7333	6924	7,89	27
		м3		1323,00	567,45	4445	1907	109	1,94	7
391	С143023-22 Изм. и доп. вып. 21	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	8	10818,00	--	86544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
392	Е0130-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м	2,85	1227,00	821,25	3497	2341	1649	1,94	6
		м3		317,25	213,53	904	609	109	0,73	2
393	С143023-64 Изм. и доп. вып. 21	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 ГОСТ 13015-2012	5	14550,00	--	72750	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
394	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/	2	1241,70	48,05	2483	96	868	2,56	5
		м3		380,25	17,69	761	35	109	0,09	--
395	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/	1,24	7254,66	532,08	8996	660	765	2,55	3
		м3		434,25	131,85	538	163	109	0,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
396	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,2648	384,00	--	486	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
397	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0306	8049,49	3554,81	246	109	138	14,00	--
		т		2475,00	1272,60	76	39	120	5,35	--
398	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0306	67700,00	--	2072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
399	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	28	323,08	13,70	9046	384	3292	0,61	17
		м2		102,83	5,04	2879	141	109	0,02	1
		Ж/Б ТРУБА Д=1000мм L=16м НА ПК 30+21								
400	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	92,8	218,93	--	20317	--	22958	1,54	143
		м3		218,93	--	20317	--	113	--	--
401	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	71,6	134,10	--	9602	--	10850	0,97	70
		м3		134,10	--	9602	--	113	--	--
402	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. /ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО/	21,2	134,10	--	2843	--	3212	0,97	21
		м3		134,10	--	2843	--	113	--	--
403	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	37,1	68,94	68,94	2558	2558	512	--	--
		т		--	13,79	--	512	100	0,29	11
404	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	6,72	4921,38	2182,50	33072	14666	13847	7,89	53
		м3		1323,00	567,45	8891	3813	109	1,94	13
405	С143023-22 Изм. и доп. вып. 21	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	16	10818,00	--	173088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
406	Е0130-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м	5,7	1227,00	821,25	6994	4681	3298	1,94	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		317,25	213,53	1808	1217	109	0,73	4
407	С143023-64 Изм. и доп. вып. 21	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 ГОСТ 13015-2012	10	14550,00	--	145500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
408	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты. /ПГС/	4,5	1241,70	48,05	5588	216	1952	2,56	12
		м3		380,25	17,69	1711	80	109	0,09	--
409	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов. /ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОГОЛОВКИ ИЗ БЕТОНА В15 F150/	1,24	7254,66	532,08	8996	660	765	2,55	3
		м3		434,25	131,85	538	163	109	0,43	1
410	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,2648	384,00	--	486	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
411	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0306	8049,49	3554,81	246	109	138	14,00	--
		т		2475,00	1272,60	76	39	120	5,35	--
412	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0306	67700,00	--	2072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
413	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	51,2	323,08	13,70	16542	701	6020	0,61	31
		м2		102,83	5,04	5265	258	109	0,02	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4462213				
		ИТОГО ПО Локальной смете 02-01-10	Тенге			4462213				
		Локальная смета 4-2. Сети ВЛ-10 кВ, Наружное освещение								
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	545,2	33,67	32,10	18357	17502	7349	0,01	6
		м3		1,57	12,33	856	6720	97	0,05	27
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	545,2	6,48	6,48	3533	3533	1113	--	--
		м3		--	2,10	--	1147	97	0,01	4
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	545,2	21,55	4,52	11747	2462	9006	0,11	59
		м3		17,03	--	9285	--	97	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			54170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Прайс-лист стр	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ЯУО 9601-3474	2	16341,20	--	32682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ 85шт								
28	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	34,884	402,75	--	14050	--	15876	2,80	98
		м3		402,75	--	14050	--	113	--	--
29	Е0133-204-1	Установка стальных опор на фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	57	4173,61	1831,40	237896	104390	155775	12,00	684
		опора		1977,75	625,01	112732	35626	105	2,34	133
30	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ СТОЙКИ СТВ-11-4,0	57	40129,25	--	2287367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТА Н 1,7м	57	3216,62	--	183347	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	28,5	7930,31	98,32	226014	2802	21917	4,41	126
		м3		695,25	37,15	19815	1059	105	0,18	5
33	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ КРОНШТЕЙНА ВЫЛЕТ 1,5м ИВА	170	3373,52	--	573499	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ НАСАДКИ Н2	85	1647,54	--	140040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	170	1745,38	1411,25	296715	239913	102254	2,01	342
		шт		333,00	239,85	56610	40775	105	0,81	138
36	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА УЛИЧНОГО СВЕТОДИОДНОГО Gemera Street 150S	170	22947,81	--	3901128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2125	27,70	2,10	58863	4463	40779	0,10	213
		м		19,70	0,50	41863	1063	95	--	6
40	С151601-874 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,125	14752,00	--	31348	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке опор с кабельным и воздушными вводами	85	479,14	191,14	40727	16247	30054	1,96	167
		опора		288,00	48,74	24480	4142	105	0,19	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С151607-910 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,045	82830,00	--	3727	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			492023				
		РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
15	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	2669	36,70	27,80	97952	74198	39808	0,06	160
		м		8,80	6,90	23487	18416	95	0,04	107
16	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,13	621603,38	--	80808	--	2973	133,00	17
		кан.-км		20790,00	--	2703	--	110	--	--
17	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	2839	26,40	3,10	74950	8801	52862	0,11	312
		м		19,10	0,50	54225	1419	95	--	8
18	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	130	27,70	2,10	3601	273	2495	0,10	13
		м		19,70	0,50	2561	65	95	--	--
19	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	260	73,10	20,80	19006	5408	6867	0,14	36
		м		23,40	4,40	6084	1144	95	0,03	7
20	С151601-543 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	1,563	140468,00	--	219551	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
21	С151601-544 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	1,866	200696,00	--	374499	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	9	1547,60	1,60	13928	14	8943	6,00	54
		шт		1046,00	--	9414	--	95	--	--
25	С151610-37 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПСТп 1х16-25	9	3270,00	--	29430	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-545-3	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 32	2	1699,20	24,20	3398	48	1954	6,00	12
		шт		1026,00	2,30	2052	5	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.СЕТИ 10кВ								
4	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
5	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
6	75-4-28 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	332112,00	--	332112	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	75-3-1 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	125265,00	--	125265	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	26,30	3,30	789	99	667	0,14	4
		м		23,00	0,40	690	12	95	--	--
9	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0378	46400,00	--	1754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8	170,60	21,60	1365	173	1154	0,90	7
		шт		149,00	2,90	1192	23	95	0,02	--
11	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,08143	47200,00	--	3843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,412	21300,00	--	8776	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,045	7259,41	4310,78	327	194	185	16,10	1
		1км		2745,00	1169,46	124	53	105	4,45	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	**Ц0108-471-4**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**								
			442	**140,10**	**24,10**	**61924**	**10652**	**49758**	**0,70**	**309**
		шт		**116,00**	**2,50**	**51272**	**1105**	**95**	**0,01**	**6**
43	**С12041-9 Изм. и доп.вып.19**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**								
			0,6987	**49131,00**	**--**	**34328**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			32682				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10141567				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			490059				
		ИТОГО ПО Локальной смете 4-2	Тенге			10687761				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15566005**	**703752**			**6636**
			Тенге			**1058763**	**168844**			**715**
	Стоимость оборудования -		Тенге			490059				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			490059				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8388689				
	Материалы -		Тенге			39455				
	Всего заработная плата -		Тенге				317235			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7749535				
		Накладные расходы -	Тенге			311487				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46723			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			522011				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9222187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1911
		Сметная заработная плата -	Тенге				363958			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6296549				
	Материалы -		Тенге			407580				
	Всего заработная плата -		Тенге				746441			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			100896				
	Местные материалы -		Тенге			4857473				
		Накладные расходы -	Тенге			865476				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							433
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				129821			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			429721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7591746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5113
		Сметная заработная плата -	Тенге				876262			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			390708				
	Материалы -		Тенге			9898				
	Всего заработная плата -		Тенге				163931			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135553				
	Местные материалы -		Тенге			11861				
		Накладные расходы -	Тенге			170093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25514			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			11861				
		Накладные расходы -	Тенге			170093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25514			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33648				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			594449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1002
		Сметная заработная плата -	Тенге				189445			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17724907				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			490059				
		Итого по смете без оборудования:				17234848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7967
		Сметная заработная плата -	Тенге				1418790			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8025
		Сметная заработная плата -	Тенге				1429665			
		Итого с временными, 1,5%				17 493 371				
		Зимние удорожания, 1,1426352%				199 885				
		Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%				69 973				
		Затраты на выслугу лет: - 1%				174 934				
		Итого:				17 938 163				
		Итого с оборудованием:				18 428 222				
		Пересчет в текущих ценах, 2016г.-38%, (2121/775); 2017г.-62%, (2269/775);				52 615 786				
		Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%				1 052 316				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				53 668 102				
		Итого с поправочным коэффициентом, к=0,99986235555				53 660 714				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				6 439 286				
		Итого с НДС				60 100 000				

Инженер:

Инженер-эксперт I категории ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

_____ С.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ Тулендиев Б.