Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Инженер: "Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС
Мердігер: "А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС
14.06.2016 жылғы №160 келісімшартқа 27.11.2018 жылғы №6 қосымша келісім
Нысан: "Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы"

Форма 3

2018 жылғы қараша айында орындалған жұмыстардың №6 анықтамасы
29.11.2018 ж

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
3489851		14.06.2016ж. №160 келісім шарт 27.11.2018ж. №6 қосымша келісім	27.11.2018			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	Құрылыс басынан бері жалпы соммасы	Жыл басынан бері жалпы соммасы	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	Осы айдағы төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы	1 099 393 324	395 573 125							122 247 504	136 917 204
Соның ішінде ҚҚС	117 792 142	42 382 835							14 669 700	
Ұстап қалу, 5%										6 845 860
Қайтарым, 5%										
Төлем сомасы										**130 071 344**

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар басқармасы" ММ-і басшысы
_____Қ.Жұматаев

Инженер:
"Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС-інің директоры
_____Д.Егембердиев

Мердігер:
"А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС-нің директоры
_____Б.Тулендиев

Заказчик: - ГУ "Управление ПТ и АД г. Шымкент"

Форма 2-В

Инженер: - ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

Подрядчик: - ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Договор: №160 от 14.06.2016г. доп.согл. №6 от 27.11.2018 г.

Наименование стройки : "Строительство внутригородской улицы Аргынбекова от Темирлановского шоссе до мкр Самал-3 в г.Шымкент (ПК0+00-ПК30+00)"

АКТ №6

приемки выполненных работ за **ноябрь** 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 02-01-02. Дорожная одежда								
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	0,99	40097,59	339,59	39697	336	186	0,58	1
		т		--	140,94	--	140	133	0,58	1
4	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3. /12см/	1419	179,30	16,01	254422	22713	20043	0,04	54
		м2		6,48	4,14	9195	5875	133	0,01	20
5	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1419	172,86	--	245285	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см / 10 см / из горячих асфальтобетонныхсмесей пористых крупнозернистых марки 1 плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1295	378,80	15,35	490541	19880	18946	0,03	44
		м2		5,94	5,06	7692	6553	133	0,02	23
8	Е0127-54-6К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1295	533,38	--	690722	--	207	--	1
		м2		0,12	--	155	--	133	--	--
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	10,72	40097,59	339,59	429846	3640	2009	0,58	6
		т		--	140,94	--	1511	133	0,58	6
10	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см (5 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностьюкаменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б-1	6437	531,00	15,35	3418017	98817	94173	0,03	216
		м2		5,94	5,06	38236	32571	133	0,02	114
11	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /Тип Б марки1/	6437	126,92	--	816988	--	171	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,02	--	129	--	133	--	--
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 02-01-02	Тенге			6912527				
		Локальная смета 02-01-03. Устройство тротуаров								
		РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ								
2	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200х08 мм**	723	137,00	6,63	99050	4794	106195	0,70	505
		м		108,68	1,76	78576	1270	133	0,01	4
4	**С143001-21 Изм. и доп. вып. 22**	**Бетон дорожный класса В15 (М-200)**	23,835	4744,00	--	113073	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			337417				
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТРОТУАРОВ								
5	**Е0127-56-1**	**Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см./15СМ/**	2001	50,65	12,52	101350	25051	112899	0,24	486
		м2		38,03	4,39	76098	8788	133	0,02	35
6	**Е0127-56-2 К=3**	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать**	2001	2,49	--	4982	--	6627	0,02	32
		м2		2,49	--	4982	--	133	--	--
7	**Е0127-56-1**	**Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см./15СМ/**	1621,5	139,22	12,52	225738	20300	91487	0,24	394
		м2		38,03	4,39	61666	7122	133	0,02	29
8	**Е0127-56-2 К=3**	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать**	1621,5	25,40	--	41178	--	5370	0,02	26
		м2		2,49	--	4038	--	133	--	--
9	**Е0127-55-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(4 СМ)**	5661	415,93	--	2354593	--	186346	0,14	815
		м2		24,75	--	140110	--	133	--	--
10	**Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистойасфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см-добавлять**	5661	131,16	--	742509	--	59932	0,05	263
		м2		7,96	--	45062	--	133	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4168992				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 02-01-03	Тенге			4506409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 02-01-04. Устройство автобусных остановок								
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО КАРМАНА								
1	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 23 см №4	76	156,20	12,65	11871	961	727	0,02	2
		м2		3,56	3,63	271	276	133	0,01	1
2	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см. /Средний слой основания толщ.20см №6/	76	143,62	11,84	10915	900	872	0,04	3
		м2		5,51	3,11	419	237	133	0,01	1
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	0,2461	40097,59	339,59	9868	84	46	0,58	--
		т		--	140,94	--	35	133	0,58	--
4	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3. /12см/	320	179,30	16,01	57375	5122	4520	0,04	12
		м2		6,48	4,14	2074	1325	133	0,01	5
5	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	320	172,86	--	55314	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,1	40097,59	339,59	4010	34	19	0,58	--
		т		--	140,94	--	14	133	0,58	--
7	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см / 10 см / из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	320	378,80	15,35	121215	4912	4682	0,03	11
		м2		5,94	5,06	1901	1619	133	0,02	6
8	Е0127-54-6 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов	320	533,38	--	170680	--	51	--	--
		м2		0,12	--	38	--	133	--	--
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,1	40097,59	339,59	4010	34	19	0,58	--
		т		--	140,94	--	14	133	0,58	--
10	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см (5 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б-1	320	531,00	15,35	169918	4912	4682	0,03	11
		м2		5,94	5,06	1901	1619	133	0,02	6
11	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /Тип Б марки1/	320	126,92	--	40615	--	9	--	--
		м2		0,02	--	6	--	133	--	--
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР100.30.18								
13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х330 мм при других видах покрытий	96	416,89	6,63	40022	637	14101	0,70	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		108,68	1,76	10433	169	133	0,01	1
14	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-400 БР 100х30х18	4,992	12819,00	--	63992	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			836903				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 02-01-04	Тенге			836903				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-05. БЛАГОУСТРОЙСТВО СЪЕЗДОВ И ПРИМЫКАНИЙ										
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
17	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,7326	40097,59	339,59	29375	249	137	0,58	--
		т		--	140,94	--	103	133	0,58	--
18	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см (5 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б-1	2220	531,00	15,35	1178809	34080	32479	0,03	75
		м2		5,94	5,06	13187	11233	133	0,02	39
19	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /Тип Б марки1/	2220	126,92	--	281764	--	59	--	--
		м2		0,02	--	44	--	133	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1613981				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 02-01-05	Тенге			1613981				
Локальная смета 02-01-06. Устройство лотков, труб на съездах и заездах, бортовых камней.										
РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ										
9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х30х15 мм при других видах покрытий	1236	416,89	6,63	515281	8196	181545	0,70	863
		м		108,68	1,76	134328	2171	133	0,01	8
10	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-400 БР 100х30х18	64,272	12819,00	--	823903	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1611972				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 02-01-06	Тенге			1611972				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 04-01. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	278,34	33,67	32,10	9372	8935	3752	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,57	12,33	437	3431	97	0,05	14
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	278,64	6,48	6,48	1805	1805	569	--	--
		м3		--	2,10	--	586	97	0,01	2
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	278,64	21,55	4,52	6004	1258	4603	0,11	30
		м3		17,03	--	4745	--	97	--	--
4	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	173	36,70	27,80	6349	4809	2580	0,06	10
		м		8,80	6,90	1522	1194	95	0,04	7
5	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	60	11,20	7,90	672	474	302	0,02	1
		м		3,30	2,00	198	120	95	0,01	1
6	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	40	32,40	23,70	1296	948	551	0,06	2
		м		8,60	5,90	344	236	95	0,03	1
7	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,028	9055,00	--	254	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-8-3	Укладка стальных труб диам. 100 мм	0,123	70074,97	10674,97	8619	1313	8452	270,00	33
		км		48825,00	4032,00	6005	496	130	19,69	2
9	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	123	749,00	--	92127	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,045	621603,38	--	27972	--	1029	133,00	6
		кан.-км		20790,00	--	936	--	110	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			186886				
		РАЗДЕЛ 2.СЕТИ ВЛ-10кВ								
19	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,206	21300,00	--	4388	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	2,32	25922,88	17030,88	60141	39512	28622	43,70	101
		1км		7650,00	4099,68	17748	9511	105	15,13	35
		ОПОРА О10/0,4-1(Н)								
100	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЖИМ Р71	3	944,98	--	2835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА Аж20-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
		опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
102	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	3	17300,00	--	51900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	3	459,29	301,79	1378	905	758	0,91	3
		шт		157,50	83,25	473	250	105	0,30	1
		ОПОРА УО20-1н								
178	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	3	17600,00	--	52800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ ПМ-1	0,000304	21300,00	--	6	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
186	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000027	149300,00	--	4	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ПУА10/0,4-1н								
228	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000037	149300,00	--	6	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ПАж20-1								
253	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	17600,00	--	35200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА 0А10/0,4-2(Н)								
288	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000027	149300,00	--	4	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			259717				

РАЗДЕЛ 3. СЕТИ ВЛ 0,4кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	21	31,50	7,50	662	158	427	0,12	3
		м		19,80	1,60	416	34	95	0,01	--
367	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	90	45,00	6,70	4050	603	2890	0,19	17
		м		32,20	1,60	2898	144	95	0,01	1
368	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	45	93,40	32,30	4203	1454	1637	0,20	9
		м		31,30	7,00	1409	315	95	0,04	2
369	С151601-548 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,144	511681,00	--	73682	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
370	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	3	2815,00	1781,00	8445	5343	3996	6,00	18
		шт		1008,00	393,99	3024	1182	95	2,29	7
371	СПРАЙС ЛИСТстр.	МУФТА КОНЦЕВАЯ КВТП-10х70-120	3	2181,81	--	6545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
372	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	4,735	7259,41	4310,78	34373	20412	19462	16,10	76
		1км		2745,00	1169,46	12998	5537	105	4,45	21
373	С151607-815 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х70+16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	3,985	299590,00	--	1193866	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
374	С151607-775 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,75	78966,00	--	59225	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
375	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	111	85,40	0,20	9479	22	7476	0,40	44
		шт		70,90	--	7870	--	95	--	--
376	СПРАЙС ЛИСТстр.	СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ MJPT 70	119	550,83	--	65548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
377	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	100	30,30	2,80	3030	280	2641	0,16	16
		м		27,50	0,30	2750	30	95	--	--
378	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,158	49131,00	--	7763	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
379	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	90	749,00	--	67410	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА П1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	1534,11	878,23	10739	6148	5532	3,06	21
		опора		506,25	246,42	3544	1725	105	1,03	7
381	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	7	11400,00	--	79800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
382	СПРАЙС ЛИСТстр.	КРЮК В16/240	7	1351,76	--	9462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
383	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗАЖИМ PSP25/120	7	1137,19	--	7960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
384	СПРАЙС ЛИСТстр.	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ Р 71	7	944,98	--	6615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
385	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD35	7	324,41	--	2271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
386	С151607-14 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,0003612	258804,00	--	93	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА К3								
424	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
		опора		506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8
425	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	8	11400,00	--	91200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	8	459,29	301,79	3674	2414	2022	0,91	7
		шт		157,50	83,25	1260	666	105	0,30	2
427	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ П-3И	0,352	21300,00	--	7498	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
428	СПРАЙС ЛИСТстр.	СТЯЖКА Г-1	4	912,26	--	3649	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
429	СПРАЙС ЛИСТстр.	КРЮК CF 16	4	948,51	--	3794	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
430	СПРАЙС ЛИСТстр.	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА F207	12	320,48	--	3846	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
431	СПРАЙС ЛИСТстр.	БУГЕЛЬ NB20	12	79,24	--	951	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
432	СПРАЙС ЛИСТстр.	АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ PRA470/120	8	3280,56	--	26244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
433	СПРАЙС ЛИСТстр.	ДИСТАНЦИОННЫЙ ФИКСАТОР BIC15.50	4	481,32	--	1925	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
434	СПРАЙС ЛИСТстр.	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ Р 71	4	944,98	--	3780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
435	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD35	4	324,41	--	1298	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
436	С151607-14 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,0002064	258804,00	--	53	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
437	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	4	147,00	--	588	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
438	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6	4	343,63	--	1375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
439	СПРАЙС ЛИСТстр.	КРОНШТЕЙН У3	4	1216,35	--	4865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440	СПРАЙС ЛИСТстр.	КОЛПАЧЕК ИЗОЛИРУЮЩИЙ CE25-150	16	253,80	--	4061	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОНЦЕВОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА И УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ КМ								
455	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	2021,10	1245,00	2021	1245	979	4,00	4
		шт		756,00	275,00	756	275	95	1,59	2
456	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	1	3590,00	--	3590	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
457	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6	0,65	343,63	--	223	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
458	СПРАЙС ЛИСТстр.	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА F207	1	320,48	--	320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
459	СПРАЙС ЛИСТстр.	БУГЕЛЬ NB20	1	79,24	--	79	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
460	СПРАЙС ЛИСТстр.	АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ CS10.3	1	946,55	--	947	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
461	СПРАЙС ЛИСТстр.	НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ PA1500	1	2403,05	--	2403	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
462	СПРАЙС ЛИСТстр.	ДИСТАЦИОННЫЙ БАНДАЖ BIC15.50	1	481,32	--	481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
463	СПРАЙС ЛИСТстр.	ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОЛПАЧЕК CE25.150	3	253,80	--	761	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
464	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЖИМ P72 ДЛЯ ЗП6	1	1205,05	--	1205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
465	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD35	1	324,41	--	324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
466	СПРАЙС ЛИСТстр.	СТЯЖНОЙ ХОМУТ E778	1	36,09	--	36	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА ДЛЯ ВВОДА В ЗДАНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
467	Е0133-114-2	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 2/	15	489,84	182,71	7348	2741	4701	1,55	23
		шт		258,75	39,74	3881	596	105	0,16	2
468	Ц0108-407-10	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм	15	104,00	11,40	1560	171	1080	0,46	7
		м		73,10	2,70	1097	40	95	0,02	--
469	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	15	147,30	73,00	2210	1095	966	0,29	4
		м		49,50	18,30	743	274	95	0,11	2
470	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	15	749,00	--	11235	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
471	СПРАЙС ЛИСТстр.	ТРУБКА ИЗ ПВХ	15	14,51	--	218	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
472	СПРАЙ ЛИСТстр.	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ CA16	15	176,13	--	2642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
473	СПРАЙ ЛИСТстр.	АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ DN1	15	518,19	--	7773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
474	СПРАЙ ЛИСТстр.	АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ DN123	15	534,27	--	8014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
475	СПРАЙ ЛИСТстр.	АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ PRA432/50	15	2591,34	--	38870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
476	СПРАЙ ЛИСТстр.	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ P616R	60	664,51	--	39870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
477	СПРАЙ ЛИСТстр.	СТЯЖНОЙ ХОМУТ E778	15	36,09	--	541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ПК3								
500	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
501	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	17600,00	--	35200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
502	СПРАЙС ЛИСТстр.	КРЮК CF16	2	948,51	--	1897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
503	СПРАЙС ЛИСТстр.	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА F207	2	320,48	--	641	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
504	СПРАЙС ЛИСТстр.	СКРЕПА NC20	2	72,18	--	144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
505	СПРАЙС ЛИСТстр.	НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ PRA470/120	2	1473,76	--	2948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
506	СПРАЙС ЛИСТстр.	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ Р 71	1	944,98	--	945	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
507	СПРАЙС ЛИСТстр.	ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD35	1	324,41	--	324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
508	С151607-14 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,0000516	258804,00	--	13	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
509	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	1	147,00	--	147	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
510	СПРАЙС ЛИСТстр.	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6	1	1205,05	--	1205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
511	СПРАЙС ЛИСТстр.	КРОНШТЕЙН У1	1	1120,32	--	1120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
512	СПРАЙС ЛИСТстр.	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ Р 70	4	944,98	--	3780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2196442				
		РАЗДЕЛ 4.ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ								
513	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	88	26,40	3,10	2323	273	1639	0,11	10
		м		19,10	0,50	1681	44	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
514	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	45	27,70	2,10	1247	95	864	0,10	5
		м		19,70	0,50	887	23	95	--	--
515	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	7	66,80	18,10	468	127	160	0,12	1
		м		20,30	3,80	142	27	95	0,02	--
516	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	30	73,10	20,80	2193	624	792	0,14	4
		м		23,40	4,40	702	132	95	0,03	1
517	С151601-544 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,16	200696,00	--	32111	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
518	С151601-483 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	68759,00	--	1375	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
519	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4	2815,00	1781,00	11260	7124	5328	6,00	24
		шт		1008,00	393,99	4032	1576	95	2,29	9
520	СПРАЙС ЛИСТстр.	МУФТА КОНЦЕВАЯ ЕРКТ 0015 СЕЕ01	4	3271,83	--	13087	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
521	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	17	170,60	21,60	2900	367	2453	0,90	15
		шт		149,00	2,90	2533	49	95	0,02	--
522	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,1602	47200,00	--	7561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
523	С130804-6855 Изм. и доп. вып. 22	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	45	444,00	--	19980	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
524	С151804-2918 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.21/Муфта на ответвлении/	2	281,00	--	562	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			112681				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 4-1	Тенге			2755726				
Локальная смета 6-3. Строительство канализационных сетей. Устройство защитного устройства для коллектора на ПК15+90, 18+50										
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	690	32,22	30,77	22231	21231	6536	0,01	7
		м3		1,42	8,34	980	5758	97	0,03	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1207,5	68,94	68,94	83245	83245	16649	--	--
		т		--	13,79	--	16649	100	0,29	350
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3283	23,36	22,08	76688	72486	21777	0,01	29
		м3		1,28	5,56	4202	18248	97	0,02	63
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	123	262,72	--	32314	--	36515	1,85	227
		м3		262,72	--	32314	--	113	--	--
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2626,4	6,83	6,83	17928	17928	4755	--	--
		м3		--	1,87	--	4902	97	0,01	16
6	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	2626,4	3,29	3,29	8640	8640	2292	--	--
		м3		--	0,90	--	2363	97	--	8
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	656,6	134,10	--	88050	--	99497	0,97	638
		м3		134,10	--	88050	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2626,4	21,55	4,52	56589	11861	43386	0,11	284
		м3		17,03	--	44728	--	97	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			654116				
		РАЗДЕЛ 2. БУРО-НАБИВНЫЕ СВАИ СТ-1, 34(17.2)шт								
9	Е0105-34-1	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2-й группы свайно-буровой установкой (СБУ) длиной до 12 м. /Бетон В25./	34	17122,22	8185,40	582155	278304	133217	9,85	335
		м3		1800,00	1607,09	61200	54641	115	4,70	160
10	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	38,76	133,00	--	5155	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	38,76	94,00	--	3643	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,92106	66000,00	--	60790	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2176	72000,00	--	15667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,72	64400,00	--	175168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1034344				
		РАЗДЕЛ 3. БУРО-НАБИВНЫЕ СВАИ СТ-2, 112(56.2)шт								
15	Е0105-34-1	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2-й группы свайно-буровой установкой (СБУ) длиной до 12 м. /Бетон В25./	179,2	17122,22	8185,40	3068302	1466824	702133	9,85	1765
		м3		1800,00	1607,09	322560	287991	115	4,70	842
16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	204,288	133,00	--	27170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	204,288	94,00	--	19203	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	5,6448	66000,00	--	372557	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,7168	72000,00	--	51610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	14,336	64400,00	--	923238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5474066				
		РАЗДЕЛ 4. РОСТВЕРК 144(72.2)пролетов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	104	13646,02	407,30	1419186	42359	277244	14,40	1498
		м3		2385,00	153,86	248040	16001	105	0,75	78
22	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	104	133,00	--	13832	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	104	94,00	--	9776	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,588	66000,00	--	236808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,935	62100,00	--	306464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	7,998	59900,00	--	479080	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,70528	69800,00	--	49229	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2959115				
		РАЗДЕЛ 5. ПОДГОТОВКА ПОД Ж/БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ								
28	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2. /5 см/	1330	189,16	27,83	251581	37008	25602	0,03	44
		м2		5,00	9,47	6650	12599	133	0,03	44
29	Е0127-25-1 К=10	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять или исключать нормы на м2 основания	1330	-149,99	-28,79	-199492	-38296	-60416	-0,17	-219
		м2		-25,90	-8,25	-34447	-10978	133	--	-4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			18311				
		РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННАЯ ПЛИТА П-1 166 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	260,1	9387,05	210,67	2441571	54795	270601	5,75	1496
		м3		911,25	79,58	237016	20699	105	0,39	101
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	264,0015	133,00	--	35112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	264,0015	94,00	--	24816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм. /СЕТКА С-1/	18,008	65900,00	--	1186727	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	21,9701	58700,00	--	1289645	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	44,607	56200,00	--	2506913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно/ФИКСАТОР Ф-1/	1,209	69800,00	--	84388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			8310161				
		РАЗДЕЛ 7. МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННАЯ ПЛИТА П-2 50 шт								
37	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	120	9387,05	210,67	1126446	25280	124845	5,75	690
		м3		911,25	79,58	109350	9550	105	0,39	47
38	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	121,8	133,00	--	16199	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	121,8	94,00	--	11449	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм. /СЕТКА С-1/**	7,727	65900,00	--	509209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	8,672	58700,00	--	509046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	19,889	56200,00	--	1117762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-46	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно/ФИКСАТОР Ф-1/**	0,39	69800,00	--	27222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3648709				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 6-3	Тенге			22098822				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			35273446	2459390			11220
			Тенге			1842793	552764			2157
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1819575				
	Материалы -		Тенге			10000				
	Всего заработная плата -		Тенге				84491			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1660694				
		Накладные расходы -	Тенге			84846				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12727			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114265				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2018686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							504
		Сметная заработная плата -	Тенге				97218			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33263119				
	Материалы -		Тенге			2136348				
	Всего заработная плата -		Тенге				2311066			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9909300				
	Местные материалы -		Тенге			17064170				
		Накладные расходы -	Тенге			2694859				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1347
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				404229			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2157479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38115457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14263
		Сметная заработная плата -	Тенге				2715295			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			190752				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			190752				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11445				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			202197				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			40336340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14767
		Сметная заработная плата -	Тенге				2812512			
		Итого с временными, 1,5%				40 941 385				
		Зимние удорожания, 1,1426352%				467 811				
		Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%				163 766				
		Затраты на выслугу лет: - 1%				409 414				
		Итого:				41 982 375				
		Итого с оборудованием:				41 982 375				
		Пересчет в текущих ценах, 2016г.-38%, (2121/775); 2017г.-62%, (2269/775);				119 866 994				
		Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%				2 397 340				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				122 264 334				
		Итого с поправочным коэффициентом, к=0,99986235555				122 247 504				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				14 669 700				
		Итого с НДС				136 917 204				

Инженер:

Инженер-эксперт I категории ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

С.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Тулендиев Б.