Форма3
Утверждена Госкомитетом

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2021 год

по программе:

по договору: № 1 от 29.09.2020г.

по объекту (наименование): Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка.
9-ти этажный 3-х подьездный жилой дом №32
Месторасположение объекта строительства: г.Павлодар

Генподрядчик: **ТОО "Жардем"**

Субподрядная организация: **ТОО "ПСУ 2"**
БИН 110440015371
ИИК KZ4296507F0008044991
БИК IRTYKZKA
Банк Филиал АО «ForteBank» в г.Павлодар

	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ				Прочие затраты
		всего выполнения с начала стройки с нарастающим	за текущий месяц	в т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	Всего по стройке	**24 876 120**				
2	В т.ч. За апрель м-ц 2021г.	**11 794 720**	**11 794 720**			
3	НДС 12%	**1 415 367**	**1 415 367**			
4	Итого за апрель м-ц 2021г.	**13 210 087**	**13 210 087**			
5	Удержание 5% от суммы договора	**1 243 806**	**660 504**			
6	Удержание аванса					
7	Всего к оплате за текущий месяц		**12 549 583**			

Сдал:

Субподрядная организация:

ТОО "ПСУ 2"

Руководитель:
Аронов А. К.

Принял:

Генподрядчик

ТОО "Жардем"

Руководитель:
Ахметов С.К.

Генподрядчик ТОО "Жардем"
Субподрядчик ТОО "ПСУ 2"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подьездный жилой дом № 32
Договор №1 от 29.09.2020г

Реестр актов за апрель 2021г.

№ п/п	Наименование актов	Стоимость работ по актам, в тенге		
		Стоимость работ ,без НДС,тенге	НДС,тенге	Всего,тенге
1	Акт №3 выполненных работ за апрель 2021г	11 617 673	1 394 121	13 011 794
2	Акт № 4 выполненных работ за апрель 2021г	177 047	21 246	198 293
	Всего:	**11 794 720**	**1 415 367**	**13 210 087**

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор

_____ **С.К.Ахметов**

Субподрядчик
ТОО "ПСУ-2"
Директор

_____ **А.К.Аронов**

Форма № 2

Генподрядчик ТОО "Жардем"

Субподрядчик ТОО "ПСУ 2"

Наименование объекта: Стпроительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 3-х подьездный жилой дом № 32

Договор № 1 от 29.09.2020г

АКТ №3

выполненных работ за апрель 2021 года.

Локальная смета 2-1-3

Архитектурная часть

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Отделочные работы.										
		2.1. Потолки										
1	44	1115-0206-0205	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	732,9	493,34	4,51	361569	3305	–	287426	700914
						488,83	1,39	358264	1019	–	51920	
2	46	1115-0206-0205	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	144,35	493,34	4,51	71214	651	–	56611	138050

						488,83	1,39	70563	201	–	10226	
		2.2 Стены										
3	51	1115-0203-0203	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2208	938,15	71,61	2071435	158115	–	1629681	3997205
						866,54	56,06	1913320	123780	–	296089	
			раствор	м3	**41,29**							
4	52	1115-0206-0203	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	1545,6	629,3	7,03	972646	10866	–	772120	1884347
						622,27	2,18	961781	3369	–	139581	
5	54	1115-0203-0201	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	442,9	789,96	67,16	349873	29745	–	275179	675057
						722,8	53,84	320128	23846	–	50004	
			раствор	м3	**6,69**							
6	56	1115-0203-0203	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	570	938,15	71,61	534746	40818	–	420706	1031887
						866,54	56,06	493928	31954	–	76436	
			раствор	м3	**10,66**							

7	57	1115-0206-0203	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	387,6	629,3	7,03	243917	2725	–	193629	472550
						622,27	2,18	241192	845	–	35004	
8	60	1115-0203-0203	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	171,2	938,15	71,61	160611	12260	–	126359	309928
						866,54	56,06	148352	9597	–	22958	
			раствор	м3	**3,20**							
9	61	1115-0203-0201	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	100,25	789,96	67,16	79193	6733	–	62287	152798
						722,8	53,84	72461	5397	–	11318	
			раствор	м3	**1,51**							
		Раздел 3 Полы.										
		3.2 Тип 2										
10	74	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм .Устройство. НР=94%	м2 стяжки	1468,43	340,33	27,05	499751	39721	–	450165	1025909
						313,28	12,85	460030	18869	–	75993	
			раствор	м3	**29,96**							

11	75	1111-0101-1102	Стяжки цементные толщиной 20мм .Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к=4.. НР=94%								
				м2 стяжки	1468,43	33,88	18,39	49750	27004	–	33114	89494
						15,49	8,5	22746	12482	–	6629	
			раствор	м3	**7,49**							
		3.5 Тип 5										
12	85	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм .Устройство. НР=94%								
				м2 стяжки	41,82	340,33	27,05	14233	1131	–	12820	29217
						313,28	12,85	13101	537	–	2164	
			раствор	м3	**0,85**							
13	86	1111-0101-1102	Стяжки цементные толщиной 20мм .Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к=4. НР=94%								
				м2 стяжки	41,82	33,88	18,39	1417	769	–	943	2549
						15,49	8,5	648	355	–	189	
			раствор	м3	**0,21**							
		3.10 Тип 10										
14	98	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо .Устройство (2 слоя). НР=94% к=0,05	м2 изолируемой прверхности	881,28	70,87	1,04	62456	917	–	58245	130357
						69,83	0,48	61540	423	–	9656	

15	99 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм .Устройство. НР=94%	м2 стяжки	881,28	340,33	27,05	299926	23839	–	270167	615701
					313,28	12,85	276087	11324	–	45607	
		раствор	м3	**17,98**							
16	100 1111-0101-1102	Стяжки цементные толщиной 20мм .Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к=2. НР=94%	м2 стяжки	881,28	16,93	9,19	14920	8099	–	9933	26841
					7,74	4,25	6821	3745	–	1988	
		раствор	м3	**4,49**							
17	101 1111-0101-1508	Покрытия цементные.Железнение НР=94%	м2 покрытия	881,28	122,55	3,45	108001	3040	–	99599	224208
					119,1	1,13	104960	996	–	16608	
18	* 1106-1501-0406	Растворы отделочные тяжелые цементные.Приготовление .НР=91%	м3	121,76	2480,3	954,71	301990	116241	–	218644	562285
					1525,59	447,78	185749	54520	–	41651	

Итого по акту	**12 069 298**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 711 670
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	485 978
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	303 261
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
Накладные расходы, тенге	4 977 628
- в т.ч. зарплата, тенге	
Сметная прибыль (8 %), тенге	894 022
Зимние (1,87 %)	225 696

Итого в текущих ценах с учетом зимних (1,87 %)	12 294 993
итого с коэф.. инф 1,04990099	12 908 526
Итого с понижающим коэф. 0,9	11 617 673
НДС (12 %)	1 394 121
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13 011 794**

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор
_____ **С.К.Ахметов**

Нач.участка _____ Сурханова А.

Субподрядчик
ТОО "ПСУ 2"
Директор
_____ **А.К.Аронов**

Форма № 2

Генподрядчик ТОО "Жардем"

Субподрядчик ТОО "ПСУ 2"

Наименование объекта: Стпроительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 3-х подьездный жилой дом № 32

Договор № 1 от 29.09.2020г

АКТ №4

выполненных работ за апрель 2021 года.

Локальная смета 2-1-2

Общестроительные работы выше 0.000

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 5 Кровля.										
		5.4 Веншахты										
1	109	1115-0207-0101	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,33	1334,25	32,45	95172	2315	–	75133	183930
						1301,8	14,85	92857	1059	–	13624	
			раствор	м3	**2,21**							
			Итого по акту					**183 930**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					92 857				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 315				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 059
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
Накладные расходы, тенге	75 133
- в т.ч. зарплата, тенге	
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 624
Зимние (1,87 %)	3 439
Итого в текущих ценах с учетом зимних (1,87 %)	187 369
итого с коэф.. инф 1,04990099	196 719
Итого с понижающим коэф. 0,9	177 047
НДС (12 %)	21 246
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**198 293**

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор
_____ **С.К.Ахметов**

Нач.участка _____ А.

Субподрядчик
ТОО "ПСУ 2"
Директор
_____ **А.К.Аронов**