Форма3
Утверждена Госкомитетом

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2021 год

по программе:

по договору: № 1 от 29.09.2020г.

по объекту (наименование): Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка.
9-ти этажный 3-х подьездный жилой дом №32
Месторасположение объекта строительства: г.Павлодар

Генподрядчик: **ТОО "Жардем"**

Субподрядная организация: **ТОО "ПСУ 2"**
Б[illegible] 110440015371
ИИК KZ4296507F0008044991
БИК IRTYKZKA
Банк Филиал АО «ForteBank» в г.Павлодар

	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ				Прочие затраты
		всего выполнения с начала стройки с нарастающим	за текущий месяц	в т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	Всего по стройке	**39 797 326**				
2	В т.ч. За май м-ц 2021г.	**13 322 505**	**13 322 505**			
3	НДС 12%	**1 598 701**	**1 598 701**			
4	Итого за май м-ц 2021г.	**14 921 206**	**14 921 206**			
5	Удержание 5% от суммы договора	**1 989 866**	**746 060**			
6	Удержание аванса					
7	Всего к оплате за текущий месяц		**14 175 145**			

Сдал:

Субподрядная организация:

ТОО "ПСУ 2"

Руководитель:
Аронов А.К.

Принял:

Генподрядчик

ТОО "Жардем"

Руководитель:
Ахметов С.К.

Генподрядчик ТОО "Жардем"
Субподрядчик ТОО "ПСУ 2"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подьездный жилой дом № 32
Договор №1 от 29.09.2020г

Реестр актов за май 2021г.

№ п/п	Наименование актов	Стоимость работ по актам, в тенге		
		Стоимость работ ,без НДС,тенге	НДС,тенге	Всего,тенге
1	Акт №5 выполненных работ за май 2021г	12 988 912	1 558 669	14 547 581
2	Акт № 6 выполненных работ за май 2021г	333 593	40 031	373 624
	Всего:	**13 322 505**	**1 598 701**	**14 921 206**

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор
_____ **С.К.Ахметов**

Субподрядчик
ТОО "ПСУ 2"
Директор
_____ **А.К.Аронов**

Форма № 2

Генподрядчик ТОО "Жардем"

Субподрядчик ТОО "ПСУ 2"

Наименование объекта: Стпроительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 3-х подьездный жилой дом № 32

Договор № 1 от 29.09.2020г

АКТ №6

выполненных работ за май 2021 года.

Локальная смета 2-1-2

Общестроительные работы выше 0.000

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 7 Лестницы.										
1	145	1115-0207-0101	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	134,4	1334,25	32,45	179323	4361	–	141566	346561
						1301,8	14,85	174962	1996	–	25671	
			раствор	м3	**4,17**							
			Итого по акту					**346 561**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					174 962				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 361				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 996				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге									
			Накладные расходы, тенге					141 566				
			- в т.ч. зарплата, тенге									
			Сметная прибыль (8 %), тенге					25 671				

Зимние (1,87 %)	6 481
Итого в текущих ценах с учетом зимних (1,87 %)	353 041
итого с коэф.. инф 1,04990099	370 658
Итого с понижающим коэф. 0,9	333 593
НДС (12 %)	40 031
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**373 624**

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор
_____ **С.К.Ахметов**

Нач.участка _____

Субподрядчик
ТОО "ПСУ 2"
Директор
_____ **А.К.Аронов**

Форма № 2

Генподрядчик ТОО "Жардем"

Субподрядчик ТОО "ПСУ 2"

Наименование объекта: Стпроительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 3-х подьездный жилой дом № 32

Договор № 1 от 29.09.2020г

АКТ №5

выполненных работ за май 2021 года.

Локальная смета 2-1-3

Архитектурная часть

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Отделочные работы.										
		2.1. Потолки										
1	44	1115-0206-0205	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	732,9	493,34	4,51	361569	3305	–	287426	700914
						488,83	1,39	358264	1019	–	51920	
2	45	1115-0405-0106	Потолки подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашеваемой поверхности	628,2	286,71	2,79	180111	1753	–	143345	349333
						283,92	1,31	178359	823	–	25877	
3	46	1115-0206-0205	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	152,8	493,34	4,51	75382	689	–	59924	146131

					488,83	1,39	74693	212	–	10825	
	2.2 Стены										
4	51 1115-0203-0203	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2649,6	938,15	71,61	2485722	189738	–	1955617	4796646
					866,54	56,06	2295984	148537	–	355307	
		раствор	м3	**49,55**							
5	52 1115-0206-0203	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	1545,6	629,3	7,03	972646	10866	–	772120	1884347
					622,27	2,18	961781	3369	–	139581	
6	53 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашеваемой поверхности	1324,8	255,04	2,79	337877	3696	–	268733	655139
					252,25	1,31	334181	1735	–	48529	
7	54 1115-0203-0201	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	531,45	789,96	67,16	419824	35692	–	330196	810022
					722,8	53,84	384132	28613	–	60002	
		раствор	м3	**8,02**							
8	55 1115-0107-0105	Стены, столбы,пилястры. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию. НР=80%	м2 поверхности облицовки	708,6	1364,82	31,89	967111	22597	–	764194	1869810
					1332,93	15,14	944514	10728	–	138504	

9	56 1115-0203-0203	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	684	938,15	71,61	641695	48981	–	504847	1238265
					866,54	56,06	592713	38345	–	91723	
		раствор	м3	**12,79**							
10	57 1115-0206-0203	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	387,6	629,3	7,03	243917	2725	–	193629	472550
					622,27	2,18	241192	845	–	35004	
11	60 1115-0203-0203	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,6	938,15	71,61	80306	6130	–	63180	154964
					866,54	56,06	74176	4799	–	11479	
		раствор	м3	**1,60**							
12	61 1115-0203-0201	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	100,25	789,96	67,16	79193	6733	–	62287	152798
					722,8	53,84	72461	5397	–	11318	
		раствор	м3	**1,51**							
13	64 1115-0107-0105	Стены, столбы,пилястры. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию. НР=80%	м2 поверхности облицовки	16,1	1364,82	31,88	21974	513	–	17363	42483
					1332,94	15,11	21460	243	–	3147	

		Раздел 3 Полы.									
		3.1 Тип 1									
14	72 1106-0101-0101	Подготовка бетонная.Устройство. НР=91%	м3	6,72	2210,6	1067,14	14855	7171	–	8334	25045
					1143,46	219,4	7684	1474	–	1855	
		3.2 Тип 2									
15	74 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм .Устройство. НР=94%	м2 стяжки	-128,03	340,33	27,05	-43572	-3463	–	-39249	-89447
					313,28	12,85	-40109	-1645	–	-6626	
		раствор	м3	**-2,61**							
16	75 1111-0101-1102	Стяжки цементные толщиной 20мм .Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к=4. НР=94%	м2 стяжки	-128,03	33,88	18,39	-4338	-2354	–	-2887	-7803
					15,49	8,5	-1983	-1088	–	-578	
		раствор	м3	**-0,65**							
		3.4 Тип 4									
17	82 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо .Устройство (2 слоя). НР=94% к=0,05	м2 изолируемой прверхности	198,6	70,87	1,04	14075	207	–	13126	29377
					69,83	0,48	13868	95	–	2176	
18	83 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе .Устройство . НР=94% к=0,05	м2 покрытия	79,44	1184,73	69,61	94115	5530	–	85586	194077
					1115,12	31,02	88585	2464	–	14376	
		раствор	м3	**1,03**							
		3.10 Тип 10									

19	98 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо .Устройство (2 слоя). НР=94% к=0,05	м2 изолируемой прверхности	-293,76	70,87	1,04	-20819	-306	–	-19415	-43452
					69,83	0,48	-20513	-141	–	-3219	
20	99 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм .Устройство. НР=94%	м2 стяжки	-293,76	340,33	27,05	-99975	-7946	–	-90056	-205234
					313,28	12,85	-92029	-3775	–	-15202	
		раствор	м3	**-5,99**							
21	100 1111-0101-1102	Стяжки цементные толщиной 20мм .Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к=2. НР=94%	м2 стяжки	-293,76	16,93	9,19	-4973	-2700	–	-3311	-8947
					7,74	4,25	-2274	-1248	–	-663	
		раствор	м3	**-1,50**							
	3.11 Тип 11										
22	102 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм .Устройство. НР=94%	м2 стяжки	19,94	340,32	27,05	6786	539	–	6113	13931
					313,27	12,86	6247	256	–	1032	
		раствор	м3	**0,41**							
23	103 1111-0101-1102	Стяжки цементные Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к=4. НР=94%	м2 стяжки	19,94	33,88	18,39	676	367	–	450	1215
					15,49	8,5	309	169	–	90	
		раствор	м3	**0,10**							
24	104 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщиной 30мм .Устройство. НР=94%	м2 покрытия	19,94	409,53	91,84	8166	1831	–	6568	15912

					317,69	32,71	6335	652	–	1179	
25	105 1111-0101-1502	Покрытия бетонные..Устройство..Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к=2. НР=94%	м2 покрытия	-19,94	26,24	7,94	-523	-158	–	-415	-1013
					18,3	3,84	-365	-77	–	-75	
18	* 1106-1501-0406	Растворы отделочные тяжелые цементные.Приготовление .НР=91%	м3	64,26	2480,3	954,71	159392	61353	–	115402	296777
					1525,59	447,78	98039	28776	–	21984	
		Итого по акту					**13 493 841**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 597 703				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					393 488				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					270 580				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге									
		Накладные расходы, тенге					5 503 106				
		- в т.ч. зарплата, тенге									
		Сметная прибыль (8 %), тенге					999 544				
		Зимние (1,87 %)					252 335				
		Итого в текущих ценах с учетом зимних (1,87 %)					13 746 176				
		итого с коэф.. инф 1,04990099					14 432 124				
		Итого с понижающим коэф. 0,9					12 988 912				
		НДС (12 %)					1 558 669				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**14 547 581**				

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор
_____ **С.К.Ахметов**

Нач.участка _____

Субподрядчик
ТОО "ПСУ 2"
Директор
_____ **А.К.Аронов**