Форма3
Утверждена Госкомитетом

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2021 год

по программе:

по договору: № 1 от 29.09.2020г.

по объекту (наименование): Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 3-х подьездный жилой дом №32
Месторасположение объекта строительства: г.Павлодар

Генподрядчик: **ТОО "Жардем"**

Субподрядная организация: **ТОО "ПСУ 2"**
БИН 110440015371
ИИК KZ4296507F0008044991
БИК IRTYKZKA
Банк Филиал АО «ForteBank» в г.Павлодар

	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ				Прочие затраты
		всего выполнения с начала стройки с нарастающим	за текущий месяц	в т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	Всего по стройке	**59 735 113**				
2	В т.ч. За сентябрь м-ц 2021г.	**333 223**	**333 223**			
3	НДС 12%	**39 987**	**39 987**			
4	Итого за сентябрь м-ц 2021г.	**373 210**	**373 210**			
5	Удержание 5% от суммы договора	**2 986 756**	**18 660**			
6	Удержание аванса					
7	Всего к оплате за текущий месяц		**354 549**			

Сдал:

Субподрядная организация:

ТОО "ПСУ 2"

Руководитель:
Аронов А.К.

Принял:

Генподрядчик

ТОО "Жардем"

Руководитель:
Ахметов С.К.

Генподрядчик ТОО "Жардем"
Субподрядчик ТОО "ПСУ 2"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подьездный жилой дом № 32
Договор №1 от 29.09.2020г

Реестр актов за сентябрь 2021г.

№ п/п	Наименование актов	Стоимость работ по актам, в тенге		
		Стоимость работ ,без НДС,тенге	НДС,тенге	Всего,тенге
1	Акт №16 выполненных работ за сентябрь 2021г	183 556	22 027	205 583
2	Акт №17 выполненных работ за сентябрь 2021г	19 702	2 364	22 066
3	Акт №18 выполненных работ за сентябрь 2021г	129 965	15 596	145 561
	Всего:	**333 223**	**39 987**	**373 210**

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор
_____ **С.К.Ахметов**

Субподрядчик
ТОО "ПСУ 2"
Директор
_____ **А.К.Аронов**

Генподрядчик ТОО "Жардем"
Субподрядчик ТОО "ПСУ 2"

Форма № 2

Наименование объекта: Стпроительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 3-х подьездный жилой дом № 32
Договор № 1 от 29.09.2020г

АКТ №16

выполненных работ за сентябрь 2021 года.

Локальная смета 2-1-3

Архитектурная часть

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 3 Полы.										
		3.6 Тип 6										
1	88	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм .Устройство. НР=94%	м2 стяжки	19,36	340,36	27,07	6589	524	–	5935	13526
			раствор	м3	**0,39**	313,29	12,84	6065	249	–	1002	
2	89	1111-0101-1102	Стяжки цементные толщиной 20мм .Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к=4. НР=94%	м2 стяжки	19,36	33,85	18,35	655	355	–	437	1180
			раствор	м3	**0,10**	15,5	8,51	300	165	–	87	

3	90 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе .Устройство . НР=94%	м2 покрытия	19,36	1184,71	69,59	22936	1347	–	20857	47297
		раствор	м3	**0,25**	1115,12	30,99	21589	600	–	3503	
	3.9 Тип 9										
4	96 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм .Устройство. НР=94%	м2 стяжки	38	340,33	27,05	12933	1028	–	11649	26548
		раствор	м3	**0,78**	313,28	12,85	11905	488	–	1967	
5	97 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе .Устройство . НР=94% к=0,05	м2 покрытия	38	1184,73	69,6	45020	2645	–	40940	92837
		раствор	м3	**0,49**	1115,13	31,02	42375	1179	–	6877	
6	* 1106-1501-0406	Растворы отделочные тяжелые цементные.Приготовление .НР=91%	м3	2,01	2480,3	954,71	4997	1923	–	3618	9304
		Итого по акту			1525,59	447,78	3073	902	–	689	
		в том числе					**190 692**				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					85 307				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 823				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 582				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге									
		Накладные расходы, тенге					83 437				
		- в т.ч. зарплата, тенге									
		Сметная прибыль (8 %), тенге					14 125				

Зимние (1,87 %)	3 566
Итого в текущих ценах с учетом зимних (1,87 %)	194 258
итого с коэф.. инф 1,04990099	203 951
Итого с понижающим коэф. 0,9	183 556
НДС (12 %)	22 027
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**205 583**

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор

_____ **С.К.Ахметов**

Нач.участка _____ Сурмашов Н.

Субподрядчик
ТОО "ПСУ 2"
Директор

_____ **А.К.Аронов**

Генподрядчик ТОО "Жардем"

Субподрядчик ТОО "ПСУ 2"

Форма № 2

Наименование объекта: Стпроительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 3-х подьездный жилой дом № 32

Договор № 1 от 29.09.2020г

АКТ №17

выполненных работ за сентябрь 2021 года.

Локальная смета 2-1-2

Общестроительные работы выше 0.000

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 6 Ограждение лоджий.										
1	130	1113-0301-0406	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	122,63	42,79	2,29	5247	281	–	3447	9390
						40,5	0,24	4967	29	–	696	
2	131	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115-за 2 раза НР=69% , к=2	м2	122,63	50,62	3,25	6208	399	–	4050	11078
						47,37	0,49	5809	60	–	821	
			Итого по акту					**20 468**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 775				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					679				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					90				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	
Накладные расходы, тенге	
- в т.ч. зарплата, тенге	7 497
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Зимние (1,87 %)	1 516
Итого в текущих ценах с учетом зимних (1,87 %)	383
итого с коэф.. инф 1,04990099	20 851
Итого с понижающим коэф. 0,9	21 891
НДС (12 %)	19 702
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2 364
	22 066

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор
_____ **С.К.Ахметов**

Нач.участка _____

Субподрядчик
ТОО "ПСУ 2"
Директор
_____ **А.К.Аронов**

Генподрядчик ТОО "Жардем"

Форма № 2

Субподрядчик ТОО "ПСУ 2"

Наименование объекта: Стпроительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 3-х подьездный жилой дом № 32

Договор № 1 от 29.09.2020г

АКТ №18

выполненных работ за сентябрь 2021 года.

Нулевая смета к смете 2-1-3

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Добавить:										
		Раздел 1.Двери.										
		1.1Двери										
1	3	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка повеерхностей по бетону и камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,33	2101,96 / 2060,29	41,67 / 20,85	34325 / 33645	680 / 340	– / –	27188 / 4921	66434
2	4	1115-0203-0701	**раствор**	м3	**0,72**							
			Откосы оконные идверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщ. До 10 мм НР=80%	м2 отделываемой поверхности	16,33	1807,74 / 1787,53	20,21 / 6,14	29520 / 29190	330 / 100	– / –	23433 / 4236	57189

3	5 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашеваемой поверхности	16,33	255,04	2,79	4165	46	–	3313	8075
					252,25	1,31	4119	21	–	598	
4	* 1106-1501-0406	Растворы отделочные тяжелые цементные.Приготовление .НР=91%	м3	0,72	2480,3	954,71	1782	686	–	1290	3318
					1525,59	447,78	1096	322	–	246	

Итого по акту	**135 017**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	68 050
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 742
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	784
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
Накладные расходы, тенге	55 223
- в т.ч. зарплата, тенге	
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 001
Зимние (1,87 %)	2 525
Итого в текущих ценах с учетом зимних (1,87 %)	137 542
итого с коэф.. инф 1,04990099	144 405
Итого с понижающим коэф. 0,9	129 965
НДС (12 %)	15 596
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**145 561**

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор
С.К.Ахметов

Нач.участка

Субподрядчик
ТОО "ПСУ-2"
Директор
А.К.Аронов