Заказчик : ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		26	02.03.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра	**44 098 315,80**	**16 545 910,63**							**1 985 509,28**	**18 531 419,90**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Заместитель руководителя _____ **Тлеугалиева С.К.**

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор:

ТОО "Музтау"
Зам. директора _____ **Боскымбаев Д.Б.**

Авторский надзор:

ТОО "General Project & Construction"
_____ **Булекбаев А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **02.03.2021г.**

Акт выполненных работ №6

за август 2021 года на 2-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Полы									
1	1	Е11-120101-1503 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		8,52	319,98	25,17	2726	214	1125	1325	4375
				м2 изолируемой поверхности		162,81	6,24	1387	53		324	
2	2	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82		0,01704	81824		1394		1394		1506
				1000 м2							112	
3	3	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		2,13	16255,79	1610,73	34625	3431	22922	8912	47020
				м3 изоляции		3883,76	567,45	8272	1209		3483	
4	4	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (общ.100мм)		8,52	1069,86	28,04	9115	239	5930	2885	12960
				м2 стяжки		345,87	14,34	2947	122		960	
5	5	Е11-110101-1104 К=16	Стяжки бетонные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103		8,52	2916,19	77,88	24846	663	23616	837	27737
				м2 стяжки		66,53	37,93	567	323		2055	
6	6	Е11-120101-1503 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		117,54	319,98	25,17	37610	2958	15515	18281	60363
				м2 изолируемой поверхности		162,81	6,24	19137	734		4471	
7	7	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82		0,23508	81824		19235		19235		20774
				1000 м2							1539	
8	8	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		29,385	16255,79	1610,73	477676	47331	316221	122951	648677
				м3 изоляции		3883,76	567,45	114124	16675		48050	
9	9	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (общ.100мм)		117,54	1069,86	28,04	125752	3295	81803	39799	178794
				м2 стяжки		345,87	14,34	40654	1685		13244	
10	10	Е11-110101-1104 К=16	Стяжки бетонные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103		117,54	2916,19	77,88	342769	9153	325796	11542	382656
				м2 стяжки		66,53	37,93	7820	4459		28345	
11	11	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		117,54	3423,79	73,46	402432	8634	247650	141201	587123
				м2 покрытия		1243,38	34,6	146147	4067		43491	
			Итого по разделу: 1. Полы									1971985
			Раздел: 2. Перемычки									
12	12	Е11-090604-0105 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо. Монтаж		0,45026	120479,89	34480,83	54247	15525	3833	27695	88497
				т конструкций		77486,1	11656,54	34889	5248		6555	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 10 мм ГОСТ 19281-89	т	0,02848	255034		7263		7263	581	7844
14	14	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	53,44	1126		60173		60173	4814	64987
15	15	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	46,4	226		10486		10486	839	11325
16	16	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	699		5592		5592	447	6039
17	17	С123-020103-3609	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм L--ГОСТ 17379-2001	шт.	20	4131		82620		82620	6610	89230
18	18	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х75 мм	шт.	96	92		8832		8832	707	9539
19	19	Е11-090604-0105 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо. Монтаж	т конструкций	0,089006	120479,89 77486,1	34480,83 11656,54	10723 6897	3069 1038	758	5475 1296	17494
20	20	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 10 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00534	255034		1362		1362	109	1471
21	21	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,32	1126		10494		10494	840	11334
22	22	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2	226		1627		1627	130	1757
23	23	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	699		1398		1398	112	1510
24	24	С123-020103-3609	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	4	4131		16524		16524	1322	17846
25	25	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х75 мм	шт.	18	92		1656		1656	132	1788
26	26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50	93,54 45,19	2,33 0,27	4677 2260	117 13	2301	1569 500	6745
27	27	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	50	87,47 26,41	1,66 0,27	4374 1321	83 13	2970	921 424	5718
			Итого по разделу: 2. Перемычки									343124
			Раздел: 3. Кровля									
28	28	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил, мауэрлатов	м3	10	95958,14 23691,2	1415,5 585,83	959581 236912	14155 5858	708514	218493 94246	1272321

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		10	8350,13	41,69	83501	417	61032	20014	111796
			м3 древесины в конструкции			2205,24	18,5	22052	185		8281	
30	30	Е11-120101-0706	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия металлочерепицей		198	5838,11	99,75	1155946	19751	798906	315403	1589057
				м2		1703,48	27,98	337289	5540		117708	
31	31	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство		62	6291,03	148,61	390044	9214	328331	51007	476335
				м желобов		846,75	47,48	52499	2944		35284	
32	32	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		9,52	889,61	11,45	8469	109	5173	2958	12342
				м планки		334,8	2,99	3187	28		914	
33	33	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка		1	2310,57	120,8	2311	121	2033	169	2678
				1 воронка		156,48	26,98	156	27		198	
34	34	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		115,6	724,55	26,48	83758	3061	57296	21974	114190
			м2 изолируемой поверхности			202,43	4,18	23401	483		8458	
35	35	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		45,54	16181,13	1721,62	736889	78403	541860	126512	932473
				м3 утеплителя		2560,95	458,66	116626	20887		69072	
36	36	Е12-080101-1902	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек		12	2058,67	404,6	24704	4855	12655	6905	34137
				м труб		599,5	199,65	7194	2396		2529	
37	37	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (общ 50мм). Устройство		198	863,96	102,03	171064	20203	105394	46598	235074
				м2 стяжки		229,64	26,17	45468	5182		17413	
38	38	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (по уклону от 50-350 мм)		198	1189,61	52,86	235543	10466	219183	8003	263029
				м2 стяжки		29,77	14,16	5894	2805		19484	
39	39	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил, мауэрлатов		0,37	95958,14	1415,5	35505	524	26215	8084	47076
				м3		23691,2	585,83	8766	217		3487	
40	40	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,37	8350,13	41,69	3090	15	2258	741	4136
			м3 древесины в конструкции			2205,24	18,5	816	7		306	
41	41	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		2	20164,27	847,71	40329	1695	24904	13004	57600
				слуховое окно		6864,32	360,36	13729	721		4267	
42	42	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		7,6	5838,11	99,75	44370	758	30665	12106	60994
				м2 кровли		1703,48	27,98	12946	213		4518	
			Итого по разделу: 3. Кровля									5213238
			Раздел: 4. Проемы									
43	43	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		6,3	2890,45	47,92	18210	302	3041	10346	30841
				м2		2359,84	20,29	14867	128		2284	
44	44	С121-090402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой		6,3	74704		470635		470635		508286
				м2							37651	
45	45	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		18,48	1724,47	76,95	31868	1422	9305	19607	55593
				м2 проемов		1144,03	34,85	21142	644		4118	
46	46	С121-090102-0801	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92		3,36	26671		89615		89615		96784
				м2							7169	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	С121-090102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	15,12	18825		284634		284634		307405
48	48	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	20	295		5900		5900	22771	6372
49	49	С121-090404-1006	Ручки ГОСТ 5087-80	пара	10	3544		35440		35440	472	38275
50	50	С121-070503-0205	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	59,6	462		27535		27535	2835	29738
51	51	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	15,75	2786,02 1304,49	173,29 83,38	43880 20546	2729 1313	20605	19673 5084	68637
52	52	С121-090201-0305	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	15,75	27186		428180		428180		462434
53	53	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	5,4	3322,07 1528,42	172,57 82,26	17939 8253	932 444	8754	34254 2061	27828
54	54	С121-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	5,4	27437		148160		148160		160013
55	55	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	14,1	1089,05 239,24	4,96 2,48	15356 3373	70 35	11912	11853 3067 1474	19897
56	56	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	14,1	1377		19416		19416		20969
57	57	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,23	3043,68 1097,39	13,99 3,64	12875 4642	59 15	8174	1553 4285 1373	18532
58	58	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	340,5	1760,85 966,44	79,04 62,55	599570 329073	26912 21297	243586	280296 70389	950255
59	59	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	340,5	1996,71 1014,75	27,22 21,45	679881 345522	9269 7304	325090	254035 74713	1008630
60	60	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	340,5	697,94 475,02	4,53 2,25	237648 161744	1542 766	74361	130008 29412	397069
61	61	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	93,66	1278,82 805,7	7,37 2,43	119775 75462	690 227	43623	60551 14426	194752
62	62	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	187,32	505,59 316,68	2,95 1,46	94707 59320	552 274	34834	47675 11391	153773

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		105,9	1760,85	79,04	186474	8370	75758	87176	295542
				м2 оштукатуриваемой поверхности		966,44	62,55	102346	6624		21892	
64	64	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями		105,9	1996,71	27,22	211452	2883	101107	79008	313697
				м2		1014,75	21,45	107462	2272		23237	
65	65	Е11-150107-0101	Облицовка внутренних стен на цементном растворе по кирпичу и бетону		105,9	5727,44	19,7	606536	2086	337158	214665	886897
				м2 поверхности облицовки		2524	9,82	267292	1040		65696	
66	66	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		32,4	1278,82	7,37	41434	239	15091	20947	67371
				м2 отделываемой поверхности		805,7	2,43	26105	79		4990	
67	67	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза		32,4	505,59	2,95	16381	96	6025	8246	26597
				м2 окрашиваемой поверхности		316,68	1,46	10260	47		1970	
			Итого по разделу: 4. Проемы									6146187
			ИТОГО:					10178833	316613	7031454	2482777	13674534
								2830765	125641		1012928	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		136745				
			Итого с временными									13811280
			Зимние удорожания			1,4175 %		195775				
			Итого с зимними удорожаниями									14007055
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		280141				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14287196
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									15000141
			НДС			12 %		1800017				
			Итого с НДС									16800158
			Итого к оплате с тендерной скидкой									15120142,20

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Руководитель отдела строительства _____ Сакпаров Н.К.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор:

ТОО "Музтау"
_____ Наков А.

Авторский надзор:

ТОО "General Project & Construction"
_____ Булекбаев А.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **02.03.2021г.**

Акт выполненных работ №7

за август 2021 года на 2-2 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отопление									
1	1	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	36	2209,66 1822,8	88,93 13,49	79548 65621	3201 486	10725	64784 11547	155879
2	2	**С123-041008-0416**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002**	шт.	12	7201		86412		86412	6913	93325
3	3	**С123-051207-1922**	**Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, С присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss**	шт.	12	5521		66252		66252	5300	71552
4	4	**С123-051314-0301**	**Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели REguTEC, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°С, PN 10, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002**	шт.	12	3230		38760		38760	3101	41861
5	5	**Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	20,24	1142,58 689,62	16,16 5,65	23126 13958	327 114	8841	13791 2953	39870
6	6	**С123-051001-0310**	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	115	2553		293595		293595	23488	317083
7	7	**С123-021104-0403**	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм**	100 шт.	0,24	5830		1399		1399	112	1511
8	8	**С123-051207-0902**	**Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.	12	2855		34260		34260	2741	37001
9	9	**Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения металлопластиковые диам. 32 мм**	м	61	1695,52 1661,97	21,49 0,26	103426 101380	1311 16	735	99368 16224	219018

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	С123-010701-0109	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	61	875		53375		53375		57645
											4270	
11	11	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения металлопластиковые диам. 20 мм	м	12	1439,25	15,14	17271	182	157	16595	36575
						1411,05	0,1	16933	1		2709	
12	12	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	12	370		4440		4440		4795
											355	
13	13	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	61	629,96	68,33	38428	4168	16228	15268	57991
						295,61	33,73	18032	2057		4296	
14	14	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	61	306		18666		18666		20159
											1493	
15	15	Е11-180101-0206 Изм. и доп. вып. 6	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛ И ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,21 МВТ /0,18 ГКАЛ/Ч/	котел	1	78581,1	11582,74	78581	11583	16554	54038	143228
						50444,25	4696,18	50444	4696		10609	
16	16	5104-0105-0703 РСНБ РК 2015	Котел газовый настенный HSG-160SD, тепловая мощность отопительной системы 18,6 кВт, типа HudrOsTA	комплект	1	133409		133409				133409
			Отпускная цена							133409		
			Сметная стоимость оборудования			133409		133409				
								133409				
17	17	5104-0108-0105 РСНБ РК 2015	Бак мембранный модели TAnK GT-H-35 V, давление 10 бар, диаметром 290 мм, высотой 472 мм, температурой до 90°С, типа GrundfOs	шт.	1	47256		47256				47256
			Отпускная цена							47256		
			Сметная стоимость оборудования			47256		47256				
								47256				
18	18	С123-041013-0101	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	6790		6790		6790		7333
											543	
19	19	С123-070505-0503	Стабилизаторы напряжения серии SiMPlE 1 кВА	шт.	1	11762		11762		11762		12703
											941	
20	20	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2	2209,66	88,93	4419	178	596	3599	8660
						1822,8	13,49	3646	27		641	
21	21	С123-040602-0611	Вентили запорные типа HErz, STrOMAX-AD, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	11361		22722		22722		24540
											1818	
22	22	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1177,34	154,03	1177	154	14	1038	2393
						1008,89	50,62	1009	51		177	
23	23	С123-041013-0803	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	18380		18380		18380		19850
											1470	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм	1шт	1	2209,66	88,93	2210	89	298	1800	4330
						1822,8	13,49	1823	13		321	
25	25	С123-040602-0609	Вентили запорные типа HErz, STrOMAX-AD, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6831		6831		6831		7377
											546	
26	26	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка	шт.	1	2209,66	88,93	2210	89	298	1800	4330
						1822,8	13,49	1823	13		321	
27	27	С123-040905-3002	Краны шаровые сливные латунные типа DAnfOss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4378		4378		4378		4728
											350	
28	28	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Коллектор из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1256,32	39,29	1256	39	457	760	2177
						760,38	14,7	760	15		161	
29	29	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6	2209,66	88,93	13258	534	1788	10797	25980
						1822,8	13,49	10937	81		1924	
30	30	С123-040602-0611	Вентили запорные типа HErz, STrOMAX-AD, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	11361		45444		45444		49080
											3636	
31	31	С123-040602-0609	Вентили запорные типа HErz, STrOMAX-AD, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6831		13662		13662		14755
											1093	
32	32	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения металлопластиковые диам. 32 мм	м	52	1695,52	21,49	88167	1118	627	84707	186704
						1661,97	0,26	86422	14		13830	
33	33	С123-010701-0109	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	52	875		45500		45500		49140
											3640	
			Итого по разделу: 1. Отопление									1902238
			ИТОГО:					1406370	22972	829946	368345	1902238
								372788	7584	180665	127523	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							180665		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		19022,38				
			Итого с временными									1921260,38
			Зимние удорожания			1,4175 %		27233,82				
			Итого с зимними удорожаниями									1948494,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		38969,9				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1987464,1
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2086640,6
			НДС			12 %		250396,8				
			Итого с НДС									2337037,4
			Итого к оплате с тендерной скидкой									2103333,7

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Руководитель отдела строительства _____ **Сакпаров Н.К.**

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор:

ТОО "Мунтау"
_____ **Наков А.**

Авторский надзор:

ТОО "General Project & Construction"
_____ **Булекбаев А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **02.03.2021г.**

Акт выполненных работ №8

за август 2021 года на 2-4 Электроснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Оборудование светотехническое									
1	1	Е11-330207-0102	**Светильники с лампами светодиодными. Установка**		23	4991,2	2570,03	114797	59111	396	64338	193467
				светильник		2403,96	1092,69	55291	25132		14331	
2	2	С123-070106-1304	**Светильники светодиодные ARCTIC OPL ECO LED 595, 220 В, мощность 47 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014**		23	39832		916136		916136		989427
				шт.							73291	
			Итого по разделу: 1. Оборудование светотехническое									1182894
			ИТОГО:					1030933	59111	916532	64338	1182894
								55291	25132		87622	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		11829				
			Итого с временными									1194723
			Зимние удорожания			1,4175 %		16935				
			Итого с зимними удорожаниями									1211658
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		24233				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1235891
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1297563
			НДС			12 %		155708				
			Итого с НДС									1453271
			Итого к оплате с тендерной скидкой									1307944

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Руководитель отдела строительства _____ **Сакпаров Н.К.**

Технический надзор:

ТОО "Муztау"
_____ **Наков А.**

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.К.**

Авторский надзор:

ТОО "General Project & Construction"
_____ **Булекбаев А.**