Заказчик : ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		26	02.03.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра	**56 189 248,80**	**10 795 475,89**							**1 295 457,11**	**12 090 933,00**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Заместитель руководителя _____ **Тлеугалиева С.К.**

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор:

ТОО "Музтау"
Зам. директора _____ **Боскымбаев Д.Б.**

Авторский надзор:

ТОО "General Project & Construction"
_____ **Булекбаев А.**

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **02.03.2021г.**

Акт выполненных работ №9

за сентябрь 2021 года на 2-3 Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопровод В1									
1	1	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка	шт.	7	2209,66 / 1822,8	88,93 / 13,49	15468 / 12760	623 / 94	2086	12597 / 2245	30310
2	2	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1261		8827		8827	706	9533
3	3	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка	шт.	2	2236,99 / 1822,8	116,26 / 26,98	4474 / 3646	233 / 54	596	3626 / 648	8748
4	4	С123-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3854		7708		7708	617	8325
5	5	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка	шт.	1	2236,99 / 1822,8	116,26 / 26,98	2237 / 1823	116 / 27	298	1813 / 324	4374
6	6	С123-040905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8186		8186		8186	655	8841
7	7	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22,9	1439,25 / 1411,05	15,14 / 0,1	32959 / 32313	347 / 2	299	31669 / 5170	69798
8	8	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22,671	179		4058		4058	325	4383
9	9	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1695,52 / 1661,97	21,49 / 0,26	16955 / 16620	215 / 3	121	16290 / 2660	35905
10	10	С123-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,9	442		4376		4376	350	4726
11	11	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	2039,8 / 1989,78	29,29 / 0,59	10199 / 9949	146 / 3	104	9753 / 1596	21548
12	12	С123-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50X4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,95	1128		5584		5584	447	6030

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1646,84 1381,12	93,12 30,68	823 691	47 15	86	692 121	1636
14	14	С123-011507-0110	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	0,5	6404		3202		3202	256	3458
15	15	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	17	1426,4 513,36	913,04 255,86	24249 8727	15522 4350	0	12946 2976	40170
16	16	С123-020304-1002	Угольник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	1895		28425		28425	2274	30699
17	17	С123-020304-1006	Угольник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1523		3046		3046	244	3290
18	18	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	9	2102,07 757,64	1344,43 376,88	18919 6819	12100 3392	0	10109 2322	31349
19	19	С123-020304-1402	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1438		5752		5752	460	6212
20	20	С123-020301-1102	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x20x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	482		2410		2410	193	2603
21	21	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	2	349,13 349,13	0 0	698 698	0 0	0	684 111	1493
22	22	С123-021104-3301	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	5	266		1330		1330	106	1436
23	23	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1426,4 513,36	913,04 255,86	4279 1540	2739 768	0	2285 525	7089
24	24	С123-020304-2002	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	781		1562		1562	125	1687
25	25	С123-020304-2009	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1250		1250		1250	100	1350
26	26	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	582,07 535,46	27,33 13,49	582 535	27 13	19	538 90	1210
27	27	С123-030301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ DN 40	шт.	1	39017		39017		39017	3121	42138
28	28	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1439,73 1203,49	217,69 72,65	1440 1203	218 73	19	1251 215	2906
29	29	С123-041013-1004	Фильтр сетчатый латунный, муфтовый, Tмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16877		16877		16877	1350	18227
30	30	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка	шт.	6	2209,66 1822,8	88,93 13,49	13258 10937	534 81	1788	10797 1924	25980
31	31	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1261		7566		7566	605	8171
32	32	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17,8	1439,25 1411,05	15,14 0,1	25619 25117	269 2	252	24616 4019	54254
33	33	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,622	179		3154		3154	252	3407

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	13	1426,4 513,36	913,04 255,86	18543 6674	11869 3326	0	9900 2275	30718
35	35	С123-020504-1002	Угольник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	1895		24635		24635	1971	26606
36	36	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	2102,07 757,64	1344,43 376,88	6306 2273	4033 1131	0	3370 774	10450
37	37	С123-020304-1402	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1438		4314		4314	345	4659
38	38	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	5	982,69 944,3	0,13 0	4913 4722	1 0	191	4627 763	10304
39	39	С123-030102-3331	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	5512		22048		22048	1764	23812
40	40	С123-030102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7197		7197		7197	576	7773
41	41	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1,6	349,13 349,13	0 0	559 559	0 0	0	547 88	1195
42	42	С123-021104-3301	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,4 м	шт.	4	266		1064		1064	85	1149
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1									617952
			Раздел: 2. Хоз-бытовая канализация К1									
43	43	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	822,15 818,18	1,37 0,46	14799 14727	25 8	47	14441 2339	31579
44	44	С123-010506-0105	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	17,964	310		5569		5569	446	6014
45	45	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	19	794,27 784,56	3,35 1,06	15091 14907	64 20	121	14628 2378	32097
46	46	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	18,962	929		17616		17616	1409	19025
47	47	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1646,84 1381,12	93,12 30,68	823 691	47 15	86	692 121	1636
48	48	С123-011307-0110	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	0,5	6404		3202		3202	256	3458
49	49	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	11	1426,4 513,36	913,04 255,86	15690 5647	10043 2814	0	8377 1925	25993
50	50	С123-020304-1006	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1523		10661		10661	853	11514
51	51	С123-020304-1010	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4750		19000		19000	1520	20520
52	52	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	13	2102,07 757,64	1344,43 376,88	27327 9849	17478 4899	0	14601 3354	45282
53	53	С123-020304-1406	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		10	2611		26110		26110		28199

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							2089	
54	54	С123-020304-1410	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	5514		16542		16542		17865
				шт.							1323	
55	55	Е11-220801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка		1	2848,35	1821,63	2848	1822	0	1521	4719
				шт.		1026,72	510,1	1027	510		350	
56	56	С123-020303-6806	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	2655		2655		2655		2867
				шт.							212	
57	57	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка		4	1426,4	913,04	5706	3652	0	5046	9452
				шт.		513,36	255,86	2053	1023		700	
58	58	С123-020302-6121	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	1413		5652		5652		6104
				шт.							452	
59	59	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		1	484		484		484		523
				шт.							39	
60	60	Е12-150102-0601	Заглушка диаметром трубопроводов до 100 мм. Установка		5	2103,43	2,73	10517	14	3806	4827	16572
				заглушки		1339,52	1,35	6698	7		1228	
61	61	С123-020302-8706	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		5	956		4780		4780		5162
				шт.							382	
62	62	Е11-160401-0212 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 400 мм. Прокладка		1	7980,76	427,93	7981	428	3688	3903	12834
				м трубопровода		3864,48	117,82	3864	118		951	
63	63	С123-010201-0256	Футляр D 400 мм ГОСТ 10705-80		1	19639		19639		19639		21210
				м							1571	
64	64	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		4	12093,08	88,36	48372	353	37497	10486	63567
				комплект		2630,55	44,35	10522	177		4709	
65	65	С123-030102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ ГОСТ 23289-94		4	1263		5052		5052		5456
				шт.							404	
66	66	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		1	23744,76	175,71	23745	176	20621	2976	28859
				комплект		2948,16	88,74	2948	89		2138	
67	67	Е11-170101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка		1	2575,14	224,16	2575	224	260	2155	5108
				комплект		2090,95	107,74	2091	108		378	
68	68	С123-030102-0202	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96		1	31532		31532		31532		34055
				шт.							2523	
69	69	Е11-190101-0202 Изм. и доп. вып. 6	Водонагреватели емкостные. Установки		2	17951,4	452,99	35903	906	18971	16146	56213
				прибор		8013,06	224,93	16026	450		4164	
70	70	5104-0106-0137 РСПБ РК 2015	Водонагреватели ARISTON NTS 30 ГОСТ 52084-2003		2	74488		148976		148976		148976
				комплект								
			Отпускная цена			74488		148976				
			Сметная стоимость оборудования					*148976*				
71	71	Е11-161001-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети		10,5	9438,11	202,15	99100	2123	17090	78568	191881
				врезка		7608,36	26,98	79888	283		14213	
72	72	С123-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50X4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		10,395	1128		11726		11726		12664
				м							938	
73	73	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка		1	2236,99	116,26	2237	116	298	1813	4374
				шт.		1822,8	26,98	1823	27		324	
74	74	С123-040905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005		1	8186		8186		8186		8841

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							655	
75	75	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		8	1426,4	913,04	11411	7304	0	6092	18904
				шт.		513,36	255,86	4107	2047		1400	
76	76	С123-020304-1006	Угольник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		8	1523		12184		12184		13159
				шт.							975	
77	77	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		1	2102,07	1344,43	2102	1344	0	1123	3483
				шт.		757,64	376,88	758	377		258	
78	78	С123-020301-1102	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x20x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	482		482		482		521
				шт.							39	
79	79	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладки		1	1646,84	93,12	1647	93	173	1384	3273
				м трубопровода		1381,12	30,68	1381	31		242	
80	80	С123-011307-0110	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм		1	6404		6404		6404		6916
				м							512	
			Итого по разделу: 2. Хоз-бытовая канализация К1									928875
			ИТОГО:					1098394	95248	527561	344889	1546827
								326613	26337	148976	103543	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							148976		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		15468				
			Итого с временными									1562295
			Зимние удорожания			1,4175 %		22146				
			Итого с зимними удорожаниями									1584441
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		31688				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1616129
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04000099									1696776
			НДС			12 %		203613				
			Итого с НДС									1900389
			Итого к оплате с тендерной скидкой									1710350,1

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Руководитель отдела строительства _____ Сакпаров Н.К.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор:

ТОО "Мунтау"
_____ Наков А.

Авторский надзор:

ТОО "General Project & Construction"
_____ Булекбаев А.

Форма по приложению 5-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **02.03.2021г.**

Акт выполненных работ №10

за сентябрь 2021 года на 2-4 Электроснабжение

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. РЩ									
1	1	Ц13-080305-0909	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	5408,28 4203	99,13 32,76	5408 4203	99 33	1106	3050 677	9135
2	2	С123-070201-0114	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	15033		15033		15033	1203	16236
3	3	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток 160 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	6061,7 2958	119,1 32,76	6062 2958	119 33	2985	2153 657	8872
4	4	С123-070204-1227	**Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 160А 25 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	13368		13368		13368	1069	14437
5	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	15	2979,63 1328	23,4 0	44695 19920	351 0	24424	14342 4723	63760
6	6	С123-070204-1606	**Автоматы дифференциальные АД12 3Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	3180		9540		9540	763	10303
7	7	С123-070204-1605	**Автоматы дифференциальные АД12 1Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	12	4163		49956		49956	3996	53952
8	8	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	2979,63 1328	23,4 0	5959 2656	47 0	3256	1912 630	8501
9	9	С123-070204-0608	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	492		984		984	79	1063
			Итого по разделу: 1. РЩ									**186259**
			Раздел: 2. Электроустановочные изделия									
10	10	Ц13-100702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	30	692,12 687,5	0 0	20764 20625	0 0	139	12581 2668	36012
11	11	С123-070202-0103	**Коробки ответвительные ДКС 53500 400С1**	шт.	30	416		12480		12480	998	13478
12	12	Ц13-080305-0101	**Выключатель однополюсный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**		4	472,64	3,53	1891	14	27	1334	3483

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		462,33	0,98	1849	4		258	
13	13	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 6А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		4	220		880		880		950
				шт.							70	
14	14	Ц13-080305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		6	528,86	4,43	3173	27	36	2245	5852
				шт.		518,37	1,31	3110	8		433	
15	15	С123-070218-1603	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 6А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		6	237		1422		1422		1536
				шт.							114	
16	16	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		20	515,57	4,43	10311	89	136	7282	19000
				шт.		504,36	1,31	10087	26		1407	
17	17	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		20	225		4500		4500		4860
				шт.							360	
18	18	Ц13-080305-0111 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования		3	1072,25	10,79	3217	32	452	1975	5608
				шт.		910,65	3,93	2732	12		415	
19	19	С123-070220-0523	Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		3	769		2307		2307		2492
				шт.							185	
			Итого по разделу: 2. Электроустановочные изделия									93271
			ИТОГО:					211950	778	143031	46874	279530
								68140	116		20705	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1 %		2795				282326
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,4175 %		4002				286328
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5727				292055
			Итого с непредвиденными работами и затратами									306629
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									
			НДС			12 %		36795				343424
			Итого с НДС									309081,6
			Итого к оплате с текущей скидкой									

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Руководитель отдела строительства _____ Сакпаров Н.К.

Технический надзор:

ТОО "Мунтау"
_____ Наков А.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.К.

Авторский надзор:

ТОО "General Project & Construction"
_____ Булекбаев А.

Форма по приложению 5-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **02.03.2021г.**

Акт выполненных работ №11

за сентябрь 2021 года на 2-5 Внутреннее газоснабжение

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-160301-0502 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	12	414,7 379,07	21,41 8,36	4976 4549	257 100	171	4556 763	10295
2	2	С123-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	12	430		5160		5160	413	5573
3	3	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 57 мм. Прокладка (футляр)	м трубопровода	0,5	831,52 760,38	39,29 14,7	416 380	20 7	16	380 64	859
4	4	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	976		488		488	39	527
5	5	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2209,66 1822,8	88,93 13,49	6629 5468	267 40	894	5399 962	12990
6	6	С123-040909-0103	Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, T до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	8224		24672		24672	1974	26646
7	7	Ц13-110203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	1	1173 1173	0 0	1173 1173	0 0	0	880 164	2217
8	8	С123-090101-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	12623		12623		12623	1010	13633
9	9	Е11-190401-0101	УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРОВ ЗАГАЗОВАННОСТИ	шт	1	9171,74 5637,5	234,08 53,96	9172 5638	234 54	3300	5578 1180	15929
10	10	СПРАИС	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2	компл.	1	56428,57		56429		56429	4514	60943
11	11	С123-051401-0502 прим	Блок сигнализации и управления (БСУ)	шт.	1	51011		51011		51011	4081	55092
12	12	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка	шт.	1	2209,66 1822,8	88,93 13,49	2210 1823	89 13	298	1800 321	4350
13	13	С123-041006-2101	Клапан КЗОУТ DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	15781		15781		15781	1262	17043

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к подоразборной арматуре. Монтаж		1,5	349,13	0	524	0	0	513	1120
				м подводок		349,13	0	524	0		83	
15	15	С123-021104-3306	Гибкая металлическая подводка сильфонного типа длиной 1,25 м		1	637		637		637		688
				шт.							51	
16	16	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб		5	417		2085		2085		2252
				шт.							167	
17	17	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		2	912,01	1,04	1824	2	277	1237	3306
				м2		772,62	0,52	1545	1		245	
			ИТОГО:					195810	866	173842	20343	233443
								21100	215		17293	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1 %		2354				235777
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,4175 %		3342				239119
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4782				243901
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									256072
			НДС			12 %		30729				286801
			Итого с НДС									2581209
			Итого к оплате с тендерной скидкой									

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Руководитель отдела строительства _____ Сакпаров Н.К.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Сдой Индустрия"
Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор:

ТОО "Музтау"
_____ Наков А.

Авторский надзор:

ТОО "General Project & Construction"
_____ Булекбаев А.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство здании Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **02.03.2021г.**

Акт выполненных работ №12

за сентябрь 2021 года на 2-6 Пожарная сигнализация

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Оборудование и материалы									
1	1	Ц13-100701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные. Монтаж оборудования	луч	1	1844,93 1821,3	0,21 0	1845 1821	0 0	23	1111 236	3192
2	2	С123-080303-0316	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5 с IP-регистратором	шт.	1	27491		27491		27491	2199	29690
3	3	Ц13-100701-0203	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	29	3587,32 3478	2,47 0	104032 100862	72 0	3099	61526 13245	178803
4	4	С123-080302-0205	Извещатели пожарные тепловые модели СКИФ-Т-3	шт.	1	3994		3994		3994	320	4314
5	5	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	3	1740		5220		5220	418	5638
6	6	С123-080302-0103	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212/101-18-A3R1	шт.	25	5976		149400		149400	11952	161352
7	7	Ц13-080105-0104	Аккумулятор, типы : 12V	шт	1	5159,87 4047	0 0	5160 4047	0 0	1113	2914 646	8720
8	8	С123-080306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	1	6588		6588		6588	527	7115
9	9	Ц13-100701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	2	1844,93 1821,3	0,21 0	3690 3643	0 0	47	2222 473	6385
10	10	С123-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КПМ1 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1580		1580		1580	126	1706
11	11	С123-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1991		1991		1991	159	2150
12	12	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1365,17 1148,82	145,8 36,69	2730 2298	292 73	141	1707 355	4792
13	13	С123-080304-0301	Оповещатели пожарные световые модели ЛОКС-НБО-2х1-12В-01 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1962		3924		3924	314	4238
14	14	С124-040207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	48		1344		1344	108	1452
15	15	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. изп. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	104,5	885,2 574,64	27,92 8,19	92504 60050	2918 856	29536	43852 10908	147264
16	16	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,1015	20450		2076		2076	166	2242

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	С123-060201-0103	Кабели контрольные КВВГ 3х1,5 I ОСТ 1508-78	км	0,003	226804		680		680	54	735
18	18	П13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	101,5	241,69 216,33	2,23 0,11	24531 21958	226 11	2347	15818 3228	43577
19	19	С123-061710-0107	Канал кабельный размерами 32 мм х 12,5 мм	м	101,5	132		13398		13398	1072	14470
			Итого по разделу: 2. Оборудование и материалы									627835
			ИТОГО:					452178 194679	3507 940	253992	129150 46506	627835
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		6278				634112
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,4175 %		8989				643101
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12862				655963
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									688696
			НДС			12 %		82644				771340
			Итого с НДС									694206,0
			Итого к оплате с тендерной скидкой									

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Руководитель отдела строительства _____ Сакпаров Н.К.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор:

ТОО "Мунтау"
_____ Наков А.

Авторский надзор:

ТОО "General Project & Construction"
_____ Булекбаев А.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 02.03.2021г.**

Акт выполненных работ №13

за сентябрь 2021 года на 2-7 Видеонаблюдение

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Оборудование									
1	1	Ц13-100204-0102	**Сервер. Монтаж оборудования**		1	49642,02	6434,02	49642	6434	40	27501	83314
				устройство		43168	1915,58	43168	1916		6171	
2	2	Прайс лист "InTAnTATYrAu"	**Шкаф серверный 19", 20U 600X800X1000 мм**		1	106494,64		106495				106495
				шт						106495		
			Отпускная цена			106495		106495				
			Сметная стоимость оборудования					*106495*				
3	3	Прайс лист "InTAnTATYrAu"	**Полка перфорированная консольная 2U , глубина 400 мм, цвет черный**		4	8119		32476				32476
				шт						32476		
			Отпускная цена			8119		32476				
			Сметная стоимость оборудования					*32476*				
4	4	Прайс лист	**Сетевой фильтр, для шкафов и стоек 19"**		2	10422,32		20845				20845
				шт						20845		
			Отпускная цена			10422		20845				
			Сметная стоимость оборудования					*20845*				
5	5	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**		8	4936,52	10,28	39492	82	0	28375	73297
				камера		4926,24	0	39410	0		5429	
6	6	Прайс лист	**Сетевая фиксированная камера HiKvisiOn DS-2CD2T55FWD-I5"**		3	57676,79		173030				173030
				шт						173030		
			Отпускная цена			57677		173030				
			Сметная стоимость оборудования					*173030*				
7	7	Прайс лист	**Сетевая купольная фиксированная камера DS-2CD2742FWD-IS"**		5	102232,14		511161				511161
				шт						511161		
			Отпускная цена			102232		511161				
			Сметная стоимость оборудования					*511161*				
8	8	Ц13-100902-0912	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**		8	4083,74	1027,14	32670	8217	2869	18182	54920
				коробка		2698	458,66	21584	3669		4068	
9	9	Прайс лист	**Распределительная коробка HiKvisiOn DS1280ZJ-S"**		3	12053,57		36161				36161
				шт						36161		
			Отпускная цена			12054		36161				
			Сметная стоимость оборудования					*36161*				
10	10	Прайс лист"InTAnTATYrAu"	**Распределительная коробка HiKvisiOn DS1280ZJ-DM21"**		5	4425		22125				22125
				шт						22125		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			4425		22125				
			Сметная стоимость оборудования					*22125*				
11	11	Прайс лист	Подвесная потолочная установка HiKvisiOn DS-1227ZJ"	шт	5	7964,29		39821		39821		39821
			Отпускная цена			7964		39821				
			Сметная стоимость оборудования					*39821*				
12	12	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	камера	1	4956,52 4926,24	10,28 0	4937 4926	10 0	0	5547 679	9162
13	13	Прайс лист"InTAnT АТУгАи"	Видеорегистратор сетевой DS-9632N-I16"	шт	1	552104,46		552104		552104		552104
			Отпускная цена			552104		552104				
			Сметная стоимость оборудования					*552104*				
14	14	Прайс лист"InTAnT АТУгАи"	Жесткий диск 8000 ГБ"	шт	1	94303,57		94304		94304		94304
			Отпускная цена			94304		94304				
			Сметная стоимость оборудования					*94304*				
15	15	Ц13-100204-0102	Сервер. Монтаж оборудования	устройство	1	49642,02 43168	6434,02 1915,58	49642 43168	6434 1916	40	27501 6171	83314
16	16	Прайс лист	TFT LED Монитор 32 DS-D5032FC"	шт	1	322321,43		322321		322321		322321
			Отпускная цена			322321		322321				
			Сметная стоимость оборудования					*322321*				
17	17	Ц13-100302-0101	Коммутатор неуправляемый. Монтаж оборудования	шт.	1	41723,63 34999	6461,46 1915,58	41724 34999	6461 1916	263	22518 5139	69381
18	18	Прайс лист"InTAnT АТУгАи"	Неуправляемый PoE коммутатор HiKvisiOn DS-3E0326P-E	шт	1	155105,36		155105		155105		167514
											12408	
19	19	Ц13-100202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	18070,22 14508	1993,64 593,56	18070 14508	1994 594	1569	9212 2183	29465
20	20	Прайс лист"InTAnT АТУгАи"	Источник бесперебойного питания SVC V-3000-F-1.CDm"	м	1	71147,32		71147		71147		71147
			Отпускная цена			71147		71147				
			Сметная стоимость оборудования					*71147*				
			Итого по разделу: 1. Оборудование									**2552357**
			Раздел: 2. Кабели									
21	21	Ц13-080401-0411 Изм. и доп. вып. 16	Кабель силовой, масса 1 м до 2 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	45	755,89 674,5	14,44 4,96	34015 30353	650 223	3012	22014 4482	60512
22	22	С123-060409-0201	Кабель FTP 5E CAT 305M, D145P, SHIP экранированный	км	0,045	172235		7751		7751	620	8371
			Итого по разделу: 2. Кабели									**68883**
			Раздел: 3. Монтажные изделия и материалы									
23	23	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	20	269,78 269,78	0 0	5396 5396	0 0	0	3885 742	10023
24	24	С123-061709-0410	Коннектор. SHIP. S901A. RJ 45. CAT.5E. UTP	шт.	20	31		620		620	50	670
25	25	Ц13-080206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	48	317,12 269,98	2,76 0,11	15222 12959	132 5	2130	9354 1964	26521
26	26	С123-061710-0115	Канал кабельный размерами 100 мм х 50 мм		40	677		27080		27080		29246

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							2166	
27	27	С123-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм		8	56		448		448		484
				м							36	
28	28	С121-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм		4	28		112		112		121
				10 шт.							9	
29	29	Ц13-080206-1901	Труба диаметром до 20 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		20	442,3	15,52	8846	310	2789	4189	14078
				м		287,32	3,6	5746	72		1043	
30	30	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		20	32		640		640		691
				м							51	
31	31	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		4	554,36	35,69	2217	143	560	1122	3606
				м		378,74	10,81	1515	43		267	
32	32	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм		4	171		684		684		739
				м							55	
33	33	С123-030302-0701 прим.	Маркер самоламинирующийся, блокнот, 30х15, диам.9мм, 120 шт		1	5772		5772		5772		6234
				компл.							462	
34	34	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		3	1422		4266		4266		4607
				шт.							341	
			Итого по разделу: 3. Монтажные изделия и материалы									97020
			ИТОГО:					2486341	30868	215750	177380	2718260
								257731	10354	1981990	54536	
			В том числе :							1981990		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1 %		27182				2745442
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,4175 %		38917				2784359
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		55687				2840046
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0190000									2981768
			НДС			12 %		357812				3339580
			Итого с НДС									
			Итого к оплате с округлением									3005622,0

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Руководитель отдела строительства _____ Сакпаров Н.К.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Асман С.К.

Технический надзор:

ТОО "Мунтау"
_____ Наков А.

Авторский надзор:

ТОО "General Project & Construction"
_____ Булекбаев А.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **02.03.2021г.**

Акт выполненных работ №14

за сентябрь 2021 года на 6-1 Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18083		36166		36166	2893	39059
2	2	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	19227		96135		96135	7691	103826
			Итого по разделу:									**142885**
			Раздел: 1. Восстановление проезжей части дороги									
3	3	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	15,4	2892,11 1661,6	1230,51 532,08	44539 25589	18950 8194	0	36485 6482	87506
4	4	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	64,4	564,44 564,44	0 0	36350 36350	0 0	0	39258 6049	81656
5	5	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,4	1220,39 143,86	1070,51 242,79	18794 2215	16486 3739	93	6431 2018	27243
6	6	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	154	1405,55 34,19	230,22 78,16	216455 5265	35454 12037	175736	18686 18811	253951
7	7	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	154	567,25 0	82,59 28,6	87356 0	12719 4405	74637	4757 7369	99482
8	8	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные БР 300.30.18. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	64,4	3162,9 774,08	31,32 12,29	203691 49851	2017 792	151823	54694 20671	279056
			Итого по разделу: 1. Восстановление проезжей части дороги									**828894**
			ИТОГО:					739486 119270	85627 29167	534590	160311 71984	971779
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчики									
			Временные здания и сооружения			1 %		9718				**981497**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,4175 %		13913				**995410**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19908				**1015318**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2020 года, в т.ч. 1,104990099									1065983
			НДС			12 %		127918				
			Итого с НДС									1193901
			Итого к оплате с тендерной скидкой									1074510,9

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Руководитель отдела строительства _____ Сакпаров Н.К.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор:

ТОО "Мунтау"
_____ Наков А.

Авторский надзор:

ТОО "General Project & Construction"
_____ Булекбаев А.

Форма до приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **02.03.2021г.**

Акт выполненных работ №15

за сентябрь 2021 года на 6-2 Наружное газоснабжение

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		301	204,09	193,23	61432	58161	0	12796	80166
				м3 грунта		10,87	48,17	3271	14501		5938	
2	2	Е11-010205-0502	Зарезки, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		96,7	875,77	0	84687	0	0	60975	157315
				м3 грунта		875,77	0	84687	0		11653	
3	3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		96,7	160,61	75,18	15531	7270	0	8413	25860
				м3 уплотненного грунта		85,43	35,41	8261	3424		1916	
4	4	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		204,3	18,32	18,32	3742	3742	0	1077	5205
				м3 грунта		0	7,52	0	1496		386	
			Итого по разделу:									**268546**
			Раздел: 1. Восстановление проезжей части дороги									
5	5	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		20,04	2892,11	1230,51	57958	24659	0	47478	113871
				м3 конструкции		1661,6	532,08	33298	10663		8435	
6	6	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка		16	564,44	0	9031	0	0	9753	20287
				м		564,44	0	9031	0		1503	
7	7	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		20,04	1220,39	1070,51	24457	21453	121	8368	35451
				м3 материала основания в плотном теле		143,86	242,79	2883	4865		2626	
8	8	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		200,4	1405,55	250,22	281672	46136	228684	24316	330467
				м2 основания		34,19	78,16	6851	15663		24479	
9	9	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103		200,4	567,25	82,59	113676	16551	97126	6191	129456
				м2 основания		0	28,6	0	5732		9589	
10	10	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		200,4	2998,1	98,94	600819	19828	571908	16518	666724
				м2 покрытия		45,33	30,99	9083	6211		49387	
11	11	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306		200,4	1095,09	0,08	219456	16	219342	105	237126

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		0,49	0	97	0		17565	
12	12	Е11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		200,4	2411,25	99,38	483214	19916	454215	16559	539755
				м2 покрытия		45,33	31,18	9083	6249		39982	
13	13	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные БР 300.30.18. Установка при цементно-бетонных покрытиях		16	3162,9	31,32	50606	501	37720	13589	69331
				м бортового камня		774,08	12,29	12385	197		5136	
			Итого по разделу: 1. Восстановление проезжей части дороги									2142468
			Раздел: 2. Газопровод низкого давления Г1									
14	14	Е11-190401-0101	Регуляторы давления газа, диаметр 50 мм. Установка		1	9171,74	234,08	9172	234	3300	5578	15929
				регулятор		5637,5	53,96	5638	54		1180	
15	15	Прайс лист	ГРПШ-10МС с ГО (с регулятором РДГК-10МС, с молниеотводом и заземлением)		1	86607,14		86607		86607		93536
				шт.							6929	
16	16	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		1	2102,07	1344,43	2102	1344	0	1123	3483
				шт.		757,64	376,88	758	377		258	
17	17	С123-020304-1404	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	1654		1654		1654		1786
				шт.							132	
18	18	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка		0,329	297506,56	73723,24	97880	24255	543	79301	191355
				км трубопровода		222132	21337,78	73081	7020		14174	
19	19	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		329	230		75670		75670		81724
				м							6054	
20	20	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка		0,121	360573,39	105563,51	43629	12773	716	33537	83339
				км трубопровода		249096	30865,83	30141	3735		6173	
21	21	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		121	876		105996		105996		114476
				м							8480	
22	22	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		10	2062,7	21,41	20627	214	16622	3797	26378
				м трубопровода		379,07	8,36	3791	84		1954	
23	23	Ц13-100904-0101 ФР. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,329	27948,01	18957,91	9195	6237	0	3177	13362
				км кабеля		8990,1	4421,45	2958	1455		990	
24	24	С121-130816-1105	Сигнальная лента		329	9		2961		2961		3198
				м							237	
25	25	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79		0,329	128851		42392		42392		45783
				км							3391	
26	26	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		1	2102,07	1344,43	2102	1344	0	1123	3483
				шт.		757,64	376,88	758	377		258	
27	27	С123-020304-1404	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	1654		1654		1654		1786
				шт.							132	
28	28	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		6	1426,4	913,04	8558	5478	0	4569	14178
				шт.		513,36	255,86	3080	1535		1050	
29	29	С123-020302-2404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	284		1704		1704		1840
				шт.							136	
30	30	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		5	2209,66	88,93	11048	445	1490	8998	21650
				шт.		1822,8	13,49	9114	67		1604	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	С123-040909-0315	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7623		7623		7623	610	8233
32	32	С123-020401-4402	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	396		792		792	63	855
33	33	С123-020301-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	348		1392		1392	111	1503
34	34	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1426,4 513,36	913,04 255,86	1426 513	913 256	0	762 175	2363
35	35	С123-020304-2202	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2516		2516		2516	201	2717
36	36	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Футляр из стальной трубы, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	739148,96 498423	229804,49 101290,5	739 498	230 101	11	594 107	1439
37	37	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1315		1315		1315	105	1420
38	38	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Футляр из стальной трубы, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	719526,3 496944	213773,18 94533,14	720 497	214 95	9	586 104	1409
39	39	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	976		976		976	78	1054
40	40	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1	2920,31 1056,72	158,59 47,22	2920 1057	159 47	1705	1093 321	4334
41	41	Е11-060101-0101	Отмостка бетона В7,5. Устройство	м3	0,015	33659,33 1275,75	1097,95 244,57	505 19	16 4	469	21 42	568
42	42	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,25	874,99 281,54	20,15 2,7	219 70	5 1	143	66 23	308
43	43	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,03	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	5	642,88 8,76	97,38 2,02	3214 44	487 10	2684	53 261	3529
44	44	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	2211,05 97,32	324,6 6,75	2211 97	325 7	1789	103 185	2499
45	45	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Указатель расположения подземных сетей. Установка	шт.	4	4854,81 3612,8	804,45 268,38	19419 14451	3218 1074	1750	16767 2895	39081
46	46	С124-010201-0217	Знаки односторонние СТ РК 1125-2002	шт.	4	4943		19772		19772	1582	21354
47	47	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм. (Стойки знаков) ГОСТ 10705-80	м	6,4	1315		8416		8416	673	9089
48	48	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,48	87,47 26,41	1,66 0,27	1267 382	24 4	860	267 123	1656
49	49	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,24	93,54 45,19	2,33 0,27	677 327	17 2	333	227 72	977
50	50	С122-040401-0104	Пудра алюминиевая ПАП-2 ГОСТ 5494-95	т	0,0028	1817555		5089		5089	407	5496
51	51	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15к=0,09	Трубопровод диаметром 32 мм. Продувка воздухом		0,329	30739,11	29617,42	10113	9744	204	2164	13260

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		502,8	6725,76	165	2213		982	
52	52	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15к=0,09	Трубопровод диаметром 32 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа		0,329	81167,1	79183,93	26704	26052	84	6154	35486
				км трубопровода		1727,57	18826,53	568	6194		2629	
53	53	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,329	929845,74	782981,35	305919	257601	2779	84261	421395
				км трубопровода		138419	143023,25	45540	47055		31214	
54	54	Ц13-390301-0217	Испытания механические на ударную вязкость		22	1191,8	246,8	26220	5430	0	15712	45286
				образец		945	225,8	20790	4968		3355	
55	55	Е11-240202-0201 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром 32 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		1	6676,04	795,59	6676	796	1334	4501	12071
				врезка		4546,13	0	4546	0		894	
			Итого по разделу: 2. Газопровод низкого давления ГГ									1354668
			ИТОГО:					2986072	575790	2012470	500672	3765682
								397813	145736		278939	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		37657				3803338
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,4175 %		53912				3857250
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		77145				3934395
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									4130725
			НДС			12 %		495687				
			Итого с НДС									4626413
			Итого к оплате с твердой скидкой									4163771,7

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Руководитель отдела строительства _____ Сакпаров Н.К.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Стной Индустрия"
Директор _____ Ахмет С.К.

Технический надзор:

ТОО "Мунай"
_____ Наков А.

Авторский надзор:

ТОО "General Project & Construction"
_____ Булекбаев А.

Форма по приложению 3 1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **02.03.2021г.**

Акт выполненных работ №16

за сентябрь 2021 года на 7-1 Генеральный план

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	79,7	61,97	61,97	4939	4939	0	1106	6528
						0	19,27	0	1536		484	
2	2	Е11-010104-0219	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	79,7	52,05	52,05	4149	4149	0	929	5484
						0	16,19	0	1290		406	
3	3	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	531	1,11	1,11	589	589	0	169	819
						0	0,44	0	235		61	
4	4	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	185,9	68,93	68,93	12813	12813	0	3688	17822
						0	27,56	0	5123		1320	
5	5	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	531	76,15	76,15	40437	40437	0	11380	55962
						0	29,76	0	15805		4145	
6	6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	531	87,64	69,39	46539	36848	4567	9982	61042
						9,65	16,46	5124	8739		4522	
7	7	Е11-270401-0102 п/ГЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,3	8079,23	1070,51	58978	7815	50113	3048	66989
						143,86	242,79	1050	1772		4962	
8	8	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из тротуарной плитки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	48,2	4591,71	128,23	221320	6181	159485	54045	297395
						1154,66	38,18	55655	1840		22029	
9	9	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные БР 100.20.8. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	56,6	2404,02	31,32	136068	1773	90482	48070	198868
						774,08	12,29	43813	696		14731	
			Итого по разделу:									710909
			Раздел: 1. Малые архитектурные формы									
10	10	У86-010302-0501	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1	43133	196	43133	196	37150	5313	52322
						5787	52	5787	52		3876	
11	11	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	1	24919	79	24919	79	23388	1337	28356
						1452	17	1452	17		2100	
			Итого по разделу: 1. Малые архитектурные формы									80678

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					593884	115817	368185	139067	791587
								112881	37105		58636	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		7916				
			Итого с временными									799503
			Зимние удорожания			1,4175 %		11333				
			Итого с зимними удорожаниями									810836
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		16217				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									827053
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									868324
			НДС			12 %		104199				
			Итого с НДС									972522
			Итого к оплате с тендерной скидкой									875269,8

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Руководитель отдела строительства _____ **Сакпаров Н.К.**

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор:

ТОО "Музтау"
_____ **Наков А.**

Авторский надзор:

ТОО "General Project & Construction"
_____ **Булекбаев А.**