Заказчик : ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		26	02.03.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра	**59 341 374,25**	**2 814 397,72**							**337 727,73**	**3 152 125,45**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ **Тлеугалиева С.К.**

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор:

ТОО "Мустау"

_____ **Джанызаков Е.А**

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2014 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **02.03.2021г.**

Акт выполненных работ №17

за **октябрь 2021 года на 2-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Полы									
1	1	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		8,52	3069,29	21,2	26150	181	22481	3365	31877
				м2 покрытия		409,5	10,7	3489	91		2361	
			Итого по разделу: 1. Полы									31877
			Раздел: 2. Перемычки									
2	2	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014		0,1258	222349		27972		27972		30209
				т							2238	
3	3	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) 8 мм СТ РК 2591-2014		0,03198	228022		7292		7292		7876
				т							583	
4	4	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014		0,0315	222349		7004		7004		7564
				т							560	
5	5	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) 8 мм СТ РК 2591-2014		0,00805	228022		1836		1836		1982
				т							147	
			Итого по разделу: 2. Перемычки									47631
			Раздел: 3. Кровли									
6	6	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		198	1543,87	86,69	305686	17165	153108	129589	470097
				м2 изолируемой поверхности		683,9	12,36	135413	2448		34822	
7	7	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		198	954,74	42,85	189039	8484	98851	78113	288524
				м2 изолируемой поверхности		412,64	7,05	81704	1396		21372	
8	8	Е11-120101-1504	Пароизоляция 2 сл.рубероида		198	284,34	10,93	56298	2163	32536	20124	82537
				м2 изолируемой поверхности		109,09	1,39	21600	275		6114	
			Итого по разделу: 3. Кровли									841158
			ИТОГО:					621277	27993	351080	231191	920666
								242206	4210		68197	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		9207				
			Итого с временными									929874
			Зимние удорожания			1,4175 %		13181				
			Итого с зимними удорожаниями									943055

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18861				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									961916
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04000099									1000917
			НДС			12 %		121190				
			Итога с НДС									1131107
			Итого к оплате с тендерной скидкой									1017994,35

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Руководитель отдела строительства _____ Сапаров Н.К.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор:

ТОО "Мұзтау"
_____ Наков А.

Форма по приложению 3 1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **02.03.2021г.**

Акт выполненных работ №18

за октябрь 2021 года на 2-2 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Вентиляция П1									
1	1	С123-050101-0558	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 500х315	шт.	1	2279		2279		2279	182	2461
2	2	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	5113,83 1502,61	42,07 16,94	7671 2254	63 25	5354	2234 792	10697
3	3	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,09	5139,88 1736,63	43,4 17,48	5602 1893	47 19	3662	1874 598	8074
4	4	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,58	5057,65 1896,74	52,99 21,57	13049 4894	137 56	8018	4850 1432	19331
5	5	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 160 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,26	5057,65 1896,74	52,99 21,57	11430 4287	120 49	7024	4249 1254	16933
6	6	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 125 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,98	5057,65 1896,74	52,99 21,57	4956 1859	52 21	3046	1842 544	7343
7	7	Е11-200301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х300 мм. Установка	решетка	1	1558,21 1368,42	54,56 14,16	1558 1368	55 14	135	1355 233	3146
8	8	С123-050306-1903	Вытяжная решетка, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1	2455		2455		2455	196	2651
9	9	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х100 мм. Установка	решетка	1	1558,21 1368,42	54,56 14,16	1558 1368	55 14	135	1355 233	3146
10	10	С123-050306-1849	Вытяжная решетка, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	2232		2232		2232	179	2411
			Итого по разделу: 1. Вентиляция П1									76193
			Раздел: 2. Вентиляция В1									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Ц13-070301-0102	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,1 т. Монтаж оборудования	шт.	1	12181,6 11358	787,5 262,08	12182 11358	788 262	36	7088 1542	20811
12	12	С123-050401-0108	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К 150М, Р 0,25 кВт, n 2412 об/мин, QMAX 330 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	73087		73087		73087	5847	78934
13	13	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,7	5057,65 1896,74	52,99 21,57	13656 5121	143 58	8391	5076 1499	20230
14	14	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 160 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	5057,65 1896,74	52,99 21,57	7586 2845	79 32	4662	2820 833	11239
15	15	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 125 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,35	5057,65 1896,74	52,99 21,57	1770 664	19 8	1088	658 194	2622
16	16	Е11-200301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х300 мм. Установка	решетка	4	1558,21 1368,42	54,56 14,16	6233 5474	218 57	541	5420 932	12585
17	17	С123-050306-1903	Вытяжная решетка, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	4	2455		9820		9820	786	10606
18	18	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х100 мм. Установки	решетка	1	1558,21 1368,42	54,56 14,16	1558 1368	55 14	135	1355 233	3146
19	19	С123-050306-1849	Вытяжная решетка, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	2232		2232		2232	179	2411
20	20	С123-050301-0803	Зонты круглые ЗК 00.000 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2416		2416		2416	193	2609
			Итого по разделу: 2. Вентиляция В1									165193
			Раздел: 3. Вентиляция В2									
21	21	Ц13-070301-0102	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,1 т. Монтаж оборудования	шт.	1	12181,6 11358	787,5 262,08	12182 11358	788 262	36	7088 1542	20811
22	22	С123-050401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100м, Р 0,163 кВт, QMAX 125 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	42214		42214		42214	3377	45591
23	23	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 125 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,77	5057,65 1896,74	52,99 21,57	8952 3357	94 38	5504	3328 982	13262
24	24	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х100 мм. Установки	решетка	2	1558,21 1368,42	54,56 14,16	3116 2737	109 28	270	2710 466	6292
25	25	С123-050306-1849	Вытяжная решетка, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	2232		4464		4464	357	4821
26	26	С123-050301-0803	Зонты круглые ЗК 00.000 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2416		2416		2416	193	2609
			Итого по разделу: 3. Вентиляция В2									93386
			Раздел: 4. Вентиляция В3									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	Ц13-070301-0102	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,1 т. Монтаж оборудования	шт.	1	12181,6 11358	787,5 262,08	12182 11358	788 262	36	7088 1542	20811
28	28	С123-050401-0108	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К 150М, Р 0,25 кВт, n 2412 об/мин, QMAX 330 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	73087		73087		73087	5847	78934
29	29	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	5057,65 1896,74	52,99 21,57	14161 5311	148 60	8702	5264 1554	20979
30	30	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 160 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	5057,65 1896,74	52,99 21,57	10115 3793	106 43	6216	3760 1110	14985
31	31	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 125 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	5057,65 1896,74	52,99 21,57	5058 1897	53 22	3108	1880 555	7493
32	32	Е11-200301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х300 мм. Установка	решетка	4	1558,21 1368,42	54,56 14,16	6233 5474	218 57	541	5420 932	12585
33	33	С123-050306-1903	Вытяжная решетка, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	4	2455		9820		9820	786	10606
34	34	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х100 мм. Установка	решетка	1	1558,21 1368,42	54,56 14,16	1558 1368	55 14	135	1355 233	3146
35	35	С123-050306-1849	Вытяжная решетка, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	2232		2232		2232	179	2411
36	36	С123-050301-0803	Зонты круглые ЗК 00.000 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2416		2416		2416	193	2609
			Итого по разделу: 4. Вентиляция ВЗ									174559
			Раздел: 5. Вентиляция В4									
37	37	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5433,18 5170,04	217,47 76,89	5433 5170	217 77	46	5142 846	11421
38	38	С123-050403-0201	Вентиляторы осевые для круглых каналов DECOr 100CR, Р 0,013 кВт, n 2500 об/мин, QMAX 80 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	1	19290		19290		19290	1543	20833
			Итого по разделу: 5. Вентиляция В4									32254
			ИТОГО:					418259 96576	4403 1492	317278	83211 40118	541585
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		5416				
			Итого с временными									547003
			Зимние удорожания			1,4175 %		7754				
			Итого с зимними удорожаниями									554757
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11095				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									565852
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049990099									594089

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			12 %		71291				
			Итого с НДС									665380
			Итого к оплате с тендерной скидкой									583210,15

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Руководитель отдела строительства _____ **Сайпаров Н.К.**

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор:

ТОО "Мұзтау"
_____ **Наков А.**

Форма по приложению 2-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **02.03.2021г.**

Акт выполненных работ №19

за **октябрь** месяц 2021 года на **4-1 Наружные сети электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кода ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Кабельные изделия									
1	1	Ц13-080201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		2	31462,26	23295,27	62925	46591	146	23914	93786
				шт.		8094	8512,92	16188	17026		6947	
2	2	С123-061703-2607	Муфты концевые внутренней установки типа GUST 12/25 50/1200 I.12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86		2	42074		84148		84148		90880
				шт.							6732	
3	3	Ц13-080303-0101 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		1	1769,04	3,28	1769	3	254	1103	3102
				шт.		1532	0	1532	0		230	
4	4	С123 070205 0109	Рубильник кулачковые серии РКН 160А		1	13278		13278		13278		14340
				шт.							1062	
			Итого по разделу: 1. Кабельные изделия									202108
			ИТОГО:					162120	46594	97806	25017	202108
								17720	17026		14971	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		2021				
			Итого с временными									204128
			Зимние удорожания			1,4175 %		2894				
			Итого с зимними удорожаниями									207022
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4140				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									211162
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									221699

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			12 %		26604				248303
			Итого с НДС									2234172,37
			Итого к оплате с тендерной скидкой									

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Руководитель отдела строительства _____ Сакпаров Н.К.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор:

ТОО "Мунтау"

_____ Наков А.

Форма по приложению 3.1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Атырауской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатального центра
(наименование)

Договор подряда (контракт) №26 от 02.03.2021г.

Акт выполненных работ №20

за октябрь месяц 2021 года на 6-1 Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Водопровод В1									
1	1	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка**	шт.	1	2209,66 1822,8	88,93 13,49	2210 1823	89 13	298	1800 321	4330
2	2	С123-040905-3206	**Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	18468		18468		18468	1477	19945
3	3	К11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, штрубки, переходы. Установка**	шт.	8	1426,4 515,36	913,04 255,86	11411 4107	7304 2047	0	6092 1400	18904
4	4	С123-020304-1006	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	1523		6092		6092	487	6579
5	5	С123-020304-0806	**Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	1670		3340		3340	267	3607
6	6	С123-051306-0202	**Адаптер для установки электропривода ТА-R25 на КТМ 512 (DN15-50), типа IMI**	шт.	2	6528		13056		13056	1044	14100
7	7	С123-020302-6107	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	812		1624		1624	130	1754
8	8	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0004	1302120,94 652239	550120,5 183630,1	521 261	220 73	40	331 68	920
9	9	С123-010201-0240	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 250 мм, толщина стенки 11,9 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,4	17956		7182		7182	575	7757
10	10	С121-060801-0101	**Стремянка**	т	0,0209	463226		9681		9681	775	10456
11	11	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Л (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	18083		18083		18083	1447	19530
12	12	С121-060801-0101	**Стремянка**	т	0,1365	463226		63230		63230	5058	68289
13	13	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	154	2998,1 45,35	98,94 30,99	461707 6980	15237 4773	439490	12693 37952	512353
14	14	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство-добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**		154	1095,09	0,08	168644	13	168556	81	182222

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		0,49	0	75	0		13498	
15	15	Е11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	154	2411,25 45,33	99,38 31,18	371532 6980	15305 4802	349048	12725 30725	414782 1285528
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1					1156581	38167	1098188	33722 95224	1285528
			ИТОГО:					20226	11708			
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1 %		12855				1298383
			Временные здания и сооружения			1,4175 %		18405				1316788
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2 %		26336				1343124
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты									1410147
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									
			НДС			12 %		169218				1579365
			Итого с НДС									1327448,68
			Итого к оплате с тенгерной скидкой									

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Руководитель отдела строительства _____ Сакпаров Н.К.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор:

ТОО "Муэтау"

_____ Наков А.