Утверждена
Приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 02.04.2019 г. №178

Заказчик : ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№35	11 мая 2021 года.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС в тенге						НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**50 414 519**	**23 315 396**							**2 797 847**	**26 113 243**
Аванс 30%										**7 833 973**
Итого к оплате		**16 320 777**							**1 958 493**	**18 279 270**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района

Аким _____ **Себдайров Б. М.**

Технический надзор ТОО "Alatay Sapa Engineering"

_____ **Рахимов Е. Ф.**

Подрядчик: ТОО"Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С. К.**

Авторский надзор ТОО "Дизайн Проект Азия"

_____ **директор Мальтинов М. С.**

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания акимата**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35 от 11.05.2021г.**

Акт №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

на 2-1-1 Ремонтные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
			Парапет										
1	54	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки АН-1	т металлических изделий		0,03708	88680,89	2600,39	3288	96	--	2998	6789
			НР - 93%; СП - 8%				86080,50	855,12	3192	32		503	
2	55	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03708	211266,00	--	7834	--	7834	--	8460
			СП - 8%				--	--	--	--		62	

Республика Казахстан город Алматы
"Alatau Sapa Engineering"
Товарищество с ограниченной ответственностью
БИН 180340013836

3	56	1107-0107-0103 РСНБ	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МНД-2	т стальных элементов		0,03384	704701,01	8109,03	23847	274	20893	3228	29241
			НР - 118%; СП - 8%				79208,50	1631,06	2680	55		2166	
			Кирпичная стена										
4	77	1106-0101-0101 РСНБ	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,34	14821,53	1278,28	5039	435	4050	593	6083
			НР - 91%; СП - 8%				1628,44	287,10	554	98		451	
5	78	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		2,24	21723,78	2353,91	48661	5273	31080	12206	65737
			НР - 91%; СП - 8%				5494,50	493,68	12308	1106		4869	
6	79	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т		0,01686	214736,00	--	3620	--	3620	--	3910
			СП - 8%				--	--	--	--		290	
7	80	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК	т		0,00996	206294,00	--	2055	--	2055	--	2219
			СП - 8%				--	--	--	--		164	
8	81	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		16	955,00	24,56	15280	393	9138	5394	22328
			НР - 93%; СП - 8%				359,34	3,17	5749	51		1654	
9	82	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		6,4	22640,54	2810,60	144899	17988	87141	40757	200509
			НР - 93%; СП - 8%				6214,13	633,42	39770	4054		14852	
10	83	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		16,8421	376,95	--	6349	--	--	5904	13233
			НР - 93%; СП - 8%				376,95	--	6349	--		980	
11	84	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,021	337724,89	2600,39	7092	55	5229	1698	9493
			НР - 93%; СП - 8%				86080,50	855,12	1808	18		703	
12	85	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки АН-1	т металлических изделий		0,00304	88680,89	2600,39	270	8	--	246	557
			НР - 93%; СП - 8%				86080,50	855,12	262	3		41	

13	86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т		0,00304	214736,00	--	653	--	653	--	705
			СП - 8%				--	--	--	--		52	
14	87	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		0,45	38241,48	7187,23	17209	3234	6967	7038	26187
			НР - 91%; СП - 8%				15574,00	1613,59	7008	726		1940	
15	88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0048	216607,00	--	1040	--	1040	--	1123
			СП - 8%				--	--	--	--		83	
16	89	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т		0,02076	214736,00	--	4458	--	4458	--	4815
			СП - 8%				--	--	--	--		357	
			Окна										
17	90	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-3	м2		1,575	3959,33	201,36	6236	317	2846	2903	9870
			НР - 90%; СП - 8%				1951,24	96,58	3073	152		731	
18	91	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,	м2		1,575	31005,00	--	48833	--	48833	--	52740
			СП - 8%				--	--	--	--		3907	
19	92	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-1,ОК-4	м2		69,5375	2402,35	198,46	167053	13800	68229	82649	269678
			НР - 90%; СП - 8%				1222,71	97,90	85024	6808		19976	
20	93	2109-0201-0808 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:	м2		72,5375	33471,00	--	2427903	--	2427903	--	2622135
			СП - 8%				--	--	--	--		194232	

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Alatau Sapa Engineering" Товарищество с ограниченной ответственностью 2 БИН 180340013836 Казақстан Республикасы Алматы қаласы Республика Казахстан город Алматы

21	94	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого	м2		4,025	2743,27	201,11	11042	809	4065	5911	18308
			НР - 90%; СП - 8%				1532,54	99,10	6168	399		1356	
22	95	2109-0201-0907 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:	м2		4,025	29089,00	--	117083	--	117083	--	126450
			СП - 8%				--	--	--	--		9367	
23	96	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		48,1	1156,02	5,77	55605	278	40637	13347	74467
			НР - 90%; СП - 8%				305,40	2,91	14690	140		5516	
24	97	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м		48,1	2011,00	--	96729	--	96729	--	104467
			СП - 8%				--	--	--	--		7738	
25	98	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.	м2 покрытия		13,1	3279,45	16,28	42961	213	24396	16935	64688
			НР - 92%; СП - 8%				1400,90	4,28	18352	56		4792	
			Витражи										
26	120	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2		17,8875	3151,99	3,17	56381	57	32281	21638	84261
			НР - 90%; СП - 8%				1344,11	--	24043	--		6242	
27	121	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не	м2		15,3675	15280,00	--	234815	--	234815	--	253601
			СП - 8%				--	--	--	--		18785	
28	122	2109-0202-1601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим	м2		2,52	28161,00	--	70966	--	70966	--	76643
			СП - 8%				--	--	--	--		5677	
			Полы										

29	123	1111-0101-1105 РСНБ	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		24,61	1063,03	33,84	26161	833	11208	13662	43010
			НР - 94%; СП - 8%				573,75	16,84	14120	414		3186	
30	126	1111-0101-1105 РСНБ	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		87,52	1063,03	33,84	93037	2962	39860	48587	152954
			НР - 94%; СП - 8%				573,75	16,84	50215	1474		11330	
31	129	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1,4328	18192,49	9,38	26066	13	19124	6513	35186
			НР - 94%; СП - 8%				4835,78	--	6929	--		2606	
32	130	1111-0101-1501 РСНБ	Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство	м2 покрытия		17,91	1012,61	111,18	18136	1991	8047	8333	28587
			НР - 94%; СП - 8%				452,15	42,83	8098	767		2118	
33	131	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		17,91	-165,96	-9,89	-2972	-177	-2328	-523	-3775
			НР - 94%; СП - 8%				-26,05	-5,04	-467	-90		-280	
34	132	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		5,1664	18192,49	9,38	93990	48	68958	23485	126872
			НР - 94%; СП - 8%				4835,78	--	24984	--		9398	
35	136	1111-0101-1105 РСНБ	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		159,36	1063,03	33,84	169405	5393	72579	88469	278504
			НР - 94%; СП - 8%				573,75	16,84	91433	2684		20630	
			Внутренняя отделка										
36	141	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		375,33	975,12	5,57	365992	2091	102680	209522	621556
			НР - 80%; СП - 8%				695,98	1,82	261221	682		46041	
37	142	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям,	м2		375,33	-286,17	-1,52	-107409	-571	-11410	-76572	-198700
			НР - 80%; СП - 8%				-254,25	-0,77	-95428	-288		-14718	
38	146	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	оштукатуриваемой поверхности		699,86	1598,81	93,92	1118942	65728	189622	732002	1999019
			НР - 80%; СП - 8%				1233,95	73,46	863592	51410		148075	
39	147	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		1052,36	1124,24	8,69	1183104	9140	241458	748405	2086030

			НР - 80%; СП - 8%				886,11	2,85	932506	3000		154521	
40	148	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями,	м2 окрашиваемой поверхности		1052,36	-213,51	-1,20	-224689	-1268	-28992	-156055	-411203
			НР - 80%; СП - 8%				-184,76	-0,61	-194429	-639		-30459	
			Закладка дверного проема										
41	153	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3		0,93	29649,91	19,52	27574	18	13175	12080	42827
			НР - 84%; СП - 8%				15463,91	--	14381	--		3172	
42	154	1108-0201-0701 РСНБ	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлически		0,00792	88680,89	2600,39	702	21	--	640	1450
			НР - 93%; СП - 8%				86080,50	855,12	682	7		107	
43	155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00072	216607,00	--	156	--	156	--	168
			СП - 8%				--	--	--	--		12	
44	156	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т		0,0072	214736,00	--	1546	--	1546	--	1670
			СП - 8%				--	--	--	--		124	
			Усиление стен и перегородок										
45	162	1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20(40) мм	м2 поверхности		289,5	7407,67	5173,80	2144521	1497814	133954	952059	3344306
			НР - 91%; СП - 8%				1771,17	1842,71	512753	533466		247726	
46	163	1106-1401-0103 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на	м2 поверхности		289,5	3718,19	2807,15	1076417	812669	121433	381983	1575072
			НР - 91%; СП - 8%				491,59	958,36	142315	277447		116672	
47	164	1108-0201-0701 РСНБ	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлически		1,81721	88680,89	2600,39	161152	4725	--	146922	332719
			НР - 93%; СП - 8%				86080,50	855,12	156426	1554		24646	
48	165	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т		1,666	241002,00	--	401509	--	401509	--	433630
			СП - 8%				--	--	--	--		32121	
49	166	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,08178	216607,00	--	17714	--	17714	--	19131

			СП - 8%				--	--	--	--		1417	
50	167	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК	т		0,06943	206294,00	--	14323	--	14323	--	15469
			СП - 8%				--	--	--	--		1146	
			Крыльцо Кр-1,Кр-2										
51	170	1106-0201-0101 РСНБ	Крыльцо КР-3 из бетона кл.В12,5. Устройство	м3		6,096	20410,43	1169,44	124422	7129	83307	33317	170358
			НР - 91%; СП - 8%				5575,10	430,84	33986	2626		12619	
52	171	1106-0301-0410 РСНБ	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,11259	19358,26	1622,40	2180	183	4	1887	4391
			НР - 91%; СП - 8%				17704,50	710,31	1993	80		325	
53	172	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-	т		0,11259	249044,00	--	28039	--	28039	--	30283
			СП - 8%				--	--	--	--		2243	
			Тамбур										
54	178	1106-0101-0113 РСНБ	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,06	23044,61	1344,19	1383	81	878	403	1928
			НР - 91%; СП - 8%				7062,13	316,98	424	19		143	
55	179	1109-0101-0101 РСНБ	Каркас металлических конструкций тамбура. Монтаж	т конструкций		0,74457	63689,42	19968,68	47421	14868	6921	20567	73428
			НР - 69%; СП - 8%				34425,00	5608,39	25632	4176		5439	
56	180	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,74457	9099,77	1251,23	6775	932	686	3560	11162
			НР - 69%; СП - 8%				6926,40	3,17	5157	2		827	
57	181	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т		0,00816	214736,00	--	1752	--	1752	--	1892
			СП - 8%				--	--	--	--		140	
58	182	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (угловая	т		0,197	463148,00	--	91240	--	91240	--	98539
			СП - 8%				--	--	--	--		7299	
59	183	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (швеллер)	т		0,52666	463148,00	--	243922	--	243922		263435

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Республика Казахстан город Алматы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Alatau Sapa Engineering"
Товарищество с ограниченной ответственностью
2
БИН 180340013836

			СП - 8%				--	--	--	--		19514	
60	184	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (листовая	т		0,01275	463526,00	--	5910	--	5910	--	6383
			СП - 8%				--	--	--	--		473	
61	185	Тех.часть т.6 п.2	Доплата за марку стали С245	т		0,73641	5772,00	--	4251	--	4251	--	4591
			СП - 8%				--	--	--	--		340	
62	186	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		21,3559	176,38	3,86	3767	82	2245	1003	5151
			НР - 69%; СП - 8%				67,41	0,63	1440	14		382	
63	187	1112-0101-0706 РСНБ	Тамбур. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		8,7	5859,40	116,05	50977	1010	31055	17662	74129
			НР - 92%; СП - 8%				2173,75	32,85	18912	286		5491	
64	188	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		10	938,65	24,79	9387	248	340	8182	18974
			НР - 92%; СП - 8%				879,89	9,43	8799	94		1405	
65	189	2110-0103-1105 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		11,5	2843,00	--	32695	--	32695	--	35310
			СП - 8%				--	--	--	--		2616	
66	190	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.	м2 покрытия		3,4	3279,45	16,28	11150	55	6332	4395	16789
			НР - 92%; СП - 8%				1400,90	4,28	4763	15		1244	
67	195	1112-0101-1503 РСНБ	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой		6,2	362,00	14,88	2244	92	1508	614	3087
			НР - 92%; СП - 8%				103,93	3,66	644	23		229	
68	196	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков		6,2	1430,19	17,25	8867	107	2650	5547	15567
			НР - 90%; СП - 8%				985,53	8,55	6110	53		1153	
69	197	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		6,2	1062,30	62,21	6586	386	1965	3979	11411
			НР - 92%; СП - 8%				683,09	14,50	4235	90		845	
70	198	2111-0102-0106 РСНБ	Плиты Изовер OL-P	м3		0,9579	22752,00	--	21794	--	21794		23538

			СП - 8%				--	--	--	--		1744	
71	199	1112-0101-0108 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли		6,2	413,75	17,86	2565	111	--	2274	5226
			НР - 92%; СП - 8%				395,89	2,74	2455	17		387	
72	200	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным	м2		6,82	102,00	--	696	--	696	--	751
			СП - 8%				--	--	--	--		56	
73	201	2113-0208-0216 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 25 мм	1000 шт.		0,48	8321,00	--	3994	--	3994	--	4314
			СП - 8%				--	--	--	--		320	
74	202	2113-0201-0901 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,00378	499577,00	--	1888	--	1888	--	2039
			СП - 8%				--	--	--	--		151	
			Козырек К-1 /1шт/										
75	203	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	М/Конструкции козырька. Монтаж	т конструкций		0,05818	111874,56	24976,77	6509	1453	133	3673	10996
			НР - 69%; СП - 8%				84608,75	6886,45	4923	401		815	
76	204	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажныхпроизводственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,05818	16730,26	2196,37	973	128	105	510	1603
			НР - 69%; СП - 8%				12711,56	4,75	740	--		119	
77	205	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,05818	463148,00	--	26946	--	26946	--	29102
			СП - 8%				--	--	--	--		2156	
78	206	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1,68722	1111,88	1,20	1876	2	210	1332	3464
			НР - 80%; СП - 8%				985,96	0,61	1664	1		257	
79	207	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.	м2 покрытия		1,44	3279,45	16,28	4722	23	2682	1862	7111
			НР - 92%; СП - 8%				1400,90	4,28	2017	6		527	
80	208	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		3,25	6407,39	116,05	20824	377	12284	7608	30706

Республика Казахстан город Алматы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"Alatau Sapa Engineering"
Товарищество с ограниченной ответственностью
2
БИН 180340013896

			НР - 92%; СП - 8%				2511,56	32,85	8163	107		2275	
81	209	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта	м3		0,015	52879,00	--	793	--	793	--	857
			СП - 8%				--	--	--	--		63	
82	210	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		3,25	318,03	3,11	1034	10	883	131	1258
			НР - 90%; СП - 8%				43,43	1,41	141	5		93	
83	211	1107-0107-0103 РСНБ	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00436	734706,01	8109,03	3203	35	2823	416	3909
			НР - 118%; СП - 8%				79208,50	1631,06	345	7		290	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11013364	2471974	5388488	3481879	15654861
			РАЗДЕЛ 2.Кровля деревяная										
84	234	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		14	1230,00	--	17220	--	17220	--	18598
			СП - 8%				--	--	--	--		1378	
85	235	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		60	950,00	--	57000	--	57000	--	61560
			СП - 8%				--	--	--	--		4560	
86	236	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	т стальных элементов		0,12805	704701,01	8109,03	90237	1038	79056	12215	110648
			НР - 118%; СП - 8%				79208,50	1631,06	10143	209		8196	
			Слуховые окна-1шт										
87	255	1112-0101-0706 РСНБ	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		6,4	6027,78	116,05	38578	743	23923	12992	55696
			НР - 92%; СП - 8%				2173,75	32,85	13912	210		4126	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					203035	1781	177199	25207	246502
			РАЗДЕЛ 3.Перемычка металлическая										
88	277	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	металлоконструкций перемычек		0,06235	261540,15	2447,33	16307	153	963	10985	29475
			НР - 72%; СП - 8%				243636,25	1060,98	15191	66		2183	
89	278	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,05086	463148,00	--	23556	--	23556		25440

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Республика Казахстан город Алматы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"Alatau Aqua Engineering"
Товарищество с ограниченной ответственностью
БИН 180340013836

			СП - 8%				--	--	--	--		1884	
90	279	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,00966	463526,00	--	4478	--	4478	--	4836
			СП - 8%				--	--	--	--		358	
91	280	2113-0201-0901 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,00183	499577,00	--	914	--	914	--	987
			СП - 8%				--	--	--	--		73	
92	281	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1,80815	1111,88	1,20	2010	2	225	1427	3713
			НР - 80%; СП - 8%				985,96	0,61	1783	1		275	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					47265	155	30136	12412	64451
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									15965814
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3193931				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2473910			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						894090			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5595823		
			- Накладные расходы	Тенге								3519498	
			- Сметная прибыль	Тенге								1182655	
			Временные здания и сооружения			**2,32%**			**370407**				
			Итого с временными										**16336221**
			Зимние удорожания			**1,09%**			**178065**				
			Итого с зимними удорожаниями										**16514286**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**					**330286**		
			и затратами										**16844571**
			ВСЕГО										**16844571**
			НДС			**12 %**			**2021349**				
			Итого с НДС										**18865920**
			Тендерная скидка			**10%**			**1886592**				
			Итого с учетом тендерной скидки										**16979328**
			в том числе НДС 12%										***1819214***

Заказчик: **Технический надзор ,** **Подрядчик:**

Казакстан Республикасы Алматы қаласы
Республика Казахстан город Алматы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"Alatau Sapa Engineering"
Товарищество с ограниченной ответственностью
2
БИН 180340013836

Аким ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района

_____ Себдайров Б. М.

ТОО "Altay Sopa Engineering"

_____ Рахимов Е. Ф.

Авторский надзор

ТОО "Дизайн Проект Азия"

_____ Мальгинов М. С.

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С. К.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания акимата**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35 от 11.05.2021г.**

Акт №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

на 2-1-3 Электроосвещение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
1	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	4404,57	1426,22	4405	1426	119	2446	7398
			НР - 72%; СП - 8%				2860,00	537,02	2860	537		548	
2	2	2307-0201-0308 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	11171,00	--	11171	--	11171	894	12065
			СП - 8%				--	--	--	--		894	
3	3	1308-0305-1002 РСНБ	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1356,45	90,98	1356	91	24	920	2458

Республика Казахстан Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью 2 БИН 180340013836

			НР - 72%; СП - 8%				1244,10	33,44	1244	33		182	
4	4	2307-0501-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 10(100) А, 3х220/380 В, 40 мА, класс	шт.		1	15822,00	--	15822	--	15822	--	17088
			СП - 8%				--	--	--	--		1266	
5	5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		5	5064,51	122,32	25323	612	11151	9884	38023
			НР - 72%; СП - 8%				2712,00	33,44	13560	167		2816	
6	6	2307-0204-0941 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
			СП - 8%				--	--	--	--		732	
7	7	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		4	1482,00	--	5928	--	5928	--	6402
			СП - 8%				--	--	--	--		474	
8	8	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		3	4404,57	1426,22	13214	4279	355	7338	22195
			НР - 72%; СП - 8%				2860,00	537,02	8580	1611		1644	
9	9	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		3	2942,00	--	8826	--	8826	--	9532
			СП - 8%				--	--	--	--		706	
10	10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		16	2842,75	26,34	45484	421	23367	15621	65994
			НР - 72%; СП - 8%				1356,00	--	21696	--		4888	
11	11	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		3	9149,00	--	27447	--	27447	--	29643
			СП - 8%				--	--	--	--		2196	
12	12	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		6	3180,00	--	19080	--	19080	--	20606
			СП - 8%				--	--	--	--		1526	
13	13	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		7	428,00	--	2996	--	2996	--	3236

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Alatau Sapa Engineering" Товарищество с ограниченной ответственностью 2 БИН 180340013836

			СП - 8%				--	--	--	--		240	
14	14	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	4404,57	1426,22	4405	1426	119	2446	7398
			НР - 72%; СП - 8%				2860,00	537,02	2860	537		548	
15	15	2307-0201-1003 РСНБ	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.		1	1285,00	--	1285	--	1285	--	1388
			СП - 8%				--	--	--	--		103	
16	16	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	2842,75	26,34	11371	105	5842	3905	16498
			НР - 72%; СП - 8%				1356,00	--	5424	--		1222	
17	17	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
			СП - 8%				--	--	--	--		732	
18	18	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		3	428,00	--	1284	--	1284	--	1387
			СП - 8%				--	--	--	--		103	
19	32	1308-0305-1301 РСНБ	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		1	1633,86	185,86	1634	186	18	1078	2929
			НР - 72%; СП - 8%				1430,00	66,88	1430	67		217	
20	33	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		1	10354,00	--	10354	--	10354	--	11182
			СП - 8%				--	--	--	--		828	
21	38	1308-0305-0109 РСНБ	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		38	513,01	3,64	19494	138	880	13339	35460
			НР - 72%; СП - 8%				486,20	1,34	18476	51		2627	
22	39	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РС16-201, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень	шт.		38	361,00	--	13718	--	13718	--	14815
			СП - 8%				--	--	--	--		1097	
23	40	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		24	431,28	3,64	10351	87	311	7189	18943
			НР - 72%; СП - 8%				414,70	1,34	9953	32		1403	

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Altaiau Saga Engineering" Товарищество с ограниченной ответственностью 2 БИН 180340013836

24	41	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки РОНДО С16-184, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень	шт.		24	351,00	--	8424	--	8424	--	9098
			СП - 8%				--	--	--	--		674	
25	42	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		7	431,28	3,64	3019	25	91	2097	5525
			НР - 72%; СП - 8%				414,70	1,34	2903	9		409	
26	43	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки РОНДО С56-186, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень	шт.		7	369,00	--	2583	--	2583	--	2790
			СП - 8%				--	--	--	--		207	
27	44	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		4	1086,99	18,29	4348	73	385	2810	7731
			НР - 72%; СП - 8%				972,40	3,34	3890	13		573	
28	45	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки РОНДО А110-015 брызгозащищенный, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А,	шт.		4	220,00	--	880	--	880	--	950
			СП - 8%				--	--	--	--		70	
29	46	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные пластмассовая с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ3	шт.		35	39,00	--	1365	--	1365	--	1474
			СП - 8%				--	--	--	--		109	
30	47	2307-0202-1401 РСНБ	Коробка для электроустановочных изделий Л-48 У3	шт.		69	39,00	--	2691	--	2691	--	2906
			СП - 8%				--	--	--	--		215	
31	56	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтажпо строительным основаниям	м		25	335,36	23,94	8384	598	2450	3956	13327
			НР - 72%; СП - 8%				213,44	6,35	5336	159		987	
32	57	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,019625	285311,00	--	5599	--	5599	--	6047
			СП - 8%				--	--	--	--		448	

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Alatau Sapa Engineering" Товарищество с ограниченной ответственностью 2 БИН 180340013836

33	58	1308-0206-1602 РСНБ РК 2015	Скобы или конструкцииметаллические Г-образные. Монтаж оборудования	т		0,00189	614102,64	53407,66	1161	101	450	447	1736
			НР - 72%; СП - 8%				322828,00	5584,48	610	11		129	
34	59	2113-0814-2202 РСНБ	Скобы металлические /Держатели шин заземления К-188У2/	кг		1,89	154,00	--	291	--	291	--	314
			СП - 8%				--	--	--	--		23	
			Молниезащита										
35	60	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		80	259,07	26,21	20726	2097	3688	11181	34460
			НР - 72%; СП - 8%				186,76	7,36	14941	589		2553	
36	61	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,10048	245619,00	--	24680	--	24680	--	26654
			СП - 8%				--	--	--	--		1974	
37	62	1308-0103-3603 РСНБ	Металлические конструкции /защита кабеля/. Монтаж оборудования	т		0,06864	110622,07	18820,32	7593	1292	1386	3826	12333
			НР - 72%; СП - 8%				71604,00	5818,56	4915	399		914	
38	63	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 /Сталь угловая	т		0,06864	311738,00	--	21398	--	21398	--	23110
			СП - 8%				--	--	--	--		1712	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					386386	12959	254753	88483	512857
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									512857
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					118677				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						12959			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4216			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							254753		
			- Накладные расходы	Тенге								88483	
			- Сметная прибыль	Тенге								37989	
			Временные здания и сооружения			**2,32%**			**11898**				**524755**
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,09%**			**5720**				**530475**
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**					**10610**		

			затратами										541085
			ВСЕГО										541085
			НДС			12 %			64930				
			Итого с НДС										606015
			Тендерная скидка			10%			60601				
			Итого с учетом тендерной скидки										545413
			в том числе НДС 12%										*58437*

Заказчик:

Аким ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района

_____ Себдайров Б. М.

Технический надзор ,

ТОО "Alaby Sapa Engineering"

_____ Рахимов Е. Ф.

Авторский надзор

ТОО "Дизайн Проект Азия"

_____ Мальгинов М. С.

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С. К.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания акимата**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35 от 11.05.2021г.**

Акт №7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

на 2-1-4 Отопление

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Отопление										
1	1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		131	1463,12	16,44	191669	2154	830	184924	406720
			НР - 98%; СП - 8%				1440,34	0,10	188685	13		30122	

Республика Казахстан Алматы Алатау Сапа Engineering Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 180340013836

2	2	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		129,69	156,00	--	20232	--	20232	--	21850
			СП - 8%				--	--	--	--		1619	
3	3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		35	1579,58	19,77	55285	692	176	53334	117309
			НР - 98%; СП - 8%				1554,77	0,17	54417	6		8690	
4	4	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		34,65	253,00	--	8766	--	8766	--	9468
			СП - 8%				--	--	--	--		701	
5	5	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		48	1723,89	23,36	82747	1122	195	79814	175566
			НР - 98%; СП - 8%				1696,46	0,27	81430	13		13005	
6	6	2301-0602-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		47,52	404,00	--	19198	--	19198	--	20734
			СП - 8%				--	--	--	--		1536	
7	7	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		27	1905,82	27,64	51457	746	92	49617	109160
			НР - 98%; СП - 8%				1874,79	0,40	50619	11		8086	
8	8	2301-0602-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		26,73	656,00	--	17535	--	17535	--	18938
			СП - 8%				--	--	--	--		1403	
9	9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		241	89,80	1,25	21642	300	297	20624	45648
			НР - 98%; СП - 8%				87,32	--	21045	--		3381	

10	10	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		47	1216,91	16,54	57195	777	23341	32681	97066
			НР - 98%; СП - 8%				703,78	5,76	33077	271		7190	
11	11	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		235	2906,00	--	682910	--	682910	--	737543
			СП - 8%				--	--	--	--		54633	
12	12	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж клапана терморегулятора с термостатической головкой диаметр трубопровода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		28	1241,55	--	34763	--	1219	25158	64715
			НР - 75%; СП - 8%				1198,00	--	33544	--		4794	
13	13	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.		28	6568,00	--	183904	--	183904	--	198616
			СП - 8%				--	--	--	--		14712	
14	14	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.		28	5521,00	--	154588	--	154588	--	166955
			СП - 8%				--	--	--	--		12367	
15	15	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Краны воздушные СТД-7073. Установка	комплект		17	290,84	--	4944	--	1826	3056	8640
			НР - 98%; СП - 8%				183,42	--	3118	--		640	
16	16	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		50	2255,86	96,91	112793	4846	14896	91865	221030
			НР - 98%; СП - 8%				1861,02	13,77	93051	689		16373	

17	17	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой BVR, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		48	2395,00	--	114960	--	114960	--	124157
			СП - 8%				--	--	--	--		9197	
18	18	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой BVR, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	5128,00	--	10256	--	10256	--	11076
			СП - 8%				--	--	--	--		820	
19	19	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	2283,47	124,52	4567	249	596	3702	8930
			НР - 98%; СП - 8%				1861,02	27,54	3722	55		661	
20	20	2304-0905-3205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой BVR, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	11717,00	--	23434	--	23434	--	25309
			СП - 8%				--	--	--	--		1875	
21	21	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Угольник полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		16	13,00	--	208	--	208	--	225
			СП - 8%				--	--	--	--		17	
22	22	2302-0401-0401 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 16x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		58	93,00	--	5394	--	5394	--	5826
			СП - 8%				--	--	--	--		432	
23	23	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 16x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		58	704,00	--	40832	--	40832	--	44099
			СП - 8%				--	--	--	--		3267	
24	24	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		30	59,00	--	1770	--	1770	--	1912
			СП - 8%				--	--	--	--		142	

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Alatau Sapa Engineering" Товарищество с ограниченной ответственностью 2 БИН 180340013836

25	25	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x40x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	106,00	--	212	--	212	--	229
			СП - 8%				--	--	--	--		17	
26	26	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник полипропиленовый PP-R переходной редукционный под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		6	40,00	--	240	--	240	--	259
			СП - 8%				--	--	--	--		19	
27	27	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник полипропиленовый PP-R переходной редукционный под углом 90° DN 32x20x 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		10	63,00	--	630	--	630	--	680
			СП - 8%				--	--	--	--		50	
28	28	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник полипропиленовый PP-R переходной редукционный под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	85,00	--	170	--	170	--	184
			СП - 8%				--	--	--	--		14	
29	29	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	16,00	--	64	--	64	--	69
			СП - 8%				--	--	--	--		5	
30	30	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	29,00	--	58	--	58	--	63
			СП - 8%				--	--	--	--		5	
31	31	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	54,00	--	108	--	108	--	117
			СП - 8%				--	--	--	--		9	
32	32	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		10	7,00	--	70	--	70	--	76
			СП - 8%				--	--	--	--		6	
33	33	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	10,00	--	40	--	40	--	43
			СП - 8%				--	--	--	--		3	

Казақстан Республикасы Алматы қаласының Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Alma Sapa Engineering" Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 2

34	34	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		20	13,00	--	260	--	260	--	281
			СП - 8%				--	--	--	--		21	
35	35	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	27,00	--	108	--	108	--	117
			СП - 8%				--	--	--	--		9	
36	36	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ L=400мм/	м трубопровода		19,2	2065,83	31,82	39664	611	56	38228	84123
			НР - 98%; СП - 8%				2031,08	0,60	38997	12		6231	
37	37	2301-0602-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТРК ГОСТ Р 52134-2010	м		19,008	1123,00	--	21346	--	21346	--	23054
			СП - 8%				--	--	--	--		1708	
38	38	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ L=400мм/	м трубопровода		3,2	2229,21	562,71	7133	1801	38	5691	13851
			НР - 98%; СП - 8%				1654,32	160,44	5294	513		1026	
39	39	2301-0602-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 армированные СТРК ГОСТ Р 52134-2010	м		3,0272	1611,00	--	4877	--	4877	--	5267
			СП - 8%				--	--	--	--		390	
40	40	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ L=400мм/	м трубопровода		1,6	2617,49	708,29	4188	1133	18	3293	8080
			НР - 98%; СП - 8%				1898,40	201,78	3037	323		598	
41	41	2301-0602-0308 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75x10,3 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		1,5584	3100,00	--	4831	--	4831	--	5218
			СП - 8%				--	--	--	--		386	

42	42	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		27	636,78	69,03	17193	1864	7182	6898	26018
			НР - 76%; СП - 8%				301,73	34,43	8147	929		1927	
43	43	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм	м		29,7	354,00	--	10514	--	10514	--	11355
			СП - 8%				--	--	--	--		841	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									2820576
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					618184				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						16294			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2834			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1378277		
			- Накладные расходы	Тенге								598885	
			- Сметная прибыль	Тенге								208933	
			Временные здания и сооружения			**2,32%**			**65437**				
			Итого с временными										**2886013**
			Зимние удорожания			**1,09%**			**31458**				
			Итого с зимними удорожаниями										**2917471**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**					**58349**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**2975820**
													2975820
			ВСЕГО			**12 %**			**357098**				
			НДС										**3332919**
			Итого с НДС			**10%**			**333292**				
			Тендерная скидка										**2999627**
			Итого с учетом тендерной скидки										**321389**
			в том числе НДС 12%										

Заказчик: **Технический надзор ,** **Подрядчик:**

Аким ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района

_____ Себдайров Б. М.

ТОО "Alatau Sapa Engineering"

_____ Рахимов Е. Ф.

Авторский надзор

ТОО "Дизайн Проект Азия"

_____ Мальгинов М. С.

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С. К.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Уборная на 2 очка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35 от 11.05.2021г.**

Акт №8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

на 3-1 Уборная на 2 очка

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		69,56158	205,97	194,88	14328	13556		3019	18734
			НР - 72%; СП - 8%				11,10	49,18	772	3421		1388	

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Alatau Sapa Engineering" Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 180340013838

2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	м3 грунта		1,23901	2056,82	--	2548	--	--	1835	4734
			НР - 72%; СП - 8%				2056,82	--	2548	--		351	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента/	м3 грунта		42,25647	35,44	35,44	1498	1498	--	404	2053
			НР - 72%; СП - 8%				--	13,27	--	561		152	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		10,56412	894,24	--	9447	--	--	6802	17548
			НР - 72%; СП - 8%				894,24	--	9447	--		1300	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		42,25647	163,62	76,47	6914	3231	--	3751	11519
			НР - 72%; СП - 8%				87,16	36,15	3683	1527		853	
6	6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		42,25647	88,18	69,74	3726	2947	363	811	4900
			НР - 72%; СП - 8%				9,85	16,80	416	710		363	
7	7	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта		17,98	276,29	265,79	4968	4779	--	1093	6546
			НР - 72%; СП - 8%				10,49	73,96	189	1330		485	
8	8	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		31,465	42,00	--	1322	--		--	1427
			СП - 8%				--	--	--	--		106	
			ВЫГРЕБ										
9	9	1106-0101-0101 РСНБ	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В3,5	м3		0,87	14329,11	1111,55	12466	967	10366	1229	14791
			НР - 91%; СП - 8%				1302,75	249,65	1133	217		1096	
10	10	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3		13,4	26551,34	3188,65	355788	42728	196690	119814	513650
			НР - 91%; СП - 8%				8684,34	1141,29	116370	15293		38048	

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Alatau Sapa Engineering" Товарищество с ограниченной ответственностью 2 БИН 180340013836

11	11	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,02317	249044,00	--	5770	--	5770	--	6232
			СП - 8%				--	--	--	--		462	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА ВЫГРЕБА										
12	12	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов толщиной 20мм	м2		4,05	887,85	11,04	3596	45	1767	1680	5698
			НР - 93%; СП - 8%				440,45	5,51	1784	22		422	
13	13	1106-1401-0104 РСНБ	Железнение поверхности	м2		4,05	419,96	0,83	1701	3	86	1468	3423
			НР - 91%; СП - 8%				397,95	0,41	1612	2		254	
14	14	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Окрасочная гидроизоляция битумной мастикой БН1 дна выгреба в один слой	м2		4,05	128,80	2,36	522	10	255	178	756
			НР - 69%; СП - 8%				63,48	0,28	257	1		56	
15	15	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Последующий слой битумной мастикой БН1 дна выгреба (2слоя)	м2		4,05	212,55	4,72	861	19	328	356	1315
			НР - 69%; СП - 8%				126,96	0,55	514	2		97	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ВЫГРЕБА										
16	16	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Окрасочная гидроизоляция битумной мастикой БН1 стен с наружней стороны выгреба в один слой	м2		28,34	128,80	2,36	3650	67	1784	1247	5289
			НР - 69%; СП - 8%				63,48	0,28	1799	8		392	
17	17	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Последующий слой битумной мастикой БН1 стен с наружней стороны	м2		28,34	106,28	2,36	3012	67	1146	1247	4599
			НР - 69%; СП - 8%				63,48	0,28	1799	8		341	
18	18	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов толщиной 20мм	м2		18,57	1591,15	11,04	29548	205	8104	19848	53347
			НР - 93%; СП - 8%				1143,74	5,51	21239	102		3952	
19	19	1106-1401-0104 РСНБ	Железнение поверхности	м2		18,57	419,96	0,83	7799	15	394	6732	15693
			НР - 91%; СП - 8%				397,95	0,41	7390	8		1162	
20	20	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Окрасочная гидроизоляция битумной мастикой БН1 внутренних стен выгреба в один слой	м2		18,57	128,80	2,36	2392	44	1169	817	3465
			НР - 69%; СП - 8%				63,48	0,28	1179	5		257	

Республика Казахстан г. Алматы "Alstec Saga Engineering" Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 180340013833

21	21	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Последующий слой битумной мастикой БН1 внутренних стен выгреба (2слоя)	м2		18,57	212,55	4,72	3947	88	1501	1634	6027
			НР - 69%; СП - 8%				126,96	0,55	2358	10		446	
			ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ										
22	22	1106-0801-0101 РСНБ	Плита перекрытия выгреба из бетона кл.В15	м3		1,03	32370,12	1855,47	33341	1911	21675	9284	46035
			НР - 91%; СП - 8%				9470,50	434,76	9755	448		3410	
23	23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,01644	249044,00	--	4094	--	4094	--	4422
			СП - 8%				--	--	--	--		328	
24	24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0464	214736,00	--	9964	--	9964	--	10761
			СП - 8%				--	--	--	--		797	
25	25	1111-0101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		5,15	657,76	29,37	3387	151	1399	1798	5600
			НР - 94%; СП - 8%				356,71	14,64	1837	75		415	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					526588	72330	266855	185047	768564
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									768564
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					186080				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						72330			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						23750			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							266855		
			- Перевозка грузов	Тенге					1322				
			- Накладные расходы	Тенге								185047	
			- Сметная прибыль	Тенге								56933	
			Временные здания и сооружения			**2,32%**			**17831**				
			Итого с временными										**786395**
			Зимние удорожания			**1,09%**			**8572**				
			Итого с зимними удорожаниями										**794966**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**					**15899**		
			затратами										**810866**
			ВСЕГО										**810866**
			НДС			**12 %**			**97304**				
			Итого с НДС										**908170**

			Тендерная скидка			**10%**			**90817**			**817353**
			Итого с учетом тендерной скидки									*87573*
			в том числе НДС 12%									

Заказчик:

Аким ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района

_____ Себдайров Б. М.

Технический надзор ,

ТОО "Alatay Sapa Engineering"

_____ Рахимов Е. Ф.

Авторский надзор

ТОО "Дизайн Проект Азия"

_____ Мальгинов М. С.

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С. К.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35 от 11.05.2021г.**

Акт №9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

на 4-1 Сети электроснабжения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Существующая ТП РУ-0,4кВ													
1	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	4404,57	1426,22	4405	1426	119	548	7398
			НР - 72%; СП - 8%				2860,00	537,02	2860	537			
2	2	2307-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	12413,00	--	12413	--	1241		13406

			СП - 8%				--	--	--	--		993	
3	3	1308-0305-1002 РСНБ	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1356,45	90,98	1356	91	21	920	2458
			НР - 72%; СП - 8%				1244,10	33,44	1244	33		182	
4	4	2307-0501-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 10(100) А, 3х220/380 В, 40 мА,	шт.		1	15822,00	--	15822	--	15822	--	17088
			СП - 8%				--	--	--	--		1266	
5	5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	5064,51	122,32	5065	122	2231	1977	7605
			НР - 72%; СП - 8%				2712,00	33,44	2712	33		563	
6	6	2307-0204-0931 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	6877,00	--	6877	--	6877	--	7427
			СП - 8%				--	--	--	--		550	
7	7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт		1	4404,57	1426,22	4405	1426	119	2446	7398
			НР - 72%; СП - 8%				2860,00	537,02	2860	537		548	
8	8	Прайс-лист ТПК "Электроко	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3474-25А У1 U 380В IP54	шт		1	46696,57	--	46697	--		--	46697
							--	--	--	--	46697	--	
9	9	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		28,8	132,61	127,20	3819	3663	--	945	5145
			НР - 72%; СП - 8%				5,41	40,16	156	1157		381	
10	10	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов	м3 грунта		19,2	30,38	30,38	583	583	--	157	800
			НР - 72%; СП - 8%				--	11,37	--	218		59	
11	11	1308-0201-0301 РСНБ	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		145	536,61	453,99	77808	65829	--	26046	112163
			НР - 72%; СП - 8%				82,62	166,87	11980	24196		8308	
12	12	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		30	157,64	130,10	4729	3903		1628	6866
			НР - 72%; СП - 8%				27,54	47,82	826	1435		509	

Республика Казахстан г. Алматы "Alatau Sapa Engineering" Товарищество с ограниченной ответственностью 2 БИН 180340013836

13	13	1308-0201-0401 РСНБ	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м		145	468,38	385,76	67914	55935	--	23428	98650
			НР - 72%; СП - 8%				82,62	141,79	11980	20559		7307	
14	14	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля		30	272,40	231,09	8172	6933	--	2727	11771
			НР - 72%; СП - 8%				41,31	84,94	1239	2548		872	
15	15	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт		0,547	28182,00	--	15416	--	15416	--	16649
			СП - 8%				--	--	--	--		1233	
16	16	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		11	363,18	175,60	3995	1932	245	1751	6206
			НР - 72%; СП - 8%				165,24	55,85	1818	614		460	
17	17	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		125	333,95	160,13	41743	20016	2793	18147	64682
			НР - 72%; СП - 8%				151,47	50,17	18934	6271		4791	
18	18	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		14	466,78	215,85	6535	3022	621	2766	10045
			НР - 72%; СП - 8%				206,55	67,84	2892	950		744	
19	19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		40	333,69	151,61	13348	6064	1776	5338	20180
			НР - 72%; СП - 8%				137,70	47,63	5508	1905		1495	
20	20	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		2,3	548,78	235,38	1262	541	151	531	1937
			НР - 72%; СП - 8%				247,86	72,84	570	168		143	
21	21	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		5	950,42	494,19	4752	2471	1179	1406	6651
			НР - 72%; СП - 8%				220,32	170,26	1102	851		493	
22	22	2306-0137-0707 РСНБ	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,034	1043607,00	--	35483	--	35483	--	38321
			СП - 8%				--	--	--	--		2839	
23	23	2306-0137-0801 РСНБ	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,143	322510,00	--	46119	--	46119	--	49808

			СП - 8%				--	--	--	--		3690	
24	24	2306-0137-0801 РСНБ	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,027	322510,00	--	8708	--	8708	--	9404
			СП - 8%				--	--	--	--		697	
25	25	2306-0131-0502 РСНБ	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,005	139648,00	--	698	--	698	--	754
			СП - 8%				--	--	--	--		56	
26	26	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,223	36590,33	14608,52	8160	3258	278	4790	13986
			НР - 80%; СП - 8%				20736,80	6113,88	4624	1363		1036	
27	27	2306-1201-0911 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3 х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км		0,223	518535,00	--	115633	--	115633	--	124884
			СП - 8%				--	--	--	--		9251	
28	28	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Муфта концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж	шт.		1	1594,39	90,98	1594	91	126	1016	2819
			НР - 72%; СП - 8%				1377,00	33,44	1377	33		209	
29	29	Прайс-лист ТПК "Электроко	Муфта кабельная концевая 4КВТп-1 1х35-50мм2 для 3-4 жильного кабеля	шт		1	4025,36	--	4025	--	4025	--	4347
			СП - 8%				--	--	--	--		322	
30	30	1134-0201-0301 РСНБ	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм	канало-километр		0,039	152062,72	--	5930	--	58	4462	11224
			НР - 76%; СП - 8%				150556,00	--	5872	--		831	
31	31	2301-0801-0114 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм /Трубы из	м		39	644,00	--	25116	--	25116	--	27125
			СП - 8%				--	--	--	--		2009	
			Заземление и земляные работы для контура заземления										
32	32	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		4,5	171,20	164,21	770	739	--	191	1038
			НР - 72%; СП - 8%				6,99	51,85	31	233		77	
33	33	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов	м3 грунта		4,5	35,44	35,44	159	159	--	43	219

			НР - 72%; СП - 8%				--	13,27	--	60		16	
34	34	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром до 12 /10/мм. Монтаж оборудования	м		25	257,56	18,93	6439	473	630	3926	11194
			НР - 72%; СП - 8%				213,44	4,68	5336	117		829	
35	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0155	216607,00	--	3357	--	3357	--	3626
			СП - 8%				--	--	--	--		269	
36	36	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		5	1367,54	177,66	6838	888	1281	3530	11197
			НР - 72%; СП - 8%				933,80	46,82	4669	234		829	
37	37	2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т		0,0079	--	--	--	--	--	--	--
							--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					616147	179566	301295	110617	781168
			РАЗДЕЛ 2. Одноцепные ж/б опоры ВЛ-0,4кВ с использованием арматуры фирмы ENSTO										
			Опора ж/б промежуточная П1 /2 шт/										
38	60	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		2	7427,70	3133,75	14855	6268	1255	8424	25142
			НР - 80%; СП - 8%				3665,88	1599,19	7332	3198		1862	
39	61	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.		2	35288,00	--	70576	--	70576	--	76222
			СП - 8%				--	--	--	--		5646	
40	62	2404-0207-4917 РСНБ	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2	3035,00	--	6070	--	6070	--	6556
			СП - 8%				--	--	--	--		486	
41	63	2404-0202-0810 РСНБ	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2	2815,00	--	5630	--	5630	--	6080
			СП - 8%				--	--	--	--		450	
42	64	2404-0207-5015 РСНБ	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2	1928,00	--	3856	--	3856	--	4164
			СП - 8%				--	--	--	--		308	
43	65	2404-0207-3123 РСНБ	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2	2182,00	--	4364	--	4364	--	4713

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Alatau Sapa Engineering" Товарищество с ограниченной ответственностью 2 БИН 180340013836

			СП - 8%				--	--	--	--		349	
44	66	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км		0,001	535583,00	--	536	--	536	--	578
			СП - 8%				--	--	--	--		43	
			Опора ж/б анкерная без арматуры для подводки к вводу в здание с переходом на кабель К3 /2 шт/										
45	67	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		2	15035,71	7243,60	30071	14487	1256	17379	51247
			НР - 80%; СП - 8%				7164,04	3698,00	14328	7396		3796	
46	68	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.		4	35288,00	--	141152	--	141152	--	152444
			СП - 8%				--	--	--	--		11292	
47	69	1133-0203-0201 РСНБ	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		4	2545,36	1393,30	10181	5573	--	5481	16915
			НР - 80%; СП - 8%				1152,06	560,60	4608	2242		1253	
48	70	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.		4	3198,00	--	12792	--	12792	--	13815
			СП - 8%				--	--	--	--		1023	
49	71	Прайс-лист ТОО	Стяжка Г-1	шт		4	3692,04	--	14768	--	14768	--	15950
			СП - 8%				--	--	--	--		1181	
50	72	2404-0207-4910 РСНБ	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2	3522,00	--	7044	--	7044	--	7608
			СП - 8%				--	--	--	--		564	
51	73	2404-0207-3231 РСНБ	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-98	шт.		4	6561,00	--	26244	--	26244	--	28344
			СП - 8%				--	--	--	--		2100	
52	74	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.		6	3763,34	700,12	22580	4201	1855	12968	38387
			НР - 72%; СП - 8%				2754,00	246,76	16524	1481		2843	
53	75	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ"	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.275-15	шт		6	14565,96	--	87396	--	87396		94387

			СП - 8%				--	--	--	--		6992	
54	76	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км		0,004	535583,00	--	2142	--	2142	--	2314
			СП - 8%				--	--	--	--		171	
55	77	1308-0401-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж муфта. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)		2	30963,84	--	61928	--	26126	25777	94722
			НР - 72%; СП - 8%				17901,00	--	35802	--		7016	
56	78	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ"	Муфта термоусаживаемая STKR1	комплект		2	123483,75	--	246968	--	246968	--	266725
			СП - 8%				--	--	--	--		19757	
57	79	2404-0207-5317 РСНБ	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		4	2630,00	--	10520	--	10520	--	11362
			СП - 8%				--	--	--	--		842	
58	80	2404-0207-5015 РСНБ	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2	1928,00	--	3856	--	3856	--	4164
			СП - 8%				--	--	--	--		308	
59	81	2404-0207-3123 РСНБ	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2	2182,00	--	4364	--	4364	--	4713
			СП - 8%				--	--	--	--		349	
60	82	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,003552	222659,00	--	791	--	791	--	854
			СП - 8%				--	--	--	--		63	
61	83	2404-0207-4402 РСНБ	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м		6	410,00	--	2460	--	2460	--	2657
			СП - 8%				--	--	--	--		197	
62	84	2404-0207-2606 РСНБ	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.		4	153,00	--	612	--	612	--	661
			СП - 8%				--	--	--	--		49	
63	85	Прайс-лист ТОО	Монтажная рейка для мачтового рубильника РЕК-49	шт		2	11152,61	--	22305	--	22305	--	24090
			СП - 8%				--	--	--	--		1784	
64	86	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.		2	3718,17	10,40	7436	21	1156	4504	12896

			НР - 72%; СП - 8%				3128,00	--	6256	--		955	
65	87	2404-0207-5406 РСНБ	Рубильник мачтовый SZ56.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2	135541,00	--	271082	--	271082	--	292769
			СП - 8%				--	--	--	--		21687	
66	88	2404-0207-5110 РСНБ	Таблички для предохранителей PEM493 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2	6788,00	--	13576	--	13576	--	14662
			СП - 8%				--	--	--	--		1086	
67	89	2404-0207-0722 РСНБ	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.		16	42,00	--	672	--	672	--	726
			СП - 8%				--	--	--	--		54	
68	90	Прайс-лист ТОО	Проводник заземляющий ЗП-6	м		2	578,30	--	1157	--	1157	--	1249
			СП - 8%				--	--	--	--		93	
			Опора ж/б угловая анкерная без арматуры для подводки к вводу в здание УА-3 /3 шт/										
69	96	2404-0207-4910 РСНБ	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	3522,00	--	10566	--	10566	--	11411
			СП - 8%				--	--	--	--		845	
70	97	2404-0207-4938 РСНБ	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	3139,00	--	9417	--	9417	--	10170
			СП - 8%				--	--	--	--		753	
71	98	2404-0207-4920 РСНБ	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	1845,00	--	5535	--	5535	--	5978
			СП - 8%				--	--	--	--		443	
72	99	2404-0207-4402 РСНБ	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м		7,8	410,00	--	3198	--	3198	--	3454
			СП - 8%				--	--	--	--		256	
73	100	2404-0207-2606 РСНБ	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	153,00	--	918	--	918	--	991
			СП - 8%				--	--	--	--		73	
74	101	2404-0202-0810 РСНБ	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	2815,00	--	8445	--	8445	--	9121
			СП - 8%				--	--	--	--		676	
75	102	124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 /цена указана за 1 шт/	шт.		6	1762,00	--	10572	--	10572	--	11418
			СП - 8%				--	--	--	--		846	
76	103	2404-0207-5013 РСНБ	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	1912,00	--	22944	--	22944	--	24780
			СП - 8%				--	--	--	--		1836	

77	104	2404-0207-5015 РСНБ	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	1928,00	--	5784	--	5784	--	6247
			СП - 8%				--	--	--	--		463	
78	105	2404-0207-3123 РСНБ	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	2182,00	--	6546	--	6546	--	7070
			СП - 8%				--	--	--	--		524	
79	106	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км		0,0015	535583,00	--	803	--	803	--	868
			СП - 8%				--	--	--	--		64	
80	107	2404-0207-3127 РСНБ	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	799,00	--	2397	--	2397	--	2589
			СП - 8%				--	--	--	--		192	
81	108	Прайс-лист ТОО	Проводник заземляющий ЗП-6	м		3	578,30	--	1735	--	1735	--	1874
			СП - 8%				--	--	--	--		139	
82	109	Прайс-лист ТОО	Кронштейн У-3	шт		3	5791,07	--	17373	--	17373	--	18763
			СП - 8%				--	--	--	--		1390	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1214218	30549	1098817	74528	1391850
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									2173018
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					173440				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						210116			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						78371			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1400112		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							46697		
			- Накладные расходы	Тенге								185145	
			- Сметная прибыль	Тенге								157504	
			Временные здания и сооружения			**2,32%**			**49331**				
			Итого с временными										**2222349**
			Зимние удорожания			**1,09%**			**23715**				
			Итого с зимними удорожаниями										**2246063**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**					**43987**		
			затратами										**2290051**
													2290051
			ВСЕГО										
			НДС			**12 %**			**274806**				
			Итого с НДС										**2564857**

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Alstar Saya Engineering" Товарищество с ограниченной ответственностью 2 БИН 180340013936

			Тендерная скидка			**10%**			**256486**				**2308371**
			Итого с учетом тендерной скидки										***247325***
			в том числе НДС 12%										

Заказчик:

Аким ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района

_____ Себдайров Б. М.

Технический надзор ,

ТОО "Alatay Sapa Engineering"

_____ Рахимов Е. Ф.

Авторский надзор

ТОО "Дизайн Проект Азия"

_____ Мальгинов М. С.

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С. К.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Топливный резервуар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35 от 11.05.2021г.**

Акт №10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

на 6-1-1 Строительные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3 с учетом вьезда и выезда	м3		451,451	205,97	194,88	92986	87976	--	19591	121584
			НР - 72%; СП - 8%				11,10	49,18	5010	22200		9006	

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Республика Казахстан город Алматы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Aleteri Sapa Engineering" Товарищество с ограниченной ответственностью
БИН 180340013836

2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта		8,04111	2056,82	--	16539	--	--	11908	30723
			НР - 72%; СП - 8%				2056,82	--	16539	--		2276	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		319,018	35,44	35,44	11306	11306	--	3047	15501
			НР - 72%; СП - 8%				--	13,27	--	4232		1148	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		319,018	163,62	76,47	52198	24394	--	28322	86962
			НР - 72%; СП - 8%				87,16	36,15	27804	11531		6442	
5	5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		319,018	88,18	69,74	28131	22247	2743	6120	36991
			НР - 72%; СП - 8%				9,85	16,80	3141	5359		2740	
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		79,7544	814,20	--	64936	--	--	46754	120625
			НР - 72%; СП - 8%				814,20	--	64936	--		8935	
7	7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта		60,72	226,35	217,73	13744	13220	5	3023	18108
			НР - 72%; СП - 8%				8,55	60,58	519	3679		1341	
8	8	4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т		106,26	785,00	--	83414	--		--	90087
			СП - 8%				--	--	--	--		6673	
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		2,24	14329,11	1111,55	32097	2490	26689	3164	38083
			НР - 91%; СП - 8%				1302,75	249,65	2918	559		2821	
10	10	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3		18,4	26142,30	3188,65	481018	58671	262555	164520	697182
			НР - 91%; СП - 8%				8684,34	1141,29	159792	21000		51643	
11	11	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,3546	241002,00	--	326461	--	326461	--	352578
			СП - 8%				--	--	--	--		26117	

12	12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0432	216607,00	--	9357	--	9357	--	10106
							--	--	--	--		749	
			СП - 8%										
13	13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,19444	214736,00	--	41753	--	41753	--	45094
							--	--	--	--		3340	
			СП - 8%										
14	14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,01044	20581,12	1379,08	215	14	4	183	430
							18914,04	393,40	197	4		32	
			НР - 91%; СП - 8%										
15	15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00324	216607,00	--	702	--	702	--	758
							--	--	--	--		56	
			СП - 8%										
16	16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0072	214736,00	--	1546	--	1546	--	1670
							--	--	--	--		124	
			СП - 8%										
17	17	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	сборных конструкций		12	6402,62	1301,22	76831	15615	37972	33061	118683
							1936,98	397,81	23244	4774		8791	
			НР - 118%; СП - 8%										
18	18	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (ПТ	м3		2,54	81103,00	--	206002	--	206002	--	222482
							--	--	--	--		16480	
			СП - 8%										
19	19	СТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3		1,8	-648,00	--	-1166	--	-1166	--	-1260
							--	--	--	--		-93	
			СП - 8%										
20	20	СТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3		1,8	-763,00	--	-1373	--	-1373	--	-1483
							--	--	--	--		110	
			СП - 8%										
21	21	СТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3		0,74	635,00	--	470	--	470	--	507

			СП - 8%				--	--	--	--		38	
22	22	1107-0104-0101 РСНБ РК 2015	Балки. Укладка	шт. сборных		2	3057,78	989,59	6116	1979	482	5184	12204
			НР - 118%; СП - 8%				1827,58	369,20	3655	738		904	
23	23	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	БАЛКА Б7	м3		1,42	46813,00	--	66474	--	66474	--	71792
			СП - 8%				--	--	--	--		5318	
24	24	СТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3		1,42	635,00	--	902	--	902	--	974
			СП - 8%				--	--	--	--		72	
25	25	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК)	м3		0,172	31961,07	1855,47	5497	319	3549	1550	7611
			НР - 91%; СП - 8%				9470,50	434,76	1629	75		564	
26	26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00374	216607,00	--	810	--	810	--	875
			СП - 8%				--	--	--	--		65	
27	27	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие		2	411,11	171,51	822	343	--	537	1468
			НР - 84%; СП - 8%				239,61	79,87	479	160		109	
28	28	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.		2	1825,64	193,27	3651	387	185	3239	7441
			НР - 99%; СП - 8%				1539,25	96,39	3079	193		551	
29	29	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		2	22975,00	--	45950	--	45950	--	49626
			СП - 8%				--	--	--	--		3676	
30	30	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,04621	75281,81	26790,27	3479	1238	459	1506	5383
			НР - 69%; СП - 8%				38552,60	8668,86	1782	401		399	
31	31	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,04621	544370,00	--	25155	--	25155	--	27168
			СП - 8%				--	--	--	--		2012	
32	32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,34009	162,40	3,35	218	4	142	50	289
			НР - 69%; СП - 8%				53,93	0,55	72	1		21	

Казакстан Республикасы Алматы Республикасы Казахстан қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Alatau Sapa Engineering" Товарищество с ограниченной ответственностью 2 БИН 180340013836

33	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,	м2 поверхности		52,44	879,93	21,36	46143	1120	29948	14154	65121
			НР - 93%; СП - 8%				287,47	2,75	15075	144		4824	
34	34	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	изолируемой поверхност		20,52	854,04	27,69	17525	568	12714	3984	23230
			НР - 92%; СП - 8%				206,77	4,27	4243	88		1721	
35	35	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	изолируемой поверхност		20,52	721,63	24,10	14808	494	11549	2612	18813
			НР - 92%; СП - 8%				134,73	3,60	2765	74		1394	
36	36	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(20) мм. Устройство	м2 стяжки		20,52	540,86	103,03	11099	2114	4173	4931	17312
			НР - 92%; СП - 8%				234,50	26,71	4812	548		1282	
37	37	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		20,52	57,52	7,61	1180	156	935	121	1405
			НР - 92%; СП - 8%				4,34	2,07	89	42		104	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									2316123
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					341780				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						244657			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						75802			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1117147		
			- Перевозка грузов	Тенге					83414				
			- Накладные расходы	Тенге								357561	
			- Сметная прибыль	Тенге								171565	
			Временные здания и сооружения			**2,32%**			**53734**				
			Итого с временными										**2369857**
			Зимние удорожания			**1,09%**			**25831**				
			Итого с зимними удорожаниями										**2395688**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**					**47914**		
			затратами										**2443602**
													2443602
			ВСЕГО			**12 %**			**293232**				
			НДС										**2736835**
			Итого с НДС										

			Тендерная скидка			**10%**			**273683**				**2463151**
			Итого с учетом тендерной скидки										***263909***
			в том числе НДС 12%										

Заказчик:

Аким ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района

_____ Себдайров Б. М.

Технический надзор ,

ТОО "Alatau Sapa Engineering"

_____ Рахимов Е. Ф.

Авторский надзор

ТОО "Дизайн Проект Азия"

_____ Мальтинов М. С.

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С. К.