Заказчик : ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена
Приказом Министра индустрии и
инфрактурного развития Республики Казахстан
от 02.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за 26 августа 2021 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№35	11 мая 2021 года.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС в тенге: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**88 675 294**	**34 161 406**							**4 099 369**	**38 260 775**
Аванс 30%										**11 478 233**
Итого к оплате		**23 912 984**							**2 869 558**	**26 782 543**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района

Аким _____ **Себдайров Б. М.**

Технический надзор ТОО "Alatay Sapa Engineering"

_____ **Рахимов Е. Ф.**

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Аман С. К.**

Авторский надзор ТОО "Дизайн Проект Азия"

_____ **директор Мальтинов М. С.**

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания акимата**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35 от 11.05.2021г.**

Акт №11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

на 2-1-1 Ремонтные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
			Фасад										
1	43	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки		35,6	8163,45	36,25	290619	1291	137952	121607	445204
			НР - 80%; СП - 8%				4252,13	17,79	151376	633		32978	
			Отмостка										
2	49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		10,95	18192,49	9,38	199208	103	146153	49775	268901
			НР - 94%; СП - 8%				4835,78	--	52952	--		19919	
3	50	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		73	1254,60	3,36	91586	245	74114	18703	119112
			НР - 108%; СП - 8%				235,98	1,24	17227	91		8823	
			Парапет										
4	57	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		1,443	38241,48	7187,23	55182	10371	22338	22570	83972
			НР - 91%; СП - 8%				15574,00	1613,59	22473	2328		6220	
5	58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01184	216607,00	--	2565	--	2565	--	2770
			СП - 8%				--	--	--	--		205	
6	59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0592	214736,00	--	12712	--	12712	--	13729

			СП - 8%				--	--	--	--		1017	
			Двери										
7	99	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		31,98	2045,78	89,97	65424	2877	15840	43214	117329
			НР - 90%; СП - 8%				1460,51	40,91	46707	1308		8691	
8	100	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		28,45	4295,00	--	122193	--	122193	--	131968
			СП - 8%				--	--	--	--		9775	
9	103	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		3,36	5242,00	--	17613	--	17613	--	19022
			СП - 8%				--	--	--	--		1409	
10	105	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара		16	3783,00	--	60528	--	60528	--	65370
			СП - 8%				--	--	--	--		4842	
11	106	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.		38	295,00	--	11210	--	11210	--	12107
			СП - 8%				--	--	--	--		897	
12	107	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		16	3439,00	--	55024	--	55024	--	59426
			СП - 8%				--	--	--	--		4402	
13	108	1115-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м2 площади остекления		3,7584	2546,95	37,79	9572	142	4896	3665	14296
			НР - 80%; СП - 8%				1206,33	12,51	4534	47		1059	
14	109	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		5,22	3249,88	59,19	16964	309	2025	10186	29323
			НР - 69%; СП - 8%				2802,72	25,37	14630	132		2172	
15	110	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		5,22	47541,00	--	248164	--	248164	--	268017
			СП - 8%				--	--	--	--		19853	
16	111	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2		1,89	3071,05	634,85	5804	1200	1868	2748	9236
			НР - 90%; СП - 8%				1447,39	168,01	2736	318		684	
17	112	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2		1,89	15127,00	--	28590	--	28590	--	30877
			СП - 8%				--	--	--	--		2287	
18	113	1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2		6,48	4861,94	10,85	31505	70	20990	9429	44209
			НР - 90%; СП - 8%				1611,93	4,80	10445	31		3275	
19	114	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА ВЖ-1	т конструкций		0,011	74110,00	3097,08	815	34	42	514	1436
			НР - 69%; СП - 8%				67162,25	572,32	739	6		106	
20	115	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т		0,011	709732,00	--	7807	--	7807	--	8432

			СП - 8%				--	--	--	--		625	
21	116	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,1352	176,38	3,86	24	1	14	6	33
			НР - 69%; СП - 8%				67,41	0,63	9	--		2	
22	117	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара		2	3783,00	--	7566	--	7566	--	8171
			СП - 8%				--	--	--	--		605	
23	118	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.		6	295,00	--	1770	--	1770	--	1912
			СП - 8%				--	--	--	--		142	
24	119	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		2	3439,00	--	6878	--	6878	--	7428
			СП - 8%				--	--	--	--		550	
			Полы										
25	124	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		24,61	3115,77	24,69	76679	608	63203	12386	96190
			НР - 94%; СП - 8%				522,86	12,56	12868	309		7125	
26	125	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		26,3327	382,31	0,95	10067	25	5887	3917	15103
			НР - 94%; СП - 8%				157,77	0,48	4155	13		1119	
27	127	1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия		87,52	4530,98	15,82	396551	1385	328167	63584	496946
			НР - 94%; СП - 8%				765,53	7,35	66999	643		36811	
28	128	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		93,6464	382,31	0,95	35802	89	20938	13930	53711
			НР - 94%; СП - 8%				157,77	0,48	14775	44		3979	
29	133	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		64,58	4651,57	149,64	300399	9663	202185	87554	418989
			НР - 94%; СП - 8%				1371,18	71,10	88551	4592		31036	
30	134	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		67,809	1810,57	15,03	122773	1019	97522	23120	157564
			НР - 94%; СП - 8%				357,36	5,36	24232	363		11671	
31	135	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство КРЫЛЬЦО	м2 покрытия		6,79	4651,57	149,64	31584	1016	21258	9206	44053
			НР - 94%; СП - 8%				1371,18	71,10	9310	483		3263	
32	137	1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия		159,36	4530,98	15,82	722057	2521	597541	115776	904860
			НР - 94%; СП - 8%				765,53	7,35	121995	1171		67027	
33	138	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		170,5152	382,31	0,95	65190	162	38125	25365	97799
			НР - 94%; СП - 8%				157,77	0,48	26903	81		7244	
34	139	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		45,49	4651,57	149,64	211600	6807	142418	61673	295135
			НР - 94%; СП - 8%				1371,18	71,10	62375	3234		21862	

626 356

35	140	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		47,7645	1810,57	15,03	86481	718	68694	16286	110988
			НР - 94%; СП - 8%				357,36	5,36	17069	256		8221	
			Внутренняя отделка										
36	143	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		375,33	952,88	5,58	357645	2096	69796	229443	634055
			НР - 80%; СП - 8%				761,34	2,80	285753	1050		46967	
37	144	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные. Устройство	м2		35,43	1874,68	165,49	66420	5863	--	50787	126583
			НР - 80%; СП - 8%				1709,19	82,60	60557	2927		9377	
38	145	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна Армстронг	м2		35,43	4798,00	--	169993	--	169993	--	183593
			СП - 8%				--	--	--	--		13599	
39	149	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1052,36	781,17	5,27	822070	5542	178837	512376	1441201
			НР - 80%; СП - 8%				605,96	2,64	637691	2779		106756	
			Ограждение лестницы										
40	150	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,32253	88938,50	30808,82	28685	9937	3205	12943	44959
			НР - 69%; СП - 8%				48190,75	9969,18	15543	3215		3330	
41	151	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,32253	544370,00	--	175576	--	175576	--	189622
			СП - 8%				--	--	--	--		14046	
42	152	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		9,35337	176,38	3,86	1650	36	983	439	2256
			НР - 69%; СП - 8%				67,41	0,63	631	6		167	
			Сцена										
43	157	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,8105	102757,21	1208,88	83285	980	56934	23250	115057
			НР - 90%; СП - 8%				31303,13	570,08	25371	462		8523	
44	158	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,8105	8977,09	48,50	7276	39	4955	2069	10093
			НР - 90%; СП - 8%				2815,30	21,72	2282	18		748	
45	159	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		8,96	5425,29	55,74	48611	499	40351	7527	60629
			НР - 94%; СП - 8%				866,19	27,50	7761	246		4491	
46	160	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		3,9	1634,02	17,84	6373	70	4224	1903	8937
			НР - 90%; СП - 8%				533,16	8,87	2079	35		662	
47	161	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы и обшивка. Покрытие лаком за 2 раза	м2 отделываемой поверхности		12,86	498,68	1,20	6413	15	3919	1990	9075
			НР - 80%; СП - 8%				192,78	0,61	2479	8		672	
			Фундаменты под оборудование										
48	168	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,676	18997,73	743,88	12842	503	8465	3694	17859
			НР - 91%; СП - 8%				5730,75	274,07	3874	185		1323	

49	169	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00744	249044,00	--	1853	--	1853	--	2001
			СП - 8%				--	--	--	--		148	
			Крыльцо Кр-1,Кр-2										
50	173	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		52	4651,57	149,64	241882	7781	162799	70499	337371
			НР - 94%; СП - 8%				1371,18	71,10	71302	3697		24990	
51	174	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		36	5803,63	85,72	208931	3086	148700	55091	285143
			НР - 94%; СП - 8%				1587,35	40,63	57145	1463		21122	
52	175	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций		0,06045	143445,75	1816,15	8671	110	580	5531	15338
			НР - 69%; СП - 8%				132020,63	572,32	7981	35		1136	
53	176	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,06045	544370,00	--	32907	--	32907	--	35540
			СП - 8%				--	--	--	--		2633	
54	177	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1,75305	1111,88	1,20	1949	2	219	1384	3599
			НР - 80%; СП - 8%				985,96	0,61	1728	1		267	
			Тамбур										
55	191	1134-0108-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Металлосайдинг. Облицовка	м2 поверхности		3	1229,50	6,52	3688	20	10	2785	6991
			НР - 76%; СП - 8%				1219,23	2,22	3658	7		518	
56	192	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Сайдинг	м2		3	2347,00	--	7041	--	7041	--	7604
			СП - 8%				--	--	--	--		563	
57	193	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами ПВХ	м2		6,2	1027,32	17,25	6369	107	152	5547	12870
			НР - 90%; СП - 8%				985,53	8,55	6110	53		953	
58	194	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Панели ПВХ	1000 м2		0,0062	2819779,00	--	17483	--	17483	--	18881
			СП - 8%				--	--	--	--		1399	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5726119	77344	3683772	1702472	8022875
						РАЗДЕЛ 2.Приямок							
59	258	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3		0,241	41890,93	6433,22	10096	1550	3527	5083	16393
			НР - 91%; СП - 8%				20827,08	2351,20	5019	567		1214	
60	259	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,00842	517204,90	1532,90	4355	13	3569	708	5468
			НР - 91%; СП - 8%				91785,00	671,85	773	6		405	
61	260	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА Мр-1	т конструкций		0,0193	74110,00	3097,08	1430	60	74	902	2519
			НР - 69%; СП - 8%				67162,25	572,32	1296	11		187	
62	261	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т		0,0193	709732,00	--	13698	--	13698	--	14794
			СП - 8%				--	--	--	--		1096	

63	262	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,5597	176,38	3,86	99	2	59	26	135
			НР - 69%; СП - 8%				67,41	0,63	38	--		10	
64	263	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ОТКИДНАЯ РУЧКА	т стальных элементов		0,00136	734706,01	8109,03	999	11	880	130	1219
			НР - 118%; СП - 8%				79208,50	1631,06	108	2		90	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					30677	1636	21807	6849	40528
				РАЗДЕЛ 3.Узел крепления трубы котельной									
65	264	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,08916	95638,01	8109,03	8527	723	742	8505	18395
			НР - 118%; СП - 8%				79208,50	1631,06	7062	145		1363	
66	265	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,0597	463148,00	--	27650	--	27650	--	29862
			СП - 8%				--	--	--	--		2212	
67	266	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,0153	463526,00	--	7092	--	7092	--	7659
			СП - 8%				--	--	--	--		567	
68	267	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0114	211266,00	--	2408	--	2408	--	2601
			СП - 8%				--	--	--	--		193	
69	268	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,00276	499577,00	--	1379	--	1379	--	1489
			СП - 8%				--	--	--	--		110	
70	269	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2,58564	176,38	3,86	456	10	272	121	624
			НР - 69%; СП - 8%				67,41	0,63	174	2		46	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					47512	733	39543	8626	60630
				РАЗДЕЛ 4.Фундамент под дымовую трубу									
71	270	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		2,5	20119,31	743,88	50298	1860	34111	13661	69076
			НР - 91%; СП - 8%				5730,75	274,07	14327	685		5117	
72	271	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,03848	241002,00	--	9274	--	9274	--	10016
			СП - 8%				--	--	--	--		742	
73	272	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0132	704701,01	8109,03	9302	107	8149	1259	11406
			НР - 118%; СП - 8%				79208,50	1631,06	1046	22		845	
74	273	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,07692	681418,15	7867,79	52415	605	47330	5433	62476
			НР - 118%; СП - 8%				58247,00	1615,22	4480	124		4628	
75	274	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,01776	55316,78	2513,56	982	45	7	860	1990
			НР - 91%; СП - 8%				52380,75	841,08	930	15		147	
76	275	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01776	211266,00	--	3752	--	3752	--	4052

			СП - 8%					--	--	--	--	300	
77	276	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3		0,064	8934,00	--	572	--	572	--	618
			СП - 8%					--	--	--	--	46	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					126595	2617	103195	21213	159634
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									8283667
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2000256				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						82329			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						33850			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3848317		
			- Накладные расходы	Тенге								1739160	
			- Сметная прибыль	Тенге								613604	
			Временные здания и сооружения			**2,32%**			**192181**				
			Итого с временными										**8475848**
			Зимние удорожания			**1,09%**			**92387**				
			Итого с зимними удорожаниями										**8568235**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**					**171365**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**8739600**
			ВСЕГО										**8739600**
			НДС			**12 %**			**1048752**				
			Итого с НДС										**9788351**
			Тендерная скидка			**10%**			**978835**				
			Итого с учетом тендерной скидки										**8809516**
			в том числе НДС 12%										***943877***

Заказчик:

Аким ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района

_____ Себлайров Б. М.

Технический надзор ,

ТОО "Alatau Sapa Engineering"

_____ Рахимов Е. Ф.

Авторский надзор

ТОО "Дизайн Проект Азия"

_____ Мальгинов М. С.

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С. К.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания акимата**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35 от 11.05.2021г.**

Акт №12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

на 2-1-3 Электроосвещение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
1	19	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		22	1922,15	632,42	42287	13913	4464	23789	71362
			НР - 72%; СП - 8%				1086,80	415,03	23910	9131		5286	
2	20	2307-0102-1307 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х36-604 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.		22	2311,00	--	50842	--	50842	--	54909
			СП - 8%				--	--	--	--		4067	
3	21	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.		46	2523,90	905,27	116099	41642	9335	66048	196719
			НР - 72%; СП - 8%				1415,70	578,49	65122	26611		14572	
4	22	2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	шт.		46	5817,00	--	267582	--	267582	--	288989
			СП - 8%				--	--	--	--		21407	
5	23	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.		9	2183,71	668,72	19653	6018	8358	6984	28769
			НР - 72%; СП - 8%				586,30	491,55	5277	4424		2131	
6	24	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60(30) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.		4	1559,00	--	6236	--	6236	--	6735
			СП - 8%				--	--	--	--		499	
7	25	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60(50) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.		3	1559,00	--	4677	--	4677	--	5051
			СП - 8%				--	--	--	--		374	

8	26	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-18IP54 ГОСТ 17677-82	шт.		2	1559,00	--	3118	--	3118	--	3367
			СП - 8%				--	--	--	--		249	
9	27	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		10	1395,74	152,59	13957	1526	705	8712	24483
			НР - 72%; СП - 8%				1172,60	37,45	11726	375		1814	
10	28	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015 прим.	Светильник аварийного и эвакуационного освещения "ССА-1001" с люминесцентными лампами	шт.		8	2674,00	--	21392	--	21392	--	23103
			СП - 8%				--	--	--	--		1711	
11	29	2307-0101-2601 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники настенные, "ВЫХОД URAN EFS-193", мощность 1x80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.		2	10910,00	--	21820	--	21820	--	23566
			СП - 8%				--	--	--	--		1746	
12	30	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.		1	3286,00	--	3286	--	3286	--	3549
			СП - 8%				--	--	--	--		263	
13	31	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающая спираль КЛ-SP Е27 15Вт 4200К Т2 ИЭК	шт.		1	637,00	--	637	--	637	--	688
			СП - 8%				--	--	--	--		51	
14	34	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, L36	шт.		114	315,00	--	35910	--	35910	--	38783
			СП - 8%				--	--	--	--		2873	
15	35	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы энергосберегающие Mini Full Spiral-18, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт Е27	шт.		2	1285,00	--	2570	--	2570	--	2776
			СП - 8%				--	--	--	--		206	
16	36	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы энергосберегающие Mini Full Spiral-30, напряжение электрической сети 220 В, мощность 30 Вт Е27	шт.		4	440,00	--	1760	--	1760	--	1901
			СП - 8%				--	--	--	--		141	
17	37	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы энергосберегающие Mini Full Spiral-50, напряжение электрической сети 220 В, мощность 50 Вт Е27	шт.		3	440,00	--	1320	--	1320	--	1426
			СП - 8%				--	--	--	--		106	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					613147	63100	444012	105533	776176
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									776176
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					106034				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						63100			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						40540			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							444012		
			- Накладные расходы	Тенге								105533	
			- Сметная прибыль	Тенге								57496	
			Временные здания и сооружения			**2,32%**			**18007**				
			Итого с временными										**794183**
			Зимние удорожания			**1,09%**			**8657**				
			Итого с зимними удорожаниями										**802840**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**					**16057**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**818897**
			ВСЕГО										**818897**
			НДС			**12 %**			**98268**				
			Итого с НДС										**917164**

			Тендерная скидка			**10%**			**91716**				
			Итого с учетом тендерной скидки										**825448**
			в том числе НДС 12%										***88441***

Заказчик:

Аким ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района

Себдайров Б. М.

Технический надзор ,

ТОО "Alatay Sapa Engineering"

Рахимов Е. Ф.

Авторский надзор

ТОО "Дизайн Проект Азия"

Мальгинов М. С.

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор Ахман С. К.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания акимата**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35 от 11.05.2021г.**

Акт №13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

на 2-1-5 Топочная

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел		2	80673,73	11769,01	161347	23538	34757	110386	293472
			НР - 98%; СП - 8%				51525,75	4793,66	103052	9587		21739	
2	2	Прайс-лист ТОО "BurAn BOilEr LLP" стр.15	Котел водогрейный жидкотопливный,23кВт BB 200 FA (КВа-23 ЛЖ)	шт		2	221375,00	--	442750	--		--	442750
							--	--	--	--	442750	--	
3	3	Прайс-лист ТОО "BurAn BOilEr LLP" стр.15	Аварийная сборка (в комплекте котла)	шт		2	5873,21	--	11746	--		--	11746
							--	--	--	--	11746	--	
4	4	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		2	21570,82	449,95	43142	900	7133	34688	84056
			НР - 98%; СП - 8%				17554,29	143,85	35109	288		6226	
5	5	Прайс-лист ТОО "BurAn BOilEr LLP" стр.15	Насосы сетевой воды VA 35/180, L 1,2 м3/час; Н	шт		2	28281,79	--	56564	--		--	56564
							--	--	--	--	56564	--	
6	6	Прайс-лист ТОО "BurAn BOilEr LLP" стр.15	Насосы подпиточной воды Aquajet 82M, L 0,6 м3/час; Н	шт		2	70478,57	--	140957	--		--	140957
							--	--	--	--	140957	--	
7	7	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		1	5242,32	650,47	5242	650	27	4702	10740

			НР - 98%; СП - 8%				4565,20	233,01	4565	233		796	
8	8	Прайс-лист ТОО "BurAn BOilEr LLP" стр.15	Мембранный расширительный бак V 50л	шт		1	23678,57	--	23679	--	23679	--	25573
			СП - 8%				--	--	--	--		1894	
9	9	1118-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки, вместимость 0,3 м3. Установка	бак		1	5242,32	650,47	5242	650	27	4702	10740
			НР - 98%; СП - 8%				4565,20	233,01	4565	233		796	
10	10	Прайс-лист ТОО "BurAn BOilEr LLP" стр.15	Бак запаса подпиточной воды цилиндрический пластиковый V 0,3м3	шт		1	40025,89	--	40026	--	40026	--	43228
			СП - 8%				--	--	--	--		3202	
11	11	1118-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки, вместимость 0,8 м3. Установка	бак		1	11746,25	815,94	11746	816	26	10989	24554
			НР - 98%; СП - 8%				10903,65	310,00	10904	310		1819	
12	12	Прайс-лист ТОО "BurAn BOilEr LLP" стр.15	Промежуточный бак для топлива цилиндрический пластиковый V 0,75м3	шт		1	90433,93	--	90434	--	90434	--	97669
			СП - 8%				--	--	--	--		7235	
13	13	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка ГАЗОХОДЫ	м трубопровода		6	3352,08	47,55	20112	285	14301	5519	27682
			НР - 98%; СП - 8%				921,02	17,55	5526	105		2051	
14	14	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		20	3857,76	69,25	77155	1385	55412	20440	105403
			НР - 98%; СП - 8%				1017,90	24,96	20358	499		7808	
15	15	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		53,5	842,85	39,66	45093	2122	1433	41494	93514
			НР - 98%; СП - 8%				776,41	15,01	41538	803		6927	
16	16	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		4	336,00	--	1344	--	1344	--	1452
			СП - 8%				--	--	--	--		108	
17	17	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		20	439,00	--	8780	--	8780	--	9482
			СП - 8%				--	--	--	--		702	
18	18	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		5	558,00	--	2790	--	2790	--	3013
			СП - 8%				--	--	--	--		223	
19	19	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		24,5	682,00	--	16709	--	16709	--	18046
			СП - 8%				--	--	--	--		1337	
20	20	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		53,5	89,80	1,25	4804	67	65	4578	10133
			НР - 98%; СП - 8%				87,32	--	4672	--		751	
21	21	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт		5	2255,86	96,91	11279	485	1489	9186	22103
			НР - 98%; СП - 8%				1861,02	13,77	9305	69		1637	

22	22	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой BVR, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		5	5128,00	--	25640	--	25640	--	27691
			СП - 8%				--	--	--	--		2051	
23	23	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		12	2283,47	124,52	27402	1494	3576	22209	53580
			НР - 98%; СП - 8%				1861,02	27,54	22332	330		3969	
24	24	2304-0905-3204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой BVR, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	8254,00	--	66032	--	66032	--	71315
			СП - 8%				--	--	--	--		5283	
25	25	2304-0905-3205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой BVR, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.		4	11717,00	--	46868	--	46868	--	50617
			СП - 8%				--	--	--	--		3749	
26	26	1116-0601-0502 РСНБ РК 2015	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.		4	5973,47	185,62	23894	742	15558	7604	34017
			НР - 98%; СП - 8%				1898,40	41,31	7594	165		2520	
27	27	2304-1001-3304 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан обратный пружинный NRV EF латунный, Тмакс 350°С, PN 40, DN 32, ~~типа Danfoss ГОСТ 11823-91~~	шт.		2	40243,00	--	80486	--	80486	--	86925
			СП - 8%				--	--	--	--		6439	
28	28	2304-1001-3305 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан обратный пружинный NRV EF латунный, Тмакс 350°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.		2	42364,00	--	84728	--	84728	--	91506
			СП - 8%				--	--	--	--		6778	
29	29	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр		2	1205,58	158,58	2411	317	33	2107	4879
			НР - 98%; СП - 8%				1030,52	44,37	2061	89		361	
30	30	2304-1013-0404 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		2	24214,00	--	48428	--	48428	--	52302
			СП - 8%				--	--	--	--		3874	
31	31	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр		2	1475,03	227,68	2950	455	37	2554	5944
			НР - 98%; СП - 8%				1228,80	74,16	2458	148		440	
32	32	2304-1013-0405 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		2	26001,00	--	52002	--	52002	--	56162
			СП - 8%				--	--	--	--		4160	
33	33	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2		8,59	329,61	1,68	2831	14	2670	103	3169
			НР - 69%; СП - 8%				17,09	0,28	147	2		235	
34	34	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		5,84	124,69	3,04	728	18	592	83	876
			НР - 69%; СП - 8%				20,26	0,41	118	2		65	
35	35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		5,84	91,15	2,36	532	14	249	187	777
			НР - 69%; СП - 8%				46,14	0,28	269	2		58	

36	36	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40мм /дымовая труба, газоходы/	м3 изоляции		0,347	38666,17	1540,65	13417	535	3699	7179	22244
			НР - 76%; СП - 8%				26465,40	757,35	9183	263		1648	
37	37	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3		0,43028	33853,00	--	14566	--	14566	--	15732
			СП - 8%				--	--	--	--		1165	
38	38	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной /дымовая труба, газоходы/	м2 поверхности покрытия изоляции		15,12	2422,58	165,05	36629	2496	2604	24133	65623
			НР - 76%; СП - 8%				2085,22	14,87	31529	225		4861	
39	39	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т		0,0796423	322063,00	--	25650	--	25650	--	27702
			СП - 8%				--	--	--	--		2052	
40	40	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		53,5	636,78	69,03	34068	3693	14232	13668	51555
			НР - 76%; СП - 8%				301,73	34,43	16143	1842		3819	
41	41	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м		4,4	343,00	--	1509	--	1509	--	1630
			СП - 8%				--	--	--	--		121	
42	42	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м		22	401,00	--	8822	--	8822	--	9528
			СП - 8%				--	--	--	--		706	
43	43	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м		5,5	455,00	--	2503	--	2503	--	2703
			СП - 8%				--	--	--	--		200	
44	44	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м		26,95	514,00	--	13852	--	13852	--	14960
			СП - 8%				--	--	--	--		1108	
			Вентиляция										
45	45	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,68	4978,61	42,92	8364	72	5312	2949	12218
			НР - 98%; СП - 8%				1773,64	17,29	2980	29		905	
46	46	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		8	1574,01	58,19	12592	466	954	11062	25546

			НР - 98%; СП - 8%				1396,51	14,46	11172	116		1892	
47	47	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Приточно-вытяжные алюминиевые решетки RAR 200x200, размерами 200 мм x 200 мм	шт.		4	2845,00	--	11380	--	11380	--	12290
			СП - 8%				--	--	--	--		910	
48	48	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Наружные решетки РН 200x200, размерами 200 мм x 200 мм	шт.		4	2845,00	--	11380	--	11380	--	12290
			СП - 8%				--	--	--	--		910	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									2346658
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					345579				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						41214			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						15341			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							841794		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							652017		
			- Накладные расходы	Тенге								340522	
			- Сметная прибыль	Тенге								125530	
			Временные здания и сооружения			**2,32%**			**39316**				
			Итого с временными										**2385974**
			Зимние удорожания			**1,09%**			**18900**				
			Итого с зимними удорожаниями										**2404874**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**					**35057**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**2439931**
			ВСЕГО										**2439931**
			НДС			**12 %**			**292792**				
			Итого с НДС										**2732723**
			Тендерная скидка			**10%**			**273272**				
			Итого с учетом тендерной скидки										**2459450**
			в том числе НДС 12%										***263513***

Заказчик:

Аким ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района

_____ Себдайров Б. М.

Технический надзор ,

ТОО "Alatau Sapa Engineering"

_____ Рахимов Е. Ф.

Авторский надзор

ТОО "Дизайн Проект Азия"

_____ Мальтинов М. С.

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С. К.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Уборная на 2 очка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35 от 11.05.2021г.**

Акт №14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

на 3-1 Уборная на 2 очка

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
			ПОКРЫТИЕ ПОЛА										
1	26	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		1,89	848,58	48,47	1604	92	202	1274	3108
			НР - 94%; СП - 8%				692,95	23,91	1310	45		230	
2	27	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,0756	56862,00	--	4299	--	4299	--	4643
			СП - 8%				--	--	--	--		344	
3	28	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов		4,5	394,64	2,21	1776	10	1369	378	2326
			НР - 94%; СП - 8%				88,20	1,10	397	5		172	
4	29	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		1,89	808,87	3,48	1529	7	405	897	2619
			НР - 80%; СП - 8%				591,22	1,75	1117	3		194	
			ФРАМУГИ										
5	30	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2		0,7	3867,90	481,00	2708	337	944	1368	4401
			НР - 90%; СП - 8%				2038,52	132,80	1427	93		326	
6	31	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2		0,7	9700,00	--	6790	--	6790	--	7333
			СП - 8%				--	--	--	--		543	
7	32	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.		2	486,00	--	972	--	972	--	1050

			СП - 8%				--	--	--	--		78	
8	33	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
			СП - 8%				--	--	--	--		157	
			ДВЕРИ										
9	34	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2		2,66	2698,77	552,04	7179	1468	2631	3122	11125
			НР - 90%; СП - 8%				1157,91	146,10	3080	389		824	
10	35	2109-0102-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные входные и тамбурные с остеклениями окрашенными однопольными полотнами ДН 19-7	м2		2,66	14740,00	--	39208	--	39208	--	42345
			СП - 8%				--	--	--	--		3137	
11	36	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
			СП - 8%				--	--	--	--		157	
12	37	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара		2	3544,00	--	7088	--	7088	--	7655
			СП - 8%				--	--	--	--		567	
13	38	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.		2	486,00	--	972	--	972	--	1050
			СП - 8%				--	--	--	--		78	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					78044	1913	68800	7039	91889
						РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ							
14	39	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка мауэрлата, стропильных ног и кобылок из досок	м3		0,1696	97376,03	1432,29	16515	243	12168	3785	21924
			НР - 90%; СП - 8%				24199,50	597,99	4104	101		1624	
15	40	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3		0,1696	8868,23	58,24	1504	10	1339	144	1780
			НР - 90%; СП - 8%				916,50	26,36	155	4		132	
16	41	1112-0101-0702 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		8,81	1848,97	77,20	16289	680	11220	4240	22171
			НР - 92%; СП - 8%				498,20	24,88	4389	219		1642	
17	42	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,0502	47222,00	--	2371	--	2371	--	2560
			СП - 8%				--	--	--	--		190	
18	43	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности		8,81	308,94	2,70	2722	24	2392	285	3247
			НР - 90%; СП - 8%				34,74	1,22	306	11		241	
19	44	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,000693	230810,00	--	160	--	160	--	173
			СП - 8%				--	--	--	--		13	
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
20	45	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		5,1	21031,12	2444,00	107259	12464	69441	26191	144126
			НР - 93%; СП - 8%				4971,30	550,80	25354	2809		10676	
21	46	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		20,4	-301,56	--	-6152	--	--	-5721	-12823

			НР - 93%; СП - 8%				-301,56	--	-6152	--		-950	
22	47	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,009072	320169,61	2261,21	2905	21	2259	587	3771
			НР - 93%; СП - 8%				68864,40	743,58	625	7		279	
23	48	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		3,2	3608,80	254,16	11548	813	5459	5080	17958
			НР - 93%; СП - 8%				1648,79	58,11	5276	186		1330	
24	49	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0016704	249044,00	--	416	--	416	--	449
			СП - 8%				--	--	--	--		33	
25	50	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,00504	71125,61	2261,21	358	11	--	326	740
			НР - 93%; СП - 8%				68864,40	743,58	347	4		55	
26	51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00504	216607,00	--	1092	--	1092	--	1179
			СП - 8%				--	--	--	--		87	
			МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА										
27	52	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3		0,13	39526,12	4436,89	5138	577	2560	1931	7635
			НР - 91%; СП - 8%				15392,50	929,53	2001	121		566	
28	53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00165	216607,00	--	357	--	357	--	386
			СП - 8%				--	--	--	--		29	
29	54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00355	214736,00	--	762	--	762	--	823
			СП - 8%				--	--	--	--		61	
			ПОЯС ОБВЯЗКА										
30	55	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3		0,2432	29937,56	4797,55	7281	1167	3620	2491	10554
			НР - 91%; СП - 8%				10254,75	1000,66	2494	243		782	
31	56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,064576	216607,00	--	13988	--	13988	--	15107
			СП - 8%				--	--	--	--		1119	
32	57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02272	214736,00	--	4879	--	4879	--	5269
			СП - 8%				--	--	--	--		390	
			МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК										
33	58	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		1,69	34189,22	6249,77	57780	10562	26162	21319	85427
			НР - 91%; СП - 8%				12459,20	1403,12	21056	2371		6328	
34	59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02145	216607,00	--	4646	--	4646	--	5018
			СП - 8%				--	--	--	--		372	
35	60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,04615	214736,00	--	9910	--	9910	--	10703

			СП - 8%				--	--	--	--		793	
			ОТДЕЛКА										
36	61	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	оштукатуриваемой поверхности		40,94	1141,59	32,77	46737	1342	10950	28462	81215
			НР - 80%; СП - 8%				841,35	27,67	34445	1133		6016	
37	62	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада		47,24	56,78	0,59	2682	28	356	1849	4893
			НР - 80%; СП - 8%				48,64	0,28	2298	13		362	
38	63	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов		13,8	536,17	0,77	7399	11	1307	4865	13245
			НР - 80%; СП - 8%				440,64	--	6081	--		981	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					318546	27952	187814	95834	447530
			РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
39	64	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Изготовление и установка крышки выгреба из досок толщ.25мм	м2		0,6724	502,14	64,11	338	43	28	283	670
			НР - 99%; СП - 8%				397,13	28,09	267	19		50	
40	65	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,022	47461,00	--	1044	--	1044	--	1128
			СП - 8%				--	--	--	--		84	
41	66	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба	шт.		1	827,00	--	827	--	827	--	893
			СП - 8%				--	--	--	--		66	
42	67	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка оголовок выгреба и вытяжного короба	м3		0,1109	96338,91	1051,20	10684	117	7790	2549	14292
			НР - 90%; СП - 8%				25042,50	495,72	2777	55		1059	
43	68	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска деревянных конструкций	м2		3,1	867,49	2,43	2689	8	593	1673	4712
			НР - 80%; СП - 8%				673,51	1,22	2088	4		349	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					15582	167	10282	4505	21695
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									561114
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					115242				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						30033			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						7835			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							266896		
			- Накладные расходы	Тенге								107378	
			- Сметная прибыль	Тенге								41566	
			Временные здания и сооружения			**2,32%**			**13018**				
			Итого с временными										**574132**
			Зимние удорожания			**1,09%**			**6258**				
			Итого с зимними удорожаниями										**580390**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**					**11608**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**591998**
			ВСЕГО										**591998**
			НДС			**12 %**			**71040**				
			Итого с НДС										**663037**
			Тендерная скидка			**10%**			**66304**				
			Итого с учетом тендерной скидки										**596734**

		в том числе НДС 12%											*63936*

Заказчик:

Аким ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района

_____ Себдайров Б. М.

Технический надзор ,

ТОО "Alatau Sapa Engineering"

_____ Рахимов Е. Ф.

Авторский надзор

ТОО "Дизайн Проект Азия"

_____ Мадыгинов М. С.

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С. К.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35 от 11.05.2021г.**

Акт №15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

на 4-1 Сети электроснабжения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Опора со светильником наружного освещения Р=2,5м /13 шт/										
1	38	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до2 м	яма		13	1004,93	815,79	13064	10605	--	5052	19565
			НР - 72%; СП - 8%				189,14	350,60	2459	4558		1449	
2	39	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой из бетона кл.В12,5. Устройство	м3		3,25	14060,56	26,40	45697	86	40065	4437	54144
			НР - 80%; СП - 8%				1706,44	--	5546	--		4011	
3	40	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Установка опоры	т конструкций		0,5479513	25719,53	11566,71	14093	6338	1156	5809	21495
			НР - 69%; СП - 8%				12042,80	3322,19	6599	1820		1592	
4	41	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Сварочные работы	т		0,5479513	3136,89	472,96	1719	259	157	900	2828
			НР - 69%; СП - 8%				2378,50	1,38	1303	1		209	
5	42	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения	т		0,5479513	485097,00	--	265810	--	265810	--	287074
			СП - 8%				--	--	--	--		21265	
6	43	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		15,8905981	914,53	1,05	14532	17	1981	10034	26532
			НР - 80%; СП - 8%				788,77	0,53	12534	8		1965	
7	44	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Установка	светильник		39	1959,07	165,66	76404	6461	666	57999	145155
			НР - 80%; СП - 8%				1776,33	82,62	69277	3222		10752	
8	45	2307-0103-0506 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РТУ 06-125-004 "Прамень 26 - шар" IP33 ГОСТ 8045-82	шт.		39	18116,00	--	706524	--	706524	--	763046

			СП - 8%				--	--	--	--		56522	
9	46	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы люминесцентные КЭЛ-FS E27 55Вт 6500К, мощность 55Вт ГОСТ 6825-91	шт.		13	440,00	--	5720	--	5720	--	6178
			СП - 8%				--	--	--	--		458	
10	47	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы NAVIGATOR LED 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.		39	637,00	--	24843	--	24843	--	26830
			СП - 8%				--	--	--	--		1987	
11	48	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		65	87,05	0,91	5658	59	1263	3137	9499
			НР - 72%; СП - 8%				66,70	0,33	4336	22		704	
12	49	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,065	50139,00	--	3259	--	3259	--	3520
			СП - 8%				--	--	--	--		261	
13	50	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 прим.	Муфты ответвительные для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.		13	1594,39	90,98	20727	1183	1643	13202	36643
			НР - 72%; СП - 8%				1377,00	33,44	17901	435		2714	
14	51	Прайс-лист ООО "Балтийская Кабельная Компания" стр.14	Ответвительные муфты BAV-2U-GD-MC25U 1кВт сечением 1,5-25мм2 с наполнителем Guroflex с накидными зажимами для 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с блоками КК2/5	шт		13	19310,15	--	251032	--	251032	--	271114
			СП - 8%				--	--	--	--		20083	
15	52	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм	канало-километр трубопровода		0,013	152062,72	--	1977	--	20	1487	3741
			НР - 76%; СП - 8%				150556,00	--	1957	--		277	
16	53	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм /Трубы из полиэтиленовыхтруб ПНД Ду	м		13	226,00	--	2938	--	2938	--	3173
			СП - 8%				--	--	--	--		235	
17	54	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром до 12 /10/мм. Монтаж оборудования	м		26	257,56	18,93	6697	492	656	4083	11642
			НР - 72%; СП - 8%				213,44	4,68	5549	122		862	
18	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00962	216607,00	--	2084	--	2084	--	2250
			СП - 8%				--	--	--	--		167	
19	56	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		104	151,48	0,83	15754	86	--	10841	28722
			НР - 69%; СП - 8%				150,65	0,41	15668	43		2128	
20	57	2113-0202-0203 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т		0,0005928	759082,00	--	450	--	450	--	486
			СП - 8%				--	--	--	--		36	
21	58	2113-0203-0203 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	кг		0,0002132	868,00	--	1	--	1	--	1
							--	--	--	--		--	
22	59	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,559468	914,53	1,05	512	1	70	353	934

			НР - 80%; СП - 8%				788,77	0,53	441	--		69	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1479494	25587	1310338	117334	1724572
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									1724572
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					143570				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						25587			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						10231			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1310338		
			- Накладные расходы	Тенге								117334	
			- Сметная прибыль	Тенге								127746	
			Временные здания и сооружения			**2,32%**			**40010**				
			Итого с временными										**1764582**
			Зимние удорожания			**1,09%**			**19234**				
			Итого с зимними удорожаниями										**1783816**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**					**35676**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**1819492**
			ВСЕГО										**1819492**
			НДС			**12 %**			**218339**				
			Итого с НДС										**2037831**
			Тендерная скидка			**10%**			**203783**				
			Итого с учетом тендерной скидки										**1834048**
			в том числе НДС 12%										***196505***

Заказчик:

Аким ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района

_____ Себдайров Б. М.

Технический надзор ,

ТОО "Alatau Sapa Engineering"

_____ Рахимов Е. Ф.

Авторский надзор

ТОО "Дизайн Проект Азия"

_____ Мадыгинов М. С.

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С. К.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Топливный резервуар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35 от 11.05.2021г.**

Акт №16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

на 6-1-2 Оборудование и трубопроводы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Топливный резервуар										
1	1	1118-0401-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Емкости для подземной установки, вместимость 3 м3. Установка	шт		1	22581,51	1525,32	22582	1525	306	20892	46951
			НР - 98%; СП - 8%				20750,90	567,31	20751	567		3478	
2	2	Прайс-лист ТОО "PlAsT EnginEEring" стр.16	Емкости для подземной установки V 3000л KSC 40-223	шт		1	280864,29	--	280864	--	280864	--	303333
			СП - 8%				--	--	--	--		22469	
3	3	Прайс-лист ТОО "PlAsT EnginEEring" стр.17	Горловина для подземной установки Н 500 мм KSC 40-232	шт		1	17303,57	--	17304	--	17304	--	18688
			СП - 8%				--	--	--	--		1384	
4	4	Прайс-лист ТОО "PlAsT EnginEEring" стр.17	Фитинг пластиковый для емкости Ду 25мм внутренняя резьба	шт		4	4462,50	--	17850	--	17850	--	19278
			СП - 8%				--	--	--	--		1428	
5	5	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций		0,27	8521,73	4420,31	2301	1193	83	1747	4372
			НР - 118%; СП - 8%				3795,47	1688,16	1025	456		324	
6	6	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	18857,00	--	18857	--	18857	--	20366
			СП - 8%				--	--	--	--		1509	
7	7	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций		0,16	13997,48	7504,94	2240	1201	58	1674	4226

			НР - 118%; СП - 8%				6131,72	2732,27	981	437		313	
8	8	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	7399,00	--	7399	--	7399	--	7991
			СП - 8%				--	--	--	--		592	
9	9	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.		1	1825,64	193,27	1826	193	94	1619	3721
			НР - 99%; СП - 8%				1539,25	96,39	1539	96		276	
10	10	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	19727,00	--	19727	--	19727	--	21305
			СП - 8%				--	--	--	--		1578	
11	11	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		1	21570,82	449,95	21571	450	3567	17344	42028
			НР - 98%; СП - 8%				17554,29	143,85	17554	144		3113	
12	12	Прайс-лист ТОО "BurAn BOilEr LLP" стр.15	Насос жидкого топлива НМШ 2-40-1,6/16-5, L 1,6 м3/час,Р	шт		2	74092,86	--	148186	--		--	148186
							--	--	--	--	148186	--	
13	13	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		1	1206,35	161,40	1206	161	14	1061	2448
			НР - 98%; СП - 8%				1030,52	51,67	1031	52		181	
14	14	2304-1013-0403 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		1	21519,00	--	21519	--	21519	--	23241
			СП - 8%				--	--	--	--		1722	
15	15	1119-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки дизельного топлива. Установка	фильтр		1	9153,54	323,53	9154	324	3483	5335	15647
			НР - 98%; СП - 8%				5347,19	96,39	5347	96		1159	
16	16	Прайс-лист ТОО "BurAn BOilEr LLP" стр.15	Фильтр очистки дизельного топлива Petroll GL-4	шт		1	13660,71	--	13661	--	13661	--	14754
			СП - 8%				--	--	--	--		1093	
17	17	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		10	2255,86	96,91	22559	969	2980	18373	44206
			НР - 98%; СП - 8%				1861,02	13,77	18610	138		3275	
18	18	2304-0902-3903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	2507,00	--	20056	--	20056	--	21660
			СП - 8%				--	--	--	--		1604	
19	19	2304-1001-5403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 19 с16нж, PN 25, DN 25	шт.		2	3506,00	--	7012	--	7012	--	7573
			СП - 8%				--	--	--	--		561	
20	20	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		5	2283,47	124,52	11417	623	1489	9254	22325
			НР - 98%; СП - 8%				1861,02	27,54	9305	138		1654	
21	21	Прайс-лист ТОО "Техснаб Трейд" стр.32	Предохранитель огневой ОП-40р Ду 40мм 12м3/час	шт		3	15026,79	--	45080	--	45080	--	48687
			СП - 8%				--	--	--	--		3606	
22	22	Прайс-лист ТОО "Техснаб Трейд" стр.32	Дыхательная труба с клапаном СМДК-40 Ду 40 мм	шт		2	45900,00	--	91800	--	91800	--	99144
			СП - 8%				--	--	--	--		7344	

23	23	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		4	1834,85	39,66	7339	159	4074	3102	11277
			НР - 98%; СП - 8%				776,41	15,01	3106	60		835	
24	24	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		4	89,80	1,25	359	5	5	342	758
			НР - 98%; СП - 8%				87,32	--	349	--		56	
25	25	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		4	636,78	69,03	2547	276	1064	1022	3855
			НР - 76%; СП - 8%				301,73	34,43	1207	138		286	
26	26	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м		4,4	514,00	--	2262	--	2262	--	2443
			СП - 8%				--	--	--	--		181	
27	27	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		25	842,85	39,66	21071	992	669	19390	43698
			НР - 98%; СП - 8%				776,41	15,01	19410	375		3237	
28	28	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		25	439,00	--	10975	--	10975	--	11853
			СП - 8%				--	--	--	--		878	
29	29	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		25	89,80	1,25	2245	31	31	2139	4735
			НР - 98%; СП - 8%				87,32	--	2183	--		351	
30	30	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		25	636,78	69,03	15919	1726	6650	6387	24091
			НР - 76%; СП - 8%				301,73	34,43	7543	861		1785	
31	31	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м		27,5	455,00	--	12513	--	12513	--	13514
			СП - 8%				--	--	--	--		1001	
32	32	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности		14,25	1940,18	118,72	27648	1692	13729	9933	40588
			НР - 76%; СП - 8%				858,00	59,21	12227	844		3006	
33	33	2111-0403-1904 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2		15,675	3375,00	--	52903	--	52903	--	57135
			СП - 8%				--	--	--	--		4232	
34	34	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		3,25	124,69	3,04	405	10	329	46	488
			НР - 69%; СП - 8%				20,26	0,41	66	1		36	

35	35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3,25	91,15	2,36	296	8	138	104	432
			НР - 69%; СП - 8%				46,14	0,28	150	1		32	
36	36	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		6	842,85	39,66	5057	238	161	4654	10488
			НР - 98%; СП - 8%				776,41	15,01	4658	90		777	
37	37	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		6	336,00	--	2016	--	2016	--	2177
			СП - 8%				--	--	--	--		161	
38	38	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		6	89,80	1,25	539	7	8	513	1136
			НР - 98%; СП - 8%				87,32	--	524	--		84	
39	39	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны электромагнитные, диаметр 25 мм. Установка	шт.		1	3583,43	88,88	3583	89	1056	2417	6480
			НР - 98%; СП - 8%				2438,46	27,54	2438	28		480	
40	40	2304-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Быстродействующий электромагнитный клапан диам 25 мм 2W-250-25	шт.		1	210676,00	--	210676	--	210676	--	227530
			СП - 8%				--	--	--	--		16854	
41	41	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		3	2255,86	96,91	6768	291	894	5512	13262
			НР - 98%; СП - 8%				1861,02	13,77	5583	41		982	
42	42	2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой BVR, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		3	3558,00	--	10674	--	10674	--	11528
			СП - 8%				--	--	--	--		854	
43	43	1119-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки дизельного топлива. Установка	фильтр		2	9153,54	323,53	18307	647	6966	10669	31295
			НР - 98%; СП - 8%				5347,19	96,39	10694	193		2318	
44	44	Прайс-лист ТОО "BurAn BOilEr LLP" стр.15	Фильтр очистки дизельного топлива Petroll GL-4	шт		2	13660,71	--	27321	--	27321	--	29507
			СП - 8%				--	--	--	--		2186	
			Вентиляция										
45	45	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		3,93	5370,88	54,58	21108	214	13281	7547	30947
			НР - 98%; СП - 8%				1937,17	22,31	7613	88		2292	
46	46	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка надшахтами	зонт		2	3333,43	44,39	6667	89	5604	983	8261
			НР - 98%; СП - 8%				486,86	14,46	974	29		612	
47	47	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляцияматами минераловатными прошивными безобкладочнымии в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции		0,2	38666,17	1540,65	7733	308	2132	4138	12821
			НР - 76%; СП - 8%				26465,40	757,35	5293	151		950	
48	48	2111-0206-0108 РСНБ РК 2015 прим.	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные URSA толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011	м3		0,248	33853,00	--	8396	--	8396	--	9067
			СП - 8%				--	--	--	--		672	

49	49	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной /дымовая труба, газоходы/	м2 поверхности покрытия изоляции		5,5	2422,58	165,05	13324	908	947	8778	23871
			НР - 76%; СП - 8%				2085,22	14,87	11469	82		1768	
50	50	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т		0,0289704	322063,00	--	9330	--	9330	--	10077
			СП - 8%				--	--	--	--		746	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									1583444
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					171631				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						14328			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5105			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							978007		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							148186		
			- Накладные расходы	Тенге								164975	
			- Сметная прибыль	Тенге								106315	
			Временные здания и сооружения			**2,32%**			**33298**				
			Итого с временными										**1616742**
			Зимние удорожания			**1,09%**			**16007**				
			Итого с зимними удорожаниями										**1632749**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**					**29691**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**1662441**
			ВСЕГО										**1662441**
			НДС			**12 %**			**199493**				
			Итого с НДС										**1861933**
			Тендерная скидка			**10%**			**186193**				
			Итого с учетом тендерной скидки										**1675740**
			в том числе НДС 12%										***179544***

Заказчик:

Аким ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района

_____ Себдайров Б. М.

Технический надзор ,

ТОО "Alatau Sapa Engineering"

_____ Рахимов Е. Ф.

Авторский надзор

ТОО "Дизайн Проект Азия"

_____ Мальгинов М. С.

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С. К.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети топливоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35 от 11.05.2021г.**

Акт №17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

на 6-2 Наружные сети топливоснабжения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Наружные трубопроводы топливоснабжения										
1	1	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода		0,062	1058116,32	452246,21	65603	28039	656	44323	118720
			НР - 99%; СП - 8%				595296,00	126804,33	36908	7862		8794	
2	2	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		62,62	439,00	--	27490	--	27490	--	29689
			СП - 8%				--	--	--	--		2199	
3	3	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие ТС-623.000 для труб диам.32х2,5мм	т		0,02716	448980,00	--	12194	--	12194	--	13170
			СП - 8%				--	--	--	--		976	
4	4	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные ТС-659.000 для труб диам.32х2,5мм	т		0,0024	448980,00	--	1078	--	1078	--	1164
			СП - 8%				--	--	--	--		86	
5	5	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		8	293,00	--	2344	--	2344	--	2532
			СП - 8%				--	--	--	--		188	
6	6	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		3,1	392,02	--	1215	--	--	839	2218
			НР - 69%; СП - 8%				392,02	--	1215	--		164	
7	7	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2		3,1	341,43	2,91	1058	9	994	39	1186
			НР - 69%; СП - 8%				17,85	0,55	55	2		88	

8	8	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		1,01	38147,01	1153,43	38528	1165	10633	20748	64019
			НР - 76%; СП - 8%				26465,40	564,57	26730	570		4742	
9	9	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3		1,6665	12333,00	--	20553	--	20553	--	22197
			СП - 8%				--	--	--	--		1644	
10	10	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции		23,25	1046,01	25,80	24320	600	10826	9914	36973
			НР - 76%; СП - 8%				554,60	6,47	12894	150		2739	
11	11	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		0,0267375	559610,00	--	14963	--	14963	--	16160
			СП - 8%				--	--	--	--		1197	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					209347	29813	101731	75863	308028
			РАЗДЕЛ 2.Строительные работы										
12	12	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		53,35	205,97	194,88	10989	10397	--	2315	14368
			НР - 72%; СП - 8%				11,10	49,18	592	2623		1064	
13	13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3 грунта		1,65	2056,82	--	3394	--	--	2444	6304
			НР - 72%; СП - 8%				2056,82	--	3394	--		467	
14	14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		35,96	35,44	35,44	1274	1274	--	343	1747
			НР - 72%; СП - 8%				--	13,27	--	477		129	
15	15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,99	894,24	--	8039	--	--	5788	14934
			НР - 72%; СП - 8%				894,24	--	8039	--		1106	
16	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного		35,96	163,62	76,47	5884	2750	--	3192	9802
			НР - 72%; СП - 8%				87,16	36,15	3134	1300		726	
17	17	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта		10,05	226,35	217,73	2275	2188	1	500	2997
			НР - 72%; СП - 8%				8,55	60,58	86	609		222	
18	18	4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т		17,5875	785,00	--	13806	--		--	14911
			СП - 8%				--	--	--	--		1104	
19	19	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		1,685	3886,77	1028,71	6549	1733	3427	1951	9181
			НР - 93%; СП - 8%				824,46	420,85	1389	709		680	
20	20	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство С УЧЕТОМ УГЛОВ ПОВОРОТА	м3 сборных конструкций		3,485	12410,07	2830,56	43249	9865	18437	21343	69760
			НР - 118%; СП - 8%				4289,04	901,05	14947	3140		5167	

21	21	2104-0303-0121 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		1,89	71129,00	--	134434	--	134434	--	145189
			СП - 8%				--	--	--	--		10755	
22	22	2104-0302-0221 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		0,975	70260,00	--	68504	--	68504	--	73984
			СП - 8%				--	--	--	--		5480	
23	23	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3		0,62	81103,00	--	50284	--	50284	--	54307
			СП - 8%				--	--	--	--		4023	
24	24	СТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3		0,62	-648,00	--	-402	--	-402	--	-434
			СП - 8%				--	--	--	--		-32	
25	25	СТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3		0,62	-763,00	--	-473	--	-473	--	-511
			СП - 8%				--	--	--	--		-38	
26	26	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки		0,48	22632,90	2199,60	10864	1056	6681	3130	15113
			НР - 93%; СП - 8%				6515,25	495,72	3127	238		1119	
27	27	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Опорная подушка. Укладка	шт. сборных конструкций		14	463,11	256,70	6483	3594	407	3907	11222
			НР - 118%; СП - 8%				177,30	59,21	2482	829		831	
28	28	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.		14	726,00	--	10164	--	10164	--	10977
			СП - 8%				--	--	--	--		813	
29	29	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		0,08	3886,77	1028,71	311	82	163	93	436
			НР - 93%; СП - 8%				824,46	420,85	66	34		32	
30	30	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство МОНОЛИТНЫЙ ЛОТОК	м3		0,32	37557,31	5594,10	12018	1790	4896	5447	18863
			НР - 91%; СП - 8%				16661,66	2044,52	5332	654		1397	
31	31	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0023184	249044,00	--	577	--	577	--	624
			СП - 8%				--	--	--	--		46	
32	32	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0035712	255530,00	--	913	--	913	--	986
			СП - 8%				--	--	--	--		73	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					389136	34729	298013	50453	474760
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									782788
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					120392				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						64542			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						19198			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							399744		
			- Перевозка грузов	Тенге					13806				

			- Накладные расходы	Тенге								126316	
			- Сметная прибыль	Тенге								57981	
			Временные здания и сооружения			**2,32%**			**18161**				
			Итого с временными										**800949**
			Зимние удорожания			**1,09%**			**8730**				
			Итого с зимними удорожаниями										**809679**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**					**16194**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**825873**
			ВСЕГО										**825873**
			НДС			**12 %**			**99105**				
			Итого с НДС										**924977**
			Тендерная скидка			**10%**			**92498**				
			Итого с учетом тендерной скидки										**832480**
			в том числе НДС 12%										***89194***

Заказчик:

Аким ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района

_____ Себдайров Б. М.

Технический надзор ,

ТОО "Alatau Sapa Engineering"

_____ Рахимов Е. Ф.

Авторский надзор

ТОО "Дизайн Проект Азия"

_____ Мальгинов М. С.

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С. К.

Форма 2в пр 3-1

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания акимата**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35 от 11.05.2021г.**

Акт №18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

на 7-1 Благоустройство территории

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Покрытие										
			Асфальтобетонное покрытие проездов тип 1 S=360м2										
1	8	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /15/см. Устройство	м2 основания или покрытия		230,038	178,40	130,97	41039	30129	259	21666	67722
			НР - 108%; СП - 8%				46,30	40,91	10651	9410		5016	
2	9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		43,70722	1423,00	--	62195	--	62195	--	67171
			СП - 8%				--	--	--	--		4976	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					103235	30129	62454	21666	134893
			РАЗДЕЛ 2. Озеленение										
3	22	1147-0106-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма		5	498,29	67,64	2491	338	218	1812	4647
			НР - 88%; СП - 8%				386,97	24,79	1935	124		344	
4	23	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.		5	272,31	62,88	1362	314	16	975	2523
			НР - 88%; СП - 8%				206,34	15,15	1032	76		187	
5	24	СТ125-010302-0103	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.		5	589,00	--	2945	--	2945	--	3181
			СП - 8%				--	--	--	--		236	
6	25	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		804	278,24	9,90	223702	7960	--	191704	448638
			НР - 88%; СП - 8%				268,34	2,62	215742	2104		33232	
7	26	1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га		0,0804	282079,43	4667,00	22679	375	22239	187	24696
			НР - 88%; СП - 8%				812,43	1831,41	65	147		1829	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					253179	8988	25418	194678	483685
						РАЗДЕЛ 3. Ограждение							
8	27	86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -	секция		42	57806,00	6533,00	2427852	274386	1442364	734206	3415023
							16931,00	2279,00	711102	95718		252965	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2427852	274386	1442364	734206	3415023
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									4033601
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					940527				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						313502			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						107579			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1530236		
			- Накладные расходы	Тенге								950550	
			- Сметная прибыль	Тенге								298785	
			Временные здания и сооружения			**2,32%**			**93580**				
			Итого с временными										**4127181**
			Зимние удорожания			**1,09%**			**44986**				
			Итого с зимними удорожаниями										**4172167**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**					**83443**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**4255610**
			ВСЕГО										**4255610**
			НДС			**12 %**			**510673**				
			Итого с НДС										**4766283**
			Тендерная скидка			**10%**			**476628**				
			Итого с учетом тендерной скидки										**4289656**
			в том числе НДС 12%										***459606***

Заказчик:

Аким ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района

_____ Себдайров Б. М.

Технический надзор:

ТОО "Alatau Sapa Engineering"

_____ Рахимов Е. Ф.

Авторский надзор

ТОО "Дизайн Проект Азия"

_____ Мальгинов М. С.

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Аман С. К.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Райымбекского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата Тегистикского с/о Райымбекского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания акимата**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35 от 11.05.2021г.**

Акт №19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

на 2-1-1 Ремонтные работы. **По акту корректировки.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Исключить										
			Ремонтные работы										
			Монтажные работы										
			Слуховые окна-1шт										
1	255	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		6,4	-6027,78	-116,05	-38578	-743	-23923	-12992	-55696
			НР - 92%; СП - 8%				-2173,75	-32,85	-13912	-210		-4126	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-38578	-743	-23923	-12992	-55696
			РАЗДЕЛ 2.Добавить										
			Ремонтные работы										
			Демонтажные работы										
2	44	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок		49,2	1826,75	198,71	89876	9777	--	60949	162891
			НР - 72%; СП - 8%				1628,04	92,53	80099	4553		12066	
3	45	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		125,7	220,21	--	27681	--	--	23252	55007
			НР - 84%; СП - 8%				220,21	--	27681	--		4075	
			Мусор										
4	46	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		9,5448	97,00	--	926	--		--	1000
			СП - 8%				--	--	--	--		74	
5	47	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		9,5448	213,00	--	2033	--		--	2196
			СП - 8%				--	--	--	--		163	
			Монтажные работы										
			Фасад										

6	48	1146-0101-0501 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные под оборудование. Наращивание при объеме в одном месте до 10 м3	м3		2,6	29914,29	2799,84	77777	7280	42947	25746	111805
			НР - 84%; СП - 8%				10596,15	1192,14	27550	3100		8282	
7	49	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2		493,3	2544,25	3,88	1255081	1916	1082392	137100	1503555
			НР - 80%; СП - 8%				346,18	1,22	170773	603		111374	
8	50	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2		493	10389,25	3,12	5121899	1537	4863150	206252	5754403
			НР - 80%; СП - 8%				521,73	1,22	257212	602		426252	
			Кирпичная стена										
9	51	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		15,2	4096,14	288,79	62261	4390	31364	25572	94860
			НР - 93%; СП - 8%				1743,91	65,08	26507	989		7027	
10	52	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3		8,8	33518,82	22,45	294966	198	124665	142887	472880
			НР - 84%; СП - 8%				19329,89	--	170103	--		35028	
			Витражи										
			Будка охраны										
11	53	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2		20,655	3151,99	3,17	65104	65	37276	24986	97298
			НР - 90%; СП - 8%				1344,11	--	27763	--		7207	
12	54	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2		13,5	16192,00	--	218592	--	218592	--	236079
			СП - 8%				--	--	--	--		17487	
13	55	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2		7,155	13425,00	--	96056	--	96056	--	103740
			СП - 8%				--	--	--	--		7684	
14	56	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		1,845	1890,70	205,12	3488	378	761	2279	6228
			НР - 90%; СП - 8%				1273,20	99,10	2349	183		461	
15	57	2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2		1,845	28030,00	--	51715	--	51715	--	55853
			СП - 8%				--	--	--	--		4137	
			Полы										
16	58	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		25	4651,57	149,64	116289	3741	78268	33894	162198
			НР - 94%; СП - 8%				1371,18	71,10	34280	1778		12015	
			Внутренняя отделка										
17	59	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		52,25	2749,85	16,51	143680	863	60554	74344	235466

			НР - 90%; СП - 8%				1574,42	6,54	82263	342		17442	
18	60	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	оштукатуриваемой поверхности		400	1598,81	93,92	639523	37567	108376	418370	1142525
			НР - 80%; СП - 8%				1233,95	73,46	493580	29383		84631	
			Санузел										
19	61	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		45	4901,94	28,74	220587	1293	109170	88894	334240
			НР - 80%; СП - 8%				2447,20	22,08	110124	994		24759	
20	62	1117-0301-0104 РСНБ РК 2015	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект		4	21621,17	384,52	86485	1538	63251	21989	117151
			НР - 98%; СП - 8%				5424,00	185,41	21696	742		8678	
21	63	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка	комплект		2	9963,29	62,43	19927	125	17014	2794	24539
			НР - 98%; СП - 8%				1394,21	31,45	2788	63		1818	
22	64	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.		2	6056,59	0,17	12113	--	9703	2362	15633
			НР - 98%; СП - 8%				1204,88	--	2410	--		1158	
23	65	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок		34,88	6989,11	122,72	243780	4281	193064	43690	310468
			НР - 90%; СП - 8%				1331,28	60,49	46435	2110		22998	
			Прокладка трубы к септику										
24	66	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		43	420,39	409,58	18077	17612	--	2651	22385
			НР - 72%; СП - 8%				10,81	74,81	465	3217		1658	
25	67	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		2,1	2142,53	--	4499	--	--	3239	8358
			НР - 72%; СП - 8%				2142,53	--	4499	--		619	
26	68	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности		43,5	185,92	--	8088	--	--	5823	15023
			НР - 72%; СП - 8%				185,92	--	8088	--		1113	
27	69	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение	уплотненной площади основания		43,5	31,89	31,89	1387	1387	--	421	1953
			НР - 72%; СП - 8%				--	13,44	--	585		145	
28	70	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		27	3551,87	183,50	95901	4954	54560	37505	144078
			НР - 99%; СП - 8%				1347,68	55,42	36387	1496		10672	
29	71	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода		0,087	1717238,25	143366,37	149400	12473	103280	36936	201243
			НР - 99%; СП - 8%				386745,00	42096,06	33647	3662		14907	
30	72	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		40	1117,80	--	44712	--	--	32193	83057
			НР - 72%; СП - 8%				1117,80	--	44712	--		6152	
31	73	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного		40	196,88	87,94	7875	3517	--	4335	13187
			НР - 72%; СП - 8%				108,95	41,57	4358	1663		977	

32	74	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		0,45	42288,01	12498,20	19030	5624	3530	12029	33543
			НР - 99%; СП - 8%				21947,69	5053,02	9876	2274		2485	
33	75	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	10147,00	--	10147	--	10147	--	10959
			СП - 8%				--	--	--	--		812	
34	76	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	10735,00	--	10735	--	10735	--	11594
			СП - 8%				--	--	--	--		859	
35	77	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	7820,00	--	7820	--	7820	--	8446
			СП - 8%				--	--	--	--		626	
36	78	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	19727,00	--	19727	--	19727	--	21305
			СП - 8%				--	--	--	--		1578	
37	79	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		1,34	33011,10	8293,90	44235	11114	12647	24865	74628
			НР - 99%; СП - 8%				15279,04	3464,18	20474	4642		5528	
38	80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены и днища. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности		19,154	955,00	24,56	18292	470	10939	6457	26729
			НР - 93%; СП - 8%				359,34	3,17	6883	61		1980	
			Кровля деревяная										
39	81	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		435	6701,58	116,05	2915189	50483	1772176	1018273	4248138
			НР - 92%; СП - 8%				2511,56	32,85	1092530	14288		314677	
			Слуховые окна-1шт										
40	82	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		6,4	6321,98	116,05	40461	743	25806	12992	57729
			НР - 92%; СП - 8%				2173,75	32,85	13912	210		4276	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					12265413	183327	9219685	2533079	15982370
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									15926674
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2845532				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						182584			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						77327			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9195762		
			- Перевозка грузов	Тенге					2959				
			- Накладные расходы	Тенге								2520087	
			- Сметная прибыль	Тенге								1179754	
			Временные здания и сооружения			**2,32%**			**369499**				
			Итого с временными										**16296173**
			Зимние удорожания			**1,09%**			**177628**				
			Итого с зимними удорожаниями										**16473801**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**					**329476**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**16803277**
			ВСЕГО										**16803277**
			НДС			**12 %**			**2016393**				
			Итого с НДС										**18819670**

			Тендерная скидка			10%			1881967				
			Итого с учетом тендерной скидки										16937703
			в том числе НДС 12%										*1814754*

Заказчик:

Аким ГУ "Аппарат акима "Тегистикского сельского округа" Раймбекского района

Себдайров Б. М.

Технический надзор

ТОО "Alatau Sapa Engineering"

Рахимов Е. Ф.

Авторский надзор

ТОО "Дизайн Проект Азия"

Мальтинов М. С.

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор Ахман С. К.